Форма №2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр Құрылыс-болашақ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 12- квартирных 2-х этажных 2- жилых домов с.Казталовка Казталовского района ЗКО» (без наружных инженерных сетей)

Основание: Договор №35 от 16.06.2020 г.

А К Т №5 от 12 ноября 2020г.
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2020 г.

N п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость НР и СП тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Жилой дом №2											
РАЗДЕЛ 3. Стены											
29	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	130,0	25680,49	1905,09	3338463,75	247661,70	2402814,75	683754,79	4343996,02
					5292,21	363,33	687987,30	47232,90		321777,48	
30	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция	м3 изоляции	36,345	21254,20	867,46	772483,90	31527,83		573466,70	1453626,65
					20386,74	374,34	740956,07	13605,39		107676,05	
31	2111-0103-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95		36,345	8425		306206,63		306206,63		330703,16
										24496,53	
32	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	60,0	23058,14	2309,20	1383488,56	138552	1014986,56	238427,82	1751669,69
					3832,50	440,40	229950	26424		129753,31	
33	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	180	3465,38	237,27	623769	42708,7	380466,58	194127,27	883328,01
					1114,41	45,25	200593,80	8145,20		65431,70	
34	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/кладка перегородок в сан.узлах	м2 перегородок (за вычетом проемов)	60	4282,78	237,27	256966,97	14236,22	175866,15	64709,09	347410,14
					1114,41	45,25	66864,60	2715,07		25734,08	
35	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Кладка вент.шахт	м3 кладки	8,5	29335,59	2309,20	249352,52	19628,2	394296,14	33777,27	305780,17
					3832,50	440,40	32576,25	3743,4		22650,38	
36	1108-0201-1031 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Кладка ограждения балконов	м3 кладки	1,9	39148,79	2251,47	74382,70	4277,79	112025,7	15200,03	96749,35
					8172,78	429,39	15528,28	815,84		7166,62	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге								9513263,19
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге								9513263,19
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%			Тенге								85619,37
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ			Тенге								9598882,56
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7. 0,9. 1,05%			Тенге								154206,05

ИТОГО	Тенге								9753088,61
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								195061,77
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								9948150,38
Поправочный коэффициент договорной суммы									0,99
Итого с поправочным коэффициентом договорной суммы	Тенге								9 848 668,90
НДС, 12 %	Тенге								1 181 840,27
ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	Тенге								11 030 509,17
удержано аванс 30% за ноябрь 2020 года	Тенге								3 309 152,75
удержано 5% за ноябрь 2020 года	Тенге								551 525,46
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге								7 169 830,96

Принял:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района

Руководитель

_____ Утебаев А.Т.

Технадзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ Туйгужин Е.Е.

Сдал:

ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"

Директор

_____ Амалбай Е.Қ.