Форма №2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр Құрылыс-болашақ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 12- квартирных 2-х этажных 2- жилых домов с.Казталовка Казталовского района ЗКО» (без наружных инженерных сетей)

Основание: Договор №35 от 16.06.2020 г.

А К Т №9 от 29.12.2020г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 г.

N п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость НР и СП тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					РАЗДЕЛ 4. Стены						
31	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	147,2	25680,49 5292,21	1905,09 363,33	3780168,19 779013,31	280429,25 53482,18	2720725,63	774220,80 364351,12	4918740,11
32	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция	м3 изоляции	36,345	21254,20 20386,74	867,46 374,34	772483,90 740956,07	31527,83 13605,39		573466,70 107676,05	1453626,65
33	2111-0103-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	36,345	8425		306206,63		306206,63	24496,53	330703,16
34	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	80,0	23058,14 3832,50	2309,20 440,40	1844651,42 306600	184736 35232	1353315,42	317903,76 173004,41	2335559,59
35	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	228,110191	3465,38 1114,41	237,27 45,25	790489 254208,28	54123,8 10322,24	482157,25	246013,38 82920,21	1119422,89
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								10158052,40
		ИТОГО ПО СМЕТЕ									10158052,40

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	СМР 10158052	Оборудование	Прочие	Всего 10158052,40
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	Тенге	91422			91422,47
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	Тенге	10249475			10249474,87
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7 0,9 1,05%	Тенге	164658			164657,81
ИТОГО	Тенге	10414133			10414132,69
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	208283			208282,65
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	10622415			10622415,34
Поправочный коэффициент договорной суммы		0,99			0,99
Итого с поправочным коэффициентом договорной суммы	Тенге	10516191			10516191,21
НДС, 12 %	Тенге				1 261 942,95
ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	Тенге				11 778 134,16

удержано аванс 30% за декабрь 2020 года	Генге								3 533 440,25
удержано 5% за декабрь 2020 года	Генге								588 906,71
ИТОГО КОНДАТ	Генге								7 655 787,20

Принял:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района
Руководитель

Утебаев А.Т.

Технадзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Гаусаян Е.Е.

Сдал:

ТОО "Нур Құрылыс-болашақ"
Директор

Амалбай Е.К.