Форма №2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр Құрылыс-болашақ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 12- квартирных 2-х этажных 2- жилых домов с.Казталовка Казталовского района ЗКО" (без наружных инженерных сетей)"

Основание: Дополнительное соглашение №2 от 21.04.2021 г. к договору №35 от 16.06.2020 г.

А К Т №10 от 21.06.2021г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2021 г.

N п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость НР и СП тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Жилой дом №1											
РАЗДЕЛ 4. Стены											
32	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция	м3 изоляции	0,001	21254,20	867,46	21,25	0,87		15,78	40,00
					20386,74	374,34	20,39	0,37		2,96	
33	2111-0103-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,001	8425		8,43		8,43		9,10
										0,67	
35	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,7231423	3465,38	237,27	26764	1832,5	16324,43	8329,29	37900,38
					1114,41	45,25	8606,75	349,48		2807,44	
36	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/кладка перегородок в сан.узлах	м2 перегородок (за вычетом проемов)	73,584	4282,78	237,27	315144,29	17459,30	215682,25	79359,23	426063,80
					1114,41	45,25	82002,75	3329,76		31560,28	
37	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Кладка вент.шахт	м3 кладки	8,5	29335,59	2309,20	249352,52	19628,2	197148,07	33777,27	305780,17
					3832,50	440,40	32576,25	3743,4		22650,38	
38	1108-0201-1031 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Кладка ограждения балконов	м3 кладки	2,0	39148,79	2251,47	78297,58	4502,94	57449,08	16000,04	101841,42
					8172,78	429,39	16345,56	858,78		7543,81	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге								871634,86
РАЗДЕЛ 5. Перемычки											
39	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкции	113	422,15	242,31	47702,55	27380,80	4316,88	25198,46	78733,10
					141,64	47,34	16004,87	5349,76		5832,08	
41	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Перемычки металлические из уголка. Монтаж	т конструкции	0,627	26407,42	9370,67	16557,45	5875,41	2217,95	6897,54	25331,39
					13493,70	2449,58	8460,55	1535,89		1876,40	
42	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,627	216318		135631,39		135631,39		146481,90
										10850,51	
43	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,808	84,98	2,21	1343,32	34,95	725,44	404,62	1887,77
					36,88	0,2202	582,92	3,48		139,83	

44	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,808	153,05 43,11	3,13 0,4404	2419,38 681	49,5 6,96	1688,33	475,04 231,55	3125,97
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								255560,13
		РАЗДЕЛ 6. Перекрытие									
		Плиты перекрытия на отм. 2,700									
51	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	6	11488,20 4887,96	6222,26 1179,94	68929,20 29327,76	37333,55 7079,65	2267,88	42960,74 8951,20	120841,14
52	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные тольщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	2,58	86668		223603,44		223603,44	17888,28	241491,72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								362332,86
		Жилой дом №2									
		РАЗДЕЛ 3. Стены									
29	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	147,2	25680,49 5292,21	1905,09 363,33	3780168,19 779013,31	280429,25 53482,18	2720725,63	774220,80 364351,12	4918740,11
30	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция	м3 изоляции	36,346	21254,20 20386,74	867,46 374,34	772505,15 740976,45	31528,70 13605,76		573482,48 107679,01	1453666,65
31	2111-0103-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95		36,346	8425		306215,05		306215,05	24497,20	330712,25
32	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	80,0	23058,14 3832,50	2309,20 440,40	1844651,42 306600	184736 35232	1353315,42	317903,76 173004,41	2335559,59
33	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	235,8333333	3465,38 1114,41	237,27 45,25	817253 262815,02	55956,2 10671,72	498481,68	254342,67 85727,65	1157323,27
34	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/кладка перегородок в сан.узлах	м2 перегородок (за вычетом проемов)	73,584	4282,78 1114,41	237,27 45,25	315144,29 82002,75	17459,30 3329,76	175866,15	79359,23 31560,28	426063,80
35	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Кладка вент.шахт	м3 кладки	8,5	29335,59 3832,50	2309,20 440,40	249352,52 32576,25	19628,2 3743,4	394296,14	33777,27 22650,38	305780,17
36	1108-0201-1031 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Кладка ограждения балконов	м3 кладки	2,0	39148,79 8172,78	2251,47 429,39	78297,58 16345,56	4502,94 858,78	112025,7	16000,04 7543,81	101841,42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								11029687,26
		РАЗДЕЛ 4. Перемычки									
39	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкции	113	422,15 141,64	242,31 47,34	47702,55 16004,87	27380,80 5349,76	4316,88	25198,46 5832,08	78733,10

41	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Перемычки металлические из уголка. Монтаж	т конструкции	0,627	26407,42	9370,67	16557,45	5875,41	2217,95	6897,54	25331,39
					13493,70	2449,58	8460,55	1535,89		1876,40	
42	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,627	216318		135631,39		135631,39		146481,90
										10850,51	
43	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,808	84,98	2,21	1343,32	34,95	725,44	404,62	1887,77
					36,88	0,2202	582,92	3,48		139,83	
44	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,808	153,05	3,13	2419,38	49,5	1688,33	475,04	3125,97
					43,11	0,4404	681	6,96		231,55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								255560,13
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие									
		Плиты перекрытия на отм. 2,700									
46	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	21,0	5930,56	1246,43	124541,72	26175,07	37814,41	77459,31	218161,12
					2883,44	242,44	60552,24	5091,24		16160,08	
47	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,02072	433016,22	11385,62	8972,10	235,91	4558,62	4958,33	15044,86
					201620,00	1178,07	4177,57	24,41		1114,43	
48	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	201,14	6682,00		1344017,48		1344017,48		1451539
										107521,40	
49	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	6	11488,20	6222,26	68929,20	37333,55	2267,88	42960,74	120841,14
					4887,96	1179,94	29327,76	7079,65		8951,20	
50	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные тольщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	2,58	86668		223603,44		223603,44		241491,72
										17888,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								2047077,72
		ИТОГО ПО СМЕТЕ									14821852,96
							СМР	Оборудование	Прочие		Всего
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге				14821853				14821852,96
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%			Тенге				133397				133396,68
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ			Тенге				14955250				14955249,64
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7. 0,9. 1,05%			Тенге				240256				240256,09
ИТОГО			Тенге				15195506				15195505,73
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге				303910				303910,11
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге				15499416				15499415,84
Поправочный коэффициент договорной суммы							0,99				0,99

Итого с поправочным коэффициентом договорной суммы	Тенге				15344422				15344421,72
НДС, 12 %	Тенге								1 841 330,61
ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	Тенге								17 185 752,33
удержано аванс 30% за июнь 2021 года	Тенге								5 155 725,70
удержано 5% за июнь 2021 года									859 287,62
удержано 5% за 2020 год									5 605 940,82
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге								5 564 798,19

Принял:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каргалинского

Руководитель

_____ Утебаев А.

Технадзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ Туйгужин Е.Е.

Сдал:

ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"

Директор

_____ Амалбай Е.К.