Форма №2в

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр Құрылыс-болашақ"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство 12- квартирных 2-х этажных 2- жилых домов с.Казталовка Казталовского района ЗКО» (без наружных инженерных сетей)

Основание: **Дополнительное соглашение №3 от 25.06.2021 г. к договору №35 от 16.06.2020 г.**

А К Т №13 от 15.09.2021г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2021 г.

N п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость НР и СП тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Жилой дом №1											
РАЗДЕЛ 10. Окна											
91	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	63,96	3761,13	155,76	240561,62	9962,73	150842,6	75644,33	341502,42
					1246,97	67,12	79756,27	4292,99		25296,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								341502,42
Жилой дом №2											
РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка											
122	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1569,7	1044,53	62,76	1639592,12	98508,72	508534,74	887567,65	2729332,55
					657,80	49	1032548,66	76910,90		202172,78	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								2729332,55
РАЗДЕЛ 9. Окна											
89	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	63,96	3761,13	155,76	240561,62	9962,73	150842,6	75644,33	341502,42
					1246,97	67,12	79756,27	4292,99		25296,48	
91	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	58,8	3242,66	4,48	190668,39	263,18	178929,81	10434,75	217191,4
					195,16	2,02	11475,4	118,77		16088,25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								558693,82
Электрооборудование											
ОТДЕЛ 1. Общедомовые помещения											
РАЗДЕЛ 4. Кабельные изделия											
18	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	215,0	327,87	2,41	70491,45	518,32	33302,73	26526,82	104779,73
					170,56	0,8019	36670,40	172,41		7761,46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								104779,73
РАЗДЕЛ 11. Кабельные изделия											
68	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	457	327,87	2,41	149835,31	1101,74	70787,65	56384,92	222717,85
					170,56	0,8019	77945,92	366,47		16497,62	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								222717,85
ИТОГО ПО СМЕТЕ									3957026,37
					СМР	Оборудование	Прочие		Всего
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				3957026				3957026,37
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	Тенге				35613				35613,24
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	Тенге				3992640				3992639,61
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7. 0,9. 1,05%	Тенге				64142				64141,76
ИТОГО	Тенге				4056781				4056781,36
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				81136				81135,63
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				4137917	0			4137916,99
Поправочный коэффициент договорной суммы					0,99	0,99			
Итого с поправочным коэффициентом договорной суммы	Тенге				4096538	0			4 096 537,83
НДС, 12 %	Тенге				491585	0			491 584,54
ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	Тенге				4588122	0			4 588 122,37
удержано аванс 30% за сентябрь 2021 года	Тенге								1 376 436,71
удержано 5% за сентябрь 2021 года	Тенге								229 406,12
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге								2 982 279,54

Принял:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Утебаев А.Г.

Сдал:

ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"
Директор

_____ Амадбай Е.К.

Технадзор: ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ Туйгужин Е.Е.