Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществлени я
функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
ПОДРЯДЧИК: ТОО"АСКАДИ"

Объект: Реконструкция коллектора Ду 500 мм по ул. Матросова - пр. Кунаева (600м) в г. Экибастузе

Справка №1 от 10.06.2021г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 гогда

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		44	08.02.2021г				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	олнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	**8 948 350,00**									
в том числе за месяц	**8 948 350,00**	**7 989 598,21**							**958 751,79**	**8 948 350,00**

Заказчик:
Руководитель _____ **Оспанов Г.И.**

Подрядчик:
Зам. директор_____ **Муликбаев О.Б.**

Инженер авторского надзора:_____ Батырбеков Е.К. Приказ №21-П от 18.05.2020г
Аттестат №KZ72VJE00060302 от 11.12.2020г.

Эксперт технического надзора:_____ Бокаев С.К. Приказ №27.02 от 15.02.2021г
Аттестат №KZ18VJE00061856 от 29.01.2021г., Аттестат №KZ79VJE00043880 от 21.01.2021г.

"SANA-2015". Версия 18.2.3 от 08.08.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказ 60 -17

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование объекта: Реконструкция коллектора Ду 500 мм по ул.Матросова до пр. Кунаева (600 м) в г. Экибастузе

Договор № 44 от 08.02.2021 года

Акт №1 от 10.06.2021г.
приемки выполненных работ
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы.									
1	1101-0104-0101	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м толщиной 20 см НР = 72 %	м3 грунта	22,86	42,96	42,96	982	982	–	241	1321
					–	14,65	–	335	–	98	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3 грунта	22,86	172,13	165,05	3935	3773	2	796	5109
					7	41,34	160	945	–	378	

				7	41,34	160	945	–	378	
3 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	27,432	54		1481		–		1599
4 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 % ktpp1=1,15;	м3 грунта	22,86	16,8	14,39	384	329	1	127	552
				2,36	5,38	54	123	–	41	
5 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % ktpp1=1,15;	м3 грунта	306,377	126,87	120,74	38870	36991	–	7365	49934
				6,13	27,25	1879	8350	–	3699	
6 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (грунт мокрый) НР = 72 % ktpp1=1,15; ktpp2=1,1;	м3 грунта	44,524	139,54	132,8	6213	5913	–	1177	7981
				6,74	29,98	300	1335	–	591	
7 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (грунт мокрый) НР = 72 % ktpp1=1,15; ktpp2=1,1;	м3 грунта	141,556	223,42	212,67	31627	30105	–	5989	40625
				10,75	48,01	1522	6796	–	3009	

8 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3 грунта	47,556	172,07	165,03	8183	7848	3	1654	10624
				6,98	41,32	332	1965	–	787	
9 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	76,089	210		15979		–		17257
10 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3 грунта	47,556	16,82	14,4	800	685	2	265	1150
				2,38	5,36	113	255	–	85	
11 1101-0205-0109	Грунты 3 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м после механизированной разработки (грунт мокрый) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрр2=1,2; ктрр3=1,2;	м3 грунта	20,667	5527,02	–	114227	–	–	82243	212188
				5526,98	–	114226	–	–	15718	
13 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	223,178	1180,75	1180,75	263518	263518	–	120498	414737
				–	749,89	–	167359	–	30721	
14 1101-0205-0501	Устройство основания под трубопроводы вручную. Группа грунтов 1 (песчаный грунт) НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3 грунта	15	736,87	–	11053	–	–	7958	20532
				736,87	–	11053	–	–	1521	

15	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песчаный грунт) НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3 грунта	68	736,85	–	50106	–	–	36076	93077
					736,85	–	50106	–	–	6895	
16	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	339,111	15,2	15,2	5154	5154	–	1383	7060
					–	5,66	–	1921	–	523	
17	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	122,578	18,16	18,16	2226	2226	–	598	3050
					–	6,77	–	830	–	226	
18	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3 уплотненного грунта	461,689	151,02	72,15	69722	33310	–	37094	115361
					78,87	32,72	36412	15108	–	8545	
19	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (возврат растительного грунта из временного отвала) НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3 грунта	22,86	172,13	165,05	3935	3773	2	796	5109
					7	41,34	160	945	–	378	

20 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	27,432	54		1481		–		1599
								–	118	
Раздел 2 Колодцы круглые канализационные диам.1500 - 2 шт.										
22 1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 % ktpp1=1,15;	м3 конструкций колодца	6,048	34537,7	7584,82	208884	45873	85701	93599	326682
				12782,74	2849,54	77310	17234	–	24199	
23 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2444	19370		24104		24104		26032
24 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15069		30138		30138		32549
25 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	11946		47784		47784		51607
26 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15107		60428		60428		65262
27 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13917		27834		27834		30061

28	2104-0302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	25405		50810		50810		54875
29	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3884		3884		3884		4195
30	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6840		13680		13680		14774
31	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9595		38380		38380		41450
36	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=1,15;	м2	29,66	71,88	1,75	2132	52	1356	505	2848
					24,41	0,27	724	8	–	211	
37	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) (фр.20-40) НР = 108 % ктрр1=1,15;	м2 основания	4	729,5	201,75	2918	807	1985	397	3580
					31,5	60,5	126	242	–	265	

Раздел 3 Трубопроводы.

40	1101-0205-0201									
	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м (стартовый приямок размером 1,8*2,3*1,0(h) и финишный приямок размером 1,0*1,0*1,0(h)м) НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3 грунта	7,778	1632,04	–	12694	–	–	9140	23581
				1632,04	–	12694	–	–	1747	
44	1122-0601-0113									
	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % ктрр1=1,15;	км трубопровода	0,071	5591084,51	918816,9	396967	65236	306536	39448	471328
				354859,15	206352,11	25195	14651	–	34913	
46	1101-0205-0502									
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3 грунта	7,778	809,33	–	6295	–	–	4532	11693
				809,33	–	6295	–	–	866	
47	1122-0501-0111									
	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка НР = 99 % ктрр1=1,15;	км трубопровода	0,074	1135148,65	431000	84001	31894	2489	57709	153047
				670513,51	117216,22	49618	8674	–	11337	

48	2301-0503-0109	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 500 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	424,503	12370		5251102		5251102		5671190
49	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка (переврезка) НР = 99 % ктрр1=1,15;	км трубопровода	0,012	537333,33	195583,33	6448	2347	99	4595	11926
					333500	53250	4002	639	–	883	
50	2301-0503-0105	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	12	2835		34020		34020		36742
									–	2722	
	Раздел 4 Временная перекачка хоз-бытовых стоков.										
51	3205-0101-0801	Насос фекальный, напором 24 м (ФГ 216/24)	маш.-ч	192	1258	1258	241536	241536	–	–	260859
					–	907	–	174144	–	19323	

Итого	**8 303 146**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	392 281
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	782 352
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	421 859
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 980 340
- перевозка грузов, тенге	18 941
Накладные расходы, тенге	514 185
Сметная прибыль (8 %), тенге	615 046

Всего	**8 303 146**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	86 353
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	313 767
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**174 065**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**8 877 331**
НДС (12 %)	1 065 280
Итого	**9 942 611**
Скидка Подрядчика:	994 261
ВСЕГО услуги Подрядчика:	**8 948 350**

Сдал: Зам. директора ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Мулыкбаев О.Б.

Принял: ГУ "Отдел строительства акимата г. Экибастуз"

Приказ №27.02 от 15.02.2021г

Эксперт технического надзора: Бокаев С.К.

ТОО "Бестау-С" Аттестат №KZ18VJE00061856 от 29.01.2021г., Аттестат №KZ79VJE00043880 от 21.01.2021г.

Инженер авторского надзора: Батырбеков Е.К.

Приказ №21-П от 18.05.2020г

ТОО "Концерн Ай-Су" Аттестат №KZ72VJE00060302 от 11.12.2020г.