Форма №3 КС-3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"**

УТВЕРЖДЕНА
Госкомитетом РК от 16.11.94 г. №73

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АСКАДИ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Реконструкция коллектора Ду 500 мм по ул. Матросова- пр. Кунаева (600 м)в г. Экибастузе

СПРАВКА №2

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за июль 2021 г.

Код	Код	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	Наимен.	код
		№ 44	**08..02.2021 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НАЛОГИ	Всего к оплате
	С начало года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						НДС в отчетном месяце	
			СМР в сметных базисных ценах 1991	из них		Ст-ть прочих затрат, не вход. В состав СМР в баз.	Дополнительные затраты На приобретения материалов	Другие дополнительные затраты		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	**18 749 416,00**									
в том числе за месяц:	9 801 066,00	**8 747 364,54**							1 050 114,21	9 801 066,00

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель_____ Оспанов Г.И.

ПОДРЯДЧИК:

Зам. Директор _____ Муликбаев О.Б.

Инженер авторского надзора_____ Батырбеков Е.К. Приказ № 21-Пр от 18.05.2020 г.
ТОО "Концерн Ай-Су" Аттестат №KZ72VJE00060302 от 11.12.2020 г.

Эксперт технического надзора_____ Бекаев С.К Приказ № 27.02 от 15.02.2021 г.
ТОО "Бестау-С" Аттестат №KZ18VJE00061858 от 29.01.2021 г. Аттестат №KZ79VJE00043880 jn 21.01.2021г.

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" Заказ 60 -17

Генподрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование объекта: Реконструкция коллектора Ду 500 мм по ул.Матросова до пр. Кунаева

Договор №22 от 21.04.2021 года

Форма 2В

Акт №2

приемки выполненных работ от 19 июля 2021 г

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	**1101-0104-0101**	**Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м толщиной 20 см НР = 72 %**	**м3 грунта**	**52,07**	42,95	42,95	2236	2236	–	550	3009
					–	14,67	–	764	–	223	
2	**1101-0102-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**52,07**	172,09	165,03	8961	8593	4	1811	11266
					6,98	41,32	363	2152	–	862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	62,484	54		3374				3644
					–		–		–	270	
4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	52,07	16,82	14,39	876	749	3	290	1259
					2,38	5,36	124	279	–	93	
5	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	536,162	126,87	120,74	68022	64732	–	12893	87388
					6,13	27,25	3291	14616	–	6473	
6	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	99,388	139,56	132,81	13871	13200	–	2628	17819
					6,75	29,98	671	2980	–	1320	
7	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	247,722	223,43	212,67	55349	52683	–	10482	71097
					10,76	48,01	2665	11893	–	5266	
8	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	83,222	172,08	165,03	14321	13734	6	2895	18593
					6,98	41,33	581	3440	–	1377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	133,156	210		27963				30200
					–		–		–	2237	
10	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	83,222	16,81	14,39	1399	1198	4	463	2011
					2,37	5,36	197	446	–	149	
11	1101-0205-0109	Грунты 3 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м после механизированной разработки (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	48,222	5527	–	266523	–	–	191897	495093
					5527	–	266523	–	–	36674	
12	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под сварочные приямки (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	31	2998,03	–	92939	–	–	66916	172643
					2998,03	–	92939	–	–	12788	
13	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	520,548	1180,75	1180,75	614637	614637	–	281055	967347
					–	749,89	–	390354	–	71655	
15	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песчаный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	120	736,85	–	88422	–	–	63664	164253
					736,85	–	88422	–	–	12167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	593,445	15,2	15,2	9020	9020	–	2418	12354
					–	5,66	–	3359	–	915	
17	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	214,511	18,16	18,16	3896	3896	–	1046	5336
					–	6,77	–	1452	–	395	
18	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	807,956	151,02	72,15	122018	58294		64915	201887
					78,87	32,72	63723	26436	–	14955	
19	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (возврат растительного грунта из временного отвала) НР = 72 %	м3 грунта	52,07	172,09	165,03	8961	8593	4	1811	11633
					6,98	41,32	363	2152	–	862	
20	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	62,484	54		3374				3644
					–		–		–	270	
		Итого по разделу 1					**2 280 845**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					519 863		2 280 846		
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					851 566				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					460 322				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					21				
		- перевозка грузов, тенге					34 711				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- накладные расходы, тенге					705 734				
		в т.ч. зарплата, тенге					63 516				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					168 951				
		Раздел 2 Колодцы круглые канализационные диам. 1500 - 9 шт									
22	1123-0601-0106	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %**	**м3 конструкций колодца**	**14,111**	34537,75	7584,9	487362	107031	199956	218381	762202
					12782,66	2849,57	180376	40210	–	56459	
23	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,020**	**м3**	**2,1777**	19370		42182		42182	–	45557
					–		–		–	3375	
24	2104-0302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**3**	15069		45207		45207	–	48824
					–		–		–	3617	
25	2104-0301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**5**	11946		59730		59730	–	64508
					–		–		–	4778	
26	2104-0301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6**	15107		90642		90642	–	97893
					–		–		–	7251	
27	2104-0302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	13917		55668		55668	–	60121
					–		–		–	4453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2104-0302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	4	25405		101620		101620	–	109750
					–		–		–	8130	
30	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	2	6840		13680		13680	–	14774
					–		–		–	1094	
31	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	4	9595		38380		38380	–	41450
					–		–		–	3070	
35	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	14,83	80,98	2,49	1201	37	545	430	1761
					41,74	0,27	619	4	–	130	
37	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) (фр.20-40) НР = 108 %	м2 основания	9	729,28	201,56	6564	1814	4465	893	8053
					31,56	60,33	284	543	–	597	

Итого по разделу 2	1 254 894	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	181 279	1 254 894
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	108 881	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 757	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	652 075	
- накладные расходы, тенге	219 704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата, тенге					19 773				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					92 955				
	Раздел 3 Трубопроводы										
40	1101-0205-0201	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м (стартовый приямок размером 1,8*2,3*1,0(h) и финишный приямок размером 1,0*1,0*1,0(h)м К=7 НР = 72 %**	м3 грунта	18,148	1632	–	29618	–	–	21325	55018
					1632	–	29618	–	–	4075	
43	2301-0201-0302	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76**	м	71	53928		3828888		3828888	–	4135199
					–		–		–	306311	
45	1122-1401-0309	**Трубы полиэтиленовые диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %**	м трубы, уложенной в футляре	30	2987,66	19,75	89630	593	47151	41663	141797
					1396,2	6,61	41886	198	–	10503	
46	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 К=2 НР = 72 %**	м3 грунта	18,148	809,29	–	14687	–	–	10575	27283
					809,29	–	14687	–	–	2021	
47	1122-0501-0111	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка НР = 99 %**	км трубопровода	0,23287	1135133	430993,42	264338	100365	7832	181604	481617
					670506,7	117220,15	156141	27297	–	35675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1122-0501-0106	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка (переврезка) НР = 99 %**	км трубопровода	**0,03225**	537309,1	195545,45	17328	6306	266	12348	32050
					333509,1	53236,36	10756	1717	–	2374	
50	2301-0503-0105	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,01**	м	**32,25**	2835		91429		91429	–	98743
					–		–		–	7314	
		Итого по разделу 3					**4 971 706**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					253 087		4 971 706		
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					107 264				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 212				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 975 566				
		- накладные расходы, тенге					267 514				
		в т.ч. зарплата, тенге					24 076				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					368 275				
	Раздел 4 Временная перекачка хоз-бытовых стоков										
51	3205-0101-0801	**Насос фекальный, напором 24 м (ФГ 216/24) К=5,000**	маш.-ч	**432**	1258	1258	543456	543456	–	–	586932
					–	1084	–	468288	–	43476	
		Итого по разделу 4					**586 932**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					543 456		586 932		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					468 288				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		- накладные расходы, тенге					0				
		в т.ч. зарплата, тенге					0				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					43 476				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого по смете	**9 094 378**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	954 230	9 094 379
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 611 167	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	998 580	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 627 662	
- перевозка грузов, тенге	34 711	
- накладные расходы, тенге	1 192 951	
в т.ч. зарплата, тенге	107 366	
- сметная прибыль (8 %), тенге	673 658	
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8	94 582	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время- 3,74%	343 667	
Непредвиденные работы и затраты - 2 %	190 653	
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г.:	9 723 279	
НДС - 12 %	1 166 794	
Итого:	10 890 073	
Скидка на работу	1 089 007	
Всего услуги Подрядчика:	**9 801 066**	

Сдал: Зам. директора ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921 **Принял: ГУ "Отдел строительства акимата г. Экибастуза"**

Муликбаев О.Б.

Эксперт технического надзора _____ Бокаев С.К. Приказ № 27-02 от 15.02.2021 г.

ТОО "Бестау-С" Аттестат №KZ18VJE00061856 от 29.01.2021 г., Аттестат №KZ79VJE00043880 jn 21.01.2021г.

Инженер авторского надзора _____ Батырбеков Е.К. Приказ № 21-П от 18.05.2020 г.

ТОО "Концерн Ай-Су" Аттестат №KZ72VJE00060302 от 11.12.2020 г.