Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

# Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «30» сентября 2015г. г. Актау
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением и др.) от «15» сентября 2015г. № 148Ѳ Акимом города Актау
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

**Председателя:**

*Аккулов Нурлыбай Каржаубаевич – Заместитель Акима города Актау*
(фамилия, имя, отчество) (должность)

**Заместителя председателя:**

*Машырыков Эльдар Куатович- руководитель отдела архитектурно-строительной инспекции по Мангистауской области*
(фамилия, имя, отчество, должность)

**Членов комиссии-представителей:**

*Турганалиева Назгул Ермуратовна - руководитель Республиканского государственного учреждения «Актауское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Мангистауской области Агентства Республики Казахстан»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

*Косбаев Кажымукан Жариевич - заместитель руководителя Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области. /по согласованию/*
(фамилия, имя, отчество, должность)

*Хайрлиева Гульнар Надрхановна - руководитель государственного учреждения «Актауский городской отдел занятости и социальных программ»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

*Дузмагамбетов Аскар Давлетиярович - главный инженер ГКП «Каспий жылу, су арнасы». /по согласованию*
(фамилия, имя, отчество, должность)

*Кабдолгалиев Адильхан Лукпанович - директор ГКП «Актауское управление электрических сетей». /по согласованию*
(фамилия, имя, отчество, должность)

*Нестеренко Виктор Максимович - руководитель инспекции технического отдела АО «КазТрансГаз Аймак». /по согласованию*
(фамилия, имя, отчество, должность)

*Сәрсембаев Иржан Әбенұлы - генеральный директор АО «Казахтелеком». /по согласованию*
(фамилия, имя, отчество, должность)

*Аншибаев Бекзат Сунгатович - директор ТОО «Мунайлы Темиржол Курылыс» /заказчик/*
(фамилия, имя, отчество, должность)

*Әуезханов Берік Қасенұлы - директор ТОО «Актау BS Строй»/ генеральный подрядчик/*
(фамилия, имя, отчество, должность)

*Куншигаров Ерлан Дауылбаевич- директор ТОО «Актау+НШ»- / генеральный проектировщик/*
(фамилия, имя, отчество, должность)

*Акжан Айдос Имангелдиевич - директор ТОО «Batys Holding Co» /технический надзор/*
(фамилия, имя, отчество, должность)

**УСТАНОВИЛА:**

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) *ТОО «Мунайлы Темиржол Курылыс»*
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Многоквартирный жилой дом», расположенный *по адресу: г. Актау, микрорайон 32 Б, здание №2, товарищества с ограниченной ответственностью «Мунайлы Темиржол Курылыс»***

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: *Мангистауская область, г.Актау, 32б мкр, здание №2*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю *от «21» июля 2014 г. № 1023*

*Постановление Акима города Актау*

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком *ТОО «Актау BS Строй»*

(наименование организации)

выполнившим *строительно-монтажные работы*

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ТОО «Актау+НШ»*

(наименование организации)

выполнившим все проектные работы по рабочим чертежам *Паспорт рабочего проекта, пояснительная записка, рабочие чертежи по разделам ГП, АС, КЖ, ТС, ОВ, ВК, ГСВ, ЭО, охрана окружающей среды.*

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы *ТОО «Мунайлы Темиржол Курылыс»*

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) *Заключение № 15-0326/15 от 11.08.2015г.*

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена *РГП «Госэкспертиза»*

(наименование органа, утвердившего (пере утвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

*«Многоквартирный жилой дом», расположенный по адресу: г. Актау, микрорайон 32 Б, здание №2, товарищества с ограниченной ответственностью «Мунайлы Темиржол Курылыс»*

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *201 г.;*

(месяц, год),

окончание работ *201 г.;*

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес: ____;

по норме или по проекту организации строительства ____;

фактически _____;

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: *Проектно-сметная документация, исполнительно-техническая документация, схемы, акты скрытых работ, сертификаты качества и паспорта на все применяемые материалы*

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

| *Показатели* | *Единица измерения* | *По проекту* | *Фактически* |
|---|---|---|---|
| *Общая площадь здания* | *м²* | *3013,5* | *3013,5* |
| *Число этажей* | *этаж* | *5* | *5* |
| *объем здания* | *м³* | *9776* | *9776* |
| *Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений* | *м²* | | |

| *Показатели* | *По проекту* | | | *Фактически* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Число квартир* | *Площадь квартир, м²* | | *Число квартир* | *Площадь квартир, м²* | |
| | | *общая* | *жилая* | | *общая* | *жилая* |
| *Всего квартир,* | *24* | *2411,6* | *1422,1* | *24* | *2411,6* | *1422,1* |
| *однокомнатных* | *5* | *246,7* | | *5* | *246,7* | |
| *двухкомнатных* | *10* | *1050,0* | | *10* | *1050,0* | |
| *трехкомнатных* | *8* | *962,3* | | *8* | *962,3* | |
| *пятикомнатных* | *1* | *152,6* | | *1* | *152,6* | |
| *Площадь нежилых помещений (в подвалах)* | | *433,3* | | | *433,3* | |

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Конструктивные элементы приняты следующие:*

*Конструктивная схема здания – совмещенная стеновая по периметру и каркасная по осям А*иБ. Устойчивости здания обеспечивается за счет совместной работы перекрытия с несущими стенами и монолитных железобетонных рам из колонн и ригелей.*

*Фундаменты под колонны каркаса приняты монолитные столбчатого типа из бетона класса В20 на сульфатостойком цементе, армированные каркасами из арматуры диаметром стержней 8 мм класса А-I и диаметром 16 мм класса А-III по ГОСТ 5781-82*.*

*Глубина заложения фундаментов на отметке минус 4,69 и минус 4,39. В фундаменте предусмотрены выпуски для колон из арматуры диаметром 25 мм класса А-III по ГОСТ 5781-82*.*

*Фундаменты под стены ленточные приняты из фундаментных сборных блоков (ГОСТ 13579-78) по монолитной железобетон подушке сечением 0,3х1,1 м. Под подушку предусмотрена щебеночная подготовка, пропитанная битумом до полного насыщения, толщиной 100 мм. Конструкция железобетонной подушки принята из бетона класса В20, водонепроницаемости W4, морозостойкости F50 на сульфатостойком портландцементе, армированные сетками из арматуры*

диаметром 10 мм, 16 мм и 20 мм класса А-III по ГОСТ 5781-82. Глубина заложения железобетонной подушки минус 4,39.

По поверхности фундаментных блоков на отметке минус 0,49 м, предусмотрен монолитный железобетонный пояс, сечением 500х200 мм. Бетон класса В15 на сульфатостойком портландцементе, армирование принято арматурными стержнями диаметром 12 мм класса А-III и арматурой диаметром 6 мм класса А-I по ГОСТ 5781-82.

Колонны монолитные приняты из бетона класса В30 на сульфатостойком цементе сечением 600х600 мм, армированные каркасами из арматуры диаметром стержней 8 мм класса А-I и диаметром 25 мм класса А-III по ГОСТ 5781-82*. Шаг колон принят 3,0 м, 3,6 м и 4,2 м.

Ригели монолитные приняты из бетона класса В30 на сульфатостойком цементе сечением 600х800 мм, армированные каркасами из арматуры диаметром стержней 6 мм, 8 мм класса А-I и диаметрами 10 и 32 мм класса А-III по ГОСТ 5781-82*.

Наружные и внутренние стены из камня-ракушечника М50 (ГОСТ 4001-84) на растворе М50, толщиной 390 мм.

Перегородки из камня-ракушечника (ГОСТ 4001-84), на растворе М50, толщиной 100 мм; межквартирные перегородки приняты толщиной 190 мм и 300 мм из стеновых пеноблоков по ГОСТ 21520-89; во влажных помещениях стены приняты из обыкновенного глиняного кирпича М-75 (ГОСТ 530-2012) на растворе М50, толщиной 120 мм.

Крыльцо и пандусы предусмотрены монолитные, железобетонные из бетона класса В25, водонепроницаемости W4, морозостойкости F50 на сульфатостойком портландцементе, армированные сетками из катаной проволоки Вр1 диаметром 5 мм по ГОСТ 8467-84.

Козырёк – каркас из металлических профилей с крепление крепление к каменной стене, покрытие из профилированного листа с полимерным покрытием.

Перемычки – сборные железобетонные по ГОСТ 948-84.

Перекрытия из сборных железобетонных многопустотных плит (СТ РК 949-92) с монолитными железобетонными участками из бетона класса В15 и арматурой диаметрами 10, 12 и 25 мм класса А-III по ГОСТ 5781-82. Монолитные железобетонные перекрытия лоджий приняты из бетона класса В15 и арматурой диаметром 12 мм класса А-III (ГОСТ 5781-82) по металлическому каркасу из швеллера № 12 по ГОСТ 8240-97.

Вентиляционные каналы приняты из обыкновенного глиняного кирпича М 75 на растворе М 100 и плит П3-5 приняты по серии 3.006.1-2.87 выпуск 2 сборные железобетонные каналы.

Лестницы и лестничные площадками предусмотрены монолитные железобетонные. Конструкция лестничных маршей и площадок приняты из бетона класса В25, армирование принято арматурными стержнями диаметром 8 мм класса А-I и диаметрами 12 и 20 мм класса А-III (ГОСТ 5781-82), для крепления металлического ограждения в железобетоне лестниц и площадок предусмотрены закладные детали.

Крыша скатная чердачная по деревянным конструкциям с кровлей из металлочерепицы с организованным водостоком на отмостку.

Утеплитель чердачного перекрытия – керамзитовый гравий толщиной 100 мм.

Мероприятия по защите строительных конструкций, сетей и сооружений от коррозии.

Под фундаментами, полами и крыльцами предусмотрена подготовка из щебня, пролитого битумом до полного насыщения, толщиной 100 мм.

Бетон подземных конструкций принят на сульфатостойком портландцементе, ввиду сульфатной агрессии грунтов.

Все бетонные и железобетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, обмазывается горячим битумом за 2 раза по грунтовке из 40% раствора битума в керосине.

Горизонтальная гидроизоляция стен выполнена из слоя цементно-песчаного раствора М100 на сульфатостойком портландцементе.

Антикоррозионная защита арматурных изделий обеспечена соблюдением требуемой рабочим проектом толщины защитного слоя бетона.

Металлические конструкции окрашены масляной краской за 2 раза.

По периметру здания предусмотрена отмостка из асфальтобетона шириной 1.5 м.

Наружная отделка: стен – декоративная фасадная штукатурка, с последующей окраской масляными красками светлых тонов; цоколя – облицовка силикатным кирпичом красного цвета до

отметки плюс 0,9 м. Утепление наружных стен принято минераловатными плитами (ГОСТ 9573-96), толщиной 50 мм на клеевой основе с последующей штукатуркой.

Внутренняя отделка помещений: потолок – клеевая окраска; стены и перегородки – улучшенная штукатурка. Полы – стяжка цементно-песчаным раствором, толщиной 50 мм, цокольный этаж – бетонные.

Во всех жилых помещениях и кухнях предусмотрено естественное освещение.

В здании предусмотрены мероприятия по энергосбережению:

применены окна с двойным остеклением;

утепление наружных стен минераловатными плитами (ГОСТ 9573-96) толщиной 50 мм;

утепление чердачного перекрытия керамзитовым гравием толщиной 100 мм.

Крыша – чердачная, вентилируемая.

Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование

Рабочий проект выполнен в соответствии с техническими условиями, выданными ГКП «Каспий жылу, су арнасы» от 04 августа 2014 года №01-2319.

Теплоснабжение проектируемых жилых домов предусмотрено от городской тепловой сети.

Системы теплоснабжения принята двухтрубная.

Трубопроводы сетей теплоснабжения выполнены из стальных предизолированных труб (ГОСТ 30732-2006) диаметрами 108-76 мм с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в кожухе из жесткого полиэтилена производства ТОО «Казахстанский трубный завод» г. Астана.

Теплоснабжение проектируемого жилого дома предусмотрено от существующей городской тепловой сети. Параметры теплоносителя для систем отопления -95-70°С.

На вводе тепловых сетей в здание запроектирован автоматизированный индивидуальный тепловой пункт. Размещение теплового пункта предусмотрено в помещении подвала.

Отопление здания предусмотрено водяное. Системы отопления квартир предусмотрена поквартирная двухтрубная с установкой терморегуляторов у нагревательных приборов. На каждом этаже установлены распределительные поэтажные коллекторы, выполненные из электросварных труб.

Каждая квартира имеет свою отсекающую арматуру на подающем и обратном трубопроводах.

Системы отопления лестничной клетки принята двухтрубная вертикальная с нижней разводкой магистральных трубопроводов. Система отопления первого этажа (коммерческой зоны) помещений принята двухтрубная горизонтальная с установкой терморегуляторов у нагревательных приборов.

На вводах системы отопления в квартиры предусмотрены поквартирные приборы учета тепла и фильтры.

Трубопроводы системы отопления приняты из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметрами 20-50 мм (ГОСТ 3262-75) и из стальных электросварных труб диаметром 76х3,0 мм по ГОСТ 10704-91.

В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы марки «ZHYLU».

В верных точках нагревательных приборов установлена арматура для выпуска воздуха.

Трубопроводы системы отопления окрашены масляной краской за два раза.

Трубопроводы системы отопления, продолженные в подвале, теплоизолированы матами из стеклянного штапельного полотна толщиной 40 мм с покровным слоем лентой из алюминия и алюминиевых сплавов.

Приточно-вытяжная вентиляция предусмотрена с естественным побуждением.

Вытяжка воздуха из санузлов и кухни предусмотрены по вентиляционным каналам, через щелевые решетки «Р200» под действием гравитационного давления.

Приток неорганизованный, через неплотности в строительных конструкциях.

Вентиляция коммерческих помещений предусмотрена приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением.

Приточно-вытяжная вентиляция предусмотрена через канальный вентилятор типа «WB 300», установленный в стене здания.

Оптимальный климат в летнее время в коммерческих помещениях создается настенными кондиционерами.

**Водоснабжения и канализация**

Рабочий проект выполнен в соответствии с техническими условиями, выданными ГКП «Каспий жылу, су арнасы» от 04 августа 2014 года №01-2319.

*Наружные сети водопровода и канализации*
*Рабочим проектом предусмотрены следующие сети:*
*питьевого водопровода;*
*хозяйственно-бытовой канализации.*
*Источником водоснабжения приняты существующие городские сети питьевого водопровода 32 «Б» микрорайона города Актау.*
*Подключение проектируемых сетей питьевого водопровода предусмотрено в существующем водопроводном колодце. Рядом предусмотрен водопроводный колодец с отключающей арматурой и с прибором учета расхода воды.*
*Наружное пожаротушение здание 15 л/с, предусмотрено от существующих пожарных гидрантов.*
*На вводах сетей водопровода в жилые дома предусмотрена установка запорной арматуры в колодцах. Проектируемая сеть водопровода проложена подземна на глубине 1,3 м от поверхности земли до верха трубы.*
*Сеть питьевого водопровода выполнена из полиэтиленовых напорных «питьевых» труб PE100 SDR17 диаметром 63х3,8 мм по ГОСТ 18599-2001.*
*Проектируемая сеть канализации принята самотечной. Сброс стоков канализации от жилых домов предусмотрен в самотечный канализационный коллектор 32 «Б» микрорайона с врезкой в существующие канализационные колодцы.*
*Наружная проектируемая самотечная сеть канализации выполнена из полиэтиленовых труб PE100 SDR 41 диаметрами 200х4,9-160х4,0 мм по ГОСТ 18599-2001.*
*Прокладка полиэтиленовых труб предусмотрена в траншее на песчаном основании толщиной 100 мм и обсыпается на высоту не менее 300 мм над верхом трубы грунтом, не содержащим твердых включений, с подбивкой пазух.*
*Питьевая вода подается из наружной внутримикрорайонной сети с установкой водомерного узла.*
*Магистральные сети водопровода проложены под потолком подвала здания и подлежат гибкой трубчатой изоляции типа «K-FLEX ST».*
*На вводах питьевой воды в квартиры предусмотрены поквартирные водомеры и фильтры.*
*Трубы системы питьевого водопровода приняты из полиэтиленовых труб диаметрами 16х2,0-63х5,7 мм по ГОСТ 18599-2001.*
*Системы горячего водоснабжения принята открытая от теплового узла здания.*
*Циркуляция системы горячего водоснабжения принята через стояки с полотенцесушителями.*
*На вводе горячей воды в квартиры предусмотрены поквартирные водомеры.*
*Трубы системы горячего водоснабжения приняты из армированных полиэтиленовых труб диаметрами 16х2,0-63х5,7 мм по ГОСТ 18599-2001.*
*Бытовая канализация предусмотрена для отвода бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов в сеть внутриплощадочной канализации.*
*Сети бытовой канализации проложены под потолком подвала.*
*Система внутренней бытовой канализации выполнена из полиэтиленовых канализационных труб диаметрами 50-100 мм (ГОСТ 22689.2-89) с применением резиновых уплотнительных колец.*

***Газоснабжение***

*Рабочий проект выполнен в соответствии с техническими условиями, выданными АО «КазТрансГаз Аймакот» от 06 марта 2015 года №45-12998.*
*На основании параметров технологической схемы газоснабжения рабочим проектом предусмотрено:*
*строительство узла подключения к действующему газопроводу низкого давления;*
*строительство газопроводов низкого давления до ввода в здание;*
*строительство газопроводов внутреннего газоснабжения.*

***Внутренние газопроводы***

*Подвод газа предусмотрен для бытовых газовых плит с расходом газа 1,25 м3/ч на одну плиту. Для учета потребления расхода газа приняты индивидуальные счетчики газа СГБМ-1,6. Внутреннее газоснабжение выполнено из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75.*
*Проходы через стены на вводах в квартиры осуществлены в футлярах.*
*В помещениях для установки газовых приборов предусмотрено естественное освещение, вентиляция и возможность проветривания. Вентиляция кухни естественная и осуществлена через вентиляционные шахты, предусмотренные в конструкции здания.*
*Основные технические показатели (на один жилой дом):*

*расход газа на одну плиту – 1,25 м3/час.*

***Электротехнические решения***

*Рабочий проект выполнен в соответствии с техническими условиями, выданными ГКП «Актауское управление электрических сетей» от 05 августа 2015 года №1580.*

*Внешнее электроснабжение в соответствии с техническими условиями запроектировано по двум кабельным линиям от резервных фидеров первой и второй секций сборных шин СШ-I и СШ- II распределительного устройства РУ -0,4 кВ трансформаторной подстанции ТП-32 А-01 до вводно-распределительных устройств ВРУ-0,4 кВ блока А и ВРУ-0,4 кВ блока Б. Для подключения кабелей запроектирована установка в РУ-0,4 кВ дополнительных автоматических выключателей модели ВА-88-35.*

*Учет элетроэнергии выполнен приборами учета САУ-4.*

*Потребителями электроэнергии являются:*

*электроприемники жилого дома (жилого дома №1 и жилого дома №2 корпуса);*

*наружное освещение территории.*

*Электроприёмники относятся к III категории по степи надёжности-электроснабжения в соответствии с гл. 3 СН РК 4.04.-23-2004 и по классификации ПУЭ Республики Казахстан.*

*Оборудование системы автоматической пожарной сигнализации отнесено к I категории и снабжены источником бесперебойного питания в качестве независимого источника питания.*

*Для питания электропотребителей принята система переменного трехфазного тока напряжением 380/220 В частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью. Система защитного заземления оборудования принята типа TN-C-S.*

*Наружное освещение территории выполнено на металлических опорах освещения паркового типа со светильниками РТУ-06-125 с лампами ДРЛ-125.*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).
Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего *181195,145 тыс. тенге*, в том числе: строительно-монтажных работ *181039,195 тыс. тенге*, оборудования, инструмента и инвентаря *155,95 тыс. тенге*. НДС *19413,765 тыс. тенге*.

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *181195,145 тыс. тенге*, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ *181039,195 тыс. тенге*;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *155,95 тыс. тенге*.

16. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) *применены материалы, соответствующие требованиям СНиП и ГОСТ Республики Казахстан.*

**Решение Государственной приемочной комиссии:**

Предъявленный к приемке:

**«Многоквартирный жилой дом», расположенный *по адресу: г. Актау, микрорайон 32 Б, здание №2, товарищества с ограниченной ответственностью «Мунайлы Темиржол Курылыс».***

(наименование объекта, комплекса)

**ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.**

**Председатель Государственной приемочной комиссии**

Аккулов Н.К. _____ (подпись)

**Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии**

Машырыков Э.К. _____ (подпись)

**Члены Государственной приемочной комиссии:**

Турганалиева Н.Г. _____ (подпись)

Косбаев К.Ж. _____ (подпись)

Хайрлиева Г.Н. _____ (подпись)

Дузмагамбетов А. Д. _____ (подпись)

Кабдолгалиев А.Л. _____ (подпись)

Нестеренко В.М. _____ (подпись)

Сәрсембаев И.Ә. _____ (подпись)

Аншыбаев Б.С. _____ (подпись)

Әуезханов Б.К. _____ (подпись)

Куншигаров Е. Д. _____ (подпись)

Акжан А.И. _____ (подпись)

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью на 2 листах
Подпись
М.П.

ҚР ӘМ Маңғыстау облысының Әділет департаменті
Ақтау қаласының Әділет басқармасы

Өтініш № 0020702282802 Тіркеу ісі № 20.043.
Кадастр № 13:200:043:021 Тіркелген күні 14.10.2015
Тіркеуші (Мөрмен) Аубакаров Қ.К. Қолы
Тексерді Кенжебаева Ю.