"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК **ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИЙ ОСВЕЩЕНИЯ В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. ЛОТ №1
ДОГОВОР: № 86 от 17.04.2020г

Акт №5
приемки выполненных работ за 23 ноября 2020г
(локальная смета 4-1-9)

Освещение Линейный проезд

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Монтажные работы по освещению									
		1.1 Опора К3 - 1 шт.									
1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	12688	6430	12688	6430	619	6841	21091
					5639	2912	5639	2912	0	1562	
2	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	39887		79774		79774		86156
3	2404-0207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2329		2329		2329		2515
4	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	420		1092		1092		1179
5	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178		356		356		384
6	2404-0207-3242	Зажимы анкерные SO80(аналог SO158.1) ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	8881		8881		8881		9591
7	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2906		2906		2906		3138
8	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2124		2124		2124		2294

9	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2220		2220		2220		2398
10	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	615922		308		308		333
11	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869		939
12	2900-0000-0000(пл)	Заземляющий проводник ЗП6	м	1	884		884		884		955
13	2404-0207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	418		1672		1672		1806
14	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн УЗ	шт	1	4152		4152		4152		4484
15	1308-0305-0318	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках НР = 72 %	шт.	1	2518	820	2518	820	167	1485	4323
					1531	532	1531	532	0	320	
16	2404-0205-2122	Кронштейн КС-2	шт.	1	4346		4346		4346		4694
17	2307-0106-0312	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм СТ РК 2595-2014	шт.	1	97327		97327		97327		105113
18	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2124		4248		4248		4588
19	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2124		2124		2124		2294
20	2900-0000-0000(пл)	Корпус для предохранителя 25А SV29.25	шт	1	5446		5446		5446		5882
21	2900-0000-0000(пл)	Плавкая вставка KW16.02	шт	1	728		728		728		786
22	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж колодки клемной НР = 61 %	шт.	1	253	0	253	0	32	135	419
					221	0	221	0	0	31	
23	2307-0202-0801	Колодка клеммная СОВ-2,5-103-3 УХЛ1	шт.	1	241		241		241		260
1.2 Опора П1 - 5 шт.									0	19	

24 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка П1 НР = 80 % К=5,000;	опора	5	6287,2	2782,4	31436	13912	3096	16580	51857
				2885,6	1259,4	14428	6297	0	3841	
25 2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=5,000;	шт.	5	39887		199435		199435		215390
26 2404-0207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98 К=5,000;	шт.	5	2329		11645		11645		12577
27 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 К=5,000;	м	13	420		5460		5460		5897
28 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 К=5,000;	шт.	10	178		1780		1780		1922
29 2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 К=5,000;	шт.	10	3861		38610		38610		41699
30 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 К=5,000;	шт.	5	2124		10620		10620		11470
31 2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 К=5,000;	шт.	5	2220		11100		11100		11988
32 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=5,000;	км	0,0025	615922		1540		1540		1663
33 1308-0305-0318	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках НР = 72 % К=5,000;	шт.	5	2518	819,6	12590	4098	835	7429	21621
				1531,4	532,2	7657	2661	0	1602	
34 2404-0205-2122	Кронштейн КС-2 К=5,000;	шт.	5	4346		21730		21730		23468
35 2307-0106-0312	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм СТ РК 2595-2014 К=5,000;	шт.	5	97327		486635		486635		525566
36 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 К=5,000;	шт.	10	2124		21240		21240		22939
37 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 К=5,000;	шт.	5	2124		10620		10620		11470
38 2900-0000-0000(пл)	Корпус для предохранителя 25А SV29.25 К=5,000;	шт	5	5446		27230		27230		29408

39 2900-0000-0000(пл)	Плавкая вставка KW16.02 К=5,000;	шт	5	728		3640		3640		3931
40 1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж колодки клемной НР = 61 % К=5,000;	шт.	5	253,2	0	1266	0	161	674	2095
				221	0	1105	0	0	155	
41 2307-0202-0801	Колодка клеммная СОВ-2,5-103-3 УХЛ1 К=5,000;	шт.	5	241		1205		1205		1301
1.3 Опора УА3 - 1 шт.								0	96	
42 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	12688	6430	12688	6430	619	6841	21091
				5639	2912	5639	2912	0	1562	
43 2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	39887		79774		79774		86156
44 2404-0207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2329		6987		6987		7546
45 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2	420		2184		2184		2359
46 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	178		712		712		769
47 2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3861		7722		7722		8340
48 2404-0207-3242	Зажимы анкерные SO80(аналог SO158.1) ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	8881		17762		17762		19183
49 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2124		8496		8496		9176
50 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2124		2124		2124		2294
51 2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2220		2220		2220		2398
52 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,005	615922		3080		3080		3326
53 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869		939

54	2900-0000-0000(пл)	Заземляющий проводник ЗП6	м	1	884		884		884		955
55	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн У3	шт	1	4152		4152		4152		4484
56	1308-0305-0318	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках НР = 72 %	шт.	1	2518	820	2518	820	167	1485	4323
					1531	532	1531	532	0	320	
57	2404-0205-2122	Кронштейн КС-2	шт.	1	4346		4346		4346		4694
58	2307-0106-0312	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм СТ РК 2595-2014	шт.	1	97327		97327		97327		105113
59	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2124		4248		4248		4588
60	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2124		2124		2124		2294
61	2900-0000-0000(пл)	Корпус для предохранителя 25А SV29.25	шт	1	5446		5446		5446		5882
62	2900-0000-0000(пл)	Плавкая вставка KW16.02	шт	1	728		728		728		786
63	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж колодки клемной НР = 61 %	шт.	1	253	0	253	0	32	135	419
					221	0	221	0	0	31	
64	2307-0202-0801	Колодка клеммная СОВ-2,5-103-3 УХЛ1	шт.	1	241		241		241		260
	1.4 Провод и кабель								0	19	
65	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,23	61156,52	20965,22	14066	4822	1105	7977	23806
					35386,96	7965,22	8139	1832	0	1763	
66	2306-1201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,23	605340		139228		139228		150366
67	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине(по опоре) НР = 72 %	м кабеля	28	397,71	166,61	11136	4665	1918	4175	16536
					162,61	44,5	4553	1246	0	1225	

68 2306-0142-0501

Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,028	89453	2505	2505		2705
					0	200	

Итого	**1 752 672**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	50 664
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 997
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 924
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 476 427
Накладные расходы, тенге	53 757
Сметная прибыль (8 %), тенге	129 827
Всего	**1 752 672**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**35 053**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**1 787 725**
Итого в текущих ценах 2019г 100% МРП=2525 тенге Кинф=1,05	**1 877 111**
Итого с коэффициентом уменьшения К= 0,9	**1 689 400**
НДС	202 728
Всего, тенге	**1 892 128**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430

Заведующий сектором _____ Аушакимов Е.С.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Горэлектросеть"
БИН 960940000138

Председатель правления _____ Олжабаева М.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО «АТЛАНТИС-ПВ»
БИН 040840006470
Аттестат № KZ 84VJE00048887
Эксперт технического надзора _____ Турсунбек Т.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "ES-ПРОЕКТ"
БИН 0603340010771

Директор _____ Кабдышева Б.Н.