Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

«23» декабря 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Автремстрой ЛТД», адрес: г.Шымкент, мкр. Сайрам дом 1 кв. 41** .

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Ералиев Сайдирасулхан Акбарханович** ..

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство типовой школы на 600 мест в населенном пункте Темирлан, Кажымуканского сельского округа, Ордабасинского района, ЮКО»**

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района" в лице руководителя Б.Алишев** .

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "Talap Stroy Service", ТОО "РСУ-1", ТОО «Big City Building», ТОО "ЮгРемСтройСервис", ТОО "Элит-Юг-Строй", ТОО "Марал Құрылыс", ТОО "Barat & Co"**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Научно-производственно технический центр технический центр «САМИ», 24-2017, № 19-0025/18 от 29.01.2018 года**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района", Приказ № 7-н от 30 января 2018 г.** .

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	мест	600	600	600	600

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	9393,2	9393,2
Число этажей	этаж	1,2,3	1,23
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	41055,31	41055,31
В том числе подземной части	$м^3$	5045,55	5045,55
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	нет	нет

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здания школы состоит из основных трех *прямоугольной формы взаимосвязанных* ***блоков*** *- блок 1 (трехэтажный) и блок 2а, 2б (двухэтажный), соединенных между собой переходной галерей (двухэтажной).*

Блок 1- учебный блок для начальных и старших классов; Блок 2А - спортзал; Блок 2Б - столовая и библиотека

Учебный «Блок 1» *с размерами в осях 83,20х19,9 трехэтажное, с подвалом высота 2,0,м ,высота этажа 3,3м. Здание «Блок 1» примыкает к «Блоку 2» через переходную галерею. В здании «Блок 1» на первом этаже расположены следующие помещения: вестибюль, гардеробные, предшколые классы, коридоры, санузлы для мальчиков, санузлы для девочек, помещения уборочного инвентаря, санузлы для персонала, кабинет психологической службы и логопеда, кабинет врача, процедурная, комната охранника, коридор-рекреация, методический кабинет, кабинеты-классы, методический кабинет, кабинеты-классы, лаборантская, кабинет директора, кабинет завучей, приемная, кабинет НВП.*

На втором этаже находятся следующие помещения: учебные кабинеты(5-9классы),помещения техперсонала, лестничная клетка, санузлы для девочек, санузлы для мальчиков, санузлы для персонала, мультимедийный кабинет, коридоры, специализированный кабинет ин. языка, учебный кабинет по физике, лаборантская, бухгалтерия, кабинет информатики, коридор рекреация.

На третьем этаже находятся следующие помещения: учебные кабинеты (2-4классы), лестничные клетки, коридоры, рекреация, классы-кабинеты (10-11 классов), санузлы для мальчиков, санузлы для девочек, подсобное помещение, комната уборочного инвентаря, кабинет информатики и вычислительной техники, лаборантская, класс-кабинет (5-9классы), учебный кабинет по химии, лаборантская, кабинет иностранного языка.

Здание «Блок 2А» *с размерами в осях 41,00х25,20м, одноэтажное, без подвала. Высота этажа спортзала 7,0м. высота этажа раздевальных 3,3м. Здание «Блок 2а» примыкает к «Блок 2б».*

В здании «Блок 2а» расположены следующие помещения: спортивный зал, инструкторская, раздевальная с душевыми и туалетами, снарядная, коридоры.

Здание «Блок 2Б » *с размерами в осях 42,00х15,00м, двухэтажное, с подвалом высотой 1,7м. высота этажа 3,3м. Здание «Блок 2а» примыкает к «Блок 2б».*

В здании «Блок 2б» в подвале расположено техническое помещение, на первом этаже расположены следующие помещения: коридор, лестничная клетка, умывальные, моечная столовой посуды, доготовочный цех мясных и рыбных, цех мучных, кулинарных и булочных изделий, Помещение для хранения и резка хлеба, охлаждаемая камера, комната уборочного инвентаря и приготовление

дезосредств, кабинет заведующего производством, коридор, гардеробная персонала, Санузел, душевая (1шт), помещение для хранения тары, кладовая сухих продуктов, разгрузочная платформа, загрузочная платформа, коридор, помещение для хранения пищевых отходов, холодный цех, моечная кухонный посуды, горячий цех, обеденный зал с раздаточной, тамбур.

На втором этаже предусмотрены следующие помещения: коридор, лестничная клетка, санузел (женский), умывальные, санузел (мужской), умывальные, комната техперсонала, зав.хоз, бухгалтерия, лестничная клетка, коридор, кабинет логопеда, кладовая уборочного инвентаря, санузел, коридор, процедурная, кабинет врача, мастерская по обработке ткани, коридор, кулинария, библиотека, фонд хранения.

***Галерея** прямоугольной формы в плане с размерами в осях 15,0х4,5м, двухэтажная, высотой этажа 3,3 м, с техническим подпольем, высотой от пола до низа несущих перекрытий 1,7м.*

Здание галереи предусмотрено для функционального соединения учебных блоков №1 с блоком №2а , 2б (столовая, спорт зал, библиотека и медицинские помещения).

***Здание мастерских** отдельно стоящее здание прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 19,0х9,0м, одноэтажное, без подвала, высота помещений от пола до низа несущих конструкций 3,0м.*

В здании предусмотрены следующие помещения: инструментальная, учебные мастерские для мальчиков по обработке древесины и металла и технологии.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: август 2018 год; окончание работ: декабрь 2019 год;
месяц, год месяц, год
при продолжительности строительства, 18 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18 месяцев;
фактически, месяц: 17 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство типовой школы на 600 мест в населенном пункте Темирлан, Кажымуканского сельского округа, Ордабасинского района, ЮКО»** готовым к приемке в эксплуатацию.

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Авторемстрой ЛТД»

С.А.Ералиев _____ /_____/

фамилия, имя, отчество (при наличии) заместитель руководителя, подпись

дата _____ М.П.

Субподрядчик ТОО «Talap Stroy Service»

Д.Б.Бахитжан _____ /_____/

фамилия, имя, отчество (при наличии) заместитель руководителя, подпись

дата _____ М.П.

Субподрядчик ТОО «РСУ-1»
А.Н.Сулайманов /_____/
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись
дата _____ М.П.

Субподрядчик ТОО «Big City Building»
Д.Р.Исламов /_____/
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись
дата _____ М.П.

Субподрядчик ТОО «ЮгРемСтройСервис»
Р.Ергашев /_____/
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись
дата _____ М.П.

Субподрядчик ТОО «Элит-Юг-Строй»
Д.Т.Сайрамбаев /_____/
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись
дата _____ М.П.

Субподрядчик ТОО «Марал Құрылыс»
М.А. Искакова /_____/
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись
дата _____ М.П.

Субподрядчик ТОО «Barat & Co»
Ж.А.Калмырзаев /_____/
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись
дата _____