ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ
Кіріс № 175
23.11.16ж
Бет

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«23» ноября 2016 г.

Заказчик Филиал РГП на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области, г.Кызылорда, ул.Чайковского 10
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)
на основании:

Декларации о соответствии 21.11.2016г., ТОО «Гарейс-Строй», Директор Сунгур Хидает Атилла, г.Кызылорда, ул. Муратбаева 13,
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 18.11.2016г., ТОО «Жана Гасыр-К», Эксперт по техническому надзору-Никулин Виктор Михайлович; Аттестат эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления деятельности технического надзора по объектам второго и третьего уровня ответственности:
-в части несущих и ограждающих конструкций (Аттестат эксперта КДСЖКХ №06856 от 18.03.2014г.)
-в части инженерных сетей (Аттестат эксперта №KZ6OVJE00002027 от 23.09.2014 г.)
-в части технологического оборудования (Аттестат эксперта КДСЖКХ №06857 от 18.03.2014 г.)
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 21.11.2016г., ТОО «Абзал Проект Консалтинг», Эксперт по авторскому надзору- Есханов Сафуан Куанышевич, приказ ТОО «Абзал Проект Консалтинг» о назначении ответственным по авторскому надзору №207 от 05.09.2016 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт здания областного центра санитарно-эпидемиологической экспертизы в г.Кызылорда»,
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу г.Кызылорда, ул. Чайковского 10
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего
права на землю государственный акт №0179914 от «03» февраля 2011 года на право постоянного землепользования; кадастровый номер участка- 10-156-003-1724;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий писем филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК по Кызылординской области : №3-1642 от 13 августа 2015 года о сроках проведения последнего капитального ремонта, №3-1748 от 28 августа 2015 года о сроках начала строительства, №3-1750 от 28 августа 2015 года об источнике финансирования; экспертного заключения определения технического состояния конструктивных элементов участка №2 от 12 мая 2015 года №35-15-ТО,выданное КОФ АО НЦ «Курылысконсалтинг» и дефектного акта от 03 августа 2015 года, утвержденного филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК по Кызылординской области;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ----------

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Абзал Проект Консалтинг», Рабочий проект «Капитальный ремонт здания областного центра санитарно-эпидемиологической экспертизы в г.Кызылорда», г.Кызылорда, ул.Чайковского 10

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области, Заключение №14-0281/15 от 20.10.2015 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 29 августа 2016 г.;

месяц, год

окончание работ 29 ноября 2016 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3 месяца

по норме или по проекту организации строительства 3 (три) месяца;

фактически 3 (три) месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
----	----	----	----	----	----

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	959.4	959.4
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	м3	6453	6453
В том числе подземной части	м3	---	---
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	---	---

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, $м^2$	число квартир	площадь квартир, $м^2$

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	----	----	----	----	----	----

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Здание Кызылординского ОЦСЭЭ П-образное в плане с размерами в осях 18.0х9.0м, 30.08х10.73м, 18.0х9.0 м одно и двухэтажное, двухэтажная часть с техподпольем и техническим этажом. Высота помещений – 3.0 м, 4.0 м. Здание гаража (отдельно стоящее) имеет прямоугольную форму в плане с размерами 12.0х22.1 м одноэтажное. Высота помещений -3.8 м. Здание включает в двухэтажной части: кабинеты, лаборатории, приемную, санузлы, коридоры; в одноэтажной части: кабинет, боксы для автомашин, стерилизационную, автоклавную, склады, моечную.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 46 млн 051 тысяча тенге, в том числе строительно-монтажных работ 34 млн 286 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 273 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 46 млн 051 тысяча тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 34 млн 286 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 273 тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт здания областного центра санитарно-эпидемиологической экспертизы в г.Кызылорда», принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Қалиева Фарида Ыдырысқызы _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор Никулин Виктор Михайлович _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор Сарсенбаев Мурат Абаевич _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сунгур Хидает Атилла _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 175
23.11.16 ж
Бет

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«18» ноября 2016г.

Технический надзор ТОО «Жана Гасыр-К»
Директор Тлеубаев Серик Омарович, г.Кызылорда, ул. Ауэзова, 55/15
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя, юридический адрес
в лице Никулина Виктора Михайловича; Аттестат эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления деятельности технического надзора по объектам второго и третьего уровня ответственности:
-в части несущих и ограждающих конструкций (Аттестат эксперта КДСЖКХ №06856 от 18.03.2014г.)
-в части инженерных сетей (Аттестат эксперта №KZ6OVJE00002027 от 23.09.2014 г.)
-в части технологического оборудования (Аттестат эксперта КДСЖКХ №06857 от 18.03.2014 г.)
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании Договора №91 от 02.09.2016г. (услуги технического надзора)
№ договора и дата
по объекту: «Капитальный ремонт здания областного центра санитарно-эпидемиологической экспертизы в г.Кызылорда», г.Кызылорда, ул.Чайковского 10
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Филиал РГП на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области, директор филиала Калиева Ф.Ы.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Гарейс-Строй», ГСЛ №000942 от 27.12.2005 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Директора Сунгур Хидает Атилла
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями ----------
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице ----------;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 29 августа 2016 г.;
месяц, год
окончание работ 29 ноября 2016 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 3 месяца
по норме или по проекту организации строительства 3 (три) месяца;
фактически 3 (три) месяца;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 46 млн 051 тысяча тенге, в том числе строительно-монтажных

работ 34 млн 286 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 273 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 46 млн 051 тысяча тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 34 млн 286 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 273 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Абзал Проект Консалтинг», Рабочий проект «Капитальный ремонт здания областного центра санитарно-эпидемиологической экспертизы в г.Кызылорда», г.Кызылорда, ул.Чайковского 10

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области, Заключение №14-0281/15 от 20.10.2015 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация ТОО «Жана Гасыр-К»

Директор Тлеубаев Серик Омарович, г.Кызылорда, ул. Ауэзова, 55/15

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____ **18.11.2016г.**

М.П.

эксперты по технического надзора Никулин Виктор Михайлович; Аттестат эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления деятельности технического надзора по объектам второго и третьего уровня ответственности:

-в части несущих и ограждающих конструкций (Аттестат эксперта КДСЖКХ №06856 от 18.03.2014г.)

-в части инженерных сетей (Аттестат эксперта №KZ6OVJE00002027 от 23.09.2014 г.)

-в части технологического оборудования (Аттестат эксперта КДСЖКХ №06857 от 18.03.2014 г.)

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата _____ **18.11.2016г.**

М.П.

Қызылорда облысы әкімдігінің сәулет және қала құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Кіріс №1 175
23.11.16ж
Бет

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«21» ноября 2016г.

Авторский надзор ТОО «Абзал Проект Консалтинг», Директор Сарсенбаев М.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Есханова Сафуана Куанышевича, приказ ТОО «Абзал Проект Консалтинг» о назначении ответственным по авторскому надзору №207 от 05.09.2016 г.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании Договора №86 от 02.09.2016г.(услуги по авторскому надзору)
№ договора и дата

по объекту: «Капитальный ремонт здания областного центра санитарно-эпидемиологической экспертизы в г.Кызылорда», г.Кызылорда, ул.Чайковского 10
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Филиал РГП на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области, директор филиала Калиева Ф.Ы.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Гарейс-Строй», ГСЛ №000942 от 27.12.2005 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Директора Сунгур Хидает Атилла
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ----------
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице ----------;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 29 августа 2016 г.;
месяц, год
окончание работ 29 ноября 2016 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 3 месяца
по норме или по проекту организации строительства 3 (три) месяца;
фактически 3 (три) месяца;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Абзал Проект Консалтинг», Рабочий проект «Капитальный ремонт здания областного центра санитарно-эпидемиологической экспертизы в г.Кызылорда», г.Кызылорда, ул.Чайковского 10

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области, Заключение №14-0281/15 от 20.10.2015 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ТОО «Абзал Проект Консалтинг», Директор Сарсенбаев М.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____ **21.11.2016г.**

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору Есханова Сафуана Куанышевича, приказ ТОО «Абзал Проект Консалтинг» о назначении ответственным по авторскому надзору №207 от 05.09.2016 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата _____ **21.11.2016г.**

М.П.

«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс № 175
23.11.16 ж
Бет

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«21» ноября 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Гарейс-Строй» г.Кызылорда, ул. Муратбаева 13
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Сунгур Хидает Атилла
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт здания областного центра санитарно-эпидемиологической экспертизы в г.Кызылорда», г.Кызылорда, ул.Чайковского 10
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Филиал РГП на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области, директор филиала Қалиева Ф.Ы.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ----------;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация ТОО «Абзал Проект Консалтинг», Рабочий проект «Капитальный ремонт здания областного центра санитарно-эпидемиологической экспертизы в г.Кызылорда», г.Кызылорда, ул.Чайковского 10
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области, Заключение №14-0281/15 от 20.10.2015 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
----	----	----	----	----	----

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	959.4	959.4
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	6453	6453
В том числе подземной части	$м^3$	---	---
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	---	---

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	----	----	----	----	----	----

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Здание Кызылординского ОЦСЭЭ П-образное в плане с размерами в осях 18.0х9.0м, 30.08х10.73м, 18.0х9.0 м одно и двухэтажное, двухэтажная часть с техподпольем и техническим этажом. Высота помещений – 3.0 м, 4.0 м. Здание гаража (отдельно стоящее) имеет прямоугольную форму в плане с размерами 12.0х22.1 м одноэтажное. Высота помещений -3.8 м.Здание включает в двухэтажной части: кабинеты, лаборатории, приемную, санузлы, коридоры; в одноэтажной части: кабинет, боксы для автомашин, стерилизационную, автоклавную, склады, моечную.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 29 августа 2016 г.;

месяц, год

окончание работ 29 ноября 2016 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3 месяца

по норме или по проекту организации строительства 3 (три) месяца;

фактически 3 (три) месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию

объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт здания областного центра санитарно-эпидемиологической экспертизы в г.Кызылорда», расположенный по адресу: г.Кызылорда, ул.Чайковского 10, готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Гарейс-Строй» Сунгур Хидает Атилла _____ **21.11.2016г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Заказчик: Филиал РГП на ПХВ "НЦЭ" по Кызылординской области
Исполнитель: ТОО "Гарейс-Строй"
Договор о государственных закупках работ №84 2016-08-29
Наименование работы: Капитальный ремонт здания Кызылординского ОЦСЭЭ

Справка(1)
О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016 год.

тыс.тенге

№	Наименование работы	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Капитальный ремонт здания Кызылординского ОЦСЭЭ	44 137,748	14 116,180	33 827,54480	33 827,54480	14 116,180	33 827,54480	14 116,180	33 827,54480	14 116,180
	Итого:				**33 827,54480**	**14 116,180**	**33 827,54480**	**14 116,180**	**33 827,54480**	**14 116,180**

Заказчик: Филиал РГП на ПХВ "НЦЭ"
по Кызылординской области
Директор _____ Калиева Ф. Ы.

Технический надзор
ТОО "Жана Гасыр-К"
Эксперт _____ Никулин В. М.

Исполнитель:
ТОО "Гарейс-Строй"
Директор _____ Сунгур Х. А.

Заказчик: Филиал РГП на ПХВ "НЦЭ" по Кызылординской области
Исполнитель: ТОО "Гарейс-Строй"
Наименование работы: Капитальный ремонт здания Кызылординского ОЦСЭЭ

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тыс. тенге	Оборудо-вание, тыс. тенге	Прочие, тыс. тенге	Всего, тыс. тенге
	2-1	**Капитальный ремонт здания**	12 184,712	99,657		12 284,369
		ИТОГО:	**12 184,712**	**99,657**	**-**	**12 284,369**
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	175,46			175,460
		Итого:	**12 360,172**	**99,657**		**12 459,829**
	СН РК 8.02-07-2002	Зимнее удорожание - 1,35%	166,862			166,862
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет - 1%			123,602	123,602
	СН РК 8.02-02-2002	Доп. Отпуска - 0,4%			49,441	49,441
	СН РК 8.02-02-2002	доплата труда в зонах экологич.бедствия 30%			1 316,446	1 316,446
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**12 527,034**	**99,657**	**1 489,489**	**14 116,180**
		ИТОГО в текущих ценах 2016 г К=2,737	34 286,492	272,761	4 076,731	38 635,984
		Налоги обязательные платежи - 2%			772,72	772,72
		ИТОГО:	**34 286,492**	**272,761**	**4 849,451**	**39 408,704**
		НДС 12%			4 729,044	4 729,044
		ВСЕГО:	**34 286,492**	**272,761**	**9 578,495**	**44 137,748**
		ИТОГО с пониж коэф-ом: 0,766408				**33 827,54480**

Заказчик: Филиал РГП на ПХВ "НЦЭ"
по Кызылординской области
Директор _____ Калиева Ф. Ы.

Технический надзор
ТОО "Жана Тасыр-К"
Эксперт _____ Никулин В. М.

Исполнитель:
ТОО "Гарейс-Строй"
Директор _____ Сунгур Х. А.

Заказчик: Филиал РГП на ПХВ "НЦЭ" по Кызылординской области
Исполнитель: ТОО "Гарейс-Строй"
Наименование работы: Капитальный ремонт здания Кызылординского ОЦСЭЭ

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2016 г от 21.11.2016

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы										
		Демонтаж										
		Кровля										
1	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1046,05	48,37	4,36	50597	4561	50067	0,29	301		
		м2		44,01	0,68	46037	711	107,1	0,01	5		
2	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	1046,05	24,15	2,64	25262	2762	24602	0,15	159		
		м2		21,51	0,45	22501	471	107,1	--	5		
		Наружные работы										
3	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1042,64	32,87	--	34272	--	34272	0,23	238		
		м2		32,87	--	34272	--	100	--	--		
		Внутренние работы										
4	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1332,8	32,87	--	43809	--	43809	0,23	304		
		м2		32,87	--	43809	--	100	--	--		
5	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	609,27	133,16	23,58	81130	14367	65487	0,74	453		
		м2		109,58	4,16	66764	2535	94,5	0,02	14		
6	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	3,98	4899,14	1880,99	19499	7486	15031	21,24	85		
		м3		3018,15	538,09	12012	2142	106,2	2,91	12		
7	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	524,5	32,87	--	17240	--	17240	0,23	120		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2		32,87	--	17240	--	100	--	--
			1м2	323,41	116,63	10,56	37719	3415	38573	0,70	226
9	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина			106,07	1,67	34304	540	110,7	0,01	5
			1м2	139,12	17,38	0,93	2418	129	2555	0,11	16
10	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками			16,45	0,14	2289	19	110,7	--	--
			м2	2,125	270,90	23,78	576	51	544	1,65	4
11	Е0108-25-3	Демонтаж витражей остекленными блоками при высоте этажа до 4м			247,12	8,98	525	19	100	0,04	--
			м2	15,05	196,98	19,14	2965	288	3286	1,36	20
12	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов			177,84	7,17	2676	108	118	0,04	1
			м2	65,6	158,38	23,78	10390	1560	9419	0,91	60
13	Е0109-53-1	Демонтаж ворот			134,60	8,98	8830	589	100	0,04	3
			т	2	8918,89	793,21	17838	1586	14426	82,10	164
		Ремонт лестничных маршей			7735,50	278,78	15471	558	90	1,95	4
14	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток									
			1м2	65,06	116,63	10,56	7588	687	7760	0,70	45
15	Е0111-27-7	Устройство покрытий из кермогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях			106,07	1,67	6901	109	110,7	0,01	1
			м2	65,06	1978,48	37,95	128720	2469	11706	--	--
16	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток,переплетов,радиаторов,труб диам.менее 50мм и т.п.белилами с добавлением колера			152,78	9,32	9940	606	111	0,05	4
			м2	22,32	164,61	0,09	3674	2	2634	0,65	14
		Кровля			124,20	0,03	2772	1	94,98	--	--
17	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов									
			м	58,38	249,70	1,53	14577	89	3206	0,28	16
18	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством			50,72	0,56	2961	33	107,1	--	--
			м2	1046,05	781,29	10,25	817273	10722	355970	1,71	1789
19	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам			313,89	3,85	328345	4027	107,1	0,02	16
			м2	1046,05	21,42	1,14	22408	1192	6564	0,03	30
					5,38	0,43	5628	450	108	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	26,8	239,57	9,24	6420	248	6189	1,16	31
		м		212,18	3,46	5686	93	107,1	0,02	--
21	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	63,42	72,00	--	4566	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Наружные работы								
22	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1042,64	244,87	2,45	255310	2553	124606	0,61	637
		м2		125,24	0,56	130580	584	95	0,03	27
23	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	1042,64	81,52	9,02	85000	9410	23881	0,13	133
		м2		22,59	1,66	23553	1731	94,45	0,01	9
24	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	1042,64	60,17	--	62736	--	56462	0,38	394
		м2		60,17	--	62736	--	90	--	--
25	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	105,64	994,09	67,78	105016	7160	65450	3,85	407
		м2		644,33	11,29	68067	1193	94,5	0,06	7
26	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	105,64	316,78	2,63	33465	278	7604	0,39	41
		м2		74,78	0,99	7900	105	95	--	--
		Внутренние работы								
27	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1332,8	189,44	5,08	252481	6765	199092	0,74	986
		м2		156,03	1,21	207957	1613	95	0,05	69
28	С143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	24,92	6200,00	--	154504	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	234,5	185,32	2,35	43458	551	20261	0,47	110
		м2		90,05	0,90	21117	211	95	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	534,69	316,78	2,63	169379	1406	38488	0,39	209
		м2		74,78	0,99	39984	529	95	--	2
31	Е0115-152-1	Известковая окраска по штукарке	617,6	19,52	0,15	12054	93	9300	0,09	57
		м2		15,79	0,06	9752	37	95	--	--
32	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	609,27	1065,74	2,63	649323	1602	222228	2,00	1219
		м2		382,95	0,99	233320	603	95	--	2
33	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	3,78	490,96	43,41	1856	164	1104	1,43	5
		м2		258,75	16,26	978	61	106,2	0,06	--
34	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125	0,1905	13400,00	--	2553	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0115-69-4	Отделка сборных потолков	524,5	65,02	0,44	34103	231	29878	0,30	156
		м2		59,78	0,18	31355	94	95	--	--
36	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	524,5	338,17	2,91	177370	1526	47094	0,49	257
		м2		93,41	1,10	48994	577	95	--	2
37	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	323,41	1981,43	14,65	640813	4738	72729	1,06	343
		м2		197,43	5,49	63851	1776	110,82	0,02	7
38	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	139,12	779,79	6,13	108484	853	10729	0,38	53
		м2		67,28	2,31	9360	321	110,82	0,01	1
		Проемы								
39	Е0110-91-2	Установка витражей из ПХВ профилей	15,05	406,32	23,17	6115	349	3046	0,93	14
		м2		179,48	7,73	2701	116	108,12	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость витражей (прим)	15,05	4472,00	--	67304	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	3,06	415,37	23,44	1271	72	605	0,91	3
		м2		175,10	7,73	536	24	108,12	0,03	--
42	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	4,625	510,23	23,76	2360	110	1291	1,30	6
		м2		250,39	7,73	1158	36	108,12	0,03	--
43	С12061-183 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПВХ профилей толщ.60мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	7,685	6022,00	--	46279	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	7,685	246,66	6,98	1896	54	921	0,59	5
		м2		108,16	2,65	831	20	108,12	0,01	--
45	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	5,69	3680,00	--	20939	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	71,27	392,85	24,17	27998	1722	12986	0,83	59
		м2		160,30	8,22	11425	586	108,12	0,03	2
47	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,6	12700,00	--	45720	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0109-45-3	Монтаж металлопластиковых перегородок	76,28	1112,26	36,06	84843	2751	66652	4,98	380
		м2		1066,05	12,69	81318	968	81	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость перегородок	76,28	4472,00	--	341124	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0109-53-1	Монтаж конструкций ворот	0,86416	17023,18	1416,44	14711	1224	10726	82,10	71
		т		14826,38	497,81	12812	430	81	1,95	2
51	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,86416	147100,00	--	127118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Оконные решетки								
52	Е0109-53-2	Монтаж оконных решеток	0,148	11244,84	1453,68	1664	215	1031	46,60	7
		т		8461,13	135,00	1252	20	81	0,53	--
53	С12021-87	Материал оконных решеток	0,148	180100,00	--	26655	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,72	20,99	0,03	141	--	26	0,02	--
		м2		4,78	--	32	--	81	--	--
55	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	6,72	21,35	0,03	143	--	36	0,03	--
		м2		6,68	--	45	--	81	--	--
		Усиление проема								
		Проем П-1								
56	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	0,488	103568,42	477,54	50541	233	13203	186,17	91
		т		29882,25	180,00	14583	88	90	0,88	--
57	Е0169-13-1	Установка деревянной разгрузочной стойки при ремонте конструкций	4,04	284,10	3,20	1148	13	381	0,70	3
		м		104,36	0,52	422	2	90	0,01	--
58	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	2,25	4899,14	1880,99	11023	4232	8498	21,24	48
		м3		3018,15	538,09	6791	1211	106,2	2,91	7
59	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1,25	982,67	6,15	1228	8	265	1,15	1
		м2		222,01	2,34	278	3	94,5	0,01	--
		Проем П-2, П-3								
60	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1,26	2975,47	1238,47	3749	1560	2500	10,60	13
		м3		1737,00	468,00	2189	590	90	2,28	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0109-61-13	**Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2**	0,06563	11543,92	3575,54	758	235	434	36,30	2
		т		7245,00	920,54	475	60	81	3,51	--
62	С12021-41	**Конструкции стальные из одного профиля**	0,06563	147100,00	--	9654	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0155-3-1	**Разборка кирпичных перегородок**	1,26	2719,44	399,69	3426	504	3188	15,88	20
		м3		2319,75	63,00	2923	79	106,2	0,54	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			5904658	102226			9805
			Тенге			1768235	26678			219
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4751415				
		Материалы -	Тенге			3028043				
		Всего заработная плата -	Тенге				1681547			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			525932				
		Местные материалы -	Тенге			407958				
		Накладные расходы -	Тенге			1674768				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							837
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				251215			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			385571				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6811754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10228
		Сметная заработная плата -	Тенге				1932762			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			283241				
		Материалы -	Тенге			2629				
		Всего заработная плата -	Тенге				113366			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			163427				
		Накладные расходы -	Тенге			93269				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13990			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22591				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			399100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							680
		Сметная заработная плата -	Тенге				127356			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			870002				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52200				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			922202				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8133056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10908
		Сметная заработная плата -	Тенге				2060118			

РАЗДЕЛ 2.Водопровод и канализация

Водопровод В1(холодной воды)

Ремонт системы водопровода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	24	1572,38	23,79	37737	571	3966	0,69	17
		м		134,55	8,91	3229	214	115,2	0,03	1
66	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	36	707,20	12,93	25459	465	3871	0,43	16
		м		88,49	4,84	3186	174	115,2	0,02	1
67	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	32	451,48	8,31	14447	266	10799	1,40	45
		м		289,80	3,13	9274	100	115,2	0,01	--
68	С130804-71	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32	164,00	--	5248	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	24	339,92	6,60	8158	158	6063	1,05	25
		м		216,83	2,48	5204	60	115,2	0,01	--
70	С130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	90,00	--	2160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	30	373,69	9,88	11211	296	9338	1,29	39
		м		266,51	3,69	7995	111	115,2	0,01	--
72	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	53,00	--	1590	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	36	521,42	49,05	18771	1766	12943	1,47	53
		1шт		292,39	19,69	10526	709	115,2	0,07	3
74	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	24	12,73	--	306	--	340	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		12,29	--	295	--	115,2	--	--
75	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	36	12,59	--	453	--	510	0,05	2
		м		12,29	--	442	--	115,2	--	--
76	С130904-105 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	8	3780,00	--	30240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С130904-104 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	4	3180,00	--	12720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С130904-103 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	24	2940,00	--	70560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	14,6	109,76	0,09	1602	1	957	0,37	5
		м2		69,35	0,03	1013	--	94,5	--	--
		Кран пожарный д-50								
80	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	4	9710,87	28,86	38843	115	886	0,90	4
		1кран		181,13	11,25	725	45	115,2	0,04	--
81	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	8	194,00	--	1552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	63-4-290	Огнетушитель порошковый ОВП-50	8	2940,00	--	23520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	63-1-1188	Щит пожарный ЩПД	4	5080,00	--	20320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Ц0111-350-2	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 32 мм	1	266,57	--	267	--	179	1,00	1
		шт		220,50	--	221	--	81	--	--
85	131205-13	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажной длиной 260 мм, присоединительным диаметром G 5/4B, Тмакс 150 °С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss	1	36404,00	--	36404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	865,17	1,96	865	2	54	0,22	--
		комплект		46,58	--	47	--	115,2	--	--
87	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	6	180,69	26,79	1084	161	1017	0,60	4
		фланец		144,90	--	869	--	117	--	--
88	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	552,00	--	3312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	2	1572,38	23,79	3145	48	331	0,69	1
		м		134,55	8,91	269	18	115,2	0,03	--
90	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	2	12,73	--	25	--	31	0,05	--
		м		12,29	--	25	--	128	--	--
91	99-1-1	Кран шаровый Ду-40	1	1370,00	--	1370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	981,62	112,66	1963	225	1284	2,60	5
		1шт		514,91	42,19	1030	84	115,2	0,16	--
93	С130902-344	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002	2	18279,00	--	36558	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	384,00	--	1536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Ц0112-902-1	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм	1	6204,00	1236,00	6204	1236	3242	20,00	20
		шт		3893,00	110,00	3893	110	81	0,64	1
96	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	99-1-1	Электропривод ТЭ099,191-16М1 для задвижки	1	26228,00	--	26228	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	384,00	--	768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Горячее водоснабжение - Т3 (Горячей воды)								
99	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	22	339,92	6,60	7478	145	5558	1,05	23
		м		216,83	2,48	4770	55	115,2	0,01	--
100	С130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	90,00	--	1980	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	28	373,69	9,88	10463	277	8716	1,29	36
		м		266,51	3,69	7462	103	115,2	0,01	--
102	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28	53,00	--	1484	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	50	12,59	--	630	--	708	0,05	3
		м		12,29	--	615	--	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	26	521,42	49,05	13557	1275	9347	1,47	38
		1шт		292,39	19,69	7602	512	115,2	0,07	2
105	99-1-1	Кран пластмассовый д-20мм	8	240,00	--	1920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
106	99-1-1	Кран пластмассовый д-15мм	18	176,00	--	3168	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
107	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	18	1742,13	121,34	31358	2184	33609	7,87	142
		комплект		1575,79	45,00	28364	810	115,2	0,18	3
108	99-1-1	Аристон 100л	3	10765,00	--	32295	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
109	99-1-1	Аристон 50л	2	8025,00	--	16050	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
110	99-1-1	Аристон 15л	13	6248,00	--	81224	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К1 (ниже 0,000)								
111	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	94	165,80	1,79	15585	168	12823	0,56	53
		м		117,74	0,68	11068	64	115,2	--	--
112	С130801-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d-100 мм	94	600,00	--	56400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	33	636,63	0,80	21009	26	4655	0,58	19
		м		122,13	0,31	4030	10	115,2	--	--
114	С130804-60	Тройник прямой, d-110 мм	2,6	6190,00	--	16094	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
115	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм	1,8	820,00	--	1476	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
116	С130804-1388	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13	2037,00	--	26481	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	С130804-1383	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	130,00	--	2600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	С130804-50	Переход, Dy-110x90 мм	2	1220,00	--	2440	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
119	С130804-2225	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 100x50x100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	807,00	--	9684	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	99-1-1	Ревизия д-100мм	9	247,00	--	2223	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	99-1-1	Ревизия д-50мм	6	111,00	--	666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	21	5987,64	26,91	125740	565	9912	1,95	41
		комплект		398,48	11,25	8368	236	115,2	0,04	1
123	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	3	9194,48	49,05	27583	147	1606	2,22	7
		комплект		445,05	19,69	1335	59	115,2	0,07	--
124	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	6	4022,73	17,38	24136	104	2257	1,56	9
		комплект		320,85	5,63	1925	34	115,2	0,03	--
125	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	3	4298,74	68,38	12896	205	749	0,99	3
		комплект		191,48	25,31	574	76	115,2	0,10	--
		Водопровод В1 (Демонтаж Холодной воды)								
		Ремонт системы водопровода								
126	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	122	116,90	1,81	14262	221	16216	0,75	92
		м		115,09	0,29	14041	35	115,2	--	--
127	Е0116-20-1	Демонтаж кранов пожарных диаметром 50 мм	4	72,24	9,24	289	37	307	0,90	4
		1кран		63,00	3,60	252	14	115,2	0,04	--
		Горячее водоснабжение - Т3 (Демонтаж горячей воды)								
128	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	50	51,07	0,69	2554	35	2908	0,33	17
		м		50,38	0,11	2519	5	115,2	--	--
129	Е0165-30-1	Демонтаж водоподогревателя АГ13	17	290,84	17,55	4944	298	5406	1,81	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0167-17-1	Монтаж выключателей, розеток	120	37,55	--	4506	--	4380	0,24	29
		шт		37,55	--	4506	--	97,2	--	--
146	С151801-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	60	82,00	--	4920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	60	105,00	--	6300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,4	16300,00	--	6520	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
149	Ц0110-55-4	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг	2910	92,60	--	269466	--	163347	0,43	1251
		м		69,30	--	201663	--	81	--	--
150	С151601-1277	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	882855,00	--	8829	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
151	С151601-1274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2	228701,00	--	45740	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
152	С151601-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2	158694,00	--	31739	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
153	С151601-1228	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-1 ГОСТ 16442-80	0,5	93516,00	--	46758	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
154	С151601-1227	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80	3	59626,00	--	178878	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
155	С151601-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-1 ГОСТ 16442-80	5	40296,00	--	201480	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	Ц0108-346-2	Прокладка заземляющего проводника на шпалах с покрытием лаком	20	26,50	--	530	--	419	0,15	3
		м		24,50	--	490	--	85,5	--	--
157	С151607-142	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 6 мм2	0,02	41826,00	--	837	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
158	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	100	170,10	15,30	17010	1530	1625	0,09	9
		м		15,80	3,20	1580	320	85,5	0,02	2
159	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,90	17,90	783	18	333	3,00	3
		шт		387,00	2,30	387	2	85,5	0,01	--
160	99-1-1	Пускатель ПМЛ-123002	1	2838,00	--	2838	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	1	90,20	--	90	--	60	0,34	--
		шт		61,58	--	62	--	97,2	--	--
162	С151801-47	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса	1	377,00	--	377	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	2021,10	1245,00	4042	2490	1775	4,00	8
		шт		756,00	275,00	1512	550	86,07	1,59	3
164	С151610-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3	2	3160,00	--	6320	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
165	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	392	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	85,5	0,01	--
166	99-1-1	Автоматический выключатель 25А	2	1399,00	--	2798	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	Е0167-12-11	Монтаж винипластовых труб диаметром до 50 мм	150	42,05	0,40	6308	60	6086	0,26	40
		м		41,65	0,09	6248	14	97,21	--	--
168	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	15	1420,00	--	21300	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	50	32,10	0,26	1605	13	1551	0,20	10
		м		31,84	0,07	1592	4	97,2	--	--
170	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	5	777,00	--	3885	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	100	40,46	--	4046	--	2963	0,16	16
		м		30,28	--	3028	--	97,85	--	--
172	С130804-87	Трубы поливинилхлоридные, d 25 мм	100	158,00	--	15800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0121-3-2	Прокладка поливинилхлоридных труб диаметром до 40 мм	100	57,28	--	5728	--	3094	0,17	17
		м		31,83	--	3183	--	97,2	--	--
174	С130804-88	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-70x2,2 мм	100	254,00	--	25400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0167-12-3	Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром 50 мм	100	98,22	1,00	9822	100	9465	0,58	58
		м		97,22	0,16	9722	16	97,2	--	--
176	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50x3 мм	100	295,00	--	29500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0167-12-2	Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром 40 мм	100	89,94	0,77	8994	77	8678	0,54	54
		м		89,17	0,11	8917	11	97,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	100	191,00	--	19100	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0167-12-1	Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром 25 мм	100	81,06	0,49	8106	49	7838	0,49	49
		м		80,57	0,07	8057	7	97,2	--	--
180	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	100	148,00	--	14800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
181	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	120	26,30	3,30	3156	396	2401	0,14	17
		м		23,00	0,40	2760	48	85,5	--	--
182	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0252	46400,00	--	1169	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
183	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,079	48400,00	--	3824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	50	140,10	24,10	7005	1205	5066	0,70	35
		шт		116,00	2,50	5800	125	85,5	0,01	1
185	С12041-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,298	52900,00	--	15764	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
186	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,158	54600,00	--	8627	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
187	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0395	62000,00	--	2449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	Е0121-23-1	Демонтаж вводно-распределительных устройств	1	364,50	--	365	--	354	6,98	7
		шкаф		364,50	--	365	--	97,2	--	--
189	Е0121-24-1	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	127,43	9,30	255	19	237	2,30	5
		шт		118,13	3,69	236	7	97,2	0,06	--
190	Е0121-24-13	Демонтажящика управления Я5120-1877 УХЛ4	2	72,35	6,20	145	12	133	1,26	3
		шт		66,15	2,46	132	5	97,2	0,04	--
191	Е0121-24-13	Демонтаж ящика с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-22 УХЛ4	1	72,35	6,20	72	6	67	1,26	1
		шт		66,15	2,46	66	2	97,2	0,04	--
192	Ц0108-532-4	Демонтаж пульта управления	2	2,82	2,82	6	6	--	2,00	4
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	Ц0108-530-4	Демонтаж пускателя магнитного	2	121,47	5,37	243	11	200	3,00	6
		шт		116,10	0,69	232	1	85,5	--	--
194	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	20	13,94	0,06	279	1	270	0,10	2
		м		13,88	--	278	--	97,2	--	--
195	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	8910	3,69	--	32878	--	31957	0,03	226
		м		3,69	--	32878	--	97,2	--	--
196	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	50	8,42	--	421	--	409	0,06	3
		шт		8,42	--	421	--	97,2	--	--
197	Ц0108-420-1	Демонтаж коробки ответвительные к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	208	130,23	9,33	27088	1941	21907	2,09	435
		шт		120,90	2,28	25147	474	85,5	0,01	3
198	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	349	29,35	2,80	10243	977	9159	0,18	62
		шт		26,55	0,45	9266	157	97,2	--	1
199	Ц0108-526-1	Демонтаж автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	2	72,06	3,96	144	8	118	1,00	2
		шт		68,10	0,69	136	1	85,5	--	--
200	Е0167-12-11	Демонтаж винипластовых труб диаметром 50 мм для электропроводки в бороздах под заливку	100	12,62	0,12	1262	12	1095	0,26	26
		м		12,50	0,03	1250	3	87,48	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	Е0167-12-9	Демонтаж винипластовых труб диаметром 25 мм для электропроводки в бороздах под заливку	50	9,63	0,08	482	4	419	0,20	10
		м		9,55	0,02	478	1	87,48	--	--
202	Ц0108-471-4	Демонтаж заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	15	42,03	7,23	630	108	456	0,70	11
		шт		34,80	0,75	522	11	85,5	--	--
203	Ц0108-472-2	Демонтаж заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	7,89	0,99	158	20	120	0,14	3
		шт		6,90	0,12	138	2	85,5	--	--
		Электроосвещение								
204	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	20	283,46	81,70	5669	1634	4228	0,95	19
		шт		174,40	43,07	3488	861	97,2	0,16	3
205	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	20	2480,00	--	49600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
206	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	41	438,19	111,21	17966	4560	14358	1,61	66
		шт		297,56	62,71	12200	2571	97,2	0,22	9
207	С151702-28	Светильники тип ЛП002-4Х40/П-01-УХЛ4	41	4590,00	--	188190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
208	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	24	283,46	81,70	6803	1961	5073	0,95	23
		шт		174,40	43,07	4186	1034	97,2	0,16	4
209	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	24	2480,00	--	59520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
210	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	10	283,46	81,70	2835	817	2114	0,95	9
		шт		174,40	43,07	1744	431	97,2	0,16	2
211	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	40	135,37	3,23	5415	129	4557	0,61	24
		шт		115,92	1,28	4637	51	97,2	0,01	--
212	С151701-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	40	209,00	--	8360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
213	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	10	241,70	91,00	2417	910	1340	0,82	8
		шт		131,00	25,70	1310	257	85,5	0,15	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	10	457,00	--	4570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
215	99-1-1	Блок аварийного питания	20	2418,00	--	48360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
216	99-1-1	Колодка клеммная	50	61,00	--	3050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
217	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	270	17,00	--	4590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
218	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ГУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443,00	--	443	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
219	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	1	17,00	--	17	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
220	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	40	49,00	--	1960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
221	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	104	39,82	--	4141	--	3427	0,19	19
		шт		33,90	--	3526	--	97,2	--	--
222	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	84	156,00	--	13104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
223	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	20	182,00	--	3640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
224	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	10	40,31	--	403	--	302	0,17	2
		шт		31,05	--	311	--	97,2	--	--
225	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	10	134,00	--	1340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
226	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,05	22300,00	--	1115	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
227	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	50	70,00	--	3500	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
228	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,1	22300,00	--	2230	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
229	99-1-1	Коробка установочная для скрытой проводки в г/к МК-26	50	17,00	--	850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
230	99-1-1	Коробка ответвительная КЭМ 1-10-4	50	46,00	--	2300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
231	Е0121-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 закрепляемого на тросе	600	54,74	4,28	32841	2565	24345	0,21	126
		м кабеля		39,59	2,15	23754	1292	97,2	0,01	5
232	С151601-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,3	62459,00	--	18738	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
233	С151601-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,3	39710,00	--	11913	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные работы								
234	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	115	29,35	2,80	3375	322	3018	0,18	21
		шт		26,55	0,45	3053	52	97,2	--	--
235	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	39	9,32	0,23	363	9	346	0,06	2
		шт		9,09	0,05	355	2	97,2	--	--
236	Е0121-17-12	Демонтаж светильника для эвакуационного аварийного освещения	5	37,26	--	186	--	181	0,78	4
		шт		37,26	--	186	--	97,2	--	--
237	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	94	8,42	--	791	--	769	0,06	5
		шт		8,42	--	791	--	97,2	--	--
		Пожарная сигнализация								
238	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,60	1,60	7510	2	5796	38,00	38
		шт		7155,00	--	7155	--	81	--	--
239	99-1-1	Прибор охранно-пожарной сигнализации "Гранит-16"	1	4691,00	--	4691	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	167	457,50	1,60	76403	267	59114	2,00	334
		шт		437,00	--	72979	--	81	--	--
241	99-1-1	Извещатель пожарный дымовой	145	326,00	--	47270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
242	99-1-1	Извещатель пожарный тепловой	22	95,00	--	2090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
243	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	4	195,70	--	783	--	577	1,00	4
		шт		178,00	--	712	--	81	--	--
244	99-1-1	Извещатель пожарный ручной	4	314,00	--	1256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
245	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	10	526,00	--	5260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
246	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	10	59,00	--	590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0121-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 закрепляемого на тросе	800	54,74	4,28	43788	3420	32460	0,21	168
		м кабеля		39,59	2,15	31672	1723	97,2	0,01	6
248	99-1-1	Кабель КСПВ сеч 6х0,5	50	11,00	--	550	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
249	99-1-1	Кабель КСПВ сеч 4х0,5	50	7,00	--	350	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
250	99-1-1	Кабель КСПВ сеч 2х0,5	500	4,00	--	2000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
251	99-1-1	Кабель ШВВП сеч 2х0,75	200	14,00	--	2800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
252	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	11	332,40	--	3656	--	3170	2,00	22
		шт		317,00	--	3487	--	90,9	--	--
253	99-1-1	Оповещатель светозвуковой Призма-200и	11	685,00	--	7535	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254	Ц0108-397-1	Профиль перфорированный монтажный	500	170,10	15,30	85050	7650	8123	0,09	45
		м		15,80	3,20	7900	1600	85,5	0,02	9
255	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	40	108,60	48,90	4344	1956	1772	0,22	9
		м		39,60	12,20	1584	488	85,5	0,07	3
256	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	32,00	--	1280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
257	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	40	108,60	48,90	4344	1956	1772	0,22	9
		м		39,60	12,20	1584	488	85,5	0,07	3
258	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	40	53,00	--	2120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
259	Ц0108-121-4	Аккумулятор, типы : С-4, СК-4, С-5, СК-5	1	596,40	--	596	--	435	3,00	3
		шт		509,00	--	509	--	85,5	--	--
260	99-1-1	Блок питания 12В, 3А	1	1761,00	--	1761	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
261	69-14-5	Щит пожарный	1	5080,00	--	5080	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
262	61-35-6	Ящик пожарный (для песка)	1	1335,00	--	1335	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
263	63-5-306	Огнетушитель порошковый ОП-5	10	2940,00	--	29400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
264	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	21	154,18	--	3238	--	2915	0,78	16
		шт		142,83	--	2999	--	97,2	--	--
265	99-1-1	Табло "Выход"	21	170,00	--	3570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
266	Ц0110-669-4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/	3	860,30	1,60	2581	5	2012	5,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		828,00	--	2484	--	81	--	--
267	99-1-1	Акустическая система "Рокот-3"	3	1390,00	--	4170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
268	С11011-2130 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002	Шуруп-саморез по бетону с потойной головкой 7,5х72 мм	500	1,10	--	550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные работы								
269	Ц0110-667-2	Демонтаж приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	2146,98	0,48	2147	--	1739	38,00	38
		шт		2146,50	--	2147	--	81	--	--
270	Ц0108-121-4	Аккумулятор, типы : С-4, СК-4, С-5, СК-5	1	596,40	--	596	--	435	3,00	3
		шт		509,00	--	509	--	85,5	--	--
271	Ц0110-668-3	Демонтаж извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	52	131,58	0,48	6842	25	5522	2,00	104
		шт		131,10	--	6817	--	81	--	--
272	Ц0110-668-4	Демонтаж извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	4	53,40	--	214	--	173	1,00	4
		шт		53,40	--	214	--	81	--	--
273	Ц0110-386-7	Демонтаж абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	2	95,10	--	190	--	173	2,00	4
		шт		95,10	--	190	--	90,9	--	--
274	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	230	13,94	0,06	3206	14	2793	0,10	22
		м		13,88	--	3192	--	87,48	--	--
275	Е0167-2-2	Демонтаж магистралей из труб	100	41,74	0,54	4174	54	4013	0,26	26
		м		41,20	0,09	4120	9	97,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2133752	37615			3903
			Тенге			591141	12646			57
	Стоимость оборудования -		Тенге			55817				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			55817				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1914875				
	Материалы -		Тенге			212959				
	Всего заработная плата -		Тенге				603787			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1073161				
		Накладные расходы -	Тенге			526459				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78969			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146480				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2587814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4223
		Сметная заработная плата -	Тенге				682756			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27390				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27390				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1643				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29033				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			133185				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			133185				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7991				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			141176				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			2485				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			2634				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2816475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4223
		Сметная заработная плата -	Тенге				682756			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			9093515	151361			14660
			Тенге			2537653	43103			291
	Стоимость оборудования -		Тенге			99657				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			99657				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1921346				
	Материалы -		Тенге			214080				
	Всего заработная плата -		Тенге				608011			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1073161				
		Накладные расходы -	Тенге			529880				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							265
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79482			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147074				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2598300				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4247
		Сметная заработная плата -	Тенге				687493			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4792880				
	Материалы -		Тенге			3028686				
	Всего заработная плата -		Тенге				1694817			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			553322				
	Местные материалы -		Тенге			407958				
		Накладные расходы -	Тенге			1688422				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							844
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				253263			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			388878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6870179				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10314
		Сметная заработная плата -	Тенге				1948081			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			283241				
	Материалы -		Тенге			2629				
	Всего заработная плата -		Тенге				113366			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			163427				
		Накладные расходы -	Тенге			93269				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13990			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22591				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			399100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							680
		Сметная заработная плата -	Тенге				127356			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1121563				
	Материалы -		Тенге			395811				
	Всего заработная плата -		Тенге				164562			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			626096				
	Местные материалы -		Тенге			9				
		Накладные расходы -	Тенге			189582				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28437			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78669				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1389814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							961
		Сметная заработная плата -	Тенге				192999			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			874829				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52490				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			927319				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12284369				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16202
		Сметная заработная плата -	Тенге				2955929			

Заказчик: Филиал РГП на ПХВ "НЦЭ"
по Кызылординской области
Директор _____ Калиева Ф. Ы.

Технический надзор
ТОО "Жана Гасыр-К"
Эксперт _____ Никулин В. М.

Исполнитель:
ТОО "Гарейс-Строй"
Директор _____ Сунгур Х. А.