Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"_16_" _октября_ 2020_ года

ЗаказчикГосударственное учреждение "Коргалжынская школа-гимназия" Акмолинская область, Коргалжынский район, с.Коргалжын, БОЛГАНБАЕВА, 3Руководитель ТәжинНұрланЕсіркепұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «16»_октября_2020 года ТОО «ГимаратKZ» Кайыркенов Серикбол Ерболович, Карагандинская обл., г.Караганда, ул.мкр. Степной-2 д. 14/2 кв. 92,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «30»_октября_2020 года ТОО "Астанастройэнерго", Коштаев Даурен Сагидоллаевич, аттестат эксперта № KZ06VJE00035785 от 18.03.2013 г., аттестат эксперта № KZ00VJE00024156 от 18.03.2017 г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)_«14»_октября _2020 года ТОО Научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", Аркенова Фарида Борисовна аттестат эксперта №KZ17VJE00020649 от 21.10.2016.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:Капитальный ремонт кровли здания ГУ "Коргалжинская школа-гимназия села Коргалжын" Коргалжинского района, Акмолинской области;

Уровень ответственности - II (нормальный) уровень ответственности, технически сложный.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, **реконструкция**, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу Акмолинская область Коргалжынский район с.Коргалжынул.Болганбаева 3,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство (Демонтаж) объекта осуществлено на основании:ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2018.08.51
по техническому обследованию крыши здания ГУ "Коргалжинская школа-гимназия" расположенного по адресу: РК, Акмолинская область, Коргалжинский район, село Коргалжын, ул. Болганбаева 3

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий KZ40REA00178047 от 06.06.2020г
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) Проекта (проектно-сметная документация)ТОО ТОО Научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", _____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Государственное учреждение "Коргалжынская школа-гимназия" _____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проекти дата утверждения

2. Строительно-монтажные (демонтажные) работы осуществлены в сроки:
начало работ 20 июнь 2020 года;
месяц, год
окончание работ октябрь 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:4 (четыре);
фактически, месяц:4 (четыре);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
- общая площадь – 4423 м кв.
- площадь застройки - 1116 м².
- количество этажей - 5.
- Общая сметная стоимость строительства -25 574,987 тысяч тенге.

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
- демонтаж покрытия и стропильной системы с обрешеткой;
-очистка крыши от голубинного помета;
-устройство новой стропильной системы и обрешетки;

-устройство нового покрытия из металлического профилированнного настила;
-устройство водостоков .
5. На объекте не предусмотрено проектом оборудование согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации к монтажу и сдаче отсутствуют;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 25 574,987 тысяч тенге,

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию и сдаче отсутствуют.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:
ГУ "Коргалжинская школа- гимназия" расположенного по адресу: РК, Акмолинская область, Коргалжинский район, село Коргалжын, ул. Болганбаева 3

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Тәжин Нұрлан Есіркепұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор
Коштаев Даурен Сагидоллаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор
Аркенова Фарида Борисовна
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Кайыркенов Серикбол Ерболович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Коргалжынская школа-гимназия"

Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания ГУ "Коргалжинская школа-гимназия села Коргалжын" Коргалжинского района, Акмолинской области.

Договор: №18 от 05.05.2020 г.

А К Т № 1

выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2020 года

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2020 год	25 574 987,09
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	7 274 100
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	0
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	9 786 630
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	9 786 630
8	Удержание аванса 30%	2 935 989
9	Удержание резерва 5%	0
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	6 850 641

В том числе НДС 12% 733 997

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Коргалжынская школа-гимназия"
Акмолинская область, Коргалжынский район, с.Коргалжын, БОЛГАНБАЕВА, 3

БИН 021140004438
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN0309000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87163722375
Руководитель _____ Тәжин Н.Е.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-2, 14/1, 92
БИН/ИИН 150240018326
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ9896509F0007729700
АО "ForteBank"
Тел.: +7 775 552 8948
Директор _____
Кайыркенов С.Е.

Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Коргалжынская школа-гимназия" Акмолинская область, Коргалжынский район, с.Коргалжын, Болганбаева,3.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-2, 14/1, 92.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания ГУ "Коргалжинская школа-гимназия села Коргалжын" Коргалжинского района, Акмолинской области.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2020 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		18	**05.05.2020 г.**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	**Всего к оплате**
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Капитальный ремонт кровли здания ГУ "Коргалжинская школа-гимназия села Коргалжын" Коргалжинского района, Акмолинской области.	**9 786 630**									
в том числе:		**8 738 063**							**1 048 568**	**9 786 630**
ИТОГО к оплате:										**9 786 630**

Заказчик: **Руководитель ГУ "Коргалжынская школа-гимназия"** **Такиров П.Е.** **БИН 021140004438**

Подрядчик: **Директор ТОО "Гимарат KZ"** **Кенжебаев С.Е.** **БИН 150240018326**

Авторский надзор: **Директор ТОО НИПиЭ "Апогей"** **Храпова Ф.Ю.**

Эксперт ТОО "АстанаСтройЭнерго" **Кожтаев Д.Т.**

Форма по приказу № 1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик: **Государственное учреждение "Коргалжынская школа-гимназия"; Акмолинская область, Коргалжынский район, с.Коргалжын, БОЛГАНБАЕВА, 3; БИН 021140004438**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-2, 14/1, 92; БИН/ИИН 150240018326**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт кровли здания ГУ "Коргалжинская школа-гимназия села Коргалжын" Коргалжинского района, Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт кровли здания ГУ "Коргалжинская школа-гимназия села Коргалжын" Коргалжинского района, Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 18 от 05.05.2020 года.**

Акт выполненных работ №1

За июль месяц 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	51	11089,05	3264,85	565542	166507	0	339794	1 977762	
						7824,2	1429,45	399034	72902		72427		
2	2	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1140	156,11	19,07	177969	21736	0	117181	318762	
						137,05	5,72	156233	6518		23612		
3	3	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	1140	224,76	12,02	256225	13703	0	177574	468504	
						212,74	3,6	242522	4109		34704		
4	4	Е12-080101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	1140	72,03	11,19	82115	12758	0	52692	145591	
						60,84	3,36	69357	3826		10785		
5	5	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1140	251,99	1,58	287273	1803	0	205539	532236	
						250,41	0	285470	0		39425		
6	6	Е11-470101-0104 #т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25#т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Очистка участка от помета	м2	956,4	45,04	0	43075	0	0	31014	80017	
						45,04	0	43075	0		5927		
7	7	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	165,466	92		15223			1218	16441	
8	8	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	165,466	77		12741			1019	13760	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									**2553074**	
			Раздел: 2. Монтажные работы										
			2.1.Чердак.										
9	9	Е11-120101-1701 #т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25#т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	57,384	699,14	156,58	40119	8985	15071	13122	57500	
						279,91	37,68	16062	2162		4259		
10	10	Е11-120101-1702 #т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25#т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	860,76	17,49	2,31	15054	1991	12170	1004	17342	
						1,04	0,58	892	502		1285		
11	11	Е11-060301-0410 #т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,011364	241478,35	1692,23	2744	19	2558	126	3100	
						14700,68	697,02	167	8		230		
			2.2.Кровля.										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стропила. Установка с подтоплением		9,95	105948,54	2152,27	1053257	21415	744521	212914	1367466	
			м3 древесины в конструкции			28876,52	843,53	287321	8393		101294		
13	13	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		0,86	85130,23	2001,31	73203	1721	51973	14557	94781	
			м3 древесины в конструкции			22685,37	824,11	19509	709		7021		
14	17	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		3,195	85128,79	2001,31	271958	6394	193084	54081	352122	
			м3 древесины в конструкции			22685,37	824,11	72480	2633		26083		
15	18	Е11-100114-0507 Изм. и доп. вып. 16#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам		47	3577,12	120,66	167988	5671	142294	16028	198738	
			м2 покрытия		-	426,03	47,62	20023	2238	-	14721		
16	19	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		570	3759,95	32,5	2143172	18524	1645676	349609	2692203	
			м2 кровли			840,3	11,57	478972	6596		199422		
			2.3.Вентшахты, парапет										
17	20	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		10,8	32736,36	3721,88	353553	40196	249290	52169	438180	
			м3 кладки			5932,1	776,88	64067	8390		32458		
			2.4.Слуховые окна.										
18	38	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окна слуховые. Устройство		6	24952,75	1288,19	149609	7729	91705	38367	203014	
			слуховое окно			8362,43	518,89	50175	3113		15038		
19	39	Е11-150501-0103 Изм. и доп. вып. 16#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм		3	1395	27,01	4183	81	3215	657	5227	
			м2 площади проемов по наружному обводу коробок			295,71	8,35	887	25		387		
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									**5429672**	
			ИТОГО:					**5715003**	**329234**	**3151557**	**1676428**	**7982746**	
			В том числе :					**2206246**	**122124**		**591315**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			ИТОГО ПО АКТУ:									**7982746**	
			Временные здания и сооружения			**2,32%**		**185200**					
			Итого с временными									**8167946**	
			Зимние удорожания			**2,20%**		**179695**					
			Итого с зимними удорожаниями									**8347641**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		166953					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8514593	
			Итого в текущих ценах 2020 года			1.1403						9708959	
			НДС			12 %		1165075					
			Итого с НДС									10874034	
			Скидка			10%		-1087403					
			ИТОГО ПО АКТУ Ф-2 С УЧЕТОМ СКИДКИ:									9786630	
			в т.ч. НДС 12 %									1048568	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гимарат KZ" БИН 150240018326
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тоқтағанов Ә.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Коргалжынская средняя школа-гимназия" БИН 021140004438
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тәжин Н.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО "Проект "Апогей" БИН 100740007121
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Аркенова Ф.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор
ТОО "АстанаСтройЭнерго" БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт Коштаев Д.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Коргалжынская школа-гимназия"

Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания ГУ "Коргалжинская школа-гимназия села Коргалжын" Коргалжинского района, Акмолинской области.

Договор: №18 от 05.05.2020 г.

А К Т № 2

выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2020 год	25 574 987,09
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	9 786 630
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	7 274 100
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	6 850 641
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	20 075 608
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	10 288 978
8	Удержание аванса 30%	3 086 693
9	Удержание резерва 5%	0
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	7 202 285

В том числе НДС 12% 771 673

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Коргалжынская школа-гимназия"
Акмолинская область, Коргалжынский район, с.Коргалжын, БОЛГАНБАЕВА, 3
БИН 021140004438
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN0309000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
Тел.: 8(71645) 2-375
Руководитель _____ Тәжин Н.Е.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-2, 14/1, 92
БИН/ИИН 150240018326
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ9896509F0007729700
АО "ForteBank"
Тел.: +7 705 552 8948
Директор _____ Жумыркенов С.Е.

Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Коргалжынская школа-гимназия" Акмолинская область, Коргалжынский район, с.Коргалжын, Болганбаева,3.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-2, 14/1, 92.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания ГУ "Коргалжинская школа-гимназия села Коргалжын" Коргалжинского района, Акмолинской области.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		18	**05.05.2020 г.**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	**Всего к оплате**
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Капитальный ремонт кровли здания ГУ "Коргалжинская школа-гимназия села Коргалжын" Коргалжинского района, Акмолинской области.	**20 075 608**									
в том числе:		**9 186 587**							**1 102 390**	**10 288 978**
ИТОГО к оплате:										**10 288 978**

Заказчик: **Руководитель ГУ "Коргалжынская школа-гимназия"** _____ **Тажин Н.Е.** **БИН 021140004438**

Подрядчик: **Директор ТОО "Гимарат KZ"** _____ **Кайыркенов С.Е.** **БИН 150240018326**

Авторский надзор: **Руководитель ТОО ПИИиЭ "Аногей"** _____ **Арсенова Ф.Г**

Технический надзор: **Эксперт ТОО "АстанаСтройЭнерго"** _____ **Жонтаев Д.Г**

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Коргалжынская школа-гимназия"; Акмолинская область, Коргалжынский район, с.Коргалжын, БОЛГАНБАЕВА, 3; БИН 021140004438
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-2, 14/1, 92; БИН/ИИН 150240018326
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт кровли здания ГУ "Коргалжинская школа-гимназия села Коргалжын" Коргалжинского района, Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт кровли здания ГУ "Коргалжинская школа-гимназия села Коргалжын" Коргалжинского района, Акмолинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 05.05.2020 года.

Акт выполненных работ № 2

За сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы										
			Чердак										
1	9	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 т.ч. и-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. и-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	899,016	699,14 / 279,91	156,58 / 37,68	628534 / 251647	140772 / 33874	236116	205575 / 66729	900837	
2	10	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 т.ч. и-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. и-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	13485,24	17,49 / 1,04	2,31 / 0,58	235843 / 13974	31199 / 7859	190671	15720 / 20125	271689	
3	11	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 т.ч. и-1.25 К=1,15 и К=1,25	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,178036	241478,35 / 14699,05	1692,23 / 696,94	42992 / 2617	301 / 124	40074	1974 / 3597	48564	
			Кровля										
4	12	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. и-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. и-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	9,95	105948,54 / 28876,53	2152,26 / 843,52	1054188 / 287321	21415 / 8393	745452	212914 / 101368	1368471	

5	13	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,86	85130,23	2001,74	73212	1721	51981	14557	94791	
						22685,47	824,42	19510	709		7022		
6	14	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	21,62	9073,50	87,14	196169	1884	170622	17616	230888	
						1094,50	37,19	23663	804		17103		
7	15	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	930,18	316,93	4,04	294806	3759	252485	28921	349625	
						41,46	1,73	38562	1606		25898		
8	16	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Устройство каркасов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности каркасов	115,3	4033,69	37,22	465084	4292	234017	164729	680198	
						1966,83	17,48	226775	2015		50385		
9	17	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	3,195	85128,79	2001,25	271986	6394	193112	54081	352153	
						22685,45	824,10	72480	2633		26085		
10	18	1110-0114-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	47	3577,12	120,67	168125	5671	142430	16028	198885	
						426,03	47,62	20023	2238		14732		

11	19	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	570	3759,95	32,50	2143171	18523	1645678	349608	2692202	
						840,30	11,57	478970	6597		199422		
			Вентшахты, парапет										
12	20	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	28,6919	32736,38	3721,88	939268	106787	662277	138595	1164092	
						5932,10	776,88	170203	22290		86229		
			Слуховые окна										
26	37	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Конструкции деревянные ферм, арок, балок,стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,63	9080,99	87,33	32964	317	28674	2958	38796	
						1094,49	37,19	3973	135		2874		
			ИТОГО ПО АКТУ:	тенге				6546342	343037	4593586	1223277	8392500	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					1609718	89276		628433		
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1609718					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					343037				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					89276				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4593586			
			- Перевозка грузов	тенге									
			- Накладные расходы	тенге							1223277		
			- Сметная прибыль	тенге							628433		
			ИТОГО ПО АКТУ:									8392500	
			Временные здания и сооружения			2,32%		194706					
			Итого с временными									8587206	
			Зимние удорожания			2,20%		188919					
			Итого с зимними удорожаниями									8776125	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		175522					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8951647	
			Итого в текущих ценах 2020 года			1,1403						10207319	
			НДС			12 %		1224878					
			Итого с НДС									11432198	
			Скидка			10%		-1143220					
			ИТОГО ПО АКТУ Ф-2 С УЧЕТОМ СКИДКИ:									10288978	9786630
			в т.ч. НДС 12 %									1102390	20075608

				1094,49	37,19	3973	135		2874		
ИТОГО ПО АКТУ:	тенге					6546342	343037	4593586	1223277	8392500	
В ТОМ ЧИСЛЕ:						1609718	89276		628433		
- Зарплата рабочих строителей	тенге					1609718					
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						343037				
- в том числе зарплата машинистов	тенге						89276				
- Материалов, изделий и конструкций	тенге							4593586			
- Перевозка грузов	тенге								1223277		
- Накладные расходы	тенге								628433		
- Сметная прибыль	тенге									8392500	
ИТОГО ПО АКТУ:				2,32%		194706				8587206	
Временные здания и сооружения											
Итого с временными				2,20%		188919				8776125	
Зимние удорожания											
Итого с зимними удорожаниями				2 %		175522				8951647	
Непредвиденные работы и затраты										10207319	
Итого с непредвиденными работами и затратами				1,1403							
Итого в текущих ценах 2020 года				12 %		1224878				11432198	
НДС											
Итого с НДС				10%		-1143220				10288978	9786630
Скидка										1102390	20075608
ИТОГО ПО АКТУ Ф-2 С УЧЕТОМ СКИДКИ:											
в т.ч. НДС 12 %											

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гимарат KZ" БИН 150240018326
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайыркенов С.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Коргалжынская школа-гимназия" БИН 021140004438
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тэжин Н.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО НИПиЭ "Апогей" БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Аркенова Ф.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО "АстанаСтройЭнерго" БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Коштаев Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Коргалжынская школа-гимназия"

Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания ГУ "Коргалжинская школа-гимназия села Коргалжын" Коргалжинского района. Акмолинской области.

Договор: №18 от 05.05.2020 г.

А К Т № 3

выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2020 год	25 574 987,09
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	20 075 608
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	7 274 100
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	14 052 926
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	25 574 987,09
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	5 499 379,09
8	Удержание аванса 30%	1 649 814
9	Удержание резерва 5%	0
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	3 849 565

В том числе НДС 12% 412 453

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Коргалжынская школа-гимназия" Акмолинская область, Коргалжынский район, с.Коргалжын, БОЛГАНБАЕВА, 3
БИН 021140004438
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN0309000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
Тел.: 87163[illegible]
Руководитель _____ Тәжин Н.Е.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-2, 14/1, 92
БИН/ИИН 150240018326
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ9896509F0007729700
АО "ForteBank"
Тел.: +7 775 [illegible]
Директор _____ Жаныбеков С.Е.

Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Коргалжынская школа-гимназия" Акмолинская область, Коргалжынский район, с.Коргалжын, Болганбаева,3.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-2, 14/1, 92.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания ГУ "Коргалжынская школа-гимназия села Коргалжын" Коргалжынского района, Акмолинской области.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		18	**05.05.2020 г.**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	**Всего к оплате**
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4		6	7	9	10	11
Капитальный ремонт кровли здания ГУ "Коргалжынская школа-гимназия села Коргалжын" Коргалжынского района, Акмолинской области.	**25 574 987,09**									
в том числе:		**4 910 160**							**589 219**	**5 499 379,09**
ИТОГО к оплате:										**5 499 379,09**

Заказчик: **Руководитель ГУ "Коргалжынская школа-гимназия"** _____ **Тажин Н.Е.** **БИН 021140004438**

Подрядчик: **Директор ТОО "Гимарат KZ"** _____ **Кайыркенов С.Е.** **БИН 150240018326**

Авторский надзор: **Руководитель ТОО ПИПиЭ "Апогей"** _____ **Арсенова Ф.Г.**

Технический надзор: **Эксперт ТОО "АстанаСтройЭнерго"** _____ **Коштаев Д.Т.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Коргалжынская школа-гимназия"; Акмолинская область, Коргалжынский район, с.Коргалжын, БОЛГАНБАЕВА, 3; БИН 021140004438**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-2, 14/1, 92; БИН/ИИН 150240018326**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли здания ГУ "Коргалжинская школа-гимназия села Коргалжын" Коргалжинского района, Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли здания ГУ "Коргалжинская школа-гимназия села Коргалжын" Коргалжинского района, Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 18** от **05.05.2020 года.**

Акт выполненных работ № 3

За сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы										
			Вентшахты, парапет										
12	20	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,8081	32736,38	3721,88	91926	10450	64817	13564	113930	
						5932,10	776,88	16658	2182		8439		
13	21	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	9,02	31101,09	3349,67	280532	30214	180192	55032	362409	
						7774,45	699,22	70126	6307		26845		
14	24	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,7	1393,60	46,44	34422	1147	8466	18556	57216	
						1004,41	38,99	24809	963		4238		

15	26	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,84	2455,27	51,75	124826	2631	32270	65619	205681	
						1768,78	23,84	89925	1212		15236		
16	27	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	50,84	66,72	0,88	3392	45	396	2139	5973	
						58,04	0,39	2951	20		442		
17	28	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	118,7	1393,61	46,46	165422	5515	40684	89173	274963	
						1004,41	39,00	119223	4629		20368		
18	29	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	118,7	188,49	2,12	22374	252	10645	8346	33178	
						96,69	0,97	11477	115		2458		
19	30	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	74	361,45	19,53	26747	1445	17960	5526	34855	
						99,22	4,50	7342	333		2582		
20	31	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1232	652321,43	10438,31	80366	1286	69764	6885	94231	
						75616,88	1996,75	9316	246		6980		
21	32	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0947	94371,70	10432,95	8937	988	788	5292	15367	
						75617,74	1995,78	7161	189		1138		

22	33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0947	216590,00		20511	0	20511	0	22152	Казахстан
								0	0		1641		
23	34	1134-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Люки на крышах. Установка	устройство	1	46492,00		46492	0	16440	21637	73579	
						30052,00		30052	0		5450		
24	35	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	7,32	7549,04	145,22	55259	1063	45784	8690	69065	
						1149,18	62,16	8412	455		5116		
25	36	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,085	486737,00		41373	0	41373	0	44683	Казахстан
								0	0		3310		
			Водосточная система										
27	40	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	193	938,55	17,72	181140	3419	103924	53866	253806	
						382,37	5,27	73797	1017		18800		
28	41	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный круглого сечения диаметром 125 мм	м	193	1550,00		299150	0	299150	0	323082	Казахстан
								0	0		23932		
29	42	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	241	783,00		188703	0	188703	0	203799	Казахстан
								0	0		15096		
30	43	2110-0302-0111 РСНБ РК 2015	Отвод круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	33	2209,00		72897	0	72897	0	78729	Казахстан
								0	0		5832		
31	44	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	11	2323,09	186,09	25554	2047	21409	1818	29562	
						190,73	38,82	2098	427		2190		
32	45	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	146	1813,59	137,95	264784	20140	7003	174923	474884	
						1627,68	36,35	237641	5307		35177		

33	46	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная круглого сечении диаметром 100 мм	м	146	2085,00		304410	0	304410	0	328763	Казахстан
								0	0		24353		
34	47	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	122	996,00		121512	0	121512	0	131233	Казахстан
								0	0		9721		
			Ограждение кровли										
35	48	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	183	129,33	36,36	23667	6653	1278	12552	39117	
						85,99	9,27	15736	1697		2898		
36	49	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,85095	540084,00		459584	0	459584	0	496351	Казахстан
								0	0		36767		
37	50	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,636	96316,04	40272,01	61257	25613	6377	26672	94963	
						46017,30	12229,56	29267	7778		7034		
38	51	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,636	544349,00		346206	0	346206	0	373902	Казахстан
								0	0		27696		
39	52	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0998	96332,67	40280,56	9614	4020	1001	4185	14903	
						46022,04	12224,45	4593	1220		1104		
40	53	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0998	544349,00		54326	0	54326	0	58672	Казахстан
								0	0		4346		
41	54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,5	133,65	2,60	3809	74	2818	669	4836	
						32,18	0,42	917	12		358		
			Кровля										
42	1.доп. смета	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	252,77	497,87	11,62	125847	2937	78146	33265	171839	

				177,09	5,69	44763	1438		12729		
	ИТОГО ПО АКТУ:	тенге				3545039	119940	2618832	608411	4485726	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:					806264	35546		334187		
	- Зарплата рабочих строителей	тенге				806264					
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					119940				
	- в том числе зарплата машинистов	тенге					35546				
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2618832			
	- Перевозка грузов	тенге									
	- Накладные расходы	тенге							608411		
	- Сметная прибыль	тенге							334187		
	ИТОГО ПО АКТУ:									4485726	
	Временные здания и сооружения			2,32%		104069					
	Итого с временными									4589795	
	Зимние удорожания			2,20%		100975					
	Итого с зимними удорожаниями									4690770	
	Непредвиденные работы и затраты			2 %		93815					
	Итого с непредвиденными работами и затратами									4784586	
	Итого в текущих ценах 2020 года			1,1403						5455733	
	НДС			12 %		654688					
	Итого с НДС									6110421	
	Скидка			10%		-611042					
	ИТОГО ПО АКТУ Ф-2 С УЧЕТОМ СКИДКИ:									5499379,09	
	в т.ч. НДС 12 %									589219	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гимарат KZ" БИН 150240018326
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайыркенов С.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Когалжынская школа-гимназия" БИН 021140004438
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тэжин Н.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО НИПиЭ "Апогей" БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Аркенова Ф.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор
ТОО "АстанаСтройЭнерго" БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Коштаев Д.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"16" октября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Ғимарат KZ», Карагандинская обл., г.Караганда, ул.мкр. Степной-2 д. 14/2 кв. 92,
наименование организации, юридический адрес

в лице Кайыркенова Серикбола Ерболовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: Капитальный ремонт кровли здания ГУ "Коргалжинская школа-гимназия села Коргалжын" Коргалжинского района, Акмолинской области
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является Государственное учреждение "Коргалжынская школа-гимназия" Тәжин Нұрлан Есіркепұлы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные (Демонтажные) работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: отсутствуют.
наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей"
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Государственное учреждение "Коргалжынская школа-гимназия";
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

- общая площадь – 4423 м кв.
- площадь застройки - 1116 м².
- количество этажей - 5.
- Общая сметная стоимость строительства - 25 574,987 тысяч тенге 5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструктивная схема выполнена с несущими поперечными стенами, расположенными через 2,6 и 3,2 м, с опиранием панелей перекрытий по контуру. Пространственная жесткость здания обеспечивается системой поперечных и продольных стен из железобетонных панелей размером на комнату, соединенных между собой и с панелями междуэтажных перекрытий стальными связями (накладками).

6. На объекте не предусмотрено проектом оборудование согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные (демонтажные) работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2020 года;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 (четыре);

фактически, месяц: 4 (четыре);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации к сдаче отсутствуют.

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Капитальный ремонт кровли здания ГУ "Коргалжинская школа-гимназия села Коргалжын" Коргалжинского района, Акмолинской области готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных (демонтажных) работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Кайыркенов С.Е. от «16» октября 2020 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

«Ғимарат KZ» ЖСН / БИН 150240018326

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан