Заказчик: ГУ "Управление природныхресурсов и регулирования природопользования"
Подрядчик: ТОО "Анкор - 2005"
Наименование объекта: Устройство (строительство) системы поливочного водопровода на разделительной полосе пр.Абая от пр. Достык по ул.Байтурсынова, от Байзакова до ул. Тургут Озала, включая территорию станции метрополитена Алатау
Доп.соглашение №1 к договору №37 с/к от 10. 07.2017г.

Утверждена
приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

СПРАВКА Ф№3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2017 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		37 с/к	10.07.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Устройство (строительство) системы поливочного водопровода на разделительной полосе пр.Абая от пр. Достык по ул.Байтурсынова, от Байзакова до ул. Тургут Озала, включая территорию станции метрополитена Алатау	**197 785 593,6**	23 682 910,64							2 841 949,28	26 524 859,92
Итого к оплате									2 841 949,28	26 524 859,92

Сумма договора

Заказчик:

И.О. Заместителя руководителя управления КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы

_____ **А. Курмангалиев**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "АНКОР - 2005"

_____ **Д. Умралиев**

М.П.

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования"

Подрядчик ТОО "АНКОР-2005"

Наименование строительства и его адрес: УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОЛИВОЧНОГО ВОДОПРОВОДА НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ ПР. АБАЯ ОТ ПР. ДОСТЫК ПО УЛ. БАЙТУРСЫНОВА, ОТ УЛ. БАЙЗАКОВА ДО УЛ. ТУРГУТ ОЗАЛА, ВКЛЮЧАЯ ТЕРРИТОРИЮ СТАНЦИЙ МЕТРОПОЛИТЕНА АЛАТАУ

Договор подряда (контракт) **№ 37 С/К** от **10.07.2017**

А К Т №4
приемки выполненных работ
за октябрь 2017 года

Объект **АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ ПО ПР. АБАЯ МЕЖДУ УЛ. ЖАРОКОВА И УЛ. АУЭЗОВА**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	45	13-070403-0205 РСНБ РК 2015	**Реле насоса**	шт	2,000	35078,63	70157
			Накладные расходы			*9838,36*	*19677*
			Сметная прибыль			*2598,42*	*5197*
2	46		**Реле насоса VIGILEC 3**	шт	2,000	263160,47	526321
			Накладные расходы			*9911,25*	*19822*
			Сметная прибыль			*19493,37*	*38987*
3	47	13-070403-0408 РСНБ РК 2015	**Насос с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования**	шт.	2,000	142585,23	285170
			Накладные расходы			*33409,82*	*66820*
			Сметная прибыль			*10561,87*	*21124*
4	48		**Насос скважинный 6", тип Z616 05-L4CT в комплекте с силовым кабелем 4х6мм2, охлаждающим кожухом и соединительной муфтой, XYIEM LOwArA (Италия)-1шт; набор электродов по уровню, в комплекте с кабелем (150м), XYIEM VOqEl (Австрия)-3шт; Шкаф упраления для одного насоса Z616 05-L4CT, с частотным преобразователем VACOn FlOw 100, производство Казахстан**	шт	2,000	1643476,63	3286953
			Накладные расходы			*61897,23*	*123794*
			Сметная прибыль			*121739,01*	*243478*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	49	13-080301-0129 РСНБ РК 2015	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу, или машины постоянного тока, масса до 0.1 т	шт	2,000	3895,54	7791
			Накладные расходы			*1043,46*	*2087*
			Сметная прибыль			*288,56*	*577*
			Раздел: ПРОКОЛ МЕТОДОМ ГНБ L=35М-1ШТ, L=16М-1ШТ				
			Раздел: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ-28,5М2				
6	84	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,275	2692,76	11512
			Накладные расходы			*276,14*	*1181*
			Сметная прибыль			*199,46*	*853*
7	85	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	28,500	662,42	18879
			Накладные расходы			*71,46*	*2036*
			Сметная прибыль			*49,07*	*1398*
8	86	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	28,500	138,76	3955
			Накладные расходы			*11,00*	*313*
			Сметная прибыль			*10,28*	*293*
9	87	11-270602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2покрытия	28,500	1270,59	36212
			Накладные расходы			*81,79*	*2331*
			Сметная прибыль			*94,12*	*2682*
10	88	11-270602-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304	м2 покрытия	28,500	138,36	3943
			Накладные расходы			*5,27*	*150*
			Сметная прибыль			*10,25*	*292*
11	89	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2покрытия	28,500	1268,50	36152
			Накладные расходы			*81,71*	*2329*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***93,96***	***2678***
			ИТОГО:				**4287046**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**240541**
			Сметная прибыль				**317559**
			Итого с НДС		**12 %**	**514446,00**	**4801492**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Заместителя руководителя управления КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы

_____ А. Курмангалиев

Главный специалист _____ Іңкәр М.

Технадзор _____ Конопелько А.Е.

Авторский надзор _____ Данилкин Ю.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АНКОР-2005"

Главный инженер _____ Макатаев Г.А.

Начальник ПТО _____ Зейнеш Е.

Начальник участка _____ Рахтаев Б.

Инженер сметчик _____ Сулейменова Л.Б.

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования"

Подрядчик ТОО "АНКОР-2005"

Наименование строительства и его адрес: УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОЛИВОЧНОГО ВОДОПРОВОДА НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ ПР. АБАЯ ОТ ПР. ДОСТЫК ПО УЛ. БАЙТУРСЫНОВА, ОТ УЛ. БАЙЗАКОВА ДО УЛ. ТУРГУТ ОЗАЛА, ВКЛЮЧАЯ ТЕРРИТОРИЮ СТАНЦИЙ МЕТРОПОЛИТЕНА АЛАТАУ

Договор подряда (контракт) **№ 37 С/К** от **10.07.2017**

А К Т №5
приемки выполненных работ
за октябрь 2017 года

Объект **АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ ПО ПР. АБАЯ МЕЖДУ УЛ. АУЭЗОВА И УЛ. МАНАСА**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	42	13-070403-0205 РСНБ РК 2015	**Реле насоса**	шт	1,000	35078,63	35079
			Накладные расходы			*9838,36*	*9838*
			Сметная прибыль			*2598,42*	*2598*
2	43		**Реле насоса VIGILEC 3**	шт	1,000	263160,47	263160
			Накладные расходы			*9911,25*	*9911*
			Сметная прибыль			*19493,37*	*19493*
3	44	13-070403-0408 РСНБ РК 2015	**Насос с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	142585,23	142585
			Накладные расходы			*33409,82*	*33410*
			Сметная прибыль			*10561,87*	*10562*
4	45		**Насос скважинный 6", тип Z616 05-L4CT в комплекте с силовым кабелем 4х6мм2, охлаждающим кожухом и соединительной муфтой, XYIEM LOwArA (Италия)-1шт; набор электродов по уровню, в комплекте с кабелем (150м), XYIEM VOqEl (Австрия)-3шт; Шкаф упраления для одного насоса Z616 05-L4CT, с частотным преобразователем VACOn FlOw 100, производство Казахстан**	шт	1,000	1643476,63	1643477
			Накладные расходы			*61897,23*	*61897*
			Сметная прибыль			*121739,01*	*121739*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**46**	**13-080301-0129 РСНБ РК 2015**	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу, или машины постоянного тока, масса до 0.1 т**	**шт**	**1,000**	**3903,06**	**3903**
			Накладные расходы			***1043,74***	***1044***
			Сметная прибыль			***289,12***	***289***
			Раздел: ПРОКОЛ МЕТОДОМ ГНБ L=20М-1ШТ				
			Раздел: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ-9,6М2				
6	**78**	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,440**	**2692,76**	**3878**
			Накладные расходы			***276,14***	***398***
			Сметная прибыль			***199,46***	***287***
7	**79**	**11-270403-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	**м2**	**9,600**	**662,42**	**6359**
			Накладные расходы			***71,46***	***686***
			Сметная прибыль			***49,07***	***471***
8	**80**	**11-270403-0503 РСНБ РК 2015**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2**	**м2**	**9,600**	**138,76**	**1332**
			Накладные расходы			***11,00***	***106***
			Сметная прибыль			***10,28***	***99***
9	**81**	**11-270602-0304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,600**	**1270,59**	**12198**
			Накладные расходы			***81,79***	***785***
			Сметная прибыль			***94,12***	***904***
10	**82**	**11-270602-0404 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304**	**м2 покрытия**	**9,600**	**138,36**	**1328**
			Накладные расходы			***5,27***	***51***
			Сметная прибыль			***10,25***	***98***
11	**83**	**11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,600**	**1268,50**	**12178**
			Накладные расходы			***81,71***	***784***
			Сметная прибыль			***93,96***	***902***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**2125477**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**118910**
			Сметная прибыль				**157443**
			Итого с НДС		**12 %**	**255057,00**	**2380534**

ЗАКАЗЧИК: И.О. Заместителя руководителя управления КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы

_____ А. Курмангалиев

Главный специалист _____ Інкәр М.

Технадзор _____ Конопелько А.Е.

Авторский надзор _____ Данилкин Ю.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АНКОР-2005"

Главный инженер _____ Макатаев Г.А.

Начальник ПТО _____ Зейнеш Е.

Начальник участка _____ Рахтаев Б.

Инженер сметчик _____ Сулейменова Л.Б.

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования"

Подрядчик ТОО "АНКОР-2005"

Наименование строительства и его адрес: УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОЛИВОЧНОГО ВОДОПРОВОДА НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ ПР. АБАЯ ОТ ПР. ДОСТЫК ПО УЛ. БАЙТУРСЫНОВА, ОТ УЛ. БАЙЗАКОВА ДО УЛ. ТУРГУТ ОЗАЛА, ВКЛЮЧАЯ ТЕРРИТОРИЮ СТАНЦИЙ МЕТРОПОЛИТЕНА АЛАТАУ

Договор подряда (контракт) **№ 37 С/К** от **10.07.2017**

А К Т №6

приемки выполненных работ

за октябрь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	41	13-070403-0205 РСНБ РК 2015	**Реле насоса**	шт	1,000	35078,63	35079
			Накладные расходы			*9838,36*	*9838*
			Сметная прибыль			*2598,42*	*2598*
2	42		**Реле насоса VIGILEC 3**	шт	1,000	263160,47	263160
			Накладные расходы			*9911,25*	*9911*
			Сметная прибыль			*19493,37*	*19493*
3	43	13-070403-0408 РСНБ РК 2015	**Насос с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	142585,23	142585
			Накладные расходы			*33409,82*	*33410*
			Сметная прибыль			*10561,87*	*10562*
4	44		**Насос скважинный 6", тип Z616 05-L4CT в комплекте с силовым кабелем 4х6мм2, охлаждающим кожухом и соединительной муфтой, ХУIEM LOwArA (Италия)-1шт; набор электродов по уровню, в комплекте с кабелем (150м), ХУIEM VOqEl (Австрия)-3шт; Шкаф упраления для одного насоса Z616 05-L4CT, с частотным преобразователем VACOn FlOw 100, производство Казахстан**	шт	1,000	1643476,63	1643477
			Накладные расходы			*61897,23*	*61897*
			Сметная прибыль			*121739,01*	*121739*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	45	13-080301-0129 РСНБ РК 2015	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу, или машины постоянного тока, масса до 0.1 т	шт	1,000	3903,06	3903
			Накладные расходы			*1043,74*	*1044*
			Сметная прибыль			*289,12*	*289*
			Раздел: ПРОКОЛ МЕТОДОМ ГНБ L=16М-1ШТ				
			Раздел: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ-13,5М2				
6	77	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,025	2692,76	5453
			Накладные расходы			*276,14*	*559*
			Сметная прибыль			*199,46*	*404*
7	78	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	13,500	662,42	8943
			Накладные расходы			*71,46*	*965*
			Сметная прибыль			*49,07*	*662*
8	79	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	13,500	138,76	1873
			Накладные расходы			*11,00*	*148*
			Сметная прибыль			*10,28*	*139*
9	80	11-270602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	13,500	1270,59	17153
			Накладные расходы			*81,79*	*1104*
			Сметная прибыль			*94,12*	*1271*
10	81	11-270602-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304	м2 покрытия	13,500	138,36	1868
			Накладные расходы			*5,27*	*71*
			Сметная прибыль			*10,25*	*138*
11	82	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2покрытия	13,500	1268,50	17125
			Накладные расходы			*81,71*	*1103*
			Сметная прибыль			*93,96*	*1268*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**2140618**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**120051**
			Сметная прибыль				**158564**
			Итого с НДС		**12 %**	**256874,00**	**2397492**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Заместителя руководителя управления КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы

_____ А. Курмангалиев

Главный специалист _____ Інқар М.

Технадзор _____ Конопелько А.Е.

Авторский надзор _____ Данилкин Ю.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АНКОР-2005"

Главный инженер _____ Макатаев Г.А.

Начальник ПТО _____ Зейнеш Е.

Начальник участка _____ Рахтаев Б.

Инженер сметчик _____ Сулейменова Л.Б.

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования"

Подрядчик ТОО "АНКОР-2005"

Наименование строительства и его адрес: УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОЛИВОЧНОГО ВОДОПРОВОДА НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ ПР. АБАЯ ОТ ПР. ДОСТЫК ПО УЛ. БАЙТУРСЫНОВА, ОТ УЛ. БАЙЗАКОВА ДО УЛ. ТУРГУТ ОЗАЛА, ВКЛЮЧАЯ ТЕРРИТОРИЮ СТАНЦИЙ МЕТРОПОЛИТЕНА АЛАТАУ

Договор подряда (контракт) **№ 37 С/К** от **10.07.2017**

А К Т №7

приемки выполненных работ

за октябрь 2017 года

Объект **АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ ПО ПР. АБАЯ, ОТ УЛ. ДЖАНДОСОВА-МУКАНОВА В ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИЙ ДО РАЗВОРОТА**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	41	13-070403-0205 РСНБ РК 2015	**Реле насоса**	**шт**	**1,000**	**35078,63**	**35079**
			Накладные расходы			***9838,36***	***9838***
			Сметная прибыль			***2598,42***	***2598***
2	42		**Реле насоса VIGILEC 3**	**шт**	**1,000**	**263160,47**	**263160**
			Накладные расходы			***9911,25***	***9911***
			Сметная прибыль			***19493,37***	***19493***
3	43	13-070403-0408 РСНБ РК 2015	**Насос с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**142585,23**	**142585**
			Накладные расходы			***33409,82***	***33410***
			Сметная прибыль			***10561,87***	***10562***
4	44		**Насос скважинный 6", тип Z616 05-L4CT в комплекте с силовым кабелем 4х6мм2, охлаждающим кожухом и соединительной муфтой, XYlEM LOwArA (Италия)-1шт; набор электродов по уровню, в комплекте с кабелем (150м), XYlEM VOqEl (Австрия)-3шт; Шкаф упраления для одного насоса Z616 05-L4CT, с частотным преобразователем VACOn FlOw 100, производство Казахстан**	**шт**	**1,000**	**1643476,63**	**1643477**
			Накладные расходы			***61897,23***	***61897***
			Сметная прибыль			***121739,01***	***121739***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**45**	**13-080301-0129 РСНБ РК 2015**	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу, или машины постоянного тока, масса до 0.1 т**	**шт**	**1,000**	**3903,06**	**3903**
			Накладные расходы			***1043,74***	***1044***
			Сметная прибыль			***289,12***	***289***
			Раздел: ПРОКОЛ МЕТОДОМ ГНБ L=24М-1ШТ				
			Раздел: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ-8,1М2				
6	**76**	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,215**	**2692,76**	**3272**
			Накладные расходы			***276,14***	***336***
			Сметная прибыль			***199,46***	***242***
7	**77**	**11-270403-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	**м2**	**8,100**	**662,42**	**5366**
			Накладные расходы			***71,46***	***579***
			Сметная прибыль			***49,07***	***397***
8	**78**	**11-270403-0503 РСНБ РК 2015**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2**	**м2**	**8,100**	**138,76**	**1124**
			Накладные расходы			***11,00***	***89***
			Сметная прибыль			***10,28***	***83***
9	**79**	**11-270602-0304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,100**	**1270,59**	**10292**
			Накладные расходы			***81,79***	***663***
			Сметная прибыль			***94,12***	***762***
10	**80**	**11-270602-0404 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304**	**м2 покрытия**	**8,100**	**138,36**	**1121**
			Накладные расходы			***5,27***	***43***
			Сметная прибыль			***10,25***	***83***
11	**81**	**11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,100**	**1268,50**	**10275**
			Накладные расходы			***81,71***	***662***
			Сметная прибыль			***93,96***	***761***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**2119653**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**118471**
			Сметная прибыль				**157011**
			Итого с НДС		**12 %**	**254358,00**	**2374011**

ЗАКАЗЧИК: И.О. Заместителя руководителя управления КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы

_____ А. Курмангалиев

Главный специалист _____ Іңкәр М.

Технадзор _____ Конопелько А.Е.

Авторский надзор _____ Данилкин Ю.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АНКОР-2005"

Главный инженер _____ Макатаев Г.А.

Начальник ПТО _____ Зейнеш Е.

Начальник участка _____ Рахтаев Б.

Инженер сметчик _____ Сулейменова Л.Б.

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования"

Подрядчик ТОО "АНКОР-2005"

Наименование строительства и его адрес: УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОЛИВОЧНОГО ВОДОПРОВОДА НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ ПР. АБАЯ ОТ ПР. ДОСТЫК ПО УЛ. БАЙТУРСЫНОВА, ОТ УЛ. БАЙЗАКОВА ДО УЛ. ТУРГУТ ОЗАЛА, ВКЛЮЧАЯ ТЕРРИТОРИЮ СТАНЦИЙ МЕТРОПОЛИТЕНА АЛАТАУ

Договор подряда (контракт) **№ 37 С/К** от **10.07.2017**

А К Т №8

приемки выполненных работ

за октябрь 2017 года

Объект **АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ ПО ПР. АБАЯ, ОТ УЛ. БАЙТУРСЫНОВА ДО ПР. ДОСТЫК**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	41	13-070403-0205 РСНБ РК 2015	**Реле насоса**	**шт**	**4,000**	**35078,63**	**140315**
			Накладные расходы			***9838,36***	***39353***
			Сметная прибыль			***2598,42***	***10394***
2	42		**Реле насоса VIGILEC 3**	**шт**	**4,000**	**263160,47**	**1052642**
			Накладные расходы			***9911,25***	***39645***
			Сметная прибыль			***19493,37***	***77973***
3	43	13-070403-0408 РСНБ РК 2015	**Насос с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,000**	**142585,23**	**570341**
			Накладные расходы			***33409,82***	***133639***
			Сметная прибыль			***10561,87***	***42247***
4	44		**Насос повысительный игоризонтальный, тип 15HM04S30T, XYlEM LOwArA (Италия)**	**шт**	**4,000**	**329042,22**	**1316169**
			Накладные расходы			***12392,51***	***49570***
			Сметная прибыль			***24373,50***	***97494***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**45**	**13-080301-0129 РСНБ РК 2015**	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу, или машины постоянного тока, масса до 0.1 т**	**шт**	**4,000**	**3903,06**	**15612**
			Накладные расходы			***1043,74***	***4175***
			Сметная прибыль			***289,12***	***1156***
6	**46**	**13-070104-0203 РСНБ РК 2015**	**Фильтр самоочищающийся. Установка**	**фильтр**	**4,000**	**95215,81**	**380863**
			Накладные расходы			***25944,36***	***103777***
			Сметная прибыль			***7053,02***	***28212***
7	**47**		**Самоочищающийся фильтр всасывающего патрубка (307м3/час) PSS200**	**шт**	**4,000**	**1986580,38**	**7946322**
			Накладные расходы			***74819,33***	***299277***
			Сметная прибыль			***147154,10***	***588616***
			Раздел: ПРОКОЛ МЕТОДОМ ГНБ L=25М-1ШТ, L=13М-1ШТ				
			Раздел: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ-13,8М2				
8	**79**	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2,070**	**2692,76**	**5574**
			Накладные расходы			***276,14***	***572***
			Сметная прибыль			***199,46***	***413***
9	**80**	**11-270403-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	**м2**	**13,800**	**662,42**	**9141**
			Накладные расходы			***71,46***	***986***
			Сметная прибыль			***49,07***	***677***
10	**81**	**11-270403-0503 РСНБ РК 2015**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2**	**м2**	**13,800**	**138,76**	**1915**
			Накладные расходы			***11,00***	***152***
			Сметная прибыль			***10,28***	***142***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	82	11-270602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	13,800	1270,59	17534
			Накладные расходы			*81,79*	*1129*
			Сметная прибыль			*94,12*	*1299*
12	83	11-270602-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304	м2 покрытия	13,800	138,36	1909
			Накладные расходы			*5,27*	*73*
			Сметная прибыль			*10,25*	*141*
13	84	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2покрытия	13,800	1268,50	17505
			Накладные расходы			*81,71*	*1128*
			Сметная прибыль			*93,96*	*1297*
			Раздел: ДЕМОНТАЖ ТРУБ				
14	85	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Разборка труб диаметр 15-50 мм	км	3,165	219622,96	695107
			Накладные расходы			*77086,80*	*243980*
			Сметная прибыль			*16268,37*	*51489*
15	86	41-310103-0101 РСНБ РК 2015	Трубы металлические. Погрузка	т	11,035	506,61	5591
			Накладные расходы			*19,08*	*211*
			Сметная прибыль			*37,53*	*414*
16	87	41-310103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы металлические. Разгрузка	т	11,035	506,61	5591
			Накладные расходы			*19,08*	*211*
			Сметная прибыль			*37,53*	*414*
17	88	41-020101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозкастроительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11,035	1169,19	12902
			Накладные расходы			*44,03*	*486*
			Сметная прибыль			*86,61*	*956*
			ИТОГО:				12195033
			В том числе :				
			Накладные расходы				918363

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**903336**
			Итого с НДС		**12 %**	**1463404,00**	**13658437**

ЗАКАЗЧИК: И.О. Заместителя руководителя управления КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы

_____ А. Курмангалиев

Главный специалист _____ Іңкәр М.

Технадзор _____ Конопелько А.Е.

Авторский надзор _____ Данилкин Ю.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АНКОР-2005"

Главный инженер _____ Макатаев Г.А.

Начальник ПТО _____ Зейнеш Е.

Начальник участка _____ Рахтаев Б.

Инженер сметчик _____ Сулейменова Л.Б.

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования"

Подрядчик ТОО "АНКОР-2005"

Наименование строительства и его адрес: УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОЛИВОЧНОГО ВОДОПРОВОДА НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ ПР. АБАЯ ОТ ПР. ДОСТЫК ПО УЛ. БАЙТУРСЫНОВА, ОТ УЛ. БАЙЗАКОВА ДО УЛ. ТУРГУТ ОЗАЛА, ВКЛЮЧАЯ ТЕРРИТОРИЮ СТАНЦИЙ МЕТРОПОЛИТЕНА АЛАТАУ

Договор подряда (контракт) **№ 37 С/К** от **10.07.2017**

А К Т №9

приемки выполненных работ

за октябрь 2017 года

Объект **ПЛАСТИКОВЫЕ ЕМКОСТИ**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ ПО ПР. АБАЯ МЕЖДУ УЛ. АУЭЗОВА И УЛ. МАНАСА				
1	**141**	**11-010102-0402 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3**	**100,000**	**235,20**	**23520**
			Накладные расходы			***54,54***	***5454***
			Сметная прибыль			***17,42***	***1742***
2	**142**	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**126,000**	**1169,19**	**147318**
			Накладные расходы			***44,03***	***5548***
			Сметная прибыль			***86,61***	***10912***
3	**143**	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**28,000**	**19,35**	**542**
			Накладные расходы			***3,79***	***106***
			Сметная прибыль			***1,43***	***40***
4	**144**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**28,000**	**225,30**	**6308**
			Накладные расходы			***72,71***	***2036***
			Сметная прибыль			***16,69***	***467***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**145**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**4,280**	**5948,04**	**25458**
			Накладные расходы			***881,50***	***3773***
			Сметная прибыль			***440,60***	***1886***
6	**146**	**11-070202-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты днища. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**2,000**	**7850,00**	**15700**
			Накладные расходы			***1611,97***	***3224***
			Сметная прибыль			***581,48***	***1163***
7	**147**	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН25**	**шт.**	**2,000**	**26416,89**	**52834**
			Накладные расходы			***994,92***	***1990***
			Сметная прибыль			***1956,81***	***3914***
8	**148**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**76,000**	**980,18**	**74494**
			Накладные расходы			***146,19***	***11111***
			Сметная прибыль			***72,61***	***5518***
9	**149**	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**76,000**	**2499,57**	**189967**
			Накладные расходы			***712,73***	***54168***
			Сметная прибыль			***185,15***	***14072***
10	**150**	**21-050301-9911 РСНБ РК 2015**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,076**	**208351,67**	**15910**
			Накладные расходы			***7847,02***	***599***
			Сметная прибыль			***15433,46***	***1178***
11	**151**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**9,660**	**12197,91**	**117832**
			Накладные расходы			***2689,89***	***25984***
			Сметная прибыль			***903,55***	***8728***
12	**152**	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**3,880**	**23256,14**	**90234**
			Накладные расходы			***875,88***	***3398***
			Сметная прибыль			***1722,68***	***6684***
13	**153**	**11-180401-0116 РСНБ РК 2015**	**Установка емкостей**	**1бак**	**2,000**	**30291,95**	**60584**
			Накладные расходы			***10983,95***	***21968***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2243,85*	*4488*
14	**154**		**ЕМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ 25000Л (25М3), МАТЕРИАЛ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН Н 3810мм, Д**	**шт**	**2,000**	**1059545,30**	**2119091**
			Накладные расходы			*39904,99*	*79810*
			Сметная прибыль			*78484,84*	*156970*
15	**155**	**11-130701-0601 РСНБ РК 2015**	**Испытание на непроницаемость полиизобутиленового покрытия наливом воды**	**м3**	**50,000**	**1094,33**	**54716**
			Накладные расходы			*373,04*	*18652*
			Сметная прибыль			*81,06*	*4053*
16	**156**	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка разборного фитинга диам. до 100мм**	**1шт**	**5,000**	**5321,79**	**26609**
			Накладные расходы			*1732,77*	*8664*
			Сметная прибыль			*394,21*	*1971*
17	**157**		**Разборный фитинг 63 KS40-406**	**шт**	**3,000**	**3488,88**	**10467**
			Накладные расходы			*131,40*	*394*
			Сметная прибыль			*258,44*	*775*
18	**158**		**Разборный фитинг 100 KS40-408**	**шт**	**2,000**	**9661,51**	**19323**
			Накладные расходы			*363,88*	*728*
			Сметная прибыль			*715,67*	*1431*
19	**159**	**11-160601-0304 РСНБ РК 2015**	**Установка клапанов дыхательных диам. до 100мм**	**1шт**	**2,000**	**8389,30**	**16779**
			Накладные расходы			*2083,53*	*4167*
			Сметная прибыль			*621,43*	*1243*
20	**160**		**Дыхательный клапан**	**шт**	**2,000**	**536,75**	**1074**
			Накладные расходы			*20,22*	*40*
			Сметная прибыль			*39,76*	*80*
			Раздел: СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ ПО ПР. АБАЯ ОТ УЛ. МАНАСА В ВОСТОЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ ДО РАЗВОРОТА				
21	**161**	**11-010102-0402 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3**	**78,000**	**235,20**	**18345**
			Накладные расходы			*54,54*	*4254*
			Сметная прибыль			*17,42*	*1359*
22	**162**	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**26,700**	**19,35**	**517**
			Накладные расходы			*3,79*	*101*
			Сметная прибыль			*1,43*	*38*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	**163**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**26,700**	**225,30**	**6015**
			Накладные расходы			***72,71***	***1941***
			Сметная прибыль			***16,69***	***446***
24	**164**	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**89,775**	**1169,19**	**104964**
			Накладные расходы			***44,03***	***3953***
			Сметная прибыль			***86,61***	***7775***
25	**165**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**4,280**	**5948,04**	**25458**
			Накладные расходы			***881,50***	***3773***
			Сметная прибыль			***440,60***	***1886***
26	**166**	**11-070202-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты днища. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**2,000**	**7850,00**	**15700**
			Накладные расходы			***1611,97***	***3224***
			Сметная прибыль			***581,48***	***1163***
27	**167**	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН25**	**шт.**	**2,000**	**26416,89**	**52834**
			Накладные расходы			***994,92***	***1990***
			Сметная прибыль			***1956,81***	***3914***
28	**168**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**64,000**	**980,18**	**62732**
			Накладные расходы			***146,19***	***9356***
			Сметная прибыль			***72,61***	***4647***
29	**169**	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**64,000**	**2499,57**	**159972**
			Накладные расходы			***712,73***	***45615***
			Сметная прибыль			***185,15***	***11850***
30	**170**	**21-050301-9911 РСНБ РК 2015**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,048**	**208351,67**	**9968**
			Накладные расходы			***7847,02***	***375***
			Сметная прибыль			***15433,46***	***738***
31	**171**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**6,200**	**12197,91**	**75627**
			Накладные расходы			***2689,89***	***16677***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*903,55*	*5602*
32	172	21-030101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,480	23256,14	57675
			Накладные расходы			*875,88*	*2172*
			Сметная прибыль			*1722,68*	*4272*
33	173	11-180401-0116 РСНБ РК 2015	Установка емкостей	1бак	2,000	30291,95	60584
			Накладные расходы			*10983,95*	*21968*
			Сметная прибыль			*2243,85*	*4488*
34	174		ЕМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ 10000Л (10М3), МАТЕРИАЛ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН Н 2715мм, Д	шт	2,000	674051,16	1348102
			Накладные расходы			*25386,37*	*50773*
			Сметная прибыль			*49929,72*	*99859*
35	175	11-130701-0601 РСНБ РК 2015	Испытание на непроницаемость полиизобутиленового покрытия наливом воды	м3	30,000	1094,33	32830
			Накладные расходы			*373,04*	*11191*
			Сметная прибыль			*81,06*	*2432*
36	176	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Установка разборного фитинга диам. до 100мм	1шт	5,000	5321,79	26609
			Накладные расходы			*1732,77*	*8664*
			Сметная прибыль			*394,21*	*1971*
37	177		Разборный фитинг 63 KS40-406	шт	3,000	3488,88	10467
			Накладные расходы			*131,40*	*394*
			Сметная прибыль			*258,44*	*775*
38	178		Разборный фитинг 100 KS40-408	шт	2,000	9661,51	19323
			Накладные расходы			*363,88*	*728*
			Сметная прибыль			*715,67*	*1431*
39	179	11-160601-0304 РСНБ РК 2015	Установка клапанов дыхательных диам. до 100мм	1шт	2,000	8389,30	16779
			Накладные расходы			*2083,53*	*4167*
			Сметная прибыль			*621,43*	*1243*
40	180		Дыхательный клапан	шт	2,000	536,75	1074
			Накладные расходы			*20,22*	*40*
			Сметная прибыль			*39,76*	*80*
			Раздел: СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ ПО ПР. АБАЯ, ОТ УЛ. ДЖАНДОСОВА-МУКАНОВА В ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИЙ ДО РАЗВОРОТА				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	**181**	**11-010102-0402 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3**	**78,000**	**235,20**	**18345**
			Накладные расходы			***54,54***	***4254***
			Сметная прибыль			***17,42***	***1359***
42	**182**	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**26,700**	**19,35**	**517**
			Накладные расходы			***3,79***	***101***
			Сметная прибыль			***1,43***	***38***
43	**183**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**26,700**	**225,30**	**6015**
			Накладные расходы			***72,71***	***1941***
			Сметная прибыль			***16,69***	***446***
44	**184**	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**89,775**	**1169,19**	**104964**
			Накладные расходы			***44,03***	***3953***
			Сметная прибыль			***86,61***	***7775***
45	**185**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**4,280**	**5948,04**	**25458**
			Накладные расходы			***881,50***	***3773***
			Сметная прибыль			***440,60***	***1886***
46	**186**	**11-070202-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты днища. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**2,000**	**7850,00**	**15700**
			Накладные расходы			***1611,97***	***3224***
			Сметная прибыль			***581,48***	***1163***
47	**187**	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН25**	**шт.**	**2,000**	**26416,89**	**52834**
			Накладные расходы			***994,92***	***1990***
			Сметная прибыль			***1956,81***	***3914***
48	**188**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**64,000**	**980,18**	**62732**
			Накладные расходы			***146,19***	***9356***
			Сметная прибыль			***72,61***	***4647***
49	**189**	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**64,000**	**2499,57**	**159972**
			Накладные расходы			***712,73***	***45615***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*185,15*	*11850*
50	**190**	**21-050301-9911 РСНБ РК 2015**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,048**	**208351,67**	**9968**
			Накладные расходы			*7847,02*	*375*
			Сметная прибыль			*15433,46*	*738*
51	**191**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**6,200**	**12197,91**	**75627**
			Накладные расходы			*2689,89*	*16677*
			Сметная прибыль			*903,55*	*5602*
52	**192**	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**2,480**	**23256,14**	**57675**
			Накладные расходы			*875,88*	*2172*
			Сметная прибыль			*1722,68*	*4272*
53	**193**	**11-180401-0116 РСНБ РК 2015**	**Установка емкостей**	**1бак**	**2,000**	**30291,95**	**60584**
			Накладные расходы			*10983,95*	*21968*
			Сметная прибыль			*2243,85*	*4488*
54	**194**		**ЕМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ 10000Л (10М3), МАТЕРИАЛ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН Н 2715мм, Д**	**шт**	**2,000**	**674051,16**	**1348102**
			Накладные расходы			*25386,37*	*50773*
			Сметная прибыль			*49929,72*	*99859*
55	**195**	**11-130701-0601 РСНБ РК 2015**	**Испытание на непроницаемость полиизобутиленового покрытия наливом воды**	**м3**	**30,000**	**1094,33**	**32830**
			Накладные расходы			*373,04*	*11191*
			Сметная прибыль			*81,06*	*2432*
56	**196**	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка разборного фитинга диам. до 100мм**	**1шт**	**5,000**	**5321,79**	**26609**
			Накладные расходы			*1732,77*	*8664*
			Сметная прибыль			*394,21*	*1971*
57	**197**		**Разборный фитинг 63 KS40-406**	**шт**	**3,000**	**3488,88**	**10467**
			Накладные расходы			*131,40*	*394*
			Сметная прибыль			*258,44*	*775*
58	**198**		**Разборный фитинг 100 KS40-408**	**шт**	**2,000**	**9661,51**	**19323**
			Накладные расходы			*363,88*	*728*
			Сметная прибыль			*715,67*	*1431*
59	**199**	**11-160601-0304 РСНБ РК 2015**	**Установка клапанов дыхательных диам. до 100мм**	**1шт**	**2,000**	**8389,30**	**16779**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***2083,53***	***4167***
			Сметная прибыль			***621,43***	***1243***
60	**200**		**Дыхательный клапан**	**шт**	**2,000**	**536,75**	**1074**
			Накладные расходы			***20,22***	***40***
			Сметная прибыль			***39,76***	***80***
			ИТОГО:				**7279903,5**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**634529**
			Сметная прибыль				**539252**
			Итого с НДС		**12 %**	**873589,00**	**8153491,92**

ЗАКАЗЧИК: И.О. Заместителя руководителя управления КГУ "Управление

_____ А. Курмангалиев

Главный специалист _____ Іңкәр М.

Технадзор _____ Конопелько А.Е.

Авторский надзор _____ Данилкин Ю.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АНКОР-2005"

Главный инженер _____ Макатаев Г.А.

Начальник ПТО _____ Зейнеш Е.

Начальник участка _____ Рахтаев Б.

Инженер сметчик _____ Сулейменова Л.Б.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования"

Подрядчик ТОО "АНКОР-2005"

Наименование строительства и его адрес: УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОЛИВОЧНОГО ВОДОПРОВОДА НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ ПР. АБАЯ ОТ ПР. ДОСТЫК ПО УЛ. БАЙТУРСЫНОВА, ОТ УЛ. БАЙЗАКОВА ДО УЛ. ТУРГУТ ОЗАЛА, ВКЛЮЧАЯ ТЕРРИТОРИЮ СТАНЦИЙ МЕТРОПОЛИТЕНА АЛАТАУ

Договор подряда (контракт) **№ 37 С/К** от **10.07.2017**

А К Т №10
приемки выполненных работ

за октябрь 2017 года

Объект **УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОЛИВОЧНОГО ВОДОПРОВОДА НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ ПР. АБАЯ ОТ ПР. ДОСТЫК ПО УЛ. БАЙТУРСЫНОВА, ОТ УЛ. БАЙЗАКОВА ДО УЛ. ТУРГУТ ОЗАЛА, ВКЛЮЧАЯ ТЕРРИТОРИЮ СТАНЦИЙ МЕТРОПОЛИТЕНА АЛАТАУ**

ИСКЛЮЧИТЬ-ДОБАВИТЬ (Протокол №1)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ИСКЛЮЧИТЬ				
1	**1**	**13-070403-0408 РСНБ РК 2015**	**Насос с погружным электродвигателем. Монтаж ОБОРУДОВАНИЕ**	**шт.**	**-1,000**	**54641,86**	**-142585**
			Накладные расходы			***-33409,82***	***-33410***
			Сметная прибыль			***-10561,87***	***-10562***
2	**2**		**Насос скважинный 6", тип Z616 05-L4CT в комплекте с силовым кабелем 4х6мм2, охлаждающим кожухом и соединительной муфтой, ХУIEM LOwArA (Италия)-1шт; набор электродов по уровню, в комплекте с кабелем (150м), ХУIEM VOqEl (Австрия)-3шт; Шкаф упраления для одного насоса Z616 05-L4CT, с частотным преобразователем VACOn FlOw 100, производство Казахстан**	**шт**	**1,000**	**1276204,15**	**-1643477**
			Накладные расходы			***-61897,23***	***-61897***
			Сметная прибыль			***-121739,01***	***-121739***
3	**3**	**13-070403-0408 РСНБ РК 2015**	**Насос с погружным электродвигателем. Монтаж ОБОРУДОВАНИЕ**	**шт.**	**-1,000**	**54641,86**	**-142585**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***-33409,82***	***-33410***
			Сметная прибыль			***-10561,87***	***-10562***
4	**4**		**Насос скважинный 6", тип Z616 05-L4CT в комплекте с силовым кабелем 4х6мм2, охлаждающим кожухом и соединительной муфтой, XYlEM LOwArA (Италия)-1шт; набор электродов по уровню, в комплекте с кабелем (150м), XYlEM VOqEl (Австрия)-3шт; Шкаф упраления для одного насоса Z616 05-L4CT, с частотным преобразователем VACOn FlOw 100, производство Казахстан**	**шт**	**1,000**	**1276204,15**	**-1643477**
			Накладные расходы			***-61897,23***	***-61897***
			Сметная прибыль			***-121739,01***	***-121739***
5	**5**	**13-070403-0408 РСНБ РК 2015**	**Насос с погружным электродвигателем. Монтаж ОБОРУДОВАНИЕ**	**шт.**	**-5,000**	**54641,86**	**-712926**
			Накладные расходы			***-33409,82***	***-167049***
			Сметная прибыль			***-10561,87***	***-52809***
6	**6**		**Насос скважинный 6", тип Z616 05-L4CT в комплекте с силовым кабелем 4х6мм2, охлаждающим кожухом и соединительной муфтой, XYlEM LOwArA (Италия)-1шт; набор электродов по уровню, в комплекте с кабелем (150м), XYlEM VOqEl (Австрия)-3шт; Шкаф упраления для одного насоса Z616 05-L4CT, с частотным преобразователем VACOn FlOw 100, производство Казахстан**	**шт**	**5,000**	**1276204,15**	**-8217383**
			Накладные расходы			***-61897,23***	***-309486***
			Сметная прибыль			***-121739,01***	***-608695***
7	**7**	**13-070403-0408 РСНБ РК 2015**	**Насос с погружным электродвигателем. Монтаж ОБОРУДОВАНИЕ**	**шт.**	**-2,000**	**54641,86**	**-285170**
			Накладные расходы			***-33409,82***	***-66820***
			Сметная прибыль			***-10561,87***	***-21124***
8	**8**		**Насос скважинный 6", тип Z616 05-L4CT в комплекте с силовым кабелем 4х6мм2, охлаждающим кожухом и соединительной муфтой, XYlEM LOwArA (Италия)-1шт; набор электродов по уровню, в комплекте с кабелем (150м), XYlEM VOqEl (Австрия)-3шт; Шкаф упраления для одного насоса Z616 05-L4CT, с частотным преобразователем VACOn FlOw 100, производство Казахстан**	**шт**	**2,000**	**1276204,15**	**-3286953**
			Накладные расходы			***-61897,23***	***-123794***
			Сметная прибыль			***-121739,01***	***-243478***
9	**9**	**13-070403-0408 РСНБ РК 2015**	**Насос с погружным электродвигателем. Монтаж ОБОРУДОВАНИЕ**	**шт.**	**-1,000**	**54641,86**	**-142585**
			Накладные расходы			***-33409,82***	***-33410***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*-10561,87*	*-10562*
10	**10**		**Насос скважинный 6", тип Z616 05-L4CT в комплекте с силовым кабелем 4х6мм2, охлаждающим кожухом и соединительной муфтой, XYIEM LOwArA (Италия)-1шт; набор электродов по уровню, в комплекте с кабелем (150м), XYIEM VOqEl (Австрия)-3шт; Шкаф упраления для одного насоса Z616 05-L4CT, с частотным преобразователем VACOn FlOw 100, производство Казахстан**	**шт**	**1,000**	**1276204,15**	**-1643477**
			Накладные расходы			*-61897,23*	*-61897*
			Сметная прибыль			*-121739,01*	*-121739*
11	**11**	**13-070403-0408 РСНБ РК 2015**	**Насос с погружным электродвигателем. Монтаж ОБОРУДОВАНИЕ**	**шт.**	**-1,000**	**54641,86**	**-142585**
			Накладные расходы			*-33409,82*	*-33410*
			Сметная прибыль			*-10561,87*	*-10562*
12	**12**		**Насос скважинный 6", тип Z616 05-L4CT в комплекте с силовым кабелем 4х6мм2, охлаждающим кожухом и соединительной муфтой, XYIEM LOwArA (Италия)-1шт; набор электродов по уровню, в комплекте с кабелем (150м), XYIEM VOqEl (Австрия)-3шт; Шкаф упраления для одного насоса Z616 05-L4CT, с частотным преобразователем VACOn FlOw 100, производство Казахстан**	**шт**	**1,000**	**1276204,15**	**-1643477**
			Накладные расходы			*-61897,23*	*-61897*
			Сметная прибыль			*-121739,01*	*-121739*
13	**13**	**13-070403-0408 РСНБ РК 2015**	**Насос с погружным электродвигателем. Монтаж ОБОРУДОВАНИЕ**	**шт.**	**-1,000**	**54641,86**	**-142585**
			Накладные расходы			*-33409,82*	*-33410*
			Сметная прибыль			*-10561,87*	*-10562*
14	**14**		**Насос скважинный 6", тип Z616 05-L4CT в комплекте с силовым кабелем 4х6мм2, охлаждающим кожухом и соединительной муфтой, XYIEM LOwArA (Италия)-1шт; набор электродов по уровню, в комплекте с кабелем (150м), XYIEM VOqEl (Австрия)-3шт; Шкаф упраления для одного насоса Z616 05-L4CT, с частотным преобразователем VACOn FlOw 100, производство Казахстан**	**шт**	**1,000**	**1276204,15**	**-1643477**
			Накладные расходы			*-61897,23*	*-61897*
			Сметная прибыль			*-121739,01*	*-121739*
15	**15**	**13-070403-0408 РСНБ РК 2015**	**Насос с погружным электродвигателем. Монтаж ОБОРУДОВАНИЕ**	**шт.**	**-4,000**	**54641,86**	**-570341**
			Накладные расходы			*-33409,82*	*-133639*
			Сметная прибыль			*-10561,87*	*-42247*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	**16**		**Насос повысительный игоризонтальный, тип 15HM04S30T, XYIEM LOwArA (Италия)**	**шт**	**4,000**	**255510,20**	**-1316169**
			Накладные расходы			***-12392,51***	***-49570***
			Сметная прибыль			***-24373,50***	***-97494***
17	**17**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**-4,280**	**3303,86**	**-25458**
			Накладные расходы			***-881,50***	***-3773***
			Сметная прибыль			***-440,60***	***-1886***
18	**18**	**11-070202-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты днища. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**-2,000**	**3463,11**	**-15700**
			Накладные расходы			***-1611,97***	***-3224***
			Сметная прибыль			***-581,48***	***-1163***
19	**19**	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН25**	**шт.**	**2,000**	**20513,43**	**-52834**
			Накладные расходы			***-994,92***	***-1990***
			Сметная прибыль			***-1956,81***	***-3914***
20	**20**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**-76,000**	**542,59**	**-74494**
			Накладные расходы			***-146,19***	***-11111***
			Сметная прибыль			***-72,61***	***-5518***
21	**21**	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**-76,000**	**703,79**	**-189967**
			Накладные расходы			***-712,73***	***-54168***
			Сметная прибыль			***-185,15***	***-14072***
22	**22**	**21-050301-9911 РСНБ РК 2015**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,076**	**161790,71**	**-15910**
			Накладные расходы			***-7847,02***	***-599***
			Сметная прибыль			***-15433,46***	***-1178***
23	**23**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**-9,660**	**5011,04**	**-117832**
			Накладные расходы			***-2689,89***	***-25984***
			Сметная прибыль			***-903,55***	***-8728***
24	**24**	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**3,880**	**18059,02**	**-90234**
			Накладные расходы			***-875,88***	***-3398***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*-1722,68*	*-6684*
25	**25**	**11-180401-0116 РСНБ РК 2015**	**Установка емкостей**	**1бак**	**-2,000**	**3836,35**	**-60584**
			Накладные расходы			*-10983,95*	*-21968*
			Сметная прибыль			*-2243,85*	*-4488*
26	**26**		**ЕМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ 25000Л (25М3), МАТЕРИАЛ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН Н 3810мм, Д**	**шт**	**2,000**	**822765,64**	**-2119091**
			Накладные расходы			*-39904,99*	*-79810*
			Сметная прибыль			*-78484,84*	*-156970*
27	**27**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**-6,420**	**3303,86**	**-38186**
			Накладные расходы			*-881,50*	*-5659*
			Сметная прибыль			*-440,60*	*-2829*
28	**28**	**11-070202-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты днища. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**-3,000**	**3463,11**	**-23550**
			Накладные расходы			*-1611,97*	*-4836*
			Сметная прибыль			*-581,48*	*-1744*
29	**29**	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН25**	**шт.**	**3,000**	**20513,43**	**-79251**
			Накладные расходы			*-994,92*	*-2985*
			Сметная прибыль			*-1956,81*	*-5870*
30	**30**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**-93,000**	**542,59**	**-91157**
			Накладные расходы			*-146,19*	*-13596*
			Сметная прибыль			*-72,61*	*-6752*
31	**31**	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**-93,000**	**703,79**	**-232460**
			Накладные расходы			*-712,73*	*-66284*
			Сметная прибыль			*-185,15*	*-17219*
32	**32**	**21-050301-9911 РСНБ РК 2015**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,093**	**161790,71**	**-19264**
			Накладные расходы			*-7847,02*	*-726*
			Сметная прибыль			*-15433,46*	*-1427*
33	**33**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**-11,820**	**5011,04**	**-144179**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*-2689,89*	*-31794*
			Сметная прибыль			*-903,55*	*-10680*
34	**34**	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**4,740**	**18059,02**	**-110234**
			Накладные расходы			*-875,88*	*-4152*
			Сметная прибыль			*-1722,68*	*-8165*
35	**35**	**11-180401-0116 РСНБ РК 2015**	**Установка емкостей**	**1бак**	**-3,000**	**3836,35**	**-90876**
			Накладные расходы			*-10983,95*	*-32952*
			Сметная прибыль			*-2243,85*	*-6732*
36	**36**		**ЕМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ 20000Л, МАТЕРИАЛ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН Н 3120мм, Д**	**шт**	**3,000**	**697891,99**	**-2696205**
			Накладные расходы			*-33848,49*	*-101545*
			Сметная прибыль			*-66572,95*	*-199719*
37	**37**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**-1,820**	**3303,86**	**-10825**
			Накладные расходы			*-881,50*	*-1604*
			Сметная прибыль			*-440,60*	*-802*
38	**38**	**11-070202-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты днища. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**-1,000**	**3463,11**	**-7850**
			Накладные расходы			*-1611,97*	*-1612*
			Сметная прибыль			*-581,48*	*-581*
39	**39**	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**1,000**	**20513,43**	**-26417**
			Накладные расходы			*-994,92*	*-995*
			Сметная прибыль			*-1956,81*	*-1957*
40	**40**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**-21,000**	**542,59**	**-20584**
			Накладные расходы			*-146,19*	*-3070*
			Сметная прибыль			*-72,61*	*-1525*
41	**41**	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**-21,000**	**703,79**	**-52491**
			Накладные расходы			*-712,73*	*-14967*
			Сметная прибыль			*-185,15*	*-3888*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	**42**	**21-050301-9911 РСНБ РК 2015**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,022**	**161790,71**	**-4505**
			Накладные расходы			***-7847,02***	***-170***
			Сметная прибыль			***-15433,46***	***-334***
43	**43**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**-2,750**	**5011,04**	**-33544**
			Накладные расходы			***-2689,89***	***-7397***
			Сметная прибыль			***-903,55***	***-2485***
44	**44**	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**1,100**	**18059,02**	**-25582**
			Накладные расходы			***-875,88***	***-963***
			Сметная прибыль			***-1722,68***	***-1895***
45	**45**	**11-180401-0116 РСНБ РК 2015**	**Установка емкостей**	**1бак**	**-1,000**	**3836,35**	**-30292**
			Накладные расходы			***-10983,95***	***-10984***
			Сметная прибыль			***-2243,85***	***-2244***
46	**46**		**ЕМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ 10000Л (10М3), МАТЕРИАЛ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН Н 2715мм, Д**	**шт**	**1,000**	**350113,04**	**-450870**
			Накладные расходы			***-16980,85***	***-16981***
			Сметная прибыль			***-33397,80***	***-33398***
47	**47**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**-2,140**	**3303,86**	**-12729**
			Накладные расходы			***-881,50***	***-1886***
			Сметная прибыль			***-440,60***	***-943***
48	**48**	**11-070202-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты днища. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**-1,000**	**3463,11**	**-7850**
			Накладные расходы			***-1611,97***	***-1612***
			Сметная прибыль			***-581,48***	***-581***
49	**49**	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН25**	**шт.**	**1,000**	**20513,43**	**-26417**
			Накладные расходы			***-994,92***	***-995***
			Сметная прибыль			***-1956,81***	***-1957***
50	**50**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**-32,000**	**542,59**	**-31366**
			Накладные расходы			***-146,19***	***-4678***
			Сметная прибыль			***-72,61***	***-2323***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	**51**	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**-32,000**	**703,79**	**-79986**
			Накладные расходы			***-712,73***	***-22808***
			Сметная прибыль			***-185,15***	***-5925***
52	**52**	**21-050301-9911 РСНБ РК 2015**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,024**	**161790,71**	**-4984**
			Накладные расходы			***-7847,02***	***-188***
			Сметная прибыль			***-15433,46***	***-369***
53	**53**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**-3,100**	**5011,04**	**-37814**
			Накладные расходы			***-2689,89***	***-8339***
			Сметная прибыль			***-903,55***	***-2801***
54	**54**	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**1,240**	**18059,02**	**-28838**
			Накладные расходы			***-875,88***	***-1086***
			Сметная прибыль			***-1722,68***	***-2136***
55	**55**	**11-180401-0116 РСНБ РК 2015**	**Установка емкостей**	**1бак**	**-1,000**	**3836,35**	**-30292**
			Накладные расходы			***-10983,95***	***-10984***
			Сметная прибыль			***-2243,85***	***-2244***
56	**56**		**ЕМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ 10000Л (10М3), МАТЕРИАЛ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН Н 2715мм, Д**	**шт**	**1,000**	**523418,99**	**-674051**
			Накладные расходы			***-25386,37***	***-25386***
			Сметная прибыль			***-49929,72***	***-49930***
57	**57**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**-4,280**	**3303,86**	**-25458**
			Накладные расходы			***-881,50***	***-3773***
			Сметная прибыль			***-440,60***	***-1886***
58	**58**	**11-070202-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты днища. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**-2,000**	**3463,11**	**-15700**
			Накладные расходы			***-1611,97***	***-3224***
			Сметная прибыль			***-581,48***	***-1163***
59	**59**	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН25**	**шт.**	**2,000**	**20513,43**	**-52834**
			Накладные расходы			***-994,92***	***-1990***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*-1956,81*	*-3914*
60	**60**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**-62,000**	**542,59**	**-60771**
			Накладные расходы			*-146,19*	*-9064*
			Сметная прибыль			*-72,61*	*-4502*
61	**61**	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**-62,000**	**703,79**	**-154973**
			Накладные расходы			*-712,73*	*-44190*
			Сметная прибыль			*-185,15*	*-11480*
62	**62**	**21-050301-9911 РСНБ РК 2015**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,062**	**161790,71**	**-12843**
			Накладные расходы			*-7847,02*	*-484*
			Сметная прибыль			*-15433,46*	*-951*
63	**63**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**-7,880**	**5011,04**	**-96120**
			Накладные расходы			*-2689,89*	*-21196*
			Сметная прибыль			*-903,55*	*-7120*
64	**64**	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**3,160**	**18059,02**	**-73489**
			Накладные расходы			*-875,88*	*-2768*
			Сметная прибыль			*-1722,68*	*-5444*
65	**65**	**11-180401-0116 РСНБ РК 2015**	**Установка емкостей**	**1бак**	**-2,000**	**3836,35**	**-60584**
			Накладные расходы			*-10983,95*	*-21968*
			Сметная прибыль			*-2243,85*	*-4488*
66	**66**		**ЕМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ 20000Л, МАТЕРИАЛ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН Н 3120мм, Д**	**шт**	**2,000**	**697891,99**	**-1797470**
			Накладные расходы			*-33848,49*	*-67697*
			Сметная прибыль			*-66572,95*	*-133146*
67	**67**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**-6,420**	**3303,86**	**-38186**
			Накладные расходы			*-881,50*	*-5659*
			Сметная прибыль			*-440,60*	*-2829*
68	**68**	**11-070202-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты днища. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**-3,000**	**3463,11**	**-23550**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*-1611,97*	*-4836*
			Сметная прибыль			*-581,48*	*-1744*
69	**69**	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН25**	**шт.**	**3,000**	**20513,43**	**-79251**
			Накладные расходы			*-994,92*	*-2985*
			Сметная прибыль			*-1956,81*	*-5870*
70	**70**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**-114,000**	**542,59**	**-111741**
			Накладные расходы			*-146,19*	*-16666*
			Сметная прибыль			*-72,61*	*-8277*
71	**71**	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**-114,000**	**703,79**	**-284951**
			Накладные расходы			*-712,73*	*-81252*
			Сметная прибыль			*-185,15*	*-21107*
72	**72**	**21-050301-9911 РСНБ РК 2015**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,115**	**161790,71**	**-23865**
			Накладные расходы			*-7847,02*	*-899*
			Сметная прибыль			*-15433,46*	*-1768*
73	**73**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**-14,490**	**5011,04**	**-176748**
			Накладные расходы			*-2689,89*	*-38976*
			Сметная прибыль			*-903,55*	*-13092*
74	**74**	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**5,820**	**18059,02**	**-135351**
			Накладные расходы			*-875,88*	*-5098*
			Сметная прибыль			*-1722,68*	*-10026*
75	**75**	**11-180401-0116 РСНБ РК 2015**	**Установка емкостей**	**1бак**	**-3,000**	**3836,35**	**-90876**
			Накладные расходы			*-10983,95*	*-32952*
			Сметная прибыль			*-2243,85*	*-6732*
76	**76**		**ЕМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ 25000Л (25М3), МАТЕРИАЛ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН Н 3810мм, Д**	**шт**	**3,000**	**822765,64**	**-3178636**
			Накладные расходы			*-39904,99*	*-119715*
			Сметная прибыль			*-78484,84*	*-235455*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	**77**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**-4,280**	**3303,86**	**-25458**
			Накладные расходы			***-881,50***	***-3773***
			Сметная прибыль			***-440,60***	***-1886***
78	**78**	**11-070202-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты днища. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**-2,000**	**3463,11**	**-15700**
			Накладные расходы			***-1611,97***	***-3224***
			Сметная прибыль			***-581,48***	***-1163***
79	**79**	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН25**	**шт.**	**2,000**	**20513,43**	**-52834**
			Накладные расходы			***-994,92***	***-1990***
			Сметная прибыль			***-1956,81***	***-3914***
80	**80**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**-64,000**	**542,59**	**-62732**
			Накладные расходы			***-146,19***	***-9356***
			Сметная прибыль			***-72,61***	***-4647***
81	**81**	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**-64,000**	**703,79**	**-159972**
			Накладные расходы			***-712,73***	***-45615***
			Сметная прибыль			***-185,15***	***-11850***
82	**82**	**21-050301-9911 РСНБ РК 2015**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,048**	**161790,71**	**-9968**
			Накладные расходы			***-7847,02***	***-375***
			Сметная прибыль			***-15433,46***	***-738***
83	**83**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**-6,200**	**5011,04**	**-75627**
			Накладные расходы			***-2689,89***	***-16677***
			Сметная прибыль			***-903,55***	***-5602***
84	**84**	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**2,480**	**18059,02**	**-57675**
			Накладные расходы			***-875,88***	***-2172***
			Сметная прибыль			***-1722,68***	***-4272***
85	**85**	**11-180401-0116 РСНБ РК 2015**	**Установка емкостей**	**1бак**	**-2,000**	**3836,35**	**-60584**
			Накладные расходы			***-10983,95***	***-21968***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*-2243,85*	*-4488*
86	**86**		**ЕМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ 10000Л (10М3), МАТЕРИАЛ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН Н 2715мм, Д**	**шт**	**2,000**	**523418,99**	**-1348102**
			Накладные расходы			*-25386,37*	*-50773*
			Сметная прибыль			*-49929,72*	*-99859*
87	**87**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**-4,280**	**3303,86**	**-25458**
			Накладные расходы			*-881,50*	*-3773*
			Сметная прибыль			*-440,60*	*-1886*
88	**88**	**11-070202-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты днища. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**-2,000**	**3463,11**	**-15700**
			Накладные расходы			*-1611,97*	*-3224*
			Сметная прибыль			*-581,48*	*-1163*
89	**89**	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН25**	**шт.**	**2,000**	**20513,43**	**-52834**
			Накладные расходы			*-994,92*	*-1990*
			Сметная прибыль			*-1956,81*	*-3914*
90	**90**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**-76,000**	**542,59**	**-74494**
			Накладные расходы			*-146,19*	*-11111*
			Сметная прибыль			*-72,61*	*-5518*
91	**91**	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**-76,000**	**703,79**	**-189967**
			Накладные расходы			*-712,73*	*-54168*
			Сметная прибыль			*-185,15*	*-14072*
92	**92**	**21-050301-9911 РСНБ РК 2015**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,076**	**161790,71**	**-15910**
			Накладные расходы			*-7847,02*	*-599*
			Сметная прибыль			*-15433,46*	*-1178*
93	**93**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**-9,660**	**5011,04**	**-117832**
			Накладные расходы			*-2689,89*	*-25984*
			Сметная прибыль			*-903,55*	*-8728*
94	**94**	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**3,880**	**18059,02**	**-90234**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*-875,88*	*-3398*
			Сметная прибыль			*-1722,68*	*-6684*
95	**95**	**11-180401-0116 РСНБ РК 2015**	**Установка емкостей**	**1бак**	**-2,000**	**3836,35**	**-60584**
			Накладные расходы			*-10983,95*	*-21968*
			Сметная прибыль			*-2243,85*	*-4488*
96	**96**		**ЕМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ 25000Л (25М3), МАТЕРИАЛ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН Н 3810мм, Д**	**шт**	**2,000**	**822765,64**	**-2119091**
			Накладные расходы			*-39904,99*	*-79810*
			Сметная прибыль			*-78484,84*	*-156970*
97	**97**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**-4,280**	**3303,86**	**-25458**
			Накладные расходы			*-881,50*	*-3773*
			Сметная прибыль			*-440,60*	*-1886*
98	**98**	**11-070202-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты днища. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**-2,000**	**3463,11**	**-15700**
			Накладные расходы			*-1611,97*	*-3224*
			Сметная прибыль			*-581,48*	*-1163*
99	**99**	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН25**	**шт.**	**2,000**	**20513,43**	**-52834**
			Накладные расходы			*-994,92*	*-1990*
			Сметная прибыль			*-1956,81*	*-3914*
100	**100**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**-76,000**	**542,59**	**-74494**
			Накладные расходы			*-146,19*	*-11111*
			Сметная прибыль			*-72,61*	*-5518*
101	**101**	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**-76,000**	**703,79**	**-189967**
			Накладные расходы			*-712,73*	*-54168*
			Сметная прибыль			*-185,15*	*-14072*
102	**102**	**21-050301-9911 РСНБ РК 2015**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,076**	**161790,71**	**-15910**
			Накладные расходы			*-7847,02*	*-599*
			Сметная прибыль			*-15433,46*	*-1178*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
103	**103**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**-9,660**	**5011,04**	**-117832**
			Накладные расходы			***-2689,89***	***-25984***
			Сметная прибыль			***-903,55***	***-8728***
104	**104**	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**3,880**	**18059,02**	**-90234**
			Накладные расходы			***-875,88***	***-3398***
			Сметная прибыль			***-1722,68***	***-6684***
105	**105**	**11-180401-0116 РСНБ РК 2015**	**Установка емкостей**	**1бак**	**-2,000**	**3836,35**	**-60584**
			Накладные расходы			***-10983,95***	***-21968***
			Сметная прибыль			***-2243,85***	***-4488***
106	**106**		**ЕМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ 25000Л (25М3), МАТЕРИАЛ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН Н 3810мм, Д**	**шт**	**2,000**	**822765,64**	**-2119091**
			Накладные расходы			***-39904,99***	***-79810***
			Сметная прибыль			***-78484,84***	***-156970***
107	**107**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**-4,280**	**3303,86**	**-25458**
			Накладные расходы			***-881,50***	***-3773***
			Сметная прибыль			***-440,60***	***-1886***
108	**108**	**11-070202-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты днища. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**-2,000**	**3463,11**	**-15700**
			Накладные расходы			***-1611,97***	***-3224***
			Сметная прибыль			***-581,48***	***-1163***
109	**109**	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН25**	**шт.**	**2,000**	**20513,43**	**-52834**
			Накладные расходы			***-994,92***	***-1990***
			Сметная прибыль			***-1956,81***	***-3914***
110	**110**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**-64,000**	**542,59**	**-62732**
			Накладные расходы			***-146,19***	***-9356***
			Сметная прибыль			***-72,61***	***-4647***
111	**111**	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**-64,000**	**703,79**	**-159972**
			Накладные расходы			***-712,73***	***-45615***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*-185,15*	*-11850*
112	**112**	**21-050301-9911 РСНБ РК 2015**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,048**	**161790,71**	**-9968**
			Накладные расходы			*-7847,02*	*-375*
			Сметная прибыль			*-15433,46*	*-738*
113	**113**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**-6,200**	**5011,04**	**-75627**
			Накладные расходы			*-2689,89*	*-16677*
			Сметная прибыль			*-903,55*	*-5602*
114	**114**	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**2,480**	**18059,02**	**-57675**
			Накладные расходы			*-875,88*	*-2172*
			Сметная прибыль			*-1722,68*	*-4272*
115	**115**	**11-180401-0116 РСНБ РК 2015**	**Установка емкостей**	**1бак**	**-2,000**	**3836,35**	**-60584**
			Накладные расходы			*-10983,95*	*-21968*
			Сметная прибыль			*-2243,85*	*-4488*
116	**116**		**ЕМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ 10000Л (10М3), МАТЕРИАЛ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН Н 2715мм, Д**	**шт**	**2,000**	**523418,99**	**-1348102**
			Накладные расходы			*-25386,37*	*-50773*
			Сметная прибыль			*-49929,72*	*-99859*
117	**117**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**-4,280**	**3303,86**	**-25458**
			Накладные расходы			*-881,50*	*-3773*
			Сметная прибыль			*-440,60*	*-1886*
118	**118**	**11-070202-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты днища. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**-2,000**	**3463,11**	**-15700**
			Накладные расходы			*-1611,97*	*-3224*
			Сметная прибыль			*-581,48*	*-1163*
119	**119**	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН25**	**шт.**	**2,000**	**20513,43**	**-52834**
			Накладные расходы			*-994,92*	*-1990*
			Сметная прибыль			*-1956,81*	*-3914*
120	**120**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**-64,000**	**542,59**	**-62732**
			Накладные расходы			*-146,19*	*-9356*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*-72,61*	*-4647*
121	**121**	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**-64,000**	**703,79**	**-159972**
			Накладные расходы			*-712,73*	*-45615*
			Сметная прибыль			*-185,15*	*-11850*
122	**122**	**21-050301-9911 РСНБ РК 2015**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,048**	**161790,71**	**-9968**
			Накладные расходы			*-7847,02*	*-375*
			Сметная прибыль			*-15433,46*	*-738*
123	**123**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**-6,200**	**5011,04**	**-75627**
			Накладные расходы			*-2689,89*	*-16677*
			Сметная прибыль			*-903,55*	*-5602*
124	**124**	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**2,480**	**18059,02**	**-57675**
			Накладные расходы			*-875,88*	*-2172*
			Сметная прибыль			*-1722,68*	*-4272*
125	**125**	**11-180401-0116 РСНБ РК 2015**	**Установка емкостей**	**1бак**	**-2,000**	**3836,35**	**-60584**
			Накладные расходы			*-10983,95*	*-21968*
			Сметная прибыль			*-2243,85*	*-4488*
126	**126**		**ЕМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ 10000Л (10М3), МАТЕРИАЛ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН Н 2715мм, Д**	**шт**	**2,000**	**523418,99**	**-1348102**
			Накладные расходы			*-25386,37*	*-50773*
			Сметная прибыль			*-49929,72*	*-99859*
			Раздел: ДОБАВИТЬ				
127	**127**	**13-070403-0408 РСНБ РК 2015**	**Насос с погружным электродвигателем. Монтаж ОБОРУДОВАНИЕ**	**шт.**	**1,000**	**142585,23**	**142585**
			Накладные расходы			*33409,82*	*33410*
			Сметная прибыль			*10561,87*	*10562*
128	**128**		**Насос 4 SR 12/16-P 400 B/50**	**шт**	**1,000**	**395464,60**	**395465**
			Накладные расходы			*14894,14*	*14894*
			Сметная прибыль			*29293,67*	*29294*
129	**129**	**13-070403-0408 РСНБ РК 2015**	**Насос с погружным электродвигателем. Монтаж ОБОРУДОВАНИЕ**	**шт.**	**1,000**	**142585,23**	**142585**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***33409,82***	***33410***
			Сметная прибыль			***10561,87***	***10562***
130	**130**		**Насос 4 SR 12/16-P 400 В/50**	**шт**	**1,000**	**395464,60**	**395465**
			Накладные расходы			***14894,14***	***14894***
			Сметная прибыль			***29293,67***	***29294***
131	**131**	**13-070403-0408 РСНБ РК 2015**	**Насос с погружным электродвигателем. Монтаж ОБОРУДОВАНИЕ**	**шт.**	**5,000**	**142585,23**	**712926**
			Накладные расходы			***33409,82***	***167049***
			Сметная прибыль			***10561,87***	***52809***
132	**132**		**Насос 4 SR 12/16-P 400 В/50**	**шт**	**5,000**	**395464,60**	**1977323**
			Накладные расходы			***14894,14***	***74471***
			Сметная прибыль			***29293,67***	***146468***
133	**133**	**13-070403-0408 РСНБ РК 2015**	**Насос с погружным электродвигателем. Монтаж ОБОРУДОВАНИЕ**	**шт.**	**2,000**	**142585,23**	**285170**
			Накладные расходы			***33409,82***	***66820***
			Сметная прибыль			***10561,87***	***21124***
134	**134**		**Насос 4 SR 12/16-P 400 В/50**	**шт**	**2,000**	**395464,60**	**790929**
			Накладные расходы			***14894,14***	***29788***
			Сметная прибыль			***29293,67***	***58587***
135	**135**	**13-070403-0408 РСНБ РК 2015**	**Насос с погружным электродвигателем. Монтаж ОБОРУДОВАНИЕ**	**шт.**	**1,000**	**142585,23**	**142585**
			Накладные расходы			***33409,82***	***33410***
			Сметная прибыль			***10561,87***	***10562***
136	**136**		**Насос 4 SR 12/16-P 400 В/50**	**шт**	**1,000**	**395464,60**	**395465**
			Накладные расходы			***14894,14***	***14894***
			Сметная прибыль			***29293,67***	***29294***
137	**137**	**13-070403-0408 РСНБ РК 2015**	**Насос с погружным электродвигателем. Монтаж ОБОРУДОВАНИЕ**	**шт.**	**1,000**	**142585,23**	**142585**
			Накладные расходы			***33409,82***	***33410***
			Сметная прибыль			***10561,87***	***10562***
138	**138**		**Насос 4 SR 12/16-P 400 В/50**	**шт**	**1,000**	**395464,60**	**395465**
			Накладные расходы			***14894,14***	***14894***
			Сметная прибыль			***29293,67***	***29294***
139	**139**	**13-070403-0408 РСНБ РК 2015**	**Насос с погружным электродвигателем. Монтаж ОБОРУДОВАНИЯ**	**шт.**	**1,000**	**142585,23**	**142585**
			Накладные расходы			***33409,82***	***33410***
			Сметная прибыль			***10561,87***	***10562***
140	**140**		**Насос 4 SR 12/16-P 400 В/50**	**шт**	**1,000**	**395464,60**	**395465**
			Накладные расходы			***14894,14***	***14894***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*29293,67*	*29294*
141	**141**	**13-070403-0408 РСНБ РК 2015**	**Насос с погружным электродвигателем. Монтаж ОБОРУДОВАНИя**	**шт.**	**4,000**	**142585,23**	**570341**
			Накладные расходы			*33409,82*	*133639*
			Сметная прибыль			*10561,87*	*42247*
142	**142**		**Насос F321200 BH**	**шт**	**4,000**	**306024,44**	**1224098**
			Накладные расходы			*11525,61*	*46102*
			Сметная прибыль			*22668,48*	*90674*
143	**143**	**11-180401-0116 РСНБ РК 2015**	**Установка емкостей**	**1бак**	**1,000**	**30291,95**	**30292**
			Накладные расходы			*10983,95*	*10984*
			Сметная прибыль			*2243,85*	*2244*
144	**144**		**ЕМКОСТЬ металлическая 50м3**	**шт**	**1,000**	**4446878,40**	**4446878**
			Накладные расходы			*167480,00*	*167480*
			Сметная прибыль			*329398,40*	*329398*
145	**145**	**11-180401-0116 РСНБ РК 2015**	**Установка емкостей**	**1бак**	**1,000**	**30291,95**	**30292**
			Накладные расходы			*10983,95*	*10984*
			Сметная прибыль			*2243,85*	*2244*
146	**146**		**ЕМКОСТЬ металлическая 60м3**	**шт**	**1,000**	**4672496,12**	**4672496**
			Накладные расходы			*175977,30*	*175977*
			Сметная прибыль			*346110,82*	*346111*
147	**147**	**11-180401-0116 РСНБ РК 2015**	**Установка емкостей**	**1бак**	**1,000**	**30291,95**	**30292**
			Накладные расходы			*10983,95*	*10984*
			Сметная прибыль			*2243,85*	*2244*
148	**148**		**ЕМКОСТЬ металлическая 10м3**	**шт**	**1,000**	**908674,97**	**908675**
			Накладные расходы			*34222,86*	*34223*
			Сметная прибыль			*67309,26*	*67309*
149	**149**	**11-180401-0116 РСНБ РК 2015**	**Установка емкостей**	**1бак**	**1,000**	**30291,95**	**30292**
			Накладные расходы			*10983,95*	*10984*
			Сметная прибыль			*2243,85*	*2244*
150	**150**		**ЕМКОСТЬ металлическая 15м3**	**шт**	**1,000**	**1320795,26**	**1320795**
			Накладные расходы			*49744,29*	*49744*
			Сметная прибыль			*97836,69*	*97837*
151	**151**	**11-180401-0116 РСНБ РК 2015**	**Установка емкостей**	**1бак**	**1,000**	**30291,95**	**30292**
			Накладные расходы			*10983,95*	*10984*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2243,85*	*2244*
152	**152**		**ЕМКОСТЬ металлическая 25м3**	**шт**	**1,000**	**2713962,86**	**2713963**
			Накладные расходы			*102214,29*	*102214*
			Сметная прибыль			*201034,29*	*201034*
153	**153**	**11-180401-0116 РСНБ РК 2015**	**Установка емкостей**	**1бак**	**1,000**	**30291,95**	**30292**
			Накладные расходы			*10983,95*	*10984*
			Сметная прибыль			*2243,85*	*2244*
154	**154**		**ЕМКОСТЬ металлическая 30м3**	**шт**	**1,000**	**3116031,43**	**3116031**
			Накладные расходы			*117357,14*	*117357*
			Сметная прибыль			*230817,14*	*230817*
155	**155**	**11-180401-0116 РСНБ РК 2015**	**Установка емкостей**	**1бак**	**1,000**	**30291,95**	**30292**
			Накладные расходы			*10983,95*	*10984*
			Сметная прибыль			*2243,85*	*2244*
156	**156**		**ЕМКОСТЬ металлическая 50м3**	**шт**	**1,000**	**4446878,40**	**4446878**
			Накладные расходы			*167480,00*	*167480*
			Сметная прибыль			*329398,40*	*329398*
157	**157**	**11-180401-0116 РСНБ РК 2015**	**Установка емкостей**	**1бак**	**1,000**	**30291,95**	**30292**
			Накладные расходы			*10983,95*	*10984*
			Сметная прибыль			*2243,85*	*2244*
158	**158**		**ЕМКОСТЬ металлическая 30м3**	**шт**	**1,000**	**3116031,43**	**3116031**
			Накладные расходы			*117357,14*	*117357*
			Сметная прибыль			*230817,14*	*230817*
159	**159**	**11-180401-0116 РСНБ РК 2015**	**Установка емкостей**	**1бак**	**1,000**	**30291,95**	**30292**
			Накладные расходы			*10983,95*	*10984*
			Сметная прибыль			*2243,85*	*2244*
160	**160**		**ЕМКОСТЬ металлическая 50м3**	**шт**	**1,000**	**4446878,40**	**4446878**
			Накладные расходы			*167480,00*	*167480*
			Сметная прибыль			*329398,40*	*329398*
161	**161**	**11-180401-0116 РСНБ РК 2015**	**Установка емкостей**	**1бак**	**1,000**	**30291,95**	**30292**
			Накладные расходы			*10983,95*	*10984*
			Сметная прибыль			*2243,85*	*2244*
162	**162**		**ЕМКОСТЬ металлическая 50м3**	**шт**	**1,000**	**4446878,40**	**4446878**
			Накладные расходы			*167480,00*	*167480*
			Сметная прибыль			*329398,40*	*329398*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
163	**163**	**11-180401-0116 РСНБ РК 2015**	**Установка емкостей**	**1бак**	**1,000**	**30291,95**	**30292**
			Накладные расходы			***10983,95***	***10984***
			Сметная прибыль			***2243,85***	***2244***
164	**164**		**ЕМКОСТЬ металлическая 30м3**	**шт**	**1,000**	**3116031,43**	**3116031**
			Накладные расходы			***117357,14***	***117357***
			Сметная прибыль			***230817,14***	***230817***
165	**165**	**11-180401-0116 РСНБ РК 2015**	**Установка емкостей**	**1бак**	**1,000**	**30291,95**	**30292**
			Накладные расходы			***10983,95***	***10984***
			Сметная прибыль			***2243,85***	***2244***
166	**166**		**ЕМКОСТЬ металлическая 30м3**	**шт**	**1,000**	**3116031,43**	**3116031**
			Накладные расходы			***117357,14***	***117357***
			Сметная прибыль			***230817,14***	***230817***
			ИТОГО:				**-345449**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**-906659**
			Сметная прибыль				**-25587**
			Итого с НДС		**12 %**	**-41453,00**	**-386902**

ЗАКАЗЧИК: И.О. Заместителя руководителя управления КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы

_____ А. Курмангалиев

Главный специалист _____ Іңкәр М.

Технадзор _____ Конопелько А.Е.

Авторский надзор _____ Данилкин Ю.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АНКОР-2005"

Главный инженер _____ Макатаев Г.А.

Начальник ПТО _____ Зейнеш Е.

Начальник участка _____ Рахтаев Б.

Инженер сметчик _____ Сулейменова Л.Б.