Заказчик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Подрядчик: ТОО "Анкор-2005"

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак-2 в Жетысуском районе города Алматы

Договор №А2/Б/01/05-09-2018

Утверждена
приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

СПРАВКА Ф№1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		№А2/Б/01/05-09-2018	05.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак-2 в Жетысуском районе города Алматы	69 139 671,00	61 731 849,11							7 407 821,89	69 139 671,00
Итого к оплате									7 407 821,89	69 139 671,00

Заказчик:

ТОО "Г.С.Г. Высотник"

_____ **Тойшубеков О.Е.**

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Анкор-2005"

_____ **Умралиев Д.А.**

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор-2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак 2 в Жетысуском районе города Алматы**
наименование, адрес

Объект **Демонтажные работы**

А К Т №1

о приемке выполненных работ за сентябрь 2018г.
Локальная смета 1-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**12-180101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м3 конструкции**	**2067,675**	**5285,55**	**10928803**
			Накладные расходы			*1735,42*	*3588284*
			Сметная прибыль			*391,52*	*809541*
2	**2**	**12-180101-1207 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм**	**м2 покрытия**	**1427,300**	**127,99**	**182675**
			Накладные расходы			*22,81*	*32562*
			Сметная прибыль			*9,48*	*13531*
3	**3**	**11-460401-1203 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные по основанию на грунте. Разборка**	**м2 горизонтальной проекции**	**223,050**	**7800,01**	**1739793**
			Накладные расходы			*2607,42*	*581585*
			Сметная прибыль			*577,78*	*128874*
4	**4**	**12-180101-1202 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания гравийное. Разборка**	**м3 конструкции**	**40,470**	**571,99**	**23148**
			Накладные расходы			*148,11*	*5994*
			Сметная прибыль			*42,37*	*1715*
5	**5**	**12-180101-1205 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания бетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**3,520**	**2245,00**	**7902**
			Накладные расходы			*629,27*	*2215*
			Сметная прибыль			*166,30*	*585*
6	**6**	**11-460601-0905 РСНБ РК 2015**	**Металлический навес.Демонтаж**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**54,600**	**963,77**	**52622**
			Накладные расходы			*267,46*	*14603*
			Сметная прибыль			*71,39*	*3898*
7	**7**	**11-460401-0207 РСНБ РК 2015**	**Бетонные элементы. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**22,100**	**69561,36**	**1537302**
			Накладные расходы			*19068,12*	*421404*
			Сметная прибыль			*5152,69*	*113874*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	**8**	**11-460401-0208 РСНБ РК 2015**	**Бетонное ограждение. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**4,059**	**102506,72**	**416075**
			Накладные расходы			*28149,26*	*114258*
			Сметная прибыль			*7593,09*	*30820*
9	**9**	**11-330303-0303 РСНБ РК 2015**	**Металлические опоры ограждения выс.2м. Демонтаж**	**опора**	**46,000**	**4214,52**	**193868**
			Накладные расходы			*1197,76*	*55097*
			Сметная прибыль			*312,19*	*14361*
10	**10**	**11-330304-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные монолитные. Демонтаж**	**опора**	**46,000**	**2923,31**	**134472**
			Накладные расходы			*1100,91*	*50642*
			Сметная прибыль			*216,54*	*9961*
11	**11**	**84-020202-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Турник**	**шт.**	**1,000**	**10343,21**	**10343**
			Накладные расходы			*3277,65*	*3278*
			Сметная прибыль			*766,16*	*766*
12	**12**	**11-010207-0703 РСНБ РК 2015**	**Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	**пень**	**2,000**	**288,76**	**578**
			Накладные расходы			*53,45*	*107*
			Сметная прибыль			*21,39*	*43*
13	**13**	**11-010207-0901 РСНБ РК 2015**	**Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**яма**	**2,000**	**110,65**	**221**
			Накладные расходы			*21,40*	*43*
			Сметная прибыль			*8,20*	*16*
14	**14**	**12-180101-1401 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**1670,500**	**1412,48**	**2359544**
			Накладные расходы			*481,22*	*803878*
			Сметная прибыль			*104,63*	*174781*
15	**15**	**11-010207-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня/кустарники/**	**дерево**	**2,000**	**95,17**	**190**
			Накладные расходы			*34,43*	*69*
			Сметная прибыль			*7,05*	*14*
16	**16**	**11-010207-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня/снос дерева/**	**дерево**	**5,000**	**95,17**	**476**
			Накладные расходы			*34,43*	*172*
			Сметная прибыль			*7,05*	*35*
17	**17**	**11-010207-0104 РСНБ РК 2015**	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня**	**дерево**	**1,000**	**184,49**	**184**
			Накладные расходы			*66,74*	*67*
			Сметная прибыль			*13,67*	*14*
18	**18**	**11-010207-0107 РСНБ РК 2015**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня/снос дерева/**	**дерево**	**16,000**	**115,17**	**1843**
			Накладные расходы			*41,63*	*666*
			Сметная прибыль			*8,53*	*137*
19	**19**	**11-010207-0108 РСНБ РК 2015**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня/снос дерева/**	**дерево**	**22,000**	**144,65**	**3182**
			Накладные расходы			*52,34*	*1151*
			Сметная прибыль			*10,71*	*236*
20	**20**	**11-010207-0109 РСНБ РК 2015**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня/снос дерева/**	**дерево**	**2,000**	**188,14**	**376**
			Накладные расходы			*68,06*	*136*
			Сметная прибыль			*13,94*	*28*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	**21**	**11-010207-0110 РСНБ РК 2015**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня/снос дерева/**	**дерево**	**7,000**	**224,67**	**1573**
			Накладные расходы			*81,28*	*569*
			Сметная прибыль			*16,64*	*116*
22	**22**	**11-010207-0111 РСНБ РК 2015**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня/снос дерева/**	**дерево**	**5,000**	**299,57**	**1498**
			Накладные расходы			*108,37*	*542*
			Сметная прибыль			*22,19*	*111*
23	**23**	**11-010207-0112 РСНБ РК 2015**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня/снос дерева/**	**дерево**	**7,000**	**462,13**	**3235**
			Накладные расходы			*167,19*	*1170*
			Сметная прибыль			*34,23*	*240*
24	**24**	**11-330303-0303 РСНБ РК 2015**	**Опоры наружного освещения. Демонтаж**	**опора**	**16,000**	**4214,52**	**67432**
			Накладные расходы			*1197,76*	*19164*
			Сметная прибыль			*312,19*	*4995*
25	**25**	**12-170101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**14,000**	**275,52**	**3857**
			Накладные расходы			*101,09*	*1415*
			Сметная прибыль			*20,41*	*286*
26	**26**	**11-330304-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные монолитные. Демонтаж**	**опора**	**16,000**	**2923,31**	**46773**
			Накладные расходы			*1100,91*	*17615*
			Сметная прибыль			*216,54*	*3465*
27	**27**	**11-330303-0302 РСНБ РК 2015**	**Опоры контактной сети железобетонные выс.5м.Перенос Демонтаж**	**опора**	**2,000**	**5146,18**	**10292**
			Накладные расходы			*1603,14*	*3206*
			Сметная прибыль			*381,20*	*762*
28	**28**	**11-330303-0303 РСНБ РК 2015**	**Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж**	**опора**	**3,000**	**4214,52**	**12644**
			Накладные расходы			*1197,76*	*3593*
			Сметная прибыль			*312,19*	*937*
29	**29**	**11-330304-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные монолитные. Демонтаж**	**опора**	**5,000**	**2923,31**	**14617**
			Накладные расходы			*1100,91*	*5505*
			Сметная прибыль			*216,54*	*1083*
30	**30**	**12-160101-0801 РСНБ РК 2015**	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	**33,000**	**3409,64**	**112518**
			Накладные расходы			*1253,46*	*41364*
			Сметная прибыль			*252,57*	*8335*
31	**31**	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**4591,435**	**580,91**	**2667205**
			Накладные расходы			*21,88*	*100453*
			Сметная прибыль			*43,03*	*197571*
32	**32**	**41-310102-0201 РСНБ РК 2015**	**Шпалы, брусья, дрова, рудстойка,балансы пропсы. Погрузка**	**т**	**66,800**	**609,05**	**40685**
			Накладные расходы			*22,94*	*1532*
			Сметная прибыль			*45,12*	*3014*
33	**33**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**4799,538**	**718,23**	**3447186**
			Накладные расходы			*27,05*	*129829*
			Сметная прибыль			*53,20*	*255347*
			ИТОГО:				**24023112**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6002170**
			Сметная прибыль				**1779490**
			Итого с временными		**1,04 %**	**249 840**	**24 272 952**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**327 685**	**24 600 637**
			Итого в текущих ценах, к = 1,05994				**26 075 157**
			Итого с НДС		**12 %**	**3 129 019**	**29 204 176**
			Понижающий коэфицент К=0,27				**7 885 128**
			Итого с НДС				**21 319 049**
			Скидка 34%				**7 248 477**
			Итого с НДС				**14 070 572**

Заказчик:
Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник"

_____ Тойшубеков О.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ Умралиев Д.А

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор-2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак 2 в Жетысуском районе города Алматы**
наименование, адрес

Объект **Озеленение**

А К Т №2

о приемке выполненных работ за сентябрь 2018г.
Локальная смета 7-1-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1**	**12-180101-0202 РСНБ РК 2015**	**Санитарная очистка дерева (поднятие штамба до 4-х метров,выпиливание сухих веток)**	**дерево**	**1129,000**	**12574,69**	**14196823**
			Накладные расходы			***2873,55***	***3244233***
			Сметная прибыль			***931,46***	***1051617***
			ИТОГО:				**14196823**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3244233**
			Сметная прибыль				**1051617**
			Итого с временными		**1,04 %**	**147647,00**	**14344470**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**193650,00**	**14538120**
			Итого в текущих ценах, к = 1,05994				**15 409 510**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 849 141**	**17 258 651**
			Понижающий коэфицент К=0,27				**4 659 836**
			Итого с НДС				**12 598 816**
			Скидка 34%				**4 283 597**
			Итого с НДС				**8 315 218**

Заказчик:
Директор ТОО "Г.С.Г Высотник"

_____Тойшубеков О.Е.

Подрядчик
Директор ТОО "Анкор-2005"

_____Уфалиев Д.А

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор-2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Благоустройство и озеленение зеленой зоны микрорайона Айнабулак 2 в Жетысуском районе города Алматы**
наименование, адрес

Объект **Покрытие**

А К Т №3

о приемке выполненных работ за сентябрь 2018г.

Локальная смета 7-1-4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**2600,115**	**208,49**	**542094**
			Накладные расходы			*44,30*	*115188*
			Сметная прибыль			*15,44*	*40155*
2	**2**	**11-010101-0214 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	**м3 грунта**	**220,020**	**95,40**	**20991**
			Накладные расходы			*19,00*	*4181*
			Сметная прибыль			*7,07*	*1555*
3	**3**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**760,039**	**2463,12**	**1872068**
			Накладные расходы			*905,49*	*688211*
			Сметная прибыль			*182,45*	*138672*
4	**4**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**275,025**	**24,13**	**6637**
			Накладные расходы			*5,52*	*1519*
			Сметная прибыль			*1,79*	*492*
5	**5**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**5687,752**	**718,23**	**4085130**
			Накладные расходы			*27,05*	*153856*
			Сметная прибыль			*53,20*	*302602*
6	**6**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**275,025**	**1413,31**	**388696**
			Накладные расходы			*519,56*	*142893*
			Сметная прибыль			*104,69*	*28792*
7	**7**	**11-010107-1601 РСНБ РК 2015**	**Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2**	**м2 спланированной поверхности**	**1065,800**	**79,16**	**84367**
			Накладные расходы			*14,78*	*15757*
			Сметная прибыль			*5,86*	*6249*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПО ГРУНТУ (ПРОЕЗД 1,2,3)ДЕТАЛЬ 1				
8	8	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-гравийные смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**119,100**	**1295,06**	**154242**
			Накладные расходы			*229,56*	*27341*
			Сметная прибыль			*95,93*	*11425*
9	9	21-010201-0506 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**72,651**	**2803,19**	**203654**
			Накладные расходы			*105,57*	*7670*
			Сметная прибыль			*207,64*	*15086*
10	10	21-010301-0103 РСНБ РК 2015	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**72,651**	**1843,71**	**133947**
			Накладные расходы			*69,44*	*5045*
			Сметная прибыль			*136,57*	*9922*
11	11	11-270602-0706 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 основания**	**595,500**	**875,60**	**521420**
			Накладные расходы			*76,73*	*45690*
			Сметная прибыль			*64,86*	*38624*
12	12	11-270602-0707 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706**	**м2 основания**	**595,500**	**623,19**	**371107**
			Накладные расходы			*29,60*	*17629*
			Сметная прибыль			*46,16*	*27489*
13	13	21-010201-0506 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**52,404**	**2803,19**	**146898**
			Накладные расходы			*105,57*	*5533*
			Сметная прибыль			*207,64*	*10881*
14	14	21-010301-0103 РСНБ РК 2015	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**52,404**	**1843,71**	**96618**
			Накладные расходы			*69,44*	*3639*
			Сметная прибыль			*136,57*	*7157*
15	15	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/ТОЛЩ.6СМ/**	**м2 покрытия**	**595,500**	**163,09**	**97120**
			Накладные расходы			*40,38*	*24046*
			Сметная прибыль			*12,08*	*7194*
16	16	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	**м2 покрытия**	**595,500**	**1,20**	**713**
			Накладные расходы			*0,27*	*159*
			Сметная прибыль			*0,09*	*53*
17	17	21-020501-0204 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**599,073**	**12750,44**	**7638444**
			Накладные расходы			*480,21*	*287682*
			Сметная прибыль			*944,48*	*565811*
18	18	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/ТОЛЩ.4СМ/**	**м2 покрытия**	**595,500**	**163,09**	**97120**
			Накладные расходы			*40,38*	*24046*
			Сметная прибыль			*12,08*	*7194*
19	19	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**57,525**	**12372,67**	**711741**
			Накладные расходы			*465,98*	*26806*
			Сметная прибыль			*916,49*	*52722*
			Раздел: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ПО ГРУНТУ (ПЛОЩАДКА 13,14,ТРОТУАР 1-8,11,13,18,19,22,23,25) ДЕТАЛЬ 2				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	**20**	**21-010201-0506 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**472,726**	**2803,19**	**1325139**
			Накладные расходы			*105,57*	*49908*
			Сметная прибыль			*207,64*	*98158*
21	**21**	**21-010301-0103 РСНБ РК 2015**	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**472,726**	**1843,71**	**871569**
			Накладные расходы			*69,44*	*32825*
			Сметная прибыль			*136,57*	*64561*
22	**22**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Отсев**	**м3**	**236,363**	**2199,32**	**519839**
			Накладные расходы			*82,83*	*19578*
			Сметная прибыль			*162,91*	*38507*
23	**23**		**Тротуарная плитка виброприсованная толщ.60 мм/238Х178Х60ММ/СТ 8277-1910 ТОО-01-2007**	**м2**	**1569,600**	**8504,62**	**13348859**
			Накладные расходы			*320,30*	*502750*
			Сметная прибыль			*629,97*	*988804*
24	**24**		**Тротуарная плитка виброприсованная толщ.60 мм/178Х118Х60ММ/СТ 8277-1910 ТОО-01-2007**	**м2**	**2305,200**	**9343,90**	**21539551**
			Накладные расходы			*351,91*	*811231*
			Сметная прибыль			*692,14*	*1595522*
			Раздел: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ПО ГРУНТУ (ПЛОЩАДКА 6,ТРОТУАР 12,14-17,20,21) ДЕТАЛЬ 2				
25	**25**	**21-010702-0401 РСНБ РК 2015**	**Балласт**	**м3**	**418,770**	**3249,69**	**1360872**
			Накладные расходы			*122,39*	*51254*
			Сметная прибыль			*240,72*	*100805*
26	**26**	**21-010201-0506 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**116,114**	**2803,19**	**325488**
			Накладные расходы			*105,57*	*12259*
			Сметная прибыль			*207,64*	*24110*
27	**27**	**21-010301-0103 РСНБ РК 2015**	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**116,114**	**1843,71**	**214080**
			Накладные расходы			*69,44*	*8063*
			Сметная прибыль			*136,57*	*15858*
28	**28**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Отсев**	**м3**	**77,409**	**2199,32**	**170248**
			Накладные расходы			*82,83*	*6412*
			Сметная прибыль			*162,91*	*12611*
29	**29**		**Тротуарная плитка виброприсованная толщ.60 мм/238Х178Х60ММ/СТ 8277-1910 ТОО-01-2007**	**м2**	**530,000**	**8504,62**	**4507451**
			Накладные расходы			*320,30*	*169761*
			Сметная прибыль			*629,97*	*333885*
30	**30**		**Тротуарная плитка виброприсованная толщ.60 мм/178Х118Х60ММ/СТ 8277-1910 ТОО-01-2007**	**м2**	**739,000**	**9343,90**	**6905140**
			Накладные расходы			*351,91*	*260064*
			Сметная прибыль			*692,14*	*511492*
			Раздел: УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПО ГРУНТУ (ПЛОЩАДКА 4,5,9)ДЕТАЛЬ 3				
31	**31**	**11-270602-0706 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 основания**	**191,300**	**875,60**	**167502**
			Накладные расходы			*76,73*	*14678*
			Сметная прибыль			*64,86*	*12408*
32	**32**	**11-270602-0707 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706**	**м2 основания**	**191,300**	**1379,90**	**263975**
			Накладные расходы			*62,48*	*11953*
			Сметная прибыль			*102,21*	*19554*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	21-010201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004	м3	21,713	2803,19	60864
			Накладные расходы			*105,57*	*2292*
			Сметная прибыль			*207,64*	*4508*
34	34	21-010301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	21,713	1843,71	40032
			Накладные расходы			*69,44*	*1508*
			Сметная прибыль			*136,57*	*2965*
35	35	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/ТОЛЩ.5СМ/	м2 покрытия	191,300	163,09	31199
			Накладные расходы			*40,38*	*7725*
			Сметная прибыль			*12,08*	*2311*
36	36	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	191,300	0,60	115
			Накладные расходы			*0,13*	*26*
			Сметная прибыль			*0,04*	*9*
37	37	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	23,109	12372,67	285920
			Накладные расходы			*465,98*	*10768*
			Сметная прибыль			*916,49*	*21179*
			Раздел: УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПО ГРУНТУ (ПЛОЩАДКА 7,ТРАССА 1)ДЕТАЛЬ 3				
38	38	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из балласта. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	482,250	1931,42	931430
			Накладные расходы			*341,41*	*164643*
			Сметная прибыль			*143,07*	*68995*
39	39	21-010702-0401 РСНБ РК 2015	Балласт	м3	530,475	3249,69	1723879
			Накладные расходы			*122,39*	*64925*
			Сметная прибыль			*240,72*	*127695*
40	40	11-270602-0706 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	1607,500	875,60	1407526
			Накладные расходы			*76,73*	*123336*
			Сметная прибыль			*64,86*	*104261*
41	41	11-270602-0707 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706	м2 основания	1607,500	1379,90	2218189
			Накладные расходы			*62,48*	*100442*
			Сметная прибыль			*102,21*	*164310*
42	42	21-010201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004	м3	182,451	2803,19	511445
			Накладные расходы			*105,57*	*19262*
			Сметная прибыль			*207,64*	*37885*
43	43	21-010301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	182,451	1843,71	336387
			Накладные расходы			*69,44*	*12669*
			Сметная прибыль			*136,57*	*24918*
44	44	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/ТОЛЩ.5СМ/	м2 покрытия	1607,500	163,09	262167
			Накладные расходы			*40,38*	*64911*
			Сметная прибыль			*12,08*	*19420*
45	45	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1607,500	0,60	966

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*0,13*	*215*
			Сметная прибыль			*0,04*	*72*
46	46	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	194,186	12372,67	2402599
			Накладные расходы			*465,98*	*90488*
			Сметная прибыль			*916,49*	*177970*
			Раздел: УСТРОЙСТВО РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ ПО ГРУНТУ (ПЛОЩАДКА 10,12,16) ДЕТАЛЬ 4				
47	47	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	32,920	1931,42	63583
			Накладные расходы			*341,41*	*11239*
			Сметная прибыль			*143,07*	*4710*
48	48	21-010201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	40,162	2701,16	108485
			Накладные расходы			*101,73*	*4086*
			Сметная прибыль			*200,09*	*8036*
49	49	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонное, толщиной слоя 20 см. Устройство	м2 покрытия	164,600	3580,13	589289
			Накладные расходы			*155,38*	*25575*
			Сметная прибыль			*265,19*	*43651*
50	50	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,203	270754,07	54905
			Накладные расходы			*10197,24*	*2068*
			Сметная прибыль			*20055,86*	*4067*
			Раздел: ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА				
51	51	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швовпеском	м2 тротуара	160,135	640,78	102611
			Накладные расходы			*230,93*	*36981*
			Сметная прибыль			*47,47*	*7601*
			ИТОГО:				**79824310**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4290783**
			Сметная прибыль				**5912912**
			Итого с временными		**1,04 %**	**830 173**	**80 654 483**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**1 088 836**	**81 743 319**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**86 642 875**
			Итого с НДС		**12 %**	**10 397 145**	**97 040 018**
			Понижающий коэфицент К=0,27				**26 200 805**
			Итого с НДС				**70 839 213**
			Скидка 34%				**24 085 332**
			Итого с НДС				**46 753 881**

Заказчик:
Директор ТОО "Т.С.Г.Высотник"

Тойшубеков О.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Анкор-2005"

Умраков Д.А