Заказчик (застройщик): Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"
Генеральный подрядчик: ТОО " Анкор-2005"
Наименование строительства и его адрес:
Устройство сквера имени Кемеля Токаева в г.Уштобе Каратальского района Алматинской области

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№18	20.06.2018г.				

тенге

Наименрвание пусковых компленксов, объектов	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						налог на добавленную стоимость	
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость, прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	из них			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	296 035 154,24	51 131 034							6 972 414	58 103 448

Заказчик: Руководитель ГУ "ОЖКХ и ЖИ Каратальского района"
Ибраев Г.К

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Анкор-2005"
Умраниев Д.А.

Технический надзор
ТОО "Stroyинжиниринг"
Кинербаев М.Н.

подрядчику

Заказчик (застройщик): Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"
Генеральный подрядчик: ТОО " Анкор-2005"
Наименование строительства и его адрес:
Устройство сквера имени Кемеля Токаева в г.Уштобе Каратальского района Алматинской области

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№18	20.06.2018г.				

тенге

Наименрвание пусковых компленксов, объектов	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						налог на добавленную стоимость	
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость, прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	из них			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	296 035 154,24	51 111 074							6 969 692	58 080 766

Заказчик: Руководитель ГУ "ОЖКХ и ЖИ Каратальского района"
Ибраев Г.К

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Анкор 2005"
Умралиев Д.А.

Технический надзор
ТОО "Stroyинжиниринг"
Кинербаев М.Н.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
70-ЗПЭ

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Анкор -2005"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Устройство сквера имени Кемеля Токаева в г. Уштобе
(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 20.06.2018г

Акт приемки выполненных работ №1 за сентябрь 2018г

2-1-3 Спортивная площадка

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 спортплощадка						
1	1	1147-0113-0101	Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см	м2	294	626,48	184184
2	2	1147-0113-0103	Устройство механизированным способом. Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 1147-0113-0101К=-1,000; ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; kэкс1=0,7;	м2	-294	141,11	-41487
3	3	1101-0102-0331	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	97,02	270,24	26219
4	4	4102-0104-1005	Вывоз грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,700;	т	164,934	128,52	21197
5	5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	97,02	27,64	2682

6	6 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	294	21193,12	6230778
7	7 1127-0601-0401	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство	м2 покрытия	294	4133,22	1215168
8	8 1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	294	492,83	144891

Всего	**7783632**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	101 187
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**157 696**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**8 042 515**
НДС (12 %)	965 102
Итого	**9 007 617**
скидка	5 062 284
Итого:	**3 945 334**

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОЖКХ и ЖИ Каратальского района"

_____Ибраев Г.К

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Анкор 2005"

_____Умралиев Д.А.

Технический надзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____Кинербаев М.Н.

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
70-3ПЭ

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Анкор -2005"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Устройство сквера имени Кемеля Токаева в г. Уштобе
(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 20.06.2018г

Акт приемки выполненных работ №2 за сентябрь 2018г

2-1-3 Спортивная площадка

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 спортплощадка						
1	1	1147-0113-0101	Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см	м2	294	626,48	184184
2	2	1147-0113-0103	Устройство механизированным способом. Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 1147-0113-0101К=-1,000; ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7;	м2	-294	141,11	-41487
3	3	1101-0102-0331	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	97,02	270,24	26219
4	4	4102-0104-1005	Вывоз грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,700;	т	164,934	128,52	21197
5	5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	97,02	27,64	2682

6	6 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	294	21193,12	6230778
7	7 1127-0601-0401	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство	м2 покрытия	294	4133,22	1215168
8	8 1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	294	492,83	144891

Всего	**7783632**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	101 187
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**157 696**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**8 042 515**
НДС (12 %)	965 102
Итого	**9 007 617**
скидка	5 062 284
Итого	**3 945 334**

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОЖКХ и ЖИ Каратальского района"
_____Ибраев Г.К

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Анкор 2005"
_____Умралиев Д.А.

Технический надзор
ТОО "StroyИнжиниринг"
_____Кинербаев М.Н.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
70-ЗПЭ

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Анкор -2005"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Устройство сквера имени Кемеля Токаева в г. Уштобе
(наименование, адрес)

Объект : Дополнительные транспортные расходы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 20.06.2018г

Акт приемки выполненных работ № 3 за сентябрь 2018г

2-1-6 Дополнительный транспорт привозных материалов по скверу 2-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 5 Розы и кустарники из Алматы						
1	1	4101-0104-3007	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 7 км	т	0,62	595,08	369
2	2	4101-0204-3042	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 42 км	т	0,62	1692,36	1050
			Всего				**1419**
			Временные здания и сооружения (1,3 %)				18
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**29**
			Итого в текущих ценах с 26.03.18 г				**1 466**
			НДС (12 %)				176
			Итого				**1 642**

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОЖКХ и ЖИ Каратальского района"
Ибраев Г.К

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Анкор 2005"
Умралиев Д.А.

Технический надзор
ТОО "StroyИнжиниринг"
Кинербаев М.Н.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
70-ЗПЭ

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Анкор -2005"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Устройство сквера имени Кемеля Токаева в г. Уштобе
(наименование, адрес)

Объект : Подземная камера над скважиной 2 шт
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 20.06.2018г

Акт приемки выполненных работ № 6 за сентябрь 2018г

2-3-1 Подземная камера насосной станции 1-го подъема

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Земляные работы						
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.37.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	18	299,44	5390
2	2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	7	245,71	1720
3	3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	23,13	185
4	4	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	10,25	82

5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8	240,75	1926
6	6 1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	6	100,5	603
7	7 1101-0107-1805	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	7	100	700

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

8	8 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,37	34202,19	46857
9	9 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19249,92	19250
10	10 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 применительно КС15.6б	шт.	4	12653,28	50613
11	11 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1	2984,04	2984
12	12 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	1597,32	3195
13	13 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,23	30269,96	67502
14	14 1106-0101-0101	Замок из бетона. Устройство	м3	0,3	23073,33	6922
15	15 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=1,020;	м3	0,0306	15492,6	474

16	16 2102-0101-0414	Бетон тяжелый класса В10, F150, W6 ГОСТ 7473-2010К=1,020;	м3	0,2346	16671,96	3912
17	17 2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6	626,4	3758
18	18 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,55	21978,18	12088
19	19 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжек	3,14	1003,18	3150
20	20 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	3,14	191,72	602
Раздел 3 Трубопроводная арматура						
21	21 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3001	3001
22	22 1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	44035	44035
23	23 2303-0301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	37955,52	37956
24	24 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт	1	62149	62149
25	25 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2284	9136
26	26 2304-0102-0202	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	21388,32	64165
27	27 2304-1001-1201	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225 °С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	5396,76	5397
28	28 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,00022	413636,36	91
29	29 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01916	2025469,73	38808

30	30 2302-0103-0303	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	2	610,2	1220
31	31 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	7	1706,4	11945
32	32 2302-0103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2302,56	4605
33	33 1122-0801-0105	Оголовок герметизированный. Установка	т фасонных частей	0,0644	2025590,06	130448
34	34 2301-0301-0136	Водоподъемные трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 63,5 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74К=1,030;	м	20,6	1810,08	37288
35	35 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	10	1066,8	10668
36	36 2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1844,64	18446
37	37 2301-0301-0104	Пьезометрические трубки, стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74К=1,030;	м	20,6	466,56	9611
38	38 2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2)	шт	1	783	783
39	39 2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	м	20	761,4	15228
Раздел 4 Прочие работы						
40	40 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство	м3 основания	1,25	5748,8	7186

41	41 1107-0107-0102	Для сейсмостойкости.Конструкции стальные для крепления подвесных путей. Установка	т стальных элементов	0,04014	458445,44	18402
42	42 2113-0814-2209	Скобы ходовыеК=10,000;	кг	13,6	376,92	5126
43	43 2303-0101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	17497,08	17497
44	44 1110-0103-0201	Устройство крышки	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,38465	7456,13	2868
45	45 1110-0116-0204	Крышки с двух сторон. Антисептирование пастами	м2 перегородок	0,38465	946,31	364
46	46 1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0012	1397500	1677
47	47 1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,002	3617500	7235
48	48 1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7	8305,71	5814
49	49 2305-0102-0101	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	0,04	4579,2	184
50	50 2105-0308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	м2	0,05	1894,32	95
51	51 1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	15313	15313

52	52 1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	2921	2921
53	53 2305-0302-1301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	1	4710,96	4711
54	54 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,87	192,51	360
55	55 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	1,87	114,97	215
56	56 1141-0103-0107	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	10,3	1134,17	11682
57	57 1141-0103-0103	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	2,3	802,17	1845

Всего	**840388**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	10 925
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 026**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**868 339**
НДС (12 %)	104 201
Итого	**972 540**

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОЖКХ и ЖИ Каратальского района"
_____Ибраев Г.К

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Анкор 2005"
_____Умралиев Д.А.

Технический надзор
ТОО "StroyИнжиниринг"
_____Кинербаев М.Н.

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
70-ЗПЭ

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Анкор -2005"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Устройство сквера имени Кемеля Токаева в г. Уштобе
(наименование, адрес)

Объект : Подземная камера над скважиной 2 шт
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 20.06.2018г

Акт приемки выполненных работ № 7 за сентябрь 2018г

2-3-1 Подземная камера насосной станции 1-го подъема

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Земляные работы				
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.37.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	18	299,44	5390
2	2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	7	245,71	1720
3	3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	23,13	185
4	4	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	10,25	82

5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8	240,75	1926
6	6 1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	6	100,5	603
7	7 1101-0107-1805	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	7	100	700

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

8	8 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,37	34202,19	46857
9	9 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19249,92	19250
10	10 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 применительно КС15.6б	шт.	4	12653,28	50613
11	11 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1	2984,04	2984
12	12 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	1597,32	3195
13	13 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,23	30269,96	67502
14	14 1106-0101-0101	Замок из бетона. Устройство	м3	0,3	23073,33	6922
15	15 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=1,020;	м3	0,0306	15492,6	474

16	16 2102-0101-0414	Бетон тяжелый класса В10, F150, W6 ГОСТ 7473-2010К=1,020;	м3	0,2346	16671,96	3912
17	17 2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6	626,4	3758
18	18 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,55	21978,18	12088
19	19 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжек	3,14	1003,18	3150
20	20 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	3,14	191,72	602
Раздел 3 Трубопроводная арматура						
21	21 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3001	3001
22	22 1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	44035	44035
23	23 2303-0301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	37955,52	37956
24	24 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт	1	62149	62149
25	25 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2284	9136
26	26 2304-0102-0202	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	21388,32	64165
27	27 2304-1001-1201	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225 °С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	5396,76	5397
28	28 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,00022	413636,36	91
29	29 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01916	2025469,73	38808

30	30 2302-0103-0303	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	2	610,2	1220
31	31 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	7	1706,4	11945
32	32 2302-0103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2302,56	4605
33	33 1122-0801-0105	Оголовок герметизированный. Установка	т фасонных частей	0,0644	2025590,06	130448
34	34 2301-0301-0136	Водоподъемные трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 63,5 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74К=1,030;	м	20,6	1810,08	37288
35	35 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	10	1066,8	10668
36	36 2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1844,64	18446
37	37 2301-0301-0104	Пьезометрические трубки, стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74К=1,030;	м	20,6	466,56	9611
38	38 2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2)	шт	1	783	783
39	39 2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	м	20	761,4	15228
Раздел 4 Прочие работы						
40	40 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство	м3 основания	1,25	5748,8	7186

41	41 1107-0107-0102	Для сейсмостойкости.Конструкции стальные для крепления подвесных путей. Установка	т стальных элементов	0,04014	458445,44	18402
42	42 2113-0814-2209	Скобы ходовыеК=10,000;	кг	13,6	376,92	5126
43	43 2303-0101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	17497,08	17497
44	44 1110-0103-0201	Устройство крышки	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,38465	7456,13	2868
45	45 1110-0116-0204	Крышки с двух сторон. Антисептирование пастами	м2 перегородок	0,38465	946,31	364
46	46 1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0012	1397500	1677
47	47 1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,002	3617500	7235
48	48 1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7	8305,71	5814
49	49 2305-0102-0101	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	0,04	4579,2	184
50	50 2105-0308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	м2	0,05	1894,32	95
51	51 1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	15313	15313

52	52 1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	2921	2921
53	53 2305-0302-1301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	1	4710,96	4711
54	54 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,87	192,51	360
55	55 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	1,87	114,97	215
56	56 1141-0103-0107	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	10,3	1134,17	11682
57	57 1141-0103-0103	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	2,3	802,17	1845

Всего	**840388**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	10 925
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 026**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**868 339**
НДС (12 %)	104 201
Итого	**972 540**

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОЖКХ и ЖИ Каратальского района"
_____Ибраев Г.К

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Анкор 2005"
_____Умралиев Д.А.

Технический надзор
ТОО "StroyИнжиниринг"
_____Кинербаев М.Н.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
70-ЗПЭ

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Анкор -2005"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Устройство сквера имени Кемеля Токаева в г. Уштобе
(наименование, адрес)

Объект : Подземная камера над скважиной 2 шт
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 20.06.2018г

Акт приемки выполненных работ № 8 за сентябрь 2018 г.

2-3-2 Оборудование насосной станции 1-го подъема

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Технологическое оборудование и водоподъемные трубы				
1	1	1307-0403-0402	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 3ЭЦВ6-6,3-85, масса 0,8 т. Монтаж оборудования,прим.	шт	1	202609	202609
2	2	5801-0101-0102 (пл) (об)ТОО"Инвольт"	Насос скважинный ЭЦВ 6-6,5-60 (1 рабочий + 1 насос резервный на 2 скважины)	шт	1,5	151786	227679
3	3	1104-0501-0201	Пробный пуск насосом и оборудованием роторного бурения	сутки	1	208216	208216
4	4	2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	64	23,76	1521

Всего	**640025**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	5 360
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 354**

Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**653 739**
НДС (12 %)	78 449
Итого	**732 188**

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОЖКХ и ЖИ Каратальского района"

_____Ибраев Г.К

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Анкор 2005"

_____Умралиев Д.А.

Технический надзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____Кинербаев М.Н.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
70-ЗПЭ

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Анкор -2005"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Устройство сквера имени Кемеля Токаева в г. Уштобе
(наименование, адрес)

Объект : Подземная камера над скважиной 2 шт
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 20.06.2018г

Акт приемки выполненных работ № 9 за сентябрь 2018 г.

2-3-2 Оборудование насосной станции 1-го подъема

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Технологическое оборудование и водоподъемные трубы				
1	1	1307-0403-0402	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 3ЭЦВ6-6,3-85, масса 0,8 т. Монтаж оборудования,прим.	шт	1	202609	202609
2	2	5801-0101-0102 (пл) (об)ТОО"Инвольт"	Насос скважинный ЭЦВ 6-6,5-60 (1 рабочий + 1 насос резервный на 2 скважины)	шт	1,5	151786	227679
3	3	1104-0501-0201	Пробный пуск насосом и оборудованием роторного бурения	сутки	1	208216	208216
4	4	2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	64	23,76	1521

Всего	**640025**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	5 360
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 354**

Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**653 739**
НДС (12 %)	78 449
Итого	**732 188**

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОЖКХ и ЖИ Каратальского района"
_____Ибраев Г.К

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Анкор 2005"
_____Умралиев Д.А.

Технический надзор
ТОО "StroyИнжиниринг"
_____Кинербаев М.Н.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
70-ЗПЭ

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Анкор -2005"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Устройство сквера имени Кемеля Токаева в г. Уштобе
(наименование, адрес)

Объект : Подземная камера над скважиной 2 шт
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 20.06.2018г

Акт приемки выполненных работ № 10 за сентябрь 2018г

2-3-3 Электросиловое оборудование,устонавливаемое в скважинах

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Электросиловое оборудование, устанавливаемое в скважине				
			1.1 Оборудование				
1	1	5801-0101-0103 (пл) (об)ТОО"Инвольт"	Станция управления скважинными насосами ЭЦВ, СУЗ-10	шт	2	89286	178572
			1.2 Кабель				
2	2	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	7,83	278,29	2179
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,22	43,87	229
4	4	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,61	81,99	214
5	5	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	29	701,41	20341

6	6 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301	м кабеля	63	207,41	13067
7	7 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	29	616,52	17879
8	8 1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	63	355,76	22413
9	9 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,242	27597,24	6679
10	10 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	28	429,57	12028
11	11 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	92	463,08	42603
12	12 2306-0137-0402	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,0612	399539,52	24452
13	13 2306-0211-3103	Кабели контрольные КВВБГ 11х1,5 ГОСТ 1508-78К=1,020;	км	0,0612	1085248,8	66417
14	14 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробахК=2,000;	м кабеля	20	463	9260
15	15 2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	км	0,102	60950,88	6216
16	16 2901-0101-0103 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Провод водозащищенный ВПП сеч.6 мм2К=1,020;	м	102	183,6	18727
17	17 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	636,4	6364
1.3 Разные работы						
18	18 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	10	47,52	475

19	19 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	816,6	8166
20	20 2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	10	98,28	983
21	21 1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колоннеК=2,000;	шт	2	9184	18368
22	22 2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	2	3879,36	7759
23	23 2901-0101-0104 (пл)ТОО"Компания Казахский свет	Фонарь электрический переносной ФЖА 1.02	шт	1	18996,12	18996

Раздел 2 Система уравнивания потенциалов и заземление

24	24 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниямК=2,000;	м	20	673	13460

Всего	**515847**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	4 385
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 833**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**527 065**
НДС (12 %)	63 248
Итого	**590 313**

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОЖКХ и ЖИ Каратальского района"
Ибраев Г.К

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Анкор 2005"
Умралиев Д.А.

Технический надзор
ТОО "StroyИнжиниринг"
Кинербаев М.Н.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
70-ЗПЭ

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Анкор -2005"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Устройство сквера имени Кемеля Токаева в г. Уштобе
(наименование, адрес)

Объект : Подземная камера над скважиной 2 шт
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 20.06.2018г

Акт приемки выполненных работ № 11 за сентябрь 2018г

2-3-4 Дополнительный транспорт привозных материалов по прайс-листам

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	4101-0104-2007	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 7 км	т	0,177	426,60	76
2	2	4101-0204-2042	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 42 км	т	0,177	1215	215
			Всего				**291**
			Временные здания и сооружения (1,3 %)				4
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**6**
			Итого в текущих ценах с 26.03.18 г				**301**
			НДС (12 %)				36
			Итого				**337**

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОЖКХ и ЖИ Каратальского района"
Ибраев Г.К

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Анкор 2005"
Умралиев Д.А.

Технический надзор
ТОО "StroyИнжиниринг"
Кинербаев М.Н.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
70-ЗПЭ

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Анкор -2005"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Устройство сквера имени Кемеля Токаева в г. Уштобе
(наименование, адрес)

Объект : Водопровод для орошения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 20.06.2018г

Акт приемки выполненных работ № 12 за сентябрь 2018г

2-4-1 Водопровод для орошения

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 2 трубопровод							
1	1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2424,544	2172,24	5266691
2	2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2424,544	1346,42	3264459
3	3	2901-0101-0101 (пл)ТОО "Центр газонных трав)	Система полива (стоимость материалов)	компл	1	4267109,16	4267109
4	4	2901-0101-0101 (пл)Комм предложение	Система полива (стоимость монтажа) kстм=0,7;	компл	1	2090883,24	2090883
5	5	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	14,5112	526716,54	7643289

6	6 2301-0501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	14656,312	290,52	4257952
7	7 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. УкладкаК=0,001;	км трубопровода	0,6422	553973,84	355762
8	8 2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	648,622	452,52	293515
9	9 1122-0701-0201	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	15,1534	45654,64	691823
10	10 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1917	949029,73	181929
11	11 2301-0201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	192,4668	2406,24	463121
12	12 1122-0601-1003	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,1917	1725998,96	330874
13	13 1122-0701-0203	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,1917	46338,03	8883
14	14 2302-0302-1006	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	88	754,92	66433
15	15 2302-0302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 60-90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	75	509,76	38232
16	16 2302-0302-5106	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	2371,68	94867
17	17 2302-0304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42	3839,4	161255

18	18 2304-0103-0301	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	21	12881,16	270504
19	19 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	42	1250,64	52527
20	20 2302-0302-3307	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	1398,6	34965
21	21 2302-0303-6605	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, прим	шт.	1	1334,88	1335
22	22 2302-0302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	732,24	6590
23	23 2302-0302-1007	Отвод полиэтиленовый литой 20-45° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	1033,56	9302
24	24 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	25	3975,92	99398
25	25 2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	25	386,64	9666
26	26 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0045	1654666,67	7446
27	27 2302-0101-1301	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	50	83,16	4158

Всего	**29972968**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	389 649
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**607 252**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**30 969 869**

НДС (12 %)	3 716 384
Итого	**34 686 253**

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОЖКХ и ЖИ Каратальского района"
_____Ибраев Г.К

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Анкор 2005"
_____Умралиев Д.А.

Технический надзор
ТОО "StroyИнжиниринг"
_____Кинербаев М.Н.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
70-ЗПЭ

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Анкор -2005"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Устройство сквера имени Кемеля Токаева в г. Уштобе
(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 20.06.2018г

Акт приемки выполненных работ № 13 за сентябрь 2018г

4-1-3 БМЗ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Оборудование						
1	1	1134-0106-0101	Блочно-модульное здание. Монтаж нового блока	м3 здания	18,144	21092,04	382694
2	2	5801-0101-0101 (пл) (об)ТОО "Казтрансформатор"	Здание щитовой (БМЗ с размерами 3,15*2,4*2,4м)	шт	1	1160714	1160714
	Раздел 2 Фундамент под модульное здание						
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,102	2834,97	17299
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,646	1478,33	955
5	5	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,456	81,74	446
6	6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,678	24101,77	16341

7	7 1130-0102-0101	Фундаменты сборные. Устройство	м3 сборных конструкций	5,952	12875,5	76635
8	8 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	5,952	48618,36	289376
9	9 1106-0701-0201	Фундаментная балка в опалубке. Устройство	м3	1,328	44997,74	59757
10	10 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03524	236215,44	8325
11	11 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00644	244331,64	1574
12	12 1129-0175-0101	Детали металлические закладные массой до 4 кг. Установка	т закладных деталей	0,0096	1542395,83	14807
13	13 1113-0301-0801	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ХП-734	м2	28,8	372,99	10742
14	14 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,595	22121,01	13162
15	15 1127-0402-0101	Основание песчано-гравийное однослойное толщиной 8 см под отмостку. Устройство	м2 основания или покрытия	5,95	417,31	2483
16	16 1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	11,88	3492,34	41489
17	17 2110-0103-0611	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 1 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,88	2762,64	32820
18	18 2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	100	28,08	2808

Раздел 3 Заземление

19	19 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	2034	6102
20	20 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00474	212933,88	1010
21	21 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	7,5	390,4	2928
22	22 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00945	274052,16	2590
23	23 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,94	2835,03	8335
24	24 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,94	1478,57	4347
25	25 1308-0206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	50	928,06	46403
26	26 2306-0902-0309	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,05	157392,72	7870

Всего	**2212012**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	13 667
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 299**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**2 246 978**
НДС (12 %)	269 637
Итого	**2 516 615**

Заказчик
Руководитель ГУ "СОГЖХ и ЖИ Каратальского района"
_____Ибраев Г.К

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Анкор 2005"
_____Умралиев Д.А.

Технический надзор
ТОО "StroyИнжиниринг"
_____Кинербаев М.Н.

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
70-ЗПЭ

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Анкор -2005"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Устройство сквера имени Кемеля Токаева в г. Ушгобе
(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 20.06.2018г

Акт приемки выполненных работ № 14 засентябрь 2018г

4-1-6 Дополнительные транспортные расходы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	4101-0104-2017	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 17 км	т	2,53	684,72	1732
2	2	4101-0304-2053	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 53 км	т	2,53	1392,12	3522
3	3	4101-0204-2902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 200 км	т	2,53	4843,8	12255
4	4	4101-0204-2991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 кмК=38,000;	т·км	96,14	20,52	1973

5	5 4101-0104-2007	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 7 км	т	0,03	426,6	13
6	6 4101-0204-2042	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 42 км	т	0,03	1215	37

Всего	**19532**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	254
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**396**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**20 182**
НДС (12 %)	2 422
Итого	**22 604**

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОЖКХ и ЖИ Каратальского района"
_____Ибраев Г.К

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Анкор 2005"
_____Умралиев Д.А.

Технический надзор
ТОО "StroyИнжиниринг"
_____Кинербаев М.Н.