Заказчик (застройщик): Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"
Генеральный подрядчик: ТОО " Анкор-2005"
Наименование строительства и его адрес:
Устройство сквера имени Кемеля Токаева в г.Уштобе Каратальского района Алматинской области

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№18	20.06.2018г.				

тенге

Наименрвание пусковых компленксов, объектов	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						налог на добавленную стоимость	
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость, прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	из них			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	25 329 420	22 615 554							2 713 866,42	25 329 420

Заказчик: Руководитель ГУ "ОЖКХ и ЖИ Каратальского района"
_____ Ибраев Г.К

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Анкор-2005"
_____ Умралиев Д.А.

Технический надзор
ТОО "Stroyинжиниринг"
_____ Кинербаев М.Н.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
70-ЗПЭ

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Анкор -2005"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Устройство сквера имени Кемеля Токаева в г. Уштобе
(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 20.06.2018г

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь 2018г

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0207-0504	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	23	842,61	19380
2	2	1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	23	128,61	2958
			Всего				**22338**
			Временные здания и сооружения (1,3 %)				290
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**453**
			Итого в текущих ценах с 26.03.18 г				**23 081**
			НДС (12 %)				2 770
			Итого				**25 851**

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОЖКХ и ЖИ Каратальского района"
Ибраев Г.К

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Анкор 2005"
Умралиев Д.А.

Технический надзор
ТОО "Stroyинжиниринг"
Кинербаев М.Н.

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Анкор -2005"
(организация, адрес, телефон)

Заказ 70-ЗПЭ

Стройка : РП "Устройство сквера имени Кемеля Токаева в г. Уштобе
(наименование, адрес)

Объект : Сквер
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18от 20.06.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №2 за июнь 2018 г

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 тротуар					
1	1	1147-0113-0101	Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см	м2	6723,04	626,48	4211823
2	2	1147-0113-0103	Устройство механизированным способом. Исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 1147-0113-0101К=-1,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	м2	-6723,04	161,27	-1084250
3	3	1101-0102-0331	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2151,3728	270,24	581397
4	4	4102-0104-1007	Вывоз грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 кмК=1,700;	т	3657,33376	165,24	604338
5	5	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвалеК=0,320;	м3 грунта	2151,3728	22,65	48733

6	6 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 смК=0,200;	м3 уплотненного грунта	1344,608	458,8	616905
7	7 1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 смК=0,200;	м3 уплотненного грунта	1344,608	8,55	11501
8	8 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	5780	860,96	4976374
9	9 2201-0101-0331	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 60 мм ГОСТ 9480-2012	м2	550	21633,48	11898414

Всего	**21865235**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	284 248
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**442 990**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**22 592 473**
НДС (12 %)	2 711 097
Итого	**25 303 569**

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОЖКХ и ЖИ Каратальского района"

Ибраев Г.К

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Анкор 2005"

Умралиев Д.А.

Технический надзор
ТОО "Stroyинжиниринг"

Кинербаев М.Н.