Заказчик (застройщик): Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"
Генеральный подрядчик: ТОО " Анкор-2005"
Наименование строительства и его адрес:
Устройство сквера имени Кемеля Токаева в г.Уштобе Каратальского района Алматинской области

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№18	20.06.2018г.				

тенге

Наименрвание пусковых компленксов, объектов	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						налог на добавленную стоимость	
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость, прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	из них			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	169 126 959	128 390 660							15 406 879,18	143 797 539

Заказчик: Руководитель ГУ "ОЖКХ и ЖИ Каратальского района"
Ибраев Г.К

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Анкор-2005"
Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Stroуинжиниринг"
Кинербаев М.Н.

"SANA-2015". Версия 18.2.1 от 25.05.18 г.

Цены региона

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
70-ЗПЭ

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Анкор -2005"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Устройство сквера имени Кемеля Токаева в г. Уштобе
(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 20.06.2018г

Акт приемки выполненных работ №3 за июль 2018г.

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Смена проводов						
	1.1 Стойки						
1	1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	23272	23272
2	2	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	35749	35749
3	3	2104-0405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А СТ РК 2387-2013	шт.	5	58551,12	292756
4	4	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. УстановкаК=5,000;	м3	0,25	16780	4195
5	5	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	5	4374	21870
6	6	1108-0101-0307	Стойки, плиты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности бетона	м2 поверхности	14,45	1176,47	17000

7	7 1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,007	243857,14	1707
8	8 1217-0101-0404	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения до 70 мм2. Демонтаж	м	21	250,52	5261
9	9 2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005К=1,045;	км	0,02195	298589,76	6555
1.3 Заземление						
10	10 2901-1001-0101 (пл)"Инвольт"	Стяжка Г-1	шт	5	3905,28	19526
11	11 2901-1001-0099 (пл)ТОО "ЭПС"	Накладка ОГs55	шт	1	16681,68	16682
12	12 2901-1001-0110 (пл)ТОО "АСПМК-519"	Хомут Х1	шт	4	1118,88	4476
Раздел 2 Металлоконструкции						
2.1 Металлоконструкция						
13	13 2901-1001-0203 (пл)ТОО "Инвольт"	Проводник заземляющий ЗП-21	м	7,5	1171,8	8789
14	14 2901-1001-0103 (пл)ТОО"Инвольт"	Траверса ТМ73,	шт	1	6899,04	6899
15	15 2901-1001-0097 (пл)ТОО"ЭПС"	Траверса ТМ73ш	шт	1	12053,88	12054
16	16 2901-1001-0097 (пл)ТОО"Инвольт"	Траверса ТМ6	шт	1	11575,44	11575
17	17 2901-1001-0096 (пл)ТОО"Инвольт"	Траверса ТМ80а	шт	1	2356,56	2357
18	18 2901-1001-0201 (пл)ТОО "ЭПСkz"	Крепление подкоса У1	шт	3	4821,12	14463
19	19 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00025	437082,48	109

20	20 2901-1001-0204 (пл)ТОО "АСПМК"	Проводник заземляющий ЗП-22	м	5	549,72	2749
21	21 2901-1001-0201 (пл)ТОО "Инвольт"	Надставка ТС-4	шт	1	18876,24	18876
22	22 2901-1001-0110 (пл)ТОО "АСПМК-519"	Хомут Х1	шт	2	1118,88	2238
Раздел 3 Арматура						
23	23 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	15	938,52	14078
24	24 2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	15	520,56	7808
25	25 2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	8	14140,44	113124
26	26 2404-0207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	2,66667	22935,96	61163
27	27 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	12	703,08	8437
28	28 2404-0109-1301	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150.прим.	шт.	15	18700,2	280503
29	29 2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	12510,72	150129
30	30 2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	4128,84	24773
31	31 2404-0109-0703	Изолятор композитный оттяжки SDI27.1 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	4	29820,96	119284
32	32 2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	4128,84	12387
33	33 2404-0207-5003	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3678,48	11035
Раздел 4 Арматура магистрали 0,4 кВ						
34	4 34 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	453,6	1179
35	35 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	192,24	384

36	36 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2124,36	4249
37	37 2404-0207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	10947,96	21896
38	38 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2292,84	9171
39	39 2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2292,84	4586
40	40 2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3336,12	6672
41	41 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	650025	650
Раздел 5 Ввод СИП 4 4х50 в ТП						
42	42 2404-0207-4949	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3002,4	3002
43	43 2404-0207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	7820,28	7820
44	44 2404-0207-5310	Фиксаторы дистанционные SO70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	469,8	470
45	45 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2292,84	9171
Раздел 6 Заземление опор						
46	46 1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	6,44	216,46	1394
47	47 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,44	43,79	282
48	48 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2034	16272
49	49 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01264	212933,88	2691

50	50 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	14	390,64	5469
51	51 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0175	274052,16	4796

Всего	**1432033**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	18 616
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**29 013**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**1 479 662**
НДС (12 %)	177 559
Итого	**1 657 221**

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОЖКХ и ЖИ Каратальского района"

Ибраев Г.К

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Анкор 2005"

Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Stroyинжиниринг"

Кинербаев М.Н.

"SANA-2015". Версия 18.2.1 от 25.05.18 г.

Цены региона

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
70-ЗПЭ

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Анкор -2005"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Устройство сквера имени Кемеля Токаева в г. Уштобе
(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 20.06.2018г

Акт приемки выполненных работ № 4 за июль 2018

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 электрооборудование						
1	1	1308-0304-0104	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка	м ширины по фронту	1	22279	22279
2	2	2307-0201-1001	Щит распределительный навесной прим.	шт.	1	41414,76	41415
3	3	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2196	2196
4	4	2307-0501-1006	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У Т1-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	1	13970,88	13971
5	5	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3704,5	22227
6	6	2307-0204-0604	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	663,12	663

7	7 2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1590,84	4773
8	8 2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1590,84	1591
9	9 2307-0204-1801	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3410,64	3411
10	10 1308-0302-0501	Шины алюминиевые сечением до 360 мм2. Прокладка	м (3 фазы)	1	3715	3715
11	11 2307-0222-0106	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 4 мм х 10 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	4233,6	4234
Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция						
12	12 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	10	701,5	7015
13	13 1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	1084,8	21696
14	14 2306-0137-0304	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,0204	461946,24	9424
15	15 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,01	256300	2563
16	16 2301-0803-0101	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм, прим ДКС Д=90 мм	м	10	795,96	7960
17	17 2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1473,12	1473
18	18 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,54	2833,33	1530
19	19 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,54	1479,63	799

Всего	**172935**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	2 248
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 504**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**178 687**
НДС (12 %)	21 442
Итого	**200 129**

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОЖКХ и ЖИ
Каратальского района"

_____Ибраев Г.К

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Анкор-2005"

_____Умралиев Д.А.

Технический надзор
ТОО "Stroyинжиниринг"

_____Кинербаев М.Н.

"SANA-2015". Версия 18.2.1 от 25.05.18 г.

Цены региона

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
70-ЗПЭ

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Анкор -2005"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Устройство сквера имени Кемеля Токаева в г. Уштобе
(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 20.06.2018г

Акт приемки выполненных работ №5за июль 2018

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Электротехническое оборудование						
1	1	1310-0408-0503	Щит распределительный. Монтаж оборудования	шт.	1	76269	76269
2	2	5801-1001-0590 (пл) (об)Инфразнерго	Щит распределительный, ящик зажимов, автомат. выключатель	шт	1	467857	467857
3	3	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	8476	8476
4	4	5801-1001-0260 (пл) (об)	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3474	шт	1	39724	39724
5	5	1308-0303-2502	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	23273	23273

Раздел 2 Наружное освещение

6	6 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,44	4462,71	167084
7	7 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,44	4462,71	167084
8	8 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	21,84	1346,43	29406
9	9 1101-0205-0501	Разравнивание вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	15,6	1346,41	21004
10	10 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка	опора	104	40780,99	4241223
11	11 2301-0402-0305	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 76х3-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006К=104,000;	м	312	6978,96	2177436
12	12 1308-0205-0902	Светильник с лампами светодиодными. Установка вне зданий	шт.	104	22011,49	2289195
13	13 2307-0106-0329	Светильник уличный светодиодный модели ДСО-20 мощность 40 Вт, световой поток 4800 лм, степень защиты IP 65, количество LED 1 штука СОВ, ГОСТ 55705-2013	шт.	104	153525,24	15966625
14	14 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010К=1,020;	м3	15,912	17073,72	271677
15	15 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	364	463,06	168555
16	16 2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	5,2	4591,08	23873
17	17 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,37128	169648,56	62987
18	18 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	187,2	874,95	163791
19	19 2301-0501-1006	Труба ПНД 50 мм прим	м	187,2	268,92	50342

20	20 2108-0104-0113	Динрейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм	м	10,4	250,56	2606
21	21 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	104	3704,63	385282
22	22 2307-0204-0601	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	104	663,12	68964
23	23 2113-0208-0101	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм	1000 шт.	0,104	6350,4	661
Раздел 3 Заземление опор						
24	24 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	104	2034,03	211539
25	25 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16432	212933,88	34989
26	26 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	156	390,48	60915
27	27 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,195	274052,16	53441
28	28 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	15,6	1346,41	21004
29	29 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15,6	2172,18	33886

Раздел 4 кабельно-проводниковая продукция для КЛ 0,4 кв

30	30 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,389	256228,22	355901
31	31 2301-0603-0201	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	1389	1356,48	1884151
32	32 2306-0131-0504	Кабели силовые АВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	1,73196	349335,72	605035
33	33 1320-0103-0226	Муфта кабельная разветвительная для кабеля с гидрофобным заполнением, количество направлений до 4. Монтаж оборудования	шт.	12	71989,17	863870
34	34 2306-1703-1703	Муфты ответвительная с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, прим-но	шт.	11	25183,44	277018
35	35 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1389	939,52	1304992
36	36 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	309	1277,53	394758
37	37 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	20	649,8	12996
38	38 2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	20	199,8	3996
39	39 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	463	9260
40	40 2306-0128-0505	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,0204	1747567,44	35651
41	41 1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,013	53076,92	690
42	42 2113-0809-0302	Лента сигнальная "Осторожно кабель" ЛСЭ-150,прим	м	1389	92,88	129010

43	43 2302-0401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	36,72	2203
44	44 1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	228,24	216,29	49367
45	45 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	152,16	261,01	39715
46	46 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	76,08	81,83	6226
47	47 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1141	701,38	800271
48	48 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	254	610,35	155030

Всего	**34219308**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	438 252
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**683 000**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**35 340 560**
НДС (12 %)	4 240 867
Итого	**39 581 427**

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОЖКХ и ЖИ Каратальского района"

Ибраев Г.К

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Анкор 2005"

Умралиев Д.А.

Технический надзор
ТОО "Stroyинжиниринг"

Кинербаев М.Н.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
70-ЗПЭ

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Анкор -2005"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Устройство сквера имени Кемеля Токаева в г. Уштобе Каратальского
(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 20.06.2018г

Акт приемки выполненных работ №1 за июль 2018

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 тротуар					
1	1	2104-0509-0111	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	2405	2718,36	6537656
2	2	2104-0509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	2825	2108,16	5955552
3	3	1127-0201-1005	Камни бортовые тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участкахК=0,500;	м бортового камня	1684	2915,49	4909679
4	4	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытийК=0,500;	м бортового камня	1684	2670,37	4496899
5	5	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	177,8304	51599,16	9175899
6	6	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5780	1028,87	5946874

7	7 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=0,120;	м3 материала основания в плотном теле	693,6	3676,23	2549832
8	8 1127-0402-0101	Основания и покрытия из гравийно-галечника однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	5780	267,37	1545425
9	9 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	869,8322	335,27	291629
10	10 4102-0104-1049	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 49 кмК=1,950;	т	1696,17279	807,84	1370236
11	11 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя до 25 смК=0,200;	м3 уплотненного грунта	1344,608	78,34	105338
12	12 1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя до 25 смК=0,200;	м3 уплотненного грунта	1344,608	8,55	11501
13	13 **Раздел 2 проезды**					
14	14 1147-0113-0101	Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см	м2	4505,65	626,48	2822682
15	15 1147-0113-0103	Устройство механизированным способом. Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 1147-0113-0101 ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5; кмат1=1,5;	м2	4505,65	302,39	1362456
16	16 1101-0102-0331	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1615,4575	270,24	436569
17	17 4102-0104-1007	Вывоз грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 кмК=1,700;	т	2746,27775	165,24	453794
18	18 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1615,4575	22,65	36595

19	19 1101-0104-0402	Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	862,65	43,69	37688
20	20 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя до 25 смК=0,200;	м3 уплотненного грунта	901,13	458,8	413438
21	21 1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя до 25 смК=0,200;	м3 уплотненного грунта	901,13	8,55	7708
	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1130,09211	335,27	378887
22	22 4102-0104-1049	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 49 кмК=1,950;	т	2203,67961	807,84	1780220
23	23 1127-0403-0501	Основания толщиной 20 см из гравийно-галечника, однослойные. Устройство	м2 основания	4505,65	357,41	1610351
24	24 1127-0403-0501	Основания толщиной 10 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	3430	654,04	2243346
25	25 1127-0602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	3430	1568,66	5380495
26	26 1127-0602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304 ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	3430	665,12	2281351
27	27 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,74088	128529,59	95225
28	28 1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	3430	1523,05	5224066
29	29 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2130	2670,37	5687882
30	30 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	89,46	51599,16	4616060

31	31 1127-0801-0115	Обочины. Укрепление внешней стороны растительным слоем земли на ширину 0,55 м	м2 покрытия обочин	1171,5	340,5	398896

Всего	**78164299**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	1 016 136
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 563 286**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**80 743 721**
НДС (12 %)	9 689 247
Итого	**90 432 967**

Заказчик:

Руководитель ГУ "ОЖКХ и ЖИ Каратальского района"

Ибраев Г.К

Генеральный подрядчик

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А.

Технический надзор

ТОО "Stroуинжиниринг"

Кинербаев М.Н.

"SANA-2015". Версия 16.2.1 от 25.05.18 г. Цены региона

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
70-ЗПЭ

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Анкор -2005"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Устройство сквера имени Кемеля Токаева в г. Уштобе
(наименование, адрес)

Объект : Телефонизация
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 20.06.2018г

Акт приемки выполненных работ №7 июль 2018г.

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Строительство						
1	1	1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	4	19763,75	79055
2	2	2104-0301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92К=4,000;	м3	2,8	89015,76	249245
3	3	2104-0302-0109	Плиты железобетонные для колодцев , ГОСТ 8020-90 прим.	шт.	4	19249,92	77000
4	4	2303-0101-0205	Люк ГТС, тип Т ГОСТ 8591-76	комплект	4	44690,4	178762
5	5	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности бетона	м2 поверхности	31,92	1176,41	37551
6	6	1134-0201-0803	Колодцы. Установка кронштейна	шт	8	3571,38	28571

7	7 2404-0207-2302	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1625,4	13003
8	8 2404-0207-1202	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,08	35028,72	2803
9	9 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	447	463,07	206992
10	10 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	32	1104,09	35331
11	11 2306-0401-0527	Кабели телефонные ТППэп3 50х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012К=1,020;	км	0,13668	882852,48	120668
12	12 2306-0401-0526	Кабели телефонные ТППэп3 30х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012К=1,020;	км	0,2193	577245,96	126590
13	13 2306-0401-0524	Кабели телефонные ТППэп3 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012К=1,020;	км	0,1326	243185,76	32247
14	14 1320-0103-0226	Муфта кабельная разветвительная для кабеля с гидрофобным заполнением, количество направлений до 4. Монтаж оборудования	шт.	2	71240,5	142481
15	15 2306-1703-0337	Муфты компрессионные ВССК 100(20/33)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	11449,08	22898
16	16 1320-0103-0204	Муфта кабельная концевая для кабеля без гидрофобного заполнения с количеством жил до 61. Монтаж оборудования	шт.	2	25206,5	50413
17	17 2306-1703-0424	Муфты компрессионные ССК 50(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	9217,8	9218
18	18 2306-1703-0423	Муфты компрессионные ССК 30(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	8591,4	8591

19	19 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,447	256228,19	114534
20	20 2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	447	600,48	268415
21	21 2302-1104-2301	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	3,8	1410,48	5360
22	22 1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	9165	36660
23	23 5801-1001-0586 (пл) (об)	Ящик ЯКГ 10х2	шт	1	6964	6964
24	24 5801-1001-0586 (пл) (об)	Ящик ЯКГ 30х2	шт	3	7857	23571
25	25 1308-0206-0602	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	9	869	7821
26	26 2306-1710-0710	Лотки окрашенные прямые 40х40 длиной 2 м	шт.	5	5834,16	29171
27	27 1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	80,46	216,28	17402
28	28 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	53,64	43,7	2344
29	29 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	447	701,38	313515
30	30 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,82	81,84	2195

31	31 1310-0902-0702	Кабели парные емкостью 50х2, 30х2, 10х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий	кабель	3	8520	25560
Раздел 2 Демонтаж						
32	32 1128-0301-0102	Опоры деревянные одноцепных линий с приставками. ДемонтажК=4,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 древесины	0,816	72539,22	59192
33	33 4131-0102-0101	Лесоматериал круглый. ПогрузкаК=1,200;	т	0,9792	448,2	438
34	34 4101-0104-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 кмК=1,200;	т	0,9792	268,92	264
35	35 4131-0102-0102	Лесоматериал круглый. РазгрузкаК=1,200;	т	0,9792	262,44	257

Всего	**2335082**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	29 959
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**46 690**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**2 411 731**
НДС (12 %)	289 408
Итого	**2 701 139**

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОЖКХ и ЖИ Каратальского района"
Ибраев Г.К

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Анкор 2005"
Хомрылев Д.А.

Технический надзор
ТОО "Stroуинжиниринг"
Кинербаев М.Н.

"SANA-2015". Версия 18.2.1 от 25.05.18 г.

Цены региона

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 70-3ПЭ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Анкор -2005"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Устройство сквера имени Кемеля Токаева в г. Уштобе
(наименование, адрес)

Объект : Телефонизация
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 20.06.2018г

Акт приемки выполненных работ № 6 за июль 2018 г.

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Строительство						
1	1	1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	3	19764,33	59293
2	2	2104-0301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92К=3,000;	м3	2,1	89015,76	186933
3	3	2104-0302-0109	Плиты железобетонные для колодцев , ГОСТ 8020-90 прим.	шт.	3	19249,92	57750
4	4	2303-0101-0205	Люк ГТС, тип Т ГОСТ 8591-76	комплект	3	44690,4	134071
5	5	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности бетона	м2 поверхности	31,92	1176,41	37551
6	6	1134-0201-0803	Колодцы. Установка кронштейна	шт	6	3571,67	21430
7	7	2404-0207-2302	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1625,4	9752

8	8 2404-0207-1202	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,06	35028,72	2102
9	9 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	243	463,06	112523
10	10 2306-0401-0527	Кабели телефонные ТППэп3 50х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012К=1,020;	км	0,21522	882852,48	190008
11	11 2306-0401-0524	Кабели телефонные ТППэп3 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012К=1,020;	км	0,0408	243185,76	9922
12	12 1320-0103-0226	Муфта кабельная разветвительная для кабеля с гидрофобным заполнением, количество направлений до 4. Монтаж оборудования	шт.	1	71241	71241
13	13 2306-1703-0337	Муфты компрессионные ВССК 100(20/33)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	11449,08	11449
14	14 1320-0103-0204	Муфта кабельная концевая для кабеля без гидрофобного заполнения с количеством жил до 61. Монтаж оборудования	шт.	1	25207	25207
15	15 2306-1703-0228	Муфты компрессионные ССК 50(13/25Е)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	7591,32	7591
16	16 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,243	256226,34	62263
17	17 2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	243	600,48	145917
18	18 2302-1104-2301	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	2,1	1410,48	2962

19	19 1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	9165	9165
20	20 5801-1001-0586 (пл) (об)	Ящик ЯКГ 10х2	шт	1	6964	6964
21	21 1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	43,74	216,3	9461
22	22 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,16	43,69	1274
23	23 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	215	701,38	150796
24	24 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,58	81,82	1193
25	25 1310-0902-0702	Кабели парные емкостью 50х2, 30х2, 10х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий	кабель	2	8520	17040
Раздел 2 Опора для ЯКГ						
26	26 1128-0301-0102	Опоры деревянные одноцепных линий с приставками. Установка	м3 древесины	0,204	137916,67	28135
27	27 2104-0406-0107	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 СТ РК 2386-2013	шт.	1	19841,76	19842
28	28 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности бетона	м2 поверхности	2,03	1175,86	2387
29	29 2306-0902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,001	233584,56	233

30	30 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	218407,32	436
31	31 2113-0814-2201	Скобы стальные	т	0,00043	588729,6	253
32	32 2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	507,6	508
33	33 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	2034,25	8137
34	34 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00632	212933,88	1346
35	35 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	6,5	390,62	2539
36	36 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00819	274052,16	2244
37	37 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,99	2171,91	6494
38	38 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,99	1346,15	4025
Раздел 3 Демонтаж						
39	39 1128-0301-0102	Опоры деревянные одноцепных линий с приставками. ДемонтажК=4,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 древесины	0,816	72539,22	59192
40	40 4131-0102-0101	Лесоматериал круглый. ПогрузкаК=1,200;	т	0,9792	448,2	438
41	41 4101-0104-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 кмК=1,200;	т	0,9792	268,92	264

42	42 4131-0102-0102	Лесоматериал круглый. РазгрузкаК=1,200;	т	0,9792	262,44	257

Всего	**1480588**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	19 157
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**29 856**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**1 529 601**
НДС (12 %)	183 552
Итого	**1 713 153**

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОЖКХ и ЖИ Каратальского района"

Ибраев Г.К

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Анкор 2005"

Умралиев Д.А.

Технический надзор
ТОО "Stroyинжиниринг"

Кинербаев М.Н.