Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
Бекітілген

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2014 жылғы «10» желтоқсан № 46 Қармақшы ауданы

Қармақшы ауданының әкімінің 28-қараша 2014 жылғы №47
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға- жергілікті атқарушы органының өкілі

Қарқынбаев Әлімжан Әбдісәлімұлы — Қармақшы ауданы әкімінің орынбасары

Төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органының өкілі

Тойбазаров Сейлхан Сыдыкович — «Қызылорда облысының сәулет- және құрылысы басқармасы» ММ-нің басшысы

Комиссия мүшелері- өкілдер:

Тынымбаев Наурызбай Жанабаевич. — «Қызылорда облыстық құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бас маманы

Ниязов Айдос Сұлтанмұратұлы — Қызылорда облыстық тарихи-өлкетану музейінің Қорқыт Ата

филиалының меңгерушісі

Бисенов Болат Шауханбайұлы Қармақшы ауданы төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы

Иса Абсаттар Үкібайұлы. Қармақшы ауданы тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқарма басшысы

Амруллин Марат Хароисович. «Проект Сервис»ЖШС-нің директоры

Әлімқұлов Темірхан Мәлікұлы. «СМП-Кызылорда» ЖШС-нің директоры

АНЫҚТАДЫ:

1.Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)
Қызылорда облыстық құрылыс басқармасы мердігер «СМП-Қызылорда» ЖШС-мен бірге
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы салынған объект)
пайдалануға қабылдауды ұсынды **Қызылорда облысы Қармақшы ауданындағы Қорқыт Ата мемориалдық кешенін қайта жаңғырту**
мекен жай: **Қызылорда облысы Қармақшы ауданы**
2.Құрылыс 2014 жылғы « » **Қызылорда облысы Қармақшы ауданы а/о № әкім**
(шешім шығарған органның атауы)
шешімнің(каулының,өкімнің,бұйрықтың)негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы және лицензиялау департаменті.
2014 жылы 20«тамыз» № 325 рұқсаты.

3.**Құрылысты**
(жұмыстар түрлерін)
орындаған бас мердігер **«СМП-Қызылорда» ЖШС**
(жұмыстар түрлерін)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
«Танатар-Құрылыс-Сервис» ЖШС жүзеге асырды

4.Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын әзірленген.

ЖШС «Проект-Сервис»
(жобалау ұйымдараның атауы)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген **Аудандық сәулет және қалалық құрылыс бөлімі АПЗ 26.12.2013ж №100 39-13**
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)
6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша **жеке проект**

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі бойынша) нөмірі, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша және жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

7.Жобалау-сметалық құжаттама **«Қызылорда облысының құрылыс басқармасы мемлекеттік мекемесі»**
(тұтастай объектіге жобалау-сметалық құжаттаманы бекіткен ұйымның атауы) бекітілген

8.Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы **2014 жылы тамыз**

жұмыстың аяқталуы **2014 жылы қараша**

Құрылыстың ұзақтығы **5**ай:

норма бойынша немесе құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша нақты **5** ай

9.Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: жоба-сметалық құжаттамасы, мемлекеттік сараптама қорытындысы, атқарылған жұмыстардың актісі, оның ішінде жасырын жұмыстарға, қолданылған материалдардың сертификаттары мен паспорттары.
(құжаттар тізбесі мынадай актіге қосымшаның нөмері)

10.Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық,өнімділік,өндірістік алаң,ұзындық,сыйымдылық,көлем,өткізу мүмкіндігі,кіре мүмкіндігі,жұмыс орындары саны және с.с.негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

11.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Мемориалдық комплекс ось өлшемі 66,69х73,62м,барлық конструкциясы іргетасы және қабырғалары монолитті темірбетоннан құйылған.Қабырғасының ішкі және сыртқы қабаттары «Ақлай»тасымен қапталған.Амфитеатр тепшектері «Ақлай» тасымен қапталып,төмендегі едені керамогранит тастарымен төселген.Канализациялық су ағары орнатылып,күн суықта қатпас үшін канализациялық трубалары жылытқыш электр кабелімен оралды. А мен Б блоктарынан тұратын әкімшілік бөлімшесі кіру топтамасымен блоктарда өрт жағдайында дабыл бергіш құралдары орнатылды.А мен Б блогы және кіре беріс аркасы сыртқы қабаттары табиғи травертин тастарымен қапталды. қасиетті архар, 50м3 су қоймасы ,құрылыс алаңы 5577,64м2, төсеніші-14030м2.

Жобада өткелдің және тұрақтың жабындысы автомобильдер үшін асфальт бетон тип-1 БР 300.30.15маркасының тас төсенішімен,ал жаяу жолдары және орталық аллеялар тас төсеніші БР100.20.8 маркасының бүйір тасымен жасалды.Шырақ шамдар сыртқы жарық үшін қабылданды;аллея орталығы үшін NFB-141түрімен,жүргіншінің жолы үшін NFG-51түрімен,Қорқыт Ата кешенінің ауданының периметрін жарықбергіш WBR-30 түрімен,амфитеатрдың және Ақсақ қыз ескерткішінің баспалдағының жарық бергіші NBR-30 түрімен қабылданды.

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілер тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөнінде іс-шаралар

Техникалық шарттарға, ҚНжЕ және жобаға сәйкес орындалған

(орындалуы туралы мәліметтер)

14.Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Жолдарды асфальттау	м2	3300	орындалды
Ағаш отырғызу	дана	250	орындалды
Жасылдандыру	м2	5700	орындалды

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны: барлығы **789568,32** мың. теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **563 900,54** мың. теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал **20744,55** мың. теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **789568,32** мың. теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **563900,54** мың. теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал **20744,55** мың. теңге.

18. Нысанды тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:

технологиялық жобаға және ҚНжЕ сәйкес

(Тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

Сәулет-құрылыстық (көлем жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған

Қызылорда облысы Қармақшы ауданындағы Қорқыт Ата мемориалдық кешенін қайта жаңғырту

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ (қолы) Қарқынбаев Ә.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
төрағасының орынбасары _____ (қолы) Тойбазаров С.С.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері _____ (қолы) Тынымбаев Н.

_____ (қолы) Ниязов А.

_____ (қолы) Бисенов Б.

_____ (қолы) Иса А.Y.

_____ (қолы) Амруллин М.

_____ (қолы) Әлімқұлов Т.М.