Заказчик: Управление строительства по Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

Форма № 2

АКТ

выполненных работ

по объекту:Реконструкция мемориального комплекса Коркыт Ата Кармакшинском районе Кызылординской области
за ноябрь месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	см.02-001	**Мемориал**								
		РАЗДЕЛ 6.ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ								
141	Е0115-5-8	**Облицовка плитами из мрамора или травертина /полированного/ толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 4 (ПЛОЩАДКА)**								
			748,4617	1828,84	7,49	1368817	5606	1293048	8,40	6287
		м2		1642,50	2,84	1229348	2126	105	0,01	7
150	Е0115-5-3	**Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 до 4**								
			557,19	1583,08	32,76	882076	18254	770733	6,70	3733
		м2		1305,00	12,38	727133	6898	105	0,06	33
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2250893		2063780		46957
	см.6-001	**НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ**								
43	Е0122-31-1	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм**								
			0,052	8097,13	--	421	--	543	51,50	3
		км		8032,50	--	418	--	130	--	--
44	Е0122-31-5	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм**								
			0,445	10216,13	--	4546	--	5571	61,80	28
		км		9630,00	--	4285	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4967		6114		
		ПОЛИВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД								
70	Е0122-32-1	**Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 50-65 мм**								
			0,297	3253,00	--	966	--	1242	20,60	6
		км		3217,50	--	956	--	130	--	--
71	Е0122-32-3	**Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм**								
			1,672	3358,50	--	5615	--	6994	20,60	34
		км		3217,50	--	5380	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6581		8236		
		КАНАЛИЗАЦИЮ								
18	Е0122-32-5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм								
			0,03	4194,00	--	126	--	151	24,70	1
		км		3870,00	--	116	--	130	--	--
19	Е0122-32-6	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм								
			0,043	4435,00	--	191	--	216	24,70	1
		км		3870,00	--	166	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			317		367		
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
3	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м								
			460	151,76	--	69810	--	88921	0,82	378
		шт		149,85	--	68931	--	129	--	--
4	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м								
			265	649,00	--	171985	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С143012-50	Туя обыкновенная, без кома, высотой до 1 м								
			195	810,00	--	157950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м								
			470	27,63	--	12986	--	16643	0,17	78
		шт		27,45	--	12902	--	129	--	--
8	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома								
			470	203,00	--	95410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных								
			1900	19,01	--	36119	--	20123	0,05	85
		м2		8,21	--	15599	--	129	--	--
11	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2								
			5860	212,95	--	1247915	--	1584677	1,35	7912
		м2		209,63	--	1228432	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1792175		1710364		8453
		МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
1	У1-43-1	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы								
			36	14359,01	385,22	516924	13868	40384	4,10	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		скамья		671,55	129,72	24176	4670	140	0,63	23
2	У1-43-2	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, монтаж металлоконструкций								
			36	3211,03	4,37	115597	157	17883	3,20	115
		скамья		550,06	1,87	19802	67	90	0,01	--
3	У1-49-3	Урна типа 4, строительные работы								
			36	3784,73	56,24	136250	2025	21515	3,30	119
		урна		549,45	19,74	19780	711	105	0,10	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			768772		79782		382
		ПОСТАМЕНТ ПОД СКУЛЬПТУРУ АРХАРА								
12	Е0113-26-20	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХП-734								
			34,6	96,73	0,12	3347	4	88	0,01	--
		м2		2,77	0,05	96	2	90	--	--
13	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен								
			30,3	609,27	2,56	18461	78	14920	2,70	82
		м2		468,00	0,97	14180	29	105	--	--
14	СПрайс-лист	Плитка известняковая "Аглай"								
			30,603	9540,27	--	291961	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			313769		15008		
	см.6-2	Резервуар ем .50м3								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
			273	28,89	27,85	7886	7602	2509	0,01	2
		м3		1,04	8,44	284	2303	97	0,03	9
		МОКРЫЙ ГРУНТ								
2	Е0101-13-2 П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
			184	31,77	30,63	5847	5636	1860	0,01	1
		м3		1,14	9,28	210	1707	97	0,03	6
3	Е0101-162-2 П.3.46 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
			34	338,96	--	11525	--	13023	1,89	64
		м3		338,96	--	11525	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			309	6,48	6,48	2002	2002	631	--	--
		м3		--	2,10	--	650	97	0,01	2
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			132	134,10	--	17701	--	20002	0,97	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,10	--	17701	--	113	--	--
6	Е0101-73-11	Обвалование грунта	100	38,71	37,15	3871	3715	849	0,01	1
		м3		1,56	7,19	156	719	97	0,02	2
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	309	21,55	4,52	6658	1395	5104	0,11	33
		м3		17,03	--	5262	--	97	--	--
		водопонижение								
8	Е0101-215-1	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	30	1422,89	75,71	42687	2271	9325	2,55	77
		шт		423,00	21,04	12690	631	70	0,11	3
9	Е0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	30	293,15	191,90	8794	5757	3067	0,65	20
		шт		101,25	44,82	3038	1345	70	0,16	5
10	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	40	154,96	100,95	6199	4038	2082	0,34	14
		м		46,35	28,00	1854	1120	70	0,11	4
11	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	40	92,82	63,34	3713	2534	1354	0,23	9
		м		29,48	18,88	1179	755	70	0,08	3
12	С131103-13	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 20 мм	10	400,00	--	4000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ДНИЩЕ								
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовкиВ3,5	2,2	8674,57	66,01	19084	145	510	1,35	3
		м3		195,75	24,93	431	55	105	0,12	--
14	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	10,3	9644,81	196,62	99342	2025	3748	1,79	18
		м3		272,25	74,27	2804	765	105	0,36	4
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,75	131,00	--	1670	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,298	68200,00	--	20324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,154	67700,00	--	10426	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,03	65900,00	--	1977	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
			0,043	61300,00	--	2636	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,039	41200,00	--	1607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-1-1	Создание уклона из цементного раствора								
			0,11	8674,57	66,01	954	7	25	1,35	--
		м3		195,75	24,93	22	3	105	0,12	--
22	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98								
			0,1122	5830,00	--	654	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0107-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 12 м2								
			3,86	5011,05	1085,26	19343	4189	7612	6,00	23
		м3		1028,25	380,37	3969	1468	140	1,70	7
24	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные прямоугольные, плоские и переменного сечения.площадь до 18 м2								
			3,86	21300,00	--	82218	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			0,026	175710,10	1826,10	4568	47	320	42,70	1
		т		8100,00	690,75	211	18	140	3,37	--
26	Е0107-16-19	Установка угловых блоков								
			4	1331,89	374,02	5328	1496	2270	1,70	7
		шт		303,75	101,54	1215	406	140	0,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15								
			6,68	28500,00	--	190380	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			0,0211	175710,10	1826,10	3707	39	260	42,70	1
		т		8100,00	690,75	171	15	140	3,37	--
29	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок								
			0,021	89308,57	2434,57	1875	51	966	170,00	4
		т		31950,00	920,25	671	19	140	4,49	--
30	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т								
			3	2279,08	310,26	6837	931	1473	1,53	5
		шт		256,50	94,27	770	283	140	0,39	1
31	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см								
			18	2020,00	--	36360	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-19-2	Замоноличиванике стыков стен и перекрытий								
			2,1	10283,15	283,24	21595	595	1828	4,15	9
		м3		722,25	106,99	1517	225	105	0,52	1
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			2,1	131,00	--	275	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,007	53000,00	--	371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,051	5239,08	327,33	267	17	108	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	96	6	105	0,60	--
		КАМЕРА ЛАЗА								
36	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер								
			0,178	14806,01	1133,15	2635	202	2129	82,10	15
		т		12892,50	398,25	2295	71	90	1,95	--
37	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров								
			0,178	247800,00	--	44108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,094	13711,47	5475,87	1289	515	558	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	474	146	90	5,46	1
39	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,094	133700,00	--	12568	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,178	151200,00	--	26914	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦА СЪЕМНАЯ								
41	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0039	13711,47	5475,87	53	21	23	28,90	--
		т		5040,00	1552,87	20	6	90	5,46	--
42	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0039	133700,00	--	521	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КАМЕРА КЛ								
43	Е0106-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях	0,64	16909,00	1731,70	10822	1108	3576	24,40	16
		м3		4727,25	593,87	3025	380	105	2,22	1
44	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,025	67700,00	--	1693	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,016	50800,00	--	813	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,09	73000,00	--	6570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,106	65900,00	--	6985	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
			0,027	61300,00	--	1655	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,029	68200,00	--	1978	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали								
			0,002	63800,00	--	128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,011	41200,00	--	453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТУСТОЙСТВО								
52	Е0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм								
			1	1088,10	7,30	1088	7	112	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--
53	Е0122-1-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 200 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт								
			0,002	698005,22	23806,04	1396	48	154	297,00	1
		км		50400,00	8993,25	101	18	130	43,92	--
54	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм								
			0,64	1888,19	1247,36	1208	798	827	3,00	2
		м3		503,55	418,91	322	268	140	1,76	1
55	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм								
			5,2	8000,00	--	41600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны								
			0,8	11098,15	112,36	8879	90	894	6,34	5
		м3		1021,50	42,44	817	34	105	0,21	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,0018	53600,00	--	96	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке								
			0,4	12096,67	316,01	4839	126	625	8,25	3
		м3		1368,00	119,39	547	48	105	0,58	--
59	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			3,6	245,44	3,82	884	14	165	0,21	1
		м2		37,35	1,44	134	5	118	0,01	--
		НАСАДКА ПЕРЕЛИВНАЯ								
60	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали								
			0,0456	9850,48	1162,95	449	53	306	46,60	2
		т		7357,50	108,00	336	5	90	0,53	--
61	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля								
			0,0456	147100,00	--	6708	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
ДНИЩЕ										
62	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм								
			18	193,98	48,92	3492	881	3058	0,89	16
		м2		144,90	18,47	2608	332	104	0,09	2
63	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			18	235,97	9,95	4247	179	1239	0,36	6
		м2		52,20	3,74	940	67	123	0,02	--
СТЕНЫ										
64	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм								
			42,1	193,98	48,92	8167	2060	7153	0,89	37
		м2		144,90	18,47	6100	778	104	0,09	4
65	Е0141-1-3	Дполонительный слой "хамаст"								
			15,48	193,98	48,92	3003	757	2630	0,89	14
		м2		144,90	18,47	2243	286	104	0,09	1
66	С11011-40	Битум разжиженный РБ-1								
			0,0015	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов								
			15,48	665,48	8,23	10302	127	1548	0,47	7
		м2		81,68	3,08	1264	48	118	0,02	--
		ПОКРЫТИЕ								
68	Е0141-1-4	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм								
			18	223,15	69,76	4017	1256	3362	0,93	17
		м2		153,23	26,35	2758	474	104	0,13	2
69	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
			18	182,78	15,94	3290	287	870	0,24	4
		м2		34,65	5,96	624	107	119	0,03	1
70	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек								
			18	5,91	0,14	106	3	3	--	--
		м2		0,11	0,05	2	1	119	--	--
		СТЫКИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПОКРЫТИЙ								
71	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке								
			0,9	12096,67	316,01	10887	284	1406	8,25	7
		м3		1368,00	119,39	1231	107	105	0,58	1
72	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			0,9	131,00	--	118	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей								
			18	188,70	63,44	3397	1142	1341	0,18	3
		м		29,25	23,96	527	431	140	0,12	2
74	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия								
			12	191,79	26,19	2301	314	1939	0,91	11
		м2		151,65	9,90	1820	119	100	0,05	1
75	С11011-369	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, непрессованные, толщина 8 мм								
			12	383,00	--	4596	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике								
			16,2	633,78	1,57	10267	25	1706	0,62	10
		м2		117,00	--	1895	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0141-1-4	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм								
			18	223,15	69,76	4017	1256	3362	0,93	17
		м2		153,23	26,35	2758	474	104	0,13	2
78	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
			18	182,78	15,94	3290	287	870	0,24	4
		м2		34,65	5,96	624	107	119	0,03	1
79	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек								
			18	5,91	0,14	106	3	3	--	--
		м2		0,11	0,05	2	1	119	--	--
80	Е0115-171-1	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 1 раз								
			18	45,95	--	827	--	153	0,04	1
		м2		8,10	--	146	--	105	--	--
		КАМЕРЫ								
81	Е0141-1-4	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм								
			6,9	223,15	69,76	1540	481	1289	0,93	6
		м2		153,23	26,35	1057	182	104	0,13	1
82	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике								
			6,9	633,78	1,57	4373	11	727	0,62	4
		м2		117,00	--	807	--	90	--	--
83	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм								
			22,5	193,98	48,92	4365	1101	3823	0,89	20
		м2		144,90	18,47	3260	416	104	0,09	2
84	С11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая								
			3,23	144,00	--	465	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
85	С11011-39	Битум нефтяной строительный, марка БН, БНСК								
			0,0364	18600,00	--	677	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗОЛЯЦИОНЫЕ РАБОТЫ								
86	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			45,5	245,44	3,82	11168	174	2083	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1699	66	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0113-16-7	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-02 за один раз**								
			8	43,64	0,09	349	1	32	0,02	--
		м2		4,41	0,05	35	--	90	--	--
88	Е0113-26-8	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710**								
			8	70,08	0,12	561	1	20	0,01	--
		м2		2,77	0,05	22	--	90	--	--
89	Е0106-40-1	**Испытание емкостей на водонепроницаемость**								
			50	24,60	0,69	1230	35	628	0,08	4
		м3		11,70	0,27	585	13	105	--	--
90	Е0106-40-2	**Дезинфекция емкостей для питьевой воды**								
			50	52,65	0,22	2633	11	1252	0,17	8
		м3		23,76	0,09	1188	5	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**942801**		**128791**		**676**
		итого на 2 резервуара				1885602		257582		

ИТОГО	7023076	4141233
накладные рвсходы	4141233	
ненормируемые и непредвиденные затраты	669859	
итого	11834167	

Технадзор:
ИП "Исаев Л.Т"

Исаев Л.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СМП-Кызылорда"

Длимкулов Т.

Утверждаю:
Заведующий сектором ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области

Тынымбаев Н

Главный инспектор отдела строительства управления строительства Кызылординской области:

Доспанов Б.