Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Косшынырау города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "РеалСтройСнаб"

Наименование строительства и его адрес: "Работы по среднему ремонту улицы №1 в н.п. Абай"

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

С П Р А В К А
о стоимости выполненых работ и затрат за октябрь месяц 2021 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
		Договор №61	05.08.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметно - ресурсном уровне цен на 2021г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном ресурсном уровне цен 2021г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по среднему ремонту улицы №1 в н.п. Абай	**7 107 151,80**	**6 345 671,25**							**761 480,55**	**7 107 151,80**
К ОПЛАТЕ										**7 107 151,80**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Косшынырау города Кызылорды" акимата города Кызылорда, в.и.о. Акима
Абдукадиров Сейдуали Алайдарович

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "РеалСтройСнаб"

Технический надзор:

ТОО „Горсервисстрой"

Заказчик **КГУ "Аппарат акима сельского округа Косшынырау города Кызылорды" акимата города Кызылорда**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "РеалСтройСнаб"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Работы по среднему ремонту улицы №1 в н.п. Абай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№61** от 05.08.2021г

Акт
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЛИНА 350м, ШИРИНА 5м										
1	Е11-270301-0103 1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	м2 площади основания	1750		356,79	129,29	624374	226260	342200	123782	808008
						31,95	33,54	55914	58699		59852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,066	115,5	2958,00				341649		
1.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,015	26,25	21,00				551		
2	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	350		80,97	69,41	28341	24292	735	6456	37581
						9,47	16,15	3314	5653		2784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	35	21,00				735		
3	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	350		68,02	68,02	23806	23806	--	6569	32805
						--	26,07	--	9124		2430	
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,225		1785,24	1785,24	2187	2187	--	1214	3673
						--	917,56	--	1124		272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	144679 С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	1,26175	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,225		149375,00	--	182984	--	182984	--	197623
						--	--	--	--		14639	
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1750		175,18	125,60	306573	219804	8918	141742	484180
						44,49	30,51	77851	53392		35865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,01085	216144,00				2345		
6.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,2625	25040,00				6573		
6.3	144679 С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,0189	--				--		
6.4	245634 С	Смеси асфальтобетонные	т	0,0966	169,05	--				--		
7	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1750		0,56	0,09	985	151	--	901	2037
						0,48	--	834	--		151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	144679 С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,0098	--				--		
7.2	245634 С	Смеси асфальтобетонные	т	0,0484	84,7	--				--		
8	С121-020501-0302 2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	254,1		19139,00	--	4863220	--	4863220	--	5252277
						--	--	--	--		389058	
9	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	700		195,72	163,48	137005	114437	--	57823	210414
						32,24	44,25	22567	30973		15586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,007	4,9	--				--		
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	140		2958,00	--	414120	--	414120	--	447250
						--	--	--	--		33130	
11	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	50		175,18	125,60	8759	6280	255	4050	13834
						44,49	30,51	2224	1525		1025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00031	216144,00				67		
11.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0075	25040,00				188		
11.3	144679 С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000012	0,00058	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.4	245634 С	Смеси асфальтобетонные	т	0,102	5,1	--				--		
12	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	50		0,56	0,09	28	4	--	26	58
						0,48	--	24	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	144679 С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,00028	--				--		
12.2	245634 С	Смеси асфальтобетонные	т	0,0484	2,42	--				--		
13	С121-020501-0302 2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	7,26		19139,00	--	138949	--	138949	--	150065
						--	--	--	--		11116	
14	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,01		32520,25	9473,65	325	95	201	61	417
						2862,00	2740,06	29	27		31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	249547 С	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	42	0,42	469,00				197		
15	Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,34		22671,25	9473,65	7708	3221	3514	2057	10547
						2862,00	2740,06	973	932		781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	249547 С	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	21	7,14	469,00				3349		
16	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,48		2022,30	--	971	--	--	699	1803
						2022,30	--	971	--		134	
17	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	6		4826,68	808,30	28960	4850	2836	24682	57934
						3545,60	263,37	21274	1580		4291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00288	633849,00				1825		
17.2	147537 С	Щитки металлические	шт.	1	6	--				--		
17.3	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001161	523646,00				608		
18	С124-010202-0703 2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	6		5458,00	--	32748	--	32748	--	35368
						--	--	--	--		2620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С124-010201-0303 2401-0201-0303 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	9929,00	–	19858	–	19858	–	21447
					–	–	–	–		1589	
20	С124-010201-0314 2401-0201-0314 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	4	12026,00	–	48104	–	48104	–	51952
					–	–	–	–		3848	
21	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,48	25370,12	1147,87	12178	551	9021	2487	15838
					5429,20	265,02	2606	127		1173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 0,4896	16819,00				8235		
				Перевозка строительных материалов							
22	С341-020102-1150 4102-0102-1150 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 150 км	т	434,35	2518,00	–	1093693	–		–	1181189
					–	–	–	–		87495	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7975876	625938	6067663	372549	9016300
							188580	163157	–	667874	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7975876				
		Материалы	Тенге				367682				
		Всего заработная плата	Тенге					351737			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				283694				
		Местные материалы	Тенге				5416289				
		Транспортные расходы	Тенге				1093693				
		Накладные расходы	Тенге				372549				
		Сметная прибыль	Тенге				667874				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9016299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								263
		Сметная заработная плата	Тенге					351737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9016299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								263
		Сметная заработная плата	Тенге					351737			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9016300
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				188580				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					625938			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					163157			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6067663		
		- Перевозка грузов	Тенге				1093693				
		- Накладные расходы	Тенге							372549	
		- Сметная прибыль	Тенге							667874	
		Всего по главе									9 016 300
		Непредвиденные работы и затраты - 2%									180 326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**9 196 626**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,69									**6 345 671,25**
		НДС 12%									**761 480,55**
		ИТОГО ПО АКТУ									**7 107 151,80**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Косшынырау города Кызылорды" акимата города Кызылорда, в.и.о. Акима Абдукадиров Сейдуали Алайдарович

Технический надзор:

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "РеалСтройСнаб"

ТОО „Горсервиепроект"