Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Косшынырау города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "РеалСтройСнаб"

Наименование строительства и его адрес: "Работы по среднему ремонту улицы №1 в н.п. Досан"

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

С П Р А В К А
о стоимости выполненых работ и затрат за октябрь месяц 2021 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
		Договор №62	05.08.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметно - ресурсном уровне цен на 2021г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном ресурсном уровне цен 2021г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по среднему ремонту улицы №1 в н.п. Досан	**25 061 488,82**	**22 376 329,30**							**2 685 159,52**	**25 061 488,82**
К ОПЛАТЕ										**25 061 488,82**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Косшынырау города Кызылорды" акимата города Кызылорда, в.и.о. Акима
Абдукадиров Сейдуали Алайдарович

Технический надзор:

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "РеалСтройСнаб"

ТОО „Горсервиспроект"

Заказчик **КГУ "Аппарат акима сельского округа Косшынырау города Кызылорды" акимата города Кызылорда**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "РеалСтройСнаб"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Работы по среднему ремонту улицы №1 в н.п. Досан**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№62** от 05.08.2021г

Акт
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЛИНА 624,713м, ШИРИНА 6м										
1	**Е11-010102-0207 1101-0102-0207 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	**1405,604**		**115,02**	**111,09**	**161672**	**156151**	**61**	**29402**	**206360**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				**3,88**	**25,17**	**5460**	**35377**		**15286**	
2	**С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**515,3882**		**399,00**	**--**	**205640**	**--**		**--**	**222091**
						--	**--**	**--**	**--**		**16451**	
3	**Е11-010105-0305 1101-0105-0305 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**937,0695**		**173,43**	**170,38**	**162519**	**159661**	**--**	**36888**	**215359**
						3,05	**51,62**	**2858**	**48376**		**15953**	
4	**Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**4685,348**		**46,99**	**21,88**	**220162**	**102513**	**--**	**100655**	**346483**
						25,11	**4,73**	**117649**	**22150**		**25665**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2811,209	80,97	69,41	227632	195114	5904	51857	301848
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9,47	16,15	26614	45409		22359	
6	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2811,209	68,02	68,02	191209	191209	--	52765	263492
					--	26,07	--	73285		19518	
7	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1499,311	4824,99	1073,50	7234161	1609504	5412858	614553	8476611
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			141,26	238,26	211799	357232		627897	
8	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,623795	1785,24	1785,24	4684	4684	--	2600	7867
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	917,56	--	2407		583	
9	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,623795	149375,00	--	391929	--	391929	--	423284
					--	--	--	--		31354	
10	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3748,278	175,18	125,60	656640	470792	19101	303594	1037053
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			44,49	30,51	166747	114358		76819	
11	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	3748,278	0,56	0,09	2110	324	--	1930	4363
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			0,48	--	1787	--		323	
12	С121-020501-0302 2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	544,25	19139,00	--	10416400	--	10416400	--	11249712
					--	--	--	--		833312	
13	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление со смесью песчано-гравийным толщиной 20 см	м2 покрытия обочин	937,0695	195,72	163,48	183404	153194	--	77406	281675
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			32,24	44,25	30210	41462		20865	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	187,4139	2958,00	–	554370	–	554370	–	598720
					–	–	–	–		44350	
15	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	100	175,18	125,60	17518	12560	509	8100	27667
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			44,49	30,51	4449	3051		2049	
16	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	100	0,56	0,09	56	9	–	51	116
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			0,48	–	48	–		9	
17	С121-020501-0302 2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	14,52	19139,00	–	277898	–	277898	–	300130
					–	–	–	–		22232	
18	Е11-460101-0501 1146-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты железобетонные под оборудование. Наращивание при объеме в одном месте до 10 м3	м3	7	33251,03	2406,02	232757	16842	158886	53765	309443
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8146,98	996,65	57029	6977		22922	
19	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,4	2022,30	–	809	–	–	582	1503
					2022,30	–	809	–		111	
20	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	5	4826,68	808,30	24133	4041	2364	20568	48278
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3545,60	263,37	17728	1317		3576	
21	С124-010202-0703 2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	5	5458,00	–	27290	–	27290	–	29473
					–	–	–	–		2183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С124-010201-0303 2401-0201-0303 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	1	9929,00	–	9929	–	9929	–	10723
					–	–	–	–		794	
23	С124-010201-0314 2401-0201-0314 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	4	12026,00	–	48104	–	48104	–	51952
					–	–	–	–		3848	
24	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,4	25370,12	1147,87	10148	459	7517	2073	13198
					5429,20	265,02	2172	106		978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перевозка строительных материалов									
25	С341-020102-1150 4102-0102-1150 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 150 км	т	3428,175	2518,00	–	8632145	–		–	9322716
					–	–	–	–		690572	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				29893322	3077057	17333120	1356789	33750117
							645357	751507	–	2500009	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				29893322				
		Материалы	Тенге				5607202				
		Всего заработная плата	Тенге					1396864			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				477252				
		Местные материалы	Тенге				11248669				
		Транспортные расходы	Тенге				8837785				
		Накладные расходы	Тенге				1356790				
		Сметная прибыль	Тенге				2500009				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33750120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1080
		Сметная заработная плата	Тенге					1396864			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33750120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1080
		Сметная заработная плата	Тенге					1396864			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								33750117
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				645357				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3077057			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					751507			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17333120		
		- Перевозка грузов	Тенге				8837785				
		- Накладные расходы	Тенге							1356789	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге								2500009	
		Всего по главе										**33 750 117**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%										**675 002**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										**34 425 119**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,649999994034672										**22 376 329,30**
		НДС 12%										**2 685 159,52**
		ИТОГО ПО АКТУ										**25 061 488,82**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Косшынырау города Кызылорды" акимата города Кызылорда, в.н.о. Акима Абдукадиров Сейдуали Алайдарович

Технический надзор:

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "РеалСтройСнаб"

ТОО „Горсервиспроект"