Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар", ТОО "Анкор-2005"
Наименование объекта: Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе (благоустройство и озеленение)
Договор №1 с/к от 18.03.2019 г. Доп.соглашение №1 с/к от 18.03.2019

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№7
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		1 с/к	18.03.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе (благоустройство и озеленение)	871 427 793,60	63 467 713,15							7 616 125,58	71 083 838,73
Итого к оплате									7 616 125,58	71 083 838,73

Заказчик:

И.о.Заместитель руководителя управления КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

_____ **Абдрешев Д.Т**

М.П. БИН 050240003614

Инженер технического надзора
ТОО "Музтау"

_____**Боскымбаев Д.Б**

М.П. БИН 050840001510

Инженер авторского надзора
ТОО "Зи-Дан"

_____**Дорофеев Г.Г**

М.П. БИН 021140006454

Подрядчик:

Директор ТОО "Фирма "Акназар"

_____ **Зейнеш Е.**

М.П. БИН 040440002146

Подрядчик:

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ **Умралиев Д.А**

М.П. БИН 051140012523

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **7-1-2 Озеленение** работы **(ИСКЛЮЧИТЬ)**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Деревья лиственные и хвойные										
1	1	E11-470102-0320	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%		1100	6866,99	0	7553687	0	1191960	5598320	14204167	
				яма		5783,39	0	6361727	0		1052161		
2	2	E11-470103-0104 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка		1100	4116,49	1086,83	4528143	1195516	131169	3212209	8359581	
				шт.		2910,42	407,98	3201458	448780		619228		
3	3	C125-010103-1001	Сосна обыкновенная, с комом, высотой до 1 м		400	10401		4160400		4160400		4493232	Казахстан
				шт.							332832		
4	4	C125-010103-1102	Сосна Палласа (крымская), с комом, высотой от 0,5 до 1 м		450	10805		4862250		4862250		5251230	Казахстан
				шт.							388980		
5	5	C125-010203-4207	Тополь казахстанский, с комом, высотой более 1 м до 2 м		250	4596		1149000		1149000		1240920	Казахстан
				шт.							91920		
			Итого по разделу: 2. Деревья лиственные и хвойные									33549130	
			ИТОГО:					22253480	1195516	11494779	8810529	33549130	
								9563185	448780		2485121		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		436 139				33 985 268	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		458 801				34 444 069	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		688 881				35 132 950	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		4 215 954				39 348 904	
			Итого с НДС									11 017 693	
			Понижающий коэфициент К=28									28 331 211	
			Итого с НДС										

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист

Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **6-1-1 системы автоматизированнового полива** работы **(ИСКЛЮЧИТЬ)**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Насосная станция				
1	**1**	**комм.предложение WILO CEnTrAl AsiA**	**Автоматическая насосная станция из стеклопластика на базе насосов LOWARA**	**компл**	**1,000**	**11974982,45**	**11974982**
			ИТОГО:				**11974982**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**0**
			Итого с временными		**1,3 %**	**-**	**11 974 982**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**-**	**11 974 982**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**12 572 486**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**12 572 486**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 508 698**	**14 081 184**
			Понижающий коэфицент К=28				**3 942 732**
			Итого с НДС				**10 138 454**

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"
Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **7-1-1 Покрытия** работы **(ИСКЛЮЧИТЬ)**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Покрытия, тип 2				
1	1	1127-0801-0113 РСНБ РК 2015	**Основание. Укрепление грунтощебнем толщиной 15 см при расходе от объема грунта 50%**	**м2 покрытия**	**3058,590**	**109,48**	**334850**
			Накладные расходы			*20,09*	*61436*
			Сметная прибыль			*8,11*	*24804*
2	2	2101-0201-0506 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**289,037**	**3234,60**	**934918**
			Сметная прибыль			*239,60*	*69253*
3	3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**305,859**	**1709,43**	**522846**
			Накладные расходы			*409,18*	*125151*
			Сметная прибыль			*126,62*	*38729*
4	4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**373,148**	**1353,24**	**504959**
			Сметная прибыль			*100,24*	*37404*
5	5	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3 типа АБ**	**м2**	**3058,590**	**248,15**	**758980**
			Накладные расходы			*80,87*	*247356*
			Сметная прибыль			*18,38*	*56221*
6	6	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**293,013**	**13181,40**	**3862321**
			Сметная прибыль			*976,40*	*286098*
7	7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см /3см/из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**м2**	**3058,590**	**248,15**	**758980**
			Накладные расходы			*80,87*	*247356*
			Сметная прибыль			*18,38*	*56221*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	-3058,590	0,91	-2794
			Накладные расходы			*-0,26*	*-786*
			Сметная прибыль			*-0,07*	*-207*
9	9	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	222,054	12908,16	2866304
			Сметная прибыль			*956,16*	*212319*
			Раздел: Покрытия, тип 3				
10	10	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	978,833	81,65	79922
			Накладные расходы			*17,54*	*17165*
			Сметная прибыль			*6,05*	*5920*
11	11	1127-0801-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)	м2	3915,330	2270,54	8889898
			Накладные расходы			*262,91*	*1029370*
			Сметная прибыль			*168,19*	*658511*
12	12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Заполнение щебнем георешетки	м3 грунта	391,533	1594,33	624234
			Накладные расходы			*617,96*	*241951*
			Сметная прибыль			*118,10*	*46240*
13	13	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	391,533	3234,60	1266453
			Сметная прибыль			*239,60*	*93811*
14	14	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	3915,330	925,87	3625079
			Накладные расходы			*434,15*	*1699842*
			Сметная прибыль			*68,58*	*268524*
15	15	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	152,248	1710,72	260453
			Сметная прибыль			*126,72*	*19293*
16	16	2113-0101-0501 РСНБ РК 2015	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	77,112	12832,56	989550
			Сметная прибыль			*950,56*	*73300*
17	17	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	3915,330	1631,88	6389349
			Сметная прибыль			*120,88*	*473285*
			Раздел: Устройство бордюрного камня				
18	18	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, к норме расхода раствора -0,33	м бортового камня	1845,690	3144,44	5803665
			Накладные расходы			*1147,01*	*2117023*
			Сметная прибыль			*232,92*	*429901*
19	19	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	29,531	46476,72	1372506
			Сметная прибыль			*3442,72*	*101667*
			ИТОГО:				39842472
			В том числе :				
			Накладные расходы				5785866
			Сметная прибыль				2951294

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,3 %**	**517952,00**	**40 360 424**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**544866,00**	**40 905 290**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**42 946 302**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**43 764 408**
			Итого с НДС		**12 %**	**5251729,00**	**49 016 137**
			Понижающий коэфицент К=28				**13 724 518**
			Итого с НДС				**35 291 619**

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
_____ Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
_____ Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"
_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"
_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"
_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

Объект : **Благоустройство**

Акт выполненных работ

за август 2020 (месяц, год) на 6-1-2 Наружный водопровод работы (ИСКЛЮЧИТЬ)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Резервуар. Насосная станция 1го подъема				
1	1	комм.предложение WILO Central Asia	**Резервуары из стеклопластика для полива**	компл	2,000	5873214,29	11746429
			ИТОГО:			11746429,00	
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			11746429,00	
			Временные здания и сооружения		1,3 %		
			Итого с временными				11 746 429
			Зимние удорожания		1,35 %		
			Итого с зимними удорожаниями				11 746 429
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				11 746 429
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				12 332 529
			НДС		12 %	1 479 903	
			Итого с НДС				13 812 432
			Понижающий коэфицент К=28				3 867 481
			Итого с НДС				9 944 953

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
_____Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
_____Зейнеш Е

Директор ТОО "Анкор-2005"
_____Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Мустау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **7-1-1 Покрытия** работы (ДОБАВИТЬ)

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Устройство бордюрного камня										
1	1	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		3905,25	1803,48	34,07	7043037	133061	3290027	3971676	11895889	
				м бортового камня		926,94	14,73	3619948	57529		881177		
	1.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	230,4097	13618				3137719,98			
2	2	**С121-040508-9901**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**		175,73625	48540		8530238		8530238		9212657	
				м3							682419		
			Итого по разделу: 1. Устройство бордюрного камня									21108546	
			Раздел: 2. Устройство резинового покрытия, тип 6										
3	3	**Е11-010201-0301**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**		282,26775	67,5	67,5	19054	19054	0	6053	27116	
				м3 уплотненного грунта		0	29,79	0	8407		2009		
4	4	**Е11-270801-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)**		1129,071	1733,95	7,16	1957748	8086	1616303	363266	2506695	
				м2		295,25	2,65	333360	2998		185681		
	4.1	2108-0102-1302	Геокаркас длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	1129,071	1323				1493760,93			Казахстан 100%
5	5	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Заполнение щебнем георешетки**		112,9071	1049,76	0	118525	0	0	85338	220173	
				м3 грунта		1049,76	0	118525	0		16309		
6	6	**С121-010201-0502**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**		112,9071	3175		358480		358480		387158	
				м3							28678		
7	7	**Е11-270601-0401**	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 15 см. Устройство**		1129,071	2243,71	62,73	2533311	70823	2420805	63023	2804041	
				м2 покрытия		36,92	14,77	41683	16671		207707		
	7.1	2102-0102-0601	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м3	172,7479	13310				2299274,06			Казахстан 100%
	7.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0002	136308				23,09			
8	8	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**		1129,071	19911,8	24,98	22481833	28206	21556983	980397	25339208	
				м2 покрытия		794,14	9,86	896645	11130		1876978		
	8.1	2206-0105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1151,6524	16254				18718958,43			
			Итого по разделу: 2. Устройство резинового покрытия, тип 6									31284391	
			Раздел: 3. Деревянное покрытие										
9	9	**Е11-400701-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Строение верхнее деревянных свайных пирсов. Устройство**		150,403	181654,91	121270,23	27321444	18239406	5132154	10506363	40854031	
				м3		26262	51354,38	3949884	7723853		3026225		
10	10	Прайс	**Терассная доска**		3068,2212	26785,71		82184496				82184496	
				м2						82184496			
			Отпускная цена			26786		82184496					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*82184496*					
			Итого по разделу: 3. Деревянное покрытие									**123038527**	
			ИТОГО:					**152548166**	**18498637**	**42904990**	**15976116**	**175431464**	
								8960045	**7820588**	**82184496**	**6907183**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**82184496**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**1212211**					
			Итого с временными									**176 643 677**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**1275199**					
			Итого с зимними удорожаниями									**177 918 876**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1914688**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**179 833 564**	
			НДС			**12 %**		**21580028**					
			Итого с НДС									**201 413 592**	
			Понижающий коэфициент К=28									**56 395 806**	
			Итого с НДС									**145 017 786**	
			Не оплачиваемый объем									**- 110 598 100**	
			Итого к оплате									**34 419 686**	

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист

Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **Системы автоматизированного полива (Добавить)**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Резервуар. Насосная станция 1го подъема										
1	1	Прайс	**Насос**	компл	3	1114404,46		3343213		3343213		3343213	
			Отпускная цена			1114404		3343213					
			Сметная стоимость оборудования					*3343213*					
			Итого по разделу: 1. Резервуар. Насосная станция 1го подъема									3343213	
			Раздел: 2. Резервуар ЛС 6-1-2										
2	2	Ц13-370101-0109	**Оборудование без механизмов массой 5 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	2	234116,54	64600,37	468233	129201	36632	208639	731022	
						151200	19815,68	302400	39631		54150		
3	3	С121-060303-0103	**Габаритные емкости для хранения жидкостей поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий свыше 3 т**	т	60.6	540483		32753270		32753270		35373531	
											2620262		
			Итого по разделу: 2. Резервуар ЛС 6-1-2									36104553	
			ИТОГО:					36564716	129200	32789902	208639	39447766	
								302400	39631	3343213	2674412		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							3343213			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		469359					
			Итого с временными									39 917 126	
			Зимние удорожания			1,35 %		493748					
			Итого с зимними удорожаниями									40 410 874	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		741353					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									41 152 227	
			НДС			12 %		4938267					
			Итого с НДС									46 090 494	
			Понижающий коэфициент К=28									12 905 338	
			Итого с НДС									33 185 156	

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист

Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

Зейнеш Е

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**
(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **7-1-2 Озеленение** работы (Добавить)

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Газон										
1	1	Е11-470112-0103	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**		22976,32	447,43	10,39	10280182	238777	2805409	6429758	18046736	
				м2		314,93	3,07	7235997	70546		1336795		
2	2	Е11-470112-0105 К=2	**Вычитается позиция: Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: исключать**		22976,32	210,35	0,3	-4833096	-6819	-1870272	-2601284	-8029131	
				м2		128,65	0	-2956005	0		-594750		
3	3	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**		22976,32	264,36	163,88	6074006	3765346	706752	2304952	9049275	
				м2		69,72	44,28	1601909	1017355		670317		
	3.1	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	459,5264	1383				635525,01			
			Итого по разделу: 4. Газон									19066880	
			ИТОГО:					11521092	3997303	1641889	6133426	19066880	
								5881901	1087901		1412362		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		247869					
			Итого с временными									19 314 748	
			Зимние удорожания			1,35 %		260749					
			Итого с зимними удорожаниями									19 575 497	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		391510					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19 967 007	
			НДС			12 %		2396041					
			Итого с НДС									22 363 048	
			Понижающий коэфициент К=28									6 261 653	
			Итого с НДС									16 101 395	

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист

Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

Зейнеш Е

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Акт выполненных работ

за август 2020 (месяц, год) на 7-1-1 Покрытия работы (ИСКЛЮЧИТЬ)

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Покрытия, тип 2				
1	1	**1127-0801-0113 РСНБ РК 2015**	**Основание. Укрепление грунтощебнем толщиной 15 см при расходе от объема грунта 50%**	**м2 покрытия**	**3058,590**	**109,48**	**334850**
			Накладные расходы			*20,09*	*61436*
			Сметная прибыль			*8,11*	*24804*
2	2	**2101-0201-0506 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**289,037**	**3234,60**	**934918**
			Сметная прибыль			*239,60*	*69253*
3	3	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**305,859**	**1709,43**	**522846**
			Накладные расходы			*409,18*	*125151*
			Сметная прибыль			*126,62*	*38729*
4	4	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**373,148**	**1353,24**	**504959**
			Сметная прибыль			*100,24*	*37404*
5	5	**1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3 типа АБ**	**м2**	**3058,590**	**248,15**	**758980**
			Накладные расходы			*80,87*	*247356*
			Сметная прибыль			*18,38*	*56221*
6	6	**2102-0501-0204 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**293,013**	**13181,40**	**3862321**
			Сметная прибыль			*976,40*	*286098*
7	7	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см /3см/из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**м2**	**3058,590**	**248,15**	**758980**
			Накладные расходы			*80,87*	*247356*
			Сметная прибыль			*18,38*	*56221*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	-3058,590	0,91	-2794
			Накладные расходы			*-0,26*	*-786*
			Сметная прибыль			*-0,07*	*-207*
9	9	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	222,054	12908,16	2866304
			Сметная прибыль			*956,16*	*212319*
			Раздел: Покрытия, тип 3				
10	10	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	978,833	81,65	79922
			Накладные расходы			*17,54*	*17165*
			Сметная прибыль			*6,05*	*5920*
11	11	1127-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)**	м2	3915,330	2270,54	8889898
			Накладные расходы			*262,91*	*1029370*
			Сметная прибыль			*168,19*	*658511*
12	12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Заполнение щебнем георешетки**	м3 грунта	391,533	1594,33	624234
			Накладные расходы			*617,96*	*241951*
			Сметная прибыль			*118,10*	*46240*
13	13	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	391,533	3234,60	1266453
			Сметная прибыль			*239,60*	*93811*
14	14	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	3915,330	925,87	3625079
			Накладные расходы			*434,15*	*1699842*
			Сметная прибыль			*68,58*	*268524*
15	15	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	152,248	1710,72	260453
			Сметная прибыль			*126,72*	*19293*
16	16	2113-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85**	т	77,112	12832,56	989550
			Сметная прибыль			*950,56*	*73300*
17	17	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	м2	3915,330	1631,88	6389349
			Сметная прибыль			*120,88*	*473285*
			Раздел: Устройство бордюрного камня				
18	18	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, к норме расхода раствора -0,33**	м бортового камня	1845,690	3144,44	5803665
			Накладные расходы			*1147,01*	*2117023*
			Сметная прибыль			*232,92*	*429901*
19	19	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	29,531	46476,72	1372506
			Сметная прибыль			*3442,72*	*101667*
			ИТОГО:				39842472
			В том числе :				
			Накладные расходы				5785866
			Сметная прибыль				2951294

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,3 %**	**517952,00**	**40 360 424**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**544866,00**	**40 905 290**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**42 946 302**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**43 764 408**
			Итого с НДС		**12 %**	**5251729,00**	**49 016 137**
			Понижающий коэфицент К=28				**13 724 518**
			Итого с НДС				**35 291 619**

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"
Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Акт выполненных работ

за август 2020 (месяц, год) на 7-1-2 Озеленение работы (ИСКЛЮЧИТЬ)

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Деревья лиственные и хвойные										
1	1	Е11-470102-0320	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%		1100	6866,99	0	7553687	0	1191960	5598320	14204167	
				яма		5783,39	0	6361727	0		1052161		
2	2	Е11-470103-0104 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка		1100	4116,49	1086,83	4528143	1195516	131169	3212209	8359581	
				шт.		2910,42	407,98	3201458	448780		619228		
3	3	С125-010103-1001	Сосна обыкновенная, с комом, высотой до 1 м		400	10401		4160400		4160400		4493232	Казахстан
				шт.							332832		
4	4	С125-010103-1102	Сосна Палласа (крымская), с комом, высотой от 0,5 до 1 м		450	10805		4862250		4862250		5251230	Казахстан
				шт.							388980		
5	5	С125-010203-4207	Тополь казахстанский, с комом, высотой более 1 м до 2 м		250	4596		1149000		1149000		1240920	Казахстан
				шт.							91920		
			Итого по разделу: 2. Деревья лиственные и хвойные									33549130	
			ИТОГО:					22253480	1195516	11494779	8810529	33549130	
								9563185	448780		2485121		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		436 139					
			Итого с временными									33 985 268	
			Зимние удорожания			1,35 %		458 801					
			Итого с зимними удорожаниями									34 444 069	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		688 881					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									35 132 950	
			НДС			12 %		4 215 954					
			Итого с НДС									39 348 904	
			Понижающий коэфициент К=28									11 017 693	
			Итого с НДС									28 331 211	

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист

Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

Объект : **Благоустройство**

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **6-1-2 Наружный водопровод** работы **(ИСКЛЮЧИТЬ)**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Резервуар. Насосная станция 1го подъема				
1	1	комм.предложение WILO Central Asia	**Резервуары из стеклопластика для полива**	компл	2,000	5873214,29	11746429
			ИТОГО:			11746429,00	
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			11746429,00	
			Временные здания и сооружения		1,3 %		
			Итого с временными				11 746 429
			Зимние удорожания		1,35 %		
			Итого с зимними удорожаниями				11 746 429
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				11 746 429
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				12 332 529
			НДС		12 %	1 479 903	
			Итого с НДС				13 812 432
			Понижающий коэфициент К=28				3 867 481
			Итого с НДС				9 944 953

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
_____ Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
_____ Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"
_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"
_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"
_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **6-1-1 системы автоматизированнового полива** работы **(ИСКЛЮЧИТЬ)**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Насосная станция				
1	**1**	**комм.предложение WILO CEnTrAl AsiA**	**Автоматическая насосная станция из стеклопластика на базе насосов LOWARA**	**компл**	**1,000**	**11974982,45**	**11974982**
			ИТОГО:				**11974982**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**0**
			Итого с временными		**1,3 %**	**-**	**11 974 982**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**-**	**11 974 982**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**12 572 486**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**12 572 486**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 508 698**	**14 081 184**
			Понижающий коэфицент К=28				**3 942 732**
			Итого с НДС				**10 138 454**

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
_____ Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
_____ Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"
_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Мұзтау"
_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"
_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационных зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **Системы автоматизированного полива (Добавить)**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Резервуар. Насосная станция 1го подъема										
1	1	Прайс	**Насос**	компл	3	1114404,46		3343213		3343213		3343213	
			Отпускная цена			1114404		3343213					
			Сметная стоимость оборудования					*3343213*					
			Итого по разделу: 1. Резервуар. Насосная станция 1го подъема									3343213	
			Раздел: 2. Резервуар ЛС 6-1-2										
2	2	Ц13-370101-0109	**Оборудование без механизмов массой 5 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	2	234116,54	64600,37	468233	129201	36632	208639	731022	
						151200	19815,68	302400	39631		54150		
3	3	С121-060303-0103	**Габаритные емкости для хранения жидкостей поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий свыше 3 т**	т	60,6	540483		32753270		32753270		35373531	
											2620262		
			Итого по разделу: 2. Резервуар ЛС 6-1-2									36104553	
			ИТОГО:					36564716	129200	32789902	208639	39447766	
								302400	39631	3343213	2674412		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							3343213			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		469359					
			Итого с временными									39 917 126	
			Зимние удорожания			1,35 %		493748					
			Итого с зимними удорожаниями									40 410 874	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		741353					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									41 152 227	
			НДС			12 %		4938267					
			Итого с НДС									46 090 494	
			Понижающий коэфициент К=28									12 905 338	
			Итого с НДС									33 185 156	

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист

_____ Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

_____ Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**
(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **7-1-2 Озеленение** работы (Добавить)

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Газон										
1	1	E11-470112-0103	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**		22976,32	447,43	10,39	10280182	238777	2805409	6429758	18046736	
				м2		314,93	3,07	7235997	70546		1336795		
2	2	E11-470112-0105 К=2	**Вычитается позиции: Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: исключать**		22976,32	210,35	0,3	-4833096	-6819	-1870272	-2601284	-8029131	
				м2		128,65	0	-2956005	0		-594750		
3	3	E11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**		22976,32	264,36	163,88	6074006	3765346	706752	2304952	9049275	
				м2		69,72	44,28	1601909	1017355		670317		
	3.1	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	459,5264	1383				635525,01			
			Итого по разделу: 4. Газон									19066880	
			ИТОГО:					11521092	3997303	1641889	6133426	19066880	
								5881901	1087901		1412362		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		247869					
			Итого с временными									19 314 748	
			Зимние удорожания			1,35 %		260749					
			Итого с зимними удорожаниями									19 575 497	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		391510					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19 967 007	
			НДС			12 %		2396041					
			Итого с НДС									22 363 048	
			Понижающий коэфициент К=28									6 261 653	
			Итого с НДС									16 101 395	

Заказчик
КГУ"Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"
Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Туркснбском районе**

(наимснование, адрес)

Объект : **Электромонтажные работы**

(наимснование)

Акт выполненных работ №2

за **август 2020** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы. КЖ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. УСТРОЙСТВО СВАЙ										
1	1	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1722,41802**	**929,86**	**20,28**	**1601603**	**34935**	**985345**	**545808**	**2319203**	
	1.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4133,8032	223				921838,12			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. УСТРОЙСТВО СВАЙ								**337,5**	**3,23**	**581323**	**5567**		**171793**		
												2319203	
			Раздел: 2. ЛЕСТНИЦЫ секция Ск33,Ск27-28.РП 2017.007-КР, лист 32										
2	2	**Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	**м3**	**80**	**27030,81**	**2169,59**	**2162465**	**173567**	**1540741**	**448685**	**2820042**	
	2.1	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	81,2	16430				1334116			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. ЛЕСТНИЦЫ секция Ск33,Ск27-28.РП 2017.007-КР, лист 32								**5601,96**	**561,29**	**448157**	**44903**		**208892**		
												2820042	
			Раздел: 3. ОГРАЖДЕНИЕ										
3	3	**Е11-070519-0104**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**1957,55**	**815,12**	**85,53**	**1595634**	**167437**	**156817**	**1594599**	**3445452**	
4	4	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1649,081736**	**99,63**	**2,47**	**164306**	**4068**	**70969**	**61963**	**244371**	
	4.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,1484	430241				63855,23			
			Итого по разделу: 3. ОГРАЖДЕНИЕ								**649,48**	**40,85**	**1271380**	**79976**		**255219**		
												4067471	
			Раздел: 4. Покрытия АР, лист19										
5	5	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1649,081736**	**167,92**	**3,52**	**276907**	**5811**	**166703**	**72767**	**377648**	
			Итого по разделу: 4. Покрытия АР, лист19								**63,3**	**0,65**	**104393**	**1066**		**27974**		
												377648	
6	6	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**2248,9**	**744,34**	**32,04**	**1673949**	**72063**	**660370**	**921349**	**2802922**	
7	7	**Е11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**2248,9**	**334,94**	**21,69**	**753247**	**48771**	**657930**	**67780**	**886709**	
						418,66	**17,18**	**941515**	**38643**		**207624**		
8	8	**Е11-270602-0301**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**м2**	**2248,9**	**191,75**	**132,35**	**431228**	**297635**	**11483**	**222362**	**705877**	
9	9	**Е11-270602-0401 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**2248,9**	**0,67**	**0,09**	**1503**	**194**	**0**	**1413**	**3149**	
						54,3	**37,25**	**122110**	**83781**		**52287**		
						0,58	**0**	**1308**	**0**		**233**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	326,0905	13400		4369613		4369613		4719182	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Покрытия АР, лист19								349569		
												9117839	
			Раздел: 5. Устройство тактильной плитки АР, лист19										
11	11	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	583	744,34	32,04	433951	18681	171193	238849	726623	
						418,66	17,18	244076	10018		53824		
12	12	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	583	334,94	21,69	195270	12643	170560	17571	229869	
						20,7	11,37	12067	6626		17027		
13	13	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	583	2393,35	189,95	1395326	110740	280882	976869	2561971	
						1721,62	60,92	1003704	35518		189776		
			Итого по разделу: 5. Устройство тактильной плитки АР, лист19									3518463	
			ИТОГО:					15055002	946546	9242606	5170015	21843017	
								4865849	332190		1618002		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		283959				22 126 976	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		298714				22 425 690	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		448514				22 874 204	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		2744904				25 619 108	
			Итого с НДС									7 173 350	
			Понижающий коэфициент К=28									18 445 758	
			Итого с НДС										

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист
_____ Сергеев А.В.
"___" _____ 20__

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
_____ Эсинеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"
_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"
_____

Авторский надзор
ТОО "Би-Дан"
_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Электромонтажные работы**

(наименование)

Акт выполненных работ №1

за **август 2020 (месяц, год) на 7-1-5 Организация дорожного движения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Информационные знаки										
1	1	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	22	4943,61	142,48	108759	3135	10374	104477	230295	
						4329,6	67,58	95251	1487		17059		
2	2	С124-010202-0710	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	22	7149		157278		157278		169860	
											12582		
3	3	С124-010201-0115	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /5.16, 4.4.1, 4.4.2, 6.4, 1.17/	шт.	18	9122		164196		164196		177332	
											13136		
4	4	С124-010201-0134	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	4983		9966		9966		10763	Казахстан
											797		
5	5	С124-010201-0111	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	8959		17918		17918		19351	
											1433		
			Итого по разделу: 1. Информационные знаки									607602	
			ИТОГО:					458117	3135	359732	104477	607602	
								95251	1487		45007		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		7899					
			Итого с временными									615 501	
			Зимние удорожания			1,35 %		8309					
			Итого с зимними удорожаниями									623 810	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		12476					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									636 286	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**76354**					
			Итого с НДС									**712 640**	
			Понижающий коэфицент К=28									**199 539**	
			Итого с НДС									**513 101**	

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
Сергеев А.В.
"_____" _____ 20___

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
_____ Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"
_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2020 (месяц, год) на 7-1-2 Озеленение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Деревья лиственные и хвойные										
1	1	E11-470102-0320	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%**		1100	6866,99	0	7553687	0	1191960	5598320	14204167	
				яма		5783,39	0	6361727	0		1052161		
2	2	E11-470103-0104 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка**		1100	4116,49	1086,83	4528143	1195516	131169	3212209	8359581	
				шт.		2910,42	407,98	3201458	448780		619228		
3	3	C125-010103-1001	**Сосна обыкновенная, с комом, высотой до 1 м**		400	10401		4160400		4160400		4493232	Казахстан
				шт.							332832		
4	4	C125-010103-1102	**Сосна Палласа (крымская), с комом, высотой от 0,5 до 1 м**		450	10805		4862250		4862250		5251230	Казахстан
				шт.							388980		
5	5	C125-010203-4207	**Тополь казахстанский, с комом, высотой более 1 м до 2 м**		250	4596		1149000		1149000		1240920	Казахстан
				шт.							91920		
			Итого по разделу: 2. Деревья лиственные и хвойные									33549130	
			ИТОГО:					22253480	1195516	11494779	8810529	33549130	
								9563185	448780		2485121		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		436 139					
			Итого с временными									33 985 268	
			Зимние удорожания			1,35 %		458 801					
			Итого с зимними удорожаниями									34 444 069	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		688 881					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									35 132 950	
			НДС			12 %		4 215 954					
			Итого с НДС									39 348 904	
			Понижающий коэфицент К=28									11 017 693	
			Итого с НДС									28 331 211	

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"
Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Мустау"
Дюсенов Д.А

Авторский надзор
ТОО "Зи Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **7-1-1 Покрытия** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Покрытия, тип 1										
1	1	**Е11-270602-0301**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	м2	5700	193,22	132,35	1101369	754377	37495	563593	1798159	
	1.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0616	54,3 136308	37,25	309496	212349	8391,12	133197		
2	2	**С121-020501-0304**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	550,62	13400		7378308		7378308	590265	7968573	**Казахстан**
			Итого по разделу: 3. Покрытия, тип 1									9766732	
			Раздел: 4. Покрытия, тип 2										
3	3	**Е11-270602-0301**	**Устройство покрытия толщиной 4 см /3см/из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	м2	5929,6	193,22	132,35	1145733	784764	39006	586295	1870590	
	3.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,064	54,3 136308	37,25	321963	220903	8729,12	138562		
4	4	**Е11-270602-0401 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	5929,6	0,72	0,04	-4244	-256	-2263	-1863	-6595	
	4.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0166	0,29 136308	0	-1725	0	2263,11	-489		
5	5	**С121-020501-0304**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	430,48896	13400		5768552		5768552	461484	6230036	**Казахстан**
			Итого по разделу: 4. Покрытия, тип 2									8094031	
			ИТОГО:					15389718	1538885	13221098	1148025	17860763	
			В том числе :					629734	433252		1323019		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		232 190				18 092 953	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		244 255				18 337 208	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		366 744				18 703 952	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		2 244 474					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**20 948 426**	
			Понижающий коэфициент К=28									**5 865 559**	
			Итого с НДС									**15 082 867**	

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
_____Сергеев А.В
«___»_____20___

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
_____Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"
_____Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"
_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"
_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Акт выполненных работ № 5

за **август 2020** (месяц, год) на **7-1-3 Малые архитектурные формы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Парковая мебель										
1	1	У86-010903-0101	**Щит информационный**	шт.	2	81325	153	162650	306	156652	5253	181335	
						2846	40	5692	80		13432		
2	2	У86-010702-0102	**Подставка для велосипедов на 5 мест**	шт.	4	44563	912	178252	3648	154524	19365	213426	
						5020	300	20080	1200		15809		
3	3	С комм.предложение ТОО"GreenPark"	**Лежак пляжный**	шт	15	215839,29		3237589		3237589		3496596	
											259007		
4	4	У86-010301-0109	**Стол со скамьями**	комплект	8	174803	0	1398424	0	1398424	0	1510298	
						0	0	0	0		111874		
5	5	С121-060106-0301	**Металлический мусоросборник с тележкой**	комплект	4	82189		328756		328756		355056	
											26300		
6	6	С Прайс-лист.ТОО"БиоТранс Сервис"	**Биотуалет**	шт	2	153000		306000		306000		330480	
											24480		
7	7	С Прайс-лист.ТОО"БиоТранс Сервис"	**Биотуалет для инвалидов**	шт	1	489600		489600		489600		528768	
			Итого по разделу: 1. Парковая мебель								39168		
												6615959	
			ИТОГО:					6101271	3954	6071545	24618	6615959	
								25772	1280		490070		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		86007					
			Итого с временными									6 701 967	
			Зимние удорожания			1,35 %		90477					
			Итого с зимними удорожаниями									6 792 444	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		135849					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 928 293	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**831395**					
			Итого с НДС									**7 759 688**	
			Понижающий коэфициент К=28									**2 172 713**	
			Итого с НДС									**5 586 975**	

Заказчик:
КГУ "Управления зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
_____ Сергеев А.В
"___" _____ 20___

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
_____ Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"
_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"
_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"
_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **7-1-1 Покрытия** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Устройство резинового покрытия, тип 6										
1	1	**Е11-010201-0301**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**		**33,37725**	**67,5**	**67,5**	**2253**	**2253**	**0**	**716**	**3206**	
			м3 уплотненного грунта			**0**	**29,79**	**0**	**994**		**238**		
2	2	**Е11-270801-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)**		**133,509**	**1733,95**	**7,16**	**231497**	**956**	**191123**	**42955**	**296409**	
				м2		**295,25**	**2,65**	**39419**	**354**		**21956**		
	2.1	2108-0102-1302	Геокаркас длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	133,509	1323				176632,41			Казахстан 100%
3	3	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Заполнение щебнем георешетки**		**13,3509**	**1049,76**	**0**	**14015**	**0**	**0**	**10091**	**26035**	
				м3 грунта		**1049,76**	**0**	**14015**	**0**		**1928**		
4	4	**С121-010201-0502**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**		**13,3509**	**3175**		**42389**		**42389**		**45780**	**Казахстан**
				м3							**3391**		
5	5	**Е11-270601-0401**	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 15 см. Устройство**		**133,509**	**2243,71**	**62,73**	**299556**	**8375**	**286252**	**7452**	**331569**	
				м2 покрытия		**36,92**	**14,77**	**4929**	**1971**		**24561**		
	5.1	2102-0102-0601	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м3	20,4269	13310				271881,73			Казахстан 100%
	5.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	136308				2,73			
6	6	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**		**133,509**	**19911,8**	**24,98**	**2658404**	**3335**	**2549044**	**115929**	**2996280**	
				м2 покрытия		**794,14**	**9,86**	**106025**	**1316**		**221947**		
	6.1	2206-0105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	136,1792	16254				2213456,39			
			Итого по разделу: 2. Устройство резинового покрытия, тип 6									**3699279**	
			ИТОГО:					**3248114**	**14918**	**3068808**	**177143**	**3699279**	
								164388	**4635**		**274021**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**48 091**					
			Итого с временными									**3 747 369**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**50 589**					
			Итого с зимними удорожаниями									**3 797 958**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**75 959**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 873 917**	
			НДС			**12 %**		**464 870**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**4 338 787**	
			Понижающий коэфициент К=28									**1 214 860**	
			Итого с НДС									**3 123 926,73**	

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
Форма №2 АКТі үшін
для АКТов формы №2
_____ Сергеев А.В
"____"_____20___

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
_____ Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"
_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Туркисбском районе**
(наименование, адрес)

Объект **Малые архитектурные формы 7-1-3**
(наименование)

Исключить-Добавить

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	за единицу	Всего тенге	№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	за единицу	Всего тенге
1	2	3	4	5	6		13	1	2	3	4	5	6		13
1	1	комм.предложение ТОО"GreenPark"	Беседка-ротонда	шт	1	3934286	3934286	1	1	С Прайс ТОО"Tittostroй"	Пергола	шт	1	6106500	6106500
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3 934 286				ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6 106 500

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
_____ Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
_____ Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"
_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"
_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"
_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

Акт выполненных работ

за **август 2020** **(месяц, год) на Системы автоматизированного полива (Добавить)**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Резервуар. Насосная станция 1го подъема										
1	1	**Прайс**	**Насос**	**компл**	**3**	**1114404,46**		**3343213**				**3343213**	
			Отпускная цена			1114404		3343213		3343213			
			Сметная стоимость оборудования					*3343213*					
			Итого по разделу: 1. Резервуар. Насосная станция 1го подъема									**3343213**	
			Раздел: 2. Резервуар ЛС 6-1-2										
2	2	**Ц13-370101-0109**	**Оборудование без механизмов массой 5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**2**	**234116,54**	**64600,37**	**468233**	**129201**	**36632**	**208639**	**731022**	
						151200	**19815,68**	**302400**	**39631**		**54150**		
3	3	**С121-060303-0103**	**Габаритные емкости для хранения жидкостей поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий свыше 3 т**	**т**	**60,6**	**540483**		**32753270**		**32753270**		**35373531**	
			Итого по разделу: 2. Резервуар ЛС 6-1-2								**2620262**	**36104553**	
			ИТОГО:					**36564716**	**129200**	**32789902**	**208639**	**39447766**	
								302400	**39631**	**3343213**	**2674412**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**3343213**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**469359**				**39 917 126**	
			Итого с временными									**40 410 874**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**493748**					
			Итого с зимними удорожаниями									**41 152 227**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**741353**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**46 090 494**	
			НДС			**12 %**		**4938267**				**12 905 338**	
			Итого с НДС									**33 185 156**	
			Понижающий коэфициент К=28										
			Итого с НДС										

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист

Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Мустау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **7-1-1 Покрытия** работы (ДОБАВИТЬ)

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Устройство бордюрного камня										
1	1	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		**3905,25**	**1803,48**	**34,07**	**7043037**	**133061**	**3290027**	**3971676**	**11895889**	
				м бортового камня		**926,94**	**14,73**	**3619948**	**57529**		**881177**		
	1 1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	230,4097	13618				3137719,98			
2	2	**С121-040508-9901**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**		**175,73625**	**48540**		**8530238**		**8530238**		**9212657**	
				м3							**682419**		
			Итого по разделу: 1. Устройство бордюрного камня									**21108546**	
			Раздел: 2. Устройство резинового покрытия, тип 6										
3	3	**Е11-010201-0301**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**		**282,26775**	**67,5**	**67,5**	**19054**	**19054**	**0**	**6053**	**27116**	
				м3 уплотненного грунта		**0**	**29,79**	**0**	**8407**		**2009**		
4	4	**Е11-270801-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)**		**1129,071**	**1733,95**	**7,16**	**1957748**	**8086**	**1616303**	**363266**	**2506695**	
				м2		**295,25**	**2,65**	**333360**	**2998**		**185681**		
	4 1	2108-0102-1302	Геокаркас длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	1129,071	1323				1493760,93			Казахстан 100%
5	5	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Заполнение щебнем георешетки**		**112,9071**	**1049,76**	**0**	**118525**	**0**	**0**	**85338**	**220173**	
				м3 грунта		**1049,76**	**0**	**118525**	**0**		**16309**		
6	6	**С121-010201-0502**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**		**112,9071**	**3175**		**358480**		**358480**		**387158**	
				м3							**28678**		
7	7	**Е11-270601-0401**	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 15 см. Устройство**		**1129,071**	**2243,71**	**62,73**	**2533311**	**70823**	**2420805**	**63023**	**2804041**	
				м2 покрытия		**36,92**	**14,77**	**41683**	**16671**		**207707**		
	7 1	2102-0102-0601	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м3	172,7479	13310				2299274,06			Казахстан 100%
	7 2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0002	136308				23,09			
8	8	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**		**1129,071**	**19911,8**	**24,98**	**22481833**	**28206**	**21556983**	**980397**	**25339208**	
				м2 покрытия		**794,14**	**9,86**	**896645**	**11130**		**1876978**		
	8 1	2206-0105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1151,6524	16254				18718958,43			
			Итого по разделу: 2. Устройство резинового покрытия, тип 6									**31284391**	
			Раздел: 3. Деревянное покрытие										
9	9	**Е11-400701-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Строение верхнее деревянных свайных пирсов. Устройство**		**150,403**	**181654,91**	**121270,23**	**27321444**	**18239406**	**5132154**	**10506363**	**40854031**	
				м3		**26262**	**51354,38**	**3949884**	**7723853**		**3026225**		
10	10	**Прайс**	**Терассная доска**		**3068,2212**	**26785,71**		**82184496**				**82184496**	
				м2						**82184496**			
			Итоговая цена			26786		82184496					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*82184496*					
			Итого по разделу: 3. Деревянное покрытие									**123038527**	
			ИТОГО:					**152548166**	**18498637**	**42904990**	**15976116**	**175431464**	
								8960045	**7820588**	**82184496**	**6907183**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**82184496**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**1212211**					
			Итого с временными									**176 643 677**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**1275199**					
			Итого с зимними удорожаниями									**177 918 876**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1914688**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**179 833 564**	
			НДС			**12 %**		**21580028**					
			Итого с НДС									**201 413 592**	
			Понижающий коэфицент К=28									**56 395 806**	
			Итого с НДС									**145 017 786**	
			Не оплачиваемый объем									**- 110 598 100**	
			Итого к оплате									**34 419 686**	

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист

_____ Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

_____ Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**
(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **7-1-2 Озеленение** работы **(Добавить)**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Газон										
1	1	E11-470112-0103	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**		22976,32	447,43	10,39	10280182	238777	2805409	6429758	18046736	
				м2		314,93	3,07	7235997	70546		1336795		
2	2	E11-470112-0105 К=2	**Вычитается позиция: Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: исключать**		22976,32	210,35	0,3	-4833096	-6819	-1870272	-2601284	-8029131	
				м2		128,65	0	-2956005	0		-594750		
3	3	E11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**		22976,32	264,36	163,88	6074006	3765346	706752	2304952	9049275	
				м2		69,72	44,28	1601909	1017355		670317		
	3.1	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	459,5264	1383				635525,01			
			Итого по разделу: 4. Газон									19066880	
			ИТОГО:					11521092	3997303	1641889	6133426	19066880	
								5881901	1087901		1412362		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		247869					
			Итого с временными									19 314 748	
			Зимние удорожания			1,35 %		260749					
			Итого с зимними удорожаниями									19 575 497	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		391510					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19 967 007	
			НДС			12 %		2396041					
			Итого с НДС									22 363 048	
			Понижающий коэфициент К=28									6 261 653	
			Итого с НДС									16 101 395	

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
Зеймеш Е

Директор ТОО "Анкор-2005"
Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

Объект : **Благоустройство**

Акт выполненных работ

за август 2020 (месяц, год) на 6-1-2 Наружный водопровод работы (ИСКЛЮЧИТЬ)

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Резервуар. Насосная станция 1го подъема				
1	1	комм.предложение WILO Central Asia	Резервуары из стеклопластика для полива	компл	2,000	5873214,29	11746429
			ИТОГО:			11746429,00	
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			11746429,00	
			Временные здания и сооружения		1,3 %		
			Итого с временными				11 746 429
			Зимние удорожания		1,35 %		
			Итого с зимними удорожаниями				11 746 429
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				11 746 429
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				12 332 529
			НДС		12 %	1 479 903	
			Итого с НДС				13 812 432
			Понижающий коэфициент К=28				3 867 481
			Итого с НДС				9 944 953

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
_____ Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
_____ Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"
_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"
_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"
_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **6-1-1 системы автоматизированнового полива** работы **(ИСКЛЮЧИТЬ)**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Насосная станция				
1	**1**	**комм.предложение WILO CEnTrAl AsiA**	**Автоматическая насосная станция из стеклопластика на базе насосов LOWARA**	**компл**	**1,000**	**11974982,45**	**11974982**
			ИТОГО:				**11974982**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**0**
			Итого с временными		**1,3 %**	**-**	**11 974 982**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**-**	**11 974 982**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**12 572 486**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**12 572 486**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 508 698**	**14 081 184**
			Понижающий коэфицент К=28				**3 942 732**
			Итого с НДС				**10 138 454**

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
_____ Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
_____ Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"
_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"
_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"
_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **7-1-1 Покрытия** работы **(ИСКЛЮЧИТЬ)**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Покрытия, тип 2				
1	1	1127-0801-0113 РСНБ РК 2015	**Основание. Укрепление грунтощебнем толщиной 15 см при расходе от объема грунта 50%**	**м2 покрытия**	**3058,590**	**109,48**	**334850**
			Накладные расходы			*20,09*	*61436*
			Сметная прибыль			*8,11*	*24804*
2	2	2101-0201-0506 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**289,037**	**3234,60**	**934918**
			Сметная прибыль			*239,60*	*69253*
3	3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**305,859**	**1709,43**	**522846**
			Накладные расходы			*409,18*	*125151*
			Сметная прибыль			*126,62*	*38729*
4	4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**373,148**	**1353,24**	**504959**
			Сметная прибыль			*100,24*	*37404*
5	5	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3 типа АБ**	**м2**	**3058,590**	**248,15**	**758980**
			Накладные расходы			*80,87*	*247356*
			Сметная прибыль			*18,38*	*56221*
6	6	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**293,013**	**13181,40**	**3862321**
			Сметная прибыль			*976,40*	*286098*
7	7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см /3см/из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**м2**	**3058,590**	**248,15**	**758980**
			Накладные расходы			*80,87*	*247356*
			Сметная прибыль			*18,38*	*56221*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	-3058,590	0,91	-2794
			Накладные расходы			*-0,26*	*-786*
			Сметная прибыль			*-0,07*	*-207*
9	9	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	222,054	12908,16	2866304
			Сметная прибыль			*956,16*	*212319*
			Раздел: Покрытия, тип 3				
10	10	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	978,833	81,65	79922
			Накладные расходы			*17,54*	*17165*
			Сметная прибыль			*6,05*	*5920*
11	11	1127-0801-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)	м2	3915,330	2270,54	8889898
			Накладные расходы			*262,91*	*1029370*
			Сметная прибыль			*168,19*	*658511*
12	12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Заполнение щебнем георешетки	м3 грунта	391,533	1594,33	624234
			Накладные расходы			*617,96*	*241951*
			Сметная прибыль			*118,10*	*46240*
13	13	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	391,533	3234,60	1266453
			Сметная прибыль			*239,60*	*93811*
14	14	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	3915,330	925,87	3625079
			Накладные расходы			*434,15*	*1699842*
			Сметная прибыль			*68,58*	*268524*
15	15	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	152,248	1710,72	260453
			Сметная прибыль			*126,72*	*19293*
16	16	2113-0101-0501 РСНБ РК 2015	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	77,112	12832,56	989550
			Сметная прибыль			*950,56*	*73300*
17	17	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	3915,330	1631,88	6389349
			Сметная прибыль			*120,88*	*473285*
			Раздел: Устройство бордюрного камня				
18	18	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, к норме расхода раствора -0,33	м бортового камня	1845,690	3144,44	5803665
			Накладные расходы			*1147,01*	*2117023*
			Сметная прибыль			*232,92*	*429901*
19	19	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	29,531	46476,72	1372506
			Сметная прибыль			*3442,72*	*101667*
			ИТОГО:				**39842472**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5785866**
			Сметная прибыль				**2951294**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,3 %**	**517952,00**	**40 360 424**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**544866,00**	**40 905 290**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**42 946 302**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**43 764 408**
			Итого с НДС		**12 %**	**5251729,00**	**49 016 137**
			Понижающий коэфицент К=28				**13 724 518**
			Итого с НДС				**35 291 619**

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист

_____Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

_____Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Акт выполненных работ

за август 2020 (месяц, год) на 7-1-2 Озеленение работы (ИСКЛЮЧИТЬ)

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Деревья лиственные и хвойные										
1	1	E11-470102-0320	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%		1100	6866,99	0	7553687	0	1191960	5598320	14204167	
				яма		5783,39	0	6361727	0		1052161		
2	2	E11-470103-0104 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка		1100	4116,49	1086,83	4528143	1195516	131169	3212209	8359581	
				шт.		2910,42	407,98	3201458	448780		619228		
3	3	C125-010103-1001	Сосна обыкновенная, с комом, высотой до 1 м		400	10401		4160400		4160400		4493232	Казахстан
				шт.							332832		
4	4	C125-010103-1102	Сосна Палласа (крымская), с комом, высотой от 0,5 до 1 м		450	10805		4862250		4862250		5251230	Казахстан
				шт.							388980		
5	5	C125-010203-4207	Тополь казахстанский, с комом, высотой более 1 м до 2 м		250	4596		1149000		1149000		1240920	Казахстан
				шт.							91920		
			Итого по разделу: 2. Деревья лиственные и хвойные									33549130	
			ИТОГО:					22253480	1195516	11494779	8810529	33549130	
								9563185	448780		2485121		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		436 139					
			Итого с временными									33 985 268	
			Зимние удорожания			1,35 %		458 801					
			Итого с зимними удорожаниями									34 444 069	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		688 881					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									35 132 950	
			НДС			12 %		4 215 954					
			Итого с НДС									39 348 904	
			Понижающий коэфициент К=28									11 017 693	
			Итого с НДС									28 331 211	

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист

_____ Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

_____ Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **7-1-2 Озеленение** работы **(ИСКЛЮЧИТЬ)**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Деревья лиственные и хвойные										
1	1	Е11-470102-0320	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%		1100	6866,99	0	7553687	0	1191960	5598320	14204167	
				ямa		5783,39	0	6361727	0		1052161		
2	2	Е11-470103-0104 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка		1100	4116,49	1086,83	4528143	1195516	131169	3212209	8359581	
				шт.		2910,42	407,98	3201458	448780		619228		
3	3	С125-010103-1001	Сосна обыкновенная, с комом, высотой до 1 м		400	10401		4160400		4160400		4493232	Казахстан
				шт.							332832		
4	4	С125-010103-1102	Сосна Палласа (крымская), с комом, высотой от 0,5 до 1 м		450	10805		4862250		4862250		5251230	Казахстан
				шт.							388980		
5	5	С125-010203-4207	Тополь казахстанский, с комом, высотой более 1 м до 2 м		250	4596		1149000		1149000		1240920	Казахстан
				шт.							91920		
			Итого по разделу: 2. Деревья лиственные и хвойные									33549130	
			ИТОГО:					22253480	1195516	11494779	8810529	33549130	
								9563185	448780		2485121		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		436 139					
			Итого с временными									33 985 268	
			Зимние удорожания			1,35 %		458 801					
			Итого с зимними удорожаниями									34 444 069	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		688 881					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									35 132 950	
			НДС			12 %		4 215 954					
			Итого с НДС									39 348 904	
			Понижающий коэфициент К=28									11 017 693	
			Итого с НДС									28 331 211	

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист

Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

Есинеш Е

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **7-1-1 Покрытия** работы **(ИСКЛЮЧИТЬ)**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Покрытия, тип 2				
1	**1**	**1127-0801-0113 РСНБ РК 2015**	**Основание. Укрепление грунтощебнем толщиной 15 см при расходе от объема грунта 50%**	**м2 покрытия**	**3058,590**	**109,48**	**334850**
			Накладные расходы			*20,09*	*61436*
			Сметная прибыль			*8,11*	*24804*
2	**2**	**2101-0201-0506 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**289,037**	**3234,60**	**934918**
			Сметная прибыль			*239,60*	*69253*
3	**3**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**305,859**	**1709,43**	**522846**
			Накладные расходы			*409,18*	*125151*
			Сметная прибыль			*126,62*	*38729*
4	**4**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**373,148**	**1353,24**	**504959**
			Сметная прибыль			*100,24*	*37404*
5	**5**	**1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3 типа АБ**	**м2**	**3058,590**	**248,15**	**758980**
			Накладные расходы			*80,87*	*247356*
			Сметная прибыль			*18,38*	*56221*
6	**6**	**2102-0501-0204 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**293,013**	**13181,40**	**3862321**
			Сметная прибыль			*976,40*	*286098*
7	**7**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см /3см/из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**м2**	**3058,590**	**248,15**	**758980**
			Накладные расходы			*80,87*	*247356*
			Сметная прибыль			*18,38*	*56221*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	-3058,590	0,91	-2794
			Накладные расходы			*-0,26*	*-786*
			Сметная прибыль			*-0,07*	*-207*
9	9	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	222,054	12908,16	2866304
			Сметная прибыль			*956,16*	*212319*
			Раздел: Покрытия, тип 3				
10	10	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	978,833	81,65	79922
			Накладные расходы			*17,54*	*17165*
			Сметная прибыль			*6,05*	*5920*
11	11	1127-0801-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)	м2	3915,330	2270,54	8889898
			Накладные расходы			*262,91*	*1029370*
			Сметная прибыль			*168,19*	*658511*
12	12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Заполнение щебнем георешетки	м3 грунта	391,533	1594,33	624234
			Накладные расходы			*617,96*	*241951*
			Сметная прибыль			*118,10*	*46240*
13	13	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	391,533	3234,60	1266453
			Сметная прибыль			*239,60*	*93811*
14	14	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	3915,330	925,87	3625079
			Накладные расходы			*434,15*	*1699842*
			Сметная прибыль			*68,58*	*268524*
15	15	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	152,248	1710,72	260453
			Сметная прибыль			*126,72*	*19293*
16	16	2113-0101-0501 РСНБ РК 2015	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	77,112	12832,56	989550
			Сметная прибыль			*950,56*	*73300*
17	17	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	3915,330	1631,88	6389349
			Сметная прибыль			*120,88*	*473285*
			Раздел: Устройство бордюрного камня				
18	18	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, к норме расхода раствора -0,33	м бортового камня	1845,690	3144,44	5803665
			Накладные расходы			*1147,01*	*2117023*
			Сметная прибыль			*232,92*	*429901*
19	19	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	29,531	46476,72	1372506
			Сметная прибыль			*3442,72*	*101667*
			ИТОГО:				39842472
			В том числе :				
			Накладные расходы				5785866
			Сметная прибыль				2951294

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,3 %**	**517952,00**	**40 360 424**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**544866,00**	**40 905 290**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**42 946 302**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**43 764 408**
			Итого с НДС		**12 %**	**5251729,00**	**49 016 137**
			Понижающий коэфицент К=28				**13 724 518**
			Итого с НДС				**35 291 619**

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист

Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **6-1-1 системы автоматизированнового полива** работы **(ИСКЛЮЧИТЬ)**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Насосная станция				
1	**1**	**комм.предложение WILO CEnTrAl AsiA**	**Автоматическая насосная станция из стеклопластика на базе насосов LOWARA**	**компл**	**1,000**	**11974982,45**	**11974982**
			ИТОГО:				**11974982**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**0**
			Итого с временными		**1,3 %**	**-**	**11 974 982**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**-**	**11 974 982**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**12 572 486**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**12 572 486**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 508 698**	**14 081 184**
			Понижающий коэфицент К=28				**3 942 732**
			Итого с НДС				**10 138 454**

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
_____ Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
_____ Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"
_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"
_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"
_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

Объект : **Благоустройство**

Акт выполненных работ

за **август 2020 (месяц, год) на 6-1-2 Наружный водопровод работы (ИСКЛЮЧИТЬ)**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Резервуар. Насосная станция 1го подъема				
1	1	комм.предложение WILO Central Asia	Резервуары из стеклопластика для полива	компл	2,000	5873214,29	11746429
			ИТОГО:			11746429,00	
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			11746429,00	
			Временные здания и сооружения		1,3 %		
			Итого с временными				11 746 429
			Зимние удорожания		1,35 %		
			Итого с зимними удорожаниями				11 746 429
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				11 746 429
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				12 332 529
			НДС		12 %	1 479 903	
			Итого с НДС				13 812 432
			Понижающий коэфицент К=28				3 867 481
			Итого с НДС				9 944 953

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
_____ Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
_____ Зейнеш Е

Директор ТОО "Анкор-2005"
_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"
_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"
_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Создание рекреационных зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Туркисбском районе**
(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **7-1-2 Озеленение** работы (Добавить)

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Газон										
1	1	Е11-470112-0103	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	22976,32	447,43 314,93	10,39 3,07	10280182 7235997	238777 70546	2805409	6429758 1336795	18046736	
2	2	Е11-470112-0105 К=2	**Вычитается позиция: Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: исключать**	м2	22976,32	210,35 128,65	0,3 0	-4833096 -2956005	-6819 0	-1870272	-2601284 -594750	-8029131	
3	3	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	22976,32	264,36 69,72	163,88 44,28	6074006 1601909	3765346 1017355	706752 635525,01	2304952 670317	9049275	
	3.1	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	459,5264	1383						19066880	
			Итого по разделу: 4. Газон										
			ИТОГО:					11521092 5881901	3997303 1087901	1641889	6133426 1412362	19066880	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		247869				19 314 748	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		260749				19 575 497	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		391510				19 967 007	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		2396041				22 363 048	
			Итого с НДС									6 261 653	
			Понижающий коэфициент К=28									16 101 395	
			Итого с НДС										

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист

Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

Зейнеш Е

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Мустау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Создание рекреационных зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Туркисбском районе**

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2020 (месяц, год) на 7-1-1 Покрытия работы (ДОБАВИТЬ)**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Устройство бордюрного камня										
1	1	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		3905,25	**1803,48**	**34,07**	**7043037**	**133061**	**3290027**	**3971676**	**11895889**	
				м бортового камня		**926,94**	**14,73**	**3619948**	**57529**		**881177**		
	1 1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	230,4097	13618				3137719,98			
2	2	**С121-040508-9901**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**		**175,73625**	**48540**		**8530238**		**8530238**		**9212657**	
				м3							**682419**		
			Итого по разделу: 1. Устройство бордюрного камня									**21108546**	
			Раздел: 2. Устройство резинового покрытия, тип 6										
3	3	**Е11-010201-0301**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**		**282,26775**	**67,5**	**67,5**	**19054**	**19054**	**0**	**6053**	**27116**	
				м3 уплотненного грунта		**0**	**29,79**	**0**	**8407**		**2009**		
4	4	**Е11-270801-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)**		**1129,071**	**1733,95**	**7,16**	**1957748**	**8086**	**1616303**	**363266**	**2506695**	
				м2		**295,25**	**2,65**	**333360**	**2998**		**185681**		
	4 1	2108-0102-1302	Геокаркас длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	1129,071	1323				1493760,93			Казахстан 100%
5	5	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Заполнение щебнем георешетки**		**112,9071**	**1049,76**	**0**	**118525**	**0**	**0**	**85338**	**220173**	
				м3 грунта		**1049,76**	**0**	**118525**	**0**		**16309**		
6	6	**С121-010201-0502**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**		**112,9071**	**3175**		**358480**		**358480**		**387158**	
				м3							**28678**		
7	7	**Е11-270601-0401**	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 15 см. Устройство**		**1129,071**	**2243,71**	**62,73**	**2533311**	**70823**	**2420805**	**63023**	**2804041**	
				м2 покрытия		**36,92**	**14,77**	**41683**	**16671**		**207707**		
	7 1	2102-0102-0601	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м3	172,7479	13310				2299274,06			Казахстан 100%
	7 2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0002	136308				23,09			
8	8	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**		**1129,071**	**19911,8**	**24,98**	**22481833**	**28206**	**21556983**	**980397**	**25339208**	
				м2 покрытия		**794,14**	**9,86**	**896645**	**11130**		**1876978**		
	8 1	2206-0105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1151,6524	16254				18718958,43			
			Итого по разделу: 2. Устройство резинового покрытия, тип 6									**31284391**	
			Раздел: 3. Деревянное покрытие										
9	9	**Е11-400701-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Строение верхнее деревянных свайных пирсов. Устройство**		**150,403**	**181654,91**	**121270,23**	**27321444**	**18239406**	**5132154**	**10506363**	**40854031**	
				м3		**26262**	**51354,38**	**3949884**	**7723853**		**3026225**		
10	10	**Прайс**	**Терассная доска**		**3068,2212**	**26785,71**		**82184496**				**82184496**	
				м2						**82184496**			
			Отпускная цена			26786		82184496					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*82184496*					
			Итого по разделу: 3. Деревянное покрытие									**123038527**	
			ИТОГО:					**152548166**	**18498637**	**42904990**	**15976116**	**175431464**	
								8960045	**7820588**	**82184496**	**6907183**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**82184496**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**1212211**					
			Итого с временными									**176 643 677**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**1275199**					
			Итого с зимними удорожаниями									**177 918 876**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1914688**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**179 833 564**	
			НДС			**12 %**		**21580028**					
			Итого с НДС									**201 413 592**	
			Понижающий коэфициент К=28									**56 395 806**	
			Итого с НДС									**145 017 786**	
			Не оплачиваемый объем									**- 110 598 100**	
			Итого к оплате									**34 419 686**	

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист

_____ Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

_____ Эсинеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Туркисбском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **Системы автоматизированного полива (Добавить)**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Резервуар. Насосная станция 1го подъема										
1	1	**Прайс**	**Насос**	**компл**	**3**	**1114404,46**		**3343213**				**3343213**	
			Отпускная цена			1114404		3343213		3343213			
			Сметная стоимость оборудования					*3343213*					
			Итого по разделу: 1. Резервуар. Насосная станция 1го подъема									**3343213**	
			Раздел: 2. Резервуар ЛС 6-1-2										
2	2	**Ц13-370101-0109**	**Оборудование без механизмов массой 5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**2**	**234116,54**	**64600,37**	**468233**	**129201**	**36632**	**208639**	**731022**	
						151200	19815,68	302400	39631		54150		
3	3	**С121-060303-0103**	**Габаритные емкости для хранения жидкостей поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий свыше 3 т**	**т**	**60,6**	**540483**		**32753270**		**32753270**		**35373531**	
			Итого по разделу: 2. Резервуар ЛС 6-1-2								**2620262**	**36104553**	
			ИТОГО:					**36564716**	**129200**	**32789902**	**208639**	**39447766**	
								302400	**39631**	**3343213**	**2674412**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**3343213**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**469359**					
			Итого с временными									**39 917 126**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**493748**					
			Итого с зимними удорожаниями									**40 410 874**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**741353**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**41 152 227**	
			НДС			**12 %**		**4938267**					
			Итого с НДС									**46 090 494**	
			Понижающий коэфицент К=28									**12 905 338**	
			Итого с НДС									**33 185 156**	

Заказчик
КГУ"Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар
Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"
Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Туркисибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **7-1-2 Озеленение** работы **(ИСКЛЮЧИТЬ)**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Деревья лиственные и хвойные										
1	1	Е11-470102-0320	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%		1100	6866,99	0	7553687	0	1191960	5598320	14204167	
				яма		5783,39	0	6361727	0		1052161		
2	2	Е11-470103-0104 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка		1100	4116,49	1086,83	4528143	1195516	131169	3212209	8359581	
				шт.		2910,42	407,98	3201458	448780		619228		
3	3	С125-010103-1001	Сосна обыкновенная, с комом, высотой до 1 м		400	10401		4160400		4160400		4493232	Казахстан
				шт.							332832		
4	4	С125-010103-1102	Сосна Палласа (крымская), с комом, высотой от 0,5 до 1 м		450	10805		4862250		4862250		5251230	Казахстан
				шт.							388980		
5	5	С125-010203-4207	Тополь казахстанский, с комом, высотой более 1 м до 2 м		250	4596		1149000		1149000		1240920	Казахстан
				шт.							91920		
			Итого по разделу: 2. Деревья лиственные и хвойные									33549130	
			ИТОГО:					22253480	1195516	11494779	8810529	33549130	
								9563185	448780		2485121		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		436 139				33 985 268	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		458 801				34 444 069	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		688 881				35 132 950	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		4 215 954				39 348 904	
			Итого с НДС									11 017 693	
			Понижающий коэфициент К=28									28 331 211	
			Итого с НДС										

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист

Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **7-1-1 Покрытия** работы **(ИСКЛЮЧИТЬ)**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Покрытия, тип 2				
1	1	1127-0801-0113 РСНБ РК 2015	**Основание. Укрепление грунтощебнем толщиной 15 см при расходе от объема грунта 50%**	**м2 покрытия**	**3058,590**	**109,48**	**334850**
			Накладные расходы			*20,09*	*61436*
			Сметная прибыль			*8,11*	*24804*
2	2	2101-0201-0506 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**289,037**	**3234,60**	**934918**
			Сметная прибыль			*239,60*	*69253*
3	3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**305,859**	**1709,43**	**522846**
			Накладные расходы			*409,18*	*125151*
			Сметная прибыль			*126,62*	*38729*
4	4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**373,148**	**1353,24**	**504959**
			Сметная прибыль			*100,24*	*37404*
5	5	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3 типа АБ**	**м2**	**3058,590**	**248,15**	**758980**
			Накладные расходы			*80,87*	*247356*
			Сметная прибыль			*18,38*	*56221*
6	6	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**293,013**	**13181,40**	**3862321**
			Сметная прибыль			*976,40*	*286098*
7	7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см /3см/из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**м2**	**3058,590**	**248,15**	**758980**
			Накладные расходы			*80,87*	*247356*
			Сметная прибыль			*18,38*	*56221*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	-3058,590	0,91	-2794
			Накладные расходы			*-0,26*	*-786*
			Сметная прибыль			*-0,07*	*-207*
9	9	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	222,054	12908,16	2866304
			Сметная прибыль			*956,16*	*212319*
			Раздел: Покрытия, тип 3				
10	10	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	978,833	81,65	79922
			Накладные расходы			*17,54*	*17165*
			Сметная прибыль			*6,05*	*5920*
11	11	1127-0801-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)	м2	3915,330	2270,54	8889898
			Накладные расходы			*262,91*	*1029370*
			Сметная прибыль			*168,19*	*658511*
12	12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Заполнение щебнем георешетки	м3 грунта	391,533	1594,33	624234
			Накладные расходы			*617,96*	*241951*
			Сметная прибыль			*118,10*	*46240*
13	13	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	391,533	3234,60	1266453
			Сметная прибыль			*239,60*	*93811*
14	14	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	3915,330	925,87	3625079
			Накладные расходы			*434,15*	*1699842*
			Сметная прибыль			*68,58*	*268524*
15	15	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	152,248	1710,72	260453
			Сметная прибыль			*126,72*	*19293*
16	16	2113-0101-0501 РСНБ РК 2015	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	77,112	12832,56	989550
			Сметная прибыль			*950,56*	*73300*
17	17	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	3915,330	1631,88	6389349
			Сметная прибыль			*120,88*	*473285*
			Раздел: Устройство бордюрного камня				
18	18	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, к норме расхода раствора -0,33	м бортового камня	1845,690	3144,44	5803665
			Накладные расходы			*1147,01*	*2117023*
			Сметная прибыль			*232,92*	*429901*
19	19	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	29,531	46476,72	1372506
			Сметная прибыль			*3442,72*	*101667*
			ИТОГО:				39842472
			В том числе :				
			Накладные расходы				5785866
			Сметная прибыль				2951294

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,3 %**	**517952,00**	**40 360 424**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**544866,00**	**40 905 290**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**42 946 302**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**43 764 408**
			Итого с НДС		**12 %**	**5251729,00**	**49 016 137**
			Понижающий коэфицент К=28				**13 724 518**
			Итого с НДС				**35 291 619**

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
_____ Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
_____ Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"
_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"
_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"
_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **6-1-1 системы автоматизированнового полива** работы **(ИСКЛЮЧИТЬ)**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Насосная станция				
1	**1**	**комм.предложение WILO CEnTrAl AsiA**	**Автоматическая насосная станция из стеклопластика на базе насосов LOWARA**	**компл**	**1,000**	**11974982,45**	**11974982**
			ИТОГО:				**11974982**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**0**
			Итого с временными		**1,3 %**	-	**11 974 982**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	-	**11 974 982**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**12 572 486**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**12 572 486**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 508 698**	**14 081 184**
			Понижающий коэфицент К=28				**3 942 732**
			Итого с НДС				**10 138 454**

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
_____ Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
_____ Зейнеш Е.
Директор ТОО "Анкор-2005"
_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"
_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"
_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

Объект : **Благоустройство**

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **6-1-2 Наружный водопровод** работы (ИСКЛЮЧИТЬ)

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Резервуар. Насосная станция 1го подъема				
1	1	**комм.предложение WILO Central Asia**	**Резервуары из стеклопластика для полива**	**компл**	**2,000**	**5873214,29**	**11746429**
			ИТОГО:			**11746429,00**	
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**11746429,00**	
			Временные здания и сооружения		**1,3 %**		
			Итого с временными				**11 746 429**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		
			Итого с зимними удорожаниями				**11 746 429**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**11 746 429**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**12 332 529**
			НДС		**12 %**	**1 479 903**	
			Итого с НДС				**13 812 432**
			Понижающий коэфициент К=28				**3 867 481**
			Итого с НДС				**9 944 953**

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
_____ Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
_____ Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"
_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"
_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"
_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**
(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **7-1-2 Озеленение** работы (Добавить)

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Газон										
1	1	E11-470112-0103	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**		22976,32	447,43	10,39	10280182	238777	2805409	6429758	18046736	
				м2		314,93	3,07	7235997	70546		1336795		
2	2	E11-470112-0105 К=2	**Вычитается позиция: Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: исключать**		22976,32	210,35	0,3	-4833096	-6819	-1870272	-2601284	-8029131	
				м2		128,65	0	-2956005	0		-594750		
3	3	E11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**		22976,32	264,36	163,88	6074006	3765346	706752	2304952	9049275	
				м2		69,72	44,28	1601909	1017355		670317		
	3.1	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	459,5264	1383				635525,01			
			Итого по разделу: 4. Газон									19066880	
			ИТОГО:					11521092	3997303	1641889	6133426	19066880	
								5881901	1087901		1412362		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		247869					
			Итого с временными									19 314 748	
			Зимние удорожания			1,35 %		260749					
			Итого с зимними удорожаниями									19 575 497	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		391510					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19 967 007	
			НДС			12 %		2396041					
			Итого с НДС									22 363 048	
			Понижающий коэфициент К=28									3 261 653	
			Итого с НДС									26 100 395	

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист

Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

Зейнеш Е

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **7-1-1 Покрытия** работы (**ДОБАВИТЬ**)

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Устройство бордюрного камня										
1	1	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		3905,25	1803,48	34,07	7043037	133061	3290027	3971676	11895889	
				м бортового камня		926,94	14,73	3619948	57529		881177		
	1.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	230,4097	13618				3137719,98			
2	2	**С121-040508-9901**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**		175,73625	48540		8530238		8530238		9212657	
				м3							682419		
			Итого по разделу: 1. Устройство бордюрного камня									21108546	
			Раздел: 2. Устройство резинового покрытия, тип 6										
3	3	**Е11-010201-0301**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**		282,26775	67,5	67,5	19054	19054	0	6053	27116	
				м3 уплотненного грунта		0	29,79	0	8407		2009		
4	4	**Е11-270801-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)**		1129,071	1733,95	7,16	1957748	8086	1616303	363266	2506695	
				м2		295,25	2,65	333360	2998		185681		
	4.1	2108-0102-1302	Геокаркас длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	1129,071	1323				1493760,93			Казахстан 100%
5	5	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Заполнение щебнем георешетки**		112,9071	1049,76	0	118525	0	0	85338	220173	
				м3 грунта		1049,76	0	118525	0		16309		
6	6	**С121-010201-0502**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**		112,9071	3175		358480		358480		387158	
				м3							28678		
7	7	**Е11-270601-0401**	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 15 см. Устройство**		1129,071	2243,71	62,73	2533311	70823	2420805	63023	2804041	
				м2 покрытия		36,92	14,77	41683	16671		207707		
	7.1	2102-0102-0601	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м3	172,7479	13310				2299274,06			Казахстан 100%
	7.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0002	136308				23,09			
8	8	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**		1129,071	19911,8	24,98	22481833	28206	21556983	980397	25339208	
				м2 покрытия		794,14	9,86	896645	11130		1876978		
	8.1	2206-0105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1151,6524	16254				18718958,43			
			Итого по разделу: 2. Устройство резинового покрытия, тип 6									31284391	
			Раздел: 3. Деревянное покрытие										
9	9	**Е11-400701-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Строение верхнее деревянных свайных пирсов. Устройство**		150,403	181654,91	121270,23	27321444	18239406	5132154	10506363	40854031	
				м3		26262	51354,38	3949884	7723853		3026225		
10	10	Прайс	Терассная доска		3068,2212	26785,71		82184496				82184496	
				м2						82184496			
			Итоговая цена			26785		82184496					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*82184496*					
			Итого по разделу: 3. Деревянное покрытие									**123038527**	
			ИТОГО:					**152548166**	**18498637**	**42904990**	**15976116**	**175431464**	
								8960045	**7820588**	**82184496**	**6907183**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**82184496**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**1212211**					
			Итого с временными									**176 643 677**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**1275199**					
			Итого с зимними удорожаниями									**177 918 876**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1914688**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**179 833 564**	
			НДС			**12 %**		**21580028**					
			Итого с НДС									**201 413 592**	
			Понижающий коэфицент К=28									**56 395 806**	
			Итого с НДС									**145 017 786**	
			Не оплачиваемый объем									**110 598 100**	
			Итого к оплате									**34 419 686**	

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист

_____ Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

_____ Асинеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Туркисбском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

Акт выполненных работ

за август 2020 (месяц, год) на Системы автоматизированного полива (Добавить)

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Резервуар. Насосная станция 1го подъема										
1	1	Прайс	**Насос**	**компл**	**3**	**1114404,46**		**3343213**				**3343213**	
			Отпускная цена			1114404		3343213		3343213			
			Сметная стоимость оборудования					*3343213*					
			Итого по разделу: 1. Резервуар. Насосная станция 1го подъема									**3343213**	
			Раздел: 2. Резервуар ЛС 6-1-2										
2	2	Ц13-370101-0109	**Оборудование без механизмов массой 5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**2**	**234116,54**	**64600,37**	**468233**	**129201**	**36632**	**208639**	**731022**	
						151200	**19815,68**	**302400**	**39631**		**54150**		
3	3	С121-060303-0103	**Габаритные емкости для хранения жидкостей поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий свыше 3 т**	**т**	**60,6**	**540483**		**32753270**		**32753270**		**35373531**	
			Итого по разделу: 2. Резервуар ЛС 6-1-2								**2620262**	**36104553**	
			ИТОГО:					**36564716**	**129200**	**32789902**	**208639**	**39447766**	
								302400	**39631**	**3343213**	**2674412**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**3343213**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**469359**				**39 917 126**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**493748**				**40 410 874**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**741353**				**41 152 227**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			**12 %**		**4938267**				**46 090 494**	
			Итого с НДС									**12 905 338**	
			Понижающий коэфициент К=28									**33 185 156**	
			Итого с НДС										

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист

Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

Зейнеш Е

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Электромонтажные работы**

(наименование)

Акт выполненных работ №2

за **август 2020** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы. КЖ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. УСТРОЙСТВО СВАЙ										
1	1	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1722,41802	929,86	20,28	1601603	34935	985345	545808	2319203	
	1.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4133,8032	223				921838,12			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. УСТРОЙСТВО СВАЙ									2319203	
			Раздел: 2. ЛЕСТНИЦЫ секция Ск33,Ск27-28.РП 2017.007-КР, лист 32										
2	2	E11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	м3	80	27030,81	2169,59	2162465	173567	1540741	448685	2820042	
	2.1	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	81,2	5601,96	561,29	448157	44903		208892		
						16430				1334116			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. ЛЕСТНИЦЫ секция Ск33,Ск27-28.РП 2017.007-КР, лист 32									2820042	
			Раздел: 3. ОГРАЖДЕНИЕ										
3	3	E11-070519-0104	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	1957,55	815,12	85,53	1595634	167437	156817	1594599	3445452	
						649,48	40,85	1271380	79976		255219		
4	4	E11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1649,081736	99,63	2,47	164306	4068	70969	61963	244371	
	4.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,1484	54,13	0,32	89269	533		18102		
						430241				63855,23			
5	5	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1649,081736	167,92	3,52	276907	5811	166703	72767	377648	
						63,3	0,65	104393	1066		27974		
			Итого по разделу: 3. ОГРАЖДЕНИЕ									4067471	
			Раздел: 4. Покрытия АР, лист19										
6	6	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	2248,9	744,34	32,04	1673949	72063	660370	921349	2802922	
						418,66	17,18	941515	38643		207624		
7	7	E11-110101-1102 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	2248,9	334,94	21,69	753247	48771	657930	67780	886709	
						20,7	11,37	46547	25559		65682		
8	8	E11-270602-0301	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	м2	2248,9	191,75	132,35	431228	297635	11483	222362	705877	
						54,3	37,25	122110	83781		52287		
9	9	E11-270602-0401 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	2248,9	0,67	0,09	1503	194	0	1413	3149	
						0,58	0	1308	0		233		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	326,0905	13400		4369613		4369613		4719182	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Покрытия АР, лист19								349569		
												9117839	
			Раздел: 5. Устройство тактильной плитки АР, лист19										
11	11	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	583	744,34	32,04	433951	18681	171193	238849	726623	
						418,66	17,18	244076	10018		53824		
12	12	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	583	334,94	21,69	195270	12643	170560	17571	229869	
						20,7	11,37	12067	6626		17027		
13	13	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	583	2393,35	189,95	1395326	110740	280882	976869	2561971	
						1721,62	60,92	1003704	35518		189776		
			Итого по разделу: 5. Устройство тактильной плитки АР, лист19									3518463	
			ИТОГО:					15055002	946546	9242606	5170015	21843017	
								4865849	332190		1618002		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		283959					
			Итого с временными									22 126 976	
			Зимние удорожания			1,35 %		298714					
			Итого с зимними удорожаниями									22 425 690	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		448514					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22 874 204	
			НДС			12 %		2744904					
			Итого с НДС									25 619 108	
			Понижающий коэфициент К=28									7 173 350	
			Итого с НДС									18 445 758	

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"
Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Туркснбском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Электромонтажные работы**

(наименование)

Акт выполненных работ №1

за **август 2020** (месяц, год) на **7-1-5 Организация дорожного движения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Дорожные знаки										
1	1	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	22	4943,61	142,48	108759	3135	10374	104477	230295	
						4329,6	67,58	95251	1487		17059		
2	2	С124-010202-0710	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	22	7149		157278		157278		169860	
											12582		
3	3	С124-010201-0115	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /5.16, 4.4.1, 4.4.2, 6.4, 1.17/	шт.	18	9122		164196		164196		177332	
											13136		
4	4	С124-010201-0134	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	4983		9966		9966		10763	Казахстан
											797		
5	5	С124-010201-0111	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	8959		17918		17918		19351	
											1433		
			Итого по разделу: 1. Дорожные знаки									607602	
			ИТОГО:					458117	3135	359732	104477	607602	
								95251	1487		45007		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		7899					
			Итого с временными									615 501	
			Зимние удорожания			1,35 %		8309					
			Итого с зимними удорожаниями									623 810	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		12476					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									636 286	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**76354**					
			Итого с НДС									**712 640**	
			Понижающий коэфициент К=28									**199 539**	
			Итого с НДС									**513 101**	

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
_____Сергеев А.В
«____»_____20____

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

_____Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационных зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **7-1-2 Озеленение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Деревья лиственные и хвойные										
1	1	E11-470102-0320	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	1100	6866,99 5783,39	0 0	7553687 6361727	0 0	1191960	5598320 1052161	14204167	
2	2	E11-470103-0104 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	шт.	1100	4116,49 2910,42	1086,83 407,98	4528143 3201458	1195516 448780	131169	3212209 619228	8359581	
3	3	C125-010103-1001	Сосна обыкновенная, с комом, высотой до 1 м	шт.	400	10401		4160400		4160400	332832	4493232	Казахстан
4	4	C125-010103-1102	Сосна Палласа (крымская), с комом, высотой от 0,5 до 1 м	шт.	450	10805		4862250		4862250	388980	5251230	Казахстан
5	5	C125-010203-4207	Тополь казахстанский, с комом, высотой более 1 м до 2 м	шт.	250	4596		1149000		1149000	91920	1240920	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Деревья лиственные и хвойные									33549130	
			ИТОГО:					22253480	1195516	11494779	8810529	33549130	
			В том числе :					9563185	448780		2485121		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		436 139					
			Итого с временными									33 985 268	
			Зимние удорожания			1,35 %		458 801					
			Итого с зимними удорожаниями									34 444 069	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		688 881					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									35 132 950	
			НДС			12 %		4 215 954					
			Итого с НДС									39 348 904	
			Понижающий коэфициент К=28									11 017 693	
			Итого с НДС									28 331 211	

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
Сергеев А.В
2020

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"
Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Мустау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2020 (месяц, год) на 7-1-1 Покрытия работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Покрытия, тип 1										
1	1	**Е11-270602-0301**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**		5700	193,22	132,35	1101369	754377	37495	563593	1798159	
				м2		54,3	37,25	309496	212349		133197		
	1.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0616	136308				8391,12			
2	2	**С121-020501-0304**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**		550,62	13400		7378308		7378308		7968573	**Казахстан**
				т							590265		
			Итого по разделу: 3. Покрытия, тип 1									9766732	
			Раздел: 4. Покрытия, тип 2										
3	3	**Е11-270602-0301**	**Устройство покрытия толщиной 4 см /3см/из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**		5929,6	193,22	132,35	1145733	784764	39006	586295	1870590	
				м2		54,3	37,25	321963	220903		138562		
	3.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,064	136308				8729,12			
4	4	**Е11-270602-0401 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**		5929,6	0,72	0,04	-4244	-256	-2263	-1863	-6595	
				м2 покрытия		0,29	0	-1725	0		-489		
	4.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0166	136308				2263,11			
5	5	**С121-020501-0304**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**		430,48896	13400		5768552		5768552		6230036	**Казахстан**
				т							461484		
			Итого по разделу: 4. Покрытия, тип 2									8094031	
			ИТОГО:					15389718	1538885	13221098	1148025	17860763	
			В том числе :					629734	433252		1323019		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		232 190					
			Итого с временными									18 092 953	
			Зимние удорожания			1,35 %		244 255					
			Итого с зимними удорожаниями									18 337 208	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		366 744					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18 703 952	
			НДС			12 %		2 244 474					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**20 948 426**	
			Понижающий коэфицент К=28									**5 865 559**	
			Итого с НДС									**15 082 867**	

Заказчик:
КГУ "Управление зелени экономики города Алматы"

Главный специалист

_____Сергеев А.В

«____»_____20____

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

_____Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Акт выполненных работ № 5

за **август 2020 (месяц, год) на 7-1-3 Малые архитектурные формы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Парковая мебель										
1	1	У86-010903-0101	**Щит информационный**		2	81325	153	162650	306	156652	5253	181335	
				шт.		2846	40	5692	80		13432		
2	2	У86-010702-0102	**Подставка для велосипедов на 5 мест**		4	44563	912	178252	3648	154524	19365	213426	
				шт.		5020	300	20080	1200		15809		
3	3	С комм.предложение ТОО"GreenPark"	**Лежак пляжный**		15	215839,29		3237589		3237589		3496596	
				шт							259007		
4	4	У86-010301-0109	**Стол со скамьями**		8	174803	0	1398424	0	1398424	0	1510298	
				комплект		0	0	0	0		111874		
5	5	С121-060106-0301	**Металлический мусоросборник с тележкой**		4	82189		328756		328756		355056	
				комплект							26300		
6	6	С Прайс-лист.ТОО"БиоТранс Сервис"	**Биотуалет**		2	153000		306000		306000		330480	
				шт							24480		
7	7	С Прайс-лист.ТОО"БиоТранс Сервис"	**Биотуалет для инвалидов**		1	489600		489600		489600		528768	
				шт							39168		
			Итого по разделу: 1. Парковая мебель									6615959	
			ИТОГО:					6101271	3954	6071545	24618	6615959	
								25772	1280		490070		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		86007					
			Итого с временными									6 701 967	
			Зимние удорожания			1,35 %		90477					
			Итого с зимними удорожаниями									6 792 444	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		135849					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 928 293	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**831395**					
			Итого с НДС									**7 759 688**	
			Понижающий коэфициент К=28									**2 172 713**	
			Итого с НДС									**5 586 975**	

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист

Сергеев А.В

Форма №2 АКТ үшін
Для АКТов формы №2

«___»_____20___

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **7-1-1 Покрытия** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Устройство резинового покрытия, тип 6										
1	1	**Е11-010201-0301**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**		33,37725	67,5	67,5	2253	2253	0	716	3206	
				м3 уплотненного грунта		0	29,79	0	994		238		
2	2	**Е11-270801-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)**		133,509	1733,95	7,16	231497	956	191123	42955	296409	
				м2		295,25	2,65	39419	354		21956		
	2.1	2108-0102-1302	Геокаркас длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	133,509	1323				176632,41			Казахстан 100%
3	3	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Заполнение щебнем георешетки**		13,3509	1049,76	0	14015	0	0	10091	26035	
				м3 грунта		1049,76	0	14015	0		1928		
4	4	**С121-010201-0502**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**		13,3509	3175		42389		42389		45780	**Казахстан**
				м3							3391		
5	5	**Е11-270601-0401**	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 15 см. Устройство**		133,509	2243,71	62,73	299556	8375	286252	7452	331569	
				м2 покрытия		36,92	14,77	4929	1971		24561		
	5.1	2102-0102-0601	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м3	20,4269	13310				271881,73			Казахстан 100%
	5.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	136308				2,73			
6	6	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**		133,509	19911,8	24,98	2658404	3335	2549044	115929	2996280	
				м2 покрытия		794,14	9,86	106025	1316		221947		
	6.1	2206-0105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	136,1792	16254				2213456,39			
			Итого по разделу: 2. Устройство резинового покрытия, тип 6									3699279	
			ИТОГО:					3248114	14918	3068808	177143	3699279	
								164388	4635		274021		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		48 091				3 747 369	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		50 589				3 797 958	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		75 959				3 873 917	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		464 870					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**4 338 787**	
			Понижающий коэфицент К=28									**1 214 860**	
			Итого с НДС									**3 123 926,73**	

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист
_____ Сергеев Н.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

_____ Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

_____