Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар", ТОО "Анкор-2005"
Наименование объекта: Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе
Договор №1 с/к от 15.02.2019 г.

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2019 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		1 с/к	15.02.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе	69 883 779,00	62 396 231,25							7 487 547,75	69 883 779,00
Итого к оплате									7 487 547,75	69 883 779,00

Заказчик:

ИО Заместитель руководителя управления КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

_____ Ахметкалиев Д.М

М.П. БИН 050240003614

Подрядчик:

Директор ТОО "Фирма "Акназар"

_____ Галиев Д.Т.

М.П. БИН 040440002146

Подрядчик:

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ Умралиев Д.А

М.П. БИН 051140012523

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибскомрайоне**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы**

(наименование)

А К Т №1

о приемке выполненных работ за апрель 2019г.

Локальная смета 1-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Мероприятия по сохранению природных ресурсов				
1	**1**	**1218-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Деревья: липа, сосна,кедр, тополь диаметром свыше 300 мм. Валка в городских условиях**	**складочный м3 кряжей**	**67,800**	**9469,98**	**642065**
			Накладные расходы			***3452,63***	***234088***
			Сметная прибыль			***701,48***	***47560***
2	**2**	**1218-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Деревья: липа, сосна,кедр, тополь диаметром свыше 300 мм. Валка в городских условиях**	**складочный м3 кряжей**	**423,900**	**9469,98**	**4014325**
			Накладные расходы			***3452,63***	***1463570***
			Сметная прибыль			***701,48***	***297357***
3	**3**	**1218-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 15**	**дерево**	**8785,000**	**2340,13**	**20558044**
			Накладные расходы			***907,03***	***7968234***
			Сметная прибыль			***173,34***	***1522818***
4	**4**	**4131-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Дрова. Погрузка**	**т**	**462,198**	**575,64**	**266060**
			Сметная прибыль			***42,64***	***19708***
5	**5**	**4131-0102-0202 РСНБ РК 2015**	**Дрова. Разгрузка**	**т**	**462,198**	**537,84**	**248589**
			Сметная прибыль			***39,84***	***18414***
6	**6**	**4101-0102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**462,198**	**843,48**	**389855**
			Сметная прибыль			***62,48***	***28878***
			ИТОГО:				**26118936**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**9665892**
			Сметная прибыль				**1934736**
			Итого с временными		**1,3 %**	**339 546**	**26 458 482**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**357 190**	**26 815 672**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**28 153 668**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**28 689 981**
			Итого с НДС		**12 %**	**3 442 798**	**32 132 779**
			Понижающий коэфицент К=28				**8 997 178**
			Итого с НДС				**23 135 601**

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
_____ Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
_____ Галиев Д.Т.

Директор ТОО "Анкор-2005"
_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"
_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"
_____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибскомрайоне**

(наименование, адрес)

Объект **Покрытие**

(наименование)

А К Т №2

о приемке выполненных работ за апрель 2019г.

Локальная смета 7-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6920,000	260,00	1799195
			Накладные расходы			*45,34*	*313774*
			Сметная прибыль			*19,26*	*133274*
2	2	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	12110,000	393,12	4760683
			Сметная прибыль			*29,12*	*352643*
3	3	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	512,000	188,74	96633
			Накладные расходы			*21,81*	*11168*
			Сметная прибыль			*13,98*	*7158*
4	4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	512,000	29,02	14856
			Накладные расходы			*7,20*	*3685*
			Сметная прибыль			*2,15*	*1100*
			Раздел: Покрытия, тип 1				
5	5	1127-0801-0113 РСНБ РК 2015	Основание. Укрепление грунтощебнем толщиной 15 см при расходе от объема грунта 50%	м2 покрытия	2702,000	109,48	295811
			Накладные расходы			*20,09*	*54274*
			Сметная прибыль			*8,11*	*21912*
6	6	2101-0201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004	м3	70,311	3234,60	227428
			Сметная прибыль			*239,60*	*16847*
			Раздел: Покрытия, тип 3				
7	25	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2702,150	81,65	220630
			Накладные расходы			*17,54*	*47386*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6,05*	*16343*
			Раздел: Покрытия, тип 4				
8	**33**	**1101-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**275,675**	**81,65**	**22509**
			Накладные расходы			*17,54*	*4834*
			Сметная прибыль			*6,05*	*1667*
			Раздел: Покрытия, тип 5				
9	**40**	**1101-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**379,000**	**81,65**	**30945**
			Накладные расходы			*17,54*	*6646*
			Сметная прибыль			*6,05*	*2292*
			Раздел: Устройство резинового покрытия, тип 6				
10	**50**	**1101-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**472,000**	**81,65**	**38539**
			Накладные расходы			*17,54*	*8277*
			Сметная прибыль			*6,05*	*2855*
			Раздел: Устройство тактильной плитки				
11	**56**	**1101-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**536,250**	**81,65**	**43785**
			Накладные расходы			*17,54*	*9404*
			Сметная прибыль			*6,05*	*3243*
			ИТОГО:				**7551015**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**459448**
			Сметная прибыль				**559334**
			Итого с временными		**1,3 %**	**98 163**	**7 649 178**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**103 264**	**7 752 442**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**8 139 258**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**8 294 307**
			Итого с НДС		**12 %**	**995 317**	**9 289 624**
			Понижающий коэфицент К=28				**2 601 095**
			Итого с НДС				**6 688 535**

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист

Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

Галиев Д.Т.

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Система автоматизированного полива**

(наименование)

А К Т №5

о приемке выполненных работ за апрель 2019г.

Локальная смета 6-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Трубопровод, 2017.007-ВП.С, лист 1-7				
1	**1**	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2488,000**	**260,00**	**646878**
			Накладные расходы			***45,34***	***112814***
			Сметная прибыль			***19,26***	***47917***
2	**2**	**4102-0102-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**4354,000**	**74,52**	**324460**
			Сметная прибыль			***5,52***	***24034***
3	**3**	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**605,150**	**321,74**	**194700**
			Накладные расходы			***52,06***	***31507***
			Сметная прибыль			***23,83***	***14422***
4	**4**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**31,850**	**3666,28**	**116771**
			Накладные расходы			***1421,04***	***45260***
			Сметная прибыль			***271,58***	***8650***
5	**5**	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**622,000**	**4325,86**	**2690687**
			Накладные расходы			***1070,75***	***666009***
			Сметная прибыль			***320,43***	***199310***
6	**6**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Песком**	**м3 грунта**	**1866,000**	**1594,33**	**2975026**
			Накладные расходы			***617,96***	***1153111***
			Сметная прибыль			***118,10***	***220372***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1866,000	1710,72	3192204
			Сметная прибыль			*126,72*	*236460*
8	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	637,000	45,41	28926
			Накладные расходы			*9,17*	*5841*
			Сметная прибыль			*3,36*	*2143*
9	9	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,182	564780,39	1232116
			Накладные расходы			*236152,30*	*515186*
			Сметная прибыль			*41835,58*	*91268*
10	10	2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2424,000	144,72	350801
			Сметная прибыль			*10,72*	*25985*
			ИТОГО:				**11752570**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2529727**
			Сметная прибыль				**870561**
			Итого с временными		**1,3 %**	**152 783**	**11 905 353**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**160 722**	**12 066 075**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**12 668 124**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**12 909 446**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 549 134**	**14 458 580**
			Понижающий коэфицент К=28				**4 048 402**
			Итого с НДС				**10 410 179**

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
_____ Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
_____ Галиев Д.Т.

Директор ТОО "Анкор-2005"
_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"
_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"
_____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибскомрайоне**

(наименование, адрес)

Объект **Электромонтажные работы**

(наименование)

А К Т №4

о приемке выполненных работ за апрель 2019г.

Локальная смета 4-1-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**643,226**	**321,74**	**206951**
			Накладные расходы			*52,06*	*33489*
			Сметная прибыль			*23,83*	*15330*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**33,854**	**3666,28**	**124118**
			Накладные расходы			*1421,04*	*48108*
			Сметная прибыль			*271,58*	*9194*
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**318,580**	**45,41**	**14467**
			Накладные расходы			*9,17*	*2921*
			Сметная прибыль			*3,36*	*1072*
4	4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**3211,000**	**733,97**	**2356778**
			Накладные расходы			*172,44*	*553703*
			Сметная прибыль			*54,37*	*174576*
5	5	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**1357,000**	**217,23**	**294776**
			Накладные расходы			*52,09*	*70682*
			Сметная прибыль			*16,09*	*21835*
6	6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**195,000**	**1710,72**	**333590**
			Сметная прибыль			*126,72*	*24710*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	24	2306-0109-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км	3,200	4703112,72	15049961
			Сметная прибыль			*348378,72*	*1114812*
			Раздел: Оборудование 10кВ /установка КСО-292 в РП 254 восстановление ячеек 7, 8				
8	35	1308-0101-2604 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования	шт.	2,000	75012,37	150025
			Накладные расходы			*27159,72*	*54319*
			Сметная прибыль			*5556,47*	*11113*
9	36	5108-0301-1202 РСНБ РК 2015	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КСО-292, 292М, 366, 393М, КСМ-2001, типа AlAgEuM ElECTriC ГОСТ 14693-90	шт.	2,000	3107410,00	6214820
10	37	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	4,000	2359,78	9439
			Накладные расходы			*883,16*	*3533*
			Сметная прибыль			*174,80*	*699*
11	38	СКОММ.ПРЕДЛОЖ.	Многофункциональный счетчик EM 133+12DI400	шт	2,000	207366,36	414733
			Сметная прибыль			*15360,47*	*30721*
12	39	СКОММ.ПРЕДЛОЖ.	Счетчик учетаэлектроэнергии Альфа A1805 RLXQ-P4GB-DW3	шт	2,000	297776,25	595553
			Сметная прибыль			*22057,50*	*44115*
13	40	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18,000	418,79	7538
			Накладные расходы			*134,11*	*2414*
			Сметная прибыль			*31,02*	*558*
14	41	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,051	250483,32	12760
			Сметная прибыль			*18554,32*	*945*
			ИТОГО:				25 785 507
			В том числе :				
			Накладные расходы				769 168
			Сметная прибыль				1 449 681
			Итого с временными		1,3 %	254 419	26 039 926
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	267 639	26 307 565
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				27 620 209
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				28 022 064
			Итого с НДС		12 %	3 362 648	31 384 712
			Понижающий коэфицент К=28				8 787 719
			Итого с НДС				22 596 993

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
_____ Орлеева А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
_____ Галиев Д.Т.

Директор ТОО "Анкор-2005"
_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"
_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"
_____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экрномики города Алматы"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибскомрайоне**

(наименование, адрес)

Объект **Электромонтажныеные работы**

(наименование)

А К Т №3

о приемке выполненных работ за апрель 2019г.

Локальная смета 4-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	1860,993	321,74	598754
			Накладные расходы			*52,06*	*96891*
			Сметная прибыль			*23,83*	*44352*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	97,947	3666,28	359101
			Накладные расходы			*1421,04*	*139186*
			Сметная прибыль			*271,58*	*26600*
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1305,960	45,41	59303
			Накладные расходы			*9,17*	*11974*
			Сметная прибыль			*3,36*	*4393*
4	6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	555,470	1710,72	950254
			Сметная прибыль			*126,72*	*70389*
			Раздел: Трубы и изделия				
5	7	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	1260,000	998,33	1257891
			Накладные расходы			*341,05*	*429722*
			Сметная прибыль			*73,95*	*93177*
6	8	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1260,000	664,20	836892
			Сметная прибыль			*49,20*	*61992*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	9	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	2,245	276202,22	620074
			Накладные расходы			*109772,88*	*246440*
			Сметная прибыль			*20459,42*	*45931*
8	10	2301-0501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13,000	111,24	1446
			Сметная прибыль			*8,24*	*107*
9	11	2301-0501-1404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1102,000	227,88	251124
			Сметная прибыль			*16,88*	*18602*
10	12	2301-0501-1406 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	790,000	335,88	265345
			Сметная прибыль			*24,88*	*19655*
11	13	2301-0501-1408 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	291,000	521,64	151797
			Сметная прибыль			*38,64*	*11244*
12	14	2301-0501-1409 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	49,000	686,88	33657
			Сметная прибыль			*50,88*	*2493*
13	15	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3008,000	673,95	2027227
			Накладные расходы			*205,29*	*617525*
			Сметная прибыль			*49,92*	*150165*
14	16	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	3008,000	182,52	549020
			Сметная прибыль			*13,52*	*40668*
			ИТОГО:				**7961885**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1541740**
			Сметная прибыль				**589769**
			Итого с временными		**1,3 %**	**103 505**	**8 065 390**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**108 883**	**8 174 273**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**8 582 137**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**8 745 622**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 049 475**	**9 795 097**
			Понижающий коэфицент К=28				**2 742 627**
			Итого с НДС				**7 052 471**

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист

_____ Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

_____ Галиев Д.Т.

Директора ТОО "Анкор-2005"

_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

_____