Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар", ТОО "Анкор-2005"
Наименование объекта: Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Туркесибском районе (благоустройство и озеленение)
Договор №1 с/к от 18.03.2019 г. Доп.соглашение №1 с/к от 18.03.2019

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№4
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		1 с/к	18.03.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Туркесибском районе (благоустройство и озеленение)	616 670 610.87	123 375 043.75							14 805 005.25	138 180 049.00
Итого к оплате									14 805 005.25	138 180 049.00

Заказчик:

Заместитель руководителя управления КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

_____ Ахметкалиев Д.М

М.П. БИН 050240003614

Инженер технического надзора
ТОО "Музтау"

_____ Боскымбаев Д.Б

М.П. БИН 050840001510

Инженер авторского надзора
ТОО "Зи-Дан"

_____ Шынгысбаев Н.М

М.П. БИН 021140006454

Подрядчик:

Директор ТОО "Фирма "Акназар"

_____ Зейнеш Е.

М.П. БИН 040440002146

Подрядчик

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ Умралиев Д.А

М.П. БИН 051140012523

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Туркисбском районе**
(наименование, адрес)

Объект : **Архитектурные сооружения**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **май 2020** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы. КЖ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. УСТРОЙСТВО СВАЙ										
1	1	E11-050101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение сваебойными установками на гусеничном ходу с гидравлическим молотом. Грунты групп 1-2	м3 железобетона	21,8	30716,41	30350,32	669618	661637	1688	67174	795735	
						288,66	2823,84	6293	61560		58943		
2	2	C121-041204-9906	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92 / Сваи С120-30-12 из бетона В25, W6, F150 на сульфатостойком цементе	м	240	7210		1730400		1730400	138432	1868832	
3	3	C12021#Тех.часть т.4	Надбавка к стоимости изделий из тяжелого бетона с марки В15 до марки В25 (надбавка к стомости свай)	м3	21,8	2046		44603		44603	3568	48171	
4	4	C12021#Тех.часть т.5,п.2.5	Надбавка к стоимости изделий из тяжелого бетона по водонепроницаемости до W6 (надбавка к стомости свай)	м	240	7318,15		1756356		1756356	140508	1896864	
5	5	C12021#Тех.часть п.2.3.4,прим	Надбавка к стоимости изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе (надбавка к стомости свай)	м3	21,8	270		5886		5886	471	6357	
6	6	ССЦП РК 8.03-01-2019 т.1602-0501-05, п.5	Испытание грунтов динамическими нагрузками на сваи, длина свай 8 м, количество ударов молота, затраченных погружение сваи до 200	свая	20	40878	0	817560	0	817560	0	817560	
						0	0	0	0		0		
7	9	E11-050101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение сваебойными установками на гусеничном ходу с гидравлическим молотом. Грунты групп 1-2	м3 железобетона	676,89	30716,41	30350,32	20791632	20543828	52413	2085752	24707575	
						288,66	2823,84	195391	1911429		1830191		
8	10	C121-041204-9906	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92 / Сваи С120-30-12 из бетона В25, W6, F150 на сульфатостойком цементе	м	7452	7210		53728920		53728920	4298314	58027234	
9	11	C12021#Тех.часть т.4	Надбавка к стоимости изделий из тяжелого бетона с марки В15 до марки В25 (надбавка к стомости свай)	м3	676,89	2046		1384917		1384917	110793	1495710	
10	12	C12021#Тех.часть т.5,п.2.5	Надбавка к стоимости изделий из тяжелого бетона по водонепроницаемости до W6 (надбавка к стомости свай)	м	7452	7318,15		54534854		54534854	4362788	58897642	
11	13	C12021#Тех.часть п.2.3.4,прим	Надбавка к стоимости изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе (надбавка к стомости свай)	м3	676,89	270		182760		182760	14621	197381	
12	14	E11-050101-1001	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	621	3999,6	2023,75	2483750	1256749	30757	1820123	4648183	
						1926,32	1034,24	1196245	642263		344310		
13	зам	C121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		3685	1447		5332195		5332195		5758771	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							426576		
14	зам	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		6710,083	621		4166962				4500318	
				т							333357		
			Итого по разделу: 2. УСТРОЙСТВО СВАЙ									163666333	
			ИТОГО:					147630413	22462214	119603309	3973049	163666333	
								1397929	2615252		12062872		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		2 117 034					
			Итого с временными									165 783 367	
			Зимние удорожания			1,35 %		2 227 038					
			Итого с зимними удорожаниями									168 010 405	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3 343 857					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									171 354 262	
			НДС			12 %		20 562 511					
			Итого с НДС									191 916 735	
			Понижающий коэфицент К=28									53 736 686	
			Итого с НДС									138 180 049	

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист

_____ Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

_____ Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

_____

Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар", ТОО "Анкор-2005"
Наименование объекта: Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе (благоустройство и озеленение)
Договор №1 с/к от 18.03.2019 г. Доп.соглашение №1 с/к от 18.03.2019

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№5
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		1 с/к	18.03.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе (благоустройство и озеленение)	177 209 341,00	34 847 582,14							4 181 709,86	39 029 292,00
Итого к оплате									4 181 709,86	39 029 292,00

Заказчик:

Заместитель руководителя управления КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

_____ Ахметкалиев Д.М

М.П. БИН 050240003614

Инженер технического надзора
ТОО "Музтау"

_____ Боскымбаев Д.Б

М.П. БИН 050840001510

Инженер авторского надзора
ТОО "Зи-Дан"

_____ Шынгысбаев Н.М

М.П. БИН 021140006454

Подрядчик:

Директор ТОО "Фирма "Акназар"

_____ Зейнеш Е.

М.П. БИН 040440002146

Подрядчик:

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ Умралиев Д.А

М.П. БИН 051140012523

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Туркенбском районе

(наименование, адрес)

Объект : Архитектурные сооружения

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы. КЖ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. ПЛИТЫ, БАЛКИ секция Ск1-34. РП 2017.007-КР, лист 30,31,32										
1	16	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	537	21166,56	1763,74	11366442	947129	9118769	1414087	13802972	
	1.1	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	545,055	2421,87	471,88	1300544	253398		1022442		
2	17	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	53,73732	16430				8955253,65			Казахстан 100%
3	18	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	48,664	225135		12098152		12098152		13066004	
4	19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	15,99618	220708		10740534		10740534	967852	11599777	
			Итого по разделу: 3. ПЛИТЫ, БАЛКИ секция Ск1-34. РП 2017.007-КР, лист 30,31,32			226837		3628525		3628525	859243	3918508	
			Раздел: 4. ЛЕСТНИЦЫ секция Ск33,Ск27-28.РП 2017.007-КР, лист 32								290282	42387561	
5	20	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	25,6	27030,81	2169,59	691989	55542	493037	143579	902413	
	5.1	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	25,984	5601,96	561,29	143410	14369		66845		
6	21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	11,339089	16430				426917,12			Казахстан 100%
7	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,69601	225135		2552826		2552826	204226	2757052	
			Итого по разделу: 4. ЛЕСТНИЦЫ секция Ск33,Ск27-28.РП 2017.007-КР, лист 32			226837		157881		157881	12630	170511	
			ИТОГО:					41236349	1002671	38789724	1557666	3829976	
			В том числе :					1443954	267767		3423520	46217537	
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		600 828				46 818 364	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		632 048				47 450 412	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		949 008				48 399 420	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		5 807 930				54 207 350	
			Итого с НДС									15 178 058	
			Понижающий коэфициент К=28										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									39 029 292	

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист

Сергеев А.С

«___»_____20___

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар", ТОО "Анкор-2005"
Наименование объекта: Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе (благоустройство и озеленение)
Договор №1 с/к от 18.03.2019 г. Доп.соглашение №1 с/к от 18.03.2019

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№6
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		1 с/к	18.03.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе (благоустройство и озеленение)	800 343 954,87	129 146 475,00							15 497 577,00	144 644 052,00
Итого к оплате									15 497 577,00	144 644 052,00

Заказчик:

Заместитель руководителя управления КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

_____ **Ахметкалиев Д.М**

М.П. БИН 050240003614

Инженер технического надзора
ТОО "Музтау"

_____ **Боскумбаев Д.Б**

М.П. БИН 050840001510

Инженер авторского надзора
ТОО "Зи-Дан"

_____ **Дорофеев Г.Г**

М.П. БИН 021140006454

Подрядчик:

Директор ТОО "Фирма "Акназар"

_____ **Зейнеш Е.**

М.П. БИН 040440002146

Подрядчик:

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ **Умралиев Д.А**

М.П. БИН 051140012523

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**
(наименование, адрес)

Объект: **Архитектурные сооружения**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **июль 2020** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы. КЖ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. ПЛИТЫ, БАЛКИ секция Ск1-34. РП 2017.007-КР, лист 30,31,32										
1	16	**Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**300,94**	**21166,56**	**1763,74**	**6369864**	**530780**	**5110246**	**792468**	**7735319**	
				м3		**2421,87**	**471,88**	**728838**	**142006**		**572987**		
	11	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	305,4541	16430				5018610,86			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. ПЛИТЫ, БАЛКИ секция Ск1-34. РП 2017.007-КР, лист 30,31,32									**7735319**	
			Раздел: 5. ОГРАЖДЕНИЕ										
2	24	**С121-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**36,6462608**	**582222**		**21336259**		**21336259**	**1706901**	**23043160**	
			Итого по разделу: 5. ОГРАЖДЕНИЕ									**23043160**	
			Раздел: 6. Устройство тактильной плитки АР, лист19										
3	35	**С124-060101-0101**	**Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007**	**м2**	**583**	**7771**		**4530493**		**4530493**	**362439**	**4892932**	
			Итого по разделу: 6. Устройство тактильной плитки АР, лист19									**4892932**	
			ИТОГО:					**32236616**	**530780**	**30976998**	**792468**	**35671411**	
								728838	**142006**		**2642327**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**463 728**				**36 135 139**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**487 824**				**36 622 963**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**732 459**				**37 355 422**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			**12 %**		**4 482 651**				**41 838 073**	
			Итого с НДС									**11 714 660**	
			Понижающий коэфициент К=28									**30 123 413**	
			Итого с НДС										

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист

Сергеев А.В.

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2

«__» _____ 20__

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

Директор ТОО "Анкор-2005"

Технический надзор
ТОО "Муз-тау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Электромонтажные работы**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **июль 2020** (месяц, год) на **4-1-1 Наружное электроосвещение**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кабель и провода										
1	13	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	8334	468,77	371,81	3906693	3098628	0	1580406	5926067	
						96,96	166,42	808065	1386944		438968		
2	14	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	1644	271,21	222,73	445874	366172	0	175392	670967	
						48,48	99,69	79701	163899		49701		
3	15	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	41,041	23646		970455		970455		1048092	Казахстан
											77636		
4	16	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	990	622,49	24,55	616262	24305	375048	162330	840878	
						219,1	8,63	216909	8549		62287		
5	17	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	447	3424,53	165,44	1530764	73951	967125	370261	2053107	
						1095,5	54,95	489689	24563		152082		
6	18	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	2,26098	233026		526867		526867		569016	
											42149		
7	19	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,2474	253103		315721		315721		340978	
											25258		
8	20	Ц13-080204-0601	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	112	7253,05	5574,05	812342	624294	0	314561	1217054	
						1679	2221,8	188048	248842		90152		
9	21	С124-040207-1301	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-98	шт.	112	5573		624176		624176		674110	
											49934		
10	22	С121-010102-0101	Глина	м3	0,6390625	1677		1072		1072		1157	
											86		
			Итого по разделу: 1. Кабель и провода									13341426	
			Раздел: 2. Щиты и шкафы										
11	23	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	3	30104,26	7015,2	90313	21046	6243	52160	153870	
						21008	3140	63024	9420		11398		
12	24	Ц13-080305-0908 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный. Установка	шт.	1	12967,02	799,29	12967	799	2094	7508	22113	
						10074	353,25	10074	353		1638		
13	25	С123-070201-0912	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП IP54, типа ИЭК	шт.	1	56888		56888		56888		61439	
											4551		
14	26	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	5477,78	115,01	5478	115	2179	2321	8422	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		3184	39,25	3184	39		624		
15	27	С123-0702[illegible]-1125	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 32А		1	13519		13519		13519		14601	
				шт.							1082		
16	28	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		9	2956,87	22,32	26612	201	12083	10316	39882	
				шт.		1592	0	14328	0		2954		
17	29	С123-070204-0840	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010		9	2249		20241		20241		21860	
				шт.							1619		
18	30	Ц13-080305-0908 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный. Установка		1	12967,02	799,29	12967	799	2094	7508	22113	
				шт.		10074	353,25	10074	353		1638		
19	31	С123-070201-0916	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП IP54, типа ИЭК		1	83439		83439		83439		90114	
				шт.							6675		
20	32	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	5477,78	115,01	5478	115	2179	2321	8422	
				шт.		3184	39,25	3184	39		624		
21	33	С123-070204-1125	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 32А		1	13519		13519		13519		14601	
				шт.							1082		
22	34	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		7	2956,87	22,32	20698	156	9398	8024	31020	
				шт.		1592	0	11144	0		2298		
23	35	С123-070204-0840	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010		7	2249		15743		15743		17002	
				шт.							1259		
24	36	Ц13-080305-0908 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный. Установка		1	12967,02	799,29	12967	799	2094	7508	22113	
				шт.		10074	353,25	10074	353		1638		
25	37	С123-070201-0916	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП IP54, типа ИЭК		1	83439		83439		83439		90114	
				шт.							6675		
26	38	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	5477,78	115,01	5478	115	2179	2321	8422	
				шт.		3184	39,25	3184	39		624		
27	39	С123-070204-1125	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 25А		1	13519		13519		13519		14601	
				шт.							1082		
28	40	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		11	2956,87	22,32	32526	246	14768	12609	48745	
				шт.		1592	0	17512	0		3611		
29	41	С123-070204-0840	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010		11	2249		24739		24739		26718	
				шт.							1979		
30	42	Ц13-080305-0908 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный. Установка		1	12967,02	799,29	12967	799	2094	7508	22113	
				шт.		10074	353,25	10074	353		1638		
31	43	С123-070201-0920	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП IP54, типа ИЭК		1	93165		93165		93165		100618	
				шт.							7453		
32	44	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	5477,78	115,01	5478	115	2179	2321	8422	
				шт.		3184	39,25	3184	39		624		
33	45	С123-070204-1125	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 25А		1	13519		13519		13519		14601	
				шт.							1082		
34	46	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		10	2956,87	22,32	29569	223	13426	11462	44314	
				шт.		1592	0	15920	0		3282		
			Итого по разделу: 2. Щиты и шкафы									906240	
			Раздел: 3. Приборы наружного освещения										
35	47	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство		78,58	17254,86	22,8	1355887	1792	1196744	125881	1600310	
				м3		2002,44	0	157352	0		118541		
	47.1	2102-0101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	80,1516	14931				1196743,54			Казахстан 100%
36	48	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка под монолитные фундаменты. Группа грунта 2		558	7425,62	3773,46	4143496	2105591	0	2365228	7029422	
				опора		3652,16	1646,29	2037905	918630		520698		
37	49	Ц13-080205-0902 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка вне зданий		568	10132,99	4246,86	5755538	2412216	945589	2422164	8831917	
				шт.		4221,36	1701,38	2397732	966384		654216		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	50	С Прайс-лист. ТОО "АСПМК-519"	Кронштейн консольный КРГ1,5/15	шт	88	5081,79		447197		447197		482973	
											35776		
39	51	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъеднинтелем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	13	3748,76	477,91	48734	6213	0	32617	87859	
						3270,85	213,91	42521	2781		6508		
40	52	С123-070202-0212	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм	шт.	13	10622		138086		138086		149133	
											11047		
41	53	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	569	2956,87	22,32	1682462	12700	763913	652211	2521446	
						1592	0	905848	0		186774		
42	54	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	558		558		558		603	
											45		
43	55	С123-070204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	568	587		333416		333416		360089	
											26673		
44	56	С124-040207-0807	Муфта трубная соединительная ТР-7	шт	407	518		210826		210826		227692	
											16866		
45	57	С124-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	16,83	4211		70871		70871		76541	
											5670		
			Итого по разделу: 3. Приборы наружного освещения									21367985	
			ИТОГО:					24642525	8751392	8392404	8334938	35615651	
								7498729	3731580		2638197		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		463003					
			Итого с временными									36 078 655	
			Зимние удорожания			1,35 %		487062					
			Итого с зимними удорожаниями									36 565 717	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		731314					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									37 297 031	
			НДС			12 %		4475644					
			Итого с НДС									41 772 675	
			Понижающий коэфицент К=28									11 696 349	
			Итого с НДС									30 076 326	

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист

Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Создание рекреационных зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**
(наименование, адрес)

Объект: **Электромонтажные работы**
(наименование)

Акт выполненных работ №2

за **июль 2020** (месяц, год) на **4-1-2 Электрические сети, ЭС** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Кабельная линия										
1	1	E11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**		0,663	178320	0	118226	0	1124	88997	223801	
				канало-километр трубопровода		176624	0	117102	0		16578		
2	2	C123-010501-0803	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 90x2,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**		663	498		330174		330174		356588	Казахстан
				м							26414		
3	3	E11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка**		0,02	945232,18	254469,14	18905	5089	1050	14592	36177	
				км трубопровода		638280	98697,1	12766	1974		2680		
4	4	C123-010201-0220	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**		20,08	5130		103010		103010		111251	Казахстан
				м							8241		
5	5	E11-340201-0101	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**		0,312	1278907,8	0	399019	0	326510	55107	490456	
				канало-километр трубопровода		232400	0	72509	0		36330		
	5.1	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	308,88	1048				323706,24			
6	6	C123-021001-1101	**Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 100 ГОСТ 31416-2009**		58	180		10440		10440		11275	
				шт.							835		
7	7	C121-010102-0101	**Глина**		0,2414063	1677		405		405		437	
				м3							32		
8	8	E11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**		0,173	178320	0	30849	0	293	23223	58398	
				канало-километр трубопровода		176624	0	30556	0		4326		
9	9	C123-010501-1403	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**		6	184		1104		1104		1192	Казахстан
				м							88		
10	10	C123-010501-1408	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**		24	393		9432		9432		10187	Казахстан
				м							755		
11	11	C123-010501-1409	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**		143	665		95095		95095		102703	Казахстан
				м							7608		
12	12	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		410	670,42	319,01	274872	130792	18194	125407	432302	
				м кабеля		307,04	117,78	125886	48290		32022		
13	13	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**		4568	473,65	233,62	2163635	1067172	210636	932121	3343416	
				м кабеля		193,92	89,49	885827	408786		247660		
14	14	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**		2804	468,77	371,81	1314419	1042543	0	531733	1993843	
				м кабеля		96,96	166,42	271876	466642		147692		
15	15	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель**		223	271,21	222,73	60480	49669	0	23791	91013	
				м кабеля		48,48	99,69	10811	22232		6742		
16	16	C121-030101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**		15,069	23646		356322		356322		384827	Казахстан
				1000 шт.							28506		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Ц13-080201-0803 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		226	530,01	229,96	119783	51971	9378	55484	189289	
				м кабеля		258,56	82,42	58435	18627		14021		
18	18	С123-060133-1017	Кабели силовые ВБбШв 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,556	3007001		1671893		1671893		1805644	Казахстан
				км							133751		
19	19	С123-060133-1016	Кабели силовые ВБбШв 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,093	1839510		171074		171074		184760	Казахстан
				км							13686		
20	20	С123-060133-1015	Кабели силовые ВБбШв 5х6,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,883	1130176		997945		997945		1077781	Казахстан
				км							79836		
21	21	С123-060133-1014	Кабели силовые ВБбШв 5х4,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,021	892184		18736		18736		20235	Казахстан
				км							1499		
22	22	Ц13-080201-2506 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования		6	35315,17	25564,41	211891	153386	329	85963	321682	
				шт.		9696	10202,79	58176	61217		23828		
23	23	Спрайс-лист ТОО RayElectro-KZ	Муфта концевая GUSJ-12/70-120/800-L12		6	54410,63		326464		326464		352581	
				шт							26117		
24	24	Ц13-080201-2707 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж оборудования		11	12375,27	175,38	136128	1929	9767	90213	244448	
				шт.		11312	78,5	124432	864		18107		
25	25	Спрайс-лист ТОО RayElectro-KZ	Муфта кабельная соединительная GUSJ-12/70-120		11	81964,29		901607		901607		973736	
				шт							72129		
26	26	Ц13-080201-2702 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования		1	12287,58	87,69	12288	88	888	8173	22097	
				шт.		11312	39,25	11312	39		1637		
27	27	Спрайс-лист ТОО RayElectro-KZ	Муфта соединительная POLJ-01/5х4-16- Т		1	8897,68		8898		8898		9609	
				шт							712		
			Итого по разделу: 2. Кабельная линия									12849728	
			ИТОГО:					9863094	2502640	5580768	2034804	12849728	
								1779688	1028671		951832		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		167 046					
			Итого с временными									13 016 774	
			Зимние удорожания			1,35 %		175 726					
			Итого с зимними удорожаниями									13 192 500	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		263 850					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13 456 350	
			НДС			12 %		1 614 762					
			Итого с НДС									15 071 112	
			Понижающий коэфицент К=28									4 219 911	
			Итого с НДС									10 851 201	

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист

Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

Зейнеш Е

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Туркисбском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Электромонтажные работы**

(наименование)

Акт выполненных работ №3

за **июль 2020** (месяц, год) на **4-1-4 Электроснабжение.ЭМ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Комплектная трансформаторная подстанция ПТП2Х40/10/0,4кВ, 2017.007-16-ЭМ										
1	1	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**		1	92900,26	44919,68	92900	44920	4349	44623	148525	
				подстанция		43632	18344,66	43632	18345		11002		
2	2	коммерч.предлож.ТОО QazEneravTime	**Комплектная трансформаторная подстанция ПТП2Х40/10/0,4кВ**		1	6108778,57		6108779				6108779	
				компл						6108779			
			Отпускная цена			6108779		6108779					
			Сметная стоимость оборудования					*6108779*					
3	3	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**		1	1131566		1131566				1131566	
				шт.						1131566			
			Отпускная цена			1131566		1131566					
			Сметная стоимость оборудования					*1131566*					
4	4	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		5,632	2012,78	0	11336	0	0	8162	21058	
				м3 грунта		2012,78	0	11336	0		1560		
5	5	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		5,632	1049,76	0	5912	0	0	4257	10983	
				м3 грунта		1049,76	0	5912	0		814		
6	6	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**		45	622,49	24,55	28012	1105	17048	7379	38222	
				м		219,1	8,63	9860	389		2831		
7	7	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**		6	503,3	22,31	3020	134	1384	1114	4464	
				м		250,4	7,46	1502	45		331		
8	8	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**		10	3424,53	165,44	34245	1654	21636	8283	45931	
				шт.		1095,5	54,95	10955	550		3402		
9	9	Ц13-080204-0602	**Проводник заземляющий. Прокладка**		15	255,59	0	3834	0	56	2720	7078	
				м		251,85	0	3778	0		524		
10	10	С123-060902-0109	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**		0,015	132566		1988		1988		2148	
				км							159		
11	11	С123-060902-0111	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**		0,016	199500		3192		3192		3447	
				км							255		
			Итого по разделу: 3. Комплектная трансформаторная подстанция ПТП2Х40/10/0,4кВ, 2017.007-16-ЭМ									7522201	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Защитные средства										
12	12	Ц13-080201-3701 Изм. и доп. вып. 17	Указатель напряжения, проложенных в земле. Монтаж оборудования		2	1971,74	0	3943	0	1940	1443	5817	
				шт.		1001,92	0	2004	0		431		
13	13	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,002	262932		526		526		568	
				т							42		
14	14	С124-010107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65 / Плакат предупредительный ГОСТ 2.605-68		0,01	116302		1163		1163		1256	
				100 шт.							93		
15	15	С123-080305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005		1	12443		12443		12443		13438	
				шт.							995		
16	16	С124-040207-4501	Адаптер /клещи/ изолированный для закороток и заземлений AIZZ ГОСТ Р 51177-98		2	1263		2526		2526		2728	
				шт.							202		
			Итого по разделу: 4. Защитные средства									23807	
			ИТОГО:					7445385	47814	68251	77981	7546008	
								88979	19329	7240345	22641		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							7240345			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		3 974					
			Итого с временными									7 549 982	
			Зимние удорожания			1,35 %		4 180					
			Итого с зимними удорожаниями									7 554 162	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6 276					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7 560 438	
			НДС			12 %		907 253					
			Итого с НДС									8 467 691	
			Понижающий коэфицент К=28									2 370 953	
			Итого с НДС									6 096 738	

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист

Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Аикор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство**

(наименование)

Акт выполненных работ №5

за **июль 2020** (месяц, год) на **7-1-3 Малые архитектурные формы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Парковая мебель										
1	1	С комм.предложение ТОО"GreenPark"	Беседка-ротонда	шт	1	3642857,14		3642857		3642857	291429	3934286	
2	3	С комм.предложение ТОО"AB TRADE"	Скамья	шт	75	142857,14		10714286		10714286	857143	11571429	
3	4	С комм.предложение ТОО"AB TRADE"	Скамья большая	шт	50	196428,57		9821429		9821429	785714	10607143	
4	5	С комм.предложение ТОО"AB TRADE"	Урна "Сатури"	шт	130	80357,14		10446429		10446429	835714	11282143	
5	11	С комм.предложение ТОО"AB TRADE"	Навес над мусорными баками"	шт	2	1026785,71		2053571		2053571	164286	2217857	
			Итого по разделу: 2. Парковая мебель									39612858	
			ИТОГО:					36678572	0	36678572			
			В том числе :					0	0		2934286		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		514 967				40 127 824	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		541 726				40 669 550	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		813 391				41 482 941	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		4 977 953				46 460 894	
			Итого с НДС									13 009 050	
			Понижающий коэфициент К=28										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**33 451 844**	

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист

_____ Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

_____ Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Мустау"

_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Туркисбском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **июль 2020** (месяц, год) на **7-1-4 Малые архитектурные формы. КЖ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундамент Фм-5, площадка 8г, 2шт, лист 11.17										
1	1	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2,332	2012,78	0	4694	0	0	3380	8719	
						2012,78	0	4694	0		646		
2	2	С341-310104-0101	**Грунт. Погрузка**	т	1,015	305		310				334	
											25		
3	3	С341-020102-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	1,015	46		47				50	
											4		
4	4	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,752	1049,76	0	1839	0	0	1324	3416	
						1049,76	0	1839	0		253		
5	5	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	0,58	18312,38	1763,74	10621	1023	8194	1527	13120	
						2421,87	471,88	1405	274		972		
	5.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5887	13618				8016,92			
6	6	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01192	225135		2684		2684		2898	
											215		
			Итого по разделу: 1. Фундамент Фм-5, площадка 8г, 2шт, лист 11.17									28537	
			Раздел: 2. Фундамент Фм-2, площадка 9б, 18шт, лист 11.30										
7	7	Е11-010205-0406	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,6	1743,28	0	6276	0	0	4519	11658	
						1743,28	0	6276	0		864		
8	8	С341-310104-0101	**Грунт. Погрузка**	т	6,3	305		1922				2075	
											154		
9	9	С341-020102-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	6,3	46		290				313	
											23		
10	10	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	3,6	23586,7	1814,95	84912	6534	56898	21093	114486	
						5966,73	472,01	21480	1699		8480		
	10.1	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,672	13314				48889,01			Казахстан 100%
11	11	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01296	225135		2918		2918		3151	
											233		
			Итого по разделу: 2. Фундамент Фм-2, площадка 9б, 18шт, лист 11.30									131683	
			Раздел: 3. Фундамент Фм-2, 9шт, лист 11.31										
12	12	Е11-010205-0406	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,8	1743,28	0	3138	0	0	2259	5829	
						1743,28	0	3138	0		432		
13	13	С341-310104-0101	**Грунт. Погрузка**		3,15	305		961				1038	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							77		
14	14	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		3,15	46		145				156	
				т							12		
15	15	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		1,8	23586,7	1814,95	42456	3267	28449	10547	57243	
				м3		5966,73	472,01	10740	850		4240		
	15.1	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,836	13314				24444,5			Казахстан 100%
16	16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00648	225135		1459		1459		1576	
				т							117		
			Итого по разделу: 3. Фундамент Фм-2, 9шт, лист 11.31									65842	
			Раздел: 4. Фундамент Фм-2, паркур площадка, 4шт, лист 11.32										
17	17	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2		0,8	1743,28	0	1395	0	0	1004	2591	
				м3 грунта		1743,28	0	1395	0		192		
18	18	С341-310104-0101	Грунт. Погрузка		1,4	305		427				461	
				т							34		
19	19	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		1,4	46		64				70	
				т							5		
20	20	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,8	23586,7	1814,95	18869	1452	12644	4687	25441	
				м3		5966,73	472,01	4773	378		1885		
	20.1	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,816	13314				10864,22			Казахстан 100%
21	21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00288	225135		648		648		700	
				т							52		
			Итого по разделу: 4. Фундамент Фм-2, паркур площадка, 4шт, лист 11.32									29263	
			Раздел: 5. Фундамент Фм-2, паркур площадка, 6шт, лист 11.33										
22	22	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2		1,2	1743,28	0	2092	0	0	1506	3886	
				м3 грунта		1743,28	0	2092	0		288		
23	23	С341-310104-0101	Грунт. Погрузка		2,1	305		641				692	
				т							51		
24	24	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		2,1	46		97				104	
				т							8		
25	25	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		1,2	23586,7	1814,95	28304	2178	18966	7031	38162	
				м3		5966,73	472,01	7160	566		2827		
	25.1	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,224	13314				16296,34			Казахстан 100%
26	26	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00432	225135		973		973		1050	
				т							78		
			Итого по разделу: 5. Фундамент Фм-2, паркур площадка, 6шт, лист 11.33									43894	
			Раздел: 6. Фундамент Фм-2, паркур площадка, 9шт, лист 11.34										
27	27	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2		1,8	1743,28	0	3138	0	0	2259	5829	
				м3 грунта		1743,28	0	3138	0		432		
28	28	С341-310104-0101	Грунт. Погрузка		3,15	305		961				1038	
				т							77		
29	29	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		3,15	46		145				156	
				т							12		
30	30	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		1,8	23586,7	1814,95	42456	3267	28449	10547	57243	
				м3		5966,73	472,01	10740	850		4240		
	30.1	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,836	13314				24444,5			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00648	225135		1459		1459		1576	
											117		
			Итого по разделу: 6. Фундамент Фм-2, паркур площадка, 9шт, лист 11.34									65842	
			Раздел: 7. Фундамент Фм-1, паркур площадка, 2шт, лист 11.35										
32	32	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,12	3169,6	0	380	0	0	274	707	
						3169,6	0	380	0		52		
33	33	С341-310104-0101	Грунт. Погрузка	т	0,21	305		64				69	
											5		
34	34	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	0,21	46		10				10	
											1		
35	35	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,12	23586,7	1814,95	2830	218	1897	703	3816	
						5966,73	472,01	716	57		283		
	35.1	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,1224	13314				1629,63			Казахстан 100%
36	36	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00088	225135		198		198		214	
											16		
			Итого по разделу: 7. Фундамент Фм-1, паркур площадка, 2шт, лист 11.35									4816	
			Раздел: 8. Фундамент Фм-2, паркур площадка, 3шт, лист 11.36										
37	37	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	1743,28	0	1046	0	0	753	1943	
						1743,28	0	1046	0		144		
38	38	С341-310104-0101	Грунт. Погрузка	т	1,05	305		320				346	
											26		
39	39	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1,05	46		48				52	
											4		
40	40	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,6	23586,7	1814,95	14152	1089	9483	3516	19081	
						5966,73	472,01	3580	283		1413		
	40.1	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,612	13314				8148,17			Казахстан 100%
41	41	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00216	225135		486		486		525	
											39		
			Итого по разделу: 8. Фундамент Фм-2, паркур площадка, 3шт, лист 11.36									21947	
			Раздел: 9. Фундамент Фм-2, паркур площадка, 4шт, лист 11.37										
42	42	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,8	1743,28	0	1395	0	0	1004	2591	
						1743,28	0	1395	0		192		
43	43	С341-310104-0101	Грунт. Погрузка	т	1,4	305		427				461	
											34		
44	44	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1,4	46		64				70	
											5		
45	45	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,8	23586,7	1814,95	18869	1452	12644	4687	25441	
						5966,73	472,01	4773	378		1885		
	45.1	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,816	13314				10864,22			Казахстан 100%
46	46	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00288	225135		648		648		700	
											52		
			Итого по разделу: 9. Фундамент Фм-2, паркур площадка, 4шт, лист 11.37									29263	
			Раздел: 10. Фундамент Фм-1, паркур площадка, 2шт, лист 11.38										
47	47	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,12	3169,6	0	380	0	0	274	707	
						3169,6	0	380	0		52		
48	48	С341-310104-0101	Грунт. Погрузка		0,21	305		64				69	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							5		
49	49	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		0,21	46		10				10	
				т							1		
50	50	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,12	23586,7	1814,95	2830	218	1897	703	3816	
				м3		5966,73	472,01	716	57		283		
	50.1	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,1224	13314				1629,63			Казахстан 100%
51	51	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00088	225135		198		198		214	
				т							16		
			Итого по разделу: 10. Фундамент Фм-1, паркур площадка, 2шт, лист 11.38									4816	
			Раздел: 11. Фундамент Фм-1, паркур площадка, 4шт, лист 11.39										
52	52	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,24	3169,6	0	761	0	0	548	1413	
				м3 грунта		3169,6	0	761	0		105		
53	53	С341-310104-0101	Грунт. Погрузка		0,42	305		128				138	
				т							10		
54	54	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		0,42	46		19				21	
				т							2		
55	55	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,24	23586,7	1814,95	5661	436	3793	1406	7632	
				м3		5966,73	472,01	1432	113		565		
	55.1	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,2448	13314				3259,27			Казахстан 100%
56	56	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00176	225135		396		396		428	
				т							32		
			Итого по разделу: 11. Фундамент Фм-1, паркур площадка, 4шт, лист 11.39									9632	
			Раздел: 12. Фундамент Фм-1, паркур площадка, 8шт, лист 11.40										
57	57	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,48	3169,6	0	1521	0	0	1095	2826	
				м3 грунта		3169,6	0	1521	0		209		
58	58	С341-310104-0101	Грунт. Погрузка		0,84	305		256				277	
				т							20		
59	59	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		0,84	46		39				42	
				т							3		
60	60	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,48	23586,7	1814,95	11322	871	7586	2812	15265	
				м3		5966,73	472,01	2864	227		1131		
	60.1	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,4896	13314				6518,53			Казахстан 100%
61	61	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00352	225135		792		792		856	
				т							63		
			Итого по разделу: 12. Фундамент Фм-1, паркур площадка, 8шт, лист 11.40									19266	
			Раздел: 13. Фундамент Фм-2, паркур площадка, 14шт, лист 11.41										
62	62	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2		2,8	1743,28	0	4881	0	0	3514	9067	
				м3 грунта		1743,28	0	4881	0		672		
63	63	С341-310104-0101	Грунт. Погрузка		4,9	305		1495				1614	
				т							120		
64	64	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		4,9	46		225				243	
				т							18		
65	65	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		2,8	23586,7	1814,95	66043	5082	44254	16406	89045	
				м3		5966,73	472,01	16707	1322		6596		
	65.1	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,856	13314				38024,78			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	66	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01008	225135		2269		2269		2451	
											182		
			Итого по разделу: 13. Фундамент Фм-2, паркур площадка, 14шт, лист 11.41									102420	
			Раздел: 14. Фундамент, 7шт, лист 11.44,11.45, 11.46										
67	67	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	151,725	2012,78	0	305389	0	0	219880	567291	
						2012,78	0	305389	0		42022		
68	68	С341-310104-0101	Грунт. Погрузка	т	240,345	305		73305				79170	
											5864		
69	69	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	240,345	46		11056				11940	
											884		
70	70	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,385	1049,76	0	15101	0	0	10873	28051	
						1049,76	0	15101	0		2078		
71	71	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	107,1	2948,92	1889,42	315829	202357	498	194502	551158	
						1054,85	897,92	112974	96167		40826		
72	72	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	107,1	1447		154974		154974		167372	
											12398		
73	73	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	30,24	18003,82	1763,74	544435	53336	417863	79631	673992	
						2421,87	471,88	73237	14270		49925		
	73.1	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	30,6936	13314				408654,59			Казахстан 100%
74	74	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0125	225135		453084		453084		489331	
											36247		
			Итого по разделу: 14. Фундамент, 7шт, лист 11.44,11.45, 11.46									2568305	
			Раздел: 15. Фундамент, дорожные знаки, 22шт, лист 11.47										
75	75	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	64,152	2012,78	0	129124	0	0	92969	239860	
						2012,78	0	129124	0		17767		
76	76	С341-310104-0101	Грунт. Погрузка	т	9,625	305		2936				3170	
											235		
77	77	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	9,625	46		443				478	
											35		
78	78	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	58,652	1049,76	0	61571	0	0	44331	114373	
						1049,76	0	61571	0		8472		
79	79	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	2,86	2948,92	1889,42	8434	5404	13	5194	14718	
						1054,85	897,92	3017	2568		1090		
80	80	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,86	1447		4138		4138		4469	
											331		
81	81	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,64	26360,07	2006,51	69591	5297	41647	21873	98780	
						8578,02	526,52	22646	1390		7317		
	81.1	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,6796	13314				35676,19			Казахстан 100%
82	82	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03168	226837		7186		7186		7761	
											575		
83	83	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11704	225135		26350		26350		28458	
											2108		
			Итого по разделу: 15. Фундамент, дорожные знаки, 22шт, лист 11.47									512067	
			Раздел: 16. Фундамент, ротонда, 1шт, лист 11.49										
84	84	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,84	2012,78	0	5716	0	0	4116	10619	
						2012,78	0	5716	0		787		
85	85	С341-310104-0101	Грунт. Погрузка	т	2,72475	305		831				898	
											66		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	86	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	2,72475	46		125			10	135	
87	87	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,283	1049,76 1049,76	0 0	1347 1347	0 0	0	970 185	2502	
88	88	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,12	18312,38 2421,87	1763,74 471,88	38822 5134	3739 1000	29949	5583 3552	47957	
	88.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,1518	13618				29303,21			
89	89	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017238	226837		3910		3910	313	4223	
90	90	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053152	220708		11731		11731	938	12670	
91	91	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0128225	950701,14 294228	1441,14 685,71	12190 3773	18 9	8399 8399,15	3441 1251	16882	
	91.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0128	655032							
92	92	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005814	220708		1283		1283	103	1386	
93	93	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0070085	269968		1892		1892	151	2043	
			Итого по разделу: 16. Фундамент, ротонда, 1шт, лист 11.49									99315	
			ИТОГО:					2667359 859051	297239 122458	1413199	792741 276811	3736912	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		48580				3 785 492	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		51104				3 836 596	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		76732				3 913 328	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		469599				4 382 927	
			Итого с НДС									1 227 220	
			Понижающий коэфициент К=28			28%						3 155 707	
			Итого с НДС										

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист

Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акниазар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Электромонтажные работы**

(наименование)

Акт выполненных работ №6

за **июль 2020** (месяц, год) на **4-1-6 Электроснабжение.АС-16** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Земляные работы, лист 4,8										
1	1	E11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**		44,3	218,76	207,51	9691	9193	5	2456	13119	
				м3 грунта		11,14	65,88	493	2918		972		
2	2	C341-020102-1015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**		77,525	351		27211				29388	
				т							2177		
3	3	E11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		9,4	216,89	203,88	2039	1916	0	479	2719	
				м3 грунта		13,02	57,73	122	543		201		
4	4	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		9,4	1049,76	0	9868	0	0	7105	18330	
				м3 грунта		1049,76	0	9868	0		1358		
5	5	E11-010205-0301	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /для контура заземления/**		17,25	1542,26	0	26604	0	0	19155	49420	
				м3 грунта		1542,26	0	26604	0		3661		
6	6	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /для контура заземления/**		17,25	1049,76	0	18108	0	0	13038	33638	
				м3 грунта		1049,76	0	18108	0		2492		
			Итого по разделу: 4. Земляные работы, лист 4,8									146614	
			Раздел: 5. Фундаменты, лист 4										
7	7	E11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		11,09	6364,42	1889,42	70581	20954	37929	20140	97979	
				м3 основания		1054,85	897,92	11698	9958		7258		
	7.1	2101-0203-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	12,7535	2970				37877,89			Казахстан 100%
8	8	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		3,7	16612,06	1145,48	61465	4238	51572	6132	73004	
				м3		1528,2	292,98	5654	1084		5408		
	8.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,774	11966				45159,68			Казахстан 100%
9	9	E11-070501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**		35	1772,81	896,9	62048	31391	7233	43397	113881	
				шт. сборных конструкций		669,26	381,51	23424	13353		8436		
10	10	E11-070501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**		16	2501,46	1259,24	40023	20148	4848	27877	73332	
				шт. сборных конструкций		939,21	537,32	15027	8597		5432		
11	11	E11-070501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**		5	3801,05	1995,31	19005	9977	2193	13133	34710	
				шт. сборных конструкций		1367,08	858,91	6835	4295		2571		
12	12	C121-041201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**		11,065	23813		263491		263491		284570	Казахстан
				м3							21079		
13	13	C121-041201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**		2,715	23141		62828		62828		67854	Казахстан
				м3							5026		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	**Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**1,43**	**20907,39**	**1355,59**	**29898**	**1938**	**21807**	**6093**	**38870**	
						4302,36	**380,18**	**6152**	**544**		**2879**		
	14.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4586	13618				19863,21			
15	15	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**25,3**	**929,86**	**20,28**	**23525**	**513**	**14473**	**8017**	**34066**	
						337,5	**3,23**	**8539**	**82**		**2523**		
	15.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	60,72	223				13540,56			Казахстан 100%
16	16	**Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**1,42**	**32838,74**	**4873,39**	**46631**	**6920**	**22619**	**17071**	**68799**	
						12036,75	**1174,35**	**17092**	**1668**		**5096**		
	16.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4413	13618				19627,62			
17	17	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,024**	**950701,14**	**1441,14**	**22817**	**35**	**15721**	**6441**	**31598**	
						294228	**685,71**	**7061**	**16**		**2341**		
	17.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,024	655032				15720,77			
18	18	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02492**	**226837**		**5653**		**5653**	**452**	**6105**	
19	19	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,138528**	**225135**		**31188**		**31188**	**2495**	**33683**	
			Итого по разделу: 5. Фундаменты, лист 4									**958451**	
			Раздел: 6. Отмостка, лист 4										
20	20	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**5,4**	**3063,98**	**1126,13**	**16545**	**6081**	**9533**	**2703**	**20788**	
						172,51	**290,89**	**932**	**1571**		**1540**		
	20.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,588	1447				9532,84			
21	21	**С121-010601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**5,94**	**1447**		**8595**		**8595**	**688**	**9283**	
22	22	**Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2,9**	**9225,78**	**1653,22**	**26755**	**4794**	**21197**	**2178**	**31247**	
						263,3	**431,98**	**764**	**1253**		**2315**		
	22.1	2101-0208-0404	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм ГОСТ 3344-83	м3	3,654	5801				21196,85			Казахстан 100%
23	23	**С121-010201-0504**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**3,654**	**2514**		**9186**		**9186**	**735**	**9921**	**Казахстан**
24	24	Е11-270602-0303	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3 типа АБ	м2	29	191,75	132,35	5561	3838	148	2867	9102	
						54,3	37,25	1575	1080		674		
25	25	Е11-270602-0403 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщ. 5см/	м2	29	0,33	0,04	10	1	0	9	20	
						0,29	0	8	0		1		
26	26	С121-020501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	3,4742	13008		45192		45192	3615	48808	Казахстан
27	27	Е11-270602-0303	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3 типа АБ	м2	29	191,75	132,35	5561	3838	148	2867	9102	
						54,3	37,25	1575	1080		674		
28	28	С121-020501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	2,7782	13008		36139		36139	2891	39030	Казахстан
29	29	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10	1342,43	14,71	13424	147	126	12139	27609	
						1315,12	4,36	13151	44		2045		
30	30	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,057	335352		19115		19115	1529	20644	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	С121-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,379361	2020980		766681		766681		828015	
											61334		
			Итого по разделу: 6. Отмостка, лист 4									1053569	
			ИТОГО:					1785438	125926	1457620	213297	2158634	
								174682	48086		159898		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		28 062					
			Итого с временными									2 186 697	
			Зимние удорожания			1,35 %		29 520					
			Итого с зимними удорожаниями									2 216 217	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		44 324					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 260 541	
			НДС			12 %		271 265					
			Итого с НДС									2 531 806	
			Понижающий коэфицент К=28									708 906	
			Итого с НДС									1 822 900	

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист

Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект: **Электромонтажные работы**

(наименование)

Акт выполненных работ №8

за **июль 2020** (месяц, год) на **4-1-5 Электроснабжение.АС-16.1** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Земляные работы, лист 4,8										
1	1	E11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	16,44	218,76	207,51	3596	3412	2	912	4869	
				м3 грунта		11,14	65,88	183	1083		361		
2	2	C341-020102-1015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	28,77	351		10098			808	10906	
3	3	E11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3	5,96	216,89	203,88	1293	1215	0	304	1724	
				м3 грунта		13,02	57,73	78	344		128		
4	4	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3	5,96	1049,76	0	6257	0	0	4505	11622	
				м3 грунта		1049,76	0	6257	0		861		
5	5	E11-010205-0301	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /для контура заземления/**	м3	27,6	1542,26	0	42566	0	0	30648	79071	
				м3 грунта		1542,26	0	42566	0		5857		
6	6	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /для контура заземления/**	м3	27,6	1049,76	0	28973	0	0	20861	53821	
				м3 грунта		1049,76	0	28973	0		3987		
			Итого по разделу: 4. Земляные работы, лист 4,8									162013	
			Раздел: 5. Фундаменты, лист 4										
7	7	E11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	4,63	6364,42	1889,42	29467	8748	15835	8408	40906	
						1054,85	897,92	4884	4157		3030		
	7.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,3245	2970				15813,77			Казахстан 100%
8	8	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,54	16612,06	1145,48	25583	1764	21465	2552	30386	
						1528,2	292,98	2353	451		2251		
	8.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5708	11966				18796,19			Казахстан 100%
9	9	E11-070501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	7	1772,81	896,9	12410	6278	1447	8679	22776	
						669,26	381,51	4685	2671		1687		
10	10	E11-070501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	7	2501,46	1259,24	17510	8815	2121	12196	32083	
						939,21	537,32	6574	3761		2377		
11	11	E11-070501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	4	3801,05	1995,31	15204	7981	1755	10507	27768	
						1367,08	858,91	5468	3436		2057		
12	12	C121-041201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	3,22	23813		76678		76678		82812	Казахстан
											6134		
13	13	C121-041201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	2,172	23141		50262		50262		54283	Казахстан
											4021		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	**Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**0,71**	**20907,39** **4302,36**	**1355,59** **380,18**	**14844** **3055**	**962** **270**	**10827**	**3025** **1430**	**19299**	
	14.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7242	13618				9862,16			
15	15	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**15,54**	**929,86** **337,5**	**20,28** **3,23**	**14450** **5245**	**315** **50**	**8890**	**4924** **1550**	**20924**	
	15.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	37,296	223				8317,01			Казахстан 100%
16	16	**Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**1,35**	**32838,74** **12036,75**	**4873,39** **1174,35**	**44332** **16250**	**6579** **1585**	**21504**	**16230** **4845**	**65407**	
	16.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3703	13618				18660,06			
17	17	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0192**	**950701,14** **294228**	**1441,14** **685,71**	**18253** **5649**	**28** **13**	**12577**	**5153** **1872**	**25279**	
	17.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0192	655032				12576,61			
18	18	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00952**	**226837**		**2159**		**2159**	**173**	**2332**	
19	19	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,047952**	**225135**		**10796**		**10796**	**864**	**11659**	
			Итого по разделу: 5. Фундаменты, лист 4									**435914**	
			Раздел: 6. Отмостка, лист 4										
20	20	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2,6**	**3063,98** **172,51**	**1126,13** **290,89**	**7966** **449**	**2928** **756**	**4590**	**1301** **741**	**10009**	
	20.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,172	1447				4589,88			
21	21	**С121-010601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**2,86**	**1447**		**4138**		**4138**	**331**	**4469**	
22	22	**Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,4**	**9225,78** **263,3**	**1653,22** **431,98**	**12916** **369**	**2315** **605**	**10233**	**1051** **1117**	**15085**	
	22.1	2101-0208-0404	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм ГОСТ 3344-83	м3	1,764	5801				10232,96			Казахстан 100%
23	23	**С121-010201-0504**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,764**	**2514**		**4435**		**4435**	**355**	**4789**	**Казахстан**
24	24	Е11-270602-0303	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3 типа АБ	**м2**	**14**	**191,75** **54,3**	**132,35** **37,25**	**2685** **760**	**1853** **522**	**71**	**1384** **326**	**4394**	
25	25	Е11-270602-0403 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщ. 5см/	**м2**	**14**	**0,33** **0,29**	**0,04** **0**	**5** **4**	**1** **0**	**0**	**4** **1**	**10**	
26	26	**С121-020501-0204**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**1,6772**	**13008**		**21817**		**21817**	**1745**	**23562**	**Казахстан**
27	27	Е11-270602-0303	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3 типа АБ	**м2**	**14**	**191,75** **54,3**	**132,35** **37,25**	**2685** **760**	**1853** **522**	**71**	**1384** **326**	**4394**	
28	28	**С121-020501-0204**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**1,3412**	**13008**		**17446**		**17446**	**1396**	**18842**	**Казахстан**
29	29	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,33**	**1342,43** **1315,12**	**14,71** **4,36**	**11182** **10955**	**123** **36**	**105**	**10112** **1704**	**22998**	
30	30	**С121-050104-0302**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,047481**	**335352**		**15923**		**15923**	**1274**	**17197**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	С121-330211-2302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,3744	2020980		756655		756655		817187	
											60532		
			Итого по разделу: 6. Отмостка, лист 4									942936	
			ИТОГО:					1282584	55171	1071802	144140	1540863	
								145517	20262		114141		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		20 031					
			Итого с временными									1 560 896	
			Зимние удорожания			1,35 %		21 072					
			Итого с зимними удорожаниями									1 581 968	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		31 639					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 613 607	
			НДС			12 %		193 633					
			Итого с НДС									1 807 240	
			Понижающий коэфициент К=28									506 027	
			Итого с НДС									1 301 213	

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист

Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Электромонтажные работы**

(наименование)

Акт выполненных работ №9

за июль 2020 (месяц, год) на 4-1-1 Наружное электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Кабель и провода										
1	1	С123-060137-0407	Кабели силовые АВБбШв 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,407	1642689		668574		668574	53486	722060	Казахстан
2	2	С123-060137-0404	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,536	665177		356535		356535	28523	385058	Казахстан
3	3	С123-060137-0402	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,596	362139		1664391		1664391	133151	1797542	Казахстан
4	4	С123-060137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	7,945	314129		2495755		2495755	199660	2695415	Казахстан
5	5	С123-060131-0504	Кабели силовые АВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,233	284755		66348		66348	5308	71656	Казахстан
6	6	С123-060131-0503	Кабели силовые АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,31	183754		56964		56964	4557	61521	Казахстан
7	7	С123-060131-0502	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,513	142133		72914		72914	5833	78747	Казахстан
8	8	С123-060131-0501	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	101393		1014		1014	81	1095	Казахстан
9	9	С123-060131-0501	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,995	101393		100886		100886	8071	108957	Казахстан
10	10	С123-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,545	61764		157189		157189	12575	169765	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Кабель и провода									6091816	
			ИТОГО:					5640570	0	5640570			
								0	0		451245		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		79 194					
			Итого с временными									6 171 010	
			Зимние удорожания			1,35 %		83 309					
			Итого с зимними удорожаниями									6 254 319	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		125 086					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 379 405	
			НДС			12 %		765 529					
			Итого с НДС									7 144 934	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Понижающий коэфицент К=28									**2 000 582**	
			Итого с НДС									**5 144 352**	

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист

Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Акт выполненных работ №10

за **июль 2020** (месяц, год) на **7-1-1 Покрытия** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Покрытия, тип 1										
1	1	E11-270602-0301	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	м2	5056,5	193,22	132,35	977030	669212	33262	499967	1595157	
	1.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0546	54,3	37,25	274556	188376		118160		
						136308				7443,81			
2	2	C121-020501-0304	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	488,4579	13400		6545336		6545336		7068963	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Покрытия, тип 1								523627		
												8664120	
			ИТОГО:					7522366	669212	6578598	499967	8664120	
								274556	188376		641787		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		112634					
			Итого с временными									8776753	
			Зимние удорожания			1,35 %		118486					
			Итого с зимними удорожаниями									8895239	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		177905					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9073144	
			НДС			12 %		1088777					
			Итого с НДС									10161921	
			Понижающий коэффициент К=28									2 845 338	
			Итого с НДС									7 316 583	

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист

Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Электромонтажные работы**

(наименование)

Акт выполненных работ №11

за июль 2020 (месяц, год) на 4-1-1 Наружное электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Кабель и провода										
1	1	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		7703	362,24	156,27	2790367	1203741	341821	1206276	4316375	
				м кабеля		161,6	55,9	1244805	430578		319731		
2	2	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		12068,922	389,09	165,22	4695922	1994038	556512	2056261	7292358	
				м кабеля		177,76	58,87	2145372	710547		540175		
			Итого по разделу: 2. Кабель и провода									11608733	
			ИТОГО:					7486289	3197778	898333	3262537	11608733	
								3390177	1141125		859906		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		150 914					
			Итого с временными									11 759 647	
			Зимние удорожания			1,35 %		158 755					
			Итого с зимними удорожаниями									11 918 402	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		238 368					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12 156 770	
			НДС			12 %		1 458 812					
			Итого с НДС									13 615 582	
			Понижающий коэфицент К=28									3 812 363	
			Итого с НДС									9 803 219	

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист

Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети и сооружения водоснабжения**

(наименование)

Акт выполненных работ №12

за **июль 2020** (месяц, год) на **6-1-1 Система автоматизированного полива** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Насосная станция										
1	1	Ц13-370102-0105	**Оборудование массой 1 т. Монтаж на открытой площадке**		1	91653,86	9832,69	91654	9833	13118	44268	146796	
				шт.		68703,5	3867,38	68704	3867		10874		
			Итого по разделу: 3. Насосная станция									146796	
			Раздел: 4. Производственная канализация К3										
2	2	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		1,517	25108,95	10043,74	38090	15236	3956	25549	68730	
			м3 железобетонных и бетонных конструкцийколодца			12457,16	4554,49	18898	6909		5091		
	2.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2018	11966				2414,27			Казахстан 100%
3	3	С121-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 /0,38м3/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		1	20281		20281		20281		21903	
				шт.							1622		
4	4	С121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**		2	16593		33186		33186		35841	**Казахстан**
				шт.							2655		
5	5	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 /0,27м3/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		1	17723		17723		17723		19141	
				шт.							1418		
6	6	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 /0,017м3/ из тяжелого бетона класса В 15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		1	1992		1992		1992		2151	
				шт.							159		
7	7	С121-040301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 /0,05м3/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		1	3168		3168		3168		3421	
				шт.							253		
8	8	С123-030101-0303	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**		1	19385		19385		19385		20936	**Казахстан**
				комплект							1551		
9	9	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**		0,0342888	23226,56	2268,72	796	78	430	287	1170	
				м3 кладки		8410,33	581,76	288	20		87		
	9.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0082	10794				88,83			Казахстан 100%
	9.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	0,0137	23646				324,32			Казахстан 100%
10	10	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,55	16612,06	1145,48	9137	630	7666	912	10852	
				м3		1528,2	292,98	841	161		804		
	10.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,561	11966				6712,93			Казахстан 100%
11	11	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,05144	776530,16	6674,42	39945	343	35777	4613	48123	
				т стальных элементов		74340,7	1664,48	3824	86		3565		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0514	687193				35349,21			
12	12	С121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,0162	582222		9432		9432		10187	
											755		
13	13	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,4374	99,63	2,47	44	1	19	16	65	
	13.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	430241	0,32	24	0		5		
										16,94			
14	14	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,4374	83,96	1,76	37	1	22	10	50	
						31,65	0,32	14	0		4		
15	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	13,188	929,86	20,28	12263	267	7544	4179	17757	
						337,5	3,23	4451	43		1315		
	15.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	31,6512	223				7058,22			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Производственная канализация К3									260327	
			ИТОГО:					297133	26390	173699	79834	407123	
								97044	11086		30158		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		5 293					
			Итого с временными									412 416	
			Зимние удорожания			1,35 %		5 568					
			Итого с зимними удорожаниями									417 984	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		8 360					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									426 344	
			НДС			12 %		51 161					
			Итого с НДС									477 505	
			Понижающий коэфицент К=28									133 701	
			Итого с НДС									343 804	

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист

Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Акт выполненных работ №13

за **июль 2020** (месяц, год) на **7-1-3 Малые архитектурные формы.**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Парковая мебель										
1	1	С Прайс ТОО"Tittocтрой"	Пергола	шт	1	5654167		5654167		5654167		6106500	
			Итого по разделу: 1. Парковая мебель								452333		
												6106500	
			ИТОГО:					5654167	0	5654167			
								0	0		452333		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		79 385					
			Итого с временными									6 185 885	
			Зимние удорожания			1,35 %		83 509					
			Итого с зимними удорожаниями									6 269 394	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		125 388					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 394 782	
			НДС			12 %		767 374					
			Итого с НДС									7 162 156	
			Понижающий коэфициент К=28			28%						2 005 404	
			Итого с НДС									5 156 752	

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Главный специалист

_____ Сергеев И.В

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
«___»_____20___

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

_____ Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"