Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар", ТОО "Анкор-2005"
Наименование объекта: Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе (благоустройство и озеленение)
Договор №1 с/к от 15.02.2019 г. Доп.соглашение №1 с/к от 18.03.2019 г.

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№2
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		1 с/к	15.02.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе (благоустройство и озеленение)	293 159 016,00	199 352 890,18							23 922 346,82	223 275 237,00
Итого к оплате									23 922 346,82	223 275 237,00

Заказчик:

ИО Заместитель руководителя управления КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

_____ **Ахметкалиев Д.М**

М.П. БИН 050240003614

Инженер технического надзора
ТОО "Музтау"

_____**Боскымбаев Д.Б**

М.П. БИН 050840001510

Инженер авторского надзора
ТОО "Зи-Дан"

_____**Шынгысбаев Н.М**

М.П. БИН 021140006454

Подрядчик:

Директор ТОО "Фирма "Акназар"

_____ **Галиев Д.Т.**

М.П. БИН 040440002146

Подрядчик:

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ **Умралиев Д.А**

М.П. БИН 051140012523

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство**
(наименование)

А К Т №1

о приемке выполненных работ за октябрь 2019г.

Локальная смета 7-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Покрытия, тип 1				
1	5	1127-0801-0113 РСНБ РК 2015	**Основание. Укрепление грунтощебнем толщиной 15 см при расходе от объема грунта 50%**	**м2 покрытия**	**8054,500**	**109,48**	**881796**
			Накладные расходы			***20,09***	***161786***
			Сметная прибыль			***8,11***	***65318***
2	6	2101-0201-0506 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**946,178**	**3234,60**	**3060508**
			Сметная прибыль			***239,60***	***226704***
3	7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1183,215**	**1709,43**	**2022628**
			Накладные расходы			***409,18***	***484145***
			Сметная прибыль			***126,62***	***149824***
4	8	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1443,522**	**1353,24**	**1953432**
			Сметная прибыль			***100,24***	***144699***
5	11	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3 типа АБ**	**м2**	**10756,500**	**248,15**	**2669193**
			Накладные расходы			***80,87***	***869907***
			Сметная прибыль			***18,38***	***197718***
6	12	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщ. 5см/**	**м2**	**10756,500**	**0,91**	**9798**
			Накладные расходы			***0,26***	***2764***
			Сметная прибыль			***0,07***	***726***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	13	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1288,629	13181,40	16985930
			Сметная прибыль			*976,40*	*1258217*
			Раздел: Покрытия, тип 2				
8	16	1127-0801-0113 РСНБ РК 2015	Основание. Укрепление грунтощебнем толщиной 15 см при расходе от объема грунта 50%	м2 покрытия	5929,600	109,48	649164
			Накладные расходы			*20,09*	*119105*
			Сметная прибыль			*8,11*	*48086*
9	17	2101-0201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004	м3	560,347	3234,60	1812499
			Сметная прибыль			*239,60*	*134259*
10	18	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	592,960	1709,43	1013626
			Накладные расходы			*409,18*	*242626*
			Сметная прибыль			*126,62*	*75083*
11	19	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	723,411	1353,24	978949
			Сметная прибыль			*100,24*	*72515*
12	20	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3 типа АБ	м2	5929,600	248,15	1471412
			Накладные расходы			*80,87*	*479543*
			Сметная прибыль			*18,38*	*108994*
13	21	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	568,056	13181,40	7487769
			Сметная прибыль			*976,40*	*554650*
			Раздел: Покрытия, тип 3				
14	26	1127-0801-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)	м2	10808,600	2270,54	24541315
			Накладные расходы			*262,91*	*2841664*
			Сметная прибыль			*168,19*	*1817875*
15	27	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Заполнение щебнем георешетки	м3 грунта	1080,860	1594,33	1723251
			Накладные расходы			*617,96*	*667927*
			Сметная прибыль			*118,10*	*127648*
16	28	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1080,860	3234,60	3496150
			Сметная прибыль			*239,60*	*258974*
17	29	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	10808,600	925,87	10007338
			Накладные расходы			*434,15*	*4692559*
			Сметная прибыль			*68,58*	*741284*
18	30	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	420,292	1710,72	719003
			Сметная прибыль			*126,72*	*53259*
19	31	2113-0101-0501 РСНБ РК 2015	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	212,875	12832,56	2731736
			Сметная прибыль			*950,56*	*202351*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	32	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	10808,600	1631,88	17638338
			Сметная прибыль			*120,88*	*1306544*
			Раздел: Покрытия, тип 4				
21	34	1127-0801-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)	м2	1102,700	2270,54	2503720
			Накладные расходы			*262,91*	*289908*
			Сметная прибыль			*168,19*	*185461*
22	35	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Заполнение щебнем георешетки	м3 грунта	110,270	1594,33	175807
			Накладные расходы			*617,96*	*68142*
			Сметная прибыль			*118,10*	*13023*
23	36	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	110,270	3234,60	356679
			Сметная прибыль			*239,60*	*26421*
24	37	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	110,270	1709,43	188499
			Накладные расходы			*409,18*	*45120*
			Сметная прибыль			*126,62*	*13963*
25	38	2101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	35,082	3435,48	120525
			Сметная прибыль			*254,48*	*8928*
26	39	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	30,627	1710,72	52395
			Сметная прибыль			*126,72*	*3881*
			Раздел: Покрытия, тип 5				
27	41	1127-0801-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)	м2	1516,000	2270,54	3442133
			Накладные расходы			*262,91*	*398568*
			Сметная прибыль			*168,19*	*254973*
28	42	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Заполнение щебнем георешетки	м3 грунта	151,600	1594,33	241701
			Накладные расходы			*617,96*	*93683*
			Сметная прибыль			*118,10*	*17904*
29	43	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	151,600	3234,60	490365
			Сметная прибыль			*239,60*	*36323*
30	44	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	151,600	1658,90	251489
			Накладные расходы			*398,75*	*60451*
			Сметная прибыль			*122,88*	*18629*
31	45	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	166,760	1710,72	285280
			Сметная прибыль			*126,72*	*21132*
			Раздел: Устройство бордюрного камня				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	**46**	**1127-0201-1004 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, к норме расхода раствора -0,33**	**м бортового камня**	**4645,000**	**3144,44**	**14605934**
			Накладные расходы			***1147,01***	***5327858***
			Сметная прибыль			***232,92***	***1081921***
33	**47**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**74,320**	**46476,72**	**3454150**
			Сметная прибыль			***3442,72***	***255863***
34	**48**	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**4416,800**	**2608,56**	**11521490**
			Накладные расходы			***831,68***	***3673362***
			Сметная прибыль			***193,23***	***853444***
35	**49**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**198,756**	**46476,72**	**9237527**
			Сметная прибыль			***3442,72***	***684261***
			Раздел: Устройство резинового покрытия, тип 6				
36	**51**	**1127-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)**	**м2**	**1888,000**	**2270,54**	**4286772**
			Накладные расходы			***262,91***	***496370***
			Сметная прибыль			***168,19***	***317539***
37	**52**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Заполнение щебнем георешетки**	**м3 грунта**	**188,800**	**1594,33**	**301010**
			Накладные расходы			***617,96***	***116671***
			Сметная прибыль			***118,10***	***22297***
38	**53**	**2101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**188,800**	**3234,60**	**610692**
			Сметная прибыль			***239,60***	***45236***
			Раздел: Устройство тактильной плитки				
39	**57**	**1127-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)**	**м2**	**2145,000**	**2270,54**	**4870300**
			Накладные расходы			***262,91***	***563937***
			Сметная прибыль			***168,19***	***360763***
40	**58**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Заполнение щебнем георешетки**	**м3 грунта**	**214,500**	**1594,33**	**341985**
			Накладные расходы			***617,96***	***132552***
			Сметная прибыль			***118,10***	***25332***
41	**59**	**2101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**214,500**	**3234,60**	**693822**
			Сметная прибыль			***239,60***	***51394***
42	**60**	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**83,408**	**1710,72**	**142688**
			Сметная прибыль			***126,72***	***10570***
43	**61**	**2113-0101-0501 РСНБ РК 2015**	**Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85**	**т**	**42,246**	**12832,56**	**542121**
			Сметная прибыль			***950,56***	***40157***
44	**62**	**2406-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007**	**м2**	**2145,000**	**8353,80**	**17918901**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***618,80***	***1327326***
			ИТОГО:				**178489824**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**21828646**
			Сметная прибыль				**13221468**
			Итого с временными		**1,3 %**	**2 320 368**	**180 810 192**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**2 440 938**	**183 251 130**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**192 394 638**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**196 059 661**
			Итого с НДС		**12 %**	**23 527 159**	**219 586 820**
			Понижающий коэфицент К=28				**61 484 310**
			Итого с НДС				**158 102 509**

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
_____Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
_____Галиев Д.Т.

Директор ТОО "Анкор-2005"
_____Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"
_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"
_____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Система автоматизированного полива**

(наименование)

А К Т №2

о приемке выполненных работ за октябрь 2019г.

Локальная смета 6-1-1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Трубопровод, 2017.007-ВП.С, лист 1-7				
1	**9**	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**9,718**	**564780,39**	**5488770**
			Накладные расходы			***236152,30***	***2295026***
			Сметная прибыль			***41835,58***	***406576***
2	**10**	**2301-0501-1303 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**202,000**	**144,72**	**29233**
			Сметная прибыль			***10,72***	***2165***
3	**11**	**2301-0501-1304 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3131,000**	**154,44**	**483552**
			Сметная прибыль			***11,44***	***35819***
4	**12**	**2301-0501-1306 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2929,000**	**227,88**	**667461**
			Сметная прибыль			***16,88***	***49442***
5	**13**	**2301-0501-1308 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3333,000**	**351,00**	**1169883**
			Сметная прибыль			***26,00***	***86658***
6	**14**	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,600**	**594054,32**	**1544541**
			Накладные расходы			***246284,28***	***640339***
			Сметная прибыль			***44004,02***	***114410***
7	**15**	**2301-0501-1310 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2626,000**	**559,44**	**1469089**
			Сметная прибыль			***41,44***	***108821***
8	**16**	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**5,944**	**665794,16**	**3957481**
			Накладные расходы			***271547,32***	***1614077***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*49318,09*	*293147*
9	17	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2828,000	1134,00	3206952
			Сметная прибыль			*84,00*	*237552*
10	18	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3175,440	1677,24	5325975
			Сметная прибыль			*124,24*	*394517*
11	19	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,240	860681,69	206564
			Накладные расходы			*345084,93*	*82820*
			Сметная прибыль			*63754,20*	*15301*
12	20	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	242,400	3491,64	846374
			Сметная прибыль			*258,64*	*62694*
13	21	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,020	2199295,89	43986
			Накладные расходы			*810786,02*	*16216*
			Сметная прибыль			*162910,81*	*3258*
14	22	2301-0201-0239 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,080	16777,80	336898
			Сметная прибыль			*1242,80*	*24955*
15	23	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20,000	2785,00	55700
			Накладные расходы			*1176,46*	*23529*
			Сметная прибыль			*206,30*	*4126*
16	24	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,220	1501562,69	330344
			Накладные расходы			*596335,01*	*131194*
			Сметная прибыль			*111226,87*	*24470*
17	25	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	220,880	4930,20	1088983
			Сметная прибыль			*365,20*	*80665*
18	26	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	220,000	2573,21	566107
			Накладные расходы			*1106,84*	*243504*
			Сметная прибыль			*190,61*	*41934*
19	27	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	344,000	3334,34	1147012
			Накладные расходы			*1100,45*	*378556*
			Сметная прибыль			*246,99*	*84964*
20	28	2302-0301-0503 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,000	454,68	6366
			Сметная прибыль			*33,68*	*472*
21	29	2302-0301-0504 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,000	666,36	13327
			Сметная прибыль			*49,36*	*987*
22	30	2302-0301-0505 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 40x40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,000	1251,72	17524
			Сметная прибыль			*92,72*	*1298*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	31	2302-0301-0506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,000	1593,00	31860
			Сметная прибыль			*118,00*	*2360*
24	32	2302-0301-0507 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	47,000	2408,40	113195
			Сметная прибыль			*178,40*	*8385*
25	33	2302-0301-0509 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	112,000	5625,72	630081
			Сметная прибыль			*416,72*	*46673*
26	34	2302-0301-0510 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	106,000	8883,00	941598
			Сметная прибыль			*658,00*	*69748*
27	35	2302-0302-3113 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,000	8272,80	91001
			Сметная прибыль			*612,80*	*6741*
28	36	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3157,000	2261,86	7140681
			Накладные расходы			*746,12*	*2355499*
			Сметная прибыль			*167,54*	*528939*
29	37	2302-0301-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26,000	278,64	7245
			Сметная прибыль			*20,64*	*537*
30	38	2302-0301-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30,000	406,08	12182
			Сметная прибыль			*30,08*	*902*
31	39	2302-0301-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	29,000	677,16	19638
			Сметная прибыль			*50,16*	*1455*
32	40	2302-0301-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33,000	977,40	32254
			Сметная прибыль			*72,40*	*2389*
33	41	2302-0301-0107 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26,000	1404,00	36504
			Сметная прибыль			*104,00*	*2704*
34	42	2302-0301-0109 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28,000	3785,40	105991
			Сметная прибыль			*280,40*	*7851*
35	43	2302-0301-0110 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,000	5924,88	236995
			Сметная прибыль			*438,88*	*17555*
36	44	2302-0401-0111 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 160 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,000	2977,56	59551
			Сметная прибыль			*220,56*	*4411*
37	45	2302-0301-0306 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С внутренней резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	41,000	185,76	7616
			Сметная прибыль			*13,76*	*564*
38	46	2302-0301-0309 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С внутренней резьбой DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	259,20	518
			Сметная прибыль			*19,20*	*38*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	47	2302-0301-1704 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x1/2 (прим.25x1/2), PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	77,000	253,80	19543
			Сметная прибыль			*18,80*	*1448*
40	48	2302-0301-1704 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,000	253,80	10152
			Сметная прибыль			*18,80*	*752*
41	49	2302-0301-1706 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 40x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	41,000	300,24	12310
			Сметная прибыль			*22,24*	*912*
42	50	2302-0301-1709 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 50x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45,000	347,76	15649
			Сметная прибыль			*25,76*	*1159*
43	51	2302-0301-1712 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45,000	511,92	23036
			Сметная прибыль			*37,92*	*1706*
44	52	2302-0301-1723 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 90x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	756,00	7560
			Сметная прибыль			*56,00*	*560*
45	53	2302-0301-0307 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С внутренней резьбой DN 25x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	94,000	187,92	17664
			Сметная прибыль			*13,92*	*1308*
46	54	2302-0301-0310 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С внутренней резьбой DN 32x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	103,000	265,68	27365
			Сметная прибыль			*19,68*	*2027*
47	55	2302-0301-0205 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 40x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	84,000	504,36	42366
			Сметная прибыль			*37,36*	*3138*
48	56	2302-0301-0207 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 50x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	687,96	5504
			Сметная прибыль			*50,96*	*408*
49	57	2302-0301-1705 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x3/4 (прим.25x3/4), PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	78,000	245,16	19122
			Сметная прибыль			*18,16*	*1416*
50	58	2302-0301-1705 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	67,000	245,16	16426
			Сметная прибыль			*18,16*	*1217*
51	59	2302-0301-1707 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 40x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96,000	300,24	28823
			Сметная прибыль			*22,24*	*2135*
52	60	2302-0301-1710 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 50x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	208,000	401,76	83566
			Сметная прибыль			*29,76*	*6190*
53	61	2302-0301-1713 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	142,000	511,92	72693
			Сметная прибыль			*37,92*	*5385*
54	62	2302-0301-1724 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 90x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	163,000	766,80	124988
			Сметная прибыль			*56,80*	*9258*
55	63	2302-0301-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48,000	279,72	13427

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*20,72*	*995*
56	64	2302-0301-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25,000	428,76	10719
			Сметная прибыль			*31,76*	*794*
57	65	2302-0301-0405 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,000	731,16	10967
			Сметная прибыль			*54,16*	*812*
58	66	2302-0301-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34,000	1065,96	36243
			Сметная прибыль			*78,96*	*2685*
59	67	2302-0301-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	37,000	1546,56	57223
			Сметная прибыль			*114,56*	*4239*
60	68	2302-0301-0409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42,000	4181,76	175634
			Сметная прибыль			*309,76*	*13010*
61	69	2302-0303-1705 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	2068,20	10341
			Сметная прибыль			*153,20*	*766*
62	70	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70,000	2965,68	207598
			Сметная прибыль			*219,68*	*15378*
63	71	2302-0303-1709 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	5970,24	23881
			Сметная прибыль			*442,24*	*1769*
64	72	2302-0301-0218 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,000	7725,24	54077
			Сметная прибыль			*572,24*	*4006*
65	73	2302-0301-0204 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	83,000	368,28	30567
			Сметная прибыль			*27,28*	*2264*
66	74	2302-0301-0205 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 40x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24,000	504,36	12105
			Сметная прибыль			*37,36*	*897*
67	75	2302-0301-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	81,000	559,44	45315
			Сметная прибыль			*41,44*	*3357*
68	76	2302-0301-0207 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 50x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25,000	687,96	17199
			Сметная прибыль			*50,96*	*1274*
69	77	2302-0301-0208 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	71,000	738,72	52449
			Сметная прибыль			*54,72*	*3885*
70	78	2302-0301-0209 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 50x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	148,000	858,60	127073
			Сметная прибыль			*63,60*	*9413*
71	79	2302-0301-0213 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	240,000	1213,92	291341
			Сметная прибыль			*89,92*	*21581*
72	80	2302-0301-0216 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	194,000	2658,96	515838
			Сметная прибыль			*196,96*	*38210*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	81	2302-0303-5426 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	181,000	1423,44	257643
			Сметная прибыль			*105,44*	*19085*
74	82	2302-0303-5418 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,000	1032,48	9292
			Сметная прибыль			*76,48*	*688*
75	83	2302-0302-6109 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	927,72	4639
			Сметная прибыль			*68,72*	*344*
76	84	2302-0303-5424 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,000	1235,52	18533
			Сметная прибыль			*91,52*	*1373*
77	85	2302-0303-5436 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	3774,60	37746
			Сметная прибыль			*279,60*	*2796*
78	86	2302-0301-0732 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С наружной резьбой DN 90x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	104,000	2130,84	221607
			Сметная прибыль			*157,84*	*16415*
79	87	2302-0902-4806 РСНБ РК 2015	Муфта сантехническая с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа BugATTi /прим.американка ЗНР-ЗВР/	шт.	104,000	3891,24	404689
			Сметная прибыль			*288,24*	*29977*
80	88	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	52,000	3155,32	164077
			Накладные расходы			*1348,56*	*70125*
			Сметная прибыль			*233,73*	*12154*
81	89	2304-0902-3206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"П", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	52,000	3599,64	187181
			Сметная прибыль			*266,64*	*13865*
			Раздел: Кабельная линия				
82	90	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4400,000	491,12	2160939
			Накладные расходы			*139,36*	*613173*
			Сметная прибыль			*36,38*	*160070*
83	91	2306-0217-0403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВБбШв 10x1,5 ГОСТ 1508-78	км	4,400	813440,88	3579140
			Сметная прибыль			*60254,88*	*265121*
84	92	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	400,000	1006,41	402564
			Накладные расходы			*383,28*	*153311*
			Сметная прибыль			*74,55*	*29820*
85	93	2404-0202-0803 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS435 ГОСТ Р 51177-98 /прим.WAGO/	шт.	400,000	1491,48	596592
			Сметная прибыль			*110,48*	*44192*
			Раздел: Оборудование				
86	94	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	104,000	533,15	55447
			Накладные расходы			*193,92*	*20167*
			Сметная прибыль			*39,49*	*4107*
87	95	СТПРАЙС-ЛИСТ	Короб STAndArT	компл	52,000	9288,85	483020
			Сметная прибыль			*688,06*	*35779*
88	96	СТПРАЙС-ЛИСТ	Короб JuniOr 310x240x250	компл	52,000	3278,24	170469

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсо	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*242,83*	*12627*
89	97	1311-0204-0104 РСНБ РК 2015	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	52,000	10968,26	570350
			Накладные расходы			*2518,43*	*130958*
			Сметная прибыль			*812,46*	*42248*
90	98	СТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан эл-маги с рег.потока ICV-301GB HunTEr	компл	52,000	120487,50	6265350
			Сметная прибыль			*8925,00*	*464100*
91	99	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	12,000	1306,07	15673
			Накладные расходы			*514,88*	*6179*
			Сметная прибыль			*96,75*	*1161*
92	100	СТПРАЙС-ЛИСТ	Регулятор давл. для эл-маги. клапана ACCU-SYNC-ADJ HunTEr	компл	4,000	17556,75	70227
			Сметная прибыль			*1300,50*	*5202*
93	101	СТПРАЙС-ЛИСТ	Модуль расширения A2M-600 HunTEr	компл	7,000	155109,21	1085765
			Сметная прибыль			*11489,57*	*80427*
94	102	СТПРАЙС-ЛИСТ	Датчик дождя Mini-CliK HunTEr	компл	1,000	14114,25	14114
			Сметная прибыль			*1045,50*	*1046*
95	103	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1,000	43229,42	43229
			Накладные расходы			*14222,88*	*14223*
			Сметная прибыль			*3202,18*	*3202*
96	104	прайс-лист ADA SErviCE	Пульт управления ACC2 A2C-1200-M	компл	1,000	480700,00	480700
97	105	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	75,000	2261,86	169639
			Накладные расходы			*746,12*	*55959*
			Сметная прибыль			*167,54*	*12566*
98	106	2302-0301-1730 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25,000	984,96	24624
			Сметная прибыль			*72,96*	*1824*
99	107	2302-0301-0310 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С внутренней резьбой DN 32x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25,000	265,68	6642
			Сметная прибыль			*19,68*	*492*
100	108	2302-0301-0909 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 32X3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25,000	302,40	7560
			Сметная прибыль			*22,40*	*560*
101	109	1312-0701-0501 РСНБ РК 2015	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования	шт.	25,000	927,16	23179
			Накладные расходы			*323,35*	*8084*
			Сметная прибыль			*68,68*	*1717*
102	110	СТПРАЙС	Розетка водяная с ключом 3/4 HunTEr	шт	25,000	2841,54	71038
			Сметная прибыль			*210,48*	*5262*
103	111	1312-0701-0501 РСНБ РК 2015	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования	шт.	2986,000	927,16	2768487
			Накладные расходы			*323,35*	*965527*
			Сметная прибыль			*68,68*	*205073*
104	112	СТПРАЙС	Ороситель с форсунками MP1000 210-270 HunTEr	шт	4,000	4131,00	16524
			Сметная прибыль			*306,00*	*1224*
105	113	СТПРАЙС	Ороситель с форсунками MP COrnEr 45 HunTEr	шт	1,000	4131,00	4131

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*306,00*	*306*
106	114	СТПРАЙС	Ороситель с форсунками MP1000 90-210 HunTEr	шт	105,000	4131,00	433755
			Сметная прибыль			*306,00*	*32130*
107	115	СТПРАЙС	Ороситель с форсунками MP1000 360 HunTEr	шт	2,000	4131,00	8262
			Сметная прибыль			*306,00*	*612*
108	116	СТПРАЙС	Ороситель с форсунками MP LCS 515 HunTEr	шт	2,000	4131,00	8262
			Сметная прибыль			*306,00*	*612*
109	117	СТПРАЙС	Ороситель с форсунками MP RCS 515 HunTEr	шт	2,000	4131,00	8262
			Сметная прибыль			*306,00*	*612*
110	118	СТПРАЙС	Ороситель с форсунками MP2000 90-210 HunTEr	шт	112,000	4131,00	462672
			Сметная прибыль			*306,00*	*34272*
111	119	СТПРАЙС	Ороситель с форсунками MP2000 210-270 HunTEr	шт	3,000	4131,00	12393
			Сметная прибыль			*306,00*	*918*
112	120	СТПРАЙС	Ороситель с форсунками MP2000 360 HunTEr	шт	8,000	4131,00	33048
			Сметная прибыль			*306,00*	*2448*
113	121	СТПРАЙС	Ороситель с форсунками MP SS 530 HunTEr	шт	4,000	4131,00	16524
			Сметная прибыль			*306,00*	*1224*
114	122	СТПРАЙС	Ороситель с форсунками MP3000 90-210 HunTEr	шт	52,000	4131,00	214812
			Сметная прибыль			*306,00*	*15912*
115	123	СТПРАЙС	Ороситель с форсунками MP3000 210-270 HunTEr	шт	1,000	4131,00	4131
			Сметная прибыль			*306,00*	*306*
116	124	СТПРАЙС	Ороситель с форсунками MP3000 360 HunTEr	шт	6,000	4131,00	24786
			Сметная прибыль			*306,00*	*1836*
117	125	СТПРАЙС	Ороситель PSU-04 HunTEr	шт	302,000	1032,75	311891
			Сметная прибыль			*76,50*	*23103*
118	126	СТПРАЙС	Соединение шарнирное 1/2"x1/2"длина 30см SJ-512 HunTEr	шт	302,000	1032,75	311891
			Сметная прибыль			*76,50*	*23103*
119	127	СТПРАЙС	Ротор PGP-ADJ-01 HunTEr	шт	201,000	5163,75	1037914
			Сметная прибыль			*382,50*	*76883*
120	128	СТПРАЙС	Ротор PGP-ADJ-01 HunTEr	шт	15,000	5163,75	77456
			Сметная прибыль			*382,50*	*5738*
121	129	СТПРАЙС	Ротор PGP-ADJ-01 HunTEr	шт	17,000	5163,75	87784
			Сметная прибыль			*382,50*	*6503*
122	130	СТПРАЙС	Ротор PGP-ADJ-01 HunTEr	шт	45,000	5163,75	232369
			Сметная прибыль			*382,50*	*17213*
123	131	СТПРАЙС	Ротор PGP-ADJ-01 HunTEr	шт	17,000	5163,75	87784
			Сметная прибыль			*382,50*	*6503*
124	132	СТПРАЙС	Ротор PGP-ADJ-01 HunTEr	шт	15,000	5163,75	77456
			Сметная прибыль			*382,50*	*5738*
125	133	СТПРАЙС	Ротор PGP-ADJ-01 HunTEr	шт	6,000	5163,75	30983
			Сметная прибыль			*382,50*	*2295*
126	134	СТПРАЙС	Ротор PGP-ADJ-01 HunTEr	шт	148,000	5163,75	764235
			Сметная прибыль			*382,50*	*56610*
127	135	СТПРАЙС	Ротор PGP-ADJ-01 HunTEr	шт	4,000	5163,75	20655
			Сметная прибыль			*382,50*	*1530*
128	136	СТПРАЙС	Ротор PGP-ADJ-01 HunTEr	шт	61,000	5163,75	314989
			Сметная прибыль			*382,50*	*23333*
129	137	СТПРАЙС	Ротор PGP-ADJ-01 HunTEr	шт	332,000	5163,75	1714365
			Сметная прибыль			*382,50*	*126990*
130	138	СТПРАЙС	Ротор PGP-ADJ-01 HunTEr	шт	179,000	5163,75	924311

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*382,50*	*68468*
131	139	СТПРАЙС	Соединение шарнирное 3/4"х3/4"длина 30см SJ-712 HunTEr	шт	1040,000	1032,75	1074060
			Сметная прибыль			*76,50*	*79560*
132	140	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	52,000	2261,86	117617
			Накладные расходы			*746,12*	*38798*
			Сметная прибыль			*167,54*	*8712*
133	141	2302-0301-1704 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32х1/2 (прим.32х1), PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30,000	253,80	7614
			Сметная прибыль			*18,80*	*564*
134	142	2302-0301-1704 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32х1/2 (прим.25х1), PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,000	253,80	5584
			Сметная прибыль			*18,80*	*414*
135	143	1337-0102-0105 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,000	122494,89	122495
			Накладные расходы			*36206,34*	*36206*
			Сметная прибыль			*9073,70*	*9074*
136	144	комм.предложение ТОО AWT Казахстан	Фильтровальная установка Azud 202/3FX	компл	1,000	2022043,32	2022043
			Раздел: Водомерный узел				
137	145	1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	9035,40	9035
			Накладные расходы			*2133,30*	*2133*
			Сметная прибыль			*669,29*	*669*
138	146	2303-0301-0307 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч	шт.	1,000	221002,56	221003
			Сметная прибыль			*16370,56*	*16371*
139	147	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1,000	3527,88	3528
			Накладные расходы			*1510,53*	*1511*
			Сметная прибыль			*261,32*	*261*
140	148	2304-1013-0219 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 65 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	14451,48	14451
			Сметная прибыль			*1070,48*	*1070*
141	149	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	5852,24	11704
			Накладные расходы			*2413,12*	*4826*
			Сметная прибыль			*433,50*	*867*
142	150	2304-0102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	72817,92	145636
			Сметная прибыль			*5393,92*	*10788*
143	151	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4,000	3291,73	13167
			Накладные расходы			*1420,87*	*5683*
			Сметная прибыль			*243,83*	*975*
144	152	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские и свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	4101,84	24611

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*303,84*	*1823*
145	153	1118-0501-0207 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 150 мм. Установка	вставка	2,000	37804,02	75608
			Накладные расходы			*3382,86*	*6766*
			Сметная прибыль			*2800,30*	*5601*
146	154	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	925962,62	1204
			Накладные расходы			*395537,65*	*514*
			Сметная прибыль			*68589,82*	*89*
147	155	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,300	1638,36	2130
			Сметная прибыль			*121,36*	*158*
148	156	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,004	1755181,19	6670
			Накладные расходы			*636070,03*	*2417*
			Сметная прибыль			*130013,42*	*494*
149	157	2302-0101-1054 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	1315,44	1315
			Сметная прибыль			*97,44*	*97*
150	158	2302-0101-1057 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	2441,88	2442
			Сметная прибыль			*180,88*	*181*
151	159	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	2261,86	4524
			Накладные расходы			*746,12*	*1492*
			Сметная прибыль			*167,54*	*335*
152	160	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	2847,96	5696
			Сметная прибыль			*210,96*	*422*
153	161	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,000	1949030,54	390
			Накладные расходы			*705352,33*	*141*
			Сметная прибыль			*144372,63*	*29*
154	162	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,200	8041,68	1608
			Сметная прибыль			*595,68*	*119*
155	163	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,200	2854,44	571
			Накладные расходы			*1178,03*	*236*
			Сметная прибыль			*211,44*	*42*
156	164	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,000	3630074,67	726
			Накладные расходы			*394393,89*	*79*
			Сметная прибыль			*268894,42*	*54*
157	165	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	3132097,60	2506

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1146506,82*	*917*
			Сметная прибыль			*232007,23*	*186*
158	166	2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,800	20968,20	16775
			Сметная прибыль			*1553,20*	*1243*
159	167	1122-1401-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,800	3494,63	2796
			Накладные расходы			*1313,10*	*1050*
			Сметная прибыль			*258,86*	*207*
160	168	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	6287756,44	5030
			Накладные расходы			*584443,92*	*468*
			Сметная прибыль			*465759,74*	*373*
161	169	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 377 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4,000	20099,30	80397
			Накладные расходы			*4475,53*	*17902*
			Сметная прибыль			*1488,84*	*5955*
162	170	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	11692,59	11693
			Накладные расходы			*2603,60*	*2604*
			Сметная прибыль			*866,12*	*866*
163	171	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	3908,08	7816
			Накладные расходы			*1615,90*	*3232*
			Сметная прибыль			*289,49*	*579*
164	172	2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	36405,72	72811
			Сметная прибыль			*2696,72*	*5393*
165	173	1118-0501-0205 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка	вставка	1,000	18222,49	18222
			Накладные расходы			*1878,92*	*1879*
			Сметная прибыль			*1349,81*	*1350*
166	174	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2,000	1660,87	3322
			Накладные расходы			*719,53*	*1439*
			Сметная прибыль			*123,03*	*246*
167	175	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские и свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1918,08	7672
			Сметная прибыль			*142,08*	*568*
168	176	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,574	51795,94	236915
			Накладные расходы			*13774,46*	*63004*
			Сметная прибыль			*3836,74*	*17549*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
169	177	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 /0,59м3/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	41942,88	83886
			Сметная прибыль			*3106,88*	*6214*
170	178	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 /0,56м3/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	26584,20	106337
			Сметная прибыль			*1969,20*	*7877*
171	179	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 /0,51м3/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	29747,52	59495
			Сметная прибыль			*2203,52*	*4407*
172	180	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 /0,017м3/ из тяжелого бетона класса В 15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	1728,00	3456
			Сметная прибыль			*128,00*	*256*
173	181	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 /0,05м3/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	3171,96	6344
			Сметная прибыль			*234,96*	*470*
174	182	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	20498,40	40997
			Сметная прибыль			*1518,40*	*3037*
175	183	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,069	31409,94	2154
			Накладные расходы			*6833,80*	*469*
			Сметная прибыль			*2326,66*	*160*
176	184	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,088	827027,74	72381
			Накладные расходы			*73356,42*	*6420*
			Сметная прибыль			*61261,31*	*5362*
177	185	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,032	563041,80	18243
			Сметная прибыль			*41706,80*	*1351*
178	186	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,875	128,05	112
			Накладные расходы			*30,71*	*27*
			Сметная прибыль			*9,48*	*8*
179	187	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,875	103,70	91
			Накладные расходы			*18,04*	*16*
			Сметная прибыль			*7,68*	*7*
180	188	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,100	18825,18	20708
			Накладные расходы			*1355,70*	*1491*
			Сметная прибыль			*1394,46*	*1534*
181	189	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	34,540	1216,54	42019
			Накладные расходы			*258,96*	*8945*
			Сметная прибыль			*90,11*	*3113*
			Раздел: Производственная канализация К3				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
182	192	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	665794,16	1332
			Накладные расходы			*271547,32*	*543*
			Сметная прибыль			*49318,09*	*99*
183	193	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,020	1134,00	2291
			Сметная прибыль			*84,00*	*170*
184	194	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,000	1949030,54	390
			Накладные расходы			*705352,33*	*141*
			Сметная прибыль			*144372,63*	*29*
185	195	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,200	8041,68	1608
			Сметная прибыль			*595,68*	*119*
186	196	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,200	2573,21	515
			Накладные расходы			*1106,84*	*221*
			Сметная прибыль			*190,61*	*38*
187	197	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,000	3630074,67	726
			Накладные расходы			*394393,89*	*79*
			Сметная прибыль			*268894,42*	*54*
			ИТОГО:				**72124061**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**10030116**
			Сметная прибыль				**5157135**
			Итого с временными		**1,3 %**	**905 077**	**73 029 138**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**952 106**	**73 981 244**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**77 672 616**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**79 102 186**
			Итого с НДС		**12 %**	**9 492 262**	**88 594 448**
			Понижающий коэфицент К=28				**24 806 445**
			Итого с НДС				**63 788 002**

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
_____Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
_____Галиев Д.Т.

Директор ТОО "Анкор-2005"
_____Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"
_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"
_____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство**

(наименование)

А К Т №3

о приемке выполненных работ за октябрь 2019г.

Локальная смета 4-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Приборы наружного освещения				
1	**76**	**2307-0204-0840 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**10,000**	**2002,32**	**20023**
			Сметная прибыль			***148,32***	***1483***
2	**80**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**11,070**	**8856,83**	**98045**
			Накладные расходы			***1485,46***	***16444***
			Сметная прибыль			***656,06***	***7263***
3	**81**	**1133-0303-0501 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	**м3**	**17,820**	**19059,20**	**339635**
			Накладные расходы			***1309,50***	***23335***
			Сметная прибыль			***1411,79***	***25158***
4	**82**	**1308-0206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**1102,000**	**867,17**	**955623**
			Накладные расходы			***274,89***	***302930***
			Сметная прибыль			***64,23***	***70787***
5	**83**	**2301-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм**	**м**	**1102,000**	**136,08**	**149960**
			Сметная прибыль			***10,08***	***11108***
			ИТОГО:				**1563286**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**342709**
			Сметная прибыль				**115799**
			Итого с временными		**1,3 %**	**20 323**	**1 583 609**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**21 379**	**1 604 988**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**1 685 071**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1 717 171**
			Итого с НДС		**12 %**	**206 061**	**1 923 232**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Понижающий коэфициент К=28				**538 505**
			Итого с НДС				**1 384 726**

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист

_____ Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

_____ Галиев Д.Т.

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

_____