Типовая межведомственная форма КС - 3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков акиматарайона Т.Рыскулова"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Договор № 19 от 25.03.2021 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт Дома культуры имени Мэлса Узбекова района Т.Рыскулова с.Кулан

СПРАВКА № 1

выполненных работ за апрель 2021 г.

Код заказчика	Код подряд.	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	Дата			наименование	КОД	
		19	25.03.2021					

Единица измерения : тенге

Наименование работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость 12 % в том числе	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный период	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базовых ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
Дома культуры имени Мэлса	23 157 895,00	20676691,96							2481203,04	23 157 895,00
Удержание 5 %	1 157 895	1 033 835							124 060	1 157 895
Всего выполненно:	22 000 000	19 642 857							2 357 143	22 000 000

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков акимата района Т.Рыскулова"

Руководитель _____ Кырыкбаев Р.К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Руководитель _____ Турсынмуратов Т.А.

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков акиматарайона Т.Рыскулова"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Договор № 19 от 25.03.2021 г.

Форма 2-В

Наименование стройки - Капитальный ремонт Дома культуры имени Мэлса Узбекова района Т.Рыскулова с.Кулан

А К Т № 1

выполненных работ за апрель 2021 г.

Составлен(а) в текущ их ценах на 1 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	115,86	161,62	--	18726	--	--	13483	34785
		НР - 72%; СП - 8%			161,62	--	18726	--		2577	
2	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015 м	Демонтаж отделочного потолка из армстронга.Разборка	м2 облицовки	735,4	128,58	6,74	94560	4953	--	66233	173656
		НР - 72%; СП - 8%			121,85	3,24	89607	2383		12863	
3	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	15	1337,93	57,06	20069	856	--	14118	36922
		НР - 72%; СП - 8%			1280,86	26,39	19213	396		2735	
4	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.Снятие	м2	7,5	911,71	--	6838	--	--	4923	12702
		НР - 72%; СП - 8%			911,71	--	6838	--		941	
5	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	50	1996,81	114,93	99841	5746	--	69600	182996
		НР - 72%; СП - 8%			1881,89	51,45	94094	2573		13555	

6	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из ковролина.Разборка покрытия	м2	331,2	106,22	2,80	35181	928	--	24999	64994
		НР - 72%; СП - 8%			103,42	1,41	34253	467		4814	
7	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума.Разборка покрытия	м2	149,25	106,22	2,80	15854	418	--	11265	29289
		НР - 72%; СП - 8%			103,42	1,41	15436	211		2170	
8	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	м2	484,98	789,14	31,05	382715	15057	--	270170	705116
		НР - 72%; СП - 8%			758,09	15,62	367658	7577		52231	
9	1207-0101-0202 РСНБ РК 2015	Полы из ламината.Разборка покрытия	м2	542	382,64	14,45	207390	7829	--	146521	382224
		НР - 72%; СП - 8%			368,19	7,27	199561	3940		28313	
10	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических цоколя.Разборка	м2 облицовки	130,4	743,04	55,02	96893	7175	--	66949	176949
		НР - 72%; СП - 8%			688,02	25,05	89718	3267		13107	
11	1213-0103-0102 РСНБ РК 2015	Облицовка ступени из плит гранитных.Разборка	м2 облицовки	68,38	5168,79	239,69	353442	16390	--	248050	649611
		НР - 72%; СП - 8%			4929,10	109,13	337052	7463		48119	
12	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка наружной отделки стен декоративной штукатурки с земли и лесов	м2	950,74	161,62	--	153662	--	--	110637	285443
		НР - 72%; СП - 8%			161,62	--	153662	--		21144	
13	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	100	207,21	--	20721	--	--	17405	41176
		НР - 84%; СП - 8%			207,21	--	20721	--		3050	
14	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка внутренние отделки с земли и лесов	м2	3138,66	161,62	--	507283	--	--	365244	942328
		НР - 72%; СП - 8%			161,62	--	507283	--		69802	
15	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических.Разборка	м2 облицовки	85,6	743,04	55,02	63604	4710	--	43948	116157
		НР - 72%; СП - 8%			688,02	25,05	58894	2144		8604	

16	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из МДФ с поверхности стен и перегородок.Разборка	м2 о блицовки	92,5	86,24	5,39	7977	498	--	5557	14617
		НР - 72%; СП - 8%			80,85	2,59	7478	240		1083	
17	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали.Разборка покрытий	м2 кровли	190,5	95,32	0,07	18158	13	--	13064	33721
		НР - 72%; СП - 8%			95,25	--	18145	--		2498	
18	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы из деревянных материалов.Разборка	м	639,33	34,23	--	21885	--	--	15757	40654
		НР - 72%; СП - 8%			34,23	--	21885	--		3011	
19	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	462,66	129,66	--	59990	--	--	43193	111437
		НР - 72%; СП - 8%			129,66	--	59990	--		8255	
		Электросвещение и силовое									
20	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники длялюминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	196	173,47	1,72	34000	338	--	24359	63028
		НР - 72%; СП - 8%			171,74	0,87	33662	170		4669	
21	1217-0101-0202 РСНБ РК 2015	Магистрали.Демонтаж из труб	м магистрал и	2300	272,10	1,72	625830	3967	--	449178	1161009
		НР - 72%; СП - 8%			270,38	0,87	621863	1996		86001	
22	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель.Демонтаж	м	600	87,75	0,22	52648	129	--	37860	97749
		НР - 72%; СП - 8%			87,53	0,11	52519	65		7241	
23	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распр еделительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х 1100 мм.Демонтаж на полу(щит вводно-распределител ьный ВРУ)	шт.	1	1855,43	1298,19	1855	1298	--	750	2814
		НР - 72%; СП - 8%			557,24	484,01	557	484		208	
24	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распр еделительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х6 00 мм.Демонтаж на стене(шкафы силовые)	шт.	5	629,72	351,10	3149	1755	--	1428	4943
		НР - 72%; СП - 8%			278,62	118,05	1393	590		366	

25	1308-0305-0911 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж щитков осветительных	шт.	9	912,08	215,53	8209	1940	--	5049	14319
		НР - 72%; СП - 8%			696,56	82,64	6269	744		1061	
26	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель,масса 1 м до 1 кг.Демонтаж в прол оженных трубах	м кабеля	2300	68,09	54,67	156603	125751	--	50051	223186
		НР - 72%; СП - 8%			13,41	16,81	30851	38663		16532	
		Пожарная сигнализация									
27	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Прибор пожарной сигнализаци и на 8 зон.Демонтаж оборудования	шт.	1	3266,83	0,78	3267	1	--	1992	5680
		НР - 61%; СП - 8%			3266,05	--	3266	--		421	
28	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный.Демон таж оборудования	шт	98	134,43	0,29	13174	29	--	8019	22888
		НР - 61%; СП - 8%			134,14	--	13145	--		1695	
29	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматически й световой в нормальном исполнении.Демонтаж обору дования	шт.	8	269,05	0,78	2152	6	--	1309	3739
		НР - 61%; СП - 8%			268,27	--	2146	--		277	
30	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Демо нтаж оборудования	м	748	22,37	0,84	16730	625	--	11617	30615
		НР - 72%; СП - 8%			21,53	0,04	16105	30		2268	
31	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПВХ диаметром до 25 мм.Демонтаж по установленным конструкциям,по сте нам и колоннам с креплением скобами	м	10	34,00	5,43	340	54	--	215	600
		НР - 72%; СП - 8%			28,58	1,30	286	13		44	
32	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж кабеля,проложенного в кабельном к анале,масса 1 м до 1 кг	м	748	68,09	54,67	50930	40897	--	16277	72584
		НР - 72%; СП - 8%			13,41	16,81	10033	12574		5377	
		Погрузка и вывозка мусора									
33	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж кабеля,проложенного в кабельном к анале,масса 1 м до 1 кг	м	748	68,09	54,67	50930	40897	--	16277	72584
		НР - 72%; СП - 8%			13,41	16,81	10033	12574		5377	
34	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строи тельный.Погрузка	т	78,23587	96,00	--	7511	--		--	8111

		СП - 8%			--	--	--	--		601	
35	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км	т	78,23587	208,00	--	16273	--		--	17575
		СП - 8%			--	--	--	--		1302	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3228388	282262	--	2175497	5836201
		РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 3.Двери									
36	1110-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	5,17	1554,38	41,54	8036	215	2106	4178	13191
		НР - 72%; СП - 8%			1105,34	16,93	5715	88		977	
37	2109-0302-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,двупольные,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88	м2	5,17	46850,00	--	242215	--	242215	--	261592
		СП - 8%			--	--	--	--		19377	
38	1110-0501-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 1 м2 в каменных и бетонных стен(Фрамуга).Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	1,015	60817,17	38,78	61729	39	58589	2237	69084
		НР - 72%; СП - 8%			3055,30	6,16	3101	6		5117	
39	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках.Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	11,775	2590,84	165,31	30507	1947	1402	20146	54705
		НР - 72%; СП - 8%			2306,37	69,90	27158	823		4052	

40	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные,двухпольные,с замкнутой коробкой ГО СТ 31173-2003	м2	3,6	44253,00	--	159311	--	159311	--	172056
		СП - 8%			--	--	--	--		12745	
41	2109-0402-0504 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние,двухпольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 3117 3-2003	м2	1,875	33947,00	--	63651	--	63651	--	68743
		СП - 8%			--	--	--	--		5092	
42	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные,однопольные,с замкнутой короб кой ГОСТ 31173-2003	м2	6,3	40521,00	--	255282	--	255282	--	275705
		СП - 8%			--	--	--	--		20423	
43	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков	м2	16,2	2424,75	521,77	39281	8453	12100	15096	58727
		НР - 72%; СП - 8%			1156,04	138,19	18728	2239		4350	
44	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	16,2	5377,00	--	87107	--	87107	--	94076
		СП - 8%			--	--	--	--		6969	
45	1110-0106-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах.	м2	0,975	5201,35	224,48	5071	219	2781	1550	7151
		НР - 72%; СП - 8%			2124,07	83,36	2071	81		530	
46	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянныхпрофилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной к онструкции со стеклопакетом однокамерным,не откры вающиеся: глухие(Фрамуга) ГОСТ 24700-99	м2	0,975	26964,00	--	26290	--	26290	--	28393
		СП - 8%			--	--	--	--		2103	

47	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в камен ных стенах.Установка блоков	м2	35,85	3009,06	675,98	107875	24234	38683	36807	156256
		НР - 72%; СП - 8%			1254,06	171,89	44958	6162		11575	
48	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 1,8-9П с декорат ивной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,62	4458,00	--	7222	--	7222	--	7800
		СП - 8%			--	--	--	--		578	
49	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21 -9П,ДО 21-11П с декоративной облицовкой бумажно-с лоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	34,23	6862,00	--	234886	--	234886	--	253677
		СП - 8%			--	--	--	--		18791	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1328463	35106	1191625	80014	1521156
					РАЗДЕЛ 4.Полы						
50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (35 мм).Устройство	м2 стяжки	334,04	778,66	35,93	260104	12001	119142	96994	385666
		НР - 72%; СП - 8%			386,06	17,22	128961	5754		28568	
51	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм измен ения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	334,04	299,34	18,28	99991	6107	89102	5498	113928
		НР - 72%; СП - 8%			14,31	8,54	4782	2854		8439	
52	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Выравнивающий слой из цементные толщиной 20 мм(15 мм).Устройство	м2 стяжки	334,04	778,66	35,93	260104	12001	119142	96994	385666
		НР - 72%; СП - 8%			386,06	17,22	128961	5754		28568	

53	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Выравнивающий слой цементные.Устройство.исключать на кажды е 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101- 1101	м2 стяжки	334,04	-99,78	-6,09	-33330	-2036	-29700	-1833	-37976
		НР - 72%; СП - 8%			-4,77	-2,85	-1594	-951		-2813	
54	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное.Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрыти я	100,212	2621,94	15,02	262750	1505	232320	21357	306835
		НР - 72%; СП - 8%			288,64	7,36	28925	737		22729	
55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	53,38	778,66	35,93	41565	1918	19039	15500	61630
		НР - 72%; СП - 8%			386,06	17,22	20608	919		4565	
56	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиткерамогранитных на клее из сухих смесей.Устройст во	м2 покрытия	27,602	3932,35	163,03	108541	4500	71275	25037	144264
		НР - 72%; СП - 8%			1187,10	72,74	32766	2008		10686	
57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (35 мм).Устройство	м2 стяжки	154,58	778,66	35,93	120365	5554	55133	44885	178470
		НР - 72%; СП - 8%			386,06	17,22	59678	2663		13220	
58	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм измен ения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяж ки	154,58	299,34	18,28	46272	2826	41233	2544	52721
		НР - 72%; СП - 8%			14,31	8,54	2213	1321		3905	
59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Выравнивающий слой из цементные толщиной 20 мм(15 мм).Устройство	м2 стяжки	154,58	778,66	35,93	120365	5554	55133	44885	178470
		НР - 72%; СП - 8%			386,06	17,22	59678	2663		13220	
60	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Выравнивающий слой цементные.Устройство.исключать на кажды е 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101- 1101	м2 стяжки	154,58	-99,78	-6,09	-15424	-942	-13744	-848	-17574

		НР - 72%; СП - 8%			-4,77	-2,85	-738	-440		-1302	
61	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное.Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	43,2824	2621,94	15,02	113484	650	100341	9224	132525
		НР - 72%; СП - 8%			288,64	7,36	12493	318		9817	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1384786	49638	858416	360237	1884625
		РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка									
62	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания.Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесейкрупностью зерна до 1,5 мм/ДЕКОРАТИВНАЯ ОТД ЕЛКА "Мюнхенская штукатурка"	м2	475,37	834,37	4,89	396632	2324	19994	270266	720250
		НР - 72%; СП - 8%			787,42	2,22	374314	1055		53352	
63	2205-0104-0505 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой СТ РК 1168-2 006	кг	1426,11	61,00	--	86993	--	86993	--	93952
		СП - 8%			--	--	--	--		6959	
64	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,перхлорвиниловая	окрашиваемойповерхности	475,37	787,03	4,13	374130	1961	283122	64779	474022
		НР - 72%; СП - 8%			187,32	1,94	89047	924		35113	
65	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Штукатурка цементно-известковым раствором по камню(Цоколь)	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,2	1323,22	38,15	86274	2487	24414	44277	140995
		НР - 72%; СП - 8%			910,63	32,55	59373	2122		10444	
66	1115-0101-0206 РСНБ РК 2015	Цоколь.Облицовка плитами из керамогранита толщиной до 25 мм при ч исле плит в 1 м2 до 2	м2 поверхности облицовки	65,2	13277,66	85,59	865704	5581	253085	438859	1408928
		НР - 72%; СП - 8%			9310,40	38,16	607038	2488		104365	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1809732	12353	667608	818181	2838147
		РАЗДЕЛ 6.Электроосвещение									

67	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2.Установка отдельно на штырях	шт	70	2802,63	1067,50	196184	74725	14190	111532	332333
		НР - 72%, СП - 8%			1532,42	680,51	107269	47636		24617	
68	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4.Установка отдельно на штырях	шт.	80	3941,40	1478,76	315312	118301	16216	183858	539103
		НР - 72%; СП - 8%			2259,93	932,04	180795	74563		39934	
69	2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,модели ARCTIC 236 SAN/SMS,мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	14	10246,00	--	143444	--	143444	--	154920
		СП - 8%			--	--	--	--		11476	
70	2307-0106-0810 РСНБ РК 2015 прим.	Светильник потолочный с люминесцентными лампами,тип OPL/R 436 СТ РК 2595-201 4	шт.	16	17483,00	--	279728	--	279728	--	302106
		СП - 8%			--	--	--	--		22378	
71	2307-0106-0127 РСНБ РК 2015 прим.	Светильник потолочный с люминесцентными лампами,тип OPL/S 236 СТ РК 2595-201 4	шт.	65	13715,00	--	891475	--	891475	--	962793
		СП - 8%			--	--	--	--		71318	
72	2307-0106-0129 РСНБ РК 2015 прим.	Светильник потолочный с люминесцентными лампами,тип OPL/S 418 СТ РК 2595-201 4	шт.	69	15615,00	--	1077435	--	1077435	--	1163630
		СП - 8%			--	--	--	--		86195	
73	2307-0106-0130 РСНБ РК 2015 прим.	Светильник потолочный с люминесцентными лампами,тип OPL/R 418 СТ РК 2595-201 4	шт.	16	14037,00	--	224592	--	224592	--	242559
		СП - 8%			--	--	--	--		17967	
74	2307-0106-0831 РСНБ РК 2015 прим.	Светильник потолочный с люминесцентными лампами,тип CD218 СТ РК 2595-2014	шт	18	17693,00	--	318474	--	318474	--	343952
		СП - 8%			--	--	--	--		25478	
75	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные,цоколь G13,мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	222	373,00	--	82806	--	82806	--	89430

		СП - 8%			--	--	--	--		6624	
76	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные,цоколь G13,мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	340	226,00	--	76840	--	76840	--	82987
		СП - 8%			--	--	--	--		6147	
77	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы ПХВ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с к реплением скобами,диаметр 25 мм	м	2353,2	392,51	18,09	923658	42559	133923	545301	1586475
		НР - 72%; СП - 8%			317,52	4,33	747176	10186		117517	
78	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	2368	376,50	182,25	891541	431564	107050	349643	1340479
		НР - 72%; СП - 8%			149,04	56,03	352927	132689		99295	
79	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3589	180021,00	--	64610	--	64610	--	69778
		СП - 8%			--	--	--	--		5169	
80	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,0091	272081,00	--	546638	--	546638	--	590369
		СП - 8%			--	--	--	--		43731	
81	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	2353,2	90,00	--	211788	--	211788	--	228731
		СП - 8%			--	--	--	--		16943	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6244525	667149	4189209	1190334	8029645
		РАЗДЕЛ 7.Силовое электрооборудование									
82	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	297	392,51	18,09	116576	5371	16903	68823	200231
		НР - 72%; СП - 8%			317,52	4,33	94302	1286		14832	
83	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	48,9	516,46	40,54	25255	1982	2806	15193	43684
		НР - 72%; СП - 8%			418,54	12,99	20467	635		3236	
84	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	315,9	376,50	182,25	118935	57572	14281	46644	178825
		НР - 72%; СП - 8%			149,04	56,03	47082	17701		13246	

85	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	528,18	259,41	15845	7782	1356	6553	24190
		НР - 72%; СП - 8%			223,56	79,81	6707	2394		1792	
86	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	56,7	910,86	31,83	51646	1805	13835	26326	84210
		НР - 72%; СП - 8%			635,03	9,84	36006	558		6238	
87	2306-0128-1006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1	2802849,00	--	280285	--	280285	--	302708
		СП - 8%			--	--	--	--		22423	
88	2306-0128-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,041	1772290,00	--	72664	--	72664	--	78477
		СП - 8%			--	--	--	--		5813	
89	2306-0128-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,125	1080099,00	--	135012	--	135012	--	145813
		СП - 8%			--	--	--	--		10801	
90	2306-0128-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,115	756407,00	--	86987	--	86987	--	93946
		СП - 8%			--	--	--	--		6959	
91	2306-0128-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,443	454354,00	--	201279	--	201279	--	217381
		СП - 8%			--	--	--	--		16102	
92	2306-0128-0802 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,518	283510,00	--	146858	--	146858	--	158607
		СП - 8%			--	--	--	--		11749	
93	2307-0202-0711 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	150	27,00	--	4050	--	4050	--	4374
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
94	2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая d-25 мм ГОСТ 18599-2001	м	990	134,00	--	132660	--	132660	--	143273
		СП - 8%			--	--	--	--		10613	
95	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая d-32 мм ГОСТ 18599-2001	м	40	153,00	--	6120	--	6120	--	6610

		СП - 8%			--	--	--	--		490	
96	2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая d-40 мм ГОСТ 18599-2001	м	123	206,00	--	25338	--	25338	--	27365
		СП - 8%			--	--	--	--		2027	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1419510	74513	1140434	163539	1709694
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21819468
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6223309				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1121022			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					425798			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8047292		
		- Перевозка грузов	Тенге				23784				
		- Накладные расходы	Тенге							4787802	
		- Сметная прибыль	Тенге							1616260	
		Временные здания и сооружения	2,32%								506212
		Итого									22325680
		Зимнее удорожание	0,90%								200931
		Итого									22526611
		Непредвиденные работы и затраты	2%								450532
		Итого									22977143
		НДС	12%								2757257
		Итого									25734400
		С понижающим коэффициентом	0,9								23 157 895

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков акимата района Т.Рыскулова"

Руководитель _____ Кырыкбаев Р.К.

Технадзор _____ Оналбеков А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "НурТурсын"

Руководитель _____ Турсынмуратов Т.А.