Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Уйгурского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Строй Индустрия»

Договор №36 от 28 марта 2018 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного сослужебным жильем в с.Сумба, Уйгурского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Наименование обьекта: Участковый пункт полиции (УПП),совмещенный со служебным жильем

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	203,70	27,84	26,18	5670	5332	0,01	2
					1,66	7,20	338	1467	0,03	5
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	м3	6,10	262,72	--	1603	--	1,85	11
					262,72	--	1603	--	--	--
3.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 спогрузкой на автомобили-самосвалы	м3	112,31	39,76	37,82	4466	4247	0,01	1
					1,87	11,00	210	1235	0,04	4
4.	E010333-A 5-1к=1,8	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 5 км, К=1,800;	т	202,16	45,00	45,00	9097	9097	--	--
					--	9,00	--	1819	0,19	38
5.	E0101-138-1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	м2	125,00	78,24	52,60	9780	6576	0,05	6
					7,11	17,92	889	2240	0,07	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	65,50	2530,27	100,89	165733	6608	0,85	56
					123,75	38,25	8106	2505	0,18	12
7.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов с подсыпкой под полы грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59	м3	91,40	6,48	6,48	592	592	--	--
					--	2,10	--	192	0,01	1
8.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	91,40	21,55	4,52	1969	413	0,11	10
					17,03	--	1557	--	--	--
9.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,70	134,10	--	362	--	0,97	3
					134,10	--	362	--	--	--
10.	Е0108-3-3	Устройство песчано-гравийного основания под полы	м3	43,00	1840,45	100,89	79139	4338	0,85	37
					123,75	38,25	5321	1645	0,18	8
		Итого по разделу: Земляные работы								278421
		Раздел: Фундаменты								
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	5,60	8062,57	66,01	45150	370	1,35	8
					195,75	24,93	1096	140	0,12	1
12.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В15	м3	33,81	9523,54	311,32	321991	10526	2,82	95
					441,00	117,61	14910	3976	0,57	19
13.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00	--	683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,06	64400,00	--	4026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,18	69000,00	--	12319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,57	64500,00	--	37041	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона В7,5	м3	4,00	9001,45	311,32	36006	1245	2,82	11
					441,00	117,61	1764	470	0,57	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	69000,00	--	3589	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,10	71100,00	--	7282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0106-1-1 5	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	м3	0,20	8010,62	100,65	1602	20	0,97	0
					146,25	38,03	29	8	0,19	0
21.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00	--	114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен, фундаментов	м2	102,80	245,44	3,82	25231	393	0,21	22
					37,35	1,44	3840	148	0,01	1
23.	Е0106-24-1	Устройство монолитных приямков и уступа из бетона В12,5	м3	5,57	9488,19	493,75	52849	2750	3,81	21
					609,75	169,52	3396	944	0,67	4
24.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,11	41200,00	--	4331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	25,70	187,79	4,19	4826	108	0,38	10
					58,05	1,58	1492	41	0,01	0
26.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	22,07	6338,38	261,86	139888	5779	3,44	76
					499,50	99,00	11024	2185	0,48	11
27.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	3,11	2530,27	100,89	7878	314	0,85	3
					123,75	38,25	385	119	0,18	1
28.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	51,89	418,90	--	21737	--	0,14	7
					24,75	--	1284	--	--	--
29.	Е0127-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия К=5,000;	м2	259,45	65,69	--	17043	--	0,02	6
					3,98	--	1033	--	--	--

Итого по разделу: Фундаменты 743566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены,перегородки, перемычки								
30.	99-1-1	Кирпич керамзитовый К 380,000	шт	18240,00	24,95	--	455088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены,перегородки, перемычки								455088
		Раздел: Углярка Л.с№3-1-2, Р-1								
31.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,80	218,93	--	1708	--	1,54	12
					218,93	--	1708	--	--	--
32.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,25	134,10	--	838	--	0,97	6
					134,10	--	838	--	--	--
33.	Е0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	1,62	9001,45	311,32	14582	504	2,82	5
					441,00	117,61	714	191	0,57	1
34.	Е0108-22- 1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	5,73	1558,31	372,83	8929	2136	3,72	21
					594,00	139,50	3404	799	0,68	4
35.	СПРАЙС	Шлакоблоки, 400x200x200 мм	шт	358,00	43,00	--	15394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0108-12- 1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,01	50024,15	422,15	299	3	56,40	0
					8257,50	157,50	49	1	0,77	0
37.	Е0106-19- 1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,37	11342,27	316,01	4197	117	8,25	3
					1368,00	119,39	506	44	0,58	0
38.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	50642,00	--	1525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	55620,00	--	268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые	т	0,00	69800,00	--	279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отдельно								
41.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	0,20	828,63 / 272,25	71,29 / 25,25	166 / 54	14 / 5	1,64 / 0,10	0 / 0
42.	СПРАЙС	Блоки оконные одностворные со спаренными створками	м2	0,20	6860,00 / --	-- / --	1372 / --	-- / --	-- / --	-- / --
43.	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	м2	0,20	767,76 / 69,98	3,04 / 1,15	154 / 14	1 / --	0,45 / 0,01	0 / 0
44.	СПРАЙС	Скобяные изделия окон	комплект	1,00	360,00 / --	-- / --	360 / --	-- / --	-- / --	-- / --
45.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,33	398,48 / 151,65	102,53 / 35,67	530 / 202	136 / 47	0,90 / 0,14	1 / 0
46.	СПРАЙС	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 19-7П	м2	1,33	4250,00 / --	-- / --	5652 / --	-- / --	-- / --	-- / --
47.	СПРАЙС	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1380,00 / --	-- / --	1380 / --	-- / --	-- / --	-- / --
48.	С11021-60	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, III сорта	м3	0,01	13600,00 / --	-- / --	136 / --	-- / --	-- / --	-- / --
49.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	7,56	108,05 / 10,51	2,62 / 0,99	817 / 79	20 / 7	0,07 / 0,00	1 / 0
50.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	7,56	339,99 / 52,43	14,76 / 5,54	2570 / 396	112 / 42	0,36 / 0,03	3 / 0
51.	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	75,60	40,65 / 1,69	0,67 / 0,25	3073 / 128	51 / 19	0,01 / 0,00	1 / 0
52.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,22	23747,47 / 3397,50	334,28 / 126,00	5224 / 747	74 / 28	22,10 / 0,62	5 / 0
53.	Е0112-7-1	Устройство кровель различных типов	м2	12,60	578,42	8,20	7288	103	0,42	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством			67,73	3,08	853	39	0,02	0
54.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,22	573,75	28,11	126	6	0,78	0
					123,75	10,58	27	2	0,05	0
55.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	12,60	20,48	0,91	258	11	0,03	0
					4,68	0,34	59	4	0,00	0
56.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	12,60	131,98	0,55	1663	7	0,04	1
					6,48	0,20	82	3	0,00	0
57.	СПРАЙС	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	0,02	63800,00	--	1085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0115-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	м2	26,80	228,83	3,39	6133	91	0,65	17
					117,00	0,72	3136	19	0,05	1
59.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	11,31	17,43	0,12	197	1	0,09	1
					13,73	0,05	155	1	0,00	0
60.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	24,35	228,98	1,96	5576	48	0,61	15
					108,90	0,45	2652	11	0,03	1
61.	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	м2	24,35	10,56	0,90	257	22	0,04	1
					6,71	0,34	163	8	0,00	0
		Итого по разделу: Углярка Л.с№3-1-2, Р-1								92040
		Раздел: Уборная на 1 очкоЛ.с№3-1-3								
62.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	5,60	294,75	--	1651	--	1,89	11
					294,75	--	1651	--	--	--
63.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,00	134,10	--	402	--	0,97	3
					134,10	--	402	--	--	--
64.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	0,78	9304,54	86,60	7248	67	3,06	2
					490,50	32,72	382	25	0,16	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00 / --	-- / --	924 / --	-- / --	-- / --	-- / --
66.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,20	22541,72 / 3487,50	316,57 / 119,25	4553 / 704	64 / 24	22,50 / 0,58	5 / 0
67.	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками	м2	7,30	622,52 / 58,05	4,64 / 1,76	4544 / 424	34 / 13	0,36 / 0,01	3 / 0
68.	Е0110-24-1	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, полощадь проема до 2 м2	м2	1,47	904,15 / 792,00	36,52 / 13,79	1329 / 1164	54 / 20	4,42 / 0,07	6 / 0
69.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	1,47	4250,00 / --	-- / --	6248 / --	-- / --	-- / --	-- / --
70.	СПРАЙС	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	комплект	1,00	843,00 / --	-- / --	843 / --	-- / --	-- / --	-- / --
71.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	1,26	1536,74 / 86,63	8,54 / 3,20	1936 / 109	11 / 4	0,55 / 0,02	1 / 0
72.	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1,20	557,71 / 67,73	8,20 / 3,08	669 / 81	10 / 4	0,42 / 0,02	1 / 0
73.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	17,54	165,65 / 88,65	1,61 / 0,61	2905 / 1555	28 / 11	0,53 / 0,00	9 / 0
										33254

Итого по разделу: Уборная на 1 очкоЛ.с№3-1-3

Раздел: Уборная на 1 очко Л.с №3-1-3

74.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	5,60	294,75 / 294,75	-- / --	1651 / 1651	-- / --	1,89 / --	11 / --
75.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,00	134,10 / 134,10	-- / --	402 / 402	-- / --	0,97 / --	3 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	0,78	9304,54	86,60	7248	67	3,06	2
					490,50	32,72	382	25	0,16	0
77.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,20	22541,72	316,57	4553	64	22,50	5
					3487,50	119,25	704	24	0,58	0
79.	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками	м2	7,30	622,52	4,64	4544	34	0,36	3
					58,05	1,76	424	13	0,01	0
80.	Е0110-24-1	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, полощадь проема до 2 м2	м2	1,47	904,15	36,52	1329	54	4,42	6
					792,00	13,79	1164	20	0,07	0
81.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	1,47	4250,00	--	6248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	СПРАЙС	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	комплект	1,00	843,00	--	843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	1,26	1536,74	8,54	1936	11	0,55	1
					86,63	3,20	109	4	0,02	0
84.	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1,20	557,71	8,20	669	10	0,42	1
					67,73	3,08	81	4	0,02	0
85.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	17,54	165,65	1,61	2905	28	0,53	9
					88,65	0,61	1555	11	0,00	0
		Итого по разделу: Уборная на 1 очко Л.с №3-1-3								33254
		Раздел: Водоснабжение Л.с№6-1-1, Р-1								
86.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	10,50	27,84	26,18	292	275	0,01	0
					1,66	7,20	17	76	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,30	262,72	--	79	--	1,85	1
					262,72	--	79	--	--	--
88.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	10,50	6,48	6,48	68	68	--	--
					--	2,10	--	22	0,01	0
89.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,30	134,10	--	40	--	0,97	0
					134,10	--	40	--	--	--
90.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	10,50	21,55	4,52	226	47	0,11	1
					17,03	--	179	--	--	--
91.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,56	1813,20	152,52	1015	85	1,02	1
					153,68	57,15	86	32	0,28	0
92.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,01	47586,09	17877,09	333	125	173,00	1
					29700,00	4698,68	208	33	18,10	0
93.	С130804-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	7,00	49,00	--	343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,68	134,10	--	225	--	0,97	2
					134,10	--	225	--	--	--
95.	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,00	217441,03	28558,15	217	29	173,00	0
					30600,00	10788,75	31	11	52,69	0
96.	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,00	367004,63	32537,00	73	7	196,00	0
					34200,00	12291,75	7	2	60,03	0
97.	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	м2	0,10	41,11	0,05	4	--	0,01	0
					2,75	0,02	--	--	0,00	0
98.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,54	25620,20	1879,87	39455	2895	8,86	14
					1435,50	538,43	2211	829	2,06	3
99.	С131104-1	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ	комплек	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	3634-99	т		--	--	--	--	--	--
100.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,55	7940,17 195,75	66,01 24,93	4367 108	36 14	1,35 0,12	1 0
101.	С12021-26 7	Стремянки	т	0,02	133700,00 --	-- --	2607 --	-- --	-- --	-- --
102.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	93997,62 33075,00	304,24 114,75	4835 1701	16 6	198,00 0,56	10 0
103.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	2656 672	529 200	312,70 91,12	3 1
104.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	473,47 254,25	39,24 15,75	947 508	78 31	1,47 0,07	3 0
105.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	1,00	371,00 --	-- --	371 --	-- --	-- --	-- --
106.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	1,00	471,00 --	-- --	471 --	-- --	-- --	-- --
107.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	384,00 --	-- --	768 --	-- --	-- --	-- --
108.	С130809-6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	139,00 --	-- --	278 --	-- --	-- --	-- --
109.	С130804-1356	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32X1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	99,00 --	-- --	99 --	-- --	-- --	-- --
110.	С130804-1353	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25X1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	81,00 --	-- --	81 --	-- --	-- --	-- --
111.	С130804-3	Втулка под фланец полиэтиленовая	шт.	2,00	552,00	--	1104	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	380	литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--	--	--
112.	Е0116-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 100 мм	1врезка	1,00	8843,72 1190,25	111,65 42,75	8844 1190	112 43	6,66 0,20	7 0
113.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,01	8038,13 8032,50	-- --	56 56	-- --	51,50 --	0 --
114.	Е0134-108-4	Установка указателей на стене	шт	1,00	109,13 94,50	-- --	109 94	-- --	0,61 --	1 --
115.	С11051-12-1	Указатель стрелочный с отражателем	100шт	0,01	41200,00 --	-- --	412 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водоснабжение Л.с№6-1-1, Р-1								83782
		Раздел: Наружные сети канализации								
		Жилой дом								
116.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	15,00	27,84 1,66	26,18 7,20	418 25	393 108	0,01 0,03	0 0
117.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,45	262,72 262,72	-- --	118 118	-- --	1,85 --	1 --
118.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	15,00	6,48 --	6,48 2,10	97 --	97 32	-- 0,01	-- 0
119.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,45	134,10 134,10	-- --	60 60	-- --	0,97 --	0 --
120.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	15,00	21,55 17,03	4,52 --	323 255	68 --	0,11 --	2 --
121.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,01	444796,83 60966,00	1733,92 650,25	4448 610	17 7	361,00 3,17	4 0
122.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,91	19877,07 2286,00	2308,84 864,68	18088 2080	2101 787	13,87 4,22	13 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,55	8055,35	66,01	4430	36	1,35	1
					195,75	24,93	108	14	0,12	0
124.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С12021-267	Стремянки	т	0,01	133700,00	--	882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	1т	0,03	33379,24	304,24	1063	10	198,00	6
					33075,00	114,75	1053	4	0,56	0
127.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2,50	27,84	26,18	70	65	0,01	0
					1,66	7,20	4	18	0,03	0
128.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1,10	6,48	6,48	7	7	--	--
					--	2,10	--	2	0,01	0
129.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,10	21,55	4,52	24	5	0,11	0
					17,03	--	19	--	--	--
130.	Е0123-13-8	Устройство септика	м3	2,32	20828,82	1265,69	48323	2936	9,16	21
					1552,73	474,08	3602	1100	2,31	5
131.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	16,00	221,00	--	3536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0115-61-1	Простая штукатурка внутренних стен колодца	м2	12,50	229,39	3,39	2867	42	0,65	8
					117,00	0,72	1462	9	0,05	1
133.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,14	233,89	9,95	734	31	0,36	1
					52,20	3,74	164	12	0,02	0
134.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-9,42	27,92	0,67	-263	-6	0,00	-0
					0,63	0,25	-6	-2	0,00	-0
135.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,77	12300,00	--	9471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00 / --	-- / --	8060 / --	-- / --	-- / --	-- / --
137.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	1т	0,05	93997,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	4640 / 1633	15 / 6	198,00 / 0,56	10 / 0
138.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,00	387235,47 / 45900,00	1984,82 / 749,25	774 / 92	4 / 1	270,00 / 3,66	1 / 0
139.	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	900,19 / 63,79	5,65 / 2,36	900 / 64	6 / 2	0,38 / 0,01	0 / 0
140.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,55	8055,35 / 195,75	66,01 / 24,93	4430 / 108	36 / 14	1,35 / 0,12	1 / 0
		Итого по разделу: Наружные сети канализации								121556
		Раздел: Наружные сети канализации								
		Опорный пункт Л.с№6-2-1, Р-2								
141.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	6,00	27,84 / 1,66	26,18 / 7,20	167 / 10	157 / 43	0,01 / 0,03	0 / 0
142.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,18	262,72 / 262,72	-- / --	47 / 47	-- / --	1,85 / --	0 / --
143.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	6,00	6,48 / --	6,48 / 2,10	39 / --	39 / 13	-- / 0,01	-- / 0
144.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,18	134,10 / 134,10	-- / --	24 / 24	-- / --	0,97 / --	0 / --
145.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6,00	21,55 / 17,03	4,52 / --	129 / 102	27 / --	0,11 / --	1 / --
146.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,00	444796,83 / 60966,00	1733,92 / 650,25	1779 / 244	7 / 3	361,00 / 3,17	1 / 0
147.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев	м3	0,82	19877,07 /	2308,84 /	16299 /	1893 /	13,87 /	11 /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 1 м в сухих грунтах			2286,00	864,68	1875	709	4,22	3
148.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,55	8055,35	66,01	4430	36	1,35	1
					195,75	24,93	108	14	0,12	0
149.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	С12021-267	Стремянки	т	0,01	133700,00	--	882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	1т	0,03	93997,62	304,24	2993	10	198,00	6
					33075,00	114,75	1053	4	0,56	0
		Итого по разделу: Опорный пункт Л.с№6-2-1, Р-2								34851

ИТОГО:	1875809	75040	698
	109875	24805	143

Накладные расходы :

На общестроительные работы	151166
На сантехнические работы	2354
Всего накладных расходов:	153520
Итого с накладными	2029329

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	121760
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2151089
Итого с временными, 1,1 %	2174751
Итого с зимними удорожаниями, 1,836 %	2214679
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2223378
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2245126
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	5740787
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	114816
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5855603
Налог на добавленную стоимость, 12 %	702672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС						6558275		
		Скидка по конкурсу - 17%						1114907		
		Итого за минусом скидки						5443368		

Принял

Заказчик: Руководитель ГУ

«Отдел строительства Уйгурского района»

Баратов Г.О.

Сдал

Подрядчик: Директор ТОО

"Компания Строй Индустрия"

Ахман С.К.

Тех.надзор

ТОО «Музтау» Канаев Е.Н.