Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Уйгурского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Строй Индустрия»

Договор №36 от 28 марта 2018 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного сослужебным жильем в с.Сумба, Уйгурского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Наименование обьекта: Участковый пункт полиции (УПП),совмещенный со служебным жильем

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены, перегородки, перемычки								
1.	Е0108-10-3	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	48,00	2523,16 / 866,25	337,41 / 126,00	121112 / 41580	16196 / 6048	5,34 / 0,62	256 / 30
2.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,29	8679,65 / 8257,50	422,15 / 157,50	2542 / 2419	124 / 46	56,40 / 0,77	17 / 0
3.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,29	41200,00 / --	-- / --	12067 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	6,40	6907,90 / 670,50	337,41 / 126,00	44211 / 4291	2159 / 806	4,38 / 0,62	28 / 4
5.	Е0108-41-1	Кладка дымохода	м3 кладки(без вычета пустот)	0,94	10236,59 / 1935,00	379,78 / 141,75	9622 / 1819	357 / 133	11,90 / 0,70	11 / 1
6.	Е0108-12-1	Армирование кладки дымохода	т металли	0,05	8679,65	422,15	432	21	56,40	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ческих изделий		8257,50	157,50	411	8	0,77	0
7.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	67700,00 / --	-- / --	3371 / --	-- / --	-- / --	-- / --
8.	Е0110-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	м2 стен (за вычетом проемов)	0,80	372,28 / 42,98	1,91 / 0,72	298 / 34	2 / 1	0,28 / 0,00	0 / 0
9.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок(за вычетом проемов)	59,50	1002,49 / 225,00	34,73 / 13,01	59648 / 13388	2066 / 774	1,43 / 0,06	85 / 4
10.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,07	50800,00 / --	-- / --	3685 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00 / --	-- / --	914 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	Е0106-14-1	Устройство монолитных сердечников из бетона В15	м3	4,30	12641,59 / 1579,50	884,81 / 334,24	54359 / 6792	3805 / 1437	9,96 / 1,63	43 / 7
13.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00 / --	-- / --	1338 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00 / --	-- / --	1412 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,11	61200,00 / --	-- / --	6719 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00 / --	-- / --	459 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,12	65900,00 /	-- /	8027 /	-- /	-- /	-- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
18.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 15	м3	3,30	11301,00	316,01	37239	1043	8,25	27
					1368,00	119,39	4514	394	0,58	2
19.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	69000,00	--	4412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-24	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12	т	0,22	52400,00	--	11575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-22	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8	т	0,02	53600,00	--	1231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	м3	3,20	15742,58	367,51	50376	1176	13,10	42
					2202,75	138,83	7049	444	0,68	2
23.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,06	64400,00	--	3815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00	--	2601	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	68800,00	--	3955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00	--	1479	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Каркас.Стены, перегородки, перемычки								446832
		Раздел: Устройство перекрытий,кровли								
28.	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2	110,40	491,81	28,55	54296	3152	1,19	131
					181,58	10,78	20046	1190	0,05	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	1-2-30	Балки перекрытия прим.	м3	2,74	14400,00	--	39456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	1-2-26	Брусья обрезные хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	м3	0,49	12700,00	--	6223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	1-2-64	Доски обрезные хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19,22 мм	м3	2,20	10900,00	--	23980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сваркки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,09	50800,00	--	4522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00	--	848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,36	20,36	0,02	28	--	0,02	0
					4,16	--	6	--	--	--
35.	99-5-8	Утеплитель Изотерм-П50	м3	11,04	4539,36	--	50115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0134-60-15	Обивка потолков гипсокартоном, прим	м2	110,40	208,17	4,51	22982	498	1,04	115
					167,40	1,71	18481	189	0,01	1
37.	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм, К 1,050	м2	115,92	169,00	--	19590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	5,68	23712,33	334,28	134733	1899	22,10	126
					3397,50	126,00	19305	716	0,62	4
39.	Тпрайс	Анкерные болты с резьбой	т	0,01	69800,00	--	979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Тпрайс	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сваркки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,11	50800,00	--	5451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	2,60	21,80	0,05	57	--	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один раз			5,81	0,02	15	--	0,00	0
42.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,60	20,36	0,02	53	--	0,02	0
					4,16	--	11	--	--	--
43.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	м2	162,00	12,58	0,99	2038	160	0,07	11
					11,59	0,38	1878	62	0,00	0
44.	1-1-1969	Пленка пароизоляционная Ютафол	м2	162,00	38,09	--	6171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	162,00	832,22	8,20	134820	1328	1,71	277
					272,95	3,08	44218	499	0,02	2
46.	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм,IV сорта	м3	1,11	10687,00	--	11889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм мм,IV сорта	м3	1,20	8707,00	--	10448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм мм,III сорта	м3	0,45	12325,00	--	5546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	40,00	396,00	--	15840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	7,33	573,75	28,11	4207	206	0,78	6
					123,75	10,58	907	78	0,05	0
51.	Е0110-54-5	Антисептирование пастами покрытий прогонов по фермам	м2	162,00	14,53	0,05	2354	8	0,01	1
					0,97	0,02	157	3	0,00	0
52.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	м2	162,00	20,48	0,91	3318	147	0,03	5
					4,68	0,34	758	55	0,00	0
53.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	2,00	3282,79	81,61	6570	163	6,08	12
					963,00	31,50	1926	63	0,15	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	6-5-90	Жалюзийная доска из доски прим.	м2	1,25	1190,00	--	1488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	E0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	9,00	785,57	8,20	7070	74	1,48	13
					236,25	3,08	2126	28	0,02	0
56.	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	5,80	396,00	--	2297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство перекрытий,кровли							577172	
		Раздел: Ограждение								
57.	C12021-45	Конструкции ограждения	т	2,80	99800,00	--	279442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленые без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,49	50800,00	--	24748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	1-1-753	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N50 из оцинкованной проволоки	м2	195,48	23,00	--	4496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	30-1-4	Бетон тяжелый	м3	3,08	7520,00	--	23124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение								331810

ИТОГО: 1355815 / 192131 — 34585 / 12974 — 1209 / 64

Накладные расходы :

На общестроительные работы 239232

Всего накладных расходов: 239232
Итого с накладными 1595047

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 95703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1690750
Итого с временными, 1,1 %	1709348
Итого с зимними удорожаниями, 1,836 %	1740732
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1747569
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1764662
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	4512241
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	90245
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4602486
Налог на добавленную стоимость, 12 %	552298
Итого с НДС	5154784
Скидка по конкурсу - 17%	876313
Итого за минусом скидки	4278471

Принял

Заказчик: Руководитель ГУ

«Отдел строительства Уйгурского района»

_____ Баратов Г.О.

Сдал

Подрядчик: Директор ТОО

"Компания Строй Индустрия"

_____ Ахман С.К.

Тех.надзор

ТОО «Музтау» _____ Канаев Е.Н.