Заказчик ГУ "Отдел строительства Уйгурского района"
Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"
Договор №36 от 28.03.2018 г.
Наименование строительства и его адрес:Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Сумба, Уйгурского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

# А К Т
## приемки выполненных работ №3
за май 2018 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: Полы Л.с№2-1-1, Р-7** | | | | | | | | |
| 1 | E0111-1-2 | **Уплотнение грунта щебнем** м2 | 5,21 | 108,05<br>10,51 | 2,62<br>0,99 | 563<br>55 | 14<br>5 | 74<br>123 | 0,07<br>0 | 0<br>0 |
| 2 | E0111-2-9 | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных** м3 | 0,42 | 9239,68<br>567 | 0<br>0 | 3881<br>238 | 0<br>0 | 293<br>123 | 3,66<br>0 | 2<br>0 |
| 3 | E0111-11-5 | **Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм** м2 | 5,21 | 325,45<br>66,6 | 13,43<br>5,04 | 1696<br>347 | 70<br>26 | 459<br>123 | 0,45<br>0,02 | 2<br>0 |
| 4 | E0111-11-6 | **добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона** м2 | 52,1 | 51,05<br>0,63 | 0,67<br>0,25 | 2706<br>33 | 35<br>13 | 56<br>123 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 5 | E0111-11-1 | **Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** м2 | 5,21 | 201,7<br>52,2 | 9,95<br>3,74 | 1051<br>272 | 52<br>19 | 358<br>123 | 0,36<br>0,02 | 2<br>0 |
| 6 | E0111-1-2 | **Уплотнение грунта щебнем** м2 | 78,5 | 108,05<br>10,51 | 2,62<br>0,99 | 8482<br>825 | 206<br>78 | 1110<br>123 | 0,07<br>0 | 5<br>0 |
| 7 | E0111-2-9 | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных** м3 | 6,28 | 9239,68<br>567 | 0<br>0 | 58025<br>3561 | 0<br>0 | 4380<br>123 | 3,66<br>0 | 23<br>0 |
| 8 | E0111-11-5 | **Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм** м2 | 78,5 | 325,45<br>66,6 | 13,43<br>5,04 | 25548<br>5228 | 1054<br>396 | 6917<br>123 | 0,45<br>0,02 | 35<br>2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е0111-11-6 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона | 785 | 51,94 | 0,67 | 40773 | 526 | 850 | 0 | 3 |
| | | м2 | | 0,63 | 0,25 | 495 | 196 | 123 | 0 | 1 |
| 10 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 78,5 | 201,7 | 9,95 | 15833 | 781 | 5401 | 0,36 | 28 |
| | | м2 | | 52,2 | 3,74 | 4098 | 294 | 123 | 0,02 | 1 |
| 11 | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 157 | 25,47 | 0,67 | 3999 | 105 | 170 | 0 | 1 |
| | | м2 | | 0,63 | 0,25 | 99 | 39 | 123 | 0 | 0 |
| 12 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 4 | 108,05 | 2,62 | 432 | 10 | 57 | 0,07 | 0 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 42 | 4 | 123 | 0 | 0 |
| 13 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 0,32 | 9239,68 | 0 | 2957 | 0 | 223 | 3,66 | 1 |
| | | м3 | | 567 | 0 | 181 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 14 | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | 4 | 325,45 | 13,43 | 1302 | 54 | 352 | 0,45 | 2 |
| | | м2 | | 66,6 | 5,04 | 266 | 20 | 123 | 0,02 | 0 |
| 15 | Е0111-11-6 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона | 36 | 51,94 | 0,67 | 18740 | 24 | 39 | 0 | 0 |
| | | м2 | | 0,63 | 0,25 | 23 | 9 | 123 | 0 | 0 |
| 16 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 4 | 201,7 | 9,95 | 807 | 40 | 275 | 0,36 | 1 |
| | | м2 | | 52,2 | 3,74 | 209 | 15 | 123 | 0,02 | 0 |
| 17 | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | -8 | 27,92 | 0,67 | -223 | -5 | -9 | 0 | 0 |
| | | м2 | | 0,63 | 0,25 | -5 | -2 | 123 | 0 | 0 |
| 18 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 4 | 323,65 | 18,42 | 1295 | 74 | 457 | 0,42 | 2 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 344 | 28 | 123 | 0,03 | 0 |
| 19 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 4 | 201,7 | 9,95 | 807 | 40 | 275 | 0,36 | 1 |
| | | м2 | | 52,2 | 3,74 | 209 | 15 | 123 | 0,02 | 0 |
| 20 | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=2,000 | -8 | 25,47 | 0,67 | -204 | -5 | -9 | 0 | 0 |
| | | м2 | | 0,63 | 0,25 | -5 | -2 | 123 | 0 | 0 |
| 21 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 2,6 | 108,05 | 2,62 | 281 | 7 | 37 | 0,07 | 0 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 27 | 3 | 123 | 0 | 0 |
| 22 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 0,208 | 9239,68 | 0 | 1922 | 0 | 145 | 3,66 | 1 |
| | | м3 | | 567 | 0 | 118 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 23 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 2,6 | 201,7 | 9,95 | 523 | 26 | 179 | 0,36 | 1 |
| | | м2 | | 52,2 | 3,74 | 136 | 10 | 123 | 0,02 | 0 |
| 24 | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=2,000 | 5,2 | 27,92 | 0,67 | 145 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| | | м2 | | 0,63 | 0,25 | 3 | 1 | 123 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: Полы Л.с№2-1-1, Р-7 | | | | 174480 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Крыльцо Кр1 Л.с№2-1-1, Р-10 | | | | | | | | |
| 25 | Е0106-1-15 | Устройство крыльца из бетона В 15 | 1,75 | 8531,63 | 100,65 | 14929 | 176 | 339 | 0,97 | 2 |
| | | м3 | | 146,25 | 38,03 | 256 | 67 | 105 | 0,19 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | С130802-12 | Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 /ГОСТ 539-80/, Dy 250 мм, Dв 224 мм | 2,4 | 869 | | 2086 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 27 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0186 | 41200 | | 766 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 28 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,836 | 6197,72 | 316,57 | 5181 | 265 | 3618 | 22,5 | 19 |
| | | м3 | | 3487,5 | 119,25 | 2916 | 100 | 120 | 0,58 | 0 |
| 29 | С11021-26 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм | 0,836 | 12700 | | 10617 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 30 | С12041-49 | Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4 | 0,0388 | 50800 | | 1971 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 31 | С12041-46 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно | 0,0367 | 69800 | | 2559 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 32 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 2,17 | 21,8 | 0,05 | 47 | 0 | 11 | 0,03 | 0 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 13 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 33 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 2,17 | 20,36 | 0,02 | 44 | 0 | 8 | 0,02 | 0 |
| | | м2 | | 4,16 | 0 | 9 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 34 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 4,42 | 934,08 | 8,2 | 4129 | 36 | 1452 | 1,71 | 8 |
| | | м2 | | 272,95 | 3,08 | 1206 | 14 | 119 | 0,01 | 0 |
| 35 | Е0115-165-1 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных конструкций крыльца | 2,9 | 165,65 | 1,61 | 480 | 5 | 272 | 0,53 | 2 |
| | | м2 | | 88,65 | 0,61 | 257 | 2 | 105 | 0 | 0 |
| 36 | Е0106-36-4 | Железнение поверхности | 8,2 | 57,48 | 0,23 | 471 | 2 | 442 | 0,29 | 2 |
| | | м2 | | 51,3 | 0,09 | 421 | 1 | 105 | 0 | 0 |
| 37 | Е0110-3-4 | Устройство подшивки из сайдинга | 3,6 | 120,6 | 8,67 | 433 | 31 | 466 | 0,68 | 2 |
| | | м2 | | 104,63 | 3,26 | 377 | 12 | 120 | 0,02 | 0 |
| 38 | 1-1-564 | Панели декоративные сайдинг | 3,6 | 1300 | 0 | 4680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | м2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: Крыльцо Кр1 Л.с№2-1-1, Р-10 | | | | 48393 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Крыльцо Кр2 Л.с№2-1-1, Р-11 | | | | | | | | |
| 39 | Е0106-1-15 | Устройство крыльца с пандусом из бетона В 15 | 6,5 | 8531,63 | 100,65 | 55456 | 654 | 1258 | 0,97 | 6 |
| | | м3 | | 146,25 | 38,03 | 951 | 247 | 105 | 0,19 | 1 |
| 40 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,068 | 41200 | | 2803 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | | | | | | | |
| 41 | Е0106-11-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 0,1794 | 121637,97 | 11119,34 | 21822 | 1995 | 2215 | 42,5 | 8 |
| | | 1т | | 7560 | 4200,75 | 1356 | 754 | 105 | 20,52 | 4 |
| 42 | 2-1-41 | Конструкции стальные стоек | 0,1794 | 147100 | 0 | 26390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | т | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 43 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 5,13 | 21,8 | 0,05 | 112 | 0 | 27 | 0,03 | 0 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 30 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 44 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 5,13 | 20,36 | 0,02 | 104 | 0 | 19 | 0,02 | 0 |
| | | м2 | | 4,16 | 0 | 21 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 45 | Е0107-60-4 | Установка металлических ограждений из хромированных труб | 14,03 | 89,04 | 5,89 | 1249 | 83 | 1454 | 0,41 | 6 |
| | | м | | 71,78 | 2,23 | 1007 | 31 | 140 | 0,01 | 0 |
| 46 | Спрайс | Ограждение из хромированных труб | 14,03 | 3910,83 | 0 | 54869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | т | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 47 | Е0106-36-4 | Железнение поверхности крыльца и пандуса | 19,3 | 57,48 | 0,23 | 1109 | 4 | 1041 | 0,29 | 6 |
| | | м2 | | 51,3 | 0,09 | 990 | 2 | 105 | 0 | 0 |
| 48 | Е0110-3-4 | Устройство подшивки из сайдинга | 5,97 | 120,6 | 8,67 | 720 | 52 | 773 | 0,68 | 4 |
| | | м2 | | 104,63 | 3,26 | 625 | 19 | 120 | 0,02 | 0 |
| 49 | 1-1-564 | Панели декоративные сайдинг | 5,97 | 1300 | 0 | 7761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | м2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: Крыльцо Кр2 Л.с№2-1-1, Р-11 | | | | 172384 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Крыльцо Кр3 Л.с№2-1-1, Р-12 | | | | | | | | |
| 50 | Е0106-1-15 | Устройство крыльца с пандусом из бетона В 15 | 2,3 | 8531,63 | 100,65 | 19623 | 231 | 445 | 0,97 | 2 |
| | | м3 | | 146,25 | 38,03 | 336 | 87 | 105 | 0,19 | 0 |
| 51 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,021 | 41200 | | 865 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 52 | Е0106-36-4 | Железнение поверхности крыльца и пандуса | 3,5 | 57,48 | 0,23 | 201 | 1 | 189 | 0,29 | 1 |
| | | м2 | | 51,3 | 0,09 | 180 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: Крыльцо Кр3 Л.с№2-1-1, Р-12 | | | | 20687 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 415944 | 6646 | | | 179 |
| | | | | | | 27750 | 2503 | | | 12 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | 36126 | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 36126 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 452070 | | | | |
| | | - заработная плата | | | | 5419 | | | | |
| | | - трудоемкость | | | | 18 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 27124 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | **479194** | | | | |
| | | **Итого с временными, 1,1 %** | | | | **484465** | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями, 1,836 %** | | | | **493360** | | | | |
| | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **495298** | | | | |
| | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **500143** | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | **500143** | | | | |
| | | **Сметная заработная плата** | | | | **35672** | | | | |
| | | **Нормативная трудоемкость** | | | | **209** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах, к = 2,557** | | | | **1278866** | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **25577** | | | | |
| | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **1304443** | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **156533** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **1460976** | | | | |
| | | **Скидка по конкурсу 17%** | | | | **248366** | | | | |
| | | **Итого за минусом скидки** | | | | **1212610** | | | | |

Принял
Заказчик: И.о Руководителя ГУ
«Отдел строительства Уйгурского района»
_____ Оспанов А.Н.

Технадзор
ТОО «Музтау» _____ Канаев Е.Н.

Сдал
Подрядчик: Директор ТОО
"Компания Строй Индустрия"
_____ Ахман С.К.