Заказчик ГУ "Отдел строительства Уйгурского района"
Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"
Договор №36 от 28.03.2018 г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Сумба, Уйгурского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна..Л.с№2-1-1, Р-5								
1	**Е0110-91-8**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	18,15	348,94	18,88	6333	343	3868	1,02	19
		м2		171,01	6,57	3104	119	120	0,03	1
2	**Е0110-91-1**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	1,08	498,08	19,17	538	21	307	1,38	1
		м2		230,97	6,18	249	7	120	0,03	0
3	**С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	1,08	4884		5275				
		м2								
4	**С12061-713 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	18,15	6389		115960				
		м2								
5	**С11011-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/**	14,157	2320		-32844				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/ м2	14,157	4963		70261				
7	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	18,15	210,48	5,58	3820	101	2095	0,59	11
				94,05	2,12	1707	38	120	0,01	0
8	прайс	Доски подоконные из ПХВ профилей м	11,4	2030	0	23142	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
		Итого по разделу: Окна.Л.с№2-1-1, Р-5				192485				
		Раздел: Двери Л.с№2-1-1, Р-6								
9	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	19,11	400,18	102,53	7647	1959	4296	0,9	17
				151,65	35,67	2898	682	120	0,14	3
10	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	9,45	4010		37895				
11	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	2,94	4250		12495				
12	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние м2	4,2	3640		15288				
13	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние м2	2,52	3900		9828				
14	Е0115-202-2	Остекление оконным стеклом прочих дверей на эластичных прокладках м2	0,9	830,8	3,04	748	3	128	0,84	1
				134,33	1,15	121	1	105	0,01	0
15	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	6,09	330,85	32,08	2015	195	2078	1,49	9
				272,25	12,13	1658	74	120	0,06	0
16	С12031-8	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-10П шт	3	9090		27270				
17	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	9	1380		12420				
18	С11011-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение комплект	1	1500		1500				
		Итого по разделу: Двери Л.с№2-1-1, Р-6				127073				
		Раздел: Полы Л.с№2-1-1, Р-7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	5,21	1041,83	15,2	5428	79	1158	1,07	6
		м2		173,3	7,37	903	38	123	0,04	0
20	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	5,57	137,4	0,32	765	2	286	0,24	1
		м		41,63	0,11	232	1	123	0	0
21	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума	78,5	739,82	4,9	58076	385	5827	0,38	30
		м2		58,5	1,85	4592	145	123	0,01	1
22	Е0111-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумаронокаучуковой КН-3	83,9	122,02	0,16	10237	13	1677	0,09	8
		м		16,18	0,07	1358	6	123	0	0
23	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4	921,4	11,72	3686	47	866	1,06	4
		м2		171,68	4,39	687	18	123	0,02	0
24	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,28	137,4	0,32	588	1	220	0,24	1
		м		41,63	0,11	178	0	123	0	0
		Итого по разделу: Полы Л.с№2-1-1, Р-7				78802				
		Раздел: Внутренняя отделка Л.с№2-1-1, Р-8								
25	Е0115-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно известковым или цементным раствором	292,53	272,8	4,07	79802	1189	41973	0,74	216
		м2		135,68	0,97	39690	284	105	0,05	15
26	Е0115-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	13,05	325,33	6,33	4246	83	4318	1,79	23
		м2		312,75	2,39	4081	31	105	0,01	0
27	Е0115-169-6	Левкас потолков	91,3	27,26	0,05	2489	5	2547	0,15	14
		м2		26,55	0,02	2424	2	105	0	0
28	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе К 1,200	109,56	37		4054				
		кг								
29	Е0115-152-1	Известковая окраска по штукатурке	379,34	17,43	0,12	6612	46	5489	0,09	35
		м2		13,73	0,05	5208	19	105	0	0
30	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	17,54	173,1	1,88	3036	33	1455	0,47	8
		м2		78,3	0,72	1373	13	105	0	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка Л.с№2-1-1, Р-8				100263				
		Раздел: Фасад Л.с№2-1-1, Р-9								
31	Е0115-164-2	Простая окраска карниза, прим.	19,72	122,95	1,88	2424	37	1012	0,3	6
		м2		48,15	0,72	950	14	105	0	0
32	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	29,22	216,7	1,96	6332	57	3355	0,61	18
		м2		108,9	0,45	3182	13	105	0,03	1
33	Е0115-163-8	Окраска цоколя колером масляным разбеленным по штукатурке	29,22	88,67	1,42	2591	41	949	0,19	6
		м2		30,38	0,54	888	16	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	E0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	134,88	25,35	0,05	3420	7	1239	0,05	7
		м2		7,7	0,02	1039	3	119	0	0
35	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	130,62	216,7	1,96	28305	256	14997	0,61	80
		м2		108,9	0,45	14225	59	105	0,03	3
36	E0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	130,62	46,47	1,65	6070	216	1491	0,06	8
		м2		10,24	0,63	1338	82	105	0	0
37	E0112-9-2	Устройство подвесных желобов крылец Кр-1,Кр-2,Кр-3	8,2	481,76	1,22	3950	10	435	0,28	2
		м желобов		44,1	0,45	362	4	119	0	0
		Итого по разделу: Фасад Л.с№2-1-1, Р-9				53088				
		Раздел: Отопление Л.с.№2-1-2, Р-1								
38	E0118-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	1	5265,48	347,53	5265	348	5624	22,76	23
		1котел		4264,2	129,78	4264	130	128	0,64	1
39	75-1-120	Котел отопительный стальной водогрейный комбинированный двухконтурный /с контуром для нагрева питьевой воды/ на газе и твердом топливе, марки КС-ТГ-10, мощность 16 кВт, 400х680х880 мм	1	13600		13600				
		шт								
		Отпускная цена	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
		Сметная стоимость оборудования		639,63	25,49	640	25	128	0,13	0
40	E0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	13,42	4331,44	35,77	58128	480	2149	0,7	9
		1бак		111,7	13,4	1499	180	128	0,07	1
41	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1	367		367				
		1квт								
42	C130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	268,17	3,96	536	8	137	0,3	1
		шт		52,2	1,49	104	3	128	0,01	0
43	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	41	266,17	3,96	10913	162	2818	0,3	12
		м		52,2	1,49	2140	61	128	0,01	0
44	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	30	345,17	3,96	10355	119	2062	0,3	9
		м		52,2	1,49	1566	45	128	0,01	0
45	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	34	424,17	3,96	14422	135	2337	0,3	10
		м		52,2	1,49	1775	51	128	0,01	0
46	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	4	608,51	7,95	2434	32	350	0,37	1
		м		65,48	2,97	262	12	128	0,01	0
47	E0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	111	11,31	0	1255	0	1564	0,05	6
		м		11,01	0	1222	0	128	0	0
48	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	33	148,39	0,07	4897	2	3743	0,65	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		108	0,02	3564	1	105	0	0
49	E0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2	62,4	0,05	125	0	5	0,01	0
		м2		2,77	0,02	6	0	90	0	0
50	E0113-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидной эмалью	4	163,68	5,31	655	21	424	0,57	2
		м2		103,95	2,03	416	8	100	0,01	0
51	E0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	4	206,35	5,31	825	21	551	0,74	3
		м		135,68	2,03	543	8	100	0,01	0
52	E0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	0,1	17600		1760				
		м								
53	C11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	8	114,31	6,39	915	51	259	0,19	2
		м3		29,93	2,48	239	20	100	0,01	0
54	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	0,0031	185900		576				
		м								
55	C11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,92	21,8	0,05	20	0	5	0,03	0
		1000м2		5,81	0,02	5	0	90	0	0
56	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой МРБ-Х-Т15	0,92	167,6	50,15	154	46	102	0,53	0
		м2		92,03	18,68	85	17	100	0,09	0
57	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,3	2890		867				
		м2								
58	C11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER	1,5	191,79	26,19	288	39	242	0,91	1
		м3		151,65	9,9	227	15	100	0,05	0
59	E0126-22-1	Покрытие изоляции стеклопластиком рулонным прим.	0,0015	185900		279				
		м2								
60	C11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,2	372,73	5,47	75	1	40	1,08	0
		1000м2		198	2,03	40	0	100	0,01	0
61	E0126-1-19	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	0,02	12800		256				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
62	С11031-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 114-219 мм	2,8	237,49	27,64	665	77	713	1,11	3
		м3		188,55	10,35	528	29	128	0,05	0
63	Е0116-11-5	Установка труб дымовых диам. до 150 мм	2,8	1055		2954				
		м								
64	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные со снятой фаской ГОСТ 10704-91 из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	3	608,51	7,95	1826	24	263	0,37	1
		м		65,48	2,97	196	9	128	0,01	0
65	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм(гильзы)	2,5	200		500				
		м								
66	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,5	200		500				
		кг								
		Итого по разделу: Отопление Л.с.№2-1-2, Р-1				139748				
		Раздел: Вентиляция Л.с.№2-1-2, Р-2								
67	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,21	1151,92	13,82	7153	86	2107	1,62	10
		м2		259,88	5,18	1614	32	128	0,03	0
68	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
69	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
70	С131312-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размером 200х200 мм	0,04	2850		114				
		м2								
71	С131312-71	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размером 150х150 мм	0,045	3950		178				
		м2								
72	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	3	900,19	5,65	2701	17	254	0,38	1
		шт		63,79	2,36	191	7	128	0,01	0
73	Е0126-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	3,1	135,68	14,48	421	45	251	0,45	1
		м		75,6	5,4	234	17	100	0,03	0
74	Е0126-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	1,9	153,59	17,64	292	34	177	0,51	1
		м		86,85	6,53	165	12	100	0,03	0
75	С11031-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 114-219 мм	0,17	12800		2176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
76	Е0126-22-1	Покрытие изоляции стеклопластиком рулонным прим.	4,2	191,79	26,19	806	110	679	0,91	4
		м2		151,65	9,9	637	42	100	0,05	0
77	С11011-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	4,2	262		1100				
		м2								
		Итого по разделу: Вентиляция Л.с.№2-1-2, Р-2				15662				
		Раздел: Водоснабжение Жилой дом Л.с№2-1-3, Р-1								
78	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	15	329,67	4,19	4945	63	1179	0,34	5
		м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	0
79	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	5	364,67	4,19	1823	21	393	0,34	2
		м		59,85	1,58	299	8	128	0,01	0
80	СПРАЙС	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды,Ру 1,6 МПа,ДУ 15 мм	7	401	0	2807	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
81	СПРАЙС	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды,Ру 1,6 МПа,ДУ 20 мм	1	483	0	483	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
82	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	7372,57	1,57	7373	2	69	0,3	0
		1кран		54	0	54	0	128	0	0
83	СПРАЙС	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды,Ру 1,6 МПа,ДУ 15 мм(для поливочного крана	1	401	0	401	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
84	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	20	10,99	0	219	0	274	0,05	1
		м		10,69	0	214	0	128	0	0
85	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,3	148,4	0,07	193	0	147	0,65	1
		м2		108	0,02	140	0	105	0	0
86	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
87	СПРАЙС	Водомер на холодную воду с фильтром	1	1690,04	0	1690	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
		Итого по разделу: Водоснабжение Жилой дом Л.с№2-1-3, Р-1				19439				
		Раздел: Горячее водоснабжение								
88	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	10	329,67	4,19	3297	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	0
89	СПРАЙС	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды,Ру 1,6 МПа,ДУ 15 мм	5	367	0	1835	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
90	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	10	10,99	0	109	0	137	0,05	1
		м		10,69	0	107	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	E0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,6	148,4	0,07	89	0	68	0,65	0
		м2		108	0,02	65	0	105	0	0
92	E0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1467,32	97,07	2935	194	3600	7,87	16
		комплект		1370,25	36	2741	72	128	0,18	0
93	СПРАЙС	Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 15 л	1	7180,56	0	7181	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
94	СПРАЙС	Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 50 л	1	9771,48	0	9771	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение				25221				
		Раздел: Канализация								
95	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,58	2
		м		106,2	0,25	425	1	128	0	0
96	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	11	748,88	1,43	8238	16	1449	0,56	6
		м		102,38	0,54	1126	6	128	0	0
97	E0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	3,5	1218,62	10,58	4265	37	663	0,77	3
		м		144	3,96	504	14	128	0,02	0
98	E0115-178-4	Однослойная окраска кузбасским лаком,прим	1,19	22,29	0	27	0	23	0,11	0
		м2		18,68	0	22	0	105	0	0
99	СПРАЙС	Ревизия 100	1	129,2	0	129	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
100	СПРАЙС	ПС заглушка 100	1	48,89	0	49	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
101	СПРАЙС	Упор бетонный	0,1	18200	0	1820	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0		0	0
102	E0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубопроводов изделиями THERMAFLEX	2	57,19	16,85	114	34	86	0,21	0
		м		38,59	4,33	77	9	100	0,03	0
103	C11031-149	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 20 мм	2	1700		3400				
		м								
104	E0126-35-2#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	3,5	72,96	16,85	255	59	150	0,21	1
		м		38,59	4,33	135	15	100	0,03	0
105	C11031-330 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Рулонная теплоизоляция K-FIEX, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ENERGO, толщина 50 мм	1,19	3700		4403				
		м2								
106	E0122-1-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 300 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,0012	1031962,69	26919,94	1238	32	121	398	0
		км		67275	10170	81	12	130	49,66	0
		Итого по разделу: Канализация				26595				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Санитарно-технические приборы								
107	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	1	5680,28	21,53	5680	22	455	1,95	2
				346,5	9	347	9	128	0,04	0
108	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	1	6926,62	39,24	6927	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	0
109	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение комплект	1	1757,4	13,9	1757	14	363	1,56	2
				279	4,5	279	5	128	0,03	0
110	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн комплект	1	5778,07	93,94	5778	94	469	1,95	2
				330,75	36	331	36	128	0,17	0
111	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом компл	1	1530		1530				
		Итого по разделу: Санитарно-технические приборы				21667				
		Раздел: Водоснабжение Опорный пункт Л.с№2-1-3, Р-2								
112	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
				67,5	0	68	0	128	0	0
113	СПРАЙС	Водомер на холодную воду с фильтром т	1	1690,04	0	1690	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
114	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	5	120,7	14,12	604	71	676	0,55	3
				100,35	5,29	502	26	128	0,03	0
115	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм м	5	127		635				
116	Е0122-18-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,005	28631,24	16526,11	143	83	173	116	1
				20295	6243,75	101	31	130	30,49	0
117	Е0116-9-8	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 250 мм (футляр) м	1	839,36	70,85	839	71	483	1,98	2
				351	26,53	351	27	128	0,13	0
118	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм м	1	2999		2999				
119	Е0122-18-8	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм км	0,001	68118,49	55944,86	68	56	72	197	0
				34200	21134,25	34	21	130	103,22	0
120	СПРАЙС	Упор бетонный т	0,02	18200	0	364	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
121	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	1	329,67	4,19	330	4	79	0,34	0
				59,85	1,58	60	2	128	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	5	364,67	4,19	1823	21	393	0,34	2
		м		59,85	1,58	299	8	128	0,01	0
123	СПРАЙС	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды,Ру 1,6 МПа,ДУ 15 мм	1	401	0	401	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
124	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	11	10,99	0	121	0	151	0,05	1
		м		10,69	0	118	0	128	0	0
125	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,46	148,4	0,07	68	0	52	0,65	0
		м2		108	0,02	50	0	105	0	0
		Итого по разделу: Водоснабжение Опорный пункт Л.с№2-1-3, Р-2				10303				
		Раздел: Канализация Опорный пункт								
126	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	8	620,54	0,64	4964	5	1090	0,58	5
		м		106,2	0,25	850	2	128	0	0
127	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	4	781,79	7,07	3127	28	682	0,7	3
		м		130,5	2,66	522	11	128	0,01	0
128	Е0115-178-4	Однослойная окраска кузбасским лаком,прим	0,63	22,29	0	14	0	12	0,11	0
		м2		18,68	0	12	0	105	0	0
129	СПРАЙС	ПС заглушка 100	2	48,89	0	98	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
130	Е0126-35-2#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубопроводов изделиями THERMAFLEX	3,5	72,96	16,85	255	59	150	0,21	1
		м		38,59	4,33	135	15	100	0,03	0
131	С11031-330 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Рулонная теплоизоляция K-FIEX, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ENERGO, толщина 50 мм	0,63	3700		2331				
		м2								
		Итого по разделу: Канализация Опорный пункт				10790				
		Раздел: Санитарно-технические приборы								
132	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5679,98	21,53	5680	22	455	1,95	2
		комплект		346,5	9	347	9	128	0,04	0
		Итого по разделу: Санитарно-технические приборы				5680				
		Раздел: Электроосвещение Жилой дом Л.с.№2-1-4, Р-1								
133	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	439	2,3	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	0
134	С151803-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4	1	5310		5310				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	0	0
		шт		54	2,3	54	2	95	0,01	0
136	СПРАЙС	Счетчик однофазный Орман СО-Э711	1	2514,11	0	2514	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
137	С151801-32	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП3 М3	1	300		300				
		шт								
138	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	3	108,5	1,6	326	5	288	1	3
		шт		101	0	303	0	95	0	0
139	С151801-37	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП2-60/Н3 М3Б	1	1430		1430				
		шт								
140	С151801-35	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ3-60 М3Б	1	1160		1160				
		шт								
141	С151801-36	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП2-60/Н2 М3Б	1	1020		1020				
		шт								
142	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	15	34,7	0	521	0	478	0,19	3
		шт		29,48	0	442	0	108	0	0
143	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	8	195		1560				
		шт								
144	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	7	237		1659				
		шт								
145	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	1	74,54	0	75	0	58	0,34	0
		шт		53,55	0	54	0	108	0	0
146	С151801-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	1	46		46				
		шт								
147	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	0	142	0	127	0,19	1
		шт		29,48	0	118	0	108	0	0
148	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	3	36,26	0	109	0	87	0,17	1
		шт		27	0	81	0	108	0	0
149	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	45,74	0	137	0	101	0,2	1
		шт		31,05	0	93	0	108	0	0
150	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	3	134		402				
		шт								
151	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		624				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	3	182		546				
153	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой шт	1	74,15	0	74	0	49	0,29	0
				45,68	0	46	0	108	0	0
154	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок" шт	1	431		431				
155	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХЛ3 1000шт	0,022	28100		618				
156	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409 шт	17	509		8653				
157	Ц0108-399-1	Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2 м	10	10	4,5	100	45	59	0,03	0
				4,9	1,3	49	13	95	0,01	0
158	Ц0108-410-1	Установка кабелегона м	10	34,2	1,2	342	12	222	0,14	1
				23,2	0,2	232	2	95	0	0
159	СПРАЙС	Кабельгон 12х12 м	10	17,46	0	175	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
160	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт	5	169,86	57,56	849	288	663	0,55	3
				86,85	35,93	434	180	108	0,16	1
161	С151701-82	Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ шт	2	365		730				
162	С151701-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4 шт	2	209		418				
163	С151701-80	Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01 шт	1	158		158				
164	СПРАЙС	Лампа энергоэкономичная люминисцентная, 11 Вт шт	5	101,26	0	506	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
165	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания шт	2	72,14	0,36	144	1	104	0,3	1
				47,93	0,14	96	0	108	0	0
166	С151801-140	Патрон прим. шт	2	38		76				
167	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	270	26,92	0	7268	0	7217	0,15	41
				24,75	0	6683	0	108	0	0
168	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,11	32123		3534				
169	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,16	50586		8094				
170	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,01	33644		336				
171	С151801-7	Коробка клеммная на 3-4 контакта на 25 А прим. шт	5	112		560				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	14	51,7	2,8	724	39	370	0,16	2
		м		27,5	0,3	385	4	95	0	0
173	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
		шт		116	2,5	348	7	95	0,01	0
174	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	10	55	7,6	550	76	229	0,13	1
		м		23,2	0,9	232	9	95	0,01	0
		Итого по разделу: Электроосвещение Жилой дом Л.с.№2-1-4, Р-1				53791				
		Раздел: Опорный пункт Л.с.№2-1-4, Р-2								
175	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	439	2,3	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	0
176	С151803-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4	1	5310		5310				
		шт								
177	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	0	0
		шт		54	2,3	54	2	95	0,01	0
178	СПРАЙС	Счетчик однофазный Орман СО-Э711	1	2514,11	0	2514	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
179	С151801-32	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты IP00/, тип ПП3 М3	1	300		300				
		шт								
180	С151801-37	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты IP00/, тип ПП2-60/Н3 М3Б	1	1430		1430				
		шт								
181	С151801-35	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты IP00/, тип ПВ3-60 М3Б	1	1160		1160				
		шт								
182	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	5	34,7	0	174	0	159	0,19	1
		шт		29,48	0	147	0	108	0	0
183	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	5	195		975				
		шт								
184	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	0	142	0	127	0,19	1
		шт		29,48	0	118	0	108	0	0
185	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	1	36,26	0	36	0	29	0,17	0
		шт		27	0	27	0	108	0	0
186	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	1	134		134				
		шт								
187	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		624				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,009	28100		253				
		1000шт								
189	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	7	509		3563				
		шт								
190	Ц0108-399-1	Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2	10	10	4,5	100	45	59	0,03	0
		м		4,9	1,3	49	13	95	0,01	0
191	Ц0108-410-1	Установка кабелегона	10	34,2	1,2	342	12	222	0,14	1
		м		23,2	0,2	232	2	95	0	0
192	СПРАЙС	Кабельгон 12х12	10	17,46	0	175	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
193	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	6	244,37	65,36	1466	392	1206	0,95	6
		шт		151,65	34,45	910	207	108	0,16	1
194	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/Н-01-УХЛ4	5	2480		12400				
		шт								
195	С151702-26	Светильники тип ЛПБ07Х20-001-УХЛ4	1	1160		1160				
		шт								
196	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	11	99		1089				
		шт								
197	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	11	14		154				
		шт								
198	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	169,86	57,56	340	115	265	0,55	1
		шт		86,85	35,93	174	72	108	0,16	0
199	С151701-82	Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	1	365		365				
		шт								
200	С151701-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	1	209		209				
		шт								
201	СПРАЙС	Лампа энергоэкономичная люминисцентная, 11 Вт	5	101,26	0	506	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
202	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	140	26,92	0	3769	0	3742	0,15	21
		м		24,75	0	3465	0	108	0	0
203	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,09	32123		2891				
		1000м		.						
204	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,05	50586		2529				
		1000м								
205	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	33644		336				
		км								
206	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	10	55	7,6	550	76	229	0,13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		23,2	0,9	232	9	95	0,01	0
		Итого по разделу: Опорный пункт Л.с.№2-1-4, Р-2				**45577**				
		Раздел: Технологическое оборудование								
207	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 8	**Стол рабочий: однотумбовый**	2	9030		18060				
		шт.								
		Отпускная цена		9030		18060				
		Сметная стоимость оборудования				*18060*				
208	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 16	**Шкаф комбинированный**	2	16125		32250				
		шт.								
		Отпускная цена		16125		32250				
		Сметная стоимость оборудования				*32250*				
209	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 2	**Кресло: рабочее**	2	3225		6450				
		шт.								
		Отпускная цена		3225		6450				
		Сметная стоимость оборудования				*6450*				
210	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 53	**Стул полумягкий**	2	1505		3010				
		шт.								
		Отпускная цена		1505		3010				
		Сметная стоимость оборудования				*3010*				
211	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 135	**Компьютер**	2	57760		115520				
		компл.								
		Отпускная цена		57760		115520				
		Сметная стоимость оборудования				*115520*				
212	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 18	**Шкаф для одежды**	1	12900		12900				
		шт.								
		Отпускная цена		12900		12900				
		Сметная стоимость оборудования				*12900*				
		Итого по разделу: Технологическое оборудование				**188190**				
		Раздел: Тип 2 Л.с.№7-2-1, Р-1		.						
213	Е0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	75,4	19,95	15,58	1504	1175	655	0,01	1
		м2		1,03	5,5	78	415	133	0,03	2
214	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	75,4	329,38	34,29	24835	2586	1485	0,04	3
		м2		6,01	8,79	453	663	133	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	75,4	560,65	15,35	42273	1158	1103	0,03	3
		м2		5,94	5,06	448	382	133	0,02	1
		Итого по разделу: Тип 2 Л.с.№7-2-1, Р-1				68612				
		Раздел: Тип 3 Л.с.№7-2-1, Р-2								
216	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1	19,95	15,58	20	16	9	0,01	0
		м2		1,03	5,5	1	6	133	0,03	0
217	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1	329,38	34,29	329	34	20	0,04	0
		м2		6,01	8,79	6	9	133	0,03	0
218	E0106-1-1	Устройство бетонного покрытия из бетона В20	0,04	8817,37	66,01	354	3	9	1,35	0
		м3		195,75	24,93	8	1	105	0,12	0
219	C12022-17	Бункеры для сбора мусора из камер открытого мусоропровода в сборе тип Р-8 размером 1430х530х1160 мм	1	10300		10300				
		шт								
		Итого по разделу: Тип 3 Л.с.№7-2-1, Р-2				11003				
		Раздел: Тип 1 Л.с.№7-2-1, Р-3								
220	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	113,4	19,95	15,58	2262	1767	985	0,01	1
		м2		1,03	5,5	117	624	133	0,03	3
221	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	113,4	329,38	34,29	37352	3889	2233	0,04	5
		м2		6,01	8,79	682	997	133	0,03	3
		Итого по разделу: Тип 1 Л.с.№7-2-1, Р-3				39596				
		Раздел: Сетчатое ограждение Л.с№7-3-1, Р-1								
222	E0107-24-8	Установка сетчатого ограждения	136,4	567,3	214,15	77380	29210	76902	2,01	274
		м		344,25	58,46	46956	7974	140	0,21	29
223	E0107-25-8	Устройство калиток	2	1488,85	33,47	2978	67	4055	7,85	16
		шт		1435,5	12,65	2871	25	140	0,06	0
224	E0107-25-1	Устройство ворот распашных	2	4676,39	1172,83	9353	2346	9946	17,8	36
		шт		3217,5	334,76	6435	670	140	1,28	3
225	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	81,201	20,36	0,02	1653	2	304	0,02	2
		м2		4,16	0	338	0	90	0	0
		Итого по разделу: Сетчатое ограждение Л.с№7-3-1, Р-1				91365				
		ИТОГО:				1324819	51703			1166
						201751	15120			77
		Всего прямые затраты:				1324819				
		в том числе стоимость:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- материалов, изделий и конструкций				**869575**				
		- оборудования				**201790**				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**17413**				
		На общестроительные работы				**207303**				
		На сантехнические работы				**37053**				
		Всего накладных расходов:				**261769**				
		Итого с накладными				**1586588**				
		- заработная плата				**39265**				
		- трудоемкость				**134**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**83088**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1669676**				
		Итого с временными, 1,1 %				**1685823**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,836 %				**1713070**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1719006**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1733846**				
		ИТОГО:				**1733846**				
		Сметная заработная плата				**256136**				
		Нормативная трудоемкость				**1377**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,557				**4433444**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**88669**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4522113**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**542654**				
		Итого с НДС				**5064767**				
		Скидка по конкурсу				**1103216**				
		Итого за минусом скидки				**3961551**				

Принял:
Заказчик: И.о.Руководителя ГУ
«Отдел строительства Уйгурского района»
_____ Оспанова А.Н.

Технадзор:
ТОО «Музтау» _____ Канаев Е.Н.

Сдал:
Подрядчик: Директор ТОО
"Компания Строй Индустрия"
_____ Ахман С.К.