Заказчик ГУ "Отдел строительства Уйгурского района"
Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"
Договор №36 от 28.03.2018 г.
Наименование строительства и его адрес:Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Сумба, Уйгурского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Телефонизация Л.с.№2-1-5								
1	**Ц0110-349-7**	**Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная**	**2**	**107,3**	**0**	**215**	**0**	**200**	**1**	**2**
		шт		**99**	**0**	**198**	**0**	**101**	**0**	**0**
2	**С151802-22**	**Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4**	**2**	**222**		**444**				
		шт								
3	**Ц0108-409-1**	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	**18**	**108,6**	**48,9**	**1955**	**880**	**886**	**0,22**	**4**
		м		**39,6**	**12,2**	**713**	**220**	**95**	**0,07**	**1**
4	**Ц0108-412-3**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2**	**18**	**14,6**	**0,2**	**263**	**4**	**203**	**0,07**	**1**
		м		**11,8**	**0,1**	**212**	**2**	**95**	**0**	**0**
5	**С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**18**	**53**		**954**				
		м								
6	**С151607-291**	**Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2**	**0,018**	**2980**		**54**				
		1000м								
7	**Ц0110-896-2**	**Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2**	**2**	**626,1**	**0**	**1252**	**0**	**1362**	**4**	**8**
		кабель		**619**	**0**	**1238**	**0**	**110**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства пар	2	24,4	0	49	0	51	0,13	0
				23	0	46	0	110	0	0
9	Ц0110-111-1	Аппараты телефонные настольный системы ЦБ или АТС шт	1	978,9	0	979	0	852	7	7
				947	0	947	0	90	0	0
10	СПРАЙС	Аппарат телефонный шт	1	1889,07	0	1889	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
		Итого по разделу: Телефонизация Л.с.№2-1-5				8053				
		Раздел: Кабинет (3) Л.с.№2-1-6, Р-2								
11	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 8	Стол рабочий: однотумбовый шт.	1	9030		9030				
		Отпускная цена		9030		9030				
		Сметная стоимость оборудования				*9030*				
12	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 16	Шкаф комбинированный шт.	1	16125		16125				
		Отпускная цена		16125		16125				
		Сметная стоимость оборудования				*16125*				
13	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 2	Кресло: рабочее шт.	1	3225		3225				
		Отпускная цена		3225		3225				
		Сметная стоимость оборудования				*3225*				
14	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 53	Стул полумягкий шт.	1	1505		1505				
		Отпускная цена		1505		1505				
		Сметная стоимость оборудования				*1505*				
15	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 135	Компьютер компл.	1	57760		57760				
		Отпускная цена		57760		57760				
		Сметная стоимость оборудования				*57760*				
16	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 18	Шкаф для одежды шт.	1	12900		12900				
		Отпускная цена		12900		12900				
		Сметная стоимость оборудования				*12900*				
		Итого по разделу: Кабинет (3) Л.с.№2-1-6, Р-2				100545				
		Раздел: Автоматическая пожарная сигнализация Л.с.№2-1-7 Р1								
17	СПРАЙС	Прибор приемно-контрольный "Вектор-2"	1	5459,44	0	5459	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		0	0	0	0		0	0
18	Ц0110-667-13	Монтаж прибора приемно-контрольного	1	792,7	1,6	793	2	682	4	4
		шт		758	0	758	0	90	0	0
19	Ц0108-121-2	Монтаж аккумулятора	1	380,3	0	380	0	316	2	2
		шт		333	0	333	0	95	0	0
20	СПРАЙС	Аккумулятор 2.3-12 12В,2.3 А/ч"	1	607,02	0	607	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
21	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	2	97,7	1,6	195	3	162	1	2
		шт		85,5	0	171	0	95	0	0
22	СПРАЙС	Сирена со стробом -"Янтарь"	2	444,16	0	888	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
23	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	4	369,9	1,6	1480	6	1249	2	8
		шт		347	0	1388	0	90	0	0
24	СПРАЙС	Извещатель пожарный дымовой "Скиф-Д" исполнение 02	4	436,76	0	1747	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
25	Ц0110-386-10	Кнопка ручного пуска	1	232,5	0	233	0	205	1	1
		шт		203	0	203	0	101	0	0
26	СПРАЙС	Кнопка ручного пуска "Скиф-И-РН"	1	370,13	0	370	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
27	Ц0108-410-1	Установка кабельного канала	25	34,2	1,2	855	30	556	0,14	4
		м		23,2	0,2	580	5	95	0	0
28	СПРАЙС	Кабельный канал шир.15мм	25	18,86	0	472	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
29	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	28	27,7	2,1	776	59	537	0,1	3
		м		19,7	0,5	552	14	95	0	0
30	С151606-9	Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСПП, число четверок и диаметр жилы 1х4х0,9	0,0082	69800		570				
		1000м								
31	С151606-10	Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСППБ, число четверок и диаметр жилы 1х4х0,9	0,0204	77200		1575				
		1000м								
		Итого по разделу: Автоматическая пожарная сигнализация Л.с.№2-1-7 Р1				16399				
		Раздел: Наружные сети электроснабжения								
32	Е0133-114-4	Устройство подводки к вводу в здание от концевой опоры	1	277,06	38,56	277	39	239	1,27	1
		ответвление		213,75	13,5	214	14	105	0,07	0
33	СПРАЙС	Крюк SOT 29	1	486,06	0	486	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
34	СПРАЙС	Фиксатор дистанционный SO 70	2	107,2	0	214	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
35	СПРАЙС	Зажим натяжной SO 157,1	2	274,81	0	550	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		0	0	0	0		0	0
36	СПРАЙС	Зажим поддерживающий SO 125	1	1340,16	0	1340	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
37	СПРАЙС	Зажим ответвительный SLIP22.1	2	551,36	0	1103	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
38	СПРАЙС	Крюк PD 2.2	1	945,93	0	946	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
39	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,012	5096,44	752,81	61	9	56	24,4	0
		1км		4140	276,75	50	3	105	1,35	0
40	С151607-924 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,012	34872		418				
		км								
41	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
		шт		116	2,5	348	7	95	0,01	0
42	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	4	61,9	3,3	248	13	89	0,14	1
		м		23	0,4	92	2	95	0	0
		Итого по разделу: Наружные сети электроснабжения				6633				
		Раздел: Опорный пункт Л.с.№2-1-4, Р-2								
43	Е0133-114-4	Устройство подводки к вводу в здание от концевой опоры	1	277,06	38,56	277	39	239	1,27	1
		ответвление		213,75	13,5	214	14	105	0,07	0
44	СПРАЙС	Зажим ответвительный SLIP22.1	2	551,36	0	1103	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
45	СПРАЙС	Крюк накручивающийся PD 2,2	1	945,93	0	946	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
46	СПРАЙС	Зажим натяжной SO 157,1	1	274,81	0	275	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
47	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,012	5096,44	752,81	61	9	56	24,4	0
		1км		4140	276,75	50	3	105	1,35	0
48	С151607-924 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,012	34872		418				
		км								
49	СПРАЙС	Крюк SOT 28.2	1	953,61	0	954	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
50	СПРАЙС	Фиксатор дистанционный SO 70	2	107,2	0	214	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
51	СПРАЙС	Зажим натяжной SO 157,1	1	274,81	0	275	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
52	СПРАЙС	Зажим поддерживающий SO 125	1	1340,16	0	1340	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
		Итого по разделу: Опорный пункт Л.с.№2-1-4, Р-2				5863				
		Раздел: Наружные сети телефонизации								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2,44	402,75	0	983	0	1110	2,8	7
		м3		402,75	0	983	0	113	0	0
54	Е0133-101-10	Установка из пропитанных деталей деревянных одинарных А-образных угловых промежуточных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ с помощью механизмов	2	4736,12	2064,24	9472	4128	6267	14,8	30
		опора		2407,5	576,9	4815	1154	105	2,42	5
55	С11021-11	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ /ГОСТ 9463-88, ГОСТ 2002 2.5-75/, d 14-24 см, длина до 13 м	1,16	17600		20416				
		м3								
56	С143019-56 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3 м, марка ПТ-30	6	3520		21120				
		шт								
57	Е0134-123-5	Подвеска проводов на крюках диаметром до 5 мм, числом опор на 1 км 16	0,118	2973,38	0	351	0	321	14,5	2
		км		2475	0	292	0	110	0	0
58	С151606-527 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТППЭпЗ 5х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,122	39372		4803				
		км								
59	С11071-25 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Консоли швеллерные оцинкованные, марка ЖС-1 ЛЭ3.40.0066	6	1970		11820				
		шт								
60	Ц0110-879-7	Разные работы: включение цепей и проводов в кабельный ящик	2	163,2	0	326	0	431	0,9	2
		провод		162	0	324	0	133	0	0
61	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	4	24,4	0	98	0	101	0,13	1
		пар		23	0	92	0	110	0	0
62	Ц0110-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2	2	626,1	0	1252	0	1362	4	8
		кабель		619	0	1238	0	110	0	0
		Итого по разделу: Наружные сети телефонизации				70641				
		Раздел: Вертикальная планировка								
63	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	2,3	47,43	44,84	109	103	37	0,02	0
		м3		2,59	13,81	6	32	97	0,05	0
64	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	4,14	45	45	186	186	37	0	0
		т		0	9	0	37	100	0,19	1
65	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) за 1 проход	1008	0,2	0,2	204	204	69	0	0
		м2		0	0,07	0	71	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)за 2 проход	1008	0,2	0,2	204	204	69	0	0
		м2		0	0,07	0	71	97	0	0
		Итого по разделу: Вертикальная планировка				704				
		ИТОГО:				208838	5995			100
						16057	1649			8
		Всего прямые затраты:				208838				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				86241				
		- оборудования				100545				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				9694				
		На общестроительные работы				8388				
		Всего накладных расходов:				18082				
		Итого с накладными				226920				
		- заработная плата				2712				
		- трудоемкость				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				7583				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				234503				
		Итого с временными, 1,1 %				257075				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,836 %				259903				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				264674				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				265734				
		ИТОГО:				268391				
		Сметная заработная плата				20418				
		Нормативная трудоемкость				117				
		Итого в текущих ценах, к = 2,557				686275				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				13275				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				700000				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				84000				
		Итого с НДС				784000				
		Всего:				784000				

Принял
Заказчик: И.о.Руководителя ГУ
«Отдел строительства Уйгурского района»
_____ Оспанова А.Н.

Технадзор
ТОО «Музтау» _____ Кайдаев Е.Т.

Сдал
Подрядчик: Директор ТОО
"Компания Строй Индустрия"
_____ Ахман С.К.