Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа Айгыз" Аягозского районного отдела образования " Юридический адрес : Восточно-Казахстанская область, Аягозский район,с.Айгыз,Саяхат,3
БИН 000340004200 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940 АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК, ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ « Общеобразовательная средняя школа Айгыз" Аягозского районного отдела образования "

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за май месяц 2020г.

Наименование объектов, этапов, затрат	*Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге*		*В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге*	
	Всего	*Оборудование*	*Всего*	*Оборудование*
Акт№1	*13 529 465*		*13 529 465*	
Всего	*13 529 465*		*13 529 465*	
НДС (12%)	*1 623 535*		*1 623 535*	
Итого :	*15 153 000*		*15 153 000*	
Всего к оплате	*15 153 000*		*15 153 000*	

Заказчик
КГУ"Общеобразовательная средняя школа Айгыз " Аягозского р/на,ВКО

Директор
_____Жумабаев Т.М

Подрядчик:
ТОО "АЛАУ"

Директор
_____Найзабеков Г.И

Технадзор:

ТОО «АДК КОНС»

Директор
_____*Джаксылыков А.К*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа Айгыз" Аягозского районного отдела образования. Юридический адрес: Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, с.Айгыз, САЯХАТ,3. БИН 000340004200, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ",БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940 АО "ForteBank",юридический адрес : РК,ВКО,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Акт № 1

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" за май 2020г

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа Айгыз" Аягозского района,ВКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Освещение										
16	2307-0106-0125	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	288	4861		1399968		1399968	–	1511965
					–		–		–	111997	
19	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,94	58976		114413		114413	–	123566

					–
20	2306-1710-0101	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	1940	43
					–
21	2306-0131-0303	Кабели силовые АВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,54	110738
					–
	Раздел 4 Холл				
24	1115-0204-0108	Стены. Насечка поверхности НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1615	428,46
					428,46
25	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1615	1129,05
					712,08
26	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1615	710,08
					487,11

	—		—	9153	
	83420		83420	–	90094
	—		—	6674	
	59799		59799	–	64583
	—		—	4784	
–	691963	–	–	553570	1345176
–	691963	–	–	99643	
7,28	661649		661649	923221	1584870
2,49			–		
4,59	352689		352689	632328	985017
2,31			–		

32	8823-0901-0101	Устройство подвесных потолков с заполнением кассетной плиткой белой матовой "Армстронг" НР = 80 %	100 м2	1,4	844032,86
					137350
	Раздел 5 Спорт зал				
40	1115-0204-0108	Стены. Насечка поверхности НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	440	428,46
					428,46
41	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	440	1487,44
					974,32
	Раздел 7 Актовый зал				
61	8823-0901-0101	Устройство подвесных потолков с заполнением кассетной плиткой белой матовой "Армстронг" НР = 80 %	100 м2	1,67	844032,93
					137350,3
	Раздел 8 Добавляемые виды работ				
62	1115-0204-0109	Потолки . Насечка поверхности НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	801	532,68

14395,71	969202		969202	161437	1130639
6790			–		
–	188522	–	–	150818	366487
–		–	–		
19,05	217391		217391	345231	562622
6,45			–		
14395,81			1156119	113544	1269663
6789,82			–		
–	426677	–	–	341342	829461

					532,68
63	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	801	1246,03
					826,93
64	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	801	378,09
					192,35
67	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума полукоммерческий. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	167	3292,51
					420,2
68	1108-0201-0102	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	10	28914,3
					4862
	Раздел 2 Дверные проемы				
8	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	79	2127,49
					2009,3

–	426677	–	–	61442	
1,86	334209		334209	529898	864107
–		–	–		
–	148778	–	148778	123255	272033
–		–	–		
–	479676	–	479676		479676
–		–	–		
903,5	289143	9035	231488	47147	363193
207,6	48620	2076	–	26903	
118,19	168072	9337	–	117415	308326
54,95	158735	4341	–	22839	

10	8806-0202-0101	Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах площадью до 3 м2 НР = 90 %									
			м2 проема	102,06	10984,59	77	1121087	7859	993410	110959	1104369
					1174	34	119818	3470	–		
11	1110-0107-0101	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %									
			м2	6	68334	55,17	410004	331	273618		273618
					1164,17	27,5	6985	165	–		

Итого по смете	**13 529 465**
Итого в текущих ценах 2019 г.	**13 529 465**
НДС (12 %)	1 623 535
Всего по акту с учетом НДС	15 153 000

Заказчик
КГУ"Общеобразовательная средняя школа Айгыз" Аягозского р/на,ВКО
Директор
_____Жумабаев Т.М.

Подрядчик:
ТОО "АЛАУ"
Директор
_____Найзабеков Г.И

Технадзор :
ТОО "АДК КОНС"

Директор _____Джаксылыков А.К

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа Айгыз" Аягозского районного отдела образования Восточно-Казахстанская область,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, с.Айгыз, ул.Саяхат, дом № 3**	**000340004200**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алау",Республика Казахстан, ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга, дом № 40, тел.: 87222562898**	**980540002859**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №39 от 28.04.2020г

Номер документа	Дата составления
11	**25.05.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа Айгыз" Аягозского районного отдела образования			работа	1	15 153 000,00	15 153 000,00	1 623 535,71
				Итого	1	x	15 153 000,00	1 623 535,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Найзабеков Г.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) директор / / Жумабаев Т.М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.