Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа Айгыз" Аягозского районного отдела образования " Юридический адрес : Восточно-Казахстанская область, Аягозский район,с.Айгыз,Саяхат,3 БИН 000340004200 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940 АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК, ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ **« Общеобразовательная средняя школа Айгыз" Аягозского районного отдела образования "**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за август месяц 2020г.

Наименование объектов, этапов, затрат	*Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге*		*В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге*	
	Всего	*Оборудование*	*Всего*	*Оборудование*
Акт№3	*7 142 857*		*7 142 857*	
Всего	*31 697 705*		*7 142 857*	
НДС (12%)	*3 803 725*		*857 143*	
Итого :	*35 501 430*		*8 000 000*	
Всего к оплате	*35 501 430*		*8 000 000*	

Заказчик
КГУ"Общеобразовательная средняя школа Айгыз " Аягозского р/на,ВКО

Директор

Жумабаев Т.М

Подрядчик:
ТОО "АЛАУ"

Директор

Найзабеков Г.И

Технадзор:

ТОО «АДК КОНС»

Директор

Джаксылыков А.К

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа Айгыз" Аягозского районного отдела образования. Юридический адрес: Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, с.Айгыз, САЯХАТ,3. БИН 000340004200, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ",БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940 АО "ForteBank",юридический адрес : РК,ВКО,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Акт № 3

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" 24 августа 2020г

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа Айгыз" Аягозского района,ВКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Оконные проемы										
1	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %									
			шт.	74	1426,69	58,28	105575	4313	–	74410	194384
					1368,41	28,18	101262	2085	–	14399	

2	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	310	25676,39 1097,08	170,59 84,38	7959682 340096	52883 26158	7566703 –	329629 663145	3154100
3	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	170	656 –		111520 –		111520 –	– 8922	120442
4	2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	170	2426 –		412420 –		412420 –	– 32994	154381
5	2109-0205-0104	Откосы оконных проемов из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	432	1377 –		594864 –		594864 –	– 47589	642453
6	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	148	111 –		16428 –		16428 –	– 1314	17742
7	1142-0103-0205	Откосы. Заделка швов цементным раствором НР = 68 %	м шва	432	277,33 186,44	4,47 0,58	119805 80541	1933 250	37331 –	54938 13979	188722

Раздел 2 Дверные проемы

10	8806-0202-0101	Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах площадью до 3 м2 НР = 90 %	м2 проема	102,06	10984,59	77	1121087	7859	993410	110959	226241
					1174	34	119818	3470	–	98564	
11	1110-0107-0101	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	6	68334	55,17	410004	331	402688	6435	176136
					1164,17	27,5	6985	165	–	33315	
		Раздел 3 Освещение									
13	1217-0101-0705	Светильники. Демонтаж НР = 72 %	шт.	288	185,1	1,73	53309	498	–	38216	98847
					183,37	0,93	52811	267	–	7322	
14	1217-0101-2701	Щитки групповые на лестничной клетке. Ремонт со сменой автоматов НР = 72 %	шт.	6	6686,17	–	40117	–	–	28884	74521
					6686,17	–	40117	–	–	5520	
15	1308-0305-0305	Светильник потолочный для помещений. Монтаж. НР = 72 %	шт.	288	1267,27	2,82	364973	811	37216	235401	648404
					1135,23	–	326946	–	–	48030	
17	1217-0101-0601	Электропроводка. Демонтаж НР = 72 %	м	2480	93,63	0,22	232197	536	–	167003	431136

					93,41	0,12	231661	287	–	31936	
18	1308-0206-0201	Провод двух-трехжильный. Прокладка. НР = 72 %	м провода	2480	272,53	0,37	675870	925	342625	239517	988618
					134	0,14	332320	343	–	73231	
22	1217-0101-2201	Выключатели. Смена НР = 72 %	шт.	74	675,55	–	49991	–	27306	16333	71630
					306,55	–	22685	–	–	5306	
	Раздел 4 Холл										
25	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1615	1129,05	7,28	1823413	11761	661649	923221	311764
					712,08	2,49	1150003	4023	–	219731	
	Раздел 1 Добавляемые виды работ										
1	1115-0204-0109	Потолки . Насечка поверхности НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	801	532,68	–	426677	–	–	341342	829461
					532,68	–	426677	–	–	61442	
2	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	801	1246,03	1,86	998073	1491	334209	529898	1650209

8	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности		826,93	–	662373	–	–	122238	
				42	1274,29	34,07	53520	1431	16573	29425	89581
					845,62	30,12	35516	1265	–	6636	
20	8823-0102-0402	Облицовка стен каменных и бетонных оштукатуренных цементно-известковым раствором и отделанных сухой смесью: керамической плиткой на клее из сухих смесей НР = 80 %	100 м2	0,85	851403,53	10372,94	723693	8817	437371	227377	508198
					326476,47	7901,18	277505	6716	–	76086	
23	1115-0405-0101	Стены и потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	100	1568,68	2,44	156868	244	139388	13887	38049
					172,36	1,23	17236	123	–	13660	
		Раздел 2 Исключаемые виды работ									
49	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	-24	1426,71	58,29	-34241	-1399	–	-24134	-63045
					1368,42	28,21	-32842	-677	–	-4670	

50	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	-100	25676,39	170,59	-2567639	-17059	-2440872	-106331	-2887888
					1097,08	84,38	-109708	-8438	–	-213918	
51	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	-24	1426,71	58,29	-34241	-1399	–	-24134	-63045
					1368,42	28,21	-32842	-677	–	-4670	
52	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	-55	656		-36080		-36080	–	-38966
					–		–		–	-2886	
53	2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	-55	2426		-133430		-133430	–	-144104
					–		–		–	-10674	
54	2109-0205-0104	Откосы оконных проемов из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	-140	1377		-192780		-192780	–	-208202
					–		–		–	-15422	
55	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	-48	111		-5328		-5328	–	-5754

						–		–		–	-426	
56	1142-0103-0205	Откосы. Заделка швов цементным раствором НР = 68 %	м шва	-140	277,31	4,47	-38824	-626	-12097	-17804	-61158	
					186,44	0,58	-26101	-81	–	-4530		

Итого по смете **7 142 857**

Итого в текущих ценах 2019 г. **7 142 857**

НДС (12 %) 857 143

Всего по акту с учетом НДС 8 000 000

Заказчик

КГУ"Общеобразовательная средняя школа

Директор

Жумабаев Т.М.

Подрядчик:

ТОО "АЛАУ"

Директор

Найзабеков Г.И

Технадзор :

ТОО "АДК КОНС"

Директор Джаксылыков А.К

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа Айгыз" Аягозского районного отдела образования Восточно-Казахстанская область,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, с.Айгыз, ул.Саяхат, дом № 3** — **000340004200**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алау",Республика Казахстан, ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга, дом № 40, тел.: 87222562898** — **980540002859**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №39 от 28.04.2020г

Номер документа	Дата составления
21	24.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа Айгыз" Аягозского районного отдела образования			работа	1	8 000 000,00	8 000 000,00	857 143,00
				Итого	1	x	8 000 000,00	857 143,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Найзабеков Г.И
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Жумабаев Т.М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.