Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Компания Спецстрой",ТОО "Анкор-2005"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по городу Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **по Бостандыкскому району,ул. Арайлы от ул.Ремизовки до ул.Желтоксан со всеми переулками**
(наименование)

Договор **№25 с/к от 17.08.2018 г.**

А К Т №1

о приемке выполненных работ за декабрь 2018г.

Локальная смета 2-4-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ул. Арайлы от ул.Ремизовки до ул.Желтоксан со всеми переулками				
1	1	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка	м3 лотка	36,720	26711,54	980848
			Накладные расходы			*10935,94*	*401568*
			Сметная прибыль			*1978,63*	*72655*
2	2	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	92,893	530,28	49259
			Сметная прибыль			*39,28*	*3649*
3	3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	92,890	689,04	64005
			Сметная прибыль			*51,04*	*4741*
4	4	1122-0401-0101 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Разборка	км трубопровода	0,110	5241533,66	576569
			Накладные расходы			*2192287,86*	*241152*
			Сметная прибыль			*388261,75*	*42709*
5	5	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	55,000	530,28	29165
			Сметная прибыль			*39,28*	*2160*
6	6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	55,000	689,04	37897
			Сметная прибыль			*51,04*	*2807*
7	7	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	680,000	238,97	162502
			Накладные расходы			*32,65*	*22202*
			Сметная прибыль			*17,70*	*12037*
8	8	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	163,200	83,16	13572
			Сметная прибыль			*6,16*	*1005*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	163,200	689,04	112451
			Сметная прибыль			*51,04*	*8330*
10	10	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийные. Разборка	м3 конструкции	136,000	863,14	117388
			Накладные расходы			*304,00*	*41344*
			Сметная прибыль			*63,94*	*8695*
11	11	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	244,800	83,16	20358
			Сметная прибыль			*6,16*	*1508*
12	12	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	244,800	689,04	168677
			Сметная прибыль			*51,04*	*12495*
13	13	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	48,000	2909,74	139668
			Накладные расходы			*1398,91*	*67148*
			Сметная прибыль			*215,54*	*10346*
14	14	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	3,000	530,28	1591
			Сметная прибыль			*39,28*	*118*
15	15	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,000	689,04	2067
			Сметная прибыль			*51,04*	*153*
16	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Монолитный бетон. Разборка	м3	15,000	6353,85	95308
			Накладные расходы			*2338,58*	*35079*
			Сметная прибыль			*470,66*	*7060*
17	17	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	37,400	83,16	3110
			Сметная прибыль			*6,16*	*230*
18	18	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	37,400	689,04	25770
			Сметная прибыль			*51,04*	*1909*
19	19	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	240,000	2909,74	698338
			Накладные расходы			*1398,91*	*335739*
			Сметная прибыль			*215,54*	*51729*
20	20	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	9,600	530,28	5091
			Сметная прибыль			*39,28*	*377*
21	21	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	9,600	689,04	6615
			Сметная прибыль			*51,04*	*490*
22	22	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	21,000	9088,04	190849
			Накладные расходы			*4003,45*	*84072*
			Сметная прибыль			*673,19*	*14137*
23	23	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	49,980	83,16	4156
			Сметная прибыль			*6,16*	*308*
24	24	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	49,980	689,04	34438
			Сметная прибыль			*51,04*	*2551*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	1127-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания из ГПС. Разборка**	м3 конструкции	43,900	1217,75	53459
			Накладные расходы			*424,82*	*18650*
			Сметная прибыль			*90,20*	*3960*
26	26	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	73,600	83,16	6121
			Сметная прибыль			*6,16*	*453*
27	27	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	73,600	689,04	50713
			Сметная прибыль			*51,04*	*3757*
			Раздел: Разборка существующих смотровых блоков				
28	28	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Разборка существующих дождеприемных решеток**	т конструкций	2,840	132983,08	377672
			Накладные расходы			*49530,91*	*140668*
			Сметная прибыль			*9850,60*	*27976*
29	29	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	2,840	516,24	1466
			Сметная прибыль			*38,24*	*109*
30	30	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	2,840	689,04	1957
			Сметная прибыль			*51,04*	*145*
31	31	1130-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Демонтаж смотровых блоков**	м3 сборных конструкций	9,580	19571,00	187490
			Накладные расходы			*7118,21*	*68192*
			Сметная прибыль			*1449,70*	*13888*
32	32	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	23,411	530,28	12414
			Сметная прибыль			*39,28*	*920*
33	33	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	23,411	689,04	16131
			Сметная прибыль			*51,04*	*1195*
34	34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Разборка монолитных откосов**	м3	47,000	6353,85	298631
			Накладные расходы			*2338,58*	*109913*
			Сметная прибыль			*470,66*	*22121*
			Раздел: Искусственные сооружения				
35	35	1101-0101-0231 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта	88,800	153,48	13629
			Накладные расходы			*25,99*	*2308*
			Сметная прибыль			*11,37*	*1010*
36	36	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	139,000	297,81	41395
			Накладные расходы			*63,60*	*8841*
			Сметная прибыль			*22,06*	*3066*
37	37	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	250,200	689,04	172398
			Сметная прибыль			*51,04*	*12770*
38	38	1101-0107-1801 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1**	м2 спланированной поверхности	365,970	306,56	112191
			Накладные расходы			*118,82*	*43485*
			Сметная прибыль			*22,71*	*8310*
39	39	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	36,590	2454,89	89824

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*705,83*	*25826*
			Сметная прибыль			*181,84*	*6654*
40	40	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	44,640	1353,24	60408
			Сметная прибыль			*100,24*	*4475*
41	41	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	31,450	31715,01	997437
			Накладные расходы			*10935,94*	*343935*
			Сметная прибыль			*2349,26*	*73884*
42	42	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	31,450	63934,92	2010753
			Сметная прибыль			*4735,92*	*148945*
43	43	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1100,480	5957,34	6555929
			Накладные расходы			*1148,53*	*1263935*
			Сметная прибыль			*441,28*	*485624*
44	44	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	159,280	2504,06	398847
			Накладные расходы			*970,57*	*154592*
			Сметная прибыль			*185,49*	*29544*
45	45	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	159,280	421,95	67208
			Накладные расходы			*147,06*	*23423*
			Сметная прибыль			*31,26*	*4978*
46	46	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,720	2454,89	53320
			Накладные расходы			*705,83*	*15331*
			Сметная прибыль			*181,84*	*3950*
47	47	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	26,498	1353,24	35859
			Сметная прибыль			*100,24*	*2656*
48	48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных откосов лотков	м3	37,000	23786,98	880118
			Накладные расходы			*2338,58*	*86527*
			Сметная прибыль			*1762,00*	*65194*
			Раздел: Строительство круглых жел. бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м				
49	49	1101-0101-0325 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	128,800	184,84	23808
			Накладные расходы			*27,88*	*3591*
			Сметная прибыль			*13,69*	*1764*
50	50	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,880	4038,26	52013
			Накладные расходы			*1565,22*	*20160*
			Сметная прибыль			*299,13*	*3853*
51	51	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	627,000	297,81	186726
			Накладные расходы			*63,60*	*39879*
			Сметная прибыль			*22,06*	*13832*
52	52	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1128,600	689,04	777651
			Сметная прибыль			*51,04*	*57604*
53	53	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	68,000	2454,89	166932
			Накладные расходы			*705,83*	*47996*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*181,84*	*12365*
54	54	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчаю-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	82,960	1353,24	112265
			Сметная прибыль			*100,24*	*8316*
55	55	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	85,500	2750,23	235144
			Накладные расходы			*1065,98*	*91141*
			Сметная прибыль			*203,72*	*17418*
56	56	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	59,420	421,95	25072
			Накладные расходы			*147,06*	*8738*
			Сметная прибыль			*31,26*	*1857*
57	57	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	29,190	92472,33	2699267
			Накладные расходы			*28306,50*	*826267*
			Сметная прибыль			*6849,80*	*199946*
			ИТОГО:				**20 313 940**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4571703**
			Сметная прибыль				**1504736**
			Итого с временными		**0,8 %**	**162512,00**	**20476453**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**276432,00**	**20752885**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**21167943**
			Итого с НДС		**12 %**	**2540153,00**	**23708095**
			Понижающий коэфицент К=14,5				**3 448 233**
			Итого с НДС				**20 259 862,56**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Компания Спецстрой"

Бурбасов А.Т

Директор ТОО "Анкор 2005"

Жуманиев Д.А

Директор технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Закиров Б.А

Инженер авторского надзора
ТОО "Citi Road Centre"

Менабаев Д.Ж.