Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой", ТОО "Анкор-2005"
Наименование объекта: Реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Бостандыкском районе г.Алматы
Договор №33 с/к от 26.11.2018 г. Доп.соглашение № 1 от 28.01.2019 г.

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№4
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2019 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		33 с/к	26.11.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Бостандыкском районе г.Алматы	358 974 527,56	29 915 416,07							3 589 849,93	33 505 266,00
Итого к оплате									3 589 849,93	33 505 266,00

Заказчик:

ИО Заместитель руководителя управления КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

_____ Ахметкалиев Д.М

М.П. БИН 050240003614

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания Спецстрой"

_____ Бұрбасов А.Т

М.П. БИН 981140003726

Подрядчик:

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ Умралиев Д.А

М.П. БИН051140012523

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик : **ТОО "Компания Спецстрой",ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по городу Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **по Бостандыкскому району**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1

за июнь 2019 года
на 2-4-13 ул.Бахадур от ул.Алмалыкская до сущ.лотка

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 8. ул.Бахадур от ул.Алмалыкская до сущ.лотка									
1	Е11-270302-0502 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	883	198,02 10,5	187,5 23,98	174856 9268	165562 21175	27	32878 16619	224353
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	211,92	99		20980			1678	22658
3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	211,92	598		126728			10138	136866
4	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные. Разборка	м3 конструкции	176,6	550,1 213,13	336,97 107,85	97147 37638	59509 19046	0	61219 12669	171036
5	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	317,88	99		31470			2518	33988
6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	317,88	598		190092			15207	205300
7	Е11-220401-0101 Изм. и доп. вып. 7	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Разборка	км трубопровода	0,07	2994218,85 2222886,75	771332,1 303017,9	209595 155602	53993 21211	0	175045 30771	415412
8	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	69,93	555		38811			3105	41916
9	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	69,93	598		41818			3345	45164
10	Е11-060101-0101	Монолитный бетон. Разборка	м3	21,12	3907,5 2459,16	1448,34 471,3	82526 51937	30589 9954	0	56321 11108	149955
11	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	57	99		5643			451	6094
12	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	57	598		34086			2727	36813

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-090601-0102 К=0	Разборка существующих дождеприемных решеток		1,43	83753	2596,3	119767	3713	0	80819	216633
			т конструкций		81156,7	751,67	116054	1075		16047	
14	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка		1,43	533		762				823
			т							61	
15	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		1,43	598		855				924
			т							68	
16	Е11-300405-0101	Демонтаж смотровых блоков		4,07	12347,05	4271,81	50252	17386	0	33024	89939
			м3 сборных конструкций		8075,24	1584,43	32866	6449		6662	
17	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка		10,99	555		6099				6587
			т							488	
18	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		10,99	598		6572				7098
			т							526	
19	Е11-060101-0101	Разборка монолитных откосов		3,5	3907,5	1448,34	13676	5069	0	9334	24851
			м3		2459,16	471,3	8607	1650		1841	
20	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка		9,45	555		5245				5664
			т							420	
21	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		9,45	598		5651				6103
			т							452	
		Итого по разделу: 8. ул.Бахадур от ул.Алмалыкская до сущ.лотка									1848172
		Раздел: 9. Искусственные сооружения									
22	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		475,2	232,93	218,28	110690	103728	37	34466	156769
			м3 грунта		14,57	86,16	6925	40945		11613	
23	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		855,36	598		511505				552426
			т							40920	
24	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		142,56	2479,24	0	353440	0	0	254477	656551
			м3 грунта		2479,24	0	353440	0		48633	
25	Е11-010107-1801	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1		528	188,31	0	99426	0	0	71586	184693
			м2 спланированной поверхности		188,31	0	99426	0		13681	
26	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		66	1703,35	1423,86	112421	93975	134	53130	178796
			м3 материала основания в плотном теле		277,46	467,91	18313	30882		13244	
27	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		80,52	1251		100731		100731		108789
			м3							8058	
28	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		80,52	279,11	114,61	22474	9228	0	13493	38844
			м3 уплотненного грунта		164,5	68,24	13246	5495		2877	
29	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство		28,05	20165,6	8398,83	565645	235587	129072	349750	988627
			м3 лотка		7165,27	4379,92	200986	122857		73232	
30	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92		28,05	63506		1781343		1781343		1923851
			м3							142507	
31	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство		627	4650,71	193,95	2915994	121609	1871747	821472	4036463
			м2 изолируемой поверхности		1471,51	88,21	922638	55305		298997	
32	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		62,1	1703,35	1423,86	105778	88422	126	49991	168230
			м3 материала основания в плотном теле		277,46	467,91	17230	29057		12462	
33	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		75,762	1251		94778		94778		102361

330м

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3							7582	
34	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	75,76	279,11 164,5	114,61 68,24	21145 12463	8683 5170	0	12695 2707	36548
35	Е11-060101-0101	Устройство монолитных откосов лотков	м3	11,05	19917,5 2459,16	1448,34 471,3	220088 27174	16004 5208	176910	29467 19964	269520
		Итого по разделу: 9. Искусственные сооружения									9402462
		Раздел: 10. Строительство круглых жел. бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м									
36	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	544,32	232,93 14,57	218,28 86,16	126791 7932	118815 46900	43	39479 13302	179572
37	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	979,78	598		585908			46873	632781
38	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	163,3	2479,24 2479,24	0 0	404860 404860	0 0	0	291499 55709	752067
39	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	81,4	1703,35 277,46	1423,86 467,91	138653 22585	115902 38088	165	65527 16334	220514
40	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	99,308	1251		124234		124234	9939	134173
41	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	99,3	279,11 164,5	114,61 68,24	27716 16335	11380 6776	0	16640 3548	47904
42	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	244,8	1688,44 1688,44	0 0	413329 413329	0 0	0	297597 56874	767801
43	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	298,656	1251		373619		373619	29889	403508
44	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	298,656	279,11 164,5	114,61 68,24	83358 49130	34228 20380	0	50047 10672	144077
45	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	66,69	62767,98 28191,68	27326,98 10221,13	4185997 1880103	1822437 681647	483458	2151870 507029	6844896
46	С121-040801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	351	11623		4079673		4079673	326374	4406047
47	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	772,2	4650,71 1471,51	193,95 88,21	3591276 1136301	149772 68113	2305204	1011707 368239	4971223
48	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	46,64	5825,21 2290,27	288,76 131,09	271688 106818	13468 6114	151402	94863 29324	395875
49	Е11-230301-0108 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы, диаметр 500 мм. Укладка	м трубопровода	27	9028,67 4314,76	2097,85 804,25	243774 116499	56642 21715	70634	136831 30448	411054
50	С123-011201-0308	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 500 с муфтами типа САМ-12 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	27	10257		276939		276939	22155	299094
51	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	46,44	4650,71 1471,51	193,95 88,21	215979 68337	9007 4096	138635	60844 22146	298969
52	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	46,44	1688,44 1688,44	0 0	78411 78411	0 0	0	56456 10789	145656
53	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	15,12	28074,63 13044,62	13601,31 5095,03	424488 197235	205652 77037	21602	230388 52390	707267

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С121-040801-0503	Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81	шт.	56	19023		1065288		1065288		1150511
										85223	
55	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	201,6	4650,71	193,95	937583	39101	601825	264129	1297848
					1471,51	88,21	296657	17782		96137	
56	Е11-070101-0101	Установка бетонных подкладок на смотровой блок	шт. сборных конструкций	56	2814,51	1340,03	157613	75042	0	140943	322441
					1474,48	658,44	82571	36873		23884	
57	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,4	77357		108300		108300		116964
										8664	
58	Е11-220801-0101	Дождеприемники чугунные. Установка	т фасонных частей	7,28	378684,25	4400,73	2756821	32037	2057575	680209	3711993
					91649,6	2729,55	667209	19871		274962	
59	С123-030101-0404	Дождеприемник магистральный круглый с шарниром, тип ДМ (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	56	49743		2785608		2785608		3008457
										222849	
		Итого по разделу: 10. Строительство круглых жел. бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м									31370688
		Раздел: 11. Защита коммуникации									
60	Е11-300405-0301	Плиты перекрытия труб, отверстие до 3 м. Укладка	м3 сборных конструкций	4,6	23609,43	6125,92	108603	28179	9485	68472	191242
					15421,59	2298,98	70939	10575		14166	
61	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	4,6	81558		375167		375167		405180
										30013	
62	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	11,22	3970,98	0	44554	0	0	32079	82764
					3970,98	0	44554	0		6131	
63	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,6	1703,35	1423,86	11242	9397	13	5313	17880
					277,46	467,91	1831	3088		1324	
64	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,052	1251		10073		10073		10879
										806	
65	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,9	1688,44	0	1520	0	0	1094	2823
					1688,44	0	1520	0		209	
66	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	145,5	4650,71	193,95	676678	28220	434353	190629	936691
					1471,51	88,21	214105	12834		69385	
67	Е11-300504-0104	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, дополнительный слой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	145,5	1242,93	32,62	180846	4747	114876	52139	251624
					420,78	5,82	61223	847		18639	
68	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,27	3970,98	0	1072	0	0	772	1992
					3970,98	0	1072	0		148	
69	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материалаоснования в плотном теле	0,09	1703,35	1423,86	153	128	0	72	244
					277,46	467,91	25	42		18	
70	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,1098	1251		137		137		148
										11	
71	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,02	1688,44	0	34	0	0	24	63
					1688,44	0	34	0		5	
72	Е11-300403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	1,25	15606,18	5058,06	19508	6323	4853	8989	30776
					6665,66	1895,1	8332	2369		2280	
73	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,25	45536		56920		56920		61474
										4554	
74	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	82,8	2059,07	45,76	170491	3789	43180	135523	330496
					1491,82	23,69	123523	1962		24481	
75	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,3	45536		59197		59197		63933
										4736	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	5,22	3970,98	0	20729	0	0	14925	38505
					3970,98	0	20729	0		2852	
77	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,17	1688,44	0	287	0	0	207	533
					1688,44	0	287	0		39	
78	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,07	1703,35	1423,86	3526	2947	4	1666	5608
					277,46	467,91	574	969		415	
79	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,5254	1251		3159		3159		3412
										253	
80	Е11-060101-0101	Монолитный бетон.Устройство дна водосбросов	м3	2,07	19917,5	1448,34	41229	2998	33141	5520	50489
					2459,16	471,3	5090	976		3740	
		Итого по разделу: 11. Защита коммуникации									2486754
		Раздел: 12. Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									
81	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	108,85	1703,35	1423,86	185410	154987	221	87624	294877
					277,46	467,91	30202	50932		21843	
82	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	132,797	1251		166129		166129		179419
										13290	
83	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство	м2 основания или покрытия	181,43	268,51	180,8	48716	32803	55	32259	87453
					87,4	77,23	15858	14012		6478	
84	Е11-271001-0502	Смесь ПГС	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	221,3446	909,83	798,57	201385	176759	700	112463	338956
					108,1	362,35	23927	80205		25108	
85	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,72	2794,06	2794,06	7600	7600	0	5293	13925
					0	1801,9	0	4901		1031	
86	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	2,8016	116229		325627		325627		351677
										26050	
87	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	907,145	1472,11	138,54	1335417	125680	1130502	144278	1598071
					87,35	59,92	79235	54355		118376	
88	Е11-270602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	3628,58	154,79	0,02	561659	85	560725	917	607582
					0,23	0	849	0		45006	
89	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,81	2794,06	2794,06	5057	5057	0	3522	9266
					0	1801,9	0	3261		686	
90	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,8643	116229		216686		216686		234021
										17335	
91	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	907,145	1590,53	138,54	1442843	125680	1237928	144278	1714091
					87,35	59,92	79235	54355		126970	
92	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	1814,28	170,86	0,02	309995	43	309528	458	335289
					0,23	0	424	0		24836	
		Итого по разделу: 12. Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									5764625
		Раздел: 13. Фильтрующие колодцы									
93	Е11-010101-0220	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	49	145,46	138,79	7128	6801	0	1004	8782
					6,67	21,79	327	1068		651	
94	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	3,8	6189,6	305,8	23520	1162	7645	12945	39383
					3871,9	183,53	14713	697		2917	
95	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	6,8	5825,21	288,76	39611	1964	22074	13831	57718
					2290,27	131,09	15574	891		4275	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Е11-300102-0201	Устройство тала колодца монолитные. Устройство		3,76	27975,19	4647,28	105187	17474	63979	25035	140639
			м3 бетона в деле		6312,21	1614,26	23734	6070		10418	
97	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00376	215009		808		808		873
			т							65	
98	Е11-090501-0203	Электродуговая сварка удерживающей сетки		0,0056	102193,98	11431,7	572	64	7	346	991
			т		89444,7	5,2	501	0		73	
99	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0056	216789		1214		1214		1311
			т							97	
100	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные (Дно колодца). Устройство		0,86	14057,29	4647,28	12089	3997	2664	5726	19241
			м3 бетона в деле		6312,21	1614,26	5428	1388		1425	
101	С121-020101-2813	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		0,86	14177		12192		12192		13168
			м3							975	
102	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные (под трубу). Устройство		0,6	14057,29	4647,28	8434	2788	1859	3995	13424
			м3 бетона в деле		6312,21	1614,26	3787	969		994	
103	С121-020101-2813	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		0,6	14177		8506		8506		9187
			м3							680	
104	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные (Плита упора). Устройство		0,53	14057,29	4647,28	7450	2463	1642	3529	11858
			м3 бетона в деле		6312,21	1614,26	3345	856		878	
105	С121-020101-2813	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		0,53	14177		7514		7514		8115
			м3							601	
106	Е11-460301-0109	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм		4	2219,4	869,79	8878	3479	85	6778	16908
			отверстие		1328,38	688,89	5314	2756		1252	
107	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м		1,48	62767,98	27326,98	92897	40444	10729	47755	151904
			м3 железобетона звеньев		28191,68	10221,13	41724	15127		11252	
108	С121-040801-0202	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 1.150 ГОСТ 24547-81		3	57059		171177		171177		184871
			шт.				.			13694	.
109	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство		0,51	20165,6	8398,83	10284	4283	2347	6359	17975
			м3 лотка		7165,27	4379,92	3654	2234		1331	
110	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92		0,51	63506		32388		32388		34979
			м3							2591	
111	Е11-300104-0103 Изм. и доп. вып. 2	Стенки из монолитного железобетона. Устройство		0,51	40200,89	6518,69	20502	3325	5369	11393	34447
			м3 железобетона в деле		23155,02	3438,41	11809	1754		2552	
112	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0273	215009		5870		5870		6339
			т							470	
113	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство		49	4650,71	193,95	227885	9504	146277	64198	315449
			м2 изолируемой поверхности		1471,51	88,21	72104	4322		23367	
114	Е11-300504-0104	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, дополнительный слой. Устройство		49	1242,93	32,62	60903	1599	38687	17559	84739
			м2 изолируемой поверхности		420,78	5,82	20618	285		6277	
115	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		19	1688,44	0	32080	0	0	23098	59592
			м3 грунта		1688,44	0	32080	0		4414	
116	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		7	1688,44	0	11819	0	0	8510	21955
			м3 грунта		1688,44	0	11819	0		1626	
117	Е11-271001-0502	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6. Приготовление в установке, установленной в карьере		7	909,83	798,57	6369	5590	22	3557	10719
			м3 смеси (в рыхлом состоянии)		108,1	362,35	757	2536		794	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Е11-070101-0108	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м	шт. сборных конструкций	2	2818,71	1344.22	5637	2688	0	5040	11531
					1474,48	661,04	2949	1322		854	
119	С121-040502-0104	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-50 СТ РК 937-92	шт.	2	6172		12344		12344		13332
										988	
120	Е11-090604-0105	Ограждения, лестницы, перила. Монтаж	т конструкций	0,0203	205337,66	47377,39	4168	962	174	2407	7102
					149399,66	22464,99	3033	456		526	
121	С121-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,01525	0		0				0
122	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00505	216789		1095		1095		1182
										88	
123	Е11-230601-0101 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,17	99842,27	31339,81	416342	130687	30055	320420	795703
					61295,02	16320,38	255600	68056		58941	
124	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3132		9396		9396		10148
										752	
125	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,37	81558		111734		111734		120673
										8939	
126	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19373		19373		19373		20923
										1550	
127	Е11-220801-0101	Дождеприемники чугунные. Установка	т фасонных частей	0,12	378684,25	4400,73	45442	528	33916	11212	61187
					91649,6	2729,55	10998	328		4532	
128	С123-030101-0404	Дождеприемник магистральный круглый с шарниром, тип ДМ (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	49743		49743		49743		53722
										3979	
129	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	4	2059,07	45,76	8236	183	2086	6547	15966
					1491,82	23,69	5967	95		1183	
130	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,105	45536		4781		4781		5164
										383	
131	Е11-010204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	0,257	5811,93	4,92	1494	1	0	1075	2774
					5807,01	2,6	1492	1		205	
132	С121-010701-0201	Камень бутовый	м3	0,257	2413		620		620		670
										50	
133	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,3	8189,18	349,12	2457	105	1161	1054	3791
					3971,69	209,53	1192	63		281	
134	Е11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	11	8557,58	1787,61	94133	19664	34261	57193	163433
					3655,36	750,89	40209	8260		12106	
135	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,37	81558		111734		111734		120673
										8939	
		Итого по разделу: 13. Фильтрующие колодцы									2672537
		Раздел: 14. Установка временных дорожных знаков									
136	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10	10345,91	1141,12	103459	11411	22386	80822	199023
					6966,24	517,23	69662	5172		14742	
137	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	10	4176		41760		41760		45101
										3341	
138	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,78	17867,3	1448,34	13936	1130	10889	2080	17298
					2459,16	471,3	1918	368		1281	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знакидорожные на металлических стойках. Установка		10	10345,91	1141,12	103459	11411	22386	80822	199023
			шт.		6966,24	517,23	69662	5172		14742	
140	С124-010201-0212	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002		4	19415		77660		77660		83873
			шт.							6213	
141	С124-010201-0203	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002		6	8261		49566		49566		53531
			шт.							3965	
		Итого по разделу: 14. Установка временных дорожных знаков									597848
		ИТОГО:					40531490	4695675	25081943	9601002	54143110
							9141663	1846800		4010594	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							-		
		Временные здания и сооружения			0,8 %		433 145				
		Итого с временными									54 576 250
		Зимние удорожания			1,35 %		736 779				
		Итого с зимними удорожаниями									55 313 029
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 106 261				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									56 419 290
		НДС			12 %		6 770 315				
		Итого с НДС									63 189 605
		Понижающий коэфицент К=14,5									9 190 636
		Итого с НДС									53 998 970

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

_____Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Компания Спецстрой"

_____Бурбасов А.Т

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____Умралиев Д.А

Директор технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

_____Закиров Б.А.

Инженер авторского надзора
ТОО "City Road Centre"

_____Манабаев Д.Ж.

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2

"____"_____20___