Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой", ТОО "Анкор-2005"
Наименование объекта: Реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации **со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Бостандыкском районе г.Алматы**
Договор №33 с/к от 26.11.2018 г. Доп.соглашение № 1 от 28.01.2019 г.

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№6
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		33 с/к	26.11.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Бостандыкском районе г.Алматы	593 377 655,14	52 008 355,48							6 241 002,66	58 249 358,14
Итого к оплате									6 241 002,66	58 249 358,14

Заказчик:

ИО Заместитель руководителя управления КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

_____ **Ахметкалиев Д.М**

М.П. БИН 050240003614

Инженер технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

_____ **Закиров Б.А.**

БИН 120440020322

Инженер авторского надзора
ТОО "City Road Centre"

_____ **Манабаев Д.Ж.**

БИН050240017780

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания Спецстрой"

_____ **Бурбасов А.Т**

М.П. БИН 981140003726

Подрядчик:

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ **Умралиев Д.А**

М.П. БИН 051140012523

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик : ТОО "Компания Спецстрой",ТОО "Анкор-2005"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по городу Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **по Бостандыкскому району**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 1

за август 2019 года

на 2-4-11 ул.Байкадамова от ул.Розыбакиева до ул.Абиша Кекилбайулы(сторона южная)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 8. ул.Байкадамова от ул.Розыбакиева до ул.Абиша Кекилбайулы(сторона южная)									
1	Е11-220401-0101 Изм. и доп. вып. 7	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Разборка	км трубопровода	0,115	2994218,85 2222886,75	771332,1 303017,9	344335 255632	88703 34847	0	287574 50553	682462
2	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	310	555		172050			13764	185814
3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	310	598		185380			14830	200210
4	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка	м3 лотка	2,785	15564,11 7165,27	8398,83 4379,92	43346 19955	23391 12198	0	34726 6246	84317
5	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	5,515	555		3061			245	3306
6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5,515	598		3298			264	3562
7	Е11-270302-0502 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	970	198,02 10,5	187,5 23,98	192084 10181	181874 23262	29	36118 18256	246458
8	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	284,8	99		28195			2256	30451
9	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	284,8	598		170310			13625	183935
10	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные. Разборка	м3 конструкции	264	550,1 213,13	336,97 107,85	145226 56266	88961 28472	0	91517 18939	255682
11	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	387,2	99		38333			3067	41399

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	387,2	598		231546			18524	250069
13	Е11-060101-0101	**Монолитный бетон. Разборка**	м3	7,2	3907,5 2459,16	1448,34 471,3	28134 17706	10428 3393	0	19200 3787	51121
14	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	19,44	99		1925			154	2079
15	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	19,44	598		11625			930	12555
16	Е11-090601-0102 К=0	**Разборка существующих дождеприемных решеток**	т конструкций	1,76	83753 81156,7	2596,3 751,67	147405 142836	4569 1323	0	99470 19750	266625
17	С341-310103-0501	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	1,76	533		938			75	1013
18	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	1,76	598		1052			84	1137
19	Е11-300405-0101	**Демонтаж смотровых блоков**	м3 сборных конструкций	6,12	12347,05 8075,24	4271,81 1584,43	75564 49420	26143 9697	0	49658 10018	135240
20	С341-310101-0701	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	16,52	555		9169			733	9902
21	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	16,52	598		9879			790	10669
22	Е11-060101-0101	**Разборка монолитных откосов**	м3	2,3	3907,5 2459,16	1448,34 471,3	8987 5656	3331 1084	0	6133 1210	16330
23	С341-310101-0701	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	6,21	555		3447			276	3722
24	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	6,21	598		3714			297	4011
		Итого по разделу: 8. ул.Байкадамова от ул.Розыбакиева до ул.Абиша Кекильбайулы(сторона южная)									2682072
		Раздел: 9. Искусственные сооружения									
25	Е11-010101-0231	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта	23,02	111,31 4,81	106,5 19,8	2562 111	2452 456	0	408 238	3208
26	Е11-010107-1801	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1**	м2 спланированной поверхности	26,8	188,31 188,31	0 0	5047 5047	0 0	0	3634 694	9375
27	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1,68	1703,35 277,46	1423,86 467,91	2862 466	2392 786	3	1352 337	4551
28	С121-016601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	2,0496	1251		2564		2564	205	2769
29	Е11-270201-0501	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	м3 лотка	0,51	20165,6 7165,27	8398,83 4379,92	10284 3654	4283 2234	2347	6359 1331	17975
30	С121-040303-9903	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	м3	0,51	63506		32388		32388	2591	34979
31	Е11-300504-0103	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	11,4	4650,71 1471,51	193,95 88,21	53018 16775	2211 1006	34032	14936 5436	73390
32	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		2,1	1703,35	1423,86	3577	2990	4	1691	5689

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м3 материала основания в плотном теле			277,46	467,91	583	983		421	
33	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,562	1251		3205		3205	256	3461
34	Е11-060101-0101	Устройство монолитных откосов лотков	м3	1,05	19917,5 2459,16	1448,34 471,3	20913 2582	1521 495	16810	2800 1897	25611
		Итого по разделу: 9. Искусственные сооружения									181006
		Раздел: 10. Строительство круглых жел. бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м									
35	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	461	232,93 14,57	218,28 86,16	107382 6718	100628 39721	36	33436 11265	152084
36	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	829,8	598	-	496220	-	-	39698	535918
37	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	46	2479,24 2479,24	0 0	114045 114045	0 0	0	82112 15693	211850
38	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	121,39	1703,35 277,46	1423,86 467,91	206770 33681	172843 56799	246	97719 24359	328848
39	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	148,0958	1251		185268		185268	14821	200089
40	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	274	1688,44 1688,44	0 0	462632 462632	0 0	0	333095 63658	859385
41	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	274	1251		342774		342774	27422	370196
42	С123-011201-0307	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 400 с муфтами типа САМ-12 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	144	6874		989856		989856	79188	1069044
43	Е11-230301-0106 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из керамических канализационных труб, диаметр 400 мм. Укладка	м трубопровода	144	6999,48 3270,71	1615,74 619,56	1007926 470983	232666 89216	304277	554597 125002	1687524
44	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	226 397,9	4650,71 1471,51	193,95 88,21	1850517 585514	77174 35097	1187828	521314 189746	2561577
45	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,56	1688,44 1688,44	0 0	58352 58352	0 0	0	42014 8029	108395
46	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	42,16	1251		52742		52742	4219	56962
47	Е11-230301-0108 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы, диаметр 500 мм. Укладка	м трубопровода	229	9028,67 4314,76	2097,85 804,25	2067566 988080	480408 184173	599078	1160531 258248	3486344
48	С123-011201-0308	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 500 с муфтами типа САМ-12 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	229	10257		2348853		2348853	187908	2536761
49	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	432,81 776,58	4650,71 1471,51	193,95 88,21	3611647 1142746	150621 68499	2318279	1017446 370327	4999420
50	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,96	1688,44 1688,44	0 0	92796 92796	0 0	0	66813 12769	172379
51	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	67,05	1251		83880		83880	6710	90590
		Итого по разделу: 10. Строительство круглых жел. бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м									19427365
		Раздел: 11. Защита коммуникации									
52	Е11-300405-0301	Плиты перекрытия труб. отверстие до 3 м. Укладка	м3 сборных конструкций	2,76	23609,43 15421,59	6125,92 2298,98	65162 42564	16908 6345	5691	41083 8500	114745

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,76	81558		225100		225100		243108
										18008	
54	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	6,73	3970,98	0	26725	0	0	19242	49644
					3970,98	0	26725	0		3677	
55	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,96	1703,35	1423,86	6745	5638	8	3188	10728
					277,46	467,91	1099	1853		795	
56	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,8312	1251		6044		6044		6527
										484	
57	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,54	1688,44	0	912	0	0	656	1694
					1688,44	0	912	0		125	
58	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	87,3	4650,71	193,95	406007	16932	260612	114377	562015
					1471,51	88,21	128463	7700		41631	
59	Е11-300504-0104	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, дополнительный слой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	87,3	1242,93	32,62	108508	2848	68925	31283	150974
					420,78	5,82	36734	508		11183	
60	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,09	3970,98	0	357	0	0	257	664
					3970,98	0	357	0		49	
61	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,03	1703,35	1423,86	51	43	0	24	81
					277,46	467,91	8	14		6	
62	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,0366	1251		46		46		49
										4	
63	Е11-090501-0601	Резка стальных футляров (с двух сторон по всей длине)	м реза	6	807,85	9,63	4847	58	0	3305	8804
					798,23	0	4789	0		652	
64	Е11-460101-1301	Сварка продольных стыков футляра	м шва	6	4816,47	301,78	28899	1811	3115	20137	52959
					3995,45	0	23973	0		3923	
65	С123-010201-0178	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1825		5475		5475		5913
										438	
66	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1751138,91	45255,62	5253	136	3570	1537	7334
					515938,88	1653,48	1548	5		543	
67	Е11-221401-0403 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	48483,23	4247,33	48483	4247	22754	21421	75497
					21481,68	155,97	21482	156		5592	
68	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,01	1688,44	0	17	0	0	12	31
					1688,44	0	17	0		2	
69	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	2,28	62767,98	27326,98	143111	62306	16528	73568	234014
					28191,68	10221,13	64277	23304		17334	
70	С121-040801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	12	11623		139476		139476		150634
										11158	
71	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	26,4	4650,71	193,95	122779	5120	78810	34588	169956
					1471,51	88,21	38848	2329		12589	
72	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	16,92	28074,63	13601,31	475023	230134	24174	257815	791465
					13044,62	5095,03	220715	86208		58627	
73	С121-040801-0503	Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81	шт.	47	19023		894081		894081		965607
										71526	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	106,3	4650,71	193,95	494370	20617	317331	139270	684332
					1471,51	88,21	156422	9376		50691	
75	Е11-070101-0101	Установка бетонных подкладок на смотровой блок	шт. сборных конструкций	43	2814,51	1340,03	121024	57621	0	108224	247588
					1474,48	658,44	63403	28313		18340	
76	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,075	77357		83159		83159		89811
										6653	
77	Е11-090601-0102	Установка дождепринемных решеток.	т конструкций	6,11	574524,34	3245,37	3510344	19829	2870680	431647	4257350
					101445,87	939,59	619834	5741		315359	
78	Е11-300403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	0,42	15606,18	5058,06	6555	2124	1631	3020	10341
					6665,66	1895,1	2800	796		766	
79	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,42	45536		19125		19125		20655
										1530	
80	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	2,8	2059,07	45,76	5765	128	1460	4583	11176
					1491,82	23,69	4177	66		828	
81	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,045	45536		2049		2049		2213
										164	
82	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,28	3970,98	0	1112	0	0	801	2065
					3970,98	0	1112	0		153	
83	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,02	1688,44	0	34	0	0	24	63
					1688,44	0	34	0		5	
84	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,07	1703,35	1423,86	119	100	0	56	190
					277,46	467,91	19	33		14	
85	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,0854	1251		107		107		115
										9	
86	Е11-060101-0101	Монолитный бетон.Устройство дна водосбросов	м3	0,07	19917,5	1448,34	1394	101	1121	187	1707
					2459,16	471,3	172	33		126	
87	Е11-090501-0203	Электродуговая сварка	т	0,01588	102193,98	11431,7	1623	182	21	980	2811
					89444,7	5,2	1420	0		208	
88	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01588	215009		3414		3414		3687
										273	
		Итого по разделу: 11. Защита коммуникации									8936545
		Раздел: 12. Дорожная одежда восстановление покрытия после укладки труб									
89	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	231	1703,35	1423,86	393475	328912	469	185955	625784
					277,46	467,91	64094	108087		46354	
90	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	282,552	1251		353473		353473		381750
										28278	
91	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство	м2 основания или покрытия	770	268,51	180,8	206754	139219	234	136909	371155
					87,4	77,23	67301	59466		27493	
92	Е11-271001-0502	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	231	909,83	798,57	210170	184469	730	117369	353742
					108,1	362,35	24971	83704		26203	
93	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	282,552	1251		353473		353473		381750
										28278	
94	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,54	2794,06	2794,06	1509	1509	0	1051	2764
					0	1801,9	0	973		205	
95	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,5562	116229		64647		64647		69818
										5172	
96	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	970	1472,11	138,54	1427947	134388	1208834	154275	1708799
					87,35	59,92	84725	58122		126578	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	Е11-270602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	5820	154,79	0,02	900864	137	899365	1471	974521
					0,23	0	1362	0		72187	
98	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,289	2794,06	2794,06	807	807	0	562	1479
					0	1801,9	0	521		110	
99	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,29767	116229		34598		34598		37366
										2768	
100	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	970	1590,53	138,54	1542816	134388	1323703	154275	1832858
					87,35	59,92	84725	58122		135767	
101	С121-020501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	136,88	12741		1743988		1743988		1883507
										139519	
102	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	1940	170,86	0,02	331476	46	330976	490	358523
					0,23	0	454	0		26557	
103	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	114,945	13315		1530493		1530493		1652932
										122439	
		Итого по разделу: 12. Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									10636755
		Раздел: 13. Фильтрующие колодцы									
104	Е11-010101-0220	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	49	145,46	138,79	7128	6801	0	1004	8782
					6,67	21,79	327	1068		651	
105	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	3,8	6189,6	305,8	23520	1162	7645	12945	39383
					3871,9	183,53	14713	697		2917	
106	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	6,8	5825,21	288,76	39611	1964	22074	13831	57718
					2290,27	131,09	15574	891		4275	
107	Е11-300102-0201	Устройство тала колодца монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	3,76	27975,19	4647,28	105187	17474	63979	25035	140639
					6312,21	1614,26	23734	6070		10418	
108	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00376	215009		808		808		873
										65	
109	Е11-090501-0203	Электродуговая сварка удерживающей сетки	т	0,0056	102193,98	11431,7	572	64	7	346	991
					89444,7	5,2	501	0		73	
110	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	216789		1214		1214		1311
										97	
111	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные (Дно колодца). Устройство	м3 бетона в деле	0,86	14057,29	4647,28	12089	3997	2664	5726	19241
					6312,21	1614,26	5428	1388		1425	
112	С121-020101-2813	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,86	14177		12192		12192		13168
										975	
113	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные (под трубу). Устройство	м3 бетона в деле	0,6	14057,29	4647,28	8434	2788	1859	3995	13424
					6312,21	1614,26	3787	969		994	
114	С121-020101-2813	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,6	14177		8506		8506		9187
										680	
115	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные (Плита упора). Устройство	м3 бетона в деле	0,53	14057,29	4647,28	7450	2463	1642	3529	11858
					6312,21	1614,26	3345	856		878	
116	С121-020101-2813	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,53	14177		7514		7514		8115
										601	
117	Е11-460301-0109	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм		4	2219,4	869,79	8878	3479	85	6778	16908

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			отверстие		1328,38	688,89	5314	2756		1252	
118	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,48	62767,98	27326,98	92897	40444	10729	47755	151904
					28191,68	10221,13	41724	15127		11252	
119	С121-040801-0202	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 1.150 ГОСТ 24547-81	шт.	8	57059		456472		456472		492990
										36518	
120	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	0,51	20165,6	8395,83	10284	4283	2347	6359	17975
					7165,27	4379,92	3654	2234		1331	
121	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	0,51	63506		32388		32388		34979
										2591	
122	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	1,11	28074,63	13601,31	31163	15097	1586	16913	51922
					13044,62	5095,03	14480	5655		3846	
123	С121-040801-0503	Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81	шт.	3	19023		57069		57069		61635
										4566	
124	Е11-300104-0103 Изм. и доп. вып. 2	Стенки из монолитного железобетона. Устройство	м3 железобетона в деле	0,51	40200,89	6518,69	20502	3325	5369	11393	34447
					23155,02	3438,41	11809	1754		2552	
125	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0273	215009		5870		5870		6339
										470	
126	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	49	4650,71	193,95	227885	9504	146277	64198	315449
					1471,51	88,21	72104	4322		23367	
127	Е11-300504-0104	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, дополнительный слой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	49	1242,93	32,62	60903	1599	38687	17559	84739
					420,78	5,82	20618	285		6277	
128	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19	1688,44	0	32080	0	0	23098	59592
					1688,44	0	32080	0		4414	
129	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	1688,44	0	11819	0	0	8510	21955
					1688,44	0	11819	0		1626	
130	Е11-271001-0502	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	7	909,83	798,57	6369	5590	22	3557	10719
					108,1	362,35	757	2536		794	
131	Е11-070101-0108	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м	шт. сборных конструкций	2	2818,71	1344,22	5637	2688	0	5040	11531
					1474,48	661,04	2949	1322		854	
132	С121-040502-0104	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-50 СТ РК 937-92	шт.	2	6172		12344		12344		13332
										988	
133	Е11-090604-0105	Ограждения, лестницы, перила. Монтаж	т конструкций	0,0203	205337,66	47377,39	4168	962	174	2407	7102
					149399,66	22464,99	3033	456		526	
134	С121-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,01525	0		0				0
135	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00505	216789		1095		1095		1182
										88	
136	Е11-230601-0101 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	12,51	99842,27	31339,81	1249027	392061	90165	961259	2387109
					61295,02	16320,38	766801	204168		176823	
137	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7,3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	3132		28188		28188		30443
										2255	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,37	81558		111734		111734		120673
139	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	9	19373		174357		174357	8939	188306
140	Е11-220801-0101	Дождеприемники чугунные. Установка	т фасонных частей	1,08	378684,25	4400,73	408979	4753	305245	13949	550680
					91649,6	2729,55	98982	2948		100910	
141	С123-030101-0404	Дождеприемник магистральный круглый с шарниром, тип ДМ (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	9	49743		447687		447687	40791	483502
142	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	2,7	8189,18	349,12	22111	943	10445	35815	34121
					3971,69	209,53	10724	566		9483	
143	Е11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажныхэлементов до 5 т	шт. сборных конструкций	11	8557,58	1787,61	94133	19664	34261	2528	163433
					3655,36	750,89	40209	8260		57193	
144	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,37	81558		111734		111734	12106	120673
		Итого по разделу: 13. Фильтрующие колодцы								8939	
											5798327
		Раздел: 14. Установка временных дорожных знаков									
145	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знакидорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10	10345,91	1141,12	103459	11411	22386	80822	199023
					6966,24	517,23	69662	5172		14742	
146	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	10	4176		41760		41760	3341	45101
147	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,78	17867,3	1448,34	13936	1130	10889	2080	17298
					2459,16	471,3	1918	368		1281	
148	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знакидорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10	10345,91	1141,12	103459	11411	22386	80822	199023
					6966,24	517,23	69662	5172		14742	
149	С124-010201-0212	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	19415		77660		77660		83873
150	С124-010201-0203	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6	8261		49566		49566	6213	53531
		Итого по разделу: 14. Установка временных дорожных знаков								3965	
											597848
		ИТОГО:					36484272	3593407	23843070	8200842	48259917
							7677661	1410556		3574804	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			0,8 %		386 079				
		Итого с временными									48 646 003
		Зимние удорожания			1,35 %		656 721				
		Итого с зимними удорожаниями									49 302 724
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		986 054				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									50 288 778
		НДС			12 %		6 034 653				
		Итого с НДС									56 323 431
		Понижающий коэфициент К=14,5									8 191 982

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС									48 131 450

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Сергеев А.В.

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2

_____20___

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Компания Спецстрой"

Бурбасов А.Т

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А

Директор технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Закиров Б.А.

Инженер авторского надзора
ТОО "Citi Road Centre"

Манабаев Д.Ж.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик : ТОО "Компания Спецстрой",ТОО "Анкор-2005"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по городу Алматы
(наименование, адрес)

Объект : по Бостандыкскому району
(наименование)

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2

за август 2019 года
на 2-4-2 5-я улица

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. ул.5-я улица									
1	Е11-270302-0502 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	60	198,02 10,5	187,5 23,98	11881 630	11250 1439	2	2234 1129	15245
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	14,4	99		1426			114	1540
3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	14,4	598		8611			689	9300
4	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные. Разборка	м3 конструкции	12	550,1 213,13	336,97 107,85	6601 2558	4044 1294	0	4160 861	11622
5	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	21,6	99		2138			171	2309
6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	21,6	598		12917			1033	13950
		Итого по разделу: 3. ул.5-я улица									53965
		Раздел: 4. Искусственные сооружения									
7	Е11-010101-0231	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	607,6	111,31 4,81	106,5 19,8	67630 2922	64708 12028	0	10764 6271	84665
8	Е11-010107-1801	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	784	188,31 188,31	0 0	147632 147632	0 0	0	106295 20314	274241
9	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	98	1703,35 277,46	1423,86 467,91	166929 27191	139538 45855	199	78890 19666	265484
10	С121-016601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	119,56	1251		149570		149570	11966	161535
11	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	41,99	20165,6 7165,27	8398,83 4379,92	846753 300870	352667 183913	193217	523565 109625	1479944
12	С121-640303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92		41,99	63566		2666617		2666617		2879946

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3							213329	
13	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	768,1476	4650,71 / 1471,51	193,95 / 88,21	3572430 / 1130338	148986 / 67755	2293106	1006398 / 366306	4945134
		Итого по разделу: 4. Искусственные сооружения									**10090950**
		ИТОГО:					**7661135 / 1612141**	**721192 / 312284**	**5302711**	**1732306 / 751474**	**10144915**
		В том числе :							**0**		
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			**0,8 %**		**81 159**				**10 226 075**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**138 052**				**10 364 127**
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**207 283**				**10 571 410**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		НДС			**12 %**		**1 268 569**				**11 839 979**
		Итого с НДС									**1 722 070**
		Понижающий коэфицент К=14,5									**10 117 908,14**
		Итого с НДС									

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

_____Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Компания Спецстрой"

_____Бурбасов А.Т

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____Умралиев Д.А.

Директор технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

_____Закиров Б.А.

Инженер авторского надзора
ТОО "Citi Road Centre"

_____Манабаев Д.Ж.

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2

«____»_____20____

Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой", ТОО "Анкор-2005"
Наименование объекта: Реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации **со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Бостандыкском районе г.Алматы**
Договор №33 с/к от 26.11.2018 г. Доп.соглашение № 1 от 28.01.2019 г.

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№5
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		33 с/к	26.11.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Бостандыкском районе г.Алматы	535 128 297,00	86 059 028,57							10 327 083,43	96 386 112,00
Итого к оплате									10 327 083,43	96 386 112,00

Заказчик:
ИО Заместитель руководителя управления КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
_____ **Ахметкалиев Д.М**
М.П. БИН 050240003614

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Спецстрой"
_____ **Бурбасов А.Т**
М.П. БИН 981140003726

Инженер технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"
_____ **Закиров Б.А.**
БИН 020440020322

Подрядчик:
Директор ТОО "Анкор-2005"
_____ **Умралиев Д.А**
М.П. БИН 051140012523

Инженер авторского надзора
ТОО "City Road Centre"
_____ **Манабаев Д.Ж.**
БИН090240017780

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик : **ТОО "Компания Спецстрой",ТОО "Анкор-2005"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по городу Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **по Бостандыкскому району**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2

Суюнбай

за август 2019 года
на 2-4-6 ул. Суюнбая от ул.Желтоксан до тупика

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. ул. Суюнбая от ул.Желтоксан до тупика									
1	Е11-010205-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**		23,7	3970,98	0	94112	0	0	67761	174823
			м3 грунта		3970,98	0	94112	0		12950	
2	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		0,75	1688,44	0	1266	0	0	912	2352
			м3 грунта		1688,44	0	1266	0		174	
3	Е11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**		1796,5	232,93	218,28	418465	392144	141	130300	592667
			м3 грунта		14,57	86,16	26180	154792		43901	
4	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**		3233,7	598		1933753				2088453
			т							154700	
5	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		9,4	1703,35	1423,86	16012	13384	19	7567	25465
			м3 материала основания в плотном теле		277,46	467,91	2608	4398		1886	
6	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**		11,468	1251		14346		14346		15494
			м3							1148	
7	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство**		718,6	268,51	180,8	192952	129925	219	127769	346380
			м2 основания или покрытия		87,4	77,23	62808	55497		25658	
8	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**		794,46	1251		993869		993869		1073379
			м3							79510	
9	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,68	2794,06	2794,06	1900	1900	0	1323	3481
			т		0	1801,9	0	1225		258	
10	С121-130104-0203	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**		0,7004	116229		81407		81407		87919
			т							6513	
11	Е11-270602-0304	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**		3593	1472,11	138,54	5289292	497790	4477669	571453	6329604
			м2 покрытия		87,35	59,92	313833	215290		468860	
12	Е11-270602-0404	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304**		21558	154,79	0,02	3336910	506	3331361	5447	3609746
			м2 покрытия		0,23	0	5044	0		267389	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,59	2794,06 0	2794,06 1801,9	4443 0	4443 2865	0	3094 603	8140
14	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,6377	116229		190348		190348	15228	205576
15	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	3593	1590,53 87,35	138,54 59,92	5714782 313833	497790 215290	4903159	571453 502899	6789134
16	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	7186	170,86 0,23	0,02 0	1227827 1681	169 0	1225977	1816 98371	1328014
17	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	310	2059,07 1491,82	45,76 23,69	638312 462464	14184 7345	161665	507394 91656	1237363
18	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	13,95	45536		635227		635227	50818	686045
19	Е11-060101-0101	Монолитный бетон.Устройство дна водосбросов	м3	9,4	19917,5 2459,16	1448,34 471,3	187225 23116	13614 4430	150494	25067 16983	229275
		Итого по разделу: 2. ул. Суюнбая от ул.Желтоксан до тупика									24833309
		ИТОГО:					20972448 1306945	1565850 661132	16165901	2021356 1839505	24833310
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			0,8 %		198 666				
		Итого с временными									25 031 976
		Зимние удорожания			1,35 %		337 932				
		Итого с зимними удорожаниями									25 369 908
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		507 398				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									25 877 306
		НДС			12 %		3 105 277				
		Итого с НДС									28 982 583
		Понижающий коэфицент К=14,5									4 215 383
		Итого с НДС									24 767 201

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

_____Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Компания Спецстрой"

_____Бурбасов А.Т

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____Умралиев Д.А.

Директор технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

_____Закиров Б.А.

Инженер авторского надзора
ТОО "City Road Centre"

_____Манабаев Д.Ж.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик : **ТОО "Компания Спецстрой",ТОО "Анкор-2005"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по городу Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **по Бостандыкскому району**
(наименование)

Бухар Жырау

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1

за август 2019 года
на 2-4-12 ул.Бухар Жырау от ул.Байтурсынова до р.Есентай (северная сторона)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 9. ул.Бухар Жырау от ул.Байтурсынова до р.Есентай (северная сторона)									
1	E11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	395	1477,87	0	583761	0	0	630461	1311360
					1477,87	0	583761	0		97138	
2	C341-310101-0701	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	48,87	555		27123				29293
										2170	
3	C341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	48,87	598		29224				31562
										2338	
4	E11-060101-0101	**Монолитный бетон. Разборка**	м3	18,5	3907,5	1448,34	72289	26794	0	49334	131353
					2459,16	471,3	45494	8719		9730	
5	C341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	49,95	99		4945				5341
										396	
6	C341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	49,95	598		29870				32260
										2390	
7	E11-270201-0501	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка**	м3 лотка	44,9858	15564,11	8398,83	700164	377828	0	560919	1361969
					7165,27	4379,92	322335	197034		100887	
8	C341-310101-0701	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	112,6	555		62493				67492
										4999	
9	C341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	112,6	598		67335				72722
										5387	
10	E11-220401-0101 Изм. и доп. вып. 7	**Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Разборка**	км трубопровода	0,419	2994218,85	771332,1	1254578	323188	0	1047771	2486536
					2222886,75	303017,9	931390	126964		184188	
11	C341-310101-0701	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	209,5	555		116273				125574
										9302	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	209,5	598		125281			10022	135303
13	Е11-270302-0502 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	910	198,02 10,5	187,5 23,98	180203 9551	170624 21823	27	33884 17127	231213
14	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	218,4	99		21622			1730	23351
15	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	218,4	598		130603			10448	141051
16	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные. Разборка	м3 конструкции	282	550,1 213,13	336,97 107,85	155128 60102	95026 30414	0	97757 20231	273115
17	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	507,6	99		50252			4020	54273
18	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	507,6	598		303545			24284	327828
		Итого по разделу: 9. ул.Бухар Жырау от ул.Байтурсынова до р.Есентай (северная сторона)									6841601
		Раздел: 10. Искусственные сооружения									
19	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	314,34	232,93 14,57	218,28 86,16	73220 4581	68615 27084	25	22799 7682	103701
20	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	565,8	598		338348			27068	365416
21	Е11-010107-1801	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	405,6	188,31 188,31	0 0	76377 76377	0 0	0	54991 10509	141878
22	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40,56	1703,35 277,46	1423,86 467,91	69088 11254	57752 18978	82	32651 8139	109878
23	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	49,4832	1251		61903		61903	4952	66856
24	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	44,64	20165,6 7165,27	8398,83 4379,92	900192 319858	374924 195520	205411	556607 116544	1573344
25	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	44,64	63506		2834908		2834908	226793	3061700
26	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1075	4650,71 1471,51	193,95 88,21	4999511 1581875	208501 94821	3209135	1408425 512635	6920570
27	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	50,7	1703,35 277,46	1423,86 467,91	86360 14067	72190 23723	103	40814 10174	137347
28	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	61,854	1251		77379		77379	6190	83570
29	Е11-060101-0101	Устройство монолитных откосов лотков	м3	25,35	19917,5 2459,16	1448,34 471,3	504909 62340	36715 11948	405853	67601 45801	618311
		Итого по разделу: 10. Искусственные сооружения									13182570
		Раздел: 11. Строительство круглых жел. бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	428	232,93 14,57	218,28 86,16	99696 6237	93425 36878	34	31043 10459	141197
31	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	770,4	598		460699			36856	497555
32	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	43	2479,24 2479,24	0 0	106607 106607	0 0	0	76757 14669	198034
33	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	108,29	1703,35 277,46	1423,86 467,91	184456 30046	154190 50670	220	87173 21730	293360
34	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	156,5138	1251		195799		195799	15664	211463
35	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	156,51	279,11 164,5	114,61 68,24	43683 25746	17937 10680	0	26227 5593	75503
36	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	206	1688,44 1688,44	0 0	347818 347818	0 0	0	250429 47860	646107
37	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	206	1251		257706		257706	20616	278322
38	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	41,23	62767,98 28191,68	27326,98 10221,13	2587924 1162343	1126692 421417	298890	1330358 313463	4231745
39	С121-040801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	533,8м2 217	11623		2522191		2522191	201775	2723966
40	Е11-230401-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 400 мм. Укладка	м трубопровода	✓ 67	1444,76 788,85	644,68 323,85	96799 52853	43194 21698	752	73805 13648	184252
41	С123-011201-1107	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	108м2 67	7451		499217		499217	39937	539154
42	Е11-230301-0104 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из керамических канализационных труб, диаметр 300 мм. Укладка	м трубопровода	✓ 17	5205,29 2378,25	1154,77 442,63	88490 40430	19631 7525	28429	47475 10877	146842
43	С123-011201-0205	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 300 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	21,42 ✓ 17	7580		128860		128860	10309	139169
44	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	✓ 1119,3	4650,71 1471,51	193,95 88,21	5205537 1647063	217093 98729	3341381	1466465 533760	7205762
45	Е11-300504-0102	Гидроизоляция. Устройство	м2 изолируемой поверхности	✓ 552,78	5825,21 2290,27	288,76 131,09	3220058 1266013	159622 72464	1794424	1124320 347550	4691929
		Итого по разделу: 11. Строительство круглых жел. бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м									22204358
		Раздел: 12. Защита коммуникации									
46	Е11-300405-0301	Плиты перекрытия труб, отверстие до 3 м. Укладка	м3 сборных конструкций	8,1	23609,43 15421,59	6125,92 2298,98	191236 124915	49620 18622	16702	120571 24945	336752
47	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	8,1	81558		660620		660620	52850	713469

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	19,74	3970,98	0	78387	0	0	56439	145612
					3970,98	0	78387	0		10786	
49	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,62	1703,35	1423,86	19793	16545	24	9354	31479
					277,46	467,91	3224	5437		2332	
50	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	14,1764	1251		17735		17735		19153
										1419	
51	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,58	1688,44	0	2668	0	0	1921	4956
					1688,44	0	2668	0		367	
52	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	256,08	4650,71	193,95	1190953	49668	764461	335506	1648576
					1471,51	88,21	376825	22588		122117	
53	Е11-300504-0104	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, дополнительный слой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	256,08	1242,93	32,62	318289	8355	202181	91765	442858
					420,78	5,82	107753	1491		32804	
54	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,08	3970,98	0	4289	0	0	3088	7967
					3970,98	0	4289	0		590	
55	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,36	1703,35	1423,86	613	513	1	290	975
					277,46	467,91	100	168		72	
56	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,4392	1251		549		549		593
										44	
57	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,028	1751138,91	45255,62	49032	1267	33318	14348	68450
					515938,88	1653,48	14446	46		5070	
58	Е11-221401-0403 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	10	48483,23	4247,33	484832	42473	227542	214213	754969
					21481,68	155,97	214817	1560		55924	
59	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,12	1688,44	0	203	0	0	146	376
					1688,44	0	203	0		28	
60	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	20,54	28074,63	13601,31	576653	279371	29345	312974	960797
					13044,62	5095,03	267937	104652		71170	
61	С121-040801-0503	Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81	шт.	58	19023		1103334		1103334		1191601
										88267	
62	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	195	4650,71	193,95	906888	37821	582122	255482	1255359
					1471,51	88,21	286945	17200		92990	
63	Е11-070101-0101	Установка бетонных подкладок на смотровой блок	шт. сборных конструкций	58	2814,51	1340,03	163242	77722	0	145977	333956
					1474,48	658,44	85520	38189		24738	
64	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,975	77357		152780		152780		165002
										12222	
65	Е11-090601-0102	Установка дождеприемных решеток.	т конструкций	8,69	574524,34	3245,37	4992617	28202	4082850	613913	6055052
					101445,87	939,59	881565	8165		448522	
66	Е11-300403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	2,08	15606,18	5058,06	32461	10521	8076	14957	51212
					6665,66	1895,1	13865	3942		3793	
67	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,08	45536		94715		94715		102292
										7577	
68	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	230	2059,07	45,76	473587	10524	119945	376453	918043
					1491,82	23,69	343118	5450		68003	
69	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	6,03	45536		274582		274582		296549
										21967	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		4,26	3970,98	0	16916	0	0	12180	31424
			м3 грунта		3970,98	0	16916	0		2328	
71	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,14	1688,44	0	236	0	0	170	439
			м3 грунта		1688,44	0	236	0		33	
72	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		1,69	1703,35	1423,86	2879	2406	3	1360	4578
			м3 материала основания в плотном теле		277,46	467,91	469	791		339	
73	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		2,0618	1251		2579		2579		2786
			м3							206	
74	Е11-060101-0101	Монолитный бетон.Устройство дна водосбросов		1,69	19917,5	1448,34	33661	2448	27057	4507	41221
			м3		2459,16	471,3	4156	797		3053	
75	Е11-090501-0203	Электродуговая сварка		0,07939	102193,98	11431,7	8113	908	105	4900	14054
			т		89444,7	5,2	7101	0		1041	
76	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,07939	215009		17070		17070		18435
			т							1366	
		Итого по разделу: 12. Защита коммуникации									15618989
		Раздел: 13. Устройство металлических труб диам. 0,5м									
77	Е11-010101-0325	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3		14,1	157,58	149,26	2222	2105	0	448	2884
			м3 грунта		8,32	35,84	117	505		214	
78	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,4	2479,24	0	3471	0	0	2499	6448
			м3 грунта		2479,24	0	3471	0		478	
79	Е11-230101-0103	Основание под трубопроводы песчано-гравийное. Устройство		2,1	3918,69	319,2	8229	670	3284	4508	13756
			м3 основания		2035,74	132,58	4275	278		1019	
80	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка		0,015	4251493,2	1726663,11	63772	25900	1217	47449	120119
			км трубопровода		2443671,23	751542,89	36655	11273		8898	
81	С123-010201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80		15	28453		426795		426795		460939
			м							34144	
82	Е11-220601-0311 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,015	8268397,14	1540313,22	124026	23105	86766	22323	158057
			км трубопровода		943713	559518,86	14156	8393		11708	
83	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		6,8	1688,44	0	11481	0	0	8267	21328
			м3 грунта		1688,44	0	11481	0		1580	
84	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		6,8	1251		8507		8507		9187
			м3							681	
85	Е11-221101-0109 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		2	69267,24	39308,02	138534	78616	5998	85360	241806
			врезка		26960,2	16150,95	53920	32302		17912	
		Итого по разделу: 13. Устройство металлических труб диам. 0,5м									1034525
		Раздел: 14. Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									
86	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		136,5	1703,35	1423,86	232508	194357	277	109883	369782
			м3 материала основания в плотном теле		277,46	467,91	37874	63869		27391	
87	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		166,53	1251		208329		208329		224995
			м3							16666	
88	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство		910	268,51	180,8	244346	164531	277	161801	438638
			м2 основания или покрытия		87,4	77,23	79537	70278		32492	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Е11-271001-0502	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	136,5	909,83	798,57	124191	109005	431	69354	209029
					108,1	362,35	14755	49461		15484	
90	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,64	2794,06	2794,06	1788	1788	0	1245	3276
					0	1801,9	0	1153		243	
91	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,6592	116229		76618		76618		82748
										6129	
92	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	910	1472,11	138,54	1339620	126075	1134060	144732	1603100
					87,35	59,92	79485	54526		118748	
93	Е11-270602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	5460	154,79	0,02	845140	128	843735	1380	914241
					0,23	0	1277	0		67722	
94	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,27	2794,06	2794,06	754	754	0	525	1382
					0	1801,9	0	487		102	
95	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,2781	116229		32323		32323		34909
										2586	
96	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	910	1590,53	138,54	1447384	126075	1241824	144732	1719486
					87,35	59,92	79485	54526		127369	
97	С121-020501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	127,764	12741		1627841		1627841		1758068
										130227	
98	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	1820	170,86	0,02	310972	43	310504	460	336346
					0,23	0	426	0		24915	
99	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	107,835	13315		1435823		1435823		1550689
										114866	
		Итого по разделу: 14. Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									9246689
		Раздел: 15. Фильтрующие колодцы									
100	Е11-010101-0220	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	49	145,46	138,79	7128	6801	0	1004	8782
					6,67	21,79	327	1068		651	
101	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	3,8	6189,6	305,8	23520	1162	7645	12945	39383
					3871,9	183,53	14713	697		2917	
102	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	6,8	5825,21	288,76	39611	1964	22074	13831	57718
					2290,27	131,09	15574	891		4275	
103	Е11-300102-0201	Устройство тала колодца монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	3,76	27975,19	4647,28	105187	17474	63979	25035	140639
					6312,21	1614,26	23734	6070		10418	
104	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00376	215009		808		808		873
										65	
105	Е11-090501-0203	Электродуговая сварка удерживающей сетки	т	0,0056	102193,98	11431,7	572	64	7	346	991
					89444,7	5,2	501	0		73	
106	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	216789		1214		1214		1311
										97	
107	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные (Дно колодца). Устройство	м3 бетона в деле	0,86	14057,29	4647,28	12089	3997	2664	5726	19241
					6312,21	1614,26	5428	1388		1425	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	С121-020101-2813	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,86	14177		12192		12192		13168
										975	
109	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные (под трубу). Устройство	м3 бетона в деле	0,6	14057,29	4647,28	8434	2788	1859	3995	13424
					6312,21	1614,26	3787	969		994	
110	С121-020101-2813	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,6	14177		8506		8506		9187
										680	
111	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные (Плита упора). Устройство	м3 бетона в деле	0,53	14057,29	4647,28	7450	2463	1642	3529	11858
					6312,21	1614,26	3345	856		878	
112	С121-020101-2813	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,53	14177		7514		7514		8115
										601	
113	Е11-460301-0109	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм	отверстие	4	2219,4	869,79	8878	3479	85	6778	16908
					1328,38	688,89	5314	2756		1252	
114	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,48	62767,98	27326,98	92897	40444	10729	47755	151904
					28191,68	10221,13	41724	15127		11252	
115	С121-040801-0202	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 1.150 ГОСТ 24547-81	шт.	8	57059		456472		456472		492990
										36518	
116	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	0,51	20165,6	8398,83	10284	4283	2347	6359	17975
					7165,27	4379,92	3654	2234		1331	
117	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	0,51	63506		32388		32388		34979
										2591	
118	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	1,11	28074,63	13601,31	31163	15097	1586	16913	51922
					13044,62	5095,03	14480	5655		3846	
119	С121-040801-0503	Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81	шт.	3	19023		57069		57069		61635
										4566	
120	Е11-300104-0103 Изм. и доп. вып. 2	Стенки из монолитного железобетона. Устройство	м3 железобетона в деле	0,51	40200,89	6518,69	20502	3325	5369	11393	34447
					23155,02	3438,41	11809	1754		2552	
121	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0273	215009		5870		5870		6339
										470	
122	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	49	4650,71	193,95	227885	9504	146277	64198	315449
					1471,51	88,21	72104	4322		23367	
123	Е11-300504-0104	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, дополнительный слой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	49	1242,93	32,62	60903	1599	38687	17559	84739
					420,78	5,82	20618	285		6277	
124	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19	1688,44	0	32080	0	0	23098	59592
					1688,44	0	32080	0		4414	
125	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	1688,44	0	11819	0	0	8510	21955
					1688,44	0	11819	0		1626	
126	Е11-070101-0108	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м	шт. сборных конструкций	2	2818,71	1344,22	5637	2688	0	5040	11531
					1474,48	661,04	2949	1322		854	
127	С121-040502-0104	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-50 СТ РК 937-92	шт.	2	6172		12344		12344		13332
										988	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	Е11-090604-0105	Ограждения, лестницы, перила. Монтаж	т конструкций	0,0203	205337,66 149399,66	47377,39 22464,99	4168 3033	962 456	174	2407 526	7102
129	С121-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,01525	0		0				0
130	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00505	216789		1095		1095	88	1182
131	Е11-230601-0101 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,17	99842,27 61295,02	31339,81 16320,38	416342 255600	130687 68056	30055	320420 58941	795703
132	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3132		9396		9396	752	10148
133	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,37	81558		111734		111734	8939	120673
134	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19373		19373		19373	1550	20923
135	Е11-220801-0101	Дождеприемники чугунные. Установка	т фасонных частей	0,12	378684,25 91649,6	4400,73 2729,55	45442 10998	528 328	33916	11212 4532	61187
136	С123-030101-0404	Дождеприемник магистральный круглый с шарниром, тип ДМ (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	49743		49743		49743	3979	53722
137	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные.Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	4	2059,07 1491,82	45,76 23,69	8236 5967	183 95	2086	6547 1183	15966
138	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,105	45536		4781		4781	383	5164
139	Е11-010204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	0,257	5811,93 5807,01	4,92 2,6	1494 1492	1 1	0	1075 205	2774
140	С121-010701-0201	Камень буговый	м3	0,257	2413		620		620	50	670
141	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,3	8189,18 3971,69	349,12 209,53	2457 1192	105 63	1161	1054 281	3791
142	Е11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажныхэлементов до 5 т	шт. сборных конструкций	11	8557,58 3655,36	1787,61 750,89	94133 40209	19664 8260	34261	57193 12106	163433
143	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,37	81558		111734		111734	8939	120673
		Итого по разделу: 15. Фильтрующие колодцы									3083493
		Раздел: 16. Установка временных дорожных знаков									
144	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знакидорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10	10345,91 6966,24	1141,12 517,23	103459 69662	11411 5172	22386	80822 14742	199023
145	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	10	4176		41760		41760	3341	45101
146	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,78	17867,3 2459,16	1448,34 471,3	13936 1918	1130 368	10889	2080 1281	17298
147	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знакидорожные на металлических стойках. Установка		10	10345,91	1141,12	103459	11411	22386	80822	199023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		6966,24	517,23	69662	5172		14742	
148	С124-010201-0212	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002		4	19415		77660		77660		83873
			шт.							6213	
149	С124-010201-0203	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002		6	8261		49566		49566		53531
			шт.							3965	
		Итого по разделу: 16. Установка временных дорожных знаков									597848
		ИТОГО:					53139613	5408672	33259137	13351192	71810072
							12704203	2186603		5319268	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			0,8 %		574 481				
		Итого с временными									72 384 558
		Зимние удорожания			1,35 %		977 192				
		Итого с зимними удорожаниями									73 361 750
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 467 235				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									74 828 985
		НДС			12 %		8 979 478				
		Итого с НДС									83 808 463
		Понижающий коэфицент К=14,5									12 189 553
		Итого с НДС									71 618 911

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

_____Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Компания Спецстрой"

_____Бурбасов А.Т

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____Умралиев Д.А.

Директор технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

_____Закиров Б.А.

Инженер авторского надзора
ТОО "Citi Road Centre"

_____Манабаев Д.Ж.

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2

«____»_____20___