Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "РБ-СТРОЙ"
Наименование объекта - Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция здания клуба в с. Карабутак Айтекебийского района Актюбинской бласти»

Справка №1
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2021г.

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		89	03.07.2021г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция здания клуба в с. Карабутак Айтекебийского района Актюбинской бласти»	23319884	20821325	-	-	-	-	-	2498559	23319884
Итого:	23319884	20821325	-	-	-	-	-	2498559	23319884

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Алдияров Н.С

Технадзор: ТОО "МАСТЕРМеталлПласт"

_____ Ерниязов А.М

Подрядчик: ТОО "РБ-СТРОЙ"

Директор _____ Темірғалиев Б.С

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "РБ-СТРОЙ"
Наименование объекта - Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция здания клуба в с. Карабутак Айтекебийского района Актюбинской области»
Согласно договора №89 от 03.07.2021г

А К Т №1
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Наименование объекта - Демонтажные работы												
1	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015 К=0,8	Демонтаж существующего решетчатого ограждения *НР - 118%; СП - 8%*	м огражд	18		2096,05	37,81	37728,90	680,58	--	43858,69	88114,60
						2058,24	6,67	37048,32	120,06		6527,01	
2	Е12-180101-1302 1218-0101-1302 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	21		108,68	46,99	2282,28	986,79	--	1251,78	3816,79
						61,69	21,10	1295,49	443,10		282,73	
3	Е12-180101-1401 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	26		1064,28	281,34	27671,28	7314,84	--	17021,72	48268,44
		НР - 72%; СП - 8%				782,94	126,34	20356,44	3284,84		3575,44	
4	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Демонтаж бетонной отмостки	м2	80		1857,36	606,36	148588,80	48508,80	--	88087,68	255610,60
		НР - 72%; СП - 8%				1251,00	278,30	100080,00	22264,00		18934,12	
5	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=0,8	Демонтаж навесного фасада из сайдинга	м2 поверхности облицовки	401,8		1223,37	8,78	491550,07	3527,80	--	351850,47	910872,58
		НР - 72%; СП - 8%				1214,59	1,64	488022,26	658,95		67472,04	
6	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Демонтаж бетонных крылец	м3	12,3		16183,28	6673,78	199054,34	82087,49	--	111115,70	334983,65
		НР - 72%; СП - 8%				9509,50	3037,44	116966,85	37360,51		24813,60	
7	Е12-080101-0203 1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	Демонтаж кровельного покрытия из металлочерепицы над зрительным залом	м2 кровли	316		633,39	0,46	200151,24	145,36	--	144004,23	371687,91
		НР - 72%; СП - 8%				632,93	--	200005,88			27532,44	
8	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж деревянных конструкций (стропил,обрешетки,контробрешетки,подкосов)	м2 кровли	44,1		242,21	12,23	10681,46	539,34	--	7426,16	19556,23
		НР - 72%; СП - 8%				229,98	3,90	10142,12	171,99		1448,61	
9	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=0,8	Демонтаж существующего утеплителя над зрительным залом	м2	229,9		543,23	52,35	124888,58	12035,27	--	83292,03	224835,06

		НР - 72%; СП - 8%			490,88	12,31	112853,31	2830,07		16654,45	
10	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5	2069,69	117,23	10348,45	586,15	--	7220,95	18974,95
		НР - 72%; СП - 8%			1952,46	53,36	9762,30	266,80		1405,55	
11	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные.Демонтаж	м2	9,45	354,82	--	3353,05		--	2414,20	6228,62
		НР - 72%; СП - 8%			354,82	--	3353,05			461,38	
12	Е11-460401-0106 1146-0401-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные бетонные. Разборка	м3	6,6	20368,30	9065,71	134430,78	59833,69	--	73317,04	224367,65
		НР - 72%; СП - 8%			11302,59	4126,08	74597,09	27232,13		16619,83	
13	Е11-080101-0104 1108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Демонтаж стен из бутовой кладки толщиной 250мм	м3	23	6099,09	1273,34	140279,07	29286,82	--	86718,59	245157,48
		НР - 72%; СП - 8%			4825,75	410,88	110992,25	9450,24		18159,81	
14	Е11-460401-0105 1146-0401-0105 РСНБ РК 2015	Уменьшение стены из бутовой кладки от 800мм до 400мм	м3	23,5	8382,77	2273,81	196995,10	53434,54	--	120873,77	343298,38
		НР - 72%; СП - 8%			6108,96	1034,88	143560,56	24319,68		25429,51	
15	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж подвесного потолка Армстронг над зрительным залом	м2 облицовки	200,2	115,36	5,48	23095,07	1097,10	--	16226,29	42467,07
		НР - 72%; СП - 8%			109,88	2,69	21997,98	538,54		3145,71	
16	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	200,2	110,13	2,84	22048,03	568,57	--	15675,66	40741,58
		НР - 72%; СП - 8%			107,29	1,46	21479,46	292,29		3017,89	
17	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Расширение дверных проемов с 2100х900 до 2400х1200	м3	3,17	20358,42	7500,62	64536,19	23776,97	--	37138,21	109808,35
		НР - 72%; СП - 8%			12857,80	3413,76	40759,23	10821,62		8133,95	
18	Е11-180301-0408 1118-0301-0408 РСНБ РК 2015	Демонтаж в зале и фойе.Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм	м труб нитки регистра	54	155,49	15,64	8396,46	844,56	--	5714,58	15239,93
		НР - 72%; СП - 8%			139,85	7,13	7551,90	385,02		1128,88	
19	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор чугунный весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	4	1105,01	49,01	4420,04	196,04	--	3113,86	8136,61
		НР - 72%; СП - 8%			1056,00	25,20	4224,00	100,80		602,71	
		Демонтаж конструкций сцены									
20	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	32,8	134,33	--	4406,02		--	3172,34	8184,63
		НР - 72%; СП - 8%			134,33	--	4406,02			606,27	
21	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	32,8	72,25	--	2369,80		--	1706,26	4402,14
		НР - 72%; СП - 8%			72,25	--	2369,80			326,08	
22	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	32,8	335,33	18,82	10998,82	617,30	--	7703,30	20198,30
		НР - 72%; СП - 8%			316,51	9,68	10381,53	317,50		1496,17	
23	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	157,61434	2321,72	--	365936,37		--	263474,18	679763,39
		НР - 72%; СП - 8%			2321,72	--	365936,37			50352,84	
24	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	169,91074	595,00	--	101096,89		--		109184,64
		СП - 8%			--	--				8087,75	
25	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	169,91074	238,00	--	40438,76		--		43673,86
		СП - 8%			--	--				3235,10	
		Итого прямые затраты:					2375746				
		Накладные расходы:					1492378				
		Сметная прибыль:					309450				
		Итого по демонтажным работам:					4177573				
Наименование объекта - Реконструкция здания клуба. Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
26	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций и/или мешающих предметов, а также объема грунта	м3 грунта	48,17	351,10	351,10	16912,49	16912,49	--	3005,58	21511,51
					--	86,66		4174,41		1593,45	
27	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	14,33	343,22	331,35	4918,34	4748,25	--	1052,60	6448,62
		НР - 72%; СП - 8%			11,78	90,24	168,81	1293,14		477,68	
28	С341-020101-1010 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	26,5105	351,00	--	9305,19		--		10049,60

	РСНБ РК 2015	*СП - 8%*			--	--				744,41	
29	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14,33	25,98 3,60	22,29 8,80	372,29 51,59	319,42 126,10	--	127,94 40,02	540,25
30	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,817	1003,79 1003,79	-- --	4835,26 4835,26		-- 	3481,38 665,33	8981,97
31	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	43,353	44,02 --	44,02 16,18	1908,40 	1908,40 701,45	--	505,05 193,08	2606,52
32	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	43,353	193,25 97,86	95,39 44,10	8377,97 4242,52	4135,44 1911,87	--	4431,16 1024,73	13833,86
		Итого прямые затраты по разделу 1:	Тенге				46630				
		Накладные расходы:	Тенге				12604				
		Сметная прибыль:	Тенге				4739				
		Итого по разделу 1:	Тенге				63972				
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
33	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	23,4	2652,90 317,57	189,44 64,22	62077,86 7431,14	4432,90 1502,75	50213,83	6432,40 5480,82	73991,08
34	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	19	2130,99 465,28	1289,49 324,60	40488,81 8840,32	24500,31 6167,40	7148,18	10805,56 4103,55	55397,92
35	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	13	2376,49 538,27	1264,42 318,29	30894,37 6997,51	16437,46 4137,77	7459,40	8017,40 3112,94	42024,71
36	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	15	3066,98 819,25	1610,72 405,46	46004,70 12288,75	24160,80 6081,90	--	13226,87 4738,53	63970,09
37	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	7,57	26342,00 --	-- --	199408,94		199408,94	 15952,72	215361,66
38	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	8,145	23613,00 --	-- --	192327,89		192327,89	 15386,23	207714,12
39	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки из бетона В15. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,69	21499,53 1254,94	1481,19 342,05	14834,68 865,91	1022,02 236,01	12946,75	793,38 1250,24	16878,31
40	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. разр. 0	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности	78,9	923,23 322,79	24,80 3,36	72842,85 25468,13	1956,72 265,10	45418,00	18527,93 7309,66	98680,44
		Итого прямые затраты по разделу 2:	Тенге				658880				
		Накладные расходы:	Тенге				57804				
		Сметная прибыль:	Тенге				57335				
		Итого по разделу 2:	Тенге				774018				
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
41	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 *СП - 8%*	м3	61,056	16305,00 --	-- --	995518,08		995518,08	 79641,45	1075159,53
42	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 *СП - 8%*	м3	14,5656	16305,00 --	-- --	237492,11		237492,11	 18999,37	256491,48
		Итого прямые затраты по разделу 3:	Тенге				1233010				
		Накладные расходы:	Тенге				0				
		Сметная прибыль:	Тенге				98641				
		Итого по разделу 3:	Тенге				1331651				
		РАЗДЕЛ 5.Фермы металлические									
43	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. разр. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	2,37449	196075,84 140649,60	50001,90 16651,20	465580,12 333971,07	118729,01 39538,11	12880,04	268926,61 58760,54	793267,27

		Верхний пояс									
44	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,595296	316070,00	--	188155,21		188155,21		203207,62
		СП - 8%			--	--				15052,42	
45	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1936896	250617,00	--	48541,91		48541,91		52425,26
		СП - 8%			--	--				3883,35	
		Нижний пояс									
46	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,5581056	316070,00	--	176400,44		176400,44		190512,47
		СП - 8%			--					14112,03	
47	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0123136	250617,00	--	3086,00		3086,00		3332,88
		СП - 8%			--	--				246,88	
		Стойки								19,75	
48	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0796224	316070,00	--	25166,25		25166,25		27179,55
		СП - 8%			--	--				2013,30	
49	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0228384	255067,00	--	5825,32		5825,32		6291,35
		СП - 8%			--	--				466,03	
		Подраздел 1.Раскосы									
50	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,3011008	316070,00	--	95168,93		95168,93		102782,44
		СП - 8%			--	--				7613,51	
		Опорные пластины									
51	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0338624	250617,00	--	8486,49		8486,49		9165,41
		СП - 8%			--	--				678,92	
		Связи									
52	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,64677	255067,00	--	164969,68		164969,68		178167,26
		СП - 8%			--	--				13197,57	
		Итого прямые затраты по разделу 5:	Тенге				1181380				
		Накладные расходы:	Тенге				268927				
		Сметная прибыль:	Тенге				116025				
		Итого по разделу 5:	Тенге				1566332				
		РАЗДЕЛ 6.Кровля									
53	Е11-100114-0508 1110-0114-0508 РСНБ РК 2015	Сплошная подшивка доской	м2 покрытия	142,2	1647,35	36,52	234253,17	5193,14	176279,65	39540,70	295697,38
		НР - 72%; СП - 8%			371,17	15,03	52780,37	2137,27		21903,51	
54	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	142,2	313,86	3,36	44630,89	477,79	38610,14	4143,48	52676,32
		НР - 72%; СП - 8%			38,98	1,49	5542,96	211,88		3901,95	
55	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	300,5	200,18	0,69	60154,09	207,35	46535,43	9729,71	75474,50
		НР - 72%; СП - 8%			44,63	0,34	13411,32	102,17		5590,70	

56	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой *НР - 72%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	300,5	662,11 613,61	48,50 15,39	198962,70 184388,45	14574,25 4623,94	0,00	136088,93 26804,13	361855,76
57	С121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	46,4324	29451,00 --	-- --	1367480,61		1367480,61	 109398,45	1476879,06
58	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	549,5714	2538,00 --	-- --	1394812,21		1394812,21	 111584,98	1506397,19
59	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	1,41568	2538,00 --	-- --	3593,00		3593,00	 287,44	3880,44
		Итого прямые затраты по разделу 6:	Тенге				3303887				
		Накладные расходы:	Тенге				189503				
		Сметная прибыль:	Тенге				279471				
		Итого по разделу 6:	Тенге				3772861				
		РАЗДЕЛ 10.Полы									
		Тип 1									
60	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 72%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	233,6	244,86 85,05	39,88 14,79	57199,30 19867,68	9315,97 3454,94	28015,65	16792,29 5919,33	79910,91
61	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные для создания уклона только для помещения 1.1. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	60,5751	9746,96 3845,23	2165,99 924,00	590423,08 232925,19	131205,06 55971,39	226292,82	208005,54 63874,29	862302,91
62	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	18,688	23304,78 4343,69	9,00 --	435519,73 81174,88	168,19	354176,66	58445,91 39517,25	533482,89
63	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	233,6	732,09 400,40	36,44 17,86	171016,22 93533,44	8512,38 4172,10	68970,40	70347,99 19309,14	260673,35
		Тип 2									
64	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 72%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	9,6	244,86 85,05	39,88 14,79	2350,66 816,48	382,85 141,98	1151,33	690,09 243,26	3284,01
65	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,768	23304,78 4343,69	9,00 --	17898,07 3335,95	6,91	14555,21	2401,89 1624,00	21923,95
		Итого прямые затраты по разделу 10:	Тенге				1274407				
		Накладные расходы:	Тенге				356684				
		Сметная прибыль:	Тенге				130487				
		Итого по разделу 10:	Тенге				1761578				
		РАЗДЕЛ 11.Фасад									
66	Прайс СТПРАЙС Жана Тан-ТВ	Вентфасад-Моно ISOVER минеральный утеплитель на основе кварца ТУ23.99.19-006-56846022-2017 толщина 100мм *СП - 8%*	м3	48,489	25044,64 --	-- --	1214389,55		1214389,55	 97151,16	1311540,71
67	Прайс СТПРАЙС Жана Тан-ТВ	Ветрозащитная пленка Tyvek *СП - 8%*	м2	475,654	500,89 --	-- --	238250,33		238250,33	 19060,03	257310,36
68	С121-060901-1601 2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг *СП - 8%*	м2	507,98	8421,00 --	-- --	4277699,58		4277699,58	 342215,97	4619915,55
		Итого прямые затраты по разделу 11:	Тенге				5730339				
		Накладные расходы:	Тенге				0				
		Сметная прибыль:	Тенге				458427				
		Итого по разделу 11:	Тенге				6188767				
		РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка									
69	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	49	1227,49 795,66	9,21 3,02	60147,01 38987,34	451,29 147,98	20708,38	28177,43 7065,96	95390,40

70	Е12-110101-0209 1211-0101-0209 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2	248,7	3075,16 2672,19	18,32 9,43	764792,54 664572,66	4557,43 2344,00	95662,45	480179,99 99597,80	1344570,33
71	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и зар. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	37,13	1227,49 795,66	9,21 3,02	45576,70 29542,86	341,97 112,13	15691,88	21351,59 5354,26	72282,56
72	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и зар. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	236	1227,49 795,66	9,21 3,02	289687,64 187775,76	2173,56 712,72	99738,32	135711,71 34031,95	459431,29
		Итого прямые затраты по разделу 12:	Тенге				1160204				
		Накладные расходы:	Тенге				665421				
		Сметная прибыль:	Тенге				146050				
		Итого по разделу 12:	Тенге				1971675				
		Итого по общестроительным работам:	Тенге				17430853				

Наименование объекта - Внутриплощадочные сети газопровода

РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод (полиэтилен)

73	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	39,21	205,31 10,83	194,48 48,00	8050,21 424,64	7625,56 1882,08	0,00	1660,84 776,88	10487,93
74	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,921	872,86 872,86	-- --	3422,48 3422,48			2464,19 470,93	6357,61
75	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	35,289	35,22 --	35,22 12,94	1242,88	1242,88 456,64		328,78 125,73	1697,39
76	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	35,289	161,41 85,10	76,31 35,28	5696,00 3003,09	2692,90 1245,00		3058,62 700,37	9454,99
77	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р 1310 разр. 1310	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	0,045	28433,62 8958,60	19475,02 4405,25	1279,51 403,14	876,38 198,24		366,84 131,71	1778,06
78	С121-130816-1206 2113-0816-1206 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная "Опасно Газ" *СП - 8%*	100 м	0,45	1312,00 --	-- --	590,40		590,40	47,23	637,63
79	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	45	333,11 147,84	155,35 48,95	14989,95 6652,80	6990,75 2202,75	1346,40	6376,00 1709,28	23075,22
80	С123-060901-0102 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,045	14565,00 --	-- --	655,43		655,43	52,43	707,86
81	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песчаная подушка. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	3,39	3109,64 1052,64	159,50 47,04	10541,68 3568,45	540,71 159,47	6432,53	3690,64 1138,59	15370,90
82	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,043	312949,79 229120,00	83780,07 23994,30	13456,84 9852,16	3602,54 1031,75	2,14	10775,08 1938,55	26170,47
83	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	43,43	796,00 --	-- --	34570,28		34570,28	2765,62	37335,90
84	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива (аварийный запас)РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	1,01	796,00 --	-- --	803,96		803,96	64,32	868,28
85	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	1	679,79 620,80	20,40 --	679,79 620,80	20,40	38,59	378,69 84,68	1143,16
86	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1435,78 511,29	924,49 254,95	5743,12 2045,16	3697,96 1019,80	0,00	3034,31 702,19	9479,62
87	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 *СП - 8%*	шт.	3	1704,00 --	-- --	5112,00		5112,00	0,00 408,96	5520,96

88	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 *СП - 8%*	шт.	1	765,00 --	-- --	765,00		765,00	0,00 61,20	826,20
		Итого прямые затраты по разделу 1:	Тенге				107600				
		Накладные расходы:	Тенге				32134				
		Сметная прибыль:	Тенге				11179				
		Итого по подземному газопроводу :	Тенге				150912				
		Итого по акту:	Тенге				21759339				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				261112				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге				22020451				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	Тенге				436005				
		Итого с доп затратами в зимнее время:	Тенге				22456456				
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				449129				
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге				22905585				
		в том числе на 2020 год - 80 %	Тенге				18324468				
		в том числе на 2021 год - 20 %	Тенге				4581117				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 80 %, К=1	Тенге				18324468				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 20 %, К=1,050036	Тенге				4810338				
		Итого в текущих ценах:	Тенге				23134806				
		Итого с пониж коэффициентом К=0,9	Тенге				20821325				
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				2498559				
		Итого с НДС:	Тенге				23319884				

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Алдияров Н.С

Технадзор: ТОО "МАСТЕРМеталлПласт"

_____ Ерниязов А.М

Подрядчик: ТОО "РБ-СТРОЙ"

Директор _____ Темірғалиев Б.С