Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган "
г. Талдыкорган, ул. Абая, 241. БИН 160440026702

Поставщик: ТОО «АБЗ Карьер ДРСУ" . БИН 151240022416

Справка о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2021 года по договору №129 от 22.09.2021 г

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Содержание моста через р.Каратал по ул.Жансугурова г.Талдыкорган	работа	18 289 728,80	13 003 000,00			13 003 000,00		13 003 000,00
	Всего по акту:		18 289 728,80	13 003 000,00		-	13 003 000,00		13 003 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
_____**Хамитжанов К.К.**
М.П.

Поставщик:
Директор ТОО "АБЗ Карьер ДРСУ "
_____**Капаев Е.С**
М.П.

Представитель заказчика _____ Алтынбеков Н.

Наименование стройки: Содержание моста через р.Каратал по ул.Жансугурова г.Талдыкорган Заказ 13-1

Наименование объекта: Содержаниемоста через р.Каратал по ул.Жансугурова г.Талдыкорган Форма 2

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

Основание

Составлена в текущих ценах с 05.01.21

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1 127-0901-0101	Парапеты железобетонные. Демонтаж НР = 108 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м	0	1741,11	753,63					
					987,48	307,91					
2	1 127-0302-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР = 108 %	м2 покрытия	2145	101,04	97,1	216731	208280	–	30533	267045
					3,94	9,24	8451	19820	–	19781	
3	1 127-0302-0401	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР = 108 %	м2 покрытия	967,5	97,45	93,97	94283	90916	–	15903	119001
					3,48	11,74	3367	11358	–	8815	
4	4 12-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1313,55	59		77499		–	–	83699
					–		–		–	6200	
5	1 127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	2,179	150869	2196,75	328744	4787	323957	2654	357910
					–	1127,52	–	2457	–	26512	

6	1127-0301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР = 108 %	т смеси	151,6122	16024,06	1272,04	2429443	192857	2101903	215511	2856551
					888,34	427,83	134683	64864	–	211596	
7	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,502	150869	2196,75	226605	3300	223306	1830	246710
					–	1127,52	–	1694	–	18275	
8	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2145	1570,06	211,95	3367779	454633	2854373	130308	3777934
					27,4	28,85	58773	61883	–	279847	
9	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см (до 5см) изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	4290	167,41	0,02	718189	86	707764	11166	787703
					2,41	–	10339	–	–	58348	
10	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,677	150869	2196,75	102138	1487	100651	824	111199
					–	1127,52	–	763	–	8237	
11	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	967,5	1293,85	3,31	1251800	3202	1032787	234413	1605110
					223,06	1,28	215811	1238	–	118897	
12	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	1935	200,72	–	388393	–	318849	75108	500581
					35,94	–	69544	–	–	37080	

13	411-101-0221	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	12350	56		691600	691600	–	746928
					–		–	–	110656	
14	414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	95	745		70775	–	–	76437
					–		–	–	5662	
15	414-101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	95	745		70775	–	–	76437
					–		–	–	5662	
16	1127-0901-0101	Парапеты железобетонные. Устройство НР = 108 %	м	0	2650,48	942,06				
					1234,35	384,87				
17	226-103-0201	Блок ограждающий БО 30.6.8	шт.	0	33928					
					–					
18	1291-2257-0101СРД-2-257-01-01	Окраска сборного железобетонного ограждающего бруса НР = 108 %	м бруса	0	439,92	–				
					412,83	–				
19	1291-0201-0102СРД-201-01-02	Окраска сборного металлического перильного ограждения масляной краской вручную (за два раза) НР = 108 % К=2,000;	100 м ограждения	0	39132,06	–				
					23442	–				
20	1291-2257-0101СРД-2-257-01-01	Окраска сборного железобетонного ограждающего бруса НР = 108 %	м бруса	0	493,62	–				
					412,83	–				
21	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство НР = 84 %	м3 бетона в деле	0	29179,81	3648,41				
					3949,95	1010,13				

Итого в текущих ценах 2021 г. 11 613 244,00

Итого с учетом тендерной скидки:	11 609 821,43
НДС 12%	1 393 178,57
Итого с учетом НДС:	**13 003 000,00**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

_____ **Камитжанов К.К**

М.П.

Представитель заказчика _____ Алтынбеков Н.

Поставщик:

Директор ТОО "АБЗ Карьер ДРСУ"

_____ **Капаев Е.С**

М.П.