Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района»

Форма КС-3

Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"

Наименование строительства: Строительство скважинного водозабора и водовода в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области, который находится - Акмолинская область, Жаксынский район, село Жаксы.

СПРАВКА № 3
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за октябрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		10	2021-04-09				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала договора по отчетный месяц включи- тельно с НДС	в отчетном месяце	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Строительство скважинного водозабора и водовода в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области, который находится - Акмолинская область, Жаксынский район, село Жаксы.	240 666 381,81	53 549 000	53 124 008						5 737 392,86	53 549 000,00

Заказчик:
и.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района Акмолинской области" _____ Кощегулов Д.О

Технадзор:
Эксперт технадзора ТОО "Аймереке" _____ Кулжанов Д.М

Подрядчик :
Президент АО "Кокшетаугидрогеология" _____ Хаметов С.А

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района»
Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Наименование строительства и его адрес: Строительство скважинного водозабора и водовода в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области, который находится - Акмолинская область, Жаксынский район, село Жаксы.

А К Т №4

приемки выполненных работ
за октябрь 2021 года от "20" октября 2021 года

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-8-1										
	Водопровод В9 L=10110,9 м										
	Основание: 032-20-НВК.СО 001л1,2НВК.ВМ 001л1										
	Раздел 1 земляные работы										
1	1101-0104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м снятие ПСП грунта в бурт временного хранения НР = 72 %**	**м3 грунта**	**7856,28**	**43,41**	**43,41**	**341041**	**341041**		**91862**	**467536**
						16,24		**127586**		**34632**	
2	1101-0104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м обратная надвижка ПСП НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;**	**м3 грунта**	**7855,767**	**36,9**	**36,9**	**289878**	**289878**		**78055**	**397368**
						13,8		**108410**		**29435**	
3	1101-0101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**37016,41**	**155,81**	**147,22**	**5767527**	**5449556**		**1243308**	**7571701**
					8,59	**38,06**	**317971**	**1408845**		**560867**	
4	1101-0101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-налипающего НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	**м3 грунта**	**8641,82**	**171,39**	**161,94**	**1481122**	**1399456**		**319319**	**1944474**
					9,45	**41,87**	**81665**	**361833**		**144035**	
5	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**1144,85**	**2062,37**		**2361104**			**1699993**	**4385985**
					2062,37		**2361102**			**324888**	

6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка налипающего НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	267,28	2371,72		633913		456418	1177558
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	23553,76	2371,72 35,56	35,56	633914 837572	837572	87226 225551	1148173
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2501,03	164,57	13,3 77,2	411595	313265 193080	85050 222571	684899
9	1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	27536,66	87,37 60,75	36,23 60,75	218515 1672852	90612 1672852	50733 276578	2105384
						13,95		384136	155954	
		Итого по разделу 1					**19 883 078**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 613 167			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 183 435			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 794 687			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-			
		- накладные расходы, тенге					4 613 655			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 472 820			
	Раздел 2 колодцы									
10	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	28,48	45561,63	9502,61	1297595	270634	506785	625149	2076565
11	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,6	18264,6 23708,68	3907,58 9392,89	520176 132769	111288 52600	20580	153820 80557	230393
12	1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,67	10640,86 16755,86	3889,64 2910,77	59589 78250	21782 13593	13821	17066 57092	146170
13	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,34	10885,59 19514	1463,19	50836 65177	6833	65177	10827	70391

									5214	
14	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	4419		35352	35352		38180
									2828	
15	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 КС20-9б 35+17	шт.	33	30513		1006929	1006929		1087483
									80554	
16	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	20341		142387	142387		153778
									11391	
17	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	9182		110184	110184		118999
									8815	
18	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 2ПП20-1 В15 0,48*17	м3	5,15	67550		347883	347883		375713
									27831	
19	2988-8888-8909	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5 К=-1,000;	м3	-5,15	648		-3337	-3337		-3605
									-267	
20	2988-8888-8908	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 К=-1,000;	м3	-5,15	763		-3929	-3929		-4243
									-314	
21	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	36932		406252	406252		438753
									32500	
22	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25	2886		72150	72150		77922
									5772	
23	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 П1,П21, 0,9+0,88	м3	1,12	52340		58621	58621		63310
									4690	
27	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-внутренние поверхности колодцев 326,6+29,3 НР = 93 %	м2 поверхности	224,78	882,74	19,88	198422	4469	129192	60804	279965
					288,11	2,76	64761	620		20738

28	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под отмостку НР = 93 %	м3 основания	6,36	5878,18	1763,18	37385	11214	20441	9865	51029
					901	766,8	5730	4877		3780	
29	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостка В7,5 НР = 91 %	м3	6,36	23748,53	1108,93	151041	7053	135685	9004	172847
					1305,45	250,19	8303	1591		12804	
		Итого по разделу 2					**5 373 650**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					709 395				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					359 563				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					146 991				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 064 173				
		- накладные расходы, тенге					842 471				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					398 049				
	Раздел 3 трубопроводы										
64	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	2,371	484303,17	87188,52	1148283	206724	29777	979837	2298370
					384556	32877,46	911782	77952		170250	
65	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	2380,484	2202		5241826		5241826		5661172
										419346	
66	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,733	3051381,89	112882,83	2236663	82743	1854284	327774	2769592
					408780	42904,1	299636	31449		205155	
67	1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	1,1	4254855,37	132623,9	4680341	145886	3988204	596200	5698664
					496592	50882,64	546251	55971		422123	
69	1122-0601-0202	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	2,36	864059,17	29867,96	2039180	70488	1463841	500093	2742415
					213920	124,2	504851	293		203142	
70	1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,73	1122265,76	30231,6	819254	22069	640047	155696	1052946
					215257	179,4	157138	130,96		77996	
71	1122-0601-0204	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	1,1	1352889,354	31577,34	1488178	34735	1203424	247759	1874812
					227290	220,8	250019	243		138875	
		Итого по разделу 3					**22 097 971**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					**2 669 677**				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**562 645**				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**166 039**				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**14 421 403**				

- оборудование, тенге			**-**
- накладные расходы, тенге			**2 807 359**
- сметная прибыль (8 %), тенге			**1 636 887**
Итого по смете 2-8-1			**47 354 699**
в том числе			**-**
- зарплата рабочих-строителей, тенге			**6 992 239**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			**11 105 643**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			**3 107 717**
- материалы, изделия и конструкции, тенге			**17 485 576**
- оборудование, тенге			**-**
- накладные расходы, тенге			**8 263 485**
- сметная прибыль (8 %), тенге			**3 507 756**
Итого по смете			**47 354 699**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			**6 992 239**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			**11 105 643**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			**3 107 717**
- материалы, изделия и конструкции, тенге			**17 485 576**
- оборудование, тенге			
- перевозка грузов, тенге			
Накладные расходы, тенге			**8 263 485**
Сметная прибыль (8 %), тенге			**3 507 756**
В том числе СМР	**Тенге**		**47 354 699**
Временные здания и сооружения (1,4%)	Тенге	1,4%	662 966
Итого СМР	**Тенге**		**48 017 665**
Затраты на производство СМР в зимнее время (3,3%)	Тенге	3,3%	1 584 583
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	2%	992 045
Итого в текущих ценах 05.10.20 г.	**Тенге**		**50 594 293**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2021 г.	**Тенге**	1,05	**53 124 008**
в том числе оборудование	Тенге		
в том числе СМР	Тенге		53 124 008
Рыночная скидка - 10%	**Тенге**	10%	**5 312 401**
Стоимость строительства со скидкой	**Тенге**		**47 811 607,14**
НДС	**Тенге**	12%	**5 737 392,86**
Договорная стоимость	**Тенге**		**53 549 000,00**

и.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района Акмолинской области" _____ **Кощегулов Д.О**

Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология" _____ **Хаметов С.А**

Эксперт технадзора ТОО "Аймереке" : _____ **Кулжанов Д.М**