Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

**Заказчик**: Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

**Форма КС-3**

**Подрядчик**: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

**Наименование строительства и его адрес**: Капитальный ремонт территории школы КГУ «Средняя школа № 8 города Аксу» по адресу Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауыржан Момышулы, 10

**СПРАВКА №5 от 20.10.2021 года**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за октябрь месяц 2021 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | | код | наименование | | код | |
| | | 58 | 08.06.21г | | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
| | | | | из графы 1 | | | | | | |
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за октябрь) без НДС | Строительно-монтажные работы по смете | из них: | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт территории школы КГУ «Средняя школа №8 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауыржан Момышулы,10 | 125 343 725,47 | 111 914 040,60 | | | | | | | 13 429 684,87 | 125 343 725,47 |
| **в том числе:** | | | | | | | | | | |
| за отчетный месяц | 60 110 685,94 | 53 670 255,30 | | | | | | | 6 440 430,64 | 60 110 685,94 |
| авансовый платеж 30% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| удержание суммы в размере 5% | 3 005 534,30 | 2 683 512,77 | | | | | | | 322 021,53 | 3 005 534,30 |
| **К оплате:** | **57 105 151,64** | **50 986 742,53** | | | | | | | **6 118 409,11** | **57 105 151,64** |

**К оплате: пятьдесят семь миллионов сто пять тысяч сто пятьдесят одна тенге 64 тиын**

**Принял (Заказчик)**
Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 980940002665
Руководитель _____ Бегембаева С.Н.

**Сдал (Подрядчик)**
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386
Директор _____ Рашитов А.А.

**Технадзор: с объемом выполненных работ согласен**
ТОО "Бесау-С"
БИН/ИИН 061240009707
Эксперт _____ Султанов С.

**Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям**
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
БИН/ИИН 070140002507
Главный инженер _____ Нурпеисова А.

**Заказчик**: Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

**Подрядчик**: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

**Наименование стройки**: Капитальный ремонт территории школы КГУ «Средняя школа № 8 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауыржан Момышулы, 10

**Наименование объекта**: Капитальный ремонт территории школы КГУ «Средняя школа № 8 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауыржан Момышулы, 10

**Договор**: № 58 от 08.06.2021 года

**Акт приемки выполненных работ №5 от 20.10.2021 года**

**за октябрь месяц 2021 года**

**на Капитальный ремонт территории школы КГУ «Средняя школа № 8 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауыржан Момышулы, 10**

Составлен(а) в текущих ценах 05.10.20г

| № п/п | № позиций по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | экспл. машин | Всего | экспл. машин | материалы | | | |
| | | | | | на ед. изм | по проекту | зарплата рабочих, стр | в т. ч. зарплата машин | зарплата рабочих, стр | в т. ч. зарплата машин | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-070111-0102<br>1107-0111-0102<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,6 | **Ограды железобетонные из панелей. Демонтаж** | м оград | 793 | | 2044,50<br>835,74 | 1208,76<br>453,50 | 1621292<br>662745 | 958547<br>359626 | – | 736107<br>188592 | 2545991 | |
| 2 | 2 | Е11-070111-0112<br>1107-0111-0112<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,6 | **Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж** | м оград | 235 | | 1798,84<br>1139,85 | 646,63<br>235,83 | 422727<br>267865 | 151958<br>55420 | 2904 | 232765<br>52439 | 707931 | |
| 3 | 7 | С341-040104-0501<br>4104-0104-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный. Погрузка** | т | 973 | | 107,00<br>– | –<br>– | 104111<br>– | –<br>– | | –<br>8329 | 112440 | |
| 4 | 8 | С341-020102-0105<br>4102-0102-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** | т км | 4865 | | 56,00<br>– | –<br>– | 272440<br>– | –<br>– | | –<br>21795 | 294235 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **2420570**<br>**930610** | **1110505**<br>**415046** | **2904**<br>– | **968872**<br>**271155** | **3660597** | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 2420570 | | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | | 2905 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 1345656 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | Тенге | | | | | 376551 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 968872 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 271155 | | | | | |
| | | ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3660597 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел-ч | | | | | | | | 1018 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1345656 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 3660597 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел-ч | | | | | | | | 1018 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1345656 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.Пешеходная часть** | | | | | | | | | | |
| 5 | 37 | **F11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7** | **Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** | | | | | | | | | | |
| | | | | **м2 покрытия** | 132 | 3745,58 | 127,52 | **494417** | **16833** | **331300** | **108807** | **651482** | |
| | | | | | | **1108,21** | **36,65** | **146284** | **4838** | | **48258** | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **494417** | **16833** | **331300** | **108807** | **651482** | |
| | | | | | | | | **146284** | **4838** | – | **48258** | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 494417 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 331300 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 151122 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 108807 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 48258 | | | | | |
| | | ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 651482 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел-ч | | | | | | | | 329 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 151122 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 651482 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел-ч | | | | | | | | 329 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 151122 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5.Мини-футбольное поле** | | | | | | | | | | |
| 6 | 51 | **У86-010602-0201 8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03 2019 0** | **Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м** | | | | | | | | | | |
| | | | | **секция** | 59 | **44761,00** | **2288,00** | **2640899** | **134992** | **2255570** | **336831** | **3215972** | |
| | | | | | | **4243,00** | **798,00** | **250337** | **47082** | | **238242** | | |
| 7 | 52 | **У86-010605-0404 8601-0605-0404 УСН РК 8.02-03 2019 0** | **Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками** | | | | | | | | | | |
| | | | | **комплект** | 2 | **73607,00** | **158,00** | **147214** | **316** | **125780** | **24942** | **185928** | |
| | | | | | | **10559,00** | **56,00** | **21118** | **112** | | **13772** | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **2788113** | **135308** | **2381350** | **361773** | **3401900** | |
| | | | | | | | | **271455** | **47194** | – | **252014** | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2788113 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 2381350 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 118649 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 361773 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 252014 | | | | | |
| | | ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3401900 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 241 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 318649 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 3401900 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 241 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 318649 | | | | |

## РАЗДЕЛ 6.Совмещенная площадка для волейбола и баскетбола

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 64 | 111-271301-0101<br>1127-1301-0101<br>РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание** | **м2 покрытия** | 600 | 4253,33<br>636,27 | 22,96<br>7,90 | 2551998<br>381762 | 13776<br>4740 | 2156460 | 278281<br>226422 | 3056702 | |
| 9 | 65 | С122-060207-0401<br>2206-0207-0401<br>РСНЬ РК 2015 | **Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм** | м2 | 600 | 5610,00<br>– | –<br>– | 3366000<br>– | –<br>– | 3366000 | –<br>269280 | 3635280 | Казахстан |
| 10 | 67 | У86-010602-0201<br>8601-0602-0201<br>УСН РК 8.02-03-2019.0 | **Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м** | секция | 49 | 44761,00<br>4243,00 | 2288,00<br>798,00 | 2193289<br>207907 | 112112<br>39102 | 1873270 | 279741<br>197862 | 2670892 | |
| 11 | 68 | У86-010605-0404<br>8601-0605-0404<br>УСН РК 8.02-03-2019.0 | **Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками** | комплект | 2 | 73607,00<br>10559,00 | 158,00<br>56,00 | 147214<br>21118 | 316<br>112 | 125780 | 24942<br>13772 | 185928 | |
| 12 | 69 | У86-010209-0106<br>8601-0209-0106<br>УСН РК 8.02-03-2019.0 | **Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)** | комплект | 1 | 220491,00<br>16484,00 | 4099,00<br>1211,00 | 220491<br>16484 | 4099<br>1211 | 199908 | 13290<br>18702 | 252483 | |
| 13 | 70 | У86-010210-0103<br>8601-0210-0103<br>УСН РК 8.02-03-2019.0 | **Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой** | комплект | 1 | 63614,00<br>6965,00 | 2707,00<br>844,00 | 63614<br>6965 | 2707<br>844 | 53942 | 5873<br>5559 | 75046 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **8542606**<br>**634236** | **133010**<br>**46009** | **7775360**<br>– | **602127**<br>**731597** | **9876331** | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 8542606 | | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 4409360 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 680245 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3366000 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 602127 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 731597 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9876330 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 591 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 680245 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 9876330 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 591 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 680245 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7.Беговая дорожка** | | | | | | | | | | |
| 14 | 82 | Е11-271301-0101<br>1127-1301-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание** | м2 покрытия | 660 | 4253,33<br>636,27 | 22,96<br>7,90 | 2807198<br>419938 | 15154<br>5214 | 2372106 | 306110<br>249065 | 3362372 | |
| 15 | 83 | С122-060207-0401<br>2206-0207-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм** | м2 | 660 | 5610,00<br>– | –<br>– | 3702600<br>– | –<br>– | 3702600 | –<br>296208 | 3998808 | Казахстан |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | **6509798**<br>**419938** | **15154**<br>**5214** | **6074706**<br>– | **306110**<br>**545273** | 7361180 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6509798 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 2372106 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 425152 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3702600 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 306110 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 545273 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7361181 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 399 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 425152 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 7361181 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 399 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 425152 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 9.Тренажерный городок** | | | | | | | | | | |
| 16 | 100 | Е11-271301-0101<br>1127-1301-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание** | м2 покрытия | 600 | 4253,33<br>636,27 | 22,96<br>7,90 | 2551998<br>381762 | 13776<br>4740 | 2156460 | 278281<br>226422 | 3056702 | |
| 17 | 101 | С122-060207-0401<br>2206-0207-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм** | м2 | 600 | 5610,00<br>– | –<br>– | 3366000<br>– | –<br>– | 3366000 | –<br>269280 | 3635280 | Казахстан |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | Тенге | | | | 5917998<br>381762 | 13776<br>4740 | 5522460<br>– | 278281<br>495702 | 6691982 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5917998 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 2156460 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 386502 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1366000 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 278281 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 495702 | | | | | |
| | | | ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 6691981 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел-ч | | | | | | | | 363 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 386502 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 6691981 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел-ч | | | | | | | | 363 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 386502 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 11.Малые архитектурные формы** | | | | | | | | | | |
| 18 | 136 | У86-010602-0403<br>8601-0602-0403<br>УСН РК 8.02-03-2019.0 | **Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м** | | | | | | | | | | |
| | | | | **секция** | 140 | **138819,00** | **582,00** | **19434660** | **81480** | **16365160** | **2107560** | **23265620** | |
| | | | | | | **21343,00** | **153,00** | **2988020** | **21420** | | **1723400** | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | | **19434660** | **81480** | **16365160** | **2107560** | **23265620** | |
| | | | | | | | | **2988020** | **21420** | – | **1723400** | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 19434660 | | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 16365160 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 3089440 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2107560 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1723400 | | | | | |
| | | | ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 23265620 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел-ч | | | | | | | | 2740 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3089440 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 23265620 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел-ч | | | | | | | | 2740 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3089440 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 15.Отмостка** | | | | | | | | | | |
| 19 | 155 | Е11-080101-0202<br>1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | **м3 основания** | 3,7 | **5833,62** | **1715,92** | **21584** | **6349** | **12109** | **4168** | 27812 | |
| | | | | | | **844,90** | **719,54** | **3126** | **2662** | | **2060** | | |
| 20 | 156 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | 3 | **24619,20** | **1085,48** | **73858** | **3256** | **66929** | **3152** | 83171 | |
| | | | | | | **1224,45** | **234,78** | **3673** | **704** | | **6161** | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15** | **Тенге** | | | | **95442** | **9605** | **79038** | **7320** | **110983** | |
| | | | | | | | | **6799** | **3366** | – | **8221** | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 95442 | | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 79037 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 10165 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7320 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8221 | | | | | |
| | | | ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 110983 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10165 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | 110983 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10165 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | **55020074** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 5779104 | | | | | |
| | | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1515671 | | | | |
| | | | в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 547827 | | | | |
| | | | Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 38532278 | | | |
| | | | Перевозка грузов | Тенге | | | | 376551 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 4740850 | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 4075620 | | |
| НТП РК 8.04-05-2015 таб.1 п.36 | | | Временные здания и сооружения 1,5%*0,8 | Тенге | | | | | | | | 660 241 | |
| | | | | | | | | | | | | 55 680 335 | |
| | | | ИТОГО | Тенге | | | | | | | | 1 113 606 | |
| ГНОССС | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | | | | | | | 56 793 921 | |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ в ценах 05.10.2020г | Тенге | | | | | | | | 59 633 617 | |
| 1,05 | | | ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2021г | Тенге | | | | | | | | 53 670 255,30 | |
| 0,9 | | | ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом | Тенге | | | | | | | | 6 440 430,64 | |
| | | | Налог на добавленную стоимость 12% | Тенге | | | | | | | | **60 110 685,94** | |
| | | | **ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС** | **Тенге** | | | | | | | | | |

**Принял (Заказчик):**

Коммунальное государственное учреждение "Управление образования Павлодарской области"

БИН 980940000266

Руководитель

**Сдал (Подрядчик):**

ТОО "Инжиниринг"

БИН 080340000780

Директор Рашев А.А.

**Технадзор: с объемом выполненных работ согласен**

ТОО "Бестау-С"

БИН 100840012480

Эксперт Султанов С.

**Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям**

ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

БИН 110140014000

Эксперт Нургожин Ж.