Заказчик (застройщик) КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Генеральный подрядчик ТОО " Анкор-2005"

Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахтан
от 19.09.2018 года №656

Наименование строительства и его адрес:
Строительство ГККП детского сада на 280 мест на закрепленном участке расположенной по адресу : в микрорайоне Жас-Канат Турксибского Района города Алматы

СПРАВКА №14
о стоимости выполненных работ и затрат за 31 октября 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования			Орган.-прав. Форма		
		номер	дата	Наименование		Наименование	Код	
		№21	20.04.2018г.					

тенге

Наименрвание пусковых компленксов, объектов	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО к оплате НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						налог на добавленную стоимость	
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость, прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	из них			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	327 886 478,55	42 334 052,28							5 080 086,27	47 414 138,55

М.п Заказчик: Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" Каралаев С.М.
(должность ф.и.о подпись)

М.п Подрядчик: Директор ТОО "Анкор-2005" Умралиев Д.А.
(должность ф.и.о подпись)

М.п Авторский надзор ГИП ТОО «КАПРЕМПРОЕКТ» Алимбаев К.М.
(должность ф.и.о подпись)

М.п Технический надзор Эксперт ТОО "Сейсмостройзащита" Жумахан Б.Т.
(должность ф.и.о подпись)

Оразгазы К.Б.

Сембаев Б.

Булаткулов С.

Заказчик **КГУ "Управление Комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ -Общестроительные работы КЖ. БЛОК 10**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т № 94

о приемке выполненных работ за октябрь 2019г.
Локальная смета 2-1-1.10

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Перегородки								
1	**320**	**Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012; раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98)**	**46,743**	**727,44**	**34,73**	**34003**	**1623**	**13128**	**1,43**	**67**
				м2	**225**	**13,01**	**10517**	**608**	**118**	**0,06**	**3**
2	**321**	**С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**0,0349**	**50800**		**1775**				
				т							
3	**322**	**С12041-41 Изм. и доп. вып. 27**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**0,1833**	**69217**		**12687**				
				т							
4	**323**	**Е0107-20-3**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**2,555**	**13010,1**	**1826,1**	**33234**	**4665**	**31438**	**42,7**	**109**
				т	**8100**	**690,75**	**20691**	**1765**	**140**	**3,37**	**9**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	324	С11011-4926 Изм. и доп. вып. 26	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 60 мм х 4 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	2,162	85356		184500				
				т							
6	325	С12021-258 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0525	121428		6369				
				т							
7	326	С12021-254 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,0987	101301		10000				
				т							
8	327	С12021-255 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0885	114636		10141				
				т							
9	328	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,1534	73000		11195				
				т							
10	329	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0323	52657,31	536,06	1703	17	1619	289	9
				1т	47475	202,5	1535	7	105	0,99	0
11	330	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	539	10,06		5422				
				шт							
			Итого по разделу: Перегородки				311029				
			ИТОГО:				311029	6306			185
							32743	2380			12
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				46 185				
			Всего накладных расходов:				46 185				
			Итого с накладными				357 214				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				21 433				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				378 647				
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53 %				384 441				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				389 631				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				391 168				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				395 013				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				1 156 495				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				23 130				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 179 625				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				141 555				
			Итого с НДС				1 321 180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Скидка 3%				39 635				
			Всего:				1 281 545				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист
Отдела капитального строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
_____Кыдырбай А.Ж.

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Жумахан.Б.
(физические объемы,расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

_____Оразгазы.К.
(физические объемы,расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774,
понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"

Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.

Инженер сметчик_____Сорих А.И

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы АР. БЛОК 1**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т № 95

о приемке выполненных работ за октябрь 2019г.
Локальная смета 2-1-2.1

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Разные работы								
1	**564**	**Е0115-70-2**	**Оштукатуривание посетке без устройства каркаса улучшенное потолков (сетка стеклянная строительная СС-1)**	**14,2**	**516,4**	**4,92**	**7333**	**70**	**3255**	**1,28**	**18**
				м2	**216,45**	**1,87**	**3074**	**27**	**105**	**0,01**	**0**
			Итого по разделу: Разные работы				**7333**				
			ИТОГО:				**7333**	**70**			**18**
							3074	**27**			**0**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**3 255**				
			Всего накладных расходов:				**3 255**				
			Итого с накладными				**10 588**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**635**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**11 223**				
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53 %				**11 395**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**11 549**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**11 594**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**11 708**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				34 278				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				686				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				34 964				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4 196				
			Итого с НДС				39 159				
			Скидка 3%				1 175				
			Всего:				37 984,55				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист
Отдела капитального строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
_____Кыдырбай А.Ж.

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____Жумахан.Б.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

_____Оразгазы.К.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774, понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"

Начальник Участка _____Непомнящих Д.А.

Инженер сметчик _____Сорих А.И

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Силовое электрооборудование и электроосвещения**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т № 96

о приемке выполненных работ за октябрь 2019г.
Локальная смета 2-1-8

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Элетрооборудование (щиты, шкафы и ящики)								
1	**1**	**Ц0108-572-7**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**1**	**3458**	**241**	**3458**	**241**	**652**	**4**	**4**
				шт	**630**	**56,3**	**630**	**56**	**95**	**0,33**	**0**
2	**2**	**КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"**	**Вводная панель ВРУ1-11-10 УХЛ4, напольного исполнения, 380 В, IP30:#-переключатель, 400 А - 2 шт;#-предохранитель ПН2-250 с током плавкой вставки 200 А - 6 шт;#-трансформатор тока Т-0,66, 200/5 А - 6 шт;#-счетчик Меркурий 230ART2-03, 380 В, 5 А - 2 шт**	**1**	**105731,17**		**105731**				
				комплект							
			Отпускная цена		105731		105731				
			Сметная стоимость оборудования				***105731***				
3	**3**	**Ц0108-572-7**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**1**	**3458**	**241**	**3458**	**241**	**652**	**4**	**4**
				шт	**630**	**56,3**	**630**	**56**	**95**	**0,33**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**4**	**КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"**	**Распределительная панель ВРУЗСМ-44-0А УХЛ4, напольного исполнения, 380 В, IP30:#-групповые автоматы на#линиях -#автомат 3Р с комбинированным расцепителем, кривая отключения С -#(Iн-25 А - 1 шт;#Iн-32 А - 3 шт;#Iн-40 А - 3 шт;#Iн-50 А - 1 шт;#Iн-160 А - 1 шт);#-сборные шины 3L+N+PE**	**1**	**56845,37**		**56845**				
				комплект							
			Отпускная цена		56845		56845				
			Сметная стоимость оборудования				***56845***				
5	**5**	**Ц0108-572-7**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**1**	**3458**	**241**	**3458**	**241**	**652**	**4**	**4**
				шт	**630**	**56,3**	**630**	**56**	**95**	**0,33**	**0**
6	**6**	**КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"**	**Распределительная панель ВРУЗСМ-44-0А УХЛ4, напольного исполнения, 380 В, IP30:#-групповые автоматы на#линиях -#автомат 3Р с комбинированным расцепителем, кривая отключения С -#(Iн-25 А - 3 шт;#Iн-32 А - 3 шт;#Iн-100 А - 1 шт;#Iн-125 А - 1 шт);#-сборные шины 3L+N+PE**	**1**	**59620,55**		**59621**				
				комплект							
			Отпускная цена		59621		59621				
			Сметная стоимость оборудования				***59621***				
7	**7**	**Ц0108-572-3**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	**1**	**1299,3**	**68,3**	**1299**	**68**	**314**	**2**	**2**
				шт	**317**	**13,5**	**317**	**14**	**95**	**0,08**	**0**
8	**8**	**КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"**	**Щит распределительный, навесного исполнения, ящик и дверца металлические, с пределом огнестойкости дверцы 0,6 ч, с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 48 модулей:#-корпус ЩРн-48з-0 36 УХЛ3 - 1 шт;#-автомат на вводе -#3Р, 80 А - 1 шт;#-автомат на отходящих#линиях -#3Р, 32 А - 9 шт;#3Р, 40 А - 4 шт;#-шины L+PE+N**	**1**	**22567,37**		**22567**				
				комплект							
			Отпускная цена		22567		22567				
			Сметная стоимость оборудования				***22567***				
9	**9**	**Ц0108-572-3**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	**1**	**1299,3**	**68,3**	**1299**	**68**	**314**	**2**	**2**
				шт	**317**	**13,5**	**317**	**14**	**95**	**0,08**	**0**
10	**10**	**КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"**	**Щит распределительный, навесного исполнения, ящик и дверца металлические, с пределом огнестойкости дверцы 0,6 ч, с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком:#-корпус - 1 шт;#-автомат на вводе -#3Р, 100 А - 1 шт;#-автомат на отходящих#линиях -#3Р, 50 А - 1 шт;#3Р, 32 А - 2 шт;#3Р, 25 А - 2 шт;#3Р, 16 А - 1 шт;#АД12, 1Р, 220 В, 16 А, с УЗО#30 мА - 6 шт;#-шины L+PE+N**	**1**	**65140,4**		**65140**				
				комплект							
			Отпускная цена		65140		65140				
			Сметная стоимость оборудования				***65140***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	**11**	**Ц0108-572-3**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	**1**	**1299,3**	**68,3**	**1299**	**68**	**314**	**2**	**2**
				шт	**317**	**13,5**	**317**	**14**	**95**	**0,08**	**0**
12	**12**	**КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"**	**Щит распределительный, навесного исполнения, ящик и дверца металлические, с пределом огнестойкости дверцы 0,6 ч, с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком:#-корпус - 1 шт;#-автомат на вводе -#3Р, 125 А - 1 шт;#-автомат на отходящих#линиях -#трансформатор тока ТК-20, 100/5 А - 1 шт;#счетчик активной энергии САЧУ-Э703, 380 В, 5 А - 1 шт;#3Р, 32 А - 1 шт;#3Р, 25 А - 3 шт;#3Р, 20 А - 2 шт;#3Р, 16 А - 3 шт;#АД12, 1Р, 220 В, 16 А, с УЗО#30 мА - 3 шт;#АД12, 1Р, 220 В, 25 А, с УЗО#30 мА - 5 шт;#-шины L+PE+N**	**1**	**74716,28**		**74716**				
				комплект							
			Отпускная цена		74716		74716				
			Сметная стоимость оборудования				***74716***				
13	**13**	**Ц0108-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**1**	**501,2**	**13,2**	**501**	**13**	**218**	**1**	**1**
				шт	**227**	**2,3**	**227**	**2**	**95**	**0,01**	**0**
14	**14**	**С151801-411 Изм. и доп. вып. 26**	**Выключатель автоматический АП50-2МТ 2Р 10А**	**1**	**1491**		**1491**				
				шт.							
15	**15**	**Ц0108-524-1**	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А**	**1**	**1514,6**	**39,6**	**1515**	**40**	**391**	**2**	**2**
				шт	**405**	**6,8**	**405**	**7**	**95**	**0,04**	**0**
16	**16**	**КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"**	**Ящик управления Я5424-2274 УХЛ4**	**1**	**24336,16**		**24336**				
				шт							
			Отпускная цена		24336		24336				
			Сметная стоимость оборудования				***24336***				
17	**17**	**Ц0108-599-5**	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг**	**2**	**1197,1**	**10,1**	**2394**	**20**	**989**	**3**	**6**
				шт	**518**	**2,3**	**1036**	**5**	**95**	**0,01**	**0**
18	**18**	**КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"**	**Щит аварийного освещения, встраеваемый в нишу, ящик и дверца металлические, с пределом огнестойкости дверцы 0,6 ч, с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 12 модулей:#-корпус ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 - 1 шт;#-автомат на вводе -#3Р, 25 А - 1 шт;#-автомат на отходящих#линиях -#1Р, 16 А - 7 шт;#-шины L+PE+N**	**2**	**6922,69**		**13845**				
				комплект							
			Отпускная цена		6923		13845				
			Сметная стоимость оборудования				***13845***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	**19**	**Ц0108-599-5**	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг**	**1**	**1197,1**	**10,1**	**1197**	**10**	**494**	**3**	**3**
				шт	**518**	**2,3**	**518**	**2**	**95**	**0,01**	**0**
20	**20**	**КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"**	**Щит аварийного освещения, встраеваемый в нишу, ящик и дверца металлические, с пределом огнестойкости дверцы 0,6 ч, с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 12 модулей:#-корпус ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 - 1 шт;#-автомат на вводе -#3Р, 25 А - 1 шт;#-автомат на отходящих#линиях -#1Р, 16 А - 6 шт;#-шины L+PE+N**	**1**	**5977,3**		**5977**				
				комплект							
			Отпускная цена		5977		5977				
			Сметная стоимость оборудования				***5977***				
21	**21**	**Ц0108-599-5**	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг**	**1**	**1197,1**	**10,1**	**1197**	**10**	**494**	**3**	**3**
				шт	**518**	**2,3**	**518**	**2**	**95**	**0,01**	**0**
22	**22**	**КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"**	**Щит освещения, встраиваемый в нишу, ящик и дверца металлические, с пределом огнестойкости дверцы 0,6 ч, с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 12 модулей:#-корпус ЩРв-12з-0 36 УХЛ3 - 1 шт;#-автомат на вводе-#3Р, 25 А - 1 шт;#-автомат на отходящих#линиях -#1Р, 16 А - 7 шт;#АВДТ32, 2Р, 16 А с УЗО#30 мА - 1 шт;#-шины L+PE+N**	**1**	**8721,98**		**8722**				
				комплект							
			Отпускная цена		8722		8722				
			Сметная стоимость оборудования				***8722***				
23	**23**	**Ц0108-599-5**	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг**	**1**	**1197,1**	**10,1**	**1197**	**10**	**494**	**3**	**3**
				шт	**518**	**2,3**	**518**	**2**	**95**	**0,01**	**0**
24	**24**	**КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"**	**Щит освещения, встраиваемый в нишу, ящик и дверца металлические, с пределом огнестойкости дверцы 0,6 ч, с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 18 модулей:#-корпус ЩРв-18з-0 36 УХЛ3 - 1 шт;#-автомат на вводе-#3Р, 25 А - 1 шт;#-автомат на отходящих#линиях -#1Р, 16 А - 9 шт;#АВДТ32, 2Р, 16 А с УЗО#30 мА - 1 шт;#-шины L+PE+N**	**1**	**9514,89**		**9515**				
				комплект							
			Отпускная цена		9515		9515				
			Сметная стоимость оборудования				***9515***				
25	**25**	**Ц0108-599-5**	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг**	**1**	**1197,1**	**10,1**	**1197**	**10**	**494**	**3**	**3**
				шт	**518**	**2,3**	**518**	**2**	**95**	**0,01**	**0**
26	**26**	**КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"**	**Щит освещения, встраиваемый в нишу, ящик и дверца металлические, с пределом огнестойкости дверцы 0,6 ч, с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 12 модулей:#-корпус ЩРв-12з-0 36 УХЛ3 - 1 шт;#-автомат на вводе-#3Р, 25 А - 1 шт;#-автомат на отходящих#линиях -#1Р, 16 А - 6 шт;#АВДТ32, 2Р, 16 А с УЗО#30 мА - 1 шт;#-шины L+PE+N**	**1**	**8508,51**		**8509**				
				комплект							
			Отпускная цена		8509		8509				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*8509*				
27	27	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
				шт	261	13,5	261	14	95	0,08	0
28	28	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Щит силовой, встраиваемый в нишу, ящик и дверца металлические, с пределом огнестойкости дверцы 0,6 ч, с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 18 модулей:#-корпус ЩРв-18з-0 36 УХЛ3 - 1 шт;#-автомат на вводе -#3Р, 32 А - 1 шт;#-автомат на отходящих#линиях -#1Р, 16 А - 3 шт;#АД12, 2Р, 16 А, с УЗО#30 мА - 6 шт;#-шины L+PE+N	1	17169,5		17169				
				комплект							
			Отпускная цена		17169		17169				
			Сметная стоимость оборудования				*17169*				
29	29	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
				шт	261	13,5	261	14	95	0,08	0
30	30	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Щит силовой, встраиваемый в нишу, ящик и дверца металлические, с пределом огнестойкости дверцы 0,6 ч, с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 18 модулей:#-корпус ЩРв-18з-0 36 УХЛ3 - 1 шт;#-автомат на вводе -#3Р, 32 А - 1 шт;#-автомат на отходящих#линиях -#1Р, 16 А - 1 шт;#АД12, 2Р, 16 А, с УЗО#30 мА - 6 шт;#-шины L+PE+N	1	16803,54		16804				
				комплект							
			Отпускная цена		16804		16804				
			Сметная стоимость оборудования				*16804*				
			Итого по разделу: Элетрооборудование (щиты, шкафы и ящики)				**516951**				
			Раздел: Обогрев водосточной системы								
31	31	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
				шт	261	13,5	261	14	95	0,08	0
32	32	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Щит обогрева водосточной системы, встраиваемый, IP31:#-корпус - ЩРн-24з-0 36 УХЛ3 - 1 шт;#-автомат, 3Р, 25 А - 1 шт;#-автомат ВД1-63, 1Р, 16 А с УЗО 30 мА - 6 шт;#-модульный контактор КМ25-40, 4Р, 230 В, 25 А - 1 шт;#-переключатель АПК-22-3 на 3 фиксированных положения - 1 шт;#-кнопка управления КМУ-11 - 1 шт;#-плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 2 А TDM с держателем плавких вставок ДПВ 10х38 1П TDM - 1 шт	1	55259,55		55260				
				комплект							
			Отпускная цена		55260		55260				
			Сметная стоимость оборудования				*55260*				
33	33	СПЛ ТОО "RITOX"	Терморегулятор dEvirEg 316 в комплекте с датчиком температуры пола	1	14711,48		14711				
				комплект							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	34	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	177	50,5	23,1	8939	4089	4641	0,13	23
				м	22,1	5,5	3912	974	95	0,03	6
35	35	СПЛ ТОО "RITOX"	Кабель dEvifIEX DTCE-30 двухжильный, экранированный с изоляцией, мощность 30Вт/п.м., длина 20 м	3	11308,08		33924				
				шт							
36	36	СПЛ ТОО "RITOX"	Кабель dEvifIEX 18T двухжильный, круглого сечения, с цельнообернутым экраном, мощность 18Вт/п.м., длина 29 м	1	11308,08		11308				
				шт							
37	37	СПЛ ТОО "RITOX"	Кабель dEvifIEX 18T двухжильный, круглого сечения, с цельнообернутым экраном, мощность 18Вт/п.м., длина 44 м	2	15370,21		30740				
				шт							
38	38	СПЛ ТОО "ТЕПЛОКАБЕЛЬ"	Соединительный ремонтный набор для двухжильного кабеля и "холодного" кабеля dEvirEP	6	2305,53		13833				
				шт							
39	39	СПЛ ТОО "RITOX"	Стальная монтажная лента dEvifAsT	20	131,74		2635				
				м							
40	40	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				шт	317	13,5	317	14	95	0,08	0
41	41	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Шкаф силовой распределительный, навесного исполнения, ящик и дверца металлические, с пределом огнестойкости дверцы 0,6 ч, с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 24 модуля:#-корпус ЩРн-24з-0 36 УХЛ3 - 1 шт;#-автомат на вводе -#3Р, 40 А - 1 шт;#пускатель магнитный ПМЛ-222002 380 В - 1 шт;#-автомат на отходящих#линиях -#3Р, 380 В, 32 А - 3 шт;#3Р, 380 В, 16 А - 2 шт;#-шины L+PE+N	1	9514,89		9515				
				комплект							
			Отпускная цена		9515		9515				
			Сметная стоимость оборудования				*9515*				
42	42	Ц0108-573-6	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1	735	185	735	185	400	2	2
				шт	383	38,3	383	38	95	0,22	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	43	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Щит вентиляции 1ЩСВ-1, в комплекте:#-корпус ЩМП-6-0 36 УХЛ3, IP54, размеры 1200х750х300, - 1 шт;#-автомат 3Р, 32 А - 1 шт;#-автомат ВА 47-29, 3Р, 25 А - 3 шт;#-автомат ВА 47-29, 1Р, 16 А - 10 шт;#-пускатель магнитный КМИ 10910, 9 А, с приставкой ПКИ-04 - 10 шт;#-переключатель ALCLR-22 на 3 положения - 10 шт;#-кнопка управления SB-7 "ПУСК"- 10 шт;#-кнопка управления SB-7 "СТОП" - 10 шт;#-арматура светосигнальная AD-22DS, матрица 230В (зеленый) - 10 шт;#-плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 4 А TDM с держателем плавких вставок ДПВ 10х38 1П TDM - 10 шт;#-клеммные зажимы ЗНИ-4 (серый) - 50 шт;#-DIN-рейка (60 см) - 3 шт;#-провод ПВ-1 1х1,5 - 30 м;#- провод ПВ-1 1х2,5 - 20 м;#-реле тепловое РТИ - 1304 - 8 шт;#-шины 3L+N+PE	1	58675,16		58675				
				комплект							
			Отпускная цена		58675		58675				
			Сметная стоимость оборудования				*58675*				
44	44	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	10	134,8	3,6	1348	36	1094	0,68	7
				шт	115	0,2	1150	2	95	0	0
45	45	С151801-47	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса	10	377		3770				
				шт							
46	46	Ц0108-545-2	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 20	10	1392,9	28,9	13929	289	7204	4	40
				шт	756	2,3	7560	23	95	0,01	0
47	47	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	10	1660		16600				
				шт							
48	48	Е0121-16-1	Монтаж гибких вводов наружным диаметром до 27 мм	10	213,75	0	2138	0	1045	0,6	6
				ввод	96,75	0	968	0	108	0	0
49	49	С151802-3	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 1000 мм, тип К1081 У3	10	538,69		5387				
				шт							
50	50	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	10	467,4	9,4	4674	94	2499	2	20
				шт	263	0	2630	0	95	0	0
51	51	С151801-102	Пост кнопочный ПКУ15-21-131-40У3, "Пуск-Стоп", степень защиты IP40	10	2370		23700				
				шт							
52	52	Ц0108-573-6	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1	735	185	735	185	400	2	2
				шт	383	38,3	383	38	95	0,22	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	53	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Щит вентиляции 2ЩСВ-1, в комплекте:#-корпус ЩМП-6-0 36 УХЛ3, IP54, размеры 1200x750x300, - 1 шт;#-автомат 3Р, 32 А - 1 шт;#-автомат ВА 47-29, 3Р, 25 А - 2 шт;#-автомат ВА 47-29, 3Р, 16 А - 2 шт;#-автомат ВА 47-29, 1Р, 16 А - 6 шт;#-пускатель магнитный КМИ 10910, 9 А, с приставкой ПКИ-04 - 8 шт;#-переключатель ALCLR-22 на 3 положения - 8 шт;#-кнопка управления SB-7 "ПУСК"- 8 шт;#-кнопка управления SB-7 "СТОП" - 8 шт;#-арматура светосигнальная AD-22DS, матрица 230В (зеленый) - 8 шт;#-плавкая вставка ПВЦ-С2 10x38 4 А TDM с держателем плавких вставок ДПВ 10x38 1П TDM - 8 шт;#-клеммные зажимы 3НИ-4 (серый) - 50 шт;#-DIN-рейка (60 см) - 3 шт;#-провод ПВ-1 1x1,5 - 30 м;#- провод ПВ-1 1x2,5 - 20 м;#-реле тепловое РТИ - 1304 - 7 шт;#-реле тепловое РТИ - 1310 - 1 шт;#-шины 3L+N+PE	1	54771,61		54772				
				комплект							
			Отпускная цена		54772		54772				
			Сметная стоимость оборудования				*54772*				
54	54	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	10	134,8	3,6	1348	36	1094	0,68	7
				шт	115	0,2	1150	2	95	0	0
55	55	С151801-47	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса	8	377		3016				
				шт							
56	56	С151801-49	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-16 М3 30, пластмасса	2	418		836				
				шт							
57	57	Ц0108-545-2	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 20	10	1392,9	28,9	13929	289	7204	4	40
				шт	756	2,3	7560	23	95	0,01	0
58	58	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	10	1660		16600				
				шт							
59	59	Е0121-16-1	Монтаж гибких вводов наружным диаметром до 27 мм	10	213,75	0	2138	0	1045	0,6	6
				ввод	96,75	0	968	0	108	0	0
60	60	С151802-3	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 1000 мм, тип К1081 У3	10	538,69		5387				
				шт							
61	61	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	10	467,4	9,4	4674	94	2499	2	20
				шт	263	0	2630	0	95	0	0
62	62	С151801-102	Пост кнопочный ПКУ15-21-131-40У3, "Пуск-Стоп", степень защиты IP40	10	2370		23700				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Обогрев водосточной системы				**441500**				
			Раздел: Элетрооборудование (щиты, шкафы и ящики)								
63	**63**	**Ц0108-599-5**	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг**	**1**	**1197,1**	**10,1**	**1197**	**10**	**494**	**3**	**3**
				шт	**518**	**2,3**	**518**	**2**	**95**	**0,01**	**0**
64	**64**	**КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"**	**Щит аварийного освещения, встраеваемый в нишу, ящик и дверца металлические, с пределом огнестойкости дверцы 0,6 ч, с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 12 модулей:#-корпус ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 - 1 шт;#-автомат на вводе -#3Р, 25 А - 1 шт;#-автомат на отходящих#линиях -#1Р, 16 А - 6 шт;#-шины L+PE+N**	**1**	**11131,2**		**11131**				
				комплект							
			Отпускная цена		11131		11131				
			Сметная стоимость оборудования				***11131***				
65	**65**	**Ц0108-599-5**	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг**	**1**	**1197,1**	**10,1**	**1197**	**10**	**494**	**3**	**3**
				шт	**518**	**2,3**	**518**	**2**	**95**	**0,01**	**0**
66	**66**	**КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"**	**Щит освещения, встраиваемый в нишу, ящик и дверца металлические, с пределом огнестойкости дверцы 0,6 ч, с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 12 модулей:#-корпус ЩРв-12з-0 36 УХЛ3 - 1 шт;#-автомат на вводе-#3Р, 25 А - 1 шт;#-автомат на отходящих#линиях -#1Р, 16 А - 7 шт;#АВДТ32, 2Р, 16 А с УЗО#30 мА - 1 шт;#-шины L+PE+N**	**1**	**8752,48**		**8752**				
				комплект							
			Отпускная цена		8752		8752				
			Сметная стоимость оборудования				***8752***				
67	**67**	**Ц0108-599-5**	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг**	**1**	**1197,1**	**10,1**	**1197**	**10**	**494**	**3**	**3**
				шт	**518**	**2,3**	**518**	**2**	**95**	**0,01**	**0**
68	**68**	**КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"**	**Щит освещения, встраиваемый в нишу, ящик и дверца металлические, с пределом огнестойкости дверцы 0,6 ч, с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 12 модулей:#-корпус ЩРв-12з-0 36 УХЛ3 - 1 шт;#-автомат на вводе-#3Р, 25 А - 1 шт;#-автомат на отходящих#линиях -#1Р, 16 А - 6 шт;#АВДТ32, 2Р, 16 А с УЗО#30 мА - 1 шт;#-шины L+PE+N**	**1**	**8660,99**		**8661**				
				комплект							
			Отпускная цена		8661		8661				
			Сметная стоимость оборудования				***8661***				
69	**69**	**Ц0108-572-8**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм**	**1**	**1245,7**	**66,7**	**1246**	**67**	**261**	**2**	**2**
				шт	**261**	**13,5**	**261**	**14**	**95**	**0,08**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	70	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Щит силовой, встраиваемый в нишу, ящик и дверца металлические, с пределом огнестойкости дверцы 0,6 ч, с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 12 модулей:#-корпус ЩРв-12з-0 36 УХЛ3 - 1 шт;#-автомат на вводе -#3Р, 32 А - 1 шт;#-автомат на отходящих#линиях -#1Р, 16 А - 1 шт;#АД12, 2Р, 16 А, с УЗО#30 мА - 4 шт;#-шины L+PE+N	1	13204,96		13205				
				комплект							
			Отпускная цена		13205		13205				
			Сметная стоимость оборудования				*13205*				
			Итого по разделу: Элетрооборудование (щиты, шкафы и ящики)				46587				
			Раздел: Обогрев водосточной системы								
71	71	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
				шт	261	13,5	261	14	95	0,08	0
72	73	СПЛ ТОО "RITOX"	Терморегулятор dEvirEg 316 в комплекте с датчиком температуры пола	1	14711,48		14711				
				комплект							
73	74	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	182	50,5	23,1	9191	4204	4772	0,13	24
				м	22,1	5,5	4022	1001	95	0,03	6
74	75	СПЛ ТОО "RITOX"	Кабель dEvifIEX DTCE-30 двухжильный, экранированный с изоляцией, мощность 30Вт/п.м., длина 20 м	3	11308,08		33924				
				шт							
75	76	СПЛ ТОО "RITOX"	Кабель dEvifIEX 18T двухжильный, круглого сечения, с цельнообернутым экраном, мощность 18Вт/п.м., длина 37 м	1	13064,68		13065				
				шт							
76	77	СПЛ ТОО "RITOX"	Кабель dEvifIEX 18T двухжильный, круглого сечения, с цельнообернутым экраном, мощность 18Вт/п.м., длина 34 м	1	12625,53		12626				
				шт							
77	78	СПЛ ТОО "RITOX"	Кабель dEvifIEX 18T двухжильный, круглого сечения, с цельнообернутым экраном, мощность 18Вт/п.м., длина 29 м	1	11308,08		11308				
				шт							
78	79	СПЛ ТОО "RITOX"	Кабель dEvifIEX 18T двухжильный, круглого сечения, с цельнообернутым экраном, мощность 18Вт/п.м., длина 22 м	1	9551,49		9551				
				шт							
79	80	СПЛ ТОО "ТЕПЛОКАБЕЛЬ"	Соединительный ремонтный набор для двухжильного кабеля и "холодного" кабеля dEvirEP	4	2305,53		9222				
				шт							
80	81	СПЛ ТОО "RITOX"	Стальная монтажная лента dEvifAsT	15	131,74		1976				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Обогрев водосточной системы				**116820**				
			Раздел: Элетрооборудование (щиты, шкафы и ящики)								
81	**82**	**Ц0108-599-5**	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг**	**1**	**1197,1**	**10,1**	**1197**	**10**	**494**	**3**	**3**
				шт	**518**	**2,3**	**518**	**2**	**95**	**0,01**	**0**
82	**83**	**КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"**	**Щит аварийного освещения, встраеваемый в нишу, ящик и дверца металлические, с пределом огнестойкости дверцы 0,6 ч, с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 12 модулей:#-корпус ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 - 1 шт;#-автомат на вводе -#3Р, 25 А - 1 шт;#-автомат на отходящих#линиях -#1Р, 16 А - 6 шт;#-шины L+PE+N**	**1**	**6556,74**		**6557**				
				комплект							
			Отпускная цена		6557		6557				
			Сметная стоимость оборудования				***6557***				
83	**84**	**Ц0108-599-5**	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг**	**1**	**1197,1**	**10,1**	**1197**	**10**	**494**	**3**	**3**
				шт	**518**	**2,3**	**518**	**2**	**95**	**0,01**	**0**
84	**85**	**КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"**	**Щит освещения, встраиваемый в нишу, ящик и дверца металлические, с пределом огнестойкости дверцы 0,6 ч, с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 12 модулей:#-корпус ЩРв-12з-0 36 УХЛ3 - 1 шт;#-автомат на вводе-#3Р, 25 А - 1 шт;#-автомат на отходящих#линиях -#1Р, 16 А - 7 шт;#АВДТ32, 2Р, 16 А с УЗО#30 мА - 1 шт;#-шины L+PE+N**	**1**	**8843,97**		**8844**				
				комплект							
			Отпускная цена		8844		8844				
			Сметная стоимость оборудования				***8844***				
85	**86**	**Ц0108-599-5**	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг**	**1**	**1197,1**	**10,1**	**1197**	**10**	**494**	**3**	**3**
				шт	**518**	**2,3**	**518**	**2**	**95**	**0,01**	**0**
86	**87**	**КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"**	**Щит освещения, встраиваемый в нишу, ящик и дверца металлические, с пределом огнестойкости дверцы 0,6 ч, с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 12 модулей:#-корпус ЩРв-12з-0 36 УХЛ3 - 1 шт;#-автомат на вводе-#3Р, 25 А - 1 шт;#-автомат на отходящих#линиях -#1Р, 16 А - 6 шт;#АВДТ32, 2Р, 16 А с УЗО#30 мА - 1 шт;#-шины L+PE+N**	**1**	**8630,49**		**8630**				
				комплект							
			Отпускная цена		8630		8630				
			Сметная стоимость оборудования				***8630***				
87	**88**	**Ц0108-572-8**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм**	**1**	**1245,7**	**66,7**	**1246**	**67**	**261**	**2**	**2**
				шт	**261**	**13,5**	**261**	**14**	**95**	**0,08**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	89	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Щит силовой, встраиваемый в нишу, ящик и дверца металлические, с пределом огнестойкости дверцы 0,6 ч, с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 12 модулей:#-корпус ЩРв-12з-0 36 УХЛ3 - 1 шт;#-автомат на вводе -#3Р, 32 А - 1 шт;#-автомат на отходящих#линиях -#1Р, 16 А - 1 шт;#АД12, 2Р, 16 А, с УЗО#30 мА - 4 шт;#-шины L+PE+N	1	13082,97		13083				
				комплект							
			Отпускная цена		13083		13083				
			Сметная стоимость оборудования				*13083*				
			Итого по разделу: Элетрооборудование (щиты, шкафы и ящики)				**41951**				
			Раздел: Обогрев водосточной системы								
89	90	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
				шт	261	13,5	261	14	95	0,08	0
90	91	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Щит обогрева водосточной системы, встраиваемый, IP31:#-корпус - ЩРн-24з-0 36 УХЛ3 - 1 шт;#-автомат, 3Р, 25 А - 1 шт;#-автомат ВД1-63, 1Р, 16 А с УЗО 30 мА - 5 шт;#-модульный контактор КМ25-40, 4Р, 230 В, 25 А - 1 шт;#-переключатель АПК-22-3 на 3 фиксированных положения - 1 шт;#-кнопка управления КМУ-11 - 1 шт;#-плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 2 А TDM с держателем плавких вставок ДПВ 10х38 1П TDM - 1 шт	1	44707,79		44708				
				комплект							
			Отпускная цена		44708		44708				
			Сметная стоимость оборудования				*44708*				
91	92	СПЛ ТОО "RITOX"	Терморегулятор dEvirEg 316 в комплекте с датчиком температуры пола	1	14711,48		14711				
				комплект							
92	93	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	125	50,5	23,1	6313	2888	3278	0,13	16
				м	22,1	5,5	2763	688	95	0,03	4
93	94	СПЛ ТОО "RITOX"	Кабель dEvifIEX DTCE-30 двухжильный, экранированный с изоляцией, мощность 30Вт/п.м., длина 20 м	2	11308,08		22616				
				шт							
94	95	СПЛ ТОО "RITOX"	Кабель dEvifIEX 18T двухжильный, круглого сечения, с цельнообернутым экраном, мощность 18Вт/п.м., длина 34 м	1	12625,53		12626				
				шт							
95	96	СПЛ ТОО "RITOX"	Кабель dEvifIEX 18T двухжильный, круглого сечения, с цельнообернутым экраном, мощность 18Вт/п.м., длина 29 м	1	11308,08		11308				
				шт							
96	97	СПЛ ТОО "RITOX"	Кабель dEvifIEX 18T двухжильный, круглого сечения, с цельнообернутым экраном, мощность 18Вт/п.м., длина 22 м	1	9551,49		9551				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
97	98	СПЛ ТОО "ТЕПЛОКАБЕЛЬ"	Соединительный ремонтный набор для двухжильного кабеля и "холодного" кабеля dEvirEP	4	2305,53		9222				
				шт							
98	99	СПЛ ТОО "RITOX"	Стальная монтажная лента dEvifAsT	15	131,74		1976				
				м							
			Итого по разделу: Обогрев водосточной системы				134277				
			Раздел: Элетрооборудование (щиты, шкафы и ящики)								
99	100	Ц0108-599-5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	1	1197,1	10,1	1197	10	494	3	3
				шт	518	2,3	518	2	95	0,01	0
100	101	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Щит аварийного освещения, встраеваемый в нишу, ящик и дверца металлические, с пределом огнестойкости дверцы 0,6 ч, с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 12 модулей:#-корпус ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 - 1 шт;#-автомат на вводе -#3Р, 25 А - 1 шт;#-автомат на отходящих#линиях -#1Р, 16 А - 6 шт;#-шины L+PE+N	1	12869,5		12869				
				комплект							
			Отпускная цена		12869		12869				
			Сметная стоимость оборудования				*12869*				
101	102	Ц0108-599-5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	1	1197,1	10,1	1197	10	494	3	3
				шт	518	2,3	518	2	95	0,01	0
102	103	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Щит освещения, встраиваемый в нишу, ящик и дверца металлические, с пределом огнестойкости дверцы 0,6 ч, с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 12 модулей:#-корпус ЩРв-12з-0 36 УХЛ3 - 1 шт;#-автомат на вводе-#3Р, 25 А - 1 шт;#-автомат на отходящих#линиях -#1Р, 16 А - 6 шт;#АВДТ32, 2Р, 16 А с УЗО#30 мА - 1 шт;#-шины L+PE+N	1	8843,97		8844				
				комплект							
			Отпускная цена		8844		8844				
			Сметная стоимость оборудования				*8844*				
103	104	Ц0108-599-5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	1	1197,1	10,1	1197	10	494	3	3
				шт	518	2,3	518	2	95	0,01	0
104	105	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Щит освещения, встраиваемый в нишу, ящик и дверца металлические, с пределом огнестойкости дверцы 0,6 ч, с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 12 модулей:#-корпус ЩРв-12з-0 36 УХЛ3 - 1 шт;#-автомат на вводе-#3Р, 25 А - 1 шт;#-автомат на отходящих#линиях -#1Р, 16 А - 5 шт;#АВДТ32, 2Р, 16 А с УЗО#30 мА - 1 шт;#-шины L+PE+N	1	8630,49		8630				
				комплект							
			Отпускная цена		8630		8630				
			Сметная стоимость оборудования				*8630*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	**106**	**Ц0108-572-8**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм**	**1**	**1245,7**	**66,7**	**1246**	**67**	**261**	**2**	**2**
				шт	**261**	**13,5**	**261**	**14**	**95**	**0,08**	**0**
106	**107**	**КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"**	**Щит силовой, встраиваемый в нишу, ящик и дверца металлические, с пределом огнестойкости дверцы 0,6 ч, с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 12 модулей:#-корпус ЩРв-12з-0 36 УХЛ3 - 1 шт;#-автомат на вводе -#3Р, 32 А - 1 шт;#-автомат на отходящих#линиях -#1Р, 16 А - 1 шт;#АД12, 2Р, 16 А, с УЗО#30 мА - 3 шт;#-шины L+PE+N**	**1**	**13082,97**		**13083**				
				комплект							
			Отпускная цена		13083		13083				
			Сметная стоимость оборудования				***13083***				
			Итого по разделу: Элетрооборудование (щиты, шкафы и ящики)				**48264**				
			Раздел: Обогрев водосточной системы								
107	**108**	**Ц0108-572-8**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм**	**1**	**1245,7**	**66,7**	**1246**	**67**	**261**	**2**	**2**
				шт	**261**	**13,5**	**261**	**14**	**95**	**0,08**	**0**
108	**110**	**СПЛ ТОО "RITOX"**	**Терморегулятор dEvirEg 316 в комплекте с датчиком температуры пола**	**1**	**14711,48**		**14711**				
				комплект							
109	**111**	**Ц0108-402-1**	**Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2**	**135**	**50,5**	**23,1**	**6818**	**3119**	**3540**	**0,13**	**18**
				м	**22,1**	**5,5**	**2984**	**743**	**95**	**0,03**	**4**
110	**112**	**СПЛ ТОО "RITOX"**	**Кабель dEvifIEX DTCE-30 двухжильный, экранированный с изоляцией, мощность 30Вт/п.м., длина 20 м**	**2**	**11308,08**		**22616**				
				шт							
111	**113**	**СПЛ ТОО "RITOX"**	**Кабель dEvifIEX 18T двухжильный, круглого сечения, с цельнообернутым экраном, мощность 18Вт/п.м., длина 44 м**	**1**	**15370,21**		**15370**				
				шт							
112	**114**	**СПЛ ТОО "RITOX"**	**Кабель dEvifIEX 18T двухжильный, круглого сечения, с цельнообернутым экраном, мощность 18Вт/п.м., длина 22 м**	**1**	**9551,49**		**9551**				
				шт							
113	**115**	**СПЛ ТОО "RITOX"**	**Кабель dEvifIEX 18T двухжильный, круглого сечения, с цельнообернутым экраном, мощность 18Вт/п.м., длина 29 м**	**1**	**11308,08**		**11308**				
				шт							
114	**116**	**СПЛ ТОО "ТЕПЛОКАБЕЛЬ"**	**Соединительный ремонтный набор для двухжильного кабеля и "холодного" кабеля dEvirEP**	**4**	**2305,53**		**9222**				
				шт							
115	**117**	**СПЛ ТОО "RITOX"**	**Стальная монтажная лента dEvifAsT**	**15**	**131,74**		**1976**				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Обогрев водосточной системы				**92819**				
			Раздел: Элетрооборудование (щиты, шкафы и ящики)								
116	**118**	**Ц0108-599-5**	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг**	**1**	**1197,1**	**10,1**	**1197**	**10**	**494**	**3**	**3**
				шт	**518**	**2,3**	**518**	**2**	**95**	**0,01**	**0**
117	**119**	**КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"**	**Щит аварийного освещения, встраеваемый в нишу, ящик и дверца металлические, с пределом огнестойкости дверцы 0,6 ч, с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 12 модулей:#-корпус ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 - 1 шт;#-автомат на вводе -#3Р, 25 А - 1 шт;#-автомат на отходящих#линиях -#1Р, 16 А - 7 шт;#-шины L+PE+N**	**1**	**12869,5**		**12869**				
				комплект							
			Отпускная цена		12869		12869				
			Сметная стоимость оборудования				***12869***				
118	**120**	**Ц0108-599-5**	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг**	**1**	**1197,1**	**10,1**	**1197**	**10**	**494**	**3**	**3**
				шт	**518**	**2,3**	**518**	**2**	**95**	**0,01**	**0**
119	**121**	**КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"**	**Щит освещения, встраиваемый в нишу, ящик и дверца металлические, с пределом огнестойкости дверцы 0,6 ч, с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 12 модулей:#-корпус ЩРв-12з-0 36 УХЛ3 - 1 шт;#-автомат на вводе-#3Р, 25 А - 1 шт;#-автомат на отходящих#линиях -#1Р, 16 А - 7 шт;#АВДТ32, 2Р, 16 А с УЗО#30 мА - 1 шт;#-шины L+PE+N**	**1**	**8843,97**		**8844**				
				комплект							
			Отпускная цена		8844		8844				
			Сметная стоимость оборудования				***8844***				
120	**122**	**Ц0108-599-5**	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг**	**1**	**1197,1**	**10,1**	**1197**	**10**	**494**	**3**	**3**
				шт	**518**	**2,3**	**518**	**2**	**95**	**0,01**	**0**
121	**123**	**КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"**	**Щит освещения, встраиваемый в нишу, ящик и дверца металлические, с пределом огнестойкости дверцы 0,6 ч, с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 12 модулей:#-корпус ЩРв-12з-0 36 УХЛ3 - 1 шт;#-автомат на вводе-#3Р, 25 А - 1 шт;#-автомат на отходящих#линиях -#1Р, 16 А - 6 шт;#АВДТ32, 2Р, 16 А с УЗО#30 мА - 1 шт;#-шины L+PE+N**	**1**	**8630,49**		**8630**				
				комплект							
			Отпускная цена		8630		8630				
			Сметная стоимость оборудования				***8630***				
122	**124**	**Ц0108-572-8**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм**	**1**	**1245,7**	**66,7**	**1246**	**67**	**261**	**2**	**2**
				шт	**261**	**13,5**	**261**	**14**	**95**	**0,08**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	125	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Щит силовой, встраиваемый в нишу, ящик и дверца металлические, с пределом огнестойкости дверцы 0,6 ч, с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 12 модулей:#-корпус ЩРв-12з-0 36 УХЛ3 - 1 шт;#-автомат на вводе -#3Р, 32 А - 1 шт;#-автомат на отходящих#линиях -#1Р, 16 А - 1 шт;#АД12, 2Р, 16 А, с УЗО#30 мА - 4 шт;#-шины L+PE+N	1	13082,97		13083				
				комплект							
			Отпускная цена		13083		13083				
			Сметная стоимость оборудования				*13083*				
			Итого по разделу: Элетрооборудование (щиты, шкафы и ящики)				48264				
			Раздел: Обогрев водосточной системы								
124	126	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
				шт	261	13,5	261	14	95	0,08	0
125	128	СПЛ ТОО "RITOX"	Терморегулятор dEvirEg 316 в комплекте с датчиком температуры пола	1	14711,48		14711				
				комплект							
126	129	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	192	50,5	23,1	9696	4435	5034	0,13	25
				м	22,1	5,5	4243	1056	95	0,03	6
127	130	СПЛ ТОО "RITOX"	Кабель dEvifIEX DTCE-30 двухжильный, экранированный с изоляцией, мощность 30Вт/п.м., длина 20 м	3	11308,08		33924				
				шт							
128	131	СПЛ ТОО "RITOX"	Кабель dEvifIEX 18T двухжильный, круглого сечения, с цельнообернутым экраном, мощность 18Вт/п.м., длина 44 м	1	15370,21		15370				
				шт							
129	132	СПЛ ТОО "RITOX"	Кабель dEvifIEX 18T двухжильный, круглого сечения, с цельнообернутым экраном, мощность 18Вт/п.м., длина 37 м	1	13064,68		13065				
				шт							
130	133	СПЛ ТОО "RITOX"	Кабель dEvifIEX 18T двухжильный, круглого сечения, с цельнообернутым экраном, мощность 18Вт/п.м., длина 29 м	1	11308,08		11308				
				шт							
131	134	СПЛ ТОО "RITOX"	Кабель dEvifIEX 18T двухжильный, круглого сечения, с цельнообернутым экраном, мощность 18Вт/п.м., длина 22 м	1	9551,49		9551				
				шт							
132	135	СПЛ ТОО "ТЕПЛОКАБЕЛЬ"	Соединительный ремонтный набор для двухжильного кабеля и "холодного" кабеля dEvirEP	4	2305,53		9222				
				шт							
133	136	СПЛ ТОО "RITOX"	Стальная монтажная лента dEvifAsT	15	131,74		1976				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Обогрев водосточной системы				120070				
			Раздел: Осветительное оборудование								
134	137	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	610	244,37	65,36	149065	39869	122604	0,95	577
				шт	151,65	34,45	92507	21016	108	0,16	95
135	138	СКП ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильник CD 218	290,88	4914,81		1429619				
				шт							
136	139	СКП ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильник OPL/S 218	23,23	3784,61		87916				
				шт							
137	140	СКП ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильник OPL/S 236	187,86	4013,33		753945				
				шт							
138	141	СКП ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильник ArCTiC SMC/PC 236	29,29	3243,3		94996				
				шт							
139	142	СКП ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильник ALS.OPL 236	9,09	5373,47		48845				
				шт							
140	143	С151701-100 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	72,72	450		32724				
				шт							
141	144	С151702-25	Светильники тип ЛПБ3020	3,03	3690		11181				
				шт							
142	145	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	98	377,15	88,98	36961	8720	32696	1,61	158
				шт	258,75	50,17	25358	4916	108	0,22	22
143	146	СКП ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильник OPL/S 418	90,9	3716,6		337839				
				шт							
144	147	СКП ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильник AOT.PRS 418	5,05	7023,33		35468				
				шт							
145	148	СКП ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильник OWP 336	3,03	7677,78		23264				
				шт							
146	149	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	98	241,7	91	23687	8918	14589	0,82	80
				шт	131	25,7	12838	2519	95	0,15	15
147	150	СКП ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильник EFS 73	44,44	4523,23		201012				
				шт							
148	151	СКП ТОО "КазСвет GrOuP"	Пиктограмма ПЭУ-010 "Выход налево"	44,44	375,11		16670				
				шт							
149	152	С151704-2	Указатель световой "Не входить! Облучение!" ЛБО12	10	462		4620				
				шт							
150	153	С151706-76	Лампы люминесцентные L18W, T8, цоколь G13, мощность 18Вт	434,52	64		27809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
151	154	С151706-78	Лампы люминесцентные L36W, T8, цоколь G13, мощность 36Вт	460,02	81		37262				
				шт							
152	155	С151706-78	Лампы люминесцентные компактные DULUX L18W, цоколь 2G11, мощность 18Вт	587,52	81		47589				
				шт							
153	156	С151706-79	Лампы люминесцентные компактные DULUX L36W, цоколь, 2G11, мощность 36Вт	9,18	99		909				
				шт							
154	157	С151706-79	Лампы люминесцентные компактные DULUX EL LL 23W, цоколь E27, мощность 23Вт	73,44	99		7271				
				шт							
			Итого по разделу: Осветительное оборудование				3408651				
			Раздел: Электроустановочные изделия								
155	158	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	249	35,4	0	8815	0	7928	0,19	47
				шт	29,48	0	7341	0	108	0	0
156	159	С151801-913 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель одноклавишный, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВС10-1-0-КБ, 10 А, типа ИЭК	245,82	41		10079				
				шт							
157	160	С151801-915 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель одноклавишный проходной, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВСп10-1-0-КБ, 10 А, типа ИЭК	8,16	46		375				
				шт.							
158	161	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	52	45,74	0	2378	0	1744	0,2	10
				шт	31,05	0	1615	0	108	0	0
159	162	С151801-917 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель двухклавишный, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВС10-2-0-КБ, 10 А, типа ИЭК	53,04	46		2440				
				шт							
160	163	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	71	36,26	0	2574	0	2070	0,17	12
				шт	27	0	1917	0	108	0	0
161	164	С151801-909 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель одноклавишный для открытой установки, серии ФОРС, модели ВС20-1-0-ФСр, IP54, типа ИЭК	60,18	119		7161				
				шт							
162	165	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	12,24	134		1640				
				шт							
163	166	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	154	34,7	0	5344	0	4903	0,19	29
				шт	29,48	0	4540	0	108	0	0
164	167	С151801-833 Изм. и доп. вып. 21	Розетка одноместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РС10-3-КБ с заземляющим контактом, без защитных шторок, 16 А, типа ИЭК	157,08	53		8325				
				шт							
165	168	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	2	29,13	0	58	0	58	0,17	0
				шт	27	0	54	0	108	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	169	С151801-144	Розетка штепсельная сдвоенная с заземляющими контактами открытой установки (с защитными шторками), на напряжение 220 В, на ток 10 А	2,04	105		214				
				шт							
167	170	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,45	16300		7335				
				1000шт							
168	171	Ц0110-698-1	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	764	92,4	0	70594	0	61884	0,5	382
				шт	90	0	68760	0	90	0	0
169	172	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,605	24200		14641				
				1000шт							
170	173	С151803-53	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У994 У2	159	244		38796				
				шт							
171	174	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	4	228,8	13,2	915	53	788	1	4
				шт	205	2,3	820	9	95	0,01	0
172	175	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	4	4720		18880				
				шт							
			Итого по разделу: Электроустановочные изделия				200565				
			Раздел: Заземление. Молниезащита								
173	176	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	190	88,9	3,1	16891	589	5090	0,16	30
				м	27,9	0,3	5301	57	95	0	0
174	177	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	121	107,3	3,5	12983	424	3770	0,18	22
				м	32,4	0,4	3920	48	95	0	0
175	178	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	45	330,1	24,1	14855	1085	5066	0,7	32
				шт	116	2,5	5220	112	95	0,01	1
			Итого по разделу: Заземление. Молниезащита				44729				
			Раздел: Система уравнения потенциалов								
176	179	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	742	11,04	1,09	8195	812	7924	0,06	43
				м	9,23	0,66	6849	489	108	0	2
177	180	С151607-123 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,7643	37595		28732				
				км							
178	181	С151803-52	Сжим ответвительный, тип У731М У3	0,082	60400		4953				
				1000шт							
179	182	Ц0108-472-11	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9.2 мм для строительных металлических конструкций	86	66,7	4,1	5736	353	3971	0,3	26
				шт	48,4	0,2	4162	17	95	0	0
180	183	Ц0108-409-1	Трубы поливинилхлоридные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	742	108,6	48,9	80581	36284	36514	0,22	163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	39,6	12,2	29383	9052	95	0,07	53
181	184	С130804-5643 Изм. и доп.вып.19	Труба гофрированная гибкая из поливинилхлорида, диаметр 20 мм	756,84	23		17407				
				м							
			Итого по разделу: Система уравнения потенциалов				145607				
			Раздел: Лотки								
184	187	Ц0108-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	0,3973	15590	6127	6194	2434	3703	49	19
				т	8258	1553,01	3281	617	95	9,01	4
185	188	С151803-63	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ40-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х400х70 мм	67	583		39061				
				шт							
186	189	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	85	71,5	5,7	6078	485	3610	0,24	20
				шт	43,7	1	3715	85	95	0,01	0
187	190	С151803-87	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 800х60х26 мм, тип К1152 У3	0,085	126000		10710				
				1000шт							
188	191	Ц0108-152-9	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,9 кг	121	5,6	1,4	678	169	471	0,02	2
				шт	3,5	0,6	424	73	95	0	0
189	192	С151803-80	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 445х46х76,5 мм, тип К1163 У3	0,121	73000		8833				
				1000шт							
			Итого по разделу: Лотки				71553				
			Раздел: Рама под ВРУ								
190	193	Е0133-30-12	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	0,1104	7491,39	4858,89	827	536	454	15	2
				1т	2632,5	1287,36	291	142	105	4,47	0
191	194	С11011-4888 Изм. и доп. вып. 26, ССЦ, КНИГА 2, ТЧ, П.9#К=1,01	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,1104	83815,86		9253				
				т							
192	195	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,228	16,36	0,05	69	0	22	0,03	0
				м2	5,81	0,02	25	0	90	0	0
193	196	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,228	33,16	0,04	140	0	32	0,04	0
				м2	8,32	0	35	0	90	0	0
			Итого по разделу: Рама под ВРУ				10290				
			Раздел: Заделка кабельных проходок								
194	197	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей монтажной пеной	10	373,8	0	3738	0	749	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				проход	78,8	0	788	0	95	0	0
195	198	СПЛ ТОО "АС ТЕСНОlOgiEs"	Пена однокомпонентная огнезащитная (DF1201, DKC, Россия), балл. 740 мл	10	2390,92		23909				
				шт							
			Итого по разделу: Заделка кабельных проходок				27647				
			Раздел: Кабельно-проводниковая продукция								
196	199	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10949,07	27,7	2,1	303289	22993	210113	0,1	1095
				м	19,7	0,5	215697	5475	95	0	32
197	200	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,238	28879		35760				
				км							
198	201	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	7,317	42724		312632				
				км							
199	202	С151601-1243 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1306	58909		7691				
				км							
200	203	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,818	67726		123101				
				км							
201	204	С151601-1271 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,002	75637		154				
				км							
202	205	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2999	115159		34534				
				км							
203	206	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,9853	177551		174945				
				км							
204	207	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2336	250093		58417				
				км							
205	208	С151601-1275 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0204	408989		8343				
				км							
206	209	С151607-252	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1 мм2	0,1265	18800		2378				
				1000м							
207	210	С151603-510 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, нераспространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	1,556	66106		102828				
				км							
208	211	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	48	45	6,7	2160	322	1541	0,19	9
				м	32,2	1,6	1546	77	95	0,01	0
209	212	С151601-8330 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,049	1271265		62241				
				км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	213	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	94	60,4	15,6	5678	1466	3795	0,24	23
				м	38,7	3,8	3638	357	95	0,02	2
211	214	С151601-8336 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0857	1917033		164251				
				км							
212	215	С151601-8337 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0102	3417577		34859				
				км							
			Итого по разделу: Кабельно-проводниковая продукция				1433262				
			Раздел: Трубы								
213	216	Ц0108-409-1	Трубы поливинилхлоридные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	11878	108,6	48,9	1289951	580834	584517	0,22	2613
				м	39,6	12,2	470369	144912	95	0,07	840
214	217	С130804-5643 Изм. и доп.вып.19	Труба гофрированная гибкая из поливинилхлорида, диаметр 20 мм	12115,56	23		278658				
				м							
215	218	Ц0108-409-2	Трубы поливинилхлоридные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	301	147,3	73	44337	21973	19387	0,29	87
				м	49,5	18,3	14900	5508	95	0,11	32
216	219	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба гофрированная гибкая из поливинилхлорида, диаметр 32 мм	283,56	49		13894				
				м							
217	220	С130804-5641 Изм. и доп. вып. 27	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 40х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	20,4	66		1346				
				м							
218	221	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба гофрированная гибкая из поливинилхлорида, диаметр 50 мм	3,06	76		233				
				м							
219	222	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	6	180,3	91,6	1082	550	458	0,33	2
				м	57,4	23	344	138	95	0,13	1
220	223	С130804-827 Изм. и доп. вып. 26	Труба гофрированная гибкая из поливинилхлорида, диаметр 70 мм	6,12	99		606				
				м							
221	224	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	36	159,9	81,1	5756	2920	2558	0,35	13
				м	54,5	20,3	1962	731	95	0,12	4
222	225	С130806-33 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 32х2,8 мм	37,08	230		8528				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Трубы				**1644392**				
			ИТОГО:				**8594188**	**753699**			**5855**
							1046889	**201362**			**1134**
			- оборудования				**878 142**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**1 204 345**				
			Всего накладных расходов:				**1 204 345**				
			Итого с накладными				**9 798 533**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**535 224**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**10 333 757**				
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53 %				**10 478 428**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**10 608 032**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**10 646 433**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**10 742 436**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**31 451 080**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**629 022**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**32 080 102**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3 849 612**				
			Итого с НДС				**35 929 714**				
			Скидка 3%				**1 077 891**				
			Всего:				**34 851 826**				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
_____Кыдырбай А.Ж

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Жумахан.Б.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

_____Оразгазы.К.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774,
понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"
Начальник Участка _____Непомнящих Д.А

в Б.

Инженер сметчик _____Сорих А.И

К.

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ТХ) (инвентарь)**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т № 97

о приемке выполненных работ за октябрь 2019г.
Локальная смета 2-1-10

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Противопожарный инвентарь								
1	1	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 315**	**Багор пожарный**	**4**	**380**		**1520**				
				шт							
			Отпускная цена		380		1520				
			Сметная стоимость оборудования				*1520*				
2	2	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 316**	**Бочка для воды емкостью 200 л**	**4**	**5380**		**21520**				
				шт							
			Отпускная цена		5380		21520				
			Сметная стоимость оборудования				*21520*				
3	3	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 317**	**Ведро емкостью 12 л**	**3**	**340**		**1020**				
				шт							
			Отпускная цена		340		1020				
			Сметная стоимость оборудования				*1020*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**4**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 318**	**Лом**	**1**	**200**		**200**				
				шт							
			Отпускная цена		200		200				
			Сметная стоимость оборудования				***200***				
5	**5**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 319**	**Огнетушитель порошковый**	**25**	**2540**		**63500**				
				шт							
			Отпускная цена		2540		63500				
			Сметная стоимость оборудования				***63500***				
6	**6**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 320**	**Топор**	**2**	**420**		**840**				
				шт							
			Отпускная цена		420		840				
			Сметная стоимость оборудования				***840***				
			Итого по разделу: Противопожарный инвентарь				**88600**				
			Раздел: Инвентарь обслуживающих помещений для детского сада								
7	**7**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 136**	**Весы на 10 кг**	**2**	**8800**		**17600**				
				шт							
			Отпускная цена		8800		17600				
			Сметная стоимость оборудования				***17600***				
8	**8**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 138**	**Вывеска с наименованием детского сада**	**1**	**2000**		**2000**				
				шт							
			Отпускная цена		2000		2000				
			Сметная стоимость оборудования				***2000***				
9	**9**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 139**	**Газонокосилка**	**1**	**5400**		**5400**				
				шт							
			Отпускная цена		5400		5400				
			Сметная стоимость оборудования				***5400***				
10	**10**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 141**	**Зеркало настенное**	**2**	**1832**		**3664**				
				шт							
			Отпускная цена		1832		3664				
			Сметная стоимость оборудования				***3664***				
11	**11**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 143**	**Пылесос**	**2**	**5000**		**10000**				
				шт							
			Отпускная цена		5000		10000				
			Сметная стоимость оборудования				***10000***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	**12**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 145**	**Шкаф металлический-сейф**	**1**	**9030**		**9030**				
				шт							
			Отпускная цена		9030		9030				
			Сметная стоимость оборудования				***9030***				
13	**13**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 146**	**Эмблема детского учреждения**	**1**	**2000**		**2000**				
				шт							
			Отпускная цена		2000		2000				
			Сметная стоимость оборудования				***2000***				
14	**14**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 147**	**Шторы-жалюзи**	**120**	**2550**		**306000**				
				шт							
			Отпускная цена		2550		306000				
			Сметная стоимость оборудования				***306000***				
15	**15**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 148**	**Ковры многоцветные из аппаратной пряжи**	**15**	**18992**		**284880**				
				м2							
			Отпускная цена		18992		284880				
			Сметная стоимость оборудования				***284880***				
16	**16**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 152**	**Полка-вешалка для детского хозяйственного уголка**	**11**	**1686**		**18546**				
				шт							
			Отпускная цена		1686		18546				
			Сметная стоимость оборудования				***18546***				
17	**17**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 155**	**Бак для белья емкостью 22 л**	**12**	**520**		**6240**				
				шт							
			Отпускная цена		520		6240				
			Сметная стоимость оборудования				***6240***				
18	**18**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 156**	**Банка с градуировкой емкостью 2 л**	**3**	**210**		**630**				
				шт							
			Отпускная цена		210		630				
			Сметная стоимость оборудования				***630***				
19	**19**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 157**	**Банки для хранения суточной пробы емкостью 200 г**	**12**	**20**		**240**				
				набор							
			Отпускная цена		20		240				
			Сметная стоимость оборудования				***240***				
20	**20**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 158**	**Банки для хранения продуктов (различных емкостей)**	**22**	**616**		**13552**				
				шт							
			Отпускная цена		616		13552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*13552*				
21	**21**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 159**	**Бидоны разной величины**	**5**	**474**		**2370**				
				шт							
			Отпускная цена		474		2370				
			Сметная стоимость оборудования				*2370*				
22	**22**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 160**	**Блюдо белое диаметром 30 - 40 см**	**10**	**266**		**2660**				
				шт							
			Отпускная цена		266		2660				
			Сметная стоимость оборудования				*2660*				
23	**23**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 161**	**Бутылки темные для дезраствора**	**28**	**100**		**2800**				
				шт							
			Отпускная цена		100		2800				
			Сметная стоимость оборудования				*2800*				
24	**24**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 162**	**Ваза фарфоровая для цветов**	**16**	**602**		**9632**				
				шт							
			Отпускная цена		602		9632				
			Сметная стоимость оборудования				*9632*				
25	**25**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 163**	**Ванна детская емкостью 45 л**	**2**	**584**		**1168**				
				шт							
			Отпускная цена		584		1168				
			Сметная стоимость оборудования				*1168*				
26	**26**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 164**	**Ванна для стирки белья**	**4**	**674**		**2696**				
				шт							
			Отпускная цена		674		2696				
			Сметная стоимость оборудования				*2696*				
27	**27**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 165**	**Ведро для воды с крышкой емкостью 10 л**	**20**	**236**		**4720**				
				шт							
			Отпускная цена		236		4720				
			Сметная стоимость оборудования				*4720*				
28	**28**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 166**	**Ведро оцинкованное для мытья полов емкостью 10 л**	**32**	**400**		**12800**				
				шт							
			Отпускная цена		400		12800				
			Сметная стоимость оборудования				*12800*				
29	**29**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 167**	**Ведро педальное для грязного белья**	**5**	**540**		**2700**				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена		540		2700				
			Сметная стоимость оборудования				*2700*				
30	**30**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 168**	**Ведро эмалированное для переноса пищи емкостью 10 л**	**28**	**618**		**17304**				
				шт							
			Отпускная цена		618		17304				
			Сметная стоимость оборудования				*17304*				
31	**31**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 169**	**Вилка детская**	**360**	**20**		**7200**				
				шт							
			Отпускная цена		20		7200				
			Сметная стоимость оборудования				*7200*				
32	**32**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 170**	**Ведро педальное для отходов**	**15**	**540**		**8100**				
				шт							
			Отпускная цена		540		8100				
			Сметная стоимость оборудования				*8100*				
33	**33**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 171**	**Воронка диаметром 12 см**	**6**	**46**		**276**				
				шт							
			Отпускная цена		46		276				
			Сметная стоимость оборудования				*276*				
34	**34**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 172**	**Горшок детский**	**150**	**200**		**30000**				
				шт							
			Отпускная цена		200		30000				
			Сметная стоимость оборудования				*30000*				
35	**35**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 173**	**Грабли железные**	**16**	**100**		**1600**				
				шт							
			Отпускная цена		100		1600				
			Сметная стоимость оборудования				*1600*				
36	**36**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 174**	**Доски для разделки мяса, рыбы, овощей, резки хлеба**	**14**	**282**		**3948**				
				комплект							
			Отпускная цена		282		3948				
			Сметная стоимость оборудования				*3948*				
37	**37**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 175**	**Дуршлаг с ручкой**	**3**	**192**		**576**				
				шт							
			Отпускная цена		192		576				
			Сметная стоимость оборудования				*576*				
38	**38**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 176**	**Доска стиральная**	**3**	**350**		**1050**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
			Отпускная цена		350		1050				
			Сметная стоимость оборудования				*1050*				
39	**39**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 177**	**Кастрюли эмалированные емкостью, л: 2,5; 3,5; 5,5; 9**	**42**	**363**		**15246**				
				шт							
			Отпускная цена		363		15246				
			Сметная стоимость оборудования				*15246*				
40	**40**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 178**	**Коврики для вытирания ног**	**14**	**292**		**4088**				
				шт							
			Отпускная цена		292		4088				
			Сметная стоимость оборудования				*4088*				
41	**41**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 180**	**Котел наплитный из нержавеющей стали емкостью 43,5 л**	**5**	**1328**		**6640**				
				шт							
			Отпускная цена		1328		6640				
			Сметная стоимость оборудования				*6640*				
42	**42**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 181**	**Корзинка для бумаг плетеная**	**15**	**184**		**2760**				
				шт							
			Отпускная цена		184		2760				
			Сметная стоимость оборудования				*2760*				
43	**43**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 182**	**Кружка с ручкой для полоскания рта емкостью 100 см3**	**340**	**60**		**20400**				
				шт							
			Отпускная цена		60		20400				
			Сметная стоимость оборудования				*20400*				
44	**44**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 183**	**Кружка фаянсовая с ручкой**	**340**	**144**		**48960**				
				шт							
			Отпускная цена		144		48960				
			Сметная стоимость оборудования				*48960*				
45	**45**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 184**	**Кувшин эмалированный с ручкой и крышкой емкостью 2,2 л**	**14**	**400**		**5600**				
				шт							
			Отпускная цена		400		5600				
			Сметная стоимость оборудования				*5600*				
46	**46**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 185**	**Лампа настольная**	**14**	**1140**		**15960**				
				шт							
			Отпускная цена		1140		15960				
			Сметная стоимость оборудования				*15960*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	**47**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 186**	**Лента сантиметровая**	**4**	**100**		**400**				
				шт							
			Отпускная цена		100		400				
			Сметная стоимость оборудования				***400***				
48	**48**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 187**	**Ложка столовая детская**	**360**	**82**		**29520**				
				шт							
			Отпускная цена		82		29520				
			Сметная стоимость оборудования				***29520***				
49	**49**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 188**	**Ложка чайная**	**360**	**66**		**23760**				
				шт							
			Отпускная цена		66		23760				
			Сметная стоимость оборудования				***23760***				
50	**50**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 189**	**Лом**	**2**	**200**		**400**				
				шт							
			Отпускная цена		200		400				
			Сметная стоимость оборудования				***400***				
51	**51**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 190**	**Лопатка для кондитерских изделий**	**2**	**128**		**256**				
				шт							
			Отпускная цена		128		256				
			Сметная стоимость оборудования				***256***				
52	**52**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 191**	**Лопатка деревянная для теста**	**3**	**100**		**300**				
				шт							
			Отпускная цена		100		300				
			Сметная стоимость оборудования				***300***				
53	**53**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 192**	**Лопатка деревянная**	**10**	**100**		**1000**				
				шт							
			Отпускная цена		100		1000				
			Сметная стоимость оборудования				***1000***				
54	**54**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 193**	**Лейка садовая для поливки**	**14**	**238**		**3332**				
				шт							
			Отпускная цена		238		3332				
			Сметная стоимость оборудования				***3332***				
55	**55**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 194**	**Лопата железная**	**8**	**288**		**2304**				
				шт							
			Отпускная цена		288		2304				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*2304*				
56	**56**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 195**	**Ящики с крышками из нержавеющей стали для перевозки продуктов**	**6**	**2800**		**16800**				
				шт							
			Отпускная цена		2800		16800				
			Сметная стоимость оборудования				*16800*				
57	**57**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 197**	**Мешок хозяйственный**	**22**	**170**		**3740**				
				шт							
			Отпускная цена		170		3740				
			Сметная стоимость оборудования				*3740*				
58	**58**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 198**	**Миска для супа большая**	**10**	**220**		**2200**				
				шт							
			Отпускная цена		220		2200				
			Сметная стоимость оборудования				*2200*				
59	**59**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 200**	**Молотки, клещи, плоскогубцы**	**14**	**454**		**6356**				
				набор							
			Отпускная цена		454		6356				
			Сметная стоимость оборудования				*6356*				
60	**60**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 201**	**Мыльница четырехугольная с решеткой эмалевой**	**31**	**90**		**2790**				
				шт							
			Отпускная цена		90		2790				
			Сметная стоимость оборудования				*2790*				
61	**61**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 203**	**Ножи кухонные разные**	**14**	**466**		**6524**				
				комплект							
			Отпускная цена		466		6524				
			Сметная стоимость оборудования				*6524*				
62	**62**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 204**	**Ножницы никелированные хозяйственные длиной 175 см**	**5**	**128**		**640**				
				шт							
			Отпускная цена		128		640				
			Сметная стоимость оборудования				*640*				
63	**63**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 205**	**Набор из трех кастрюль**	**6**	**664**		**3984**				
				шт							
			Отпускная цена		664		3984				
			Сметная стоимость оборудования				*3984*				
64	**64**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 206**	**Отвертка, стамеска, шило**	**5**	**262**		**1310**				
				набор							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена		262		1310				
			Сметная стоимость оборудования				*1310*				
65	**65**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 207**	**Пила двуручная**	**2**	**220**		**440**				
				набор							
			Отпускная цена		220		440				
			Сметная стоимость оборудования				*440*				
66	**66**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 208**	**Пила-ножовка**	**2**	**154**		**308**				
				набор							
			Отпускная цена		154		308				
			Сметная стоимость оборудования				*308*				
67	**67**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 209**	**Поднос стальной**	**14**	**454**		**6356**				
				набор							
			Отпускная цена		454		6356				
			Сметная стоимость оборудования				*6356*				
68	**68**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 210**	**Противень четырехугольный**	**15**	**176**		**2640**				
				набор							
			Отпускная цена		176		2640				
			Сметная стоимость оборудования				*2640*				
69	**69**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 211**	**Прибор письменный**	**5**	**736**		**3680**				
				набор							
			Отпускная цена		736		3680				
			Сметная стоимость оборудования				*3680*				
70	**70**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 212**	**Прибор для воды емкостью 3 л**	**14**	**372**		**5208**				
				комплект							
			Отпускная цена		372		5208				
			Сметная стоимость оборудования				*5208*				
71	**71**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 213**	**Разливательные ложки разной емкости**	**31**	**360**		**11160**				
				комплект							
			Отпускная цена		360		11160				
			Сметная стоимость оборудования				*11160*				
72	**72**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 214**	**Решето**	**2**	**272**		**544**				
				шт							
			Отпускная цена		272		544				
			Сметная стоимость оборудования				*544*				
73	**73**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 215**	**Сито диаметром 36 см**	**8**	**272**		**2176**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
			Отпускная цена		272		2176				
			Сметная стоимость оборудования				***2176***				
74	**74**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 216**	**Сковороды разные**	**15**	**252**		**3780**				
				шт							
			Отпускная цена		252		3780				
			Сметная стоимость оборудования				***3780***				
75	**75**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 217**	**Солонка одноместная емкостью 40 мм3**	**14**	**14**		**196**				
				шт							
			Отпускная цена		14		196				
			Сметная стоимость оборудования				***196***				
76	**76**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 218**	**Сотейник емкостью 1,5л**	**1**	**418**		**418**				
				шт							
			Отпускная цена		418		418				
			Сметная стоимость оборудования				***418***				
77	**77**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 219**	**Скалка для раскатки**	**6**	**164**		**984**				
				шт							
			Отпускная цена		164		984				
			Сметная стоимость оборудования				***984***				
78	**78**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 220**	**Стремянка бытовая из дюралюминиевых труб**	**1**	**1469**		**1469**				
				шт							
			Отпускная цена		1469		1469				
			Сметная стоимость оборудования				***1469***				
79	**79**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 221**	**Ступка с пестиком**	**2**	**454**		**908**				
				комплект							
			Отпускная цена		454		908				
			Сметная стоимость оборудования				***908***				
80	**80**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 222**	**Совок алюминиевый для сухих продуктов**	**3**	**64**		**192**				
				шт							
			Отпускная цена		64		192				
			Сметная стоимость оборудования				***192***				
81	**81**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 223**	**Калькулятор**	**2**	**2000**		**4000**				
				шт							
			Отпускная цена		2000		4000				
			Сметная стоимость оборудования				***4000***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	**82**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 224**	**Таз для групп емкостью 12 л**	**30**	**450**		**13500**				
				шт							
			Отпускная цена		450		13500				
			Сметная стоимость оборудования				*13500*				
83	**83**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 225**	**Таз эмалированный с ручкой емкостью 12 л**	**14**	**400**		**5600**				
				шт							
			Отпускная цена		400		5600				
			Сметная стоимость оборудования				*5600*				
84	**84**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 226**	**Тарелки: глубокая**	**462**	**74**		**34188**				
				шт							
			Отпускная цена		74		34188				
			Сметная стоимость оборудования				*34188*				
85	**85**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 227**	**Тарелки: десертная**	**300**	**84**		**25200**				
				шт							
			Отпускная цена		84		25200				
			Сметная стоимость оборудования				*25200*				
86	**86**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 228**	**Тарелки: мелкая**	**300**	**84**		**25200**				
				шт							
			Отпускная цена		84		25200				
			Сметная стоимость оборудования				*25200*				
87	**87**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 229**	**Терка**	**8**	**78**		**624**				
				шт							
			Отпускная цена		78		624				
			Сметная стоимость оборудования				*624*				
88	**88**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 230**	**Термометр комнатный**	**20**	**250**		**5000**				
				шт							
			Отпускная цена		250		5000				
			Сметная стоимость оборудования				*5000*				
89	**89**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 231**	**Термометр наружный оконный**	**2**	**270**		**540**				
				шт							
			Отпускная цена		270		540				
			Сметная стоимость оборудования				*540*				
90	**90**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 232**	**Утюг электрический**	**3**	**1082**		**3246**				
				шт							
			Отпускная цена		1082		3246				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*3246*				
91	**91**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 233**	**Фляга для молока емкостью 38 л**	**2**	**1400**		**2800**				
				шт							
			Отпускная цена		1400		2800				
			Сметная стоимость оборудования				*2800*				
92	**92**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 234**	**Хлебница - сухарница**	**60**	**136**		**8160**				
				шт							
			Отпускная цена		136		8160				
			Сметная стоимость оборудования				*8160*				
93	**93**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 28, п. 40**	**Аппарат для определения венозного давления - тонометр**	**2**	**4920**		**9840**				
				комплект							
			Отпускная цена		4920		9840				
			Сметная стоимость оборудования				*9840*				
94	**94**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 267**	**Фонендоскоп комбинированный**	**2**	**450**		**900**				
				шт							
			Отпускная цена		450		900				
			Сметная стоимость оборудования				*900*				
95	**95**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 06, п. 96**	**Термоконтейнер транспортный**	**2**	**39914**		**79828**				
				шт							
			Отпускная цена		39914		79828				
			Сметная стоимость оборудования				*79828*				
96	**96**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 130**	**Лампа настольная**	**1**	**1759**		**1759**				
				шт							
			Отпускная цена		1759		1759				
			Сметная стоимость оборудования				*1759*				
97	**97**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 263**	**Термометр медицинский**	**30**	**70**		**2100**				
				шт							
			Отпускная цена		70		2100				
			Сметная стоимость оборудования				*2100*				
98	**98**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 255**	**Ножницы для ногтей из нержавеющей стали**	**1**	**120**		**120**				
				шт							
			Отпускная цена		120		120				
			Сметная стоимость оборудования				*120*				
99	**99**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 256**	**Ножницы для перевязочных материалов из нержавеющей стали длиной 236 мм**	**1**	**280**		**280**				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена		280		280				
			Сметная стоимость оборудования				*280*				
100	**100**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 170**	**Ведро педальное для отходов**	**1**	**540**		**540**				
				шт							
			Отпускная цена		540		540				
			Сметная стоимость оборудования				*540*				
101	**101**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 248**	**Коробка стерилизованная, круглая - емкость для уничтожения остатков вакцин**	**2**	**2537**		**5074**				
				шт							
			Отпускная цена		2537		5074				
			Сметная стоимость оборудования				*5074*				
102	**102**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 187**	**Халаты медицинские с колпаком**	**2**	**600**		**1200**				
				шт							
			Отпускная цена		600		1200				
			Сметная стоимость оборудования				*1200*				
103	**103**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 54, п. 57**	**Халаты темные для уборки**	**1**	**360**		**360**				
				шт							
			Отпускная цена		360		360				
			Сметная стоимость оборудования				*360*				
104	**104**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 40, п. 11**	**Маска одноразовая**	**30**	**21**		**630**				
				шт							
			Отпускная цена		21		630				
			Сметная стоимость оборудования				*630*				
105	**105**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 220**	**Ведро (для мытья полов, стен, для раствора хлора)**	**1**	**236**		**236**				
				шт							
			Отпускная цена		236		236				
			Сметная стоимость оборудования				*236*				
106	**106**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 251**	**Швабра для мытья полов с тряпкой**	**1**	**680**		**680**				
				шт							
			Отпускная цена		680		680				
			Сметная стоимость оборудования				*680*				
107	**107**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 55, п. 455**	**Перчатки резиновые**	**1**	**100**		**100**				
				пара							
			Отпускная цена		100		100				
			Сметная стоимость оборудования				*100*				
108	**108**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 240**	**Коробка стерилизационная круглая (бикса маленькая)**	**1**	**840**		**840**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
			Отпускная цена		840		840				
			Сметная стоимость оборудования				***840***				
109	**109**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 58, п. 125**	**Коробка стерилизационная круглая (бикса большая)**	**1**	**2537**		**2537**				
				шт							
			Отпускная цена		2537		2537				
			Сметная стоимость оборудования				***2537***				
110	**110**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 245**	**Жгут Эсмарха резиновый длиной 125 см**	**6**	**1600**		**9600**				
				шт							
			Отпускная цена		1600		9600				
			Сметная стоимость оборудования				***9600***				
111	**111**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 55, п. 471**	**Шприцы одноразовые**	**25**	**50**		**1250**				
				шт							
			Отпускная цена		50		1250				
			Сметная стоимость оборудования				***1250***				
112	**112**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 48, п. 18**	**Пинцеты**	**1**	**57**		**57**				
				шт							
			Отпускная цена		57		57				
			Сметная стоимость оборудования				***57***				
113	**113**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 244**	**Грелка резиновая обычная емкостью 1 л**	**2**	**256**		**512**				
				шт							
			Отпускная цена		256		512				
			Сметная стоимость оборудования				***512***				
114	**114**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 260**	**Пузырь резиновый для льда диаметром 150 мм**	**2**	**160**		**320**				
				шт							
			Отпускная цена		160		320				
			Сметная стоимость оборудования				***320***				
115	**115**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 252**	**Лоток почкообразный**	**5**	**60**		**300**				
				шт							
			Отпускная цена		60		300				
			Сметная стоимость оборудования				***300***				
116	**116**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 269**	**Шпатель металлический из стали (нержавеющей)**	**40**	**50**		**2000**				
				шт							
			Отпускная цена		50		2000				
			Сметная стоимость оборудования				***2000***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	**117**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 254**	**Набор шин для фиксации нижних и верхних конечностей**	**5**	**4400**		**22000**				
				шт							
			Отпускная цена		4400		22000				
			Сметная стоимость оборудования				*22000*				
118	**118**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 11, п. 29**	**Аппарат дыхательный с тубусом**	**1**	**33180**		**33180**				
				комплект							
			Отпускная цена		33180		33180				
			Сметная стоимость оборудования				*33180*				
119	**119**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 178**	**Коврики для вытирания ног**	**1**	**292**		**292**				
				шт							
			Отпускная цена		292		292				
			Сметная стоимость оборудования				*292*				
120	**120**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 186**	**Лента сантиметровая**	**1**	**100**		**100**				
				шт							
			Отпускная цена		100		100				
			Сметная стоимость оборудования				*100*				
121	**121**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 265**	**Таблица для определения остроты зрения**	**1**	**1539**		**1539**				
				шт							
			Отпускная цена		1539		1539				
			Сметная стоимость оборудования				*1539*				
122	**122**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 37, п. 139**	**Мыло жидкое с дозатором**	**6**	**120**		**720**				
				шт							
			Отпускная цена		120		720				
			Сметная стоимость оборудования				*720*				
123	**123**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 294**	**Палка гимнастическая**	**2**	**480**		**960**				
				шт							
			Отпускная цена		480		960				
			Сметная стоимость оборудования				*960*				
124	**124**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 296**	**Стол для настольного тенниса**	**1**	**12470**		**12470**				
				шт							
			Отпускная цена		12470		12470				
			Сметная стоимость оборудования				*12470*				
125	**125**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 297**	**Стойка для игровых пособий**	**2**	**5000**		**10000**				
				шт							
			Отпускная цена		5000		10000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*10000*				
126	126	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 302	Стойки для прыжков переносные и веревка с грузами	1 набор	500		500				
			Отпускная цена		500		500				
			Сметная стоимость оборудования				*500*				
127	127	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 303	Стол для телевизора	1 шт	12900		12900				
			Отпускная цена		12900		12900				
			Сметная стоимость оборудования				*12900*				
128	128	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 304	Щит для метания в цель подвесной, 450Х600 мм	7 шт	645		4515				
			Отпускная цена		645		4515				
			Сметная стоимость оборудования				*4515*				
129	129	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 306	Щит с баскетбольными сетками	3 комплект	3010		9030				
			Отпускная цена		3010		9030				
			Сметная стоимость оборудования				*9030*				
130	130	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 307	Ящики для влезания разных размеров	3 комплект	1030		3090				
			Отпускная цена		1030		3090				
			Сметная стоимость оборудования				*3090*				
			Итого по разделу: Инвентарь обслуживающих помещений для детского сада				**1417528**				
			ИТОГО:				**1506128**	**0**			**0**
							0	**0**			**0**
			- оборудования				**1 506 128**				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				**-**				
			Итого с накладными				**1 506 128**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**-**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1 506 128**				
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53 %				**1 506 128**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**1 506 128**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 506 128**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1 506 128**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**4 409 554**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**88 191**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4 497 745**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**539 729**				
			Итого с НДС				**5 037 474**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Скидка 3%				151 124				
			Всего:				4 886 350				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист
Отдела капитального строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
_____Кыдырбай А.Ж.

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____Жумахан.Б.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

_____Оразгазы.К.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774, понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"

Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.

Инженер сметчик_____Сорих А.И

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ТХ) - ЛИФТЫ**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т № 98

о приемке выполненных работ за октябрь 2019г.
Локальная смета 2-1-11

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1**	**3-564-2**	**Лифт грузоподъемностью 100 кг с числом остановок 2, в металлокаркасной шахте**	**1**	**26684**	**3194**	**26684**	**3194**	**14451**	**99**	**99**
				лифт	**15800**	**256,99**	**15800**	**257**	**90**	**1,49**	**1**
2	**2**	**75-7-20**	**Лифт малый общего назначения с комплектом металлокаркасной шахты, расположение машинного помещения - верхнее, типа ПГ-0125, грузоподъемность - 100 кг, скорость - 0,3 м/с, размер шахты: ширина - 1384, глубина - 864, проем дверей - 900, высота подъема кабины - 2,8, количество остановок - 2, кабина: ширина - 900, глубина - 650**	**1**	**468100**		**468100**				
				комплект							
			Отпускная цена		468100		468100				
			Сметная стоимость оборудования				***468100***				
3	**3**	**3-563-2**	**Лифт на 6 (3) остановок, высота шахты 22,5 (14,2) м, грузоподъемность 1000 кг**	**1**	**187040**	**53560**	**187040**	**53560**	**104634**	**651**	**651**
				лифт	**103950**	**12310,23**	**103950**	**12310**	**90**	**71,4**	**71**
4	**4**	**3-563-7**	**За каждую остановку, менее указанных в характеристике лифта, уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг**	**3**	**9442**	**1224**	**-28326**	**-3672**	**-17526**	**39**	**-117**
				остановка	**6210**	**281,01**	**-18630**	**-843**	**90**	**1,63**	**-5**
5	**5**	**3-563-11**	**За каждый метр высоты шахты, менее указанных в характеристике лифта, уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг**	**8,5**	**1551,5**	**0**	**-13188**	**0**	**-11743**	**10**	**-85**
				м	**1535**	**0**	**-13048**	**0**	**90**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	75-7-38	**Лифт общего назначения, расположение машинного помещения - верхнее, типа ПГ-288М, грузоподъемность - 1000 кг, скорость - 0,5 м/с, размер шахты: ширина -2600, глубина - 2700, проем дверей - 1650, высотаподъема кабины - 7, количество остановок - 3, кабина: ширина - 2000, глубина - 2500**	1 комплект	1201400		1201400				
			Отпускная цена		1201400		1201400				
			Сметная стоимость оборудования				*1201400*				
			ИТОГО:				**1841710**	**53082**			**548**
							88072	**11724**			**68**
			- оборудования				**1 669 500**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**89 817**				
			Всего накладных расходов:				**89 817**				
			Итого с накладными				**1 931 527**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**15 722**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1 947 249**				
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53 %				**1 951 499**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**1 955 306**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 956 434**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1 959 254**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**5 736 190**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**114 724**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**5 850 914**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**702 110**				
			Итого с НДС				**6 553 024**				
			Скидка 3%				**196 591**				
			Всего:				**6 356 433**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист
Отдела капитального строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
_____Кыдырбай А.Ж.

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Жумахан.Б.
(Физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

_____Оразгазы.К.
(Физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774, понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"
Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.
Инженер сметчик_____Сорих А.И