Заказчик (застройщик) КГУ "Управленик строительства г.Алматы"
Генеральный подрядчик ТОО " Анкор-2005"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахтан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

Наименование строительства и его адрес:
Строительство ГККП детского сада на 280 мест на закрепленном участке расположенной по адресу : в микрорайоне Жас-Канат Туркисбского Района города Алматы

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат за 23 ноября 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования			Орган.-прав. Форма	
		номер	дата	Наименование		Наименование	Код
		№21	20.04.2018г.				

тенге

Наименрвание пусковых компленксов, объектов	Стоимость выполненных работ									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате НДС
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость, прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	из них			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	350 935 984	41 262 361,61							4 951 483,39	46 213 845

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Заместитель руководителя _____ Караласов С.М.
23.11.2018г.

Генеральный подрядчик ТОО "Анкор 2005"

Директор _____ Умралиев Д.А.
23.11.2018г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы АР. БЛОК 1**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т №45

о приемке выполненных работ за ноябрь 2018г.
Локальная смета 2-1-2.1

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Полы								
1	1	11-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	29,936	4726,2	0	141484	0	20878	3,66	110
				м3	567	0	16974	0	123	0	0
2	2	11-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 (20) мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	374,2	199,93	14,76	74815	5523	26682	0,36	135
				м2	52,43	5,54	19619	2073	123	0,03	10
3	3	11-15-2	**Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	374,2	44,48	1,34	-16644	-501	-1786	0,02	-8
				м2	3,38	0,5	-1265	-187	123	0	0
4	4	11-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	2,592	4726,2	0	12250	0	1808	3,66	9
				м3	567	0	1470	0	123	0	0
5	5	6-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,128	5239,08	327,33	670	42	271	11,6	1
				1т	1890	123,75	242	16	105	0,6	0
6	6	4-1-54	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,128	62000		7935				
				т							
7	7	11-11-8	**Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм**	42,8004	42,06	0,73	1800	31	1849	0,25	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	41,33	0,21	1769	9	104	0	0
8	8	30-2-441	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе	32,1	141		4526				
				кг							
9	9	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 (20) мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	32,4	199,93	14,76	6478	478	2310	0,36	12
				м2	52,43	5,54	1699	179	123	0,03	1
10	10	11-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	32,4	44,48	1,34	-1441	-43	-155	0,02	-1
				м2	3,38	0,5	-110	-16	123	0	0
11	11	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	1,144	4726,2	0	5407	0	798	3,66	4
				м3	567	0	649	0	123	0	0
12	12	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0565	5239,08	327,33	296	18	119	11,6	1
				1т	1890	123,75	107	7	105	0,6	0
13	13	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0565	62000		3502				
				т							
14	14	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 (20) мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	14,3	199,93	14,76	2859	211	1020	0,36	5
				м2	52,43	5,54	750	79	123	0,03	0
15	15	11-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	14,3	44,48	1,34	-636	-19	-68	0,02	0
				м2	3,38	0,5	-48	-7	123	0	0
16	16	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	25,7	157,72	9,95	4053	256	1768	0,36	9
				м2	52,2	3,74	1342	96	123	0,02	0
17	17	11-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	25,7	891,76	30,36	22918	780	4435	0,8	21
				м2	132,85	7,46	3414	192	123	0,04	1
18	18	15-17-5	Гладкая облицовка подступенков на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая)	8,9	1522,55	4,62	13551	41	2389	1,52	14
				м2	254,97	3,14	2269	28	104	0,02	0
19	19	11-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (70) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из динамитовой крошки)	299,3	167,56	13,43	50150	4020	26373	0,45	135
				м2	66,6	5,04	19933	1508	123	0,02	7
20	20	11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из динамитовой крошки)	299,3	198,44	6,7	59392	2005	3240	0,04	13
				м2	6,3	2,5	1886	748	123	0	0
21	21	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	299,3	157,72	9,95	47204	2978	20594	0,36	107
				м2	52,2	3,74	15623	1119	123	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	11-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	299,3	891,76	30,36	266904	9087	51653	0,8	240
				м2	132,85	7,46	39762	2232	123	0,04	11
23	23	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	280	135,67	0,32	37987	90	14375	0,24	66
				м	41,63	0,11	11656	31	123	0	0
24	24	11-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (75) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	8,2	167,56	13,43	1374	110	723	0,45	4
				м2	66,6	5,04	546	41	123	0,02	0
25	25	11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	8,2	218,28	7,37	1790	60	98	0,05	0
				м2	6,93	2,75	57	23	123	0	0
26	26	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	8,2	157,72	9,95	1293	82	564	0,36	3
				м2	52,2	3,74	428	31	123	0,02	0
27	27	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на клее "Бустилат" (линолеум вспененный поливинилхлоридный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марка Л-Т 3-3,3, толщина 3,3 мм)	8,2	957,16	4,9	7849	40	609	0,38	3
				м2	58,5	1,85	480	15	123	0,01	0
28	28	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	14	83,58	0,46	1170	6	210	0,08	1
				м	12,04	0,18	169	3	123	0	0
29	29	11-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (70) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	104,8	167,56	13,43	17560	1407	9235	0,45	47
				м2	66,6	5,04	6980	528	123	0,02	3
30	30	11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	104,8	198,44	6,7	20796	702	1134	0,04	5
				м2	6,3	2,5	660	262	123	0	0
31	31	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	104,8	157,72	9,95	16529	1043	7211	0,36	37
				м2	52,2	3,74	5471	392	123	0,02	2
32	32	11-11-8	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	134,59	42,06	0,73	5661	98	5815	0,25	34
				м2	41,33	0,21	5563	28	104	0	0
33	33	30-2-441	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе	100,942	141		14233				
				кг							
34	34	11-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	104,8	891,76	30,36	93456	3182	18086	0,8	84
				м2	132,85	7,46	13923	782	123	0,04	4
35	35	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	99,3	135,67	0,32	13472	32	5098	0,24	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	41,63	0,11	4134	11	123	0	0
36	36	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 (28) мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	17	157,72	9,95	2681	169	1170	0,36	6
				м2	52,2	3,74	887	64	123	0,02	0
37	37	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	17	34,96	1,07	594	18	29	0,01	0
				м2	1,01	0,4	17	7	123	0	0
38	38	11-11-8	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	22,457	42,06	0,73	945	16	970	0,25	6
				м2	41,33	0,21	928	5	104	0	0
39	39	30-2-441	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе	16,843	141		2375				
				кг							
40	40	11-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	17	189,36	16,79	3219	285	2465	0,73	12
				м2	111,6	6,28	1897	107	123	0,03	1
41	41	30-3-275	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса В40 и выше, цветные толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	17	1446		24582				
				м2							
42	42	11-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (70) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	269,5	167,56	13,43	45157	3619	23748	0,45	121
				м2	66,6	5,04	17949	1358	123	0,02	7
43	43	11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	269,5	198,44	6,7	53479	1806	2917	0,04	12
				м2	6,3	2,5	1698	674	123	0	0
44	44	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	269,5	157,72	9,95	42504	2682	18543	0,36	96
				м2	52,2	3,74	14068	1008	123	0,02	5
45	45	11-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	269,5	891,76	30,36	240329	8182	46510	0,8	216
				м2	132,85	7,46	35803	2010	123	0,04	10
46	46	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	162	135,67	0,32	21978	52	8317	0,24	38
				м	41,63	0,11	6744	18	123	0	0
47	47	11-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (75) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	211,3	167,56	13,43	35405	2838	18619	0,45	95
				м2	66,6	5,04	14073	1065	123	0,02	5
48	48	11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	211,3	218,28	7,37	46122	1557	2516	0,05	10
				м2	6,93	2,75	1464	581	123	0	0
49	49	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	211,3	157,72	9,95	33325	2102	14539	0,36	75
				м2	52,2	3,74	11030	790	123	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	50	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на клее "Бустилат" (линолеум вспененный поливинилхлоридный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марка Л-Т 3-3,3, толщина 3,3 мм)	211,3	957,16	4,9	202248	1035	15685	0,38	81
				м2	58,5	1,85	12361	391	123	0,01	2
51	51	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	173	83,58	0,46	14459	80	2600	0,08	13
				м	12,04	0,18	2083	31	123	0	0
52	52	11-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (70) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	11,2	167,56	13,43	1877	150	987	0,45	5
				м2	66,6	5,04	746	56	123	0,02	0
53	53	11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	11,2	198,44	6,7	2222	75	121	0,04	0
				м2	6,3	2,5	71	28	123	0	0
54	54	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	11,2	157,72	9,95	1766	111	771	0,36	4
				м2	52,2	3,74	585	42	123	0,02	0
55	55	11-11-8	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	13,6	42,06	0,73	572	10	588	0,25	3
				м2	41,33	0,21	562	3	104	0	0
56	56	30-2-441	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе	10,2	141		1438				
				кг							
57	57	11-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	11,2	891,76	30,36	9988	340	1933	0,8	9
				м2	132,85	7,46	1488	84	123	0,04	0
58	58	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	8	135,67	0,32	1085	3	411	0,24	2
				м	41,63	0,11	333	1	123	0	0
59	59	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 (20-40) мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	15,6	157,72	9,95	2460	155	1073	0,36	6
				м2	52,2	3,74	814	58	123	0,02	0
60	60	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	15,6	43,71	1,34	682	21	34	0,01	0
				м2	1,26	0,5	20	8	123	0	0
61	61	11-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	15,6	891,76	30,36	13911	474	2692	0,8	12
				м2	132,85	7,46	2072	116	123	0,04	1
62	62	11-4-1	Устройство пароизоляции прокладной полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "ЮТАФОЛ"	424,8	147,21	18,42	62535	7825	48520	0,42	177
				м2	85,95	6,91	36512	2935	123	0,03	14
63	63	11-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	424,8	48,53	5,55	20616	2358	23539	0,26	110
				м2	42,98	2,07	18258	879	123	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	64	1-3-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	74,382	7848		583754				
				м3							
65	65	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 (30) мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	424,8	157,72	9,95	66998	4227	29229	0,36	151
				м2	52,2	3,74	22175	1589	123	0,02	8
66	66	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	424,8	43,71	1,34	18566	569	920	0,01	4
				м2	1,26	0,5	535	212	123	0	1
67	67	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3908	5239,08	327,33	2047	128	826	11,6	5
				1т	1890	123,75	739	48	105	0,6	0
68	68	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,3908	50800		19853				
				т							
69	69	11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 (30) мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98)	20,8	150,82	9,95	3137	207	1109	0,27	6
				м2	39,6	3,74	824	78	123	0,02	0
70	70	11-15-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98)	20,8	24,15	0,67	502	14	46	0,01	0
				м2	1,53	0,25	32	5	123	0	0
71	71	11-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (70) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из динамитовой крошки)	10,9	167,56	13,43	1826	146	960	0,45	5
				м2	66,6	5,04	726	55	123	0,02	0
72	72	11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из динамитовой крошки)	10,9	198,44	6,7	2163	73	118	0,04	0
				м2	6,3	2,5	69	27	123	0	0
73	73	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	10,9	157,72	9,95	1719	108	750	0,36	4
				м2	52,2	3,74	569	41	123	0,02	0
74	74	11-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	10,9	891,76	30,36	9720	331	1881	0,8	9
				м2	132,85	7,46	1448	81	123	0,04	0
75	75	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	13,2	135,67	0,32	1791	4	678	0,24	3
				м	41,63	0,11	550	1	123	0	0
76	76	12-4-4	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	57,4	119,7	3,34	6871	192	3089	0,28	16
				м	44,42	0,8	2550	46	119	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	77	1-1-6647	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	57,4	259		14867				
				м2							
			Итого по разделу: Полы				2563011				
			Раздел: Двери								
78	78	10-23-6	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2 (с установкой пружин или пневмозатворов)	26,46	344,38	22,32	9112	590	5345	1	27
				м2	163,64	4,68	4330	124	120	0,03	1
79	79	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-14П внутренние СТ РК 943-92	14,7	2510		36897				
				м2							
80	80	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	4,2	1761		7396				
				м2							
81	81	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	3,36	2039		6851				
				м2							
82	82	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	4,2	2353		9883				
				м2							
83	83	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	5	1500		7500				
				комплект							
84	84	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380		8280				
				комплект							
85	85	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	11	5500		60500				
				шт							
86	86	15-206-1	Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм (стекло безопасное закаленное прозрачное (ГОСТ 30698-2000), 4 мм)	9,3438	2066,71	3,27	19311	31	1067	0,86	8
				м2	107,55	1,24	1005	12	105	0,01	0
87	87	10-23-6	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	27,3	339,61	22,32	9271	609	5358	0,98	27
				м2	158,87	4,68	4337	128	120	0,03	1
88	88	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	14,7	1761		25887				
				м2							
89	89	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	12,6	1483		18686				
				м2							
90	90	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	12	1380		16560				
				комплект							
91	91	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	12	844		10128				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	92	10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	36,54	363,03	22,07	13265	806	7073	0,92	34
				м2	153,73	7,58	5617	277	120	0,04	1
93	93	6-1-191	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	36,54	7829		286072				
				м2							
94	94	10-23-1	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	8,4	397,39	102,53	3338	861	1888	0,9	8
				м2	151,65	35,67	1274	300	120	0,14	1
95	95	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	8,4	5610		47124				
				м2							
96	96	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960		7840				
				комплект							
97	97	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4	844		3376				
				шт							
98	98	10-23-1	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах (с установкой пружин или пневмозатворов)	2,94	401,94	102,53	1182	301	677	0,93	3
				м2	156,2	35,67	459	105	120	0,14	0
99	99	6-3-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-14ПЩ; ДН 24-14ПЩ	2,94	5850		17199				
				м2							
100	100	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980		2980				
				комплект							
101	101	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	1	5500		5500				
				шт							
102	102	15-206-1	Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм (стекло безопасное закаленное прозрачное (ГОСТ 30698-2000), 4 мм)	1,5138	2066,71	3,27	3129	5	173	0,86	1
				м2	107,55	1,24	163	2	105	0,01	0
103	103	9-44-4	Монтаж дверных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	3,64	985,59	202,91	3588	739	2674	3,81	14
				м2	765	51,2	2785	186	90	0,17	1
104	104	3-1-30	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДАЧ 26-14П	1	19300		19300				
				шт							
105	105	3-1-79	Комплекты деталей крепления двупольных дверей в проеме КД-1 из алюминиевых сплавов	1	672		672				
				комплект							
106	106	3-1-82	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-15, КН 24-13 из алюминиевых сплавов	1	1480		1480				
				комплект							
107	107	1-1-1345	Стекло безопасное закаленное прозрачное 4 мм ГОСТ 30698-2000	2,172	1765		3833				
				м2							
108	108	10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	8,4	330,85	32,08	2779	269	2867	1,49	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	272,25	12,13	2287	102	120	0,06	0
109	109	2-2-2	Двери стальные утепленные однопольные 1ДСУ 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	4	18700		74800				
				шт							
110	110	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960		7840				
				комплект							
111	111	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4	844		3376				
				шт							
112	112	10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	23,52	330,85	32,08	7782	755	8026	1,49	35
				м2	272,25	12,13	6403	285	120	0,06	1
113	113	2-2-2	Двери стальные утепленные однопольные 1ДСУ 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	4	18700		74800				
				шт							
114	114	2-2-1	Двери глухие металлические противопожарные двупольные 2ДГМ 1.8х2.1 огрунтованные и окрашенные	4	45180		180720				
				шт							
115	115	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	8	1380		11040				
				комплект							
116	116	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	8	844		6752				
				шт							
117	117	9-52-1	Резка стального профиля двери для отверстия решетки	1,8	134,76	5,38	243	10	95	0,34	1
				м	56,25	2,25	101	4	90	0,01	0
118	118	9-53-1	Монтаж конструкций дверей для помещения электрощитовой	0,0049	14806,01	1133,15	73	6	59	82,1	0
				т	12892,5	398,25	63	2	90	1,95	0
119	119	2-1-87	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0044	149383		657				
				т							
120	120	1-1-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм	0,2	385		77				
				м2							
121	121	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,286	33,16	0,04	9	0	2	0,04	0
				м2	8,32	0	2	0	90	0	0
			Итого по разделу: Двери				1037087				
			Раздел: Окна								
122	122	10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т.ч. при наличии створок глухого остекления) площадью проема более 2 м2	62,16	348,93	18,88	21690	1173	13246	1,02	64
				м2	171,01	6,57	10630	409	120	0,03	2
123	123	6-1-188	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	62,16	5131		318943				
				м2							
124	124	10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	62,16	223,03	5,58	13864	347	7174	0,59	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	94,05	2,12	5846	132	120	0,01	1
125	125	6-1-194	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	33,6	217		7291				
				м							
126	126	10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых площадью проема более 2 м2	41,44	346,04	18,87	14340	782	7103	0,82	34
				м2	136,44	6,39	5654	265	120	0,03	1
127	127	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	41,44	5067		209976				
				м2							
128	128	10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	41,44	223,03	5,58	9243	231	4782	0,59	24
				м2	94,05	2,12	3897	88	120	0,01	0
129	129	6-1-194	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	24	217		5208				
				м							
130	130	10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т.ч. при наличии створок глухого остекления) площадью проема более 2 м2	9,62	348,93	18,88	3357	182	2050	1,02	10
				м2	171,01	6,57	1645	63	120	0,03	0
131	131	6-1-189	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	9,62	4380		42136				
				м2							
132	132	10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	9,62	223,03	5,58	2146	54	1110	0,59	6
				м2	94,05	2,12	905	20	120	0,01	0
133	133	6-1-194	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	5,4	217		1172				
				м							
134	134	10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых площадью проема до 2 м2	7,77	472,81	19	3674	148	2088	1,3	10
				м2	217,73	6,18	1692	48	120	0,03	0
135	135	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	7,77	5501		42743				
				м2							
136	136	10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	7,77	223,03	5,58	1733	43	897	0,59	5
				м2	94,05	2,12	731	16	120	0,01	0
137	137	6-1-194	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	4,6	217		998				
				м							
138	138	10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,48	472,81	19	227	9	129	1,3	1
				м2	217,73	6,18	105	3	120	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	139	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	0,48	5501		2640				
				м2							
			Итого по разделу: Окна				701379				
			Раздел: Витражи								
140	140	9-44-4	Монтаж витражных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	18	985,59	202,91	17741	3652	13222	3,81	69
				м2	765	51,2	13770	922	90	0,17	3
141	141	3-1-734	Блоки витражные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 45 мм до 48 мм одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом ГОСТ 21519-2003	18	9305		167490				
				м2							
142	142	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	16,92	2800		-47376				
				м2							
143	143	1-1-1379	Стеклопакет с закаленным мультифункциональным стеклом СПО 3.6НР-10-6 М1-10-6М1 СЭ /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30698-2000/	16,92	6971		117949				
				м2							
144	144	9-44-4	Монтаж витражных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	3	985,59	202,91	2957	609	2204	3,81	11
				м2	765	51,2	2295	154	90	0,17	1
145	145	3-1-734	Блоки витражные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 45 мм до 48 мм одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом ГОСТ 21519-2003	0,9	9305		8375				
				м2							
146	146	3-1-8	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-10П	1	9090		9090				
				шт							
147	147	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	2,82	2800		-7896				
				м2							
148	148	1-1-1379	Стеклопакет с закаленным мультифункциональным стеклом СПО 3.6НР-10-6 М1-10-6М1 СЭ /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30698-2000/	2,82	6971		19658				
				м2							
149	149	9-44-4	Монтаж витражных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	28,2	985,59	202,91	27794	5722	20715	3,81	107
				м2	765	51,2	21573	1444	90	0,17	5
150	150	3-1-734	Блоки витражные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 45 мм до 48 мм одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом ГОСТ 21519-2003	22,32	9305		207688				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	151	3-1-27	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-14П	1	17700		17700				
				шт							
152	152	3-1-12	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-14П	1	14900		14900				
				шт							
153	153	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	20,556	2800		-57557				
				м2							
154	154	1-1-1379	Стеклопакет с закаленным мультифункциональным стеклом СПО 3.6НР-10-6 М1-10-6М1 СЭ /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30698-2000/	20,556	6971		143296				
				м2							
155	155	9-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке	17,16	965,99	28,84	16576	495	14473	4,98	85
				м2	927	10,15	15907	174	90	0,04	1
156	156	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	9,18	3324		30514				
				м2							
157	157	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	5,88	12700		74676				
				м2							
158	158	6-1-191	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	2,1	7829		16441				
				м2							
159	159	9-44-4	Монтаж витражных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	19,08	985,59	202,91	18805	3872	14016	3,81	73
				м2	765	51,2	14596	977	90	0,17	3
160	160	3-1-734	Блоки витражные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 45 мм до 48 мм одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом ГОСТ 21519-2003	13,2	9305		122826				
				м2							
161	161	3-1-27	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-14П	2	17700		35400				
				шт							
162	162	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	13,152	2800		-36827				
				м2							
163	163	1-1-1379	Стеклопакет с закаленным мультифункциональным стеклом СПО 3.6НР-10-6 М1-10-6М1 СЭ /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30698-2000/	13,152	6971		91686				
				м2							
164	164	9-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке	9,86	965,99	28,84	9525	284	8316	4,98	49
				м2	927	10,15	9140	100	90	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	165	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	6,92	3324		23002				
				м2							
166	166	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	2,94	12700		37338				
				м2							
167	167	9-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке	6	965,99	28,84	5796	173	5061	4,98	30
				м2	927	10,15	5562	61	90	0,04	0
168	168	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	6	3324		19944				
				м2							
169	169	9-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке	9,18	965,99	28,84	8868	265	7743	4,98	46
				м2	927	10,15	8510	93	90	0,04	0
170	170	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	9,18	3324		30514				
				м2							
171	171	9-44-4	Монтаж витражных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	22,68	985,59	202,91	22353	4602	16660	3,81	86
				м2	765	51,2	17350	1161	90	0,17	4
172	172	3-1-734	Блоки витражные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 45 мм до 48 мм одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом ГОСТ 21519-2003	22,68	9305		211037				
				м2							
173	173	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	21,319	2800		-59694				
				м2							
174	174	1-1-1379	Стеклопакет с закаленным мультифункциональным стеклом СПО 3.6НР-10-6 М1-10-6М1 СЭ /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30698-2000/	21,319	6971		148616				
				м2							
			Итого по разделу: Витражи				1469206				
			Раздел: Внутренняя отделка								
175	175	15-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону потолков (раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98)	483,3	196,09	3,39	94768	1636	62479	0,68	329
				м2	122,4	0,72	59156	348	105	0,05	24
176	176	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	483,3	16,77	0,12	8106	58	6993	0,09	44
				м2	13,73	0,05	6636	24	105	0	0
177	177	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен (раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98)	84,3	191,06	3,39	16106	285	10420	0,65	55
				м2	117	0,72	9863	61	105	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	178	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	68,4	16,77	0,12	1147	8	990	0,09	6
				м2	13,73	0,05	939	3	105	0	0
179	179	15-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	198,2	9,9	0,12	1962	24	1415	0,04	9
				м2	6,75	0,05	1338	10	105	0	0
180	180	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм стен	42,1	142,76	3,43	6010	144	3317	0,46	19
				м2	73,73	1,31	3104	55	105	0,01	0
181	181	15-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	5,1	14,44	0,18	74	1	50	0,06	0
				м2	9,23	0,07	47	0	105	0	0
182	182	15-165-8	Улучшенная окраска стен акриловой краской по штукатурке	37	150,68	1,88	5575	70	3070	0,47	17
				м2	78,3	0,72	2897	27	105	0	0
183	183	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм потолков	532,2	182,54	3,94	97149	2097	57893	0,55	295
				м2	102,11	1,49	54343	793	105	0,01	4
184	184	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	532,2	148,3	2,33	78925	1240	45884	0,49	261
				м2	81,23	0,88	43231	468	105	0	2
185	185	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен (раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98)	664,8	238,18	4,07	158344	2703	95387	0,74	492
				м2	135,68	0,97	90200	645	105	0,05	34
186	186	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм стен	1049,2	142,76	3,43	149779	3599	82669	0,46	478
				м2	73,73	1,31	77358	1374	105	0,01	7
187	187	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	233,5	131,87	2,1	30792	490	16137	0,39	91
				м2	65,03	0,79	15185	184	105	0	1
188	188	15-165-8	Улучшенная окраска стен акриловой краской по штукатурке	426,7	150,68	1,88	64296	802	35404	0,47	200
				м2	78,3	0,72	33411	307	105	0	1
189	189	15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	389	927,55	4,62	360817	1797	104421	1,52	591
				м2	254,97	3,14	99183	1221	104	0,02	6
190	190	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм потолков	662,2	182,54	3,94	120880	2609	72034	0,55	367
				м2	102,11	1,49	67617	987	105	0,01	5
191	191	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	662,2	148,3	2,33	98204	1543	57092	0,49	324
				м2	81,23	0,88	53791	583	105	0	3
192	192	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен (раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98)	415	238,18	4,07	98846	1687	59545	0,74	307
				м2	135,68	0,97	56307	403	105	0,05	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	193	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм стен	864	142,76	3,43	123340	2964	68076	0,46	393
				м2	73,73	1,31	63703	1132	105	0,01	5
194	194	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	346	131,87	2,1	45627	727	23912	0,39	135
				м2	65,03	0,79	22500	273	105	0	1
195	195	15-165-8	Улучшенная окраска стен акриловой краской по штукатурке	444	150,68	1,88	66903	835	36839	0,47	208
				м2	78,3	0,72	34765	320	105	0	2
196	196	15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	74	927,55	4,62	68639	342	19864	1,52	112
				м2	254,97	3,14	18868	232	104	0,02	1
197	197	26-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	1,15	5124,06	401,31	5893	462	5341	25,84	30
				м3	4493,25	150,75	5167	173	100	0,74	1
198	198	1-3-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	1,173	7848		9206				
				м3							
199	199	1-1-2055	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	115	8,58		987				
				шт							
200	200	15-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков (сетка стеклянная строительная СС-1)	23	516,4	4,92	11877	113	5272	1,28	29
				м2	216,45	1,87	4978	43	105	0,01	0
201	201	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм потолков	43,8	182,54	3,94	7995	173	4765	0,55	24
				м2	102,11	1,49	4472	65	105	0,01	0
202	202	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	20,8	16,44	0,12	342	2	301	0,09	2
				м2	13,73	0,05	286	1	105	0	0
203	203	15-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	424,8	9,9	0,12	4205	51	3033	0,04	19
				м2	6,75	0,05	2867	21	105	0	0
204	204	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	23	148,3	2,33	3411	54	1983	0,49	11
				м2	81,23	0,88	1868	20	105	0	0
205	205	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен (раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98)	45	191,06	3,39	8598	152	5562	0,65	29
				м2	117	0,72	5265	32	105	0,05	2
206	206	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм стен	187	142,76	3,43	26695	641	14734	0,46	85
				м2	73,73	1,31	13788	245	105	0,01	1
207	207	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	113	16,44	0,12	1857	14	1635	0,09	10
				м2	13,73	0,05	1551	6	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	188,33	0,72	471	2	105	0	0
222	241	8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	121,5	107,08	8,23	13010	1000	12152	0,47	57
				м2	81,68	3,08	9924	374	118	0,02	2
223	242	1-1-1460	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	139,725	284		39682				
				м2							
224	243	15-84-1	Устройство армирующего слоя на высоту до 2,5 м при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	647	385,99	0,64	249736	414	79511	0,66	426
				м2	117,04	0	75725	0	105	0	0
			Итого по разделу: Наружная отделка				562348				
			Раздел: Кровля								
225	244	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	38	37,08	0,99	1409	38	541	0,07	3
				м2	11,59	0,38	440	14	119	0	0
226	245	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	41,8	38,09		1592				
				м2							
227	246	12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	38	189,45	4,72	7199	179	3286	0,4	15
				м2	70,88	1,78	2693	68	119	0,01	0
228	247	1-3-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	6,654	7848		52219				
				м3							
229	248	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (два слоя)	36	141,96	1,19	5110	43	1176	0,15	6
				м2	27	0,45	972	16	119	0	0
230	249	1-1-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм, (ТУ 21-2749-76)	39,6	164		6494				
				м2							
231	250	12-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	36	115,08	1,15	4143	41	785	0,1	4
				м2	17,89	0,43	644	15	119	0	0
232	251	1-1-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм, (ТУ 21-2749-76)	39,6	164		6494				
				м2							
233	252	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 (30-90) мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)	38	121,82	15,94	4629	606	1836	0,24	9
				м2	34,65	5,96	1317	226	119	0,03	1
234	253	12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)	38	178,97	6,3	6801	239	326	0,04	2
				м2	4,95	2,25	188	86	119	0	0
235	254	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 (20) мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	462	127,57	15,94	58939	7364	22327	0,24	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	34,65	5,96	16008	2754	119	0,03	13
236	255	12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	462	21,8	0,7	10073	323	440	0	2
				м2	0,55	0,25	254	116	119	0	0
237	256	12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	500	7,42	0,22	3710	110	4338	0,04	22
				м2	7,2	0,09	3600	45	119	0	0
238	257	1-1-2664	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	175	109		19075				
				кг							
239	258	12-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	500	42,86	18,33	21430	9165	18677	0,14	69
				м2	24,53	6,86	12265	3430	119	0,03	17
240	259	1-1-5989	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97	575	267		153525				
				м2							
241	260	1-1-6647	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	565	259		146335				
				м2							
242	261	12-4-4	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	80	119,7	3,34	9576	267	4305	0,28	22
				м	44,42	0,8	3554	64	119	0	0
243	262	1-1-5989	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97	80	267		21360				
				м2							
244	263	1-1-6647	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	80	259		20720				
				м2							
245	264	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014)	0,0766	77622,62	304,24	5947	23	2670	198	15
				1т	33075	114,75	2534	9	105	0,56	0
246	265	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,25584	16,36	0,05	53	0	17	0,03	0
				м2	5,81	0,02	19	0	90	0	0
247	266	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	3,25584	33,16	0,04	108	0	24	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	8,32	0	27	0	90	0	0
248	267	12-10-1	Устройство мелких покрытий (фартуков, компенсаторов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80)	113,272	613,99	1,24	69548	140	20718	0,97	110
				м2	153,23	0,47	17357	53	119	0	0
249	268	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,1439	41008,57	2434,57	5901	350	6621	170	24
				т	31950	920,25	4597	132	140	4,49	1
250	269	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0497	53577		2664				
				т							
251	270	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0942	43925		4136				
				т							
252	272	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,2237072	16,36	0,05	135	0	43	0,03	0
				м2	5,81	0,02	48	0	90	0	0
253	273	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	8,2237072	33,16	0,04	273	0	62	0,04	0
				м2	8,32	0	68	0	90	0	0
254	274	7-29-1	Устройство антисейсмических швов	5,5	168,54	2,78	927	15	1233	0,86	5
				м	159,08	1,06	875	6	140	0,01	0
255	275	1-3-315	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	11	474		5214				
				м2							
256	276	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,5	4518		2259				
				м3							
257	277	12-12-1	Ограждение кровель перилами	15	13,42	2,49	201	37	189	0,06	1
				м	9,68	0,92	145	14	119	0	0
258	278	2-1-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,0979	147105		14396				
				т							
259	279	2-1-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,005	114636		576				
				т							
260	280	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0032	119700		383				
				т							
261	281	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	4,5779436	33,16	0,04	152	0	34	0,04	0
				м2	8,32	0	38	0	90	0	0
			Итого по разделу: Кровля				673705				
			Раздел: Разные работы								
262	282	9-53-2	Монтаж решеток из горячекатанных и холодногнутых профилей	0,0173	9850,48	1162,95	170	20	116	46,6	1
				т	7357,5	108	127	2	90	0,53	0
263	283	2-1-87	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0158	149383		2361				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	284	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	0,8	647		518				
				м2							
265	285	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012)	0,003	114311,1	1826,1	344	5	37	42,7	0
				т	8100	690,75	24	2	140	3,37	0
266	286	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	1,2023424	33,16	0,04	40	0	9	0,04	0
				м2	8,32	0	10	0	90	0	0
267	287	9-53-2	Монтаж решеток из горячекатанных и холодногнутых профилей	0,0052	9850,48	1162,95	51	6	35	46,6	0
				т	7357,5	108	38	1	90	0,53	0
268	288	2-1-87	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0043	149383		636				
				т							
269	289	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	0,5	647		324				
				м2							
270	290	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012)	0,0004	114311,1	1826,1	43	1	5	42,7	0
				т	8100	690,75	3	0	140	3,37	0
271	291	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,296	33,16	0,04	10	0	2	0,04	0
				м2	8,32	0	2	0	90	0	0
272	292	9-53-2	Монтаж решеток из горячекатанных и холодногнутых профилей	0,1186	9850,48	1162,95	1168	138	797	46,6	6
				т	7357,5	108	872	13	90	0,53	0
273	293	2-1-87	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,1034	149383		15440				
				т							
274	294	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	8,4	647		5435				
				м2							
275	295	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012)	0,0113	114311,1	1826,1	1289	21	139	42,7	0
				т	8100	690,75	91	8	140	3,37	0
276	296	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	7,325496	33,16	0,04	243	0	55	0,04	0
				м2	8,32	0	61	0	90	0	0
277	297	9-53-2	Монтаж решеток из горячекатанных и холодногнутых профилей	0,029	9850,48	1162,95	285	34	195	46,6	1
				т	7357,5	108	213	3	90	0,53	0
278	298	2-1-87	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0255	149383		3815				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	299	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	1,89	647		1223				
				м2							
280	300	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012)	0,0039	114311,1	1826,1	451	7	49	42,7	0
				т	8100	690,75	32	3	140	3,37	0
281	301	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	1,8840276	33,16	0,04	62	0	14	0,04	0
				м2	8,32	0	16	0	90	0	0
282	302	9-53-2	Монтаж решеток из горячекатанных и холодногнутых профилей	0,0234	9850,48	1162,95	231	27	157	46,6	1
				т	7357,5	108	172	3	90	0,53	0
283	303	2-1-87	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0205	149383		3065				
				т							
284	304	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	1,6	647		1035				
				м2							
285	305	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012)	0,0028	114311,1	1826,1	322	5	35	42,7	0
				т	8100	690,75	23	2	140	3,37	0
286	306	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	1,491426	33,16	0,04	49	0	11	0,04	0
				м2	8,32	0	12	0	90	0	0
287	307	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков)	0,008	108347,1	1826,1	865	15	98	42,7	0
				т	8100	690,75	65	6	140	3,37	0
288	308	9-2-4	Монтаж металлоконструкций стоек (электроды, d 4 мм, Э42А)	0,0025	6551,4	2532,82	17	6	8	16,85	0
				т	3058,28	496,31	8	1	90	1,7	0
289	309	2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,0025	101301		255				
				т							
290	310	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,6801	33,16	0,04	23	0	5	0,04	0
				м2	8,32	0	6	0	90	0	0
291	311	12-10-1	Устройство мелких покрытий (зонтов) из листовой оцинкованной стали (сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80)	1,9	613,99	1,24	1167	2	348	0,97	2
				м2	153,23	0,47	291	1	119	0	0
292	312	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков)	0,0058	108347,1	1826,1	629	11	71	42,7	0
				т	8100	690,75	47	4	140	3,37	0
293	313	9-2-4	Монтаж металлоконструкций стоек (электроды, d 4 мм, Э42А)	0,0025	6551,4	2532,82	17	6	8	16,85	0
				т	3058,28	496,31	8	1	90	1,7	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	314	2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,0025	101301		255				
				т							
295	315	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,5385	33,16	0,04	18	0	4	0,04	0
				м2	8,32	0	4	0	90	0	0
296	316	12-10-1	Устройство мелких покрытий (зонтов) из листовой оцинкованной стали (сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80)	1,3	613,99	1,24	798	2	238	0,97	1
				м2	153,23	0,47	199	1	119	0	0
297	317	10-10-2	Устройство каркасно-филенчатых барьеров в гардеробных	2,4	252,65	37,92	606	91	350	0,7	2
				м2	107,33	14,33	258	34	120	0,07	0
298	318	1-1-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные ламинированные с одной стороны, марка П-1, толщина 18-25 мм	0,0175	81076		1418				
				100 м2							
299	319	1-1-589	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные ламинированные с одной стороны, марка П-1, толщина 15-17 мм	0,0234	76997		1802				
				100 м2							
300	320	1-1-819	Петля накладная	2	40		80				
				шт							
301	321	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей гардеробных стоек	2	843		1686				
				комплект							
302	322	10-33-2	Установка по месту гардеробных столешниц	1,2	268,26	30,43	322	37	285	1,24	1
				м2	186,75	11,5	224	14	120	0,06	0
303	323	1-1-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные ламинированные с одной стороны, марка П-1, толщина 18-25 мм	0,012	81076		973				
				100 м2							
304	324	7-29-1	Устройство антисейсмических швов	90	288,84	2,78	25996	250	20178	0,86	77
				м	159,08	1,06	14317	95	140	0,01	0
305	325	1-3-315	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	100	474		47400				
				м2							
306	326	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	4	4518		18072				
				м3							
307	327	7-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных лентами на клею в один ряд	180	35,35	0,18	6363	32	2689	0,06	11
				м	10,6	0,07	1908	13	140	0	0
308	328	1-3-4240	Гидроизоляционная лента BASF для деформационных швов MAsTErflEX 3000	34,668	246		8528				
				м2							
309	329	7-60-4	Установка металлических ограждений с поручнями	29	85,19	5,89	2470	171	3005	0,41	12
				м	71,78	2,23	2082	65	140	0,01	0
310	330	2-1-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,9206	147105		135420				
				т							
311	331	4-1-131	Штампосварные закладные изделия	0,071	82600		5868				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
312	332	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0077	119700		919				
				т							
313	333	2-1-4	Металлические конструкции - противокоррозионное покрытие - грунтование ГФ-021	0,9916	1415		-1403				
				т							
314	334	2-1-4	Металлические конструкции - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	0,9916	30424		30169				
				т							
315	335	7-60-4	Установка металлических ограждений с поручнями	6,3	85,19	5,89	537	37	653	0,41	3
				м	71,78	2,23	452	14	140	0,01	0
316	336	2-1-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,1891	147105		27817				
				т							
317	337	4-1-131	Штампосварные закладные изделия	0,0192	82600		1589				
				т							
318	338	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0021	119700		249				
				т							
319	339	2-1-4	Металлические конструкции - противокоррозионное покрытие - грунтование ГФ-021	0,2083	1415		-295				
				т							
320	339	2-1-4	Металлические конструкции - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	0,2083	30424		6338				
				т							
321	364	9-34-4	Монтаж уголков для крепления деревянного каркаса внутри зданий и сооружений (стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков)	0,0006	116248,47	927,19	70	1	9	99,9	0
				т	16627,5	101,25	10	0	90	0,49	0
322	365	9-43-1	Монтаж стоек	0,0227	11462,43	4590,56	260	104	114	25,3	1
				т	4725	840,11	107	19	90	3,01	0
323	366	2-1-117	Стойки отопительных приборов	0,0227	93846		2127				
				т							
324	367	10-75-1	Ограждение отопительных приборов перилами	2,6	56,86	10,03	148	26	147	0,26	1
				м	43,2	3,78	112	10	120	0,02	0
325	368	1-2-13	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,0169	15609		264				
				м3							
326	369	10-3-2	Дополнительные работы, шлифовка брусьев	0,962	11,84	0	11	0	14	0,08	0
				м2	11,84	0	11	0	120	0	0
327	370	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - перила	0,0169	573,75	28,11	10	0	3	0,78	0
				м3	123,75	10,58	2	0	120	0,05	0
328	371	15-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	0,962	18,79	0,07	18	0	9	0,06	0
				м2	9	0,02	9	0	105	0	0
329	372	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,8309	33,16	0,04	28	0	6	0,04	0
				м2	8,32	0	7	0	90	0	0
330	373	10-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,0038	27828,67	318,13	107	1	33	39	0
				м3	7020	119,25	27	0	120	0,59	0
331	374	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0042	22656,35	316,57	95	1	18	22,5	0
				м3	3487,5	119,25	15	0	120	0,58	0
332	375	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - каркас	0,008	573,75	28,11	5	0	1	0,78	0
				м3	123,75	10,58	1	0	120	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	376	15-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	2,0208	18,79	0,07	38	0	19	0,06	0
				м2	9	0,02	18	0	105	0	0
334	377	10-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,1792	27828,67	318,13	4987	57	1535	39	7
				м3	7020	119,25	1258	21	120	0,59	0
335	378	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - каркас	0,1792	573,75	28,11	103	5	29	0,78	0
				м3	123,75	10,58	22	2	120	0,05	0
336	379	15-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	17,92	18,79	0,07	337	1	170	0,06	1
				м2	9	0,02	161	0	105	0	0
337	380	10-7-3	Обшивка отопительных приборов плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	1,92	129,31	4,32	248	8	284	0,75	1
				м2	121,5	1,64	233	3	120	0,01	0
338	381	1-1-589	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные ламинированные с одной стороны, марка П-1, толщина 15-17 мм	0,0192	76997		1478				
				100м2							
339	382	10-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,0211	27828,67	318,13	588	7	181	39	1
				м3	7020	119,25	148	3	120	0,59	0
340	383	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0195	22656,35	316,57	442	6	84	22,5	0
				м3	3487,5	119,25	68	2	120	0,58	0
341	384	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - каркас	0,0406	573,75	28,11	23	1	7	0,78	0
				м3	123,75	10,58	5	0	120	0,05	0
342	385	15-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	10,0704	18,79	0,07	189	1	95	0,06	1
				м2	9	0,02	91	0	105	0	0
343	386	10-7-3	Обшивка отопительных приборов плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	2,4	129,31	4,32	310	10	355	0,75	2
				м2	121,5	1,64	292	4	120	0,01	0
344	387	1-1-589	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные ламинированные с одной стороны, марка П-1, толщина 15-17 мм	0,024	76997		1848				
				100м2							
345	408	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 (20-70) мм	3,4	118,18	15,94	402	54	164	0,24	1
				м2	34,65	5,96	118	20	119	0,03	0
346	409	12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	3,4	112,03	4,2	381	14	19	0,03	0
				м2	3,3	1,5	11	5	119	0	0
347	410	12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	3,4	7,42	0,22	25	1	29	0,04	0
				м2	7,2	0,09	24	0	119	0	0
348	411	1-1-2664	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	1,19	109		130				
				кг							
349	412	12-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	3,4	42,86	18,33	146	62	127	0,14	0
				м2	24,53	6,86	83	23	119	0,03	0
350	413	1-1-5989	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97	3,91	267		1044				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	414	1-1-6647	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	3,842	259		995				
				м2							
352	415	12-4-4	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	8,1333333	119,7	3,34	974	27	438	0,28	2
				м	44,42	0,8	361	6	119	0	0
353	416	1-1-5989	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97	5,287	267		1412				
				м2							
354	417	1-1-6647	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	6,913	259		1791				
				м2							
355	418	12-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли	4,3	210,03	7,39	903	32	958	1,16	5
				м	184,5	2,77	793	12	119	0,01	0
356	419	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	13,502	72		972				
				кг							
357	420	11-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	4,6	189,36	16,79	871	77	667	0,73	3
				м2	111,6	6,28	513	29	123	0,03	0
358	421	30-3-40	Плитка тротуарная ГОСТ 17608-91	4,692	759		3561				
				м2							
359	422	15-17-5	Гладкая облицовка подступенков на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая)	1,1	1522,55	4,62	1675	5	295	1,52	2
				м2	254,97	3,14	280	3	104	0,02	0
360	423	15-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими плитками стен (плитки керамические фасадные гладкие, глазурованные многоцветные, толщина 9 мм)	3,1	1551,13	2,56	4808	8	1373	2,55	8
				м2	420,75	0,97	1304	3	105	0	0
361	424	15-39-3	Облицовка фасада линеарными панелями с устройством несущего каркаса с шагом 1000 мм, из Г-образного профиля	3,7	406,22	3,86	1503	14	597	0,92	3
				м2	153,22	0,47	567	2	105	0	0
362	425	15-39-8	Облицовка фасада линеарными панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	3,7	186,61	0,59	690	2	221	0,35	1
				м2	56,78	0,16	210	1	105	0	0
363	426	1-1-434	Панель линеарная фасадная оцинкованная из стальных профилей	3,7	1190		4403				
				м2							
364	427	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0065	41008,57	2434,57	269	16	301	170	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	31950	920,25	209	6	140	4,49	0
365	428	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0027	53577		145				
				т							
366	429	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0038	43925		169				
				т							
367	430	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,3931	16,36	0,05	6	0	2	0,03	0
				м2	5,81	0,02	2	0	90	0	0
368	431	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,3931	33,16	0,04	13	0	3	0,04	0
				м2	8,32	0	3	0	90	0	0
369	432	12-10-1	Устройство мелких покрытий (фартуков, компенсаторов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80)	3,538	613,99	1,24	2172	4	647	0,97	3
				м2	153,23	0,47	542	2	119	0	0
370	433	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014)	0,0032	77622,62	304,24	248	1	111	198	1
				1т	33075	114,75	106	0	105	0,56	0
371	434	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,1357	16,36	0,05	2	0	1	0,03	0
				м2	5,81	0,02	1	0	90	0	0
372	435	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,1357	33,16	0,04	4	0	1	0,04	0
				м2	8,32	0	1	0	90	0	0
373	436	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 (20-70) мм	4,9	118,18	15,94	579	78	237	0,24	1
				м2	34,65	5,96	170	29	119	0,03	0
374	437	12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	4,9	112,03	4,2	549	21	28	0,03	0
				м2	3,3	1,5	16	7	119	0	0
375	438	12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	4,9	7,42	0,22	36	1	43	0,04	0
				м2	7,2	0,09	35	0	119	0	0
376	439	1-1-2664	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	1,715	109		187				
				кг							
377	440	12-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	4,9	42,86	18,33	210	90	183	0,14	1
				м2	24,53	6,86	120	34	119	0,03	0
378	441	1-1-5989	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97	5,635	267		1505				
				м2							
379	442	1-1-6647	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	5,537	259		1434				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	443	12-4-4	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	9,6	119,7	3,34	1149	32	517	0,28	3
				м	44,42	0,8	426	8	119	0	0
381	444	1-1-5989	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97	6,24	267		1666				
				м2							
382	445	1-1-6647	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	8,16	259		2113				
				м2							
383	455	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0065	41008,57	2434,57	267	16	299	170	1
				т	31950	920,25	208	6	140	4,49	0
384	456	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0027	53577		143				
				т							
385	457	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0038	43925		169				
				т							
386	458	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,3894	16,36	0,05	6	0	2	0,03	0
				м2	5,81	0,02	2	0	90	0	0
387	459	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,3894	33,16	0,04	13	0	3	0,04	0
				м2	8,32	0	3	0	90	0	0
388	460	12-10-1	Устройство мелких покрытий (фартуков, компенсаторов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80)	3,48	613,99	1,24	2137	4	637	0,97	3
				м2	153,23	0,47	533	2	119	0	0
389	461	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014)	0,0032	77622,62	304,24	248	1	111	198	1
				1т	33075	114,75	106	0	105	0,56	0
390	462	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,1357	16,36	0,05	2	0	1	0,03	0
				м2	5,81	0,02	1	0	90	0	0
391	463	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,1357	33,16	0,04	4	0	1	0,04	0
				м2	8,32	0	1	0	90	0	0
392	464	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 (20-70) мм	4,5	118,18	15,94	532	72	217	0,24	1
				м2	34,65	5,96	156	27	119	0,03	0
393	465	12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	4,5	112,03	4,2	504	19	26	0,03	0
				м2	3,3	1,5	15	7	119	0	0
394	466	12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	4,5	7,42	0,22	33	1	39	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	7,2	0,09	32	0	119	0	0
395	467	1-1-2664	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	1,575	109		172				
				кг							
396	468	12-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	4,5	42,86	18,33	193	82	168	0,14	1
				м2	24,53	6,86	110	31	119	0,03	0
397	469	1-1-5989	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97	5,175	267		1382				
				м2							
398	470	1-1-6647	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	5,085	259		1317				
				м2							
399	471	12-4-4	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	9,0666667	119,7	3,34	1085	30	488	0,28	3
				м	44,42	0,8	403	7	119	0	0
400	472	1-1-5989	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97	5,893	267		1574				
				м2							
401	473	1-1-6647	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	7,707	259		1996				
				м2							
402	483	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,013	41008,57	2434,57	534	32	600	170	2
				т	31950	920,25	416	12	140	4,49	0
403	484	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0054	53577		287				
				т							
404	485	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0077	43925		337				
				т							
405	486	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,7806	16,36	0,05	13	0	4	0,03	0
				м2	5,81	0,02	5	0	90	0	0
406	487	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,7806	33,16	0,04	26	0	6	0,04	0
				м2	8,32	0	6	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407	488	12-10-1	Устройство мелких покрытий (фартуков, компенсаторов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80)	7,018	613,99	1,24	4309	9	1284	0,97	7
				м2	153,23	0,47	1075	3	119	0	0
408	489	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014)	0,0064	77622,62	304,24	496	2	222	198	1
				1т	33075	114,75	211	1	105	0,56	0
409	490	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,2713	16,36	0,05	4	0	1	0,03	0
				м2	5,81	0,02	2	0	90	0	0
410	491	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,2713	33,16	0,04	9	0	2	0,04	0
				м2	8,32	0	2	0	90	0	0
411	492	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 (20-70) мм	13	118,18	15,94	1536	207	628	0,24	3
				м2	34,65	5,96	450	77	119	0,03	0
412	493	12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	13	112,03	4,2	1456	55	74	0,03	0
				м2	3,3	1,5	43	20	119	0	0
413	494	12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	13	7,42	0,22	96	3	113	0,04	1
				м2	7,2	0,09	94	1	119	0	0
414	495	1-1-2664	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	4,55	109		496				
				кг							
415	496	12-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	13	42,86	18,33	557	238	486	0,14	2
				м2	24,53	6,86	319	89	119	0,03	0
416	497	1-1-5989	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97	14,95	267		3992				
				м2							
417	498	1-1-6647	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	14,69	259		3805				
				м2							
418	499	12-4-4	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	21,3333333	119,7	3,34	2554	71	1148	0,28	6
				м	44,42	0,8	948	17	119	0	0
419	500	1-1-5989	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97	13,867	267		3702				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	501	1-1-6647	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	18,133	259		4697				
				м2							
421	504	7-60-4	Установка металлических ограждений с поручнями	36,7	85,19	5,89	3126	216	3803	0,41	15
				м	71,78	2,23	2634	82	140	0,01	0
422	505	2-1-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,4127	147105		60709				
				т							
423	506	4-1-131	Штампосварные закладные изделия	0,0548	82600		4523				
				т							
424	507	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0059	119700		709				
				т							
425	508	2-1-4	Металлические конструкции - противокоррозионное покрытие - грунтование ГФ-021	0,4675	1415		-661				
				т							
426	509	2-1-4	Металлические конструкции - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	0,4675	30424		14222				
				т							
427	510	7-60-4	Установка металлических ограждений с поручнями	8,1	85,19	5,89	690	48	839	0,41	3
				м	71,78	2,23	581	18	140	0,01	0
428	511	2-1-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,2342	147105		34459				
				т							
429	512	4-1-131	Штампосварные закладные изделия	0,0207	82600		1711				
				т							
430	513	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0022	119700		268				
				т							
431	514	2-1-4	Металлические конструкции - противокоррозионное покрытие - грунтование ГФ-021	0,255	1415		-361				
				т							
432	515	2-1-4	Металлические конструкции - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	0,262	30424		7970				
				т							
433	516	7-60-4	Установка металлических ограждений с поручнями	3,4	85,19	5,89	290	20	352	0,41	1
				м	71,78	2,23	244	8	140	0,01	0
434	517	2-1-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,0905	147105		13313				
				т							
			Итого по разделу: Разные работы				600104				
			ИТОГО:				9416427	153399			9720
							1648933	51331			312
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1 870 730				
			Всего накладных расходов:				1 870 730				
			Итого с накладными				11 287 157				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				677 229				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11 964 386				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными, 1,8x0,85=1,53%				**12 147 441**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**12 311 431**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**12 360 021**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**12 481 495**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**36 542 596**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**730 852**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**37 273 448**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4 472 814**				
			Итого с НДС				**41 746 252**				
			Скидка 3%				**1 252 388**				
			Всего:				**40 493 864**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____**Бегимбеков А.К.**

Сметно договорной отдел _____

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____**Жумахан.Б.**
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

_____**Оразгазы.К.**
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____**Кожакова Г.К.**

(Применяемы коэффицент 2,92774, понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"

Начальник Участка _____**Непомнящих Д.А.**

Инженер сметчик _____**Сорих А.И**

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы АР. БЛОК 2**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т №46

о приемке выполненных работ за ноябрь 2018г.
Локальная смета 2-1-2.2

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Внутренняя отделка								
1	131	15-165-8	**Улучшенная окраска стен акриловой краской по штукатурке**	186,46	150,68	1,88	28096	351	15471	0,47	87
				м2	78,3	0,72	14600	134	105	0	1
2	132	15-17-5	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	90	927,55	4,62	83480	416	24159	1,52	137
				м2	254,97	3,14	22947	283	104	0,02	1
3	133	15-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм потолков**	229,8	182,54	3,94	41948	905	24998	0,55	127
				м2	102,11	1,49	23465	342	105	0,01	2
4	134	15-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	229,8	148,3	2,33	34079	535	19812	0,49	113
				м2	81,23	0,88	18667	202	105	0	1
5	135	15-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм стен**	392	142,76	3,43	55960	1345	30886	0,46	178
				м2	73,73	1,31	28902	514	105	0,01	2
6	136	15-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	89,8	131,87	2,1	11842	189	6206	0,39	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	65,03	0,79	5840	71	105	0	0
7	137	15-165-8	Улучшенная окраска стен акриловой краской по штукатурке	212,2	150,68	1,88	31975	399	17606	0,47	99
				м2	78,3	0,72	16615	153	105	0	1
8	138	15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	90	927,55	4,62	83480	416	24159	1,52	137
				м2	254,97	3,14	22947	283	104	0,02	1
9	139	15-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	268	9,9	0,12	2653	32	1914	0,04	12
				м2	6,75	0,05	1809	13	105	0	0
10	140	15-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	100	9,9	0,12	990	12	714	0,04	4
				м2	6,75	0,05	675	5	105	0	0
11	141	15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм оконных и дверных откосов плоских	28	263,69	6,12	7383	171	4225	0,81	23
				м2	141,39	2,32	3959	65	105	0,01	0
12	142	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	28	131,87	2,1	3692	59	1935	0,39	11
				м2	65,03	0,79	1821	22	105	0	0
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				385577				
			Раздел: Наружная отделка								
13	152	15-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	192	73,83	1,65	14175	317	2191	0,06	12
				м2	10,24	0,63	1966	121	105	0	1
14	157	15-39-7	Устройство теплоизоляционного толщиной слоя до 125 мм	138,7	38,91	1,02	5396	141	5541	0,24	33
				м2	37,89	0,16	5255	22	105	0	0
15	158	1-3-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	8,279	7848		64976				
				м3							
16	159	1-1-2055	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	692	8,58		5937				
				шт							
17	160	1-1-2058	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х220 мм	45	13,53		609				
				шт							
18	161	1-1-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	39	11,2		437				
				шт							
19	162	7-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных лентами на клею в один ряд	142	35,35	0,18	5020	26	2121	0,06	9
				м	10,6	0,07	1505	10	140	0	0
20	163	1-3-4240	Гидроизоляционная лента BASF для деформационных швов MAsTErflEX 3000	27,349	246		6728				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	164	15-85-1	Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	8	175,66	0,21	1405	2	479	0,33	3
				м	57,03	0	456	0	105	0	0
22	165	15-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	1	1430,94	1,88	1431	2	199	1,04	1
				м2	188,33	0,72	188	1	105	0	0
23	166	8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	96,7	107,08	8,23	10355	796	9672	0,47	45
				м2	81,68	3,08	7898	298	118	0,02	1
24	167	1-1-1460	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	111,205	284		31582				
				м2							
25	168	15-84-1	Устройство армирующего слоя на высоту до 2,5 м при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	318	385,99	0,64	122745	204	39080	0,66	209
				м2	117,04	0	37219	0	105	0	0
			Итого по разделу: Наружная отделка				270796				
			Раздел: Кровля								
26	169	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 (20) мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	220	127,57	15,94	28066	3507	10632	0,24	53
				м2	34,65	5,96	7623	1311	119	0,03	6
27	170	12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	220	21,8	0,7	4797	154	209	0	1
				м2	0,55	0,25	121	55	119	0	0
28	171	12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	220	7,42	0,22	1632	48	1909	0,04	10
				м2	7,2	0,09	1584	20	119	0	0
29	172	1-1-2664	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	77	109		8393				
				кг							
30	173	12-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	220	42,86	18,33	9429	4033	8218	0,14	30
				м2	24,53	6,86	5397	1509	119	0,03	7
31	174	1-1-5989	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97	253	267		67551				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	175	1-1-6647	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	248,6	259		64387				
				м2							
33	176	12-4-4	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	40	119,7	3,34	4788	134	2152	0,28	11
				м	44,42	0,8	1777	32	119	0	0
34	177	1-1-5989	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, кровка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97	40	267		10680				
				м2							
35	178	1-1-6647	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	40	259		10360				
				м2							
36	179	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014)	0,0348	77622,62	304,24	2705	11	1214	198	7
				1т	33075	114,75	1153	4	105	0,56	0
37	180	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,480955	16,36	0,05	24	0	8	0,03	0
				м2	5,81	0,02	9	0	90	0	0
38	181	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	1,480955	33,16	0,04	49	0	11	0,04	0
				м2	8,32	0	12	0	90	0	0
39	182	12-10-1	Устройство мелких покрытий (фартуков, компенсаторов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80)	108,24	613,99	1,24	66458	134	19797	0,97	105
				м2	153,23	0,47	16586	51	119	0	0
40	183	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0652	41008,57	2434,57	2673	159	2999	170	11
				т	31950	920,25	2082	60	140	4,49	0
41	184	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0266	53577		1427				
				т							
42	185	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0385	43925		1692				
				т							
43	186	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,899261	16,36	0,05	64	0	20	0,03	0
				м2	5,81	0,02	23	0	90	0	0
44	187	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	3,899261	33,16	0,04	129	0	29	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	8,32	0	32	0	90	0	0
45	188	12-12-1	Ограждение кровель перилами	29	13,42	2,49	389	72	366	0,06	2
				м	9,68	0,92	281	27	119	0	0
46	189	2-1-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,1872	147105		27535				
				т							
47	190	2-1-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0094	114636		1080				
				т							
48	191	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,006	119700		718				
				т							
49	192	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	8,744268	33,16	0,04	290	0	65	0,04	0
				м2	8,32	0	73	0	90	0	0
			Итого по разделу: Кровля				315318				
			Раздел: Разные работы								
50	193	9-53-2	Монтаж решеток из горячекатанных и холодногнутых профилей	0,0108	9850,48	1162,95	106	13	72	46,6	1
				т	7357,5	108	79	1	90	0,53	0
51	194	2-1-87	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0099	149383		1476				
				т							
52	195	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	0,5	647		324				
				м2							
53	196	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012)	0,0019	114311,1	1826,1	215	3	23	42,7	0
				т	8100	690,75	15	1	140	3,37	0
54	197	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,7515	33,16	0,04	25	0	6	0,04	0
				м2	8,32	0	6	0	90	0	0
55	198	9-53-2	Монтаж решеток из горячекатанных и холодногнутых профилей	0,0178	9850,48	1162,95	175	21	119	46,6	1
				т	7357,5	108	131	2	90	0,53	0
56	199	2-1-87	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0155	149383		2316				
				т							
57	200	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	1,26	647		815				
				м2							
58	201	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012)	0,0017	114311,1	1826,1	193	3	21	42,7	0
				т	8100	690,75	14	1	140	3,37	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	202	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	1,0988244	33,16	0,04	36	0	8	0,04	0
				м2	8,32	0	9	0	90	0	0
60	203	9-53-2	Монтаж решеток из горячекатанных и холодногнутых профилей	0,0421	9850,48	1162,95	415	49	283	46,6	2
				т	7357,5	108	310	5	90	0,53	0
61	204	2-1-87	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0369	149383		5518				
				т							
62	205	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	2,88	647		1863				
				м2							
63	206	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012)	0,0051	114311,1	1826,1	580	9	62	42,7	0
				т	8100	690,75	41	4	140	3,37	0
64	207	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	2,6845668	33,16	0,04	89	0	20	0,04	0
				м2	8,32	0	22	0	90	0	0
65	208	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков)	0,0075	108347,1	1826,1	813	14	92	42,7	0
				т	8100	690,75	61	5	140	3,37	0
66	209	9-2-4	Монтаж металлоконструкций стоек (электроды, d 4 мм, Э42А)	0,0025	6551,4	2532,82	17	6	8	16,85	0
				т	3058,28	496,31	8	1	90	1,7	0
67	210	2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,0025	101301		255				
				т							
68	211	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,6487	33,16	0,04	22	0	5	0,04	0
				м2	8,32	0	5	0	90	0	0
69	212	12-10-1	Устройство мелких покрытий (зонтов) из листовой оцинкованной стали (сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80)	1,1	613,99	1,24	675	1	201	0,97	1
				м2	153,23	0,47	169	1	119	0	0
70	213	9-34-4	Монтаж уголков для крепления деревянного каркаса внутри зданий и сооружений (стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков)	0,0037	116248,47	927,19	425	3	55	99,9	0
				т	16627,5	101,25	61	0	90	0,49	0
71	214	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,128	22656,35	316,57	2900	41	554	22,5	3
				м3	3487,5	119,25	446	15	120	0,58	0
72	215	10-7-3	Обшивка каркасов фанерой толщиной 18 мм	8,4	129,31	4,32	1086	36	1241	0,75	6
				м2	121,5	1,64	1021	14	120	0,01	0
73	216	1-2-107	Фанера ламинированная, марка ФБС, толщина 18 мм	0,155	115800		17947				
				м3							
74	217	10-34-1	Установка дверных блоков шкафных	4	201,19	36,97	805	148	528	0,63	3
				шт	96,08	13,95	384	56	120	0,07	0
75	218	10-34-2	Установка дверных блоков антресольных	4	103,42	11,86	414	47	234	0,29	1
				шт	44,33	4,5	177	18	120	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	219	1-2-107	Фанера ламинированная, марка ФБС, толщина 18 мм	0,1445	115800		16739				
				м3							
77	220	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	12	843		10116				
				комплект							
78	221	1-1-813	Задвижка накладная	8	142		1136				
				шт							
79	222	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - элементы сушильного шкафа	0,4237	573,75	28,11	243	12	68	0,78	0
				м3	123,75	10,58	52	4	120	0,05	0
80	223	10-49-2	Укладка по каркасу элементов решеток из реек	0,0461	20932,79	309,62	965	14	142	13,8	1
				м3	2452,5	117	113	5	120	0,57	0
81	224	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - элементы сушильного шкафа	0,0461	573,75	28,11	26	1	7	0,78	0
				м3	123,75	10,58	6	0	120	0,05	0
82	225	7-60-4	Установка металлических ограждений с поручнями	8	85,19	5,89	681	47	829	0,41	3
				м	71,78	2,23	574	18	140	0,01	0
83	226	2-1-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,2389	147105		35140				
				т							
84	227	4-1-131	Штампосварные закладные изделия	0,0178	82600		1467				
				т							
85	228	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0019	119700		230				
				т							
86	229	2-1-4	Металлические конструкции - противокоррозионное покрытие - грунтование ГФ-021	0,2566	1415		363				
				т							
87	230	2-1-4	Металлические конструкции - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	0,2566	30424		7808				
				т							
88	231	7-60-4	Установка металлических ограждений с поручнями	6,1	85,19	5,89	520	36	632	0,41	3
				м	71,78	2,23	438	14	140	0,01	0
89	232	2-1-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,1421	147105		20909				
				т							
90	233	4-1-131	Штампосварные закладные изделия	0,0148	82600		1222				
				т							
91	234	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0016	119700		192				
				т							
92	235	2-1-4	Металлические конструкции - противокоррозионное покрытие - грунтование ГФ-021	0,1569	1415		222				
				т							
93	236	2-1-4	Металлические конструкции - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	0,1569	30424		4775				
				т							
94	251	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012)	0,0037	120937,1	1826,1	447	7	46	42,7	0
				т	8100	690,75	30	3	140	3,37	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	252	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012)	0,0002	114311,1	1826,1	23	0	2	42,7	0
				т	8100	690,75	2	0	140	3,37	0
96	253	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,2507	33,16	0,04	8	0	2	0,04	0
				м2	8,32	0	2	0	90	0	0
97	254	10-32-1	Установка коробки из брусьев	0,0532	27828,67	318,13	1482	17	456	39	2
				м3	7020	119,25	374	6	120	0,59	0
98	255	10-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,64	375,5	30,89	240	20	156	1,23	1
				м2	191,93	11,68	123	7	120	0,06	0
99	256	1-1-819	Петля накладная	2	40		80				
				шт							
100	257	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308		308				
				шт							
101	258	10-5-1	Устройство деревянного каркаса крышки люка	0,0074	22656,35	316,57	167	2	32	22,5	0
				м3	3487,5	119,25	26	1	120	0,58	0
102	259	10-7-3	Обшивка каркаса крышки плитами ориентированно-стружечными толщиной 16 мм	0,7	129,31	4,32	91	3	103	0,75	1
				м2	121,5	1,64	85	1	120	0,01	0
103	260	1-1-3120	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, П, Е2, толщина 15 мм	0,7175	396		284				
				м2							
104	261	11-33-2	Обшивка досками крышки люка	1,21	1552,97	11,03	1879	13	148	0,6	1
				м2	95,18	4,14	115	5	123	0,02	0
105	262	10-28-11	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон	1,91	1144,92	2,26	2187	4	422	1,22	2
				м2	183,38	0,86	350	2	120	0	0
106	263	12-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80)	1,99	513,67	1,24	1022	2	364	0,97	2
				м2	153,23	0,47	305	1	119	0	0
107	264	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - элементов каркаса	0,0957	573,75	28,11	55	3	15	0,78	0
				м3	123,75	10,58	12	1	120	0,05	0
108	265	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением по железобетонным и каменным опорам	0,0278	14190,56	5475,87	395	152	178	31,79	1
				т	5544	1552,87	154	43	90	5,46	0
109	266	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0262	110909		2908				
				т							
110	267	2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,0016	128303		205				
				т							
111	268	1-1-2091	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм	16	8,3		133				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	269	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,52074	33,16	0,04	50	0	11	0,04	0
				м2	8,32	0	13	0	90	0	0
113	275	9-34-4	Монтаж уголков для крепления деревянного каркаса внутри зданий и сооружений (стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков)	0,0024	116248,47	927,19	279	2	36	99,9	0
				т	16627,5	101,25	40	0	90	0,49	0
114	276	9-43-1	Монтаж стоек	0,0907	11462,43	4590,56	1039	416	454	25,3	2
				т	4725	840,11	428	76	90	3,01	0
115	277	2-1-117	Стойки отопительных приборов	0,0907	93846		8509				
				т							
116	278	10-75-1	Ограждение отопительных приборов перилами	10	56,86	10,03	569	100	564	0,26	3
				м	43,2	3,78	432	38	120	0,02	0
117	279	1-2-13	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,065	15609		1015				
				м3							
118	280	10-3-2	Дополнительные работы, шлифовка брусьев	3,652	11,84	0	43	0	52	0,08	0
				м2	11,84	0	43	0	120	0	0
119	281	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - перила	0,065	573,75	28,11	37	2	10	0,78	0
				м3	123,75	10,58	8	1	120	0,05	0
120	282	15-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	3,652	18,79	0,07	69	0	35	0,06	0
				м2	9	0,02	33	0	105	0	0
121	283	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	3,3236208	33,16	0,04	110	0	25	0,04	0
				м2	8,32	0	28	0	90	0	0
122	284	10-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,0176	27828,67	318,13	490	6	151	39	1
				м3	7020	119,25	124	2	120	0,59	0
123	285	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0162	22656,35	316,57	368	5	70	22,5	0
				м3	3487,5	119,25	57	2	120	0,58	0
124	286	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - каркас	0,0338	573,75	28,11	19	1	5	0,78	0
				м3	123,75	10,58	4	0	120	0,05	0
125	287	15-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	8,392	18,79	0,07	158	1	79	0,06	0
				м2	9	0,02	76	0	105	0	0
126	288	9-34-4	Монтаж уголков для крепления деревянного каркаса внутри зданий и сооружений (стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков)	0,0036	116248,47	927,19	418	3	54	99,9	0
				т	16627,5	101,25	60	0	90	0,49	0
127	289	9-43-1	Монтаж стоек	0,136	11462,43	4590,56	1559	624	681	25,3	3
				т	4725	840,11	643	114	90	3,01	0
128	290	2-1-117	Стойки отопительных приборов	0,136	93846		12764				
				т							
129	291	10-75-1	Ограждение отопительных приборов перилами	15,6	56,86	10,03	887	156	879	0,26	4
				м	43,2	3,78	674	59	120	0,02	0
130	292	1-2-13	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,1014	15609		1583				
				м3							
131	293	10-3-2	Дополнительные работы, шлифовка брусьев	5,772	11,84	0	68	0	82	0,08	0
				м2	11,84	0	68	0	120	0	0
132	294	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - перила	0,1014	573,75	28,11	58	3	16	0,78	0
				м3	123,75	10,58	13	1	120	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	295	15-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	5,772	18,79	0,07	108	0	55	0,06	0
				м2	9	0,02	52	0	105	0	0
134	296	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	4,9854312	33,16	0,04	165	0	37	0,04	0
				м2	8,32	0	41	0	90	0	0
135	297	10-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,023	27828,67	318,13	641	7	197	39	1
				м3	7020	119,25	162	3	120	0,59	0
136	298	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0251	22656,35	316,57	568	8	108	22,5	1
				м3	3487,5	119,25	87	3	120	0,58	0
137	299	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - каркас	0,0481	573,75	28,11	28	1	8	0,78	0
				м3	123,75	10,58	6	1	120	0,05	0
138	300	15-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	12,1248	18,79	0,07	228	1	115	0,06	1
				м2	9	0,02	109	0	105	0	0
139	301	10-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,0333	27828,67	318,13	926	11	285	39	1
				м3	7020	119,25	234	4	120	0,59	0
140	302	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - каркас	0,0333	573,75	28,11	19	1	5	0,78	0
				м3	123,75	10,58	4	0	120	0,05	0
141	303	15-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	3,328	18,79	0,07	63	0	32	0,06	0
				м2	9	0,02	30	0	105	0	0
142	304	10-7-3	Обшивка отопительных приборов плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	0,48	129,31	4,32	62	2	71	0,75	0
				м2	121,5	1,64	58	1	120	0,01	0
143	305	1-1-589	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные ламинированные с одной стороны, марка П-1, толщина 15-17 мм	0,0048	76997		370				
				100м2							
144	306	10-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,0037	27828,67	318,13	102	1	32	39	0
				м3	7020	119,25	26	0	120	0,59	0
145	307	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0037	22656,35	316,57	84	1	16	22,5	0
				м3	3487,5	119,25	13	0	120	0,58	0
146	308	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - каркас	0,0074	573,75	28,11	4	0	1	0,78	0
				м3	123,75	10,58	1	0	120	0,05	0
147	309	15-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	1,8496	18,79	0,07	35	0	18	0,06	0
				м2	9	0,02	17	0	105	0	0
148	310	10-7-3	Обшивка отопительных приборов плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	0,44	129,31	4,32	57	2	65	0,75	0
				м2	121,5	1,64	53	1	120	0,01	0
149	311	1-1-589	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные ламинированные с одной стороны, марка П-1, толщина 15-17 мм	0,0044	76997		339				
				100м2							
150	319	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0132	41008,57	2434,57	541	32	607	170	2
				т	31950	920,25	421	12	140	4,49	0
151	320	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0055	53577		295				
				т							
152	321	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0077	43925		337				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	322	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,7938	16,36	0,05	13	0	4	0,03	0
				м2	5,81	0,02	5	0	90	0	0
154	323	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,7938	33,16	0,04	26	0	6	0,04	0
				м2	8,32	0	7	0	90	0	0
155	324	12-10-1	Устройство мелких покрытий (фартуков, компенсаторов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80)	7,192	613,99	1,24	4416	9	1315	0,97	7
				м2	153,23	0,47	1102	3	119	0	0
156	325	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014)	0,0064	77622,62	304,24	496	2	222	198	1
				1т	33075	114,75	211	1	105	0,56	0
157	326	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,2713	16,36	0,05	4	0	1	0,03	0
				м2	5,81	0,02	2	0	90	0	0
158	327	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,2713	33,16	0,04	9	0	2	0,04	0
				м2	8,32	0	2	0	90	0	0
159	328	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 (20-70) мм	13,3	118,18	15,94	1572	212	643	0,24	3
				м2	34,65	5,96	461	79	119	0,03	0
160	329	12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	13,3	112,03	4,2	1490	56	76	0,03	0
				м2	3,3	1,5	44	20	119	0	0
161	330	12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	13,3	7,42	0,22	99	3	115	0,04	1
				м2	7,2	0,09	96	1	119	0	0
162	331	1-1-2664	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	4,655	109		507				
				кг							
163	332	12-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	13,3	42,86	18,33	570	244	497	0,14	2
				м2	24,53	6,86	326	91	119	0,03	0
164	333	1-1-5989	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97	15,295	267		4084				
				м2							
165	334	1-1-6647	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	15,029	259		3893				
				м2							
166	335	12-4-4	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	26,6666667	119,7	3,34	3192	89	1435	0,28	7
				м	44,42	0,8	1185	21	119	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	336	1-1-5989	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97	17,333	267		4628				
				м2							
168	337	1-1-6647	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	22,667	259		5871				
				м2							
169	338	12-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли	8,6	210,03	7,39	1806	64	1917	1,16	10
				м	184,5	2,77	1587	24	119	0,01	0
170	339	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	27,004	72		1944				
				кг							
171	340	7-60-4	Установка металлических ограждений с поручнями	5,7	85,19	5,89	486	34	591	0,41	2
				м	71,78	2,23	409	13	140	0,01	0
172	341	2-1-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,1642	147105		24154				
				т							
173	342	4-1-131	Штампосварные закладные изделия	0,0148	82600		1222				
				т							
174	343	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0016	119700		192				
				т							
175	344	2-1-4	Металлические конструкции - противокоррозионное покрытие - грунтование ГФ-021	0,179	1415		-253				
				т							
176	345	2-1-4	Металлические конструкции - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	0,179	30424		5446				
				т							
177	346	7-60-4	Установка металлических ограждений с поручнями	4	85,19	5,89	341	24	414	0,41	2
				м	71,78	2,23	287	9	140	0,01	0
178	347	2-1-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,0913	147105		13434				
				т							
179	348	4-1-131	Штампосварные закладные изделия	0,0104	82600		856				
				т							
180	349	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0011	119700		134				
				т							
181	350	2-1-4	Металлические конструкции - противокоррозионное покрытие - грунтование ГФ-021	0,1017	1415		-144				
				т							
182	351	2-1-4	Металлические конструкции - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	0,1017	30424		3094				
				т							
183	352	7-60-4	Установка металлических ограждений с поручнями	1,6	85,19	5,89	136	9	166	0,41	1
				м	71,78	2,23	115	4	140	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	353	2-1-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,0059	147105		872				
				т							
185	354	2-1-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0003	114636		39				
				т							
186	355	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0001	119700		12				
				т							
187	356	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,2775	33,16	0,04	9	0	2	0,04	0
				м2	8,32	0	2	0	90	0	0
188	357	10-110-1	Обшивка коробов по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	30	487,06	4,52	14612	136	4793	0,79	24
				м2 стен (за вычетом проемов)	132,37	0,78	3971	23	120	0	0
189	358	15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей (левкас) из сухих растворных смесей толщиной 1,0 мм стен	30	103,47	3,43	3104	103	2364	0,46	14
				м2	73,73	1,31	2212	39	105	0,01	0
190	359	10-110-1	Обшивка коробов по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	30,8	487,06	4,52	15001	139	4921	0,79	24
				м2 стен (за вычетом проемов)	132,37	0,78	4077	24	120	0	0
191	360	15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей (левкас) из сухих растворных смесей толщиной 1,0 мм стен	12,6	103,47	3,43	1304	43	993	0,46	6
				м2	73,73	1,31	929	17	105	0,01	0
192	361	15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей (левкас) из сухих растворных смесей толщиной 1,0 мм потолков	18,2	136,74	3,94	2489	72	1980	0,55	10
				м2	102,11	1,49	1858	27	105	0,01	0
			Итого по разделу: Разные работы				309225				
			ИТОГО:				1280917	17927			1679
							282153	6557			31
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				313 453				
			Всего накладных расходов:				313 453				
			Итого с накладными				1 594 370				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				95 662				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 690 032				
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53%				1 715 889				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1 739 054				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 745 918				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 763 077				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				5 161 834				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				103 237				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5 265 071				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				631 809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС				**5 896 880**				
			Скидка 3%				**176 899**				
			Всего:				**5 719 981**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____Бегимбеков А.К.

Сметно договорной отдел _____

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____Жумахан.Б.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

_____Оразгазы.К.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774, понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"

Начальник Участка _____Непомнящих Д.А.

Инженер сметчик _____Сорих А.И