Заказчик (застройщик) КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Генеральный подрядчик ТОО " Анкор-2005"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахтан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

Наименование строительства и его адрес:
Строительство ГККП детского сада на 280 мест на закрепленном участке расположенной по адресу : в микрорайоне Жас-Канат Турксибского Района города Алматы

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ и затрат за 27 марта 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования				Орган.-прав. Форма		
		номер	дата	Наименование		Наименование		Код	
		№21	20.04.2018г.						

тенге

Наименрвание пусковых компленксов, объектов	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО к оплате НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1			стоимость, прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	из них		налог на добавленную стоимость	
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	525 728 741,77	44 141 964,29							5 297 035,71	49 439 000,00

Заказчик:КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Заместитель руководителя _____ Караласов С.М.
27.03.2019г.

Генеральный подрядчик ТОО "Анкор 2005"

Директор _____ Умралиев Д.А.
27.03.2019г.

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы АР. БЛОК 8**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т № 57

о приемке выполненных работ за март 2019г.
Локальная смета 2-1-2.8

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Разные работы								
1	50	1-3-593	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150**	18,347	7848		143988				
				м3							
2	51	11-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 (30) мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	196,1	157,72	9,95	30928	1951	13493	0,36	70
				м2	52,2	3,74	10236	733	123	0,02	4
3	52	11-11-2	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	196,1	43,71	1,34	8571	263	425	0,01	2
				м2	1,26	0,5	247	98	123	0	0
4	53	6-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,1804	5239,08	327,33	945	59	381	11,6	2
				1т	1890	123,75	341	22	105	0,6	0
5	54	4-1-89	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	0,1804	50800		9164				
				т							
6	55	12-4-4	**Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков**	50,2	119,7	3,34	6009	168	2701	0,28	14
				м	44,42	0,8	2230	40	119	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	56	1-1-6647	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	50,2	259		13002				
				м2							
			Итого по разделу: Разные работы				212607				
			Раздел: Двери								
8	57	10-23-6	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2 (с установкой пружин или пневмозатворов)	9,66	344,38	22,32	3327	216	1951	1	10
				м2	163,64	4,68	1581	45	120	0,03	0
9	58	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	6,3	1761		11094				
				м2							
10	59	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	3,36	2039		6851				
				м2							
11	60	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380		6900				
				комплект							
12	61	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	5	5500		27500				
				шт							
13	62	10-23-6	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	6,3	339,61	22,32	2140	141	1236	0,98	6
				м2	158,87	4,68	1001	30	120	0,03	0
14	63	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	6,3	2353		14824				
				м2							
15	64	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380		4140				
				комплект							
16	65	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	3	844		2532				
				шт							
17	66	15-206-1	Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм (стекло безопасное закаленное прозрачное (ГОСТ 30698-2000), 4 мм)	2,6622	2066,71	3,27	5502	9	304	0,86	2
				м2	107,55	1,24	286	3	105	0,01	0
18	67	10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	10,08	363,03	22,07	3659	222	1951	0,92	9
				м2	153,73	7,58	1550	76	120	0,04	0
19	68	6-1-191	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	10,08	7829		78916				
				м2							
20	69	10-23-1	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах (с установкой пружин или пневмозатворов)	5,88	401,94	102,53	2363	603	1354	0,93	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	156,2	35,67	918	210	120	0,14	1
21	70	6-3-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-14ПЩ; ДН 24-14ПЩ	5,88	5850		34398				
				м2							
22	71	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980		5960				
				комплект							
23	72	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	2	5500		11000				
				шт							
24	73	15-206-1	Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм (стекло безопасное закаленное прозрачное (ГОСТ 30698-2000), 4 мм)	3,0276	2066,71	3,27	6257	10	346	0,86	3
				м2	107,55	1,24	326	4	105	0,01	0
25	74	9-44-4	Монтаж дверных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	3,64	985,59	202,91	3588	739	2674	3,81	14
				м2	765	51,2	2785	186	90	0,17	1
26	75	3-1-30	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДАЧ 26-14П	1	19300		19300				
				шт							
27	76	3-1-79	Комплекты деталей крепления двупольных дверей в проеме КД-1 из алюминиевых сплавов	1	672		672				
				комплект							
28	77	3-1-82	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-15, КН 24-13 из алюминиевых сплавов	1	1480		1480				
				комплект							
29	78	1-1-1345	Стекло безопасное закаленное прозрачное 4 мм ГОСТ 30698-2000	2,172	1765		3833				
				м2							
30	79	10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
				м2	272,25	12,13	572	25	120	0,06	0
31	80	2-2-2	Двери стальные утепленные однопольные 1ДСУ 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	18700		18700				
				шт							
32	81	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
				комплект							
33	82	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
				шт							
34	83	10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
				м2	272,25	12,13	572	25	120	0,06	0
35	84	2-2-1	Двери глухие металлические противопожарные однопольные 1ДГМ 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100				
				шт							
36	85	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
				комплект							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	86	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
				шт							
			Итого по разделу: Двери				306454				
			Раздел: Окна								
38	87	10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых площадью проема более 2 м2	18,13	346,04	18,87	6274	342	3107	0,82	15
				м2	136,44	6,39	2474	116	120	0,03	1
39	88	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	18,13	5067		91865				
				м2							
40	89	10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	18,13	223,03	5,58	4044	101	2092	0,59	11
				м2	94,05	2,12	1705	38	120	0,01	0
41	90	6-1-194	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	10,5	217		2279				
				м							
42	91	10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых площадью проема до 2 м2	7,77	472,81	19	3674	148	2088	1,3	10
				м2	217,73	6,18	1692	48	120	0,03	0
43	92	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	7,77	5501		42743				
				м2							
44	93	10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	7,77	223,03	5,58	1733	43	897	0,59	5
				м2	94,05	2,12	731	16	120	0,01	0
45	94	6-1-194	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	4,6	217		998				
				м							
46	95	10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,8	498,09	19,17	897	35	512	1,38	2
				м2	230,97	6,18	416	11	120	0,03	0
47	96	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,8	3324		5983				
				м2							
			Итого по разделу: Окна				160488				
			Раздел: Витражи								
48	97	9-44-4	Монтаж витражных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	39,69	985,59	202,91	39118	8054	29155	3,81	151
				м2	765	51,2	30363	2032	90	0,17	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	98	3-1-734	Блоки витражные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 45 мм до 48 мм одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом ГОСТ 21519-2003	39,69	9305		369315				
				м2							
50	99	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	37,309	2800		-104464				
				м2							
51	100	1-1-1379	Стеклопакет с закаленным мультифункциональным стеклом СПО 3.6НР-10-6 М1-10-6М1 СЭ /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30698-2000/	37,309	6971		260078				
				м2							
52	101	9-44-4	Монтаж витражных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	36,54	985,59	202,91	36014	7414	26842	3,81	139
				м2	765	51,2	27953	1871	90	0,17	6
53	102	3-1-734	Блоки витражные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 45 мм до 48 мм одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом ГОСТ 21519-2003	36,54	9305		340005				
				м2							
54	103	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	34,348	2800		-96173				
				м2							
55	104	1-1-1379	Стеклопакет с закаленным мультифункциональным стеклом СПО 3.6НР-10-6 М1-10-6М1 СЭ /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30698-2000/	34,348	6971		239437				
				м2							
			Итого по разделу: Витражи				1083330				
			Раздел: Перегородки								
56	105	9-43-1	Монтаж стоек металлических	0,0133	108593,03	4590,56	1449	61	67	25,3	0
				т	4725	840,11	63	11	90	3,01	0
57	106	10-10-1	Устройство древесностружечных перегородок в санузлах	1,05	314,51	31,62	330	33	195	0,89	1
				м2	142,88	11,95	150	13	120	0,06	0
58	107	1-1-591	Щиты перегородок из древесностружечных плит (ДСП) отделочных, ламинированных	0,0105	150100		1576				
				100м2							
59	108	56-24-6	Установка дверных полотен внутренних в санузлах	6	230,34	15,06	1382	90	1387	1,14	7
				полотно	211,64	2,41	1270	14	108	0,03	0
60	109	1-1-591	Полотна дверные из древесностружечных плит (ДСП) отделочных, ламинированных, без скоб	0,0378	150100		5674				
				100м2							
61	110	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей санузлов	6	843		5058				
				комплект							
62	111	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций перегородок	0,0773	573,75	28,11	44	2	12	0,78	0
				м3	123,75	10,58	10	1	120	0,05	0
63	112	9-43-1	Монтаж стоек металлических	0,0067	108593,03	4590,56	725	31	33	25,3	0
				т	4725	840,11	32	6	90	3,01	0
64	113	10-10-1	Устройство древесностружечных перегородок в санузлах	4,2	314,51	31,62	1321	133	780	0,89	4
				м2	142,88	11,95	600	50	120	0,06	0
65	114	1-1-591	Щиты перегородок из древесностружечных плит (ДСП) отделочных, ламинированных	0,042	150100		6304				
				100м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	115	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций перегородок	0,0672	573,75	28,11	39	2	11	0,78	0
				м3	123,75	10,58	8	1	120	0,05	0
			Итого по разделу: Перегородки				23902				
			Раздел: Внутренняя отделка								
67	117	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	166,3	16,77	0,12	2789	20	2406	0,09	15
				м2	13,73	0,05	2283	8	105	0	0
68	118	15-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	116	9,9	0,12	1148	14	828	0,04	5
				м2	6,75	0,05	783	6	105	0	0
69	119	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм потолков	225	182,54	3,94	41072	887	24476	0,55	125
				м2	102,11	1,49	22975	335	105	0,01	2
70	120	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	225	148,3	2,33	33368	524	19398	0,49	110
				м2	81,23	0,88	18277	198	105	0	1
71	121	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен (раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98)	251	238,18	4,07	59784	1020	36014	0,74	186
				м2	135,68	0,97	34056	243	105	0,05	13
72	122	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм стен	404	142,76	3,43	57673	1386	31832	0,46	184
				м2	73,73	1,31	29787	529	105	0,01	3
73	123	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	91,8	131,87	2,1	12106	193	6344	0,39	36
				м2	65,03	0,79	5970	73	105	0	0
74	124	15-165-8	Улучшенная окраска стен акриловой краской по штукатурке	222,2	150,68	1,88	33482	418	18436	0,47	104
				м2	78,3	0,72	17398	160	105	0	1
75	125	15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	90	927,55	4,62	83480	416	24159	1,52	137
				м2	254,97	3,14	22947	283	104	0,02	1
76	126	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм потолков	222,5	182,54	3,94	40616	877	24204	0,55	123
				м2	102,11	1,49	22719	332	105	0,01	2
77	127	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	222,5	148,3	2,33	32997	518	19183	0,49	109
				м2	81,23	0,88	18074	196	105	0	1
78	128	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен (раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98)	255	238,18	4,07	60737	1037	36588	0,74	189
				м2	135,68	0,97	34598	247	105	0,05	13
79	129	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм стен	382	142,76	3,43	54532	1310	30099	0,46	174
				м2	73,73	1,31	28165	500	105	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	130	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	83,8	131,87	2,1	11051	176	5792	0,39	33
				м2	65,03	0,79	5450	66	105	0	0
81	131	15-165-8	Улучшенная окраска стен акриловой краской по штукатурке	208,2	150,68	1,88	31372	391	17275	0,47	97
				м2	78,3	0,72	16302	150	105	0	1
82	132	15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	90	927,55	4,62	83480	416	24159	1,52	137
				м2	254,97	3,14	22947	283	104	0,02	1
83	133	15-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	196,1	9,9	0,12	1941	24	1400	0,04	9
				м2	6,75	0,05	1324	10	105	0	0
84	134	15-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	100	9,9	0,12	990	12	714	0,04	4
				м2	6,75	0,05	675	5	105	0	0
85	135	15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм оконных и дверных откосов плоских	28	263,69	6,12	7383	171	4225	0,81	23
				м2	141,39	2,32	3959	65	105	0,01	0
86	136	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	28	131,87	2,1	3692	59	1935	0,39	11
				м2	65,03	0,79	1821	22	105	0	0
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				653690				
			Раздел: Наружная отделка								
87	145	15-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	233	73,83	1,65	17202	384	2659	0,06	14
				м2	10,24	0,63	2386	147	105	0	1
88	150	15-39-7	Устройство теплоизоляционного толщиной слоя до 125 мм	165,3	38,91	1,02	6431	168	6604	0,24	39
				м2	37,89	0,16	6263	26	105	0	0
89	151	1-3-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	9,676	7848		75935				
				м3							
90	152	1-1-2055	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	823	8,58		7061				
				шт							
91	153	1-1-2058	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х220 мм	44	13,53		595				
				шт							
92	154	1-1-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	38	11,2		426				
				шт							
93	155	7-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных лентами на клею в один ряд	142	35,35	0,18	5020	26	2121	0,06	9
				м	10,6	0,07	1505	10	140	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	156	1-3-4240	Гидроизоляционная лента BASF для деформационных швов MAsTErflEX 3000	27,349	246		6728				
				м2							
95	157	15-85-1	Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	8	175,66	0,21	1405	2	479	0,33	3
				м	57,03	0	456	0	105	0	0
96	158	15-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	1	1430,94	1,88	1431	2	199	1,04	1
				м2	188,33	0,72	188	1	105	0	0
97	159	8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	117,3	107,08	8,23	12560	965	11732	0,47	55
				м2	81,68	3,08	9581	361	118	0,02	2
98	160	1-1-1460	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	134,895	284		38310				
				м2							
99	161	15-84-1	Устройство армирующего слоя на высоту до 2,5 м при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	365	385,99	0,64	140886	234	44856	0,66	240
				м2	117,04	0	42720	0	105	0	0
			Итого по разделу: Наружная отделка				313992				
			Раздел: Кровля								
100	162	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 (20) мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	252	127,57	15,94	32148	4017	12178	0,24	61
				м2	34,65	5,96	8732	1502	119	0,03	7
101	163	12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	252	21,8	0,7	5494	176	240	0	1
				м2	0,55	0,25	139	63	119	0	0
102	164	12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	252	7,42	0,22	1870	55	2186	0,04	11
				м2	7,2	0,09	1814	23	119	0	0
103	165	1-1-2664	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	88,2	109		9614				
				кг							
104	166	12-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	252	42,86	18,33	10801	4619	9413	0,14	35
				м2	24,53	6,86	6182	1729	119	0,03	8
105	167	1-1-5989	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97	289,8	267		77377				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	168	1-1-6647	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	284,76	259		73753				
				м2							
107	169	12-4-4	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	94	119,7	3,34	11252	314	5058	0,28	26
				м	44,42	0,8	4175	75	119	0	0
108	170	1-1-5989	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97	94	267		25098				
				м2							
109	171	1-1-6647	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	94	259		24346				
				м2							
110	172	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014)	0,0383	77622,62	304,24	2973	12	1335	198	8
				1т	33075	114,75	1267	4	105	0,56	0
111	173	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,62792	16,36	0,05	27	0	9	0,03	0
				м2	5,81	0,02	9	0	90	0	0
112	174	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	1,62792	33,16	0,04	54	0	12	0,04	0
				м2	8,32	0	14	0	90	0	0
113	175	12-10-1	Устройство мелких покрытий (фартуков, компенсаторов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80)	50,776	613,99	1,24	31176	63	9287	0,97	49
				м2	153,23	0,47	7780	24	119	0	0
114	176	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0671	41008,57	2434,57	2752	163	3089	170	11
				т	31950	920,25	2144	62	140	4,49	0
115	177	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0266	53577		1427				
				т							
116	178	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0405	43925		1778				
				т							
117	179	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,982136	16,36	0,05	65	0	21	0,03	0
				м2	5,81	0,02	23	0	90	0	0
118	180	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	3,982136	33,16	0,04	132	0	30	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	8,32	0	33	0	90	0	0
119	181	12-12-1	Ограждение кровель перилами	29	13,42	2,49	389	72	366	0,06	2
				м	9,68	0,92	281	27	119	0	0
120	182	2-1-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,1872	147105		27535				
				т							
121	183	2-1-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0094	114636		1080				
				т							
122	184	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,006	119700		718				
				т							
123	185	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	8,744268	33,16	0,04	290	0	65	0,04	0
				м2	8,32	0	73	0	90	0	0
			Итого по разделу: Кровля				342149				
			Раздел: Разные работы								
124	186	9-53-2	Монтаж решеток из горячекатанных и холодногнутых профилей	0,0129	9850,48	1162,95	127	15	87	46,6	1
				т	7357,5	108	95	1	90	0,53	0
125	187	2-1-87	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0119	149383		1771				
				т							
126	188	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	0,6	647		388				
				м2							
127	189	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012)	0,0023	114311,1	1826,1	258	4	28	42,7	0
				т	8100	690,75	18	2	140	3,37	0
128	190	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,9018	33,16	0,04	30	0	7	0,04	0
				м2	8,32	0	8	0	90	0	0
129	191	9-53-2	Монтаж решеток из горячекатанных и холодногнутых профилей	0,0237	9850,48	1162,95	234	28	159	46,6	1
				т	7357,5	108	174	3	90	0,53	0
130	192	2-1-87	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0207	149383		3088				
				т							
131	193	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	1,68	647		1087				
				м2							
132	194	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012)	0,0023	114311,1	1826,1	258	4	28	42,7	0
				т	8100	690,75	18	2	140	3,37	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	195	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	1,4650992	33,16	0,04	49	0	11	0,04	0
				м2	8,32	0	12	0	90	0	0
134	196	9-53-2	Монтаж решеток из горячекатанных и холодногнутых профилей	0,0562	9850,48	1162,95	554	65	378	46,6	3
				т	7357,5	108	413	6	90	0,53	0
135	197	2-1-87	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0492	149383		7357				
				т							
136	198	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	3,84	647		2484				
				м2							
137	199	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012)	0,0068	114311,1	1826,1	774	12	83	42,7	0
				т	8100	690,75	55	5	140	3,37	0
138	200	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	3,5794224	33,16	0,04	119	0	27	0,04	0
				м2	8,32	0	30	0	90	0	0
139	201	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков)	0,0075	108347,1	1826,1	813	14	92	42,7	0
				т	8100	690,75	61	5	140	3,37	0
140	202	9-2-4	Монтаж металлоконструкций стоек (электроды, d 4 мм, Э42А)	0,0025	6551,4	2532,82	17	6	8	16,85	0
				т	3058,28	496,31	8	1	90	1,7	0
141	203	2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,0025	101301		255				
				т							
142	204	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,6487	33,16	0,04	22	0	5	0,04	0
				м2	8,32	0	5	0	90	0	0
143	205	12-10-1	Устройство мелких покрытий (зонтов) из листовой оцинкованной стали (сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80)	1,1	613,99	1,24	675	1	201	0,97	1
				м2	153,23	0,47	169	1	119	0	0
144	206	9-34-4	Монтаж уголков для крепления деревянного каркаса внутри зданий и сооружений (стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков)	0,0037	116248,47	927,19	425	3	55	99,9	0
				т	16627,5	101,25	61	0	90	0,49	0
145	207	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,128	22656,35	316,57	2900	41	554	22,5	3
				м3	3487,5	119,25	446	15	120	0,58	0
146	208	10-7-3	Обшивка каркасов фанерой толщиной 18 мм	8,4	129,31	4,32	1086	36	1241	0,75	6
				м2	121,5	1,64	1021	14	120	0,01	0
147	209	1-2-107	Фанера ламинированная, марка ФБС, толщина 18 мм	0,155	115800		17947				
				м3							
148	210	10-34-1	Установка дверных блоков шкафных	4	201,19	36,97	805	148	528	0,63	3
				шт	96,08	13,95	384	56	120	0,07	0
149	211	10-34-2	Установка дверных блоков антресольных	4	103,42	11,86	414	47	234	0,29	1
				шт	44,33	4,5	177	18	120	0,02	0
150	212	1-2-107	Фанера ламинированная, марка ФБС, толщина 18 мм	0,1445	115800		16739				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
151	213	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	12	843		10116				
				комплект							
152	214	1-1-813	Задвижка накладная	8	142		1136				
				шт							
153	215	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - элементы сушильного шкафа	0,4237	573,75	28,11	243	12	68	0,78	0
				м3	123,75	10,58	52	4	120	0,05	0
154	216	10-49-2	Укладка по каркасу элементов решеток из реек	0,0461	20932,79	309,62	965	14	142	13,8	1
				м3	2452,5	117	113	5	120	0,57	0
155	217	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - элементы сушильного шкафа	0,0461	573,75	28,11	26	1	7	0,78	0
				м3	123,75	10,58	6	0	120	0,05	0
156	218	7-60-4	Установка металлических ограждений с поручнями	8	85,19	5,89	681	47	829	0,41	3
				м	71,78	2,23	574	18	140	0,01	0
157	219	2-1-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,2389	147105		35140				
				т							
158	220	4-1-131	Штампосварные закладные изделия	0,0178	82600		1467				
				т							
159	221	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0019	119700		230				
				т							
160	222	2-1-4	Металлические конструкции - противокоррозионное покрытие - грунтование ГФ-021	0,2566	1415		-363				
				т							
161	223	2-1-4	Металлические конструкции - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	0,2566	30424		7808				
				т							
162	224	7-60-4	Установка металлических ограждений с поручнями	6,1	85,19	5,89	520	36	632	0,41	3
				м	71,78	2,23	438	14	140	0,01	0
163	225	2-1-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,1421	147105		20909				
				т							
164	226	4-1-131	Штампосварные закладные изделия	0,0148	82600		1222				
				т							
165	227	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0016	119700		192				
				т							
166	228	2-1-4	Металлические конструкции - противокоррозионное покрытие - грунтование ГФ-021	0,1569	1415		-222				
				т							
167	229	2-1-4	Металлические конструкции - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	0,1569	30424		4775				
				т							
168	230	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012)	0,0025	120937,1	1826,1	300	5	31	42,7	0
				т	8100	690,75	20	2	140	3,37	0
169	231	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,1612	33,16	0,04	5	0	1	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	8,32	0	1	0	90	0	0
170	232	10-32-1	Установка коробки из брусьев	0,0532	27828,67	318,13	1482	17	456	39	2
				м3	7020	119,25	374	6	120	0,59	0
171	233	10-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,64	375,5	30,89	240	20	156	1,23	1
				м2	191,93	11,68	123	7	120	0,06	0
172	234	1-1-819	Петля накладная	2	40		80				
				шт							
173	235	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308		308				
				шт							
174	236	10-5-1	Устройство деревянного каркаса крышки люка	0,007	22656,35	316,57	160	2	30	22,5	0
				м3	3487,5	119,25	25	1	120	0,58	0
175	237	10-7-3	Обшивка каркаса крышки плитами ориентированно-стружечными толщиной 16 мм	1,7	129,31	4,32	220	7	251	0,75	1
				м2	121,5	1,64	207	3	120	0,01	0
176	238	1-1-3120	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 15 мм	1,743	396		690				
				м2							
177	239	26-31-1	Теплоизоляция каркаса люка изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,048	2139,46	330,46	103	16	93	10,58	1
				м3	1809	123,75	87	6	100	0,6	0
178	240	1-3-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	0,049	7848		384				
				м3							
179	241	10-28-11	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон	2,3	1144,92	2,26	2633	5	509	1,22	3
				м2	183,38	0,86	422	2	120	0	0
180	242	10-49-2	Укладка по поверхности люка упоров из брусьев	0,0005	20932,79	309,62	10	0	2	13,8	0
				м3	2452,5	117	1	0	120	0,57	0
181	243	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - элементов каркаса	0,0608	573,75	28,11	35	2	10	0,78	0
				м3	123,75	10,58	8	1	120	0,05	0
182	263	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением по железобетонным и каменным опорам	0,0172	14190,56	5475,87	245	94	110	31,79	1
				т	5544	1552,87	96	27	90	5,46	0
183	264	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0156	110909		1735				
				т							
184	265	2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,0016	128303		205				
				т							
185	266	1-1-2091	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм	16	8,3		133				
				шт							
186	267	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,010448	33,16	0,04	34	0	8	0,04	0
				м2	8,32	0	8	0	90	0	0
187	268	9-34-4	Монтаж уголков для крепления деревянного каркаса внутри зданий и сооружений (стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков)	0,0024	116248,47	927,19	279	2	36	99,9	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	16627,5	101,25	40	0	90	0,49	0
188	269	9-43-1	Монтаж стоек	0,0907	11462,43	4590,56	1039	416	454	25,3	2
				т	4725	840,11	428	76	90	3,01	0
189	270	2-1-117	Стойки отопительных приборов	0,0907	93846		8509				
				т							
190	271	10-75-1	Ограждение отопительных приборов перилами	10	56,86	10,03	569	100	564	0,26	3
				м	43,2	3,78	432	38	120	0,02	0
191	272	1-2-13	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,065	15609		1015				
				м3							
192	273	10-3-2	Дополнительные работы, шлифовка брусьев	3,652	11,84	0	43	0	52	0,08	0
				м2	11,84	0	43	0	120	0	0
193	274	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - перила	0,065	573,75	28,11	37	2	10	0,78	0
				м3	123,75	10,58	8	1	120	0,05	0
194	275	15-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	3,652	18,79	0,07	69	0	35	0,06	0
				м2	9	0,02	33	0	105	0	0
195	276	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	3,3236208	33,16	0,04	110	0	25	0,04	0
				м2	8,32	0	28	0	90	0	0
196	277	10-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,0176	27828,67	318,13	490	6	151	39	1
				м3	7020	119,25	124	2	120	0,59	0
197	278	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0162	22656,35	316,57	368	5	70	22,5	0
				м3	3487,5	119,25	57	2	120	0,58	0
198	279	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - каркас	0,0338	573,75	28,11	19	1	5	0,78	0
				м3	123,75	10,58	4	0	120	0,05	0
199	280	15-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	8,392	18,79	0,07	158	1	79	0,06	0
				м2	9	0,02	76	0	105	0	0
200	281	9-34-4	Монтаж уголков для крепления деревянного каркаса внутри зданий и сооружений (стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков)	0,0036	116248,47	927,19	418	3	54	99,9	0
				т	16627,5	101,25	60	0	90	0,49	0
201	282	9-43-1	Монтаж стоек	0,136	11462,43	4590,56	1559	624	681	25,3	3
				т	4725	840,11	643	114	90	3,01	0
202	283	2-1-117	Стойки отопительных приборов	0,136	93846		12764				
				т							
203	284	10-75-1	Ограждение отопительных приборов перилами	15,6	56,86	10,03	887	156	879	0,26	4
				м	43,2	3,78	674	59	120	0,02	0
204	285	1-2-13	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,1014	15609		1583				
				м3							
205	286	10-3-2	Дополнительные работы, шлифовка брусьев	5,772	11,84	0	68	0	82	0,08	0
				м2	11,84	0	68	0	120	0	0
206	287	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - перила	0,1014	573,75	28,11	58	3	16	0,78	0
				м3	123,75	10,58	13	1	120	0,05	0
207	288	15-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	5,772	18,79	0,07	108	0	55	0,06	0
				м2	9	0,02	52	0	105	0	0
208	289	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	4,9854312	33,16	0,04	165	0	37	0,04	0
				м2	8,32	0	41	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	299	10-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,0037	27828,67	318,13	102	1	32	39	0
				м3	7020	119,25	26	0	120	0,59	0
210	300	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0037	22656,35	316,57	84	1	16	22,5	0
				м3	3487,5	119,25	13	0	120	0,58	0
211	301	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - каркас	0,0074	573,75	28,11	4	0	1	0,78	0
				м3	123,75	10,58	1	0	120	0,05	0
212	302	15-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	1,8496	18,79	0,07	35	0	18	0,06	0
				м2	9	0,02	17	0	105	0	0
213	303	10-7-3	Обшивка отопительных приборов плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	0,44	129,31	4,32	57	2	65	0,75	0
				м2	121,5	1,64	53	1	120	0,01	0
214	304	1-1-589	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные ламинированные с одной стороны, марка П-1, толщина 15-17 мм	0,0044	76997		339				
				100м2							
215	317	12-10-1	Устройство мелких покрытий (фартуков, компенсаторов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80)	7,54	613,99	1,24	4629	9	1379	0,97	7
				м2	153,23	0,47	1155	4	119	0	0
216	318	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014)	0,0069	77622,62	304,24	537	2	241	198	1
				1т	33075	114,75	229	1	105	0,56	0
217	319	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,2939	16,36	0,05	5	0	2	0,03	0
				м2	5,81	0,02	2	0	90	0	0
218	320	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,2939	33,16	0,04	10	0	2	0,04	0
				м2	8,32	0	2	0	90	0	0
219	321	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 (20-70) мм	16,3	118,18	15,94	1926	260	788	0,24	4
				м2	34,65	5,96	565	97	119	0,03	0
220	322	12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	16,3	112,03	4,2	1826	68	93	0,03	0
				м2	3,3	1,5	54	24	119	0	0
221	323	12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	16,3	7,42	0,22	121	4	141	0,04	1
				м2	7,2	0,09	117	1	119	0	0
222	324	1-1-2664	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	5,705	109		622				
				кг							
223	325	12-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	16,3	42,86	18,33	699	299	609	0,14	2
				м2	24,53	6,86	400	112	119	0,03	1
224	326	1-1-5989	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97	18,745	267		5005				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	327	1-1-6647	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	18,419	259		4771				
				м2							
226	328	12-4-4	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	32,5333333	119,7	3,34	3894	109	1751	0,28	9
				м	44,42	0,8	1445	26	119	0	0
227	329	1-1-5989	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97	21,147	267		5646				
				м2							
228	330	1-1-6647	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	27,653	259		7162				
				м2							
229	333	7-60-4	Установка металлических ограждений с поручнями	5,1	85,19	5,89	434	30	528	0,41	2
				м	71,78	2,23	366	11	140	0,01	0
230	334	2-1-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,1467	147105		21577				
				т							
231	335	4-1-131	Штампосварные закладные изделия	0,0133	82600		1100				
				т							
232	336	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0014	119700		172				
				т							
233	337	2-1-4	Металлические конструкции - противокоррозионное покрытие - грунтование ГФ-021	0,16	1415		-226				
				т							
234	338	2-1-4	Металлические конструкции - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	0,16	30424		4868				
				т							
235	339	7-60-4	Установка металлических ограждений с поручнями	6,1	85,19	5,89	520	36	632	0,41	3
				м	71,78	2,23	438	14	140	0,01	0
236	340	2-1-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,1466	147105		21568				
				т							
237	341	4-1-131	Штампосварные закладные изделия	0,0163	82600		1345				
				т							
238	342	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0018	119700		211				
				т							
239	343	2-1-4	Металлические конструкции - противокоррозионное покрытие - грунтование ГФ-021	0,1629	1415		-230				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	344	2-1-4	Металлические конструкции - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	0,1629	30424		4956				
				т							
241	345	7-60-4	Установка металлических ограждений с поручнями	1,6	85,19	5,89	136	9	166	0,41	1
				м	71,78	2,23	115	4	140	0,01	0
242	346	2-1-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,0059	147105		872				
				т							
243	347	2-1-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0003	114636		39				
				т							
244	348	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0001	119700		12				
				т							
245	349	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,2775	33,16	0,04	9	0	2	0,04	0
				м2	8,32	0	2	0	90	0	0
246	350	10-110-1	Обшивка коробов по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	31	487,06	4,52	15099	140	4953	0,79	24
				м2 стен (за вычетом проемов)	132,37	0,78	4103	24	120	0	0
247	351	15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей (левкас) из сухих растворных смесей толщиной 1,0 мм стен	31	103,47	3,43	3208	106	2443	0,46	14
				м2	73,73	1,31	2286	41	105	0,01	0
248	352	10-110-1	Обшивка коробов по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	29,7	487,06	4,52	14466	134	4745	0,79	23
				м2 стен (за вычетом проемов)	132,37	0,78	3931	23	120	0	0
249	353	15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей (левкас) из сухих растворных смесей толщиной 1,0 мм стен	11,8	103,47	3,43	1221	40	930	0,46	5
				м2	73,73	1,31	870	15	105	0,01	0
250	354	15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей (левкас) из сухих растворных смесей толщиной 1,0 мм потолков	17,9	136,74	3,94	2448	71	1947	0,55	10
				м2	102,11	1,49	1828	27	105	0,01	0
			Итого по разделу: Разные работы				316113				
			ИТОГО:				3412731	45494			3024
							522939	14433			87
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				568 666				
			Всего накладных расходов:				568 666				
			Итого с накладными				3 981 397				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				238 883				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 220 280				
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53 %				4 284 850				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				4 342 695				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4 359 834				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 402 683				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				12 889 920				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				257 798				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13 147 718				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 577 726				
			Итого с НДС				14 725 444				
			Скидка 3%				441 765				
			Всего:				14 283 679				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Бегимбеков А.К.

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

расд. соотв.

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
Жумахан.Б.
(физические объёмы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Оразгазы.К.
(физические объёмы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774, понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"

Начальник Участка **Непомнящих Д.А.**

Инженер сметчик **Сорих А.И**

N10

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы АР. БЛОК 9**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т № 58

о приемке выполненных работ за март 2019г.
Локальная смета 2-1-2.9

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Полы								
1	1	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	5,032	4726,2	0	23782	0	3509	3,66	18
				м3	567	0	2853	0	123	0	0
2	2	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 (20) мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	62,9	199,93	14,76	12576	928	4485	0,36	23
				м2	52,43	5,54	3298	348	123	0,03	2
3	3	Е0111-15-2#К=2	**Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	62,9	44,48	1,34	-2798	-84	-300	0,02	-1
				м2	3,38	0,5	-213	-31	123	0	0
4	4	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	11,9	157,72	9,95	1877	118	819	0,36	4
				м2	52,2	3,74	621	45	123	0,02	0
5	5	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)**	11,9	891,76	30,36	10612	361	2054	0,8	10
				м2	132,85	7,46	1581	89	123	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка подступенков на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая)	4,5	1522,55	4,62	6851	21	1208	1,52	7
				м2	254,97	3,14	1147	14	104	0,02	0
7	7	Е0111-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (70) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	80,8	167,56	13,43	13539	1085	7120	0,45	36
				м2	66,6	5,04	5381	407	123	0,02	2
8	8	Е0111-11-6#К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	80,8	198,44	6,7	16034	541	875	0,04	4
				м2	6,3	2,5	509	202	123	0	0
9	9	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	80,8	157,72	9,95	12743	804	5560	0,36	29
				м2	52,2	3,74	4218	302	123	0,02	1
10	10	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02 05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	80,8	891,76	30,36	72054	2453	13944	0,8	65
				м2	132,85	7,46	10734	603	123	0,04	3
11	11	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	35	135,67	0,32	4748	11	1797	0,24	8
				м	41,63	0,11	1457	4	123	0	0
12	12	Е0111-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (70) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	2,7	167,56	13,43	452	36	238	0,45	1
				м2	66,6	5,04	180	14	123	0,02	0
13	13	Е0111-11-6#К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	2,7	198,44	6,7	536	18	29	0,04	0
				м2	6,3	2,5	17	7	123	0	0
14	14	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	2,7	157,72	9,95	426	27	186	0,36	1
				м2	52,2	3,74	141	10	123	0,02	0
15	15	Е0111-11-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	3,567	42,06	0,73	150	3	154	0,25	1
				м2	41,33	0,21	147	1	104	0	0
16	16	С143002-441 Изм. и доп. вып. 27	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе	2,675	141		377				
				кг							
17	17	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02 05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	2,7	891,76	30,36	2408	82	466	0,8	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	132,85	7,46	359	20	123	0,04	0
18	20	Е0111-11-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	19,022	42,06	0,73	800	14	822	0,25	5
				м2	41,33	0,21	786	4	104	0	0
19	21	С143002-441 Изм. и доп. вып. 27	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе	14,267	141		2012				
				кг							
20	22	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	2,49	189,36	16,79	471	42	361	0,73	2
				м2	111,6	6,28	278	16	123	0,03	0
21	23	С143003-275 Изм. и доп. вып. 20	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса В40 и выше, цветные толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	2,49	1446		3601				
				м2							
22	24	Е0111-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (70) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	55,3	167,56	13,43	9266	743	4873	0,45	25
				м2	66,6	5,04	3683	279	123	0,02	1
23	25	Е0111-11-6#К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	55,3	198,44	6,7	10974	371	599	0,04	2
				м2	6,3	2,5	348	138	123	0	0
24	26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	55,3	157,72	9,95	8722	550	3805	0,36	20
				м2	52,2	3,74	2887	207	123	0,02	1
25	27	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	55,3	891,76	30,36	49314	1679	9544	0,8	44
				м2	132,85	7,46	7347	412	123	0,04	2
26	28	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	10	135,67	0,32	1357	3	513	0,24	2
				м	41,63	0,11	416	1	123	0	0
27	29	Е0111-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (75) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	17,6	167,56	13,43	2949	236	1551	0,45	8
				м2	66,6	5,04	1172	89	123	0,02	0
28	30	Е0111-11-6#К=11	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	17,6	218,28	7,37	3842	130	210	0,05	1
				м2	6,93	2,75	122	48	123	0	0
29	31	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	17,6	157,72	9,95	2776	175	1211	0,36	6
				м2	52,2	3,74	919	66	123	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	32	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на клее "Бустилат" (линолеум вспененный поливинилхлоридный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марка Л-Т 3-3,3, толщина 3,3 мм)	17,6	957,16	4,9	16846	86	1306	0,38	7
				м2	58,5	1,85	1030	33	123	0,01	0
31	33	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	18	83,58	0,46	1504	8	271	0,08	1
				м	12,04	0,18	217	3	123	0	0
32	34	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 (20-40) мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	13	157,72	9,95	2050	129	894	0,36	5
				м2	52,2	3,74	679	49	123	0,02	0
33	35	Е0111-11-2#К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	13	43,71	1,34	568	17	28	0,01	0
				м2	1,26	0,5	16	6	123	0	0
34	36	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02 05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	13	891,76	30,36	11593	395	2244	0,8	10
				м2	132,85	7,46	1727	97	123	0,04	0
35	37	Е0111-4-1	Устройство пароизоляции прокладной полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "ЮТАФОЛ"	101,8	147,21	18,42	14986	1875	11627	0,42	42
				м2	85,95	6,91	8750	703	123	0,03	3
36	38	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	101,8	48,53	5,55	4940	565	5641	0,26	26
				м2	42,98	2,07	4375	211	123	0,01	1
37	39	С11031-593 Изм. и доп. вып. 29	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	17,825	7848		139892				
				м3							
38	40	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 (30) мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	101,8	157,72	9,95	16055	1013	7004	0,36	36
				м2	52,2	3,74	5314	381	123	0,02	2
39	41	Е0111-11-2#К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	101,8	43,71	1,34	4449	136	220	0,01	1
				м2	1,26	0,5	128	51	123	0	0
40	42	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0936	5239,08	327,33	490	31	198	11,6	1
				1т	1890	123,75	177	12	105	0,6	0
41	43	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0936	50800		4755				
				т							
42	44	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02 05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	23	119,7	3,34	2753	77	1238	0,28	6
				м	44,42	0,8	1022	18	119	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	45	С11011-6647 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	23	259		5957				
				м2							
			Итого по разделу: Полы				499290				
			Раздел: Двери								
44	46	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02 05-2002, СН РК 8.02-03-2002#т.ч. п-3.1#К =1,03	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2 (с установкой пружин или пневмозатворов)	12,18	344,38	22,32	4195	272	2460	1	12
				м2	163,64	4,68	1993	57	120	0,03	0
45	47	С12062-14 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-14П внутренние СТ РК 943-92	5,88	2510		14759				
				м2							
46	48	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	6,3	1761		11094				
				м2							
47	49	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500		3000				
				комплект							
48	50	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380		4140				
				комплект							
49	51	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	5	5500		27500				
				шт							
50	52	Е0115-206-1	Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм (стекло безопасное закаленное прозрачное (ГОСТ 30698-2000), 4 мм)	3,028	2066,71	3,27	6257	10	346	0,86	3
				м2	107,55	1,24	326	4	105	0,01	0
51	53	Е0110-92-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	1,68	363,03	22,07	610	37	325	0,92	2
				м2	153,73	7,58	258	13	120	0,04	0
52	54	С12061-191 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	1,68	7829		13153				
				м2							
			Итого по разделу: Двери				84707				
			Раздел: Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	55	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т.ч. при наличии створок глухого остекления) площадью проема более 2 м2	21,238	348,93	18,88	7411	401	4526	1,02	22
				м2	171,01	6,57	3632	140	120	0,03	1
54	56	С12061-188 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	21,238	5131		108972				
				м2							
55	57	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	21,238	223,03	5,58	4737	119	2451	0,59	12
				м2	94,05	2,12	1997	45	120	0,01	0
56	58	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	11,8	217		2561				
				м							
57	59	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,48	472,81	19	227	9	129	1,3	1
				м2	217,73	6,18	105	3	120	0,03	0
58	60	С12061-182 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	0,48	5501		2640				
				м2							
			Итого по разделу: Окна				126548				
			Раздел: Витражи								
59	61	Е0109-44-4	Монтаж витражных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	24,992	985,59	202,91	24632	5071	18359	3,81	95
				м2	765	51,2	19119	1280	90	0,17	4
60	62	С12031-734 Изм. и доп.вып.18	Блоки витражные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 45 мм до 48 мм одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом ГОСТ 21519-2003	24,992	9305		232551				
				м2							
61	63	С11011-936#ИСКЛЮЧЕНИЕ	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	23,492	2800		-65779				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	64	С11011-1379 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с закаленным мультифункциональным стеклом СПО 3.6НР-10-6 М1-10-6М1 СЭ /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30698-2000/	23,492	6971		163766				
				м2							
63	65	Е0109-44-4	Монтаж витражных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	8,4	985,59	202,91	8279	1704	6170	3,81	32
				м2	765	51,2	6426	430	90	0,17	1
64	66	С12031-734 Изм. и доп.вып.18	Блоки витражные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 45 мм до 48 мм одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом ГОСТ 21519-2003	3,36	9305		31265				
				м2							
65	67	С12031-8	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-10П	1	9090		9090				
				шт							
66	68	С12031-12	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-14П	1	14900		14900				
				шт							
67	69	С11011-936#ИСКЛЮЧЕНИЕ	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	7,896	2800		-22109				
				м2							
68	70	С11011-1379 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с закаленным мультифункциональным стеклом СПО 3.6НР-10-6 М1-10-6М1 СЭ /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30698-2000/	7,896	6971		55043				
				м2							
69	71	Е0109-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке	13,272	965,99	28,84	12821	383	11194	4,98	66
				м2	927	10,15	12303	135	90	0,04	1
70	72	С12061-181 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	10,332	3324		34344				
				м2							
71	73	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	2,94	12700		37338				
				м2							
			Итого по разделу: Витражи				536140				
			Раздел: Внутренняя отделка								
72	75	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	70,9	16,77	0,12	1189	9	1026	0,09	7
				м2	13,73	0,05	973	4	105	0	0
73	76	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	63	9,9	0,12	624	8	450	0,04	3
				м2	6,75	0,05	425	3	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	77	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм потолков	121,2	182,54	3,94	22124	478	13184	0,55	67
				м2	102,11	1,49	12376	181	105	0,01	1
75	78	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	121,2	148,3	2,33	17974	282	10449	0,49	59
				м2	81,23	0,88	9845	107	105	0	1
76	80	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм стен	177,3	142,76	3,43	25310	608	13970	0,46	81
				м2	73,73	1,31	13072	232	105	0,01	1
77	81	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	50	131,87	2,1	6594	105	3456	0,39	20
				м2	65,03	0,79	3252	39	105	0	0
78	82	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен акриловой краской по штукатурке	116	150,68	1,88	17479	218	9625	0,47	54
				м2	78,3	0,72	9083	84	105	0	0
79	83	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	11,3	927,55	4,62	10481	52	3033	1,52	17
				м2	254,97	3,14	2881	35	104	0,02	0
80	84	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм потолков	119,4	182,54	3,94	21796	470	12988	0,55	66
				м2	102,11	1,49	12192	178	105	0,01	1
81	85	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	119,4	148,3	2,33	17707	278	10294	0,49	59
				м2	81,23	0,88	9699	105	105	0	1
82	87	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм стен	159	142,76	3,43	22698	545	12528	0,46	72
				м2	73,73	1,31	11723	208	105	0,01	1
83	88	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	42	131,87	2,1	5539	88	2903	0,39	16
				м2	65,03	0,79	2731	33	105	0	0
84	89	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен акриловой краской по штукатурке	117	150,68	1,88	17630	220	9708	0,47	55
				м2	78,3	0,72	9161	84	105	0	0
85	90	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	101,8	9,9	0,12	1008	12	727	0,04	4
				м2	6,75	0,05	687	5	105	0	0
86	91	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	80	9,9	0,12	792	10	571	0,04	4
				м2	6,75	0,05	540	4	105	0	0
87	92	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм оконных и дверных откосов плоских	36	263,69	6,12	9493	220	5432	0,81	29
				м2	141,39	2,32	5090	84	105	0,01	0
88	93	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	36	131,87	2,1	4747	76	2488	0,39	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	65,03	0,79	2341	28	105	0	0
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				203184				
			Раздел: Наружная отделка								
89	102	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	97	73,83	1,65	7162	160	1107	0,06	6
				м2	10,24	0,63	993	61	105	0	0
90	107	Е0115-39-7#Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного толщиной слоя до 125 мм	50,8	38,91	1,02	1976	52	2030	0,24	12
				м2	37,89	0,16	1925	8	105	0	0
91	108	С11031-593 Изм. и доп. вып. 29	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	3,796	7848		29789				
				м3							
92	109	С11011-2055 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	75	8,58		644				
				шт							
93	110	С11011-2058 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х220 мм	7	13,53		95				
				шт							
94	111	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	43	11,2		482				
				шт							
95	112	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных лентами на клею в один ряд	12	35,35	0,18	424	2	179	0,06	1
				м	10,6	0,07	127	1	140	0	0
96	113	С11031-4240 Изм. и доп.вып.18	Гидроизоляционная лента BASF для деформационных швов MAsTErflEX 3000	2,311	246		569				
				м2							
97	114	Е0115-85-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	6	175,66	0,21	1054	1	359	0,33	2
				м	57,03	0	342	0	105	0	0
98	115	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	25,8	107,08	8,23	2763	212	2580	0,47	12
				м2	81,68	3,08	2107	79	118	0,02	0
99	116	С11011-1460 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	29,67	284		8426				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	117	Е0115-84-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство армирующего слоя на высоту до 2,5 м при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	122	385,99	0,64	47091	78	14993	0,66	80
				м2	117,04	0	14279	0	105	0	0
101	118	Е0115-71-4	Устройство каркаса при оштукатуривании низа стен из пенобетона	12	101,83	1,88	1222	23	1256	0,58	7
				м2	99	0,72	1188	9	105	0	0
102	119	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,006	55134		331				
				т							
103	120	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0173	41200		712				
				т							
104	121	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	12	363,04	4,92	4357	59	2751	1,28	15
				м2	216,45	1,87	2597	22	105	0,01	0
105	122	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	12,96	257		3331				
				м2							
			Итого по разделу: Наружная отделка				110425				
			Раздел: Кровля								
106	123	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 (20) мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	105	127,57	15,94	13395	1674	5074	0,24	26
				м2	34,65	5,96	3638	626	119	0,03	3
107	124	Е0112-17-2#К=5	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	105	21,8	0,7	2289	74	100	0	0
				м2	0,55	0,25	58	26	119	0	0
108	125	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	105	7,42	0,22	779	23	911	0,04	5
				м2	7,2	0,09	756	9	119	0	0
109	126	С11011-2664 Изм. и доп. вып. 26	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	36,75	109		4006				
				кг							
110	127	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	105	42,86	18,33	4500	1925	3922	0,14	14
				м2	24,53	6,86	2576	720	119	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	128	С11011-5989 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97	120,75	267		32240				
				м2							
112	129	С11011-6647 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	118,65	259		30730				
				м2							
113	130	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	30	119,7	3,34	3591	100	1614	0,28	8
				м	44,42	0,8	1333	24	119	0	0
114	131	С11011-5989 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97	30	267		8010				
				м2							
115	132	С11011-6647 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	30	259		7770				
				м2							
116	133	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014)	0,013	77622,62	304,24	1012	4	454	198	3
				1т	33075	114,75	431	1	105	0,56	0
117	134	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5539	16,36	0,05	9	0	3	0,03	0
				м2	5,81	0,02	3	0	90	0	0
118	135	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,5539	33,16	0,04	18	0	4	0,04	0
				м2	8,32	0	5	0	90	0	0
119	136	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий (фартуков, компенсаторов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80)	19	613,99	1,24	11666	24	3475	0,97	18
				м2	153,23	0,47	2911	9	119	0	0
120	137	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0263	41008,57	2434,57	1078	64	1210	170	4
				т	31950	920,25	840	24	140	4,49	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	138	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0111	53577		595				
				т							
122	139	С12041-7 Изм. и доп. вып. 29	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0152	43925		667				
				т							
123	140	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,588	16,36	0,05	26	0	8	0,03	0
				м2	5,81	0,02	9	0	90	0	0
124	141	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	1,588	33,16	0,04	53	0	12	0,04	0
				м2	8,32	0	13	0	90	0	0
125	142	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	15	13,42	2,49	201	37	189	0,06	1
				м	9,68	0,92	145	14	119	0	0
126	143	С12021-96 Изм. и доп. вып. 25	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,0979	147105		14396				
				т							
127	144	С12021-255 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,005	114636		576				
				т							
128	145	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0032	119700		383				
				т							
129	146	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	4,578	33,16	0,04	152	0	34	0,04	0
				м2	8,32	0	38	0	90	0	0
			Итого по разделу: Кровля				138143				
			Раздел: Разные работы								
130	147	Е0109-53-2	Монтаж решеток из горячекатанных и холодногнутых профилей	0,0022	9850,48	1162,95	21	3	14	46,6	0
				т	7357,5	108	16	0	90	0,53	0
131	148	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,002	149383		295				
				т							
132	149	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	0,1	647		65				
				м2							
133	150	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012)	0,0004	114311,1	1826,1	43	1	5	42,7	0
				т	8100	690,75	3	0	140	3,37	0
134	151	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,1503	33,16	0,04	5	0	1	0,04	0
				м2	8,32	0	1	0	90	0	0
135	152	Е0109-53-2	Монтаж решеток из горячекатанных и холодногнутых профилей	0,0328	9850,48	1162,95	323	38	220	46,6	2
				т	7357,5	108	241	4	90	0,53	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	153	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0287	149383		4291				
				т							
137	154	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	2,24	647		1449				
				м2							
138	155	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012)	0,0039	114311,1	1826,1	451	7	49	42,7	0
				т	8100	690,75	32	3	140	3,37	0
139	156	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	2,088	33,16	0,04	69	0	16	0,04	0
				м2	8,32	0	17	0	90	0	0
140	157	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений с поручнями	8	85,19	5,89	681	47	829	0,41	3
				м	71,78	2,23	574	18	140	0,01	0
141	158	С12021-96 Изм. и доп. вып. 25	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,2389	147105		35140				
				т							
142	159	С12041-131	Штампосварные закладные изделия	0,0178	82600		1467				
				т							
143	160	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0019	119700		230				
				т							
144	161	С12021-4#СН РК 8.02-04-2002, ССЦ, книга 2, ТЧ, п.2, таб.4, примечание п.3#+1415	Металлические конструкции - противокоррозионное покрытие - грунтование ГФ-021	0,2566	1415		-363				
				т							
145	162	С12021-4#СН РК 8.02-04-2002, ССЦ, книга 2, ТЧ, п.2, таб.4-4.10#+30424	Металлические конструкции - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	0,2566	30424		7808				
				т							
146	163	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений с поручнями	12,7	85,19	5,89	1082	75	1316	0,41	5
				м	71,78	2,23	912	28	140	0,01	0
147	164	С12021-96 Изм. и доп. вып. 25	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,3219	147105		47349				
				т							
148	165	С12041-131	Штампосварные закладные изделия	0,037	82600		3056				
				т							
149	166	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,004	119700		479				
				т							
150	167	С12021-4#СН РК 8.02-04-2002, ССЦ, книга 2, ТЧ, п.2, таб.4, примечание п.3#+1415	Металлические конструкции - противокоррозионное покрытие - грунтование ГФ-021	0,3589	1415		-508				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	168	С12021-4#СН РК 8.02-04-2002, ССЦ, книга 2, ТЧ, п.2, таб.4-4.10#+30424	Металлические конструкции - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	0,3589	30424		10918				
				т							
152	219	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений с поручнями	11,5	85,19	5,89	980	68	1192	0,41	5
				м	71,78	2,23	825	26	140	0,01	0
153	220	С12021-96 Изм. и доп. вып. 25	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,3264	147105		48017				
				т							
154	221	С12041-131	Штампосварные закладные изделия	0,0281	82600		2323				
				т							
155	222	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,003	119700		364				
				т							
156	223	С12021-4#СН РК 8.02-04-2002, ССЦ, книга 2, ТЧ, п.2, таб.4, примечание п.3#+1415	Металлические конструкции - противокоррозионное покрытие - грунтование ГФ-021	0,3545	1415		-502				
				т							
157	224	С12021-4#СН РК 8.02-04-2002, ССЦ, книга 2, ТЧ, п.2, таб.4-4.10#+30424	Металлические конструкции - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	0,3545	30424		10786				
				т							
158	225	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	2,7	121,68	8,3	329	22	306	0,57	2
				м2	94,18	1,17	254	3	119	0	0
159	226	С11011-3631 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	3,105	842		2614				
				м2							
160	227	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80)	0,54	613,99	1,24	332	1	99	0,97	1
				м2	153,23	0,47	83	0	119	0	0
161	230	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка коробов по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	7,5	487,06	4,52	3653	34	1198	0,79	6
				м2 стен (за вычетом проемов)	132,37	0,78	993	6	120	0	0
162	231	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей (левкас) из сухих растворных смесей толщиной 1,0 мм стен	4,4	103,47	3,43	455	15	347	0,46	2
				м2	73,73	1,31	324	6	105	0,01	0
163	232	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей (левкас) из сухих растворных смесей толщиной 1,0 мм потолков	3,1	136,74	3,94	424	12	337	0,55	2
				м2	102,11	1,49	317	5	105	0,01	0
			Итого по разделу: Разные работы				184128				
			ИТОГО:				1882565	31200			1573
							266962	10110			45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				303 289				
			Всего накладных расходов:				303 289				
			Итого с накладными				2 185 854				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				131 151				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 317 005				
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53 %				2 352 455				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2 384 213				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 393 623				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 417 148				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				7 076 778				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				141 536				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7 218 314				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				866 198				
			Итого с НДС				8 084 511				
			Скидка 3%				242 535				
			Всего:				7 841 976				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
_____Бегимбеков А.К.

КАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Жумахан.Б.
(физические объемы,расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

_____Оразгали.К.
(физические объемы,расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Кожакова Т.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774,
понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"

Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.

Инженер сметчик_____Сорих А.И

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы АР. БЛОК 10**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т № 59

о приемке выполненных работ за март 2019г.
Локальная смета 2-1-2.10

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Полы								
1	1	11-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	15,232	4726,2	0	71989	0	10623	3,66	56
				м3	567	0	8637	0	123	0	0
2	2	11-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 (20) мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	190,4	199,93	14,76	38067	2810	13576	0,36	69
				м2	52,43	5,54	9983	1055	123	0,03	5
3	3	11-15-2	**Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	190,4	44,48	1,34	-8469	-255	-909	0,02	-4
				м2	3,38	0,5	-644	-95	123	0	0
4	4	11-11-5	**Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (70) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)**	69,5	167,56	13,43	11645	933	6124	0,45	31
				м2	66,6	5,04	4629	350	123	0,02	2
5	5	11-11-6	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)**	69,5	198,44	6,7	13791	466	752	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	6,3	2,5	438	174	123	0	0
6	6	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	69,5	157,72	9,95	10961	692	4782	0,36	25
				м2	52,2	3,74	3628	260	123	0,02	1
7	7	11-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	69,5	891,76	30,36	61977	2110	11994	0,8	56
				м2	132,85	7,46	9233	518	123	0,04	3
8	8	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	52	135,67	0,32	7055	17	2670	0,24	12
				м	41,63	0,11	2165	6	123	0	0
9	9	11-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (75) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	55	167,56	13,43	9216	739	4846	0,45	25
				м2	66,6	5,04	3663	277	123	0,02	1
10	10	11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	55	218,28	7,37	12005	405	655	0,05	3
				м2	6,93	2,75	381	151	123	0	0
11	11	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	55	157,72	9,95	8674	547	3784	0,36	20
				м2	52,2	3,74	2871	206	123	0,02	1
12	12	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на клее "Бустилат" (линолеум вспененный поливинилхлоридный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марка Л-Т 3-3,3, толщина 3,3 мм)	55	957,16	4,9	52644	270	4083	0,38	21
				м2	58,5	1,85	3218	102	123	0,01	0
13	13	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	38	83,58	0,46	3176	17	571	0,08	3
				м	12,04	0,18	458	7	123	0	0
14	14	11-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (70) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	23	167,56	13,43	3854	309	2027	0,45	10
				м2	66,6	5,04	1532	116	123	0,02	1
15	15	11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	23	198,44	6,7	4564	154	249	0,04	1
				м2	6,3	2,5	145	57	123	0	0
16	16	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	23	157,72	9,95	3627	229	1583	0,36	8
				м2	52,2	3,74	1201	86	123	0,02	0
17	17	11-11-8	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	33,2	42,06	0,73	1396	24	1434	0,25	8
				м2	41,33	0,21	1372	7	104	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	30-2-441	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе	24,9	141		3511				
				кг							
19	19	11-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	23	891,76	30,36	20510	698	3969	0,8	18
				м2	132,85	7,46	3056	172	123	0,04	1
20	20	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	34	135,67	0,32	4613	11	1746	0,24	8
				м	41,63	0,11	1415	4	123	0	0
21	21	11-11-8	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 2 мм	50,6	84,12	1,46	4256	74	4372	0,5	26
				м2	82,66	0,42	4183	21	104	0	0
22	22	30-2-441	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе	75,9	141		10702				
				кг							
23	25	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	42,8	157,72	9,95	6750	426	2945	0,36	15
				м2	52,2	3,74	2234	160	123	0,02	1
24	26	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на клее "Бустилат" (линолеум вспененный поливинилхлоридный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марка Л-Т 3-3,3, толщина 3,3 мм)	42,8	957,16	4,9	40966	210	3177	0,38	16
				м2	58,5	1,85	2504	79	123	0,01	0
25	27	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	26	83,58	0,46	2173	12	391	0,08	2
				м	12,04	0,18	313	5	123	0	0
26	28	11-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (70) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	69,5	167,56	13,43	11645	933	6124	0,45	31
				м2	66,6	5,04	4629	350	123	0,02	2
27	29	11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	69,5	198,44	6,7	13791	466	752	0,04	3
				м2	6,3	2,5	438	174	123	0	0
28	30	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	69,5	157,72	9,95	10961	692	4782	0,36	25
				м2	52,2	3,74	3628	260	123	0,02	1
29	31	11-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	69,5	891,76	30,36	61977	2110	11994	0,8	56
				м2	132,85	7,46	9233	518	123	0,04	3
30	32	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	52	135,67	0,32	7055	17	2670	0,24	12
				м	41,63	0,11	2165	6	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	33	11-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (75) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	107,1	167,56	13,43	17945	1438	9437	0,45	48
				м2	66,6	5,04	7133	540	123	0,02	3
32	34	11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	107,1	218,28	7,37	23378	789	1275	0,05	5
				м2	6,93	2,75	742	295	123	0	0
33	35	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	107,1	157,72	9,95	16891	1066	7369	0,36	38
				м2	52,2	3,74	5591	401	123	0,02	2
34	36	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на клее "Бустилат" (линолеум вспененный поливинилхлоридный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марка Л-Т 3-3,3, толщина 3,3 мм)	107,1	957,16	4,9	102512	525	7950	0,38	41
				м2	58,5	1,85	6265	198	123	0,01	1
35	37	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	64	83,58	0,46	5349	29	962	0,08	5
				м	12,04	0,18	771	12	123	0	0
36	38	11-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (70) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	14,2	167,56	13,43	2379	191	1251	0,45	6
				м2	66,6	5,04	946	72	123	0,02	0
37	39	11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	14,2	198,44	6,7	2818	95	154	0,04	1
				м2	6,3	2,5	89	35	123	0	0
38	40	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	14,2	157,72	9,95	2240	141	977	0,36	5
				м2	52,2	3,74	741	53	123	0,02	0
39	41	11-11-8	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	22	42,06	0,73	925	16	950	0,25	6
				м2	41,33	0,21	909	5	104	0	0
40	42	30-2-441	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе	16,5	141		2327				
				кг							
41	43	11-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	14,2	891,76	30,36	12663	431	2451	0,8	11
				м2	132,85	7,46	1886	106	123	0,04	1
42	44	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	26	135,67	0,32	3527	8	1335	0,24	6
				м	41,63	0,11	1082	3	123	0	0
43	45	11-4-1	Устройство пароизоляции прокладной полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "ЮТАФОЛ"	240,6	147,21	18,42	35419	4432	27481	0,42	100
				м2	85,95	6,91	20680	1663	123	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	46	11-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	240,6	48,53	5,55	11676	1335	13332	0,26	62
				м2	42,98	2,07	10341	498	123	0,01	2
45	47	1-3-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	42,129	7848		330629				
				м3							
46	48	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 (30) мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	240,6	157,72	9,95	37946	2394	16555	0,36	86
				м2	52,2	3,74	12559	900	123	0,02	4
47	49	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	240,6	43,71	1,34	10516	322	521	0,01	2
				м2	1,26	0,5	303	120	123	0	0
48	50	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2213	5239,08	327,33	1159	72	468	11,6	3
				1т	1890	123,75	418	27	105	0,6	0
49	51	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,2213	50800		11242				
				т							
50	52	12-4-4	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	23,2	119,7	3,34	2777	78	1248	0,28	6
				м	44,42	0,8	1031	18	119	0	0
51	53	1-1-6647	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	23,2	259		6009				
				м2							
			Итого по разделу: Полы				1145414				
			Раздел: Двери								
52	54	10-23-6	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2 (с установкой пружин или пневмозатворов)	13,44	344,38	22,32	4628	300	2715	1	14
				м2	163,64	4,68	2199	63	120	0,03	0
53	55	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-14П внутренние СТ РК 943-92	5,88	2510		14759				
				м2							
54	56	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	4,2	1761		7396				
				м2							
55	57	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	3,36	2039		6851				
				м2							
56	58	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500		3000				
				комплект							
57	59	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380		5520				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				комплект							
58	60	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	6	5500		33000				
				шт							
59	61	15-206-1	Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм (стекло безопасное закаленное прозрачное (ГОСТ 30698-2000), 4 мм)	3,0276	2066,71	3,27	6257	10	346	0,86	3
				м2	107,55	1,24	326	4	105	0,01	0
60	62	10-23-6	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	12,6	339,61	22,32	4279	281	2473	0,98	12
				м2	158,87	4,68	2002	59	120	0,03	0
61	63	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	8,4	2353		19765				
				м2							
62	64	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	4,2	1761		7396				
				м2							
63	65	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380		8280				
				комплект							
64	66	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	6	844		5064				
				шт							
65	67	15-206-1	Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм (стекло безопасное закаленное прозрачное (ГОСТ 30698-2000), 4 мм)	3,5496	2066,71	3,27	7336	12	405	0,86	3
				м2	107,55	1,24	382	4	105	0,01	0
66	68	10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	11,76	363,03	22,07	4269	260	2276	0,92	11
				м2	153,73	7,58	1808	89	120	0,04	0
67	69	6-1-191	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	11,76	7829		92069				
				м2							
68	70	10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	9,66	330,85	32,08	3196	310	3297	1,49	14
				м2	272,25	12,13	2630	117	120	0,06	1
69	71	2-2-1	Двери глухие металлические противопожарные однопольные 1ДГМ 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100				
				шт							
70	72	2-2-1	Двери глухие металлические противопожарные двупольные 2ДГМ 1.8х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	45180		90360				
				шт							
71	73	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380		4140				
				комплект							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	74	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	3	844		2532				
				шт							
			Итого по разделу: Двери				355198				
			Раздел: Окна								
73	75	10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых площадью проема более 2 м2	8,88	387,83	18,74	3444	166	1688	0,91	8
				м2	152,26	6,18	1352	55	120	0,03	0
74	76	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	8,88	5501		48849				
				м2							
75	77	10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	8,88	223,03	5,58	1981	50	1025	0,59	5
				м2	94,05	2,12	835	19	120	0,01	0
76	78	6-1-194	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	5,2	217		1128				
				м							
77	79	10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т.ч. при наличии створок глухого остекления) площадью проема более 2 м2	19,536	348,93	18,88	6817	369	4163	1,02	20
				м2	171,01	6,57	3341	128	120	0,03	1
78	80	6-1-188	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	19,536	5131		100239				
				м2							
79	81	10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	19,536	223,03	5,58	4357	109	2255	0,59	11
				м2	94,05	2,12	1837	41	120	0,01	0
80	82	6-1-194	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	10,8	217		2344				
				м							
81	83	10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых площадью проема до 2 м2	7,77	472,81	19	3674	148	2088	1,3	10
				м2	217,73	6,18	1692	48	120	0,03	0
82	84	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	7,77	5501		42743				
				м2							
83	85	10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	7,77	223,03	5,58	1733	43	897	0,59	5
				м2	94,05	2,12	731	16	120	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	86	6-1-194	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	4,6	217		998				
				м							
85	87	10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,8	498,09	19,17	897	35	512	1,38	2
				м2	230,97	6,18	416	11	120	0,03	0
86	88	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,8	3324		5983				
				м2							
			Итого по разделу: Окна				225186				
			Раздел: Витражи								
87	89	9-44-4	Монтаж витражных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	26,46	985,59	202,91	26079	5369	19437	3,81	101
				м2	765	51,2	20242	1355	90	0,17	5
88	90	3-1-734	Блоки витражные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 45 мм до 48 мм одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом ГОСТ 21519-2003	26,46	9305		246210				
				м2							
89	91	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	24,872	2800		-69643				
				м2							
90	92	1-1-1379	Стеклопакет с закаленным мультифункциональным стеклом СПО 3.6НР-10-6 М1-10-6М1 СЭ /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30698-2000/	24,872	6971		173386				
				м2							
91	93	9-44-4	Монтаж витражных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	36,54	985,59	202,91	36014	7414	26842	3,81	139
				м2	765	51,2	27953	1871	90	0,17	6
92	94	3-1-734	Блоки витражные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 45 мм до 48 мм одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом ГОСТ 21519-2003	36,54	9305		340005				
				м2							
93	95	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	34,348	2800		-96173				
				м2							
94	96	1-1-1379	Стеклопакет с закаленным мультифункциональным стеклом СПО 3.6НР-10-6 М1-10-6М1 СЭ /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30698-2000/	34,348	6971		239437				
				м2							
			Итого по разделу: Витражи				895314				
			Раздел: Перегородки								
95	97	9-43-1	Монтаж стоек металлических	0,0133	108593,03	4590,56	1449	61	67	25,3	0
				т	4725	840,11	63	11	90	3,01	0
96	98	10-10-1	Устройство древесностружечных перегородок в санузлах	1,05	314,51	31,62	330	33	195	0,89	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	142,88	11,95	150	13	120	0,06	0
97	99	1-1-591	Щиты перегородок из древесностружечных плит (ДСП) отделочных, ламинированных	0,0105	150100		1576				
				100м2							
98	100	56-24-6	Установка дверных полотен внутренних в санузлах	6	230,34	15,06	1382	90	1387	1,14	7
				полотно	211,64	2,41	1270	14	108	0,03	0
99	101	1-1-591	Полотна дверные из древесностружечных плит (ДСП) отделочных, ламинированных, без скоб	0,0378	150100		5674				
				100м2							
100	102	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей санузлов	6	843		5058				
				комплект							
101	103	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций перегородок	0,0773	573,75	28,11	44	2	12	0,78	0
				м3	123,75	10,58	10	1	120	0,05	0
102	104	9-43-1	Монтаж стоек металлических	0,0067	108593,03	4590,56	725	31	33	25,3	0
				т	4725	840,11	32	6	90	3,01	0
103	105	10-10-1	Устройство древесностружечных перегородок в санузлах	4,2	314,51	31,62	1321	133	780	0,89	4
				м2	142,88	11,95	600	50	120	0,06	0
104	106	1-1-591	Щиты перегородок из древесностружечных плит (ДСП) отделочных, ламинированных	0,042	150100		6304				
				100м2							
105	107	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций перегородок	0,0672	573,75	28,11	39	2	11	0,78	0
				м3	123,75	10,58	8	1	120	0,05	0
			Итого по разделу: Перегородки				23902				
			Раздел: Внутренняя отделка								
106	110	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	209,4	16,77	0,12	3512	25	3030	0,09	19
				м2	13,73	0,05	2875	10	105	0	0
107	111	15-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	139	9,9	0,12	1376	17	992	0,04	6
				м2	6,75	0,05	938	7	105	0	0
108	112	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм потолков	242,3	182,54	3,94	44230	955	26357	0,55	134
				м2	102,11	1,49	24741	361	105	0,01	2
109	114	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	242,3	148,3	2,33	35933	565	20890	0,49	119
				м2	81,23	0,88	19682	213	105	0	1
110	115	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм стен	436,9	142,76	3,43	62370	1499	34424	0,46	199
				м2	73,73	1,31	32213	572	105	0,01	3
111	116	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	85,8	131,87	2,1	11314	180	5930	0,39	33
				м2	65,03	0,79	5580	68	105	0	0
112	117	15-165-8	Улучшенная окраска стен акриловой краской по штукатурке	199,2	150,68	1,88	30016	374	16528	0,47	93
				м2	78,3	0,72	15597	143	105	0	1
113	118	15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	151,9	927,55	4,62	140895	702	40775	1,52	231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	254,97	3,14	38730	477	104	0,02	2
114	119	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм потолков	243,8	182,54	3,94	44504	961	26521	0,55	135
				м2	102,11	1,49	24894	363	105	0,01	2
115	120	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	243,8	148,3	2,33	36156	568	21019	0,49	119
				м2	81,23	0,88	19804	215	105	0	1
116	121	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм стен	392	142,76	3,43	55960	1345	30886	0,46	178
				м2	73,73	1,31	28902	514	105	0,01	2
117	122	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	89,8	131,87	2,1	11842	189	6206	0,39	35
				м2	65,03	0,79	5840	71	105	0	0
118	123	15-165-8	Улучшенная окраска стен акриловой краской по штукатурке	208,2	150,68	1,88	31372	391	17275	0,47	97
				м2	78,3	0,72	16302	150	105	0	1
119	124	15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	94	927,55	4,62	87190	434	25233	1,52	143
				м2	254,97	3,14	23967	295	104	0,02	2
120	125	15-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	240,6	9,9	0,12	2381	29	1718	0,04	11
				м2	6,75	0,05	1624	12	105	0	0
121	126	15-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	139	9,9	0,12	1376	17	992	0,04	6
				м2	6,75	0,05	938	7	105	0	0
122	127	15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм оконных и дверных откосов плоских	20	263,69	6,12	5274	122	3018	0,81	16
				м2	141,39	2,32	2828	46	105	0,01	0
123	128	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	20	131,87	2,1	2637	42	1382	0,39	8
				м2	65,03	0,79	1301	16	105	0	0
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				608337				
			Раздел: Наружная отделка								
124	133	15-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	109	73,83	1,65	8047	180	1244	0,06	7
				м2	10,24	0,63	1116	69	105	0	0
125	138	15-39-7	Устройство теплоизоляционного толщиной слоя до 125 мм	53	38,91	1,02	2062	54	2117	0,24	12
				м2	37,89	0,16	2008	8	105	0	0
126	139	1-3-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	2,783	7848		21837				
				м3							
127	140	1-1-2055	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	426	8,58		3655				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
128	141	7-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных лентами на клею в один ряд	129	35,35	0,18	4560	23	1927	0,06	8
				м	10,6	0,07	1367	9	140	0	0
129	142	1-3-4240	Гидроизоляционная лента BASF для деформационных швов MAsTErflEX 3000	24,845	246		6112				
				м2							
130	143	15-85-1	Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	16	175,66	0,21	2810	3	958	0,33	5
				м	57,03	0	912	0	105	0	0
131	144	15-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	0,5	1430,94	1,88	715	1	99	1,04	1
				м2	188,33	0,72	94	0	105	0	0
132	145	8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	53	107,08	8,23	5675	436	5301	0,47	25
				м2	81,68	3,08	4329	163	118	0,02	1
133	146	1-1-1460	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	60,95	284		17310				
				м2							
134	147	15-84-1	Устройство армирующего слоя на высоту до 2,5 м при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	182	385,99	0,64	70250	116	22366	0,66	120
				м2	117,04	0	21301	0	105	0	0
			Итого по разделу: Наружная отделка				143035				
			Раздел: Кровля								
135	148	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 (20) мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	260	127,57	15,94	33169	4144	12565	0,24	63
				м2	34,65	5,96	9009	1550	119	0,03	8
136	149	12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	260	21,8	0,7	5669	182	248	0	1
				м2	0,55	0,25	143	65	119	0	0
137	150	12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	260	7,42	0,22	1929	57	2256	0,04	12
				м2	7,2	0,09	1872	23	119	0	0
138	151	1-1-2664	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	91	109		9919				
				кг							
139	152	12-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	260	42,86	18,33	11144	4766	9712	0,14	36
				м2	24,53	6,86	6378	1784	119	0,03	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	153	1-1-5989	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97	299	267		79833				
				м2							
141	154	1-1-6647	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	293,8	259		76094				
				м2							
142	155	12-4-4	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	50	119,7	3,34	5985	167	2690	0,28	14
				м	44,42	0,8	2221	40	119	0	0
143	156	1-1-5989	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97	50	267		13350				
				м2							
144	157	1-1-6647	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	50	259		12950				
				м2							
145	158	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014)	0,0287	77622,62	304,24	2230	9	1001	198	6
				1т	33075	114,75	950	3	105	0,56	0
146	159	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,22094	16,36	0,05	20	0	6	0,03	0
				м2	5,81	0,02	7	0	90	0	0
147	160	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	1,22094	33,16	0,04	40	0	9	0,04	0
				м2	8,32	0	10	0	90	0	0
148	161	12-10-1	Устройство мелких покрытий (фартуков, компенсаторов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80)	54	613,99	1,24	33155	67	9877	0,97	52
				м2	153,23	0,47	8274	25	119	0	0
149	162	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0529	41008,57	2434,57	2170	129	2435	170	9
				т	31950	920,25	1691	49	140	4,49	0
150	163	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0238	53577		1273				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
151	164	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0292	43925		1281				
				т							
152	165	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,2560146	16,36	0,05	53	0	17	0,03	0
				м2	5,81	0,02	19	0	90	0	0
153	166	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	3,2560146	33,16	0,04	108	0	24	0,04	0
				м2	8,32	0	27	0	90	0	0
154	167	12-12-1	Ограждение кровель перилами	28	13,42	2,49	376	70	353	0,06	2
				м	9,68	0,92	271	26	119	0	0
155	168	2-1-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,1808	147105		26597				
				т							
156	169	2-1-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0091	114636		1044				
				т							
157	170	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0058	119700		694				
				т							
158	171	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	8,4466734	33,16	0,04	280	0	63	0,04	0
				м2	8,32	0	70	0	90	0	0
			Итого по разделу: Кровля				319363				
			Раздел: Разные работы								
159	172	9-53-2	Монтаж решеток из горячекатанных и холодногнутых профилей	0,0043	9850,48	1162,95	42	5	29	46,6	0
				т	7357,5	108	32	0	90	0,53	0
160	173	2-1-87	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,004	149383		590				
				т							
161	174	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	0,2	647		129				
				м2							
162	175	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012)	0,0008	114311,1	1826,1	86	1	9	42,7	0
				т	8100	690,75	6	1	140	3,37	0
163	176	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,3006	33,16	0,04	10	0	2	0,04	0
				м2	8,32	0	3	0	90	0	0
164	177	9-53-2	Монтаж решеток из горячекатанных и холодногнутых профилей	0,0281	9850,48	1162,95	277	33	189	46,6	1
				т	7357,5	108	207	3	90	0,53	0
165	178	2-1-87	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0246	149383		3678				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
166	179	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	1,92	647		1242				
				м2							
167	180	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012)	0,0034	114311,1	1826,1	387	6	42	42,7	0
				т	8100	690,75	27	2	140	3,37	0
168	181	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	1,7897112	33,16	0,04	59	0	13	0,04	0
				м2	8,32	0	15	0	90	0	0
169	187	9-34-4	Монтаж уголков для крепления деревянного каркаса внутри зданий и сооружений (стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков)	0,0037	116248,47	927,19	425	3	55	99,9	0
				т	16627,5	101,25	61	0	90	0,49	0
170	188	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,128	22656,35	316,57	2900	41	554	22,5	3
				м3	3487,5	119,25	446	15	120	0,58	0
171	189	10-7-3	Обшивка каркасов фанерой толщиной 18 мм	8,4	129,31	4,32	1086	36	1241	0,75	6
				м2	121,5	1,64	1021	14	120	0,01	0
172	190	1-2-107	Фанера ламинированная, марка ФБС, толщина 18 мм	0,155	115800		17947				
				м3							
173	191	10-34-1	Установка дверных блоков шкафных	4	201,19	36,97	805	148	528	0,63	3
				шт	96,08	13,95	384	56	120	0,07	0
174	192	10-34-2	Установка дверных блоков антресольных	4	103,42	11,86	414	47	234	0,29	1
				шт	44,33	4,5	177	18	120	0,02	0
175	193	1-2-107	Фанера ламинированная, марка ФБС, толщина 18 мм	0,1445	115800		16739				
				м3							
176	194	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	12	843		10116				
				комплект							
177	195	1-1-813	Задвижка накладная	8	142		1136				
				шт							
178	196	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - элементы сушильного шкафа	0,4237	573,75	28,11	243	12	68	0,78	0
				м3	123,75	10,58	52	4	120	0,05	0
179	197	10-49-2	Укладка по каркасу элементов решеток из реек	0,0461	20932,79	309,62	965	14	142	13,8	1
				м3	2452,5	117	113	5	120	0,57	0
180	198	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - элементы сушильного шкафа	0,0461	573,75	28,11	26	1	7	0,78	0
				м3	123,75	10,58	6	0	120	0,05	0
181	218	9-34-4	Монтаж уголков для крепления деревянного каркаса внутри зданий и сооружений (стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков)	0,0024	116248,47	927,19	279	2	36	99,9	0
				т	16627,5	101,25	40	0	90	0,49	0
182	219	9-43-1	Монтаж стоек	0,0907	11462,43	4590,56	1039	416	454	25,3	2
				т	4725	840,11	428	76	90	3,01	0
183	220	2-1-117	Стойки отопительных приборов	0,0907	93846		8509				
				т							
184	221	10-75-1	Ограждение отопительных приборов перилами	10	56,86	10,03	569	100	564	0,26	3
				м	43,2	3,78	432	38	120	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	222	1-2-13	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,065	15609		1015				
				м3							
186	223	10-3-2	Дополнительные работы, шлифовка брусьев	3,652	11,84	0	43	0	52	0,08	0
				м2	11,84	0	43	0	120	0	0
187	224	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - перила	0,065	573,75	28,11	37	2	10	0,78	0
				м3	123,75	10,58	8	1	120	0,05	0
188	225	15-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	3,652	18,79	0,07	69	0	35	0,06	0
				м2	9	0,02	33	0	105	0	0
189	226	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	3,3236208	33,16	0,04	110	0	25	0,04	0
				м2	8,32	0	28	0	90	0	0
190	227	10-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,0176	27828,67	318,13	490	6	151	39	1
				м3	7020	119,25	124	2	120	0,59	0
191	228	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0162	22656,35	316,57	368	5	70	22,5	0
				м3	3487,5	119,25	57	2	120	0,58	0
192	229	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - каркас	0,0338	573,75	28,11	19	1	5	0,78	0
				м3	123,75	10,58	4	0	120	0,05	0
193	230	15-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	8,392	18,79	0,07	158	1	79	0,06	0
				м2	9	0,02	76	0	105	0	0
194	231	9-34-4	Монтаж уголков для крепления деревянного каркаса внутри зданий и сооружений (стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков)	0,0024	116248,47	927,19	279	2	36	99,9	0
				т	16627,5	101,25	40	0	90	0,49	0
195	232	9-43-1	Монтаж стоек	0,0907	11462,43	4590,56	1039	416	454	25,3	2
				т	4725	840,11	428	76	90	3,01	0
196	233	2-1-117	Стойки отопительных приборов	0,0907	93846		8509				
				т							
197	234	10-75-1	Ограждение отопительных приборов перилами	10,4	56,86	10,03	591	104	586	0,26	3
				м	43,2	3,78	449	39	120	0,02	0
198	235	1-2-13	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,0676	15609		1055				
				м3							
199	236	10-3-2	Дополнительные работы, шлифовка брусьев	3,848	11,84	0	46	0	55	0,08	0
				м2	11,84	0	46	0	120	0	0
200	237	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - перила	0,0676	573,75	28,11	39	2	11	0,78	0
				м3	123,75	10,58	8	1	120	0,05	0
201	238	15-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	3,848	18,79	0,07	72	0	36	0,06	0
				м2	9	0,02	35	0	105	0	0
202	239	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	3,3236208	33,16	0,04	110	0	25	0,04	0
				м2	8,32	0	28	0	90	0	0
203	240	10-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,0154	27828,67	318,13	427	5	132	39	1
				м3	7020	119,25	108	2	120	0,59	0
204	241	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0167	22656,35	316,57	378	5	72	22,5	0
				м3	3487,5	119,25	58	2	120	0,58	0
205	242	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - каркас	0,0321	573,75	28,11	18	1	5	0,78	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	123,75	10,58	4	0	120	0,05	0
206	243	15-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	8,0832	18,79	0,07	152	1	77	0,06	0
				м2	9	0,02	73	0	105	0	0
207	244	10-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,0691	27828,67	318,13	1924	22	592	39	3
				м3	7020	119,25	485	8	120	0,59	0
208	245	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - каркас	0,0691	573,75	28,11	40	2	11	0,78	0
				м3	123,75	10,58	9	1	120	0,05	0
209	246	15-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	6,912	18,79	0,07	130	0	65	0,06	0
				м2	9	0,02	62	0	105	0	0
210	247	10-7-3	Обшивка отопительных приборов плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	0,96	129,31	4,32	124	4	142	0,75	1
				м2	121,5	1,64	117	2	120	0,01	0
211	248	1-1-589	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные ламинированные с одной стороны, марка П-1, толщина 15-17 мм	0,0096	76997		739				
				100м2							
212	249	10-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,0077	27828,67	318,13	214	2	66	39	0
				м3	7020	119,25	54	1	120	0,59	0
213	250	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0084	22656,35	316,57	189	3	36	22,5	0
				м3	3487,5	119,25	29	1	120	0,58	0
214	251	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - каркас	0,016	573,75	28,11	9	0	3	0,78	0
				м3	123,75	10,58	2	0	120	0,05	0
215	252	15-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	4,0416	18,79	0,07	76	0	38	0,06	0
				м2	9	0,02	36	0	105	0	0
216	253	10-7-3	Обшивка отопительных приборов плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	0,96	129,31	4,32	124	4	142	0,75	1
				м2	121,5	1,64	117	2	120	0,01	0
217	254	1-1-589	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные ламинированные с одной стороны, марка П-1, толщина 15-17 мм	0,0096	76997		739				
				100м2							
218	255	10-110-1	Обшивка коробов по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	35	487,06	4,52	17047	158	5592	0,79	28
				м2 стен (за вычетом проемов)	132,37	0,78	4633	27	120	0	0
219	256	15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей (левкас) из сухих растворных смесей толщиной 1,0 мм стен	35	103,47	3,43	3621	120	2758	0,46	16
				м2	73,73	1,31	2581	46	105	0,01	0
220	257	10-110-1	Обшивка коробов по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	31	487,06	4,52	15099	140	4953	0,79	24
				м2 стен (за вычетом проемов)	132,37	0,78	4103	24	120	0	0
221	258	15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей (левкас) из сухих растворных смесей толщиной 1,0 мм стен	12,3	103,47	3,43	1273	42	969	0,46	6
				м2	73,73	1,31	907	16	105	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	259	15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей (левкас) из сухих растворных смесей толщиной 1,0 мм потолков	18,7	136,74	3,94	2557	74	2034	0,55	10
				м2	102,11	1,49	1909	28	105	0,01	0
			Итого по разделу: Разные работы				128630				
			ИТОГО:				3844370	64515			3438
							577043	21815			98
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				660 322				
			Всего накладных расходов:				660 322				
			Итого с накладными				4 504 692				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				270 282				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 774 974				
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53 %				4 848 031				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				4 913 479				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4 932 871				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 981 351				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				14 584 110				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				291 682				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				14 875 792				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 785 095				
			Итого с НДС				16 660 887				
			Скидка 3%				499 825				
			Всего:				16 161 062				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
_____Бегимбеков А.К.

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

_____ расч. соотв.

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____Жумахан.Б.

(физические объемы,расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

_____Оразгазы.К.

(физические объемы,расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774,
понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"

Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.

Инженер сметчик_____Сорих А.И

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы АР. БЛОК 11**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т № 60

о приемке выполненных работ за март 2019г.
Локальная смета 2-1-2.11

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Полы								
1	1	11-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	5,024	4726,2	0	23744	0	3504	3,66	18
				м3	567	0	2849	0	123	0	0
2	2	11-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 (20) мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	62,8	199,93	14,76	12556	927	4478	0,36	23
				м2	52,43	5,54	3293	348	123	0,03	2
3	3	11-15-2	**Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	62,8	44,48	1,34	-2793	-84	-300	0,02	-1
				м2	3,38	0,5	-212	-31	123	0	0
4	4	11-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	11,9	157,72	9,95	1877	118	819	0,36	4
				м2	52,2	3,74	621	45	123	0,02	0
5	5	11-27-7	**Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)**	11,9	891,76	30,36	10612	361	2054	0,8	10
				м2	132,85	7,46	1581	89	123	0,04	0
6	6	15-17-5	**Гладкая облицовка подступенков на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая)**	4,5	1522,55	4,62	6851	21	1208	1,52	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	254,97	3,14	1147	14	104	0,02	0
7	7	11-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (70) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	64,1	167,56	13,43	10740	861	5648	0,45	29
				м2	66,6	5,04	4269	323	123	0,02	2
8	8	11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	64,1	198,44	6,7	12720	429	694	0,04	3
				м2	6,3	2,5	404	160	123	0	0
9	9	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	64,1	157,72	9,95	10110	638	4410	0,36	23
				м2	52,2	3,74	3346	240	123	0,02	1
10	10	11-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	64,1	891,76	30,36	57162	1946	11062	0,8	51
				м2	132,85	7,46	8516	478	123	0,04	2
11	11	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	35	135,67	0,32	4748	11	1797	0,24	8
				м	41,63	0,11	1457	4	123	0	0
12	12	11-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (75) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	17,6	167,56	13,43	2949	236	1551	0,45	8
				м2	66,6	5,04	1172	89	123	0,02	0
13	13	11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	17,6	218,28	7,37	3842	130	210	0,05	1
				м2	6,93	2,75	122	48	123	0	0
14	14	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	17,6	157,72	9,95	2776	175	1211	0,36	6
				м2	52,2	3,74	919	66	123	0,02	0
15	15	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на клее "Бустилат" (линолеум вспененный поливинилхлоридный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марка Л-Т 3-3,3, толщина 3,3 мм)	17,6	957,16	4,9	16846	86	1306	0,38	7
				м2	58,5	1,85	1030	33	123	0,01	0
16	16	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	18	83,58	0,46	1504	8	271	0,08	1
				м	12,04	0,18	217	3	123	0	0
17	17	11-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (70) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	2,7	167,56	13,43	452	36	238	0,45	1
				м2	66,6	5,04	180	14	123	0,02	0
18	18	11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	2,7	198,44	6,7	536	18	29	0,04	0
				м2	6,3	2,5	17	7	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	2,7	157,72	9,95	426	27	186	0,36	1
				м2	52,2	3,74	141	10	123	0,02	0
20	20	11-11-8	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	3,5667	42,06	0,73	150	3	154	0,25	1
				м2	41,33	0,21	147	1	104	0	0
21	21	30-2-441	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе	2,675	141		377				
				кг							
22	22	11-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	2,7	891,76	30,36	2408	82	466	0,8	2
				м2	132,85	7,46	359	20	123	0,04	0
23	23	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 (28) мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	14,4	157,72	9,95	2271	143	991	0,36	5
				м2	52,2	3,74	752	54	123	0,02	0
24	24	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	14,4	34,96	1,07	503	15	25	0,01	0
				м2	1,01	0,4	15	6	123	0	0
25	25	11-11-8	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	19,0224	42,06	0,73	800	14	822	0,25	5
				м2	41,33	0,21	786	4	104	0	0
26	26	30-2-441	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе	14,267	141		2012				
				кг							
27	27	11-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	14,4	189,36	16,79	2727	242	2088	0,73	10
				м2	111,6	6,28	1607	90	123	0,03	0
28	28	30-3-275	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса В40 и выше, цветные толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	14,4	1446		20822				
				м2							
29	29	11-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (70) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	54,9	167,56	13,43	9199	737	4838	0,45	25
				м2	66,6	5,04	3656	277	123	0,02	1
30	30	11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	54,9	198,44	6,7	10894	368	594	0,04	2
				м2	6,3	2,5	346	137	123	0	0
31	31	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	54,9	157,72	9,95	8659	546	3777	0,36	20
				м2	52,2	3,74	2866	205	123	0,02	1
32	32	11-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	54,9	891,76	30,36	48958	1667	9475	0,8	44
				м2	132,85	7,46	7293	409	123	0,04	2
33	33	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	10	135,67	0,32	1357	3	513	0,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	41,63	0,11	416	1	123	0	0
34	34	11-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (75) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	18,1	167,56	13,43	3033	243	1595	0,45	8
				м2	66,6	5,04	1205	91	123	0,02	0
35	35	11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	18,1	218,28	7,37	3951	133	216	0,05	1
				м2	6,93	2,75	125	50	123	0	0
36	36	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	18,1	157,72	9,95	2855	180	1245	0,36	6
				м2	52,2	3,74	945	68	123	0,02	0
37	37	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на клее "Бустилат" (линолеум вспененный поливинилхлоридный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марка Л-Т 3-3,3, толщина 3,3 мм)	18,1	957,16	4,9	17325	89	1344	0,38	7
				м2	58,5	1,85	1059	33	123	0,01	0
38	38	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	18	83,58	0,46	1504	8	271	0,08	1
				м	12,04	0,18	217	3	123	0	0
39	39	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 (20-40) мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	13	157,72	9,95	2050	129	894	0,36	5
				м2	52,2	3,74	679	49	123	0,02	0
40	40	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	13	43,71	1,34	568	17	28	0,01	0
				м2	1,26	0,5	16	6	123	0	0
41	41	11-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	13	891,76	30,36	11593	395	2244	0,8	10
				м2	132,85	7,46	1727	97	123	0,04	0
42	42	11-4-1	Устройство пароизоляции прокладной полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "ЮТАФОЛ"	101,8	147,21	18,42	14986	1875	11627	0,42	42
				м2	85,95	6,91	8750	703	123	0,03	3
43	43	11-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	101,8	48,53	5,55	4940	565	5641	0,26	26
				м2	42,98	2,07	4375	211	123	0,01	1
44	44	1-3-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	17,825	7848		139892				
				м3							
45	45	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 (30) мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	101,8	157,72	9,95	16055	1013	7004	0,36	36
				м2	52,2	3,74	5314	381	123	0,02	2
46	46	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	101,8	43,71	1,34	4449	136	220	0,01	1
				м2	1,26	0,5	128	51	123	0	0
47	47	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0936	5239,08	327,33	490	31	198	11,6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1т	1890	123,75	177	12	105	0,6	0
48	48	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0936	50800		4755				
				т							
49	49	12-4-4	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	23	119,7	3,34	2753	77	1238	0,28	6
				м	44,42	0,8	1022	18	119	0	0
50	50	1-1-6647	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	23	259		5957				
				м2							
			Итого по разделу: Полы				525951				
			Раздел: Двери								
51	51	10-23-6	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2 (с установкой пружин или пневмозатворов)	10,08	344,38	22,32	3471	225	2036	1	10
				м2	163,64	4,68	1649	47	120	0,03	0
52	52	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-14П внутренние СТ РК 943-92	5,88	2510		14759				
				м2							
53	53	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	4,2	1761		7396				
				м2							
54	54	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500		3000				
				комплект							
55	55	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		2760				
				комплект							
56	56	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	4	5500		22000				
				шт							
57	57	15-206-1	Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм (стекло безопасное закаленное прозрачное (ГОСТ 30698-2000), 4 мм)	3,0276	2066,71	3,27	6257	10	346	0,86	3
				м2	107,55	1,24	326	4	105	0,01	0
58	58	10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен площадью проема до 3 м2	1,68	363,03	22,07	610	37	325	0,92	2
				м2	153,73	7,58	258	13	120	0,04	0
59	59	6-1-191	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	1,68	7829		13153				
				м2							
			Итого по разделу: Двери				73406				
			Раздел: Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	60	10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т.ч. при наличии створок глухого остекления) площадью проема более 2 м2	21,238	348,93	18,88	7411	401	4526	1,02	22
				м2	171,01	6,57	3632	140	120	0,03	1
61	61	6-1-188	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	21,238	5131		108972				
				м2							
62	62	10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	21,238	223,03	5,58	4737	119	2451	0,59	12
				м2	94,05	2,12	1997	45	120	0,01	0
63	63	6-1-194	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	11,8	217		2561				
				м							
64	64	10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т.ч. при наличии створок глухого остекления) площадью проема более 2 м2	19,536	348,93	18,88	6817	369	4163	1,02	20
				м2	171,01	6,57	3341	128	120	0,03	1
65	65	6-1-188	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	19,536	5131		100239				
				м2							
66	66	10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	19,536	223,03	5,58	4357	109	2255	0,59	11
				м2	94,05	2,12	1837	41	120	0,01	0
67	67	6-1-194	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	10,8	217		2344				
				м							
68	68	10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,48	472,81	19	227	9	129	1,3	1
				м2	217,73	6,18	105	3	120	0,03	0
69	69	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	0,48	5501		2640				
				м2							
			Итого по разделу: Окна				240304				
			Раздел: Витражи								
70	70	9-44-4	Монтаж витражных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	24,992	985,59	202,91	24632	5071	18359	3,81	95
				м2	765	51,2	19119	1280	90	0,17	4
71	71	3-1-734	Блоки витражные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 45 мм до 48 мм одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом ГОСТ 21519-2003	2,167	9305		20160				
				м2							
			Итого по разделу: Витражи				44792				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				884454	21010			644
							107315	6618			29
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				132 472				
			Всего накладных расходов:				132 472				
			Итого с накладными				1 016 926				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				61 016				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 077 942				
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53 %				1 094 435				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1 109 210				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 113 588				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 124 532				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				3 292 339				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				65 847				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 358 186				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				402 982				
			Итого с НДС				3 761 168				
			Скидка 3%				112 835				
			Всего:				3 648 334				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
_____Бегимбеков А.К.

"ОРТА БАСКАРМАСЫ"
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ
ТЕМІРБЕКТЕН

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

расч. соотв.

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Жумахан.Б.
(физические объемы,расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

_____Оразгазы.К.
(физические объемы,расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774,
понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"
Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.

Инженер сметчик_____Сорих А.И

Казакстан Республикасы Алматы қаласы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«Анкор-2005»
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан город Алматы

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Системы водопровода ВК**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т № 61

о приемке выполненных работ за март 2019г.
Локальная смета 2-1-5.3

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный - В1 (блок 1)								
1	1	16-7-8	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм**	57	819,42	12,21	46707	696	7114	0,56	32
				м	92,93	4,57	5297	260	128	0,02	1
2	5	16-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм**	59	10,99	0	648	0	807	0,05	3
				м	10,69	0	631	0	128	0	0
3	6	16-29-2	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм**	115	11,13	0	1280	0	1574	0,05	6
				м	10,69	0	1229	0	128	0	0
4	7	16-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм**	3	328,91	7,9	987	24	901	1,29	4
				м	231,75	2,95	695	9	128	0,01	0
5	8	8-4-69	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	2,787	60		167				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	9	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	27	427,81	12,19	11551	329	10267	1,64	44
				м	292,5	4,57	7898	123	128	0,02	1
7	10	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24,273	38		922				
				м							
8	14	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	34,5	200		6900				
				кг							
9	15	8-10-216	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 15-20 мм (3/8")	25	55		1375				
				шт							
10	16	8-10-202	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8X30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	25	8		200				
				шт							
11	17	8-10-263	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8X1000 мм	4	86		344				
				шт							
12	18	8-4-2531	Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	12	285		3420				
				шт							
13	19	8-4-2529	Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	1	156		156				
				шт							
14	20	16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	8	718,31	0	5746	0	606	0,34	3
				м	59,15	0	473	0	128	0	0
15	21	16-20-2	Установка кранов поливочных, диаметром 15 мм	2	13490,57	1,57	26981	3	138	0,3	1
				1кран	54	0	108	0	128	0	0
16	22	16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	5	13940,47	23,09	69702	115	1066	0,9	5
				1кран	157,5	9	788	45	128	0,04	0
17	23	11-3-49	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	10	2156		21560				
				шт							
18	24	10-35-1	Установка штучных изделий - шкафы пожарные	5	332,3	23,87	1662	119	656	0,68	3
				шт	100,35	9,02	502	45	120	0,04	0
19	25	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 31	Шкаф для пожарного крана и огнетушителя, размеры 800x230x700(Н) мм	5	9245		46225				
				шт							
			Отпускная цена		9245		46225				
			Сметная стоимость оборудования				*46225*				
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный - В1 (блок 1)				246534				
			Раздел: Горячее водоснабжение - Т3, Т4 (блок 1)								
20	32	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	142	10,99	0	1561	0	1943	0,05	7
				м	10,69	0	1518	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	33	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	3	328,91	7,9	987	24	901	1,29	4
				м	231,75	2,95	695	9	128	0,01	0
22	34	8-4-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2,787	60		167				
				м							
23	35	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	21	427,81	12,19	8984	256	7985	1,64	34
				м	292,5	4,57	6143	96	128	0,02	0
24	36	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18,879	38		717				
				м							
25	43	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	42,6	200		8520				
				кг							
26	44	8-10-217	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 21-25 мм (1/2")	2	62		124				
				шт							
27	45	8-10-216	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 15-20 мм (3/8")	16	55		880				
				шт							
28	46	8-10-202	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8X30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	18	8		144				
				шт							
29	47	8-10-263	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8X1000 мм	3	86		258				
				шт							
30	48	16-15-2	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм	1	1023,47	39,24	1023	39	346	1,47	1
				1шт	254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
31	49	9-3-30	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	1010		1010				
				шт							
32	55	17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	1	1567,2	6,95	1567	7	132	0,61	1
				шт	101,25	2,25	101	2	128	0,01	0
33	56	26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	138	101,28	16,85	13977	2325	5923	0,21	29
				м	38,59	4,33	5325	598	100	0,03	3
34	57	1-3-233	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	4,4	161		708				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	58	1-3-230	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	41,8	119		4974				
				м							
36	59	1-3-229	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	18,7	106		1982				
				м							
37	60	1-3-228	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	49,5	93		4604				
				м							
38	61	1-3-226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	13,2	80		1056				
				м							
39	62	1-3-224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	24,2	63		1525				
				м							
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение - Т3, Т4 (блок 1)				54769				
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный - В1 (блок 2)								
40	63	16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	17	819,42	12,21	13930	208	2122	0,56	9
				м	92,93	4,57	1580	78	128	0,02	0
41	68	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	34,5	10,99	0	379	0	472	0,05	2
				м	10,69	0	369	0	128	0	0
42	69	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	37	11,13	0	412	0	506	0,05	2
				м	10,69	0	396	0	128	0	0
43	70	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	21	427,81	12,19	8984	256	7985	1,64	34
				м	292,5	4,57	6143	96	128	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	71	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18,879	38		717				
				м							
45	76	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	21,45	200		4290				
				кг							
46	77	8-10-216	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 15-20 мм (3/8")	42	55		2310				
				шт							
47	78	8-10-202	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8X30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	42	8		336				
				шт							
48	79	8-10-263	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8X1000 мм	5	86		430				
				шт							
49	80	16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	8,5	718,31	0	6106	0	644	0,34	3
				м	59,15	0	503	0	128	0	0
50	81	16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	4	13940,47	23,09	55762	92	852	0,9	4
				1кран	157,5	9	630	36	128	0,04	0
51	82	11-3-49	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	8	2156		17248				
				шт							
52	83	10-35-1	Установка штучных изделий - шкафы пожарные	4	332,3	23,87	1329	95	525	0,68	3
				шт	100,35	9,02	401	36	120	0,04	0
53	84	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 31	Шкаф для пожарного крана и огнетушителя, размеры 800x230x700(Н) мм	4	9245		36980				
				шт							
			Отпускная цена		9245		36980				
			Сметная стоимость оборудования				*36980*				
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный - В1 (блок 2)				149213				
			Раздел: Горячее водоснабжение - Т3, Т4 (блок 2)								
54	85	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	6	195,67	4,19	1174	25	472	0,34	2
				м	59,85	1,58	359	9	128	0,01	0
55	88	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	60	10,99	0	659	0	821	0,05	3
				м	10,69	0	641	0	128	0	0
56	89	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	42	427,81	12,19	17968	512	15970	1,64	69
				м	292,5	4,57	12285	192	128	0,02	1
57	90	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	37,758	38		1435				
				м							
58	91	9-4-1165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	1	1033		1033				
				шт							
59	92	9-4-1164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	6	693		4158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
60	93	9-4-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	8	461		3688				
				шт							
61	94	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16,8	200		3360				
				кг							
62	95	8-10-216	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 15-20 мм (3/8")	84	55		4620				
				шт							
63	94	8-10-202	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8Х30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	84	8		672				
				шт							
64	97	8-10-263	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм	10	86		860				
				шт							
65	98	8-4-2529	Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20Х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	7	156		1092				
				шт							
66	99	17-2-3	Установка термосмесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
				шт	126	0	126	0	128	0	0
67	100	11-1-108	Термосмесители воды ТСВБ	1	6270		6270				
				шт							
68	101	18-6-3	Установка конвекторов	5,9	1705,42	17,71	10062	104	1198	0,9	5
				1квт	152,03	6,63	897	39	128	0,03	0
69	104	17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	2	1567,2	6,95	3134	14	265	0,61	1
				шт	101,25	2,25	203	5	128	0,01	0
70	105	26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	56	101,28	16,85	5672	944	2404	0,21	12
				м	38,59	4,33	2161	242	100	0,03	1
71	106	1-3-228	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	8,8	93		818				
				м							
72	107	1-3-226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	35,2	80		2816				
				м							
73	108	1-3-224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	17,6	63		1109				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение - Т3, Т4 (блок 2)				70744				
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный - В1 (блок 4)								
74	109	16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	24,5	819,42	12,21	20076	299	3058	0,56	14
				м	92,93	4,57	2277	112	128	0,02	1
75	114	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	35,5	10,99	0	390	0	486	0,05	2
				м	10,69	0	379	0	128	0	0
76	115	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	49	11,13	0	545	0	670	0,05	2
				м	10,69	0	524	0	128	0	0
77	116	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	15	427,81	12,19	6417	183	5704	1,64	25
				м	292,5	4,57	4388	69	128	0,02	0
78	117	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13,485	38		512				
				м							
79	118	9-4-1168	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	3886		7772				
				шт							
80	119	9-4-1165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	1033		2066				
				шт							
81	120	9-4-1164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	693		1386				
				шт							
82	121	9-4-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	13	461		5993				
				шт							
83	122	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20,85	200		4170				
				кг							
84	123	16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	2	13940,47	23,09	27881	46	426	0,9	2
				1кран	157,5	9	315	18	128	0,04	0
85	124	11-3-49	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	4	2156		8624				
				шт							
86	125	10-35-1	Установка штучных изделий - шкафы пожарные	2	332,3	23,87	665	48	262	0,68	1
				шт	100,35	9,02	201	18	120	0,04	0
87	126	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 31	Шкаф для пожарного крана и огнетушителя, размеры 800x230x700(Н) мм	2	9245		18490				
				шт							
			Отпускная цена		9245		18490				
			Сметная стоимость оборудования				*18490*				
88	127	16-20-2	Установка кранов поливочных, диаметром 15 мм	1	13490,57	1,57	13491	2	69	0,3	0
				1кран	54	0	54	0	128	0	0
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный - В1 (блок 4)				118478				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Горячее водоснабжение - Т3, Т4 (блок 4)								
89	132	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	80	10,99	0	879	0	1095	0,05	4
				м	10,69	0	855	0	128	0	0
90	133	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	36	427,81	12,19	15401	439	13689	1,64	59
				м	292,5	4,57	10530	165	128	0,02	1
91	134	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32,364	38		1230				
				м							
92	135	9-4-1166	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	1	1640		1640				
				шт							
93	136	9-4-1165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	1	1033		1033				
				шт							
94	137	9-4-1164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	3	693		2079				
				шт							
95	138	9-4-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	8	461		3688				
				шт							
96	139	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	40,2	200		8040				
				кг							
97	140	8-10-216	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 15-20 мм (3/8")	30	55		1650				
				шт							
98	141	8-10-202	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8X30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	30	8		240				
				шт							
99	142	8-10-263	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8X1000 мм	5	86		430				
				шт							
100	143	8-4-2529	Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20X1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	12	156		1872				
				шт							
101	144	17-2-3	Установка термосмесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
				шт	126	0	126	0	128	0	0
102	145	11-1-108	Термосмесители воды ТСВБ	1	6270		6270				
				шт							
103	147	18-22-5	Установка кранов воздушных	2	28,13	0	56	0	58	0,12	0
				комплект	22,5	0	45	0	128	0	0
104	148	9-5-2033	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°С, типа WATTs	2	798		1596				
				шт							
105	149	17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	2	1567,2	6,95	3134	14	265	0,61	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	101,25	2,25	203	5	128	0,01	0
106	150	26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	88	101,28	16,85	8913	1483	3777	0,21	19
				м	38,59	4,33	3396	381	100	0,03	2
107	151	1-3-229	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	17,6	106		1866				
				м							
108	152	1-3-228	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	17,6	93		1637				
				м							
109	153	1-3-226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	41,8	80		3344				
				м							
110	154	1-3-224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	19,8	63		1247				
				м							
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение - Т3, Т4 (блок 4)				66389				
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный - В1 (блок 5)								
111	155	16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	22	819,42	12,21	18027	269	2746	0,56	12
				м	92,93	4,57	2044	101	128	0,02	0
112	157	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	4	195,67	4,19	783	17	315	0,34	1
				м	59,85	1,58	239	6	128	0,01	0
113	160	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	68,5	10,99	0	753	0	937	0,05	3
				м	10,69	0	732	0	128	0	0
114	161	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	45	11,13	0	501	0	616	0,05	2
				м	10,69	0	481	0	128	0	0
115	162	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	22,5	427,81	12,19	9626	274	8556	1,64	37
				м	292,5	4,57	6581	103	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	163	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20,227	38		769				
				м							
117	164	9-4-1165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	1033		2066				
				шт							
118	165	9-4-1164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	5	693		3465				
				шт							
119	166	9-4-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	15	461		6915				
				шт							
120	167	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	34,05	200		6810				
				кг							
121	168	8-10-216	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 15-20 мм (3/8")	22	55		1210				
				шт							
122	169	8-10-202	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8X30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	22	8		176				
				шт							
123	170	8-10-263	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8X1000 мм	3	86		258				
				шт							
124	171	8-4-2529	Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	30	156		4680				
				шт							
125	172	16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	4	13940,47	23,09	55762	92	852	0,9	4
				1кран	157,5	9	630	36	128	0,04	0
126	173	11-3-49	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	8	2156		17248				
				шт							
127	174	10-35-1	Установка штучных изделий - шкафы пожарные	4	332,3	23,87	1329	95	525	0,68	3
				шт	100,35	9,02	401	36	120	0,04	0
128	175	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 31	Шкаф для пожарного крана и огнетушителя, размеры 800x230x700(Н) мм	4	9245		36980				
				шт							
			Отпускная цена		9245		36980				
			Сметная стоимость оборудования				*36980*				
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный - В1 (блок 5)				167357				
			Раздел: Горячее водоснабжение - Т3, Т4 (блок 5)								
129	181	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	149	10,99	0	1638	0	2039	0,05	7
				м	10,69	0	1593	0	128	0	0
130	182	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	24,5	427,81	12,19	10481	299	9316	1,64	40
				м	292,5	4,57	7166	112	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	183	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22,026	38		837				
				м							
132	188	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	43	200		8600				
				кг							
133	189	8-10-216	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 15-20 мм (3/8")	24	55		1320				
				шт							
134	190	8-10-202	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8X30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	24	8		192				
				шт							
135	191	8-10-263	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8X1000 мм	3	86		258				
				шт							
136	192	8-4-2529	Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	17	156		2652				
				шт							
137	193	17-2-3	Установка термосмесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
				шт	126	0	126	0	128	0	0
138	194	11-1-108	Термосмесители воды ТСВБ	1	6270		6270				
				шт							
139	196	18-22-5	Установка кранов воздушных	2	28,13	0	56	0	58	0,12	0
				комплект	22,5	0	45	0	128	0	0
140	197	9-5-2033	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°С, типа WATTs	4	798		3192				
				шт							
141	198	17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	4	1567,2	6,95	6269	28	530	0,61	2
				шт	101,25	2,25	405	9	128	0,01	0
142	199	26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	96	101,28	16,85	9723	1618	4120	0,21	20
				м	38,59	4,33	3705	416	100	0,03	2
143	200	1-3-228	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	19,8	93		1841				
				м							
144	201	1-3-226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	8,8	80		704				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	202	1-3-224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	77	63		4851				
				м							
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение - Т3, Т4 (блок 5)				59028				
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный - В1 (блок 7)								
146	203	16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	16	819,42	12,21	13111	195	1997	0,56	9
				м	92,93	4,57	1487	73	128	0,02	0
147	204	16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	7	524,07	10,34	3668	72	724	0,43	3
				м	76,95	3,87	539	27	128	0,02	0
148	205	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	6	195,67	4,19	1174	25	472	0,34	2
				м	59,85	1,58	359	9	128	0,01	0
149	208	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	32	10,99	0	352	0	438	0,05	2
				м	10,69	0	342	0	128	0	0
150	209	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	32	11,13	0	356	0	438	0,05	2
				м	10,69	0	342	0	128	0	0
151	210	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	31	427,81	12,19	13262	378	11788	1,64	51
				м	292,5	4,57	9068	142	128	0,02	1
152	211	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	27,869	38		1059				
				м							
153	212	9-4-1168	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	3886		7772				
				шт							
154	213	9-4-1165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	1033		2066				
				шт							
155	214	9-4-1164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	693		1386				
				шт							
156	215	9-4-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	7	461		3227				
				шт							
157	216	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20,4	200		4080				
				кг							
158	217	8-10-216	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 15-20 мм (3/8")	52	55		2860				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	218	8-10-202	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8X30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	52	8		416				
				шт							
160	219	8-10-263	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8X1000 мм	6	86		516				
				шт							
161	220	16-20-2	Установка кранов поливочных, диаметром 15 мм	1	13490,57	1,57	13491	2	69	0,3	0
				1кран	54	0	54	0	128	0	0
162	221	16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	2	13940,47	23,09	27881	46	426	0,9	2
				1кран	157,5	9	315	18	128	0,04	0
163	222	11-3-49	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	4	2156		8624				
				шт							
164	223	10-35-1	Установка штучных изделий - шкафы пожарные	2	332,3	23,87	665	48	262	0,68	1
				шт	100,35	9,02	201	18	120	0,04	0
165	224	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 31	Шкаф для пожарного крана и огнетушителя, размеры 800x230x700(Н) мм	2	9245		18490				
				шт							
			Отпускная цена		9245		18490				
			Сметная стоимость оборудования				*18490*				
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный - В1 (блок 7)				124455				
			Раздел: Горячее водоснабжение - Т3, Т4 (блок 7)								
166	228	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	63	10,99	0	692	0	862	0,05	3
				м	10,69	0	673	0	128	0	0
167	229	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	13	427,81	12,19	5562	158	4943	1,64	21
				м	292,5	4,57	3803	59	128	0,02	0
168	230	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11,687	38		444				
				м							
169	231	9-4-1165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	1033		2066				
				шт							
170	232	9-4-1164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	7	693		4851				
				шт							
171	233	9-4-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	9	461		4149				
				шт							
172	234	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	18,9	200		3780				
				кг							
173	235	8-10-216	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 15-20 мм (3/8")	12	55		660				
				шт							
174	236	8-10-202	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8X30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	12	8		96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
175	237	8-10-263	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8X1000 мм	2	86		172				
				шт							
176	238	8-4-2529	Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20X1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	8	156		1248				
				шт							
177	239	17-2-3	Установка термосмесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
				шт	126	0	126	0	128	0	0
178	240	11-1-108	Термосмесители воды ТСВБ	1	6270		6270				
				шт							
179	242	18-22-5	Установка кранов воздушных	2	28,13	0	56	0	58	0,12	0
				комплект	22,5	0	45	0	128	0	0
180	243	9-5-2033	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°C, типа WATTs	2	798		1596				
				шт							
181	244	17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	2	1567,2	6,95	3134	14	265	0,61	1
				шт	101,25	2,25	203	5	128	0,01	0
182	245	26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	61	101,28	16,85	6178	1028	2618	0,21	13
				м	38,59	4,33	2354	264	100	0,03	2
183	246	1-3-228	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	9,9	93		921				
				м							
184	247	1-3-226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	33	80		2640				
				м							
185	248	1-3-224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	24,2	63		1525				
				м							
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение - Т3, Т4 (блок 7)				46184				
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный - В1 (блок 8)								
186	249	16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	35	819,42	12,21	28680	427	4368	0,56	19
				м	92,93	4,57	3253	160	128	0,02	1
187	250	16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	8	524,07	10,34	4193	83	828	0,43	3
				м	76,95	3,87	616	31	128	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	251	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	6	195,67	4,19	1174	25	472	0,34	2
				м	59,85	1,58	359	9	128	0,01	0
189	252	16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	12	177,67	4,19	2132	50	944	0,34	4
				м	59,85	1,58	718	19	128	0,01	0
190	253	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	5	153,67	4,19	768	21	393	0,34	2
				м	59,85	1,58	299	8	128	0,01	0
191	254	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	21	10,99	0	231	0	287	0,05	1
				м	10,69	0	224	0	128	0	0
192	255	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	39	11,13	0	434	0	534	0,05	2
				м	10,69	0	417	0	128	0	0
193	256	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	25	427,81	12,19	10695	305	9506	1,64	41
				м	292,5	4,57	7313	114	128	0,02	1
194	257	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22,475	38		854				
				м							
195	259	9-4-1165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	1033		2066				
				шт							
196	262	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	32,1	200		6420				
				кг							
197	263	8-10-216	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 15-20 мм (3/8")	12	55		660				
				шт							
198	264	8-10-202	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8X30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	12	8		96				
				шт							
199	265	8-10-263	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8X1000 мм	2	86		172				
				шт							
200	200	8-4-2529	Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	8	156		1248				
				шт							
201	267	16-15-2	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм	1	1369,47	39,24	1369	39	346	1,47	1
				1шт	254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
202	268	9-3-33	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	1	3877		3877				
				шт							
203	269	16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	4	13940,47	23,09	55762	92	852	0,9	4
				1кран	157,5	9	630	36	128	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	270	11-3-49	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	8	2156		17248				
				шт							
205	271	10-35-1	Установка штучных изделий - шкафы пожарные	4	332,3	23,87	1329	95	525	0,68	3
				шт	100,35	9,02	401	36	120	0,04	0
206	272	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 31	Шкаф для пожарного крана и огнетушителя, размеры 800x230x700(Н) мм	4	9245		36980				
				шт							
			Отпускная цена		9245		36980				
			Сметная стоимость оборудования				*36980*				
207	273	16-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм	2	293,49	39,24	587	78	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
208	274	9-4-1168	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	3886		7772				
				шт							
209	275	18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	235,1	70,85	235	71	233	0,91	1
				1фильтр	155,25	27	155	27	128	0,13	0
210	276	9-5-2058	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	2336		2336				
				шт							
211	277	16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
				1счетчик	67,5	0	68	0	128	0	0
212	278	С123-030301-0406	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 10 AN, DN 40, QnOM 10 м3/ч, TMAX 90°С, типа SEnsus	1	24690,13		24690				
				шт							
213	279	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	0
				комплект	40,5	0	41	0	128	0	0
214	280	12-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	1231,95	24	2464	48	1076	3,75	8
				шт	591,25	6,8	1183	14	90	0,04	0
215	281	51-010101-1001	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	2	55384,66		110769				
				шт							
			Отпускная цена		55385		110769				
			Сметная стоимость оборудования				*110769*				
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный - В1 (блок 8)				**326176**				
			Раздел: Горячее водоснабжение - Т3, Т4 (блок 8)								
216	286	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	61	10,99	0	670	0	835	0,05	3
				м	10,69	0	652	0	128	0	0
217	287	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	14	427,81	12,19	5989	171	5323	1,64	23
				м	292,5	4,57	4095	64	128	0,02	0
218	288	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12,586	38		478				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
219	289	9-4-1165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	1	1033		1033				
				шт							
220	290	9-4-1164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	693		1386				
				шт							
221	291	9-4-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	29	461		13369				
				шт							
222	292	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20,4	200		4080				
				кг							
223	293	8-10-216	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 15-20 мм (3/8")	12	55		660				
				шт							
224	294	8-10-202	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8Х30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	12	8		96				
				шт							
225	295	8-10-263	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм	2	86		172				
				шт							
226	296	8-4-2529	Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	8	156		1248				
				шт							
227	300	18-22-5	Установка кранов воздушных	2	28,13	0	56	0	58	0,12	0
				комплект	22,5	0	45	0	128	0	0
228	301	9-5-2033	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°С, типа WATTs	2	798		1596				
				шт							
229	302	17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	2	1567,2	6,95	3134	14	265	0,61	1
				шт	101,25	2,25	203	5	128	0,01	0
230	303	26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	54	101,28	16,85	5469	910	2318	0,21	11
				м	38,59	4,33	2084	234	100	0,03	1
231	304	1-3-228	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	6,6	93		614				
				м							
232	305	1-3-226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	33	80		2640				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	306	1-3-224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	19,8	63		1247				
				м							
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение - Т3, Т4 (блок 8)				43939				
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный - В1 (блок 10)								
234	307	16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	20	819,42	12,21	16388	244	2496	0,56	11
				м	92,93	4,57	1859	91	128	0,02	0
235	308	16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	1	524,07	10,34	524	10	103	0,43	0
				м	76,95	3,87	77	4	128	0,02	0
236	312	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	17	10,99	0	187	0	233	0,05	1
				м	10,69	0	182	0	128	0	0
237	313	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	40	11,13	0	445	0	547	0,05	2
				м	10,69	0	428	0	128	0	0
238	314	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	14	427,81	12,19	5989	171	5323	1,64	23
				м	292,5	4,57	4095	64	128	0,02	0
239	315	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12,586	38		478				
				м							
240	317	9-4-1165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	1033		2066				
				шт							
241	318	9-4-1164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	693		1386				
				шт							
242	319	9-4-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	15	461		6915				
				шт							
243	320	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	23,1	200		4620				
				кг							
244	321	8-10-216	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 15-20 мм (3/8")	17	55		935				
				шт							
245	322	8-10-202	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8X30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	17	8		136				
				шт							
246	323	8-10-263	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8X1000 мм	3	86		258				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	324	8-4-2529	Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	8	156		1248				
				шт							
248	325	16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	4	13940,47	23,09	55762	92	852	0,9	4
				1кран	157,5	9	630	36	128	0,04	0
249	326	11-3-49	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	8	2156		17248				
				шт							
250	327	10-35-1	Установка штучных изделий - шкафы пожарные	4	332,3	23,87	1329	95	525	0,68	3
				шт	100,35	9,02	401	36	120	0,04	0
251	328	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 31	Шкаф для пожарного крана и огнетушителя, размеры 800x230x700(Н) мм	4	9245		36980				
				шт							
			Отпускная цена		9245		36980				
			Сметная стоимость оборудования				*36980*				
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный - В1 (блок 10)				152895				
			Раздел: Горячее водоснабжение - Т3, Т4 (блок 10)								
252	332	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	49	10,99	0	539	0	670	0,05	2
				м	10,69	0	524	0	128	0	0
253	333	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	26	427,81	12,19	11123	317	9886	1,64	43
				м	292,5	4,57	7605	119	128	0,02	1
254	334	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	23,374	38		888				
				м							
255	335	9-4-1166	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	1	1640		1640				
				шт							
256	336	9-4-1165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	3	1033		3099				
				шт							
257	337	9-4-1164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	7	693		4851				
				шт							
258	338	9-4-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	5	461		2305				
				шт							
259	339	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	41,4	200		8280				
				кг							
260	340	8-10-216	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 15-20 мм (3/8")	52	55		2860				
				шт							
261	341	8-10-202	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8X30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	52	8		416				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	342	8-10-263	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8X1000 мм	18	86		1548				
				шт							
263	343	8-4-2529	Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	16	156		2496				
				шт							
264	344	17-2-3	Установка термосмесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
				шт	126	0	126	0	128	0	0
265	345	11-1-108	Термосмесители воды ТСВБ	1	6270		6270				
				шт							
266	347	18-22-5	Установка кранов воздушных	2	28,13	0	56	0	58	0,12	0
				комплект	22,5	0	45	0	128	0	0
267	348	9-5-2033	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°C, типа WATTs	2	798		1596				
				шт							
268	349	17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	2	1567,2	6,95	3134	14	265	0,61	1
				шт	101,25	2,25	203	5	128	0,01	0
269	350	26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	112	101,28	16,85	11344	1887	4807	0,21	24
				м	38,59	4,33	4322	485	100	0,03	3
270	351	1-3-229	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	22	106		2332				
				м							
271	352	1-3-228	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	17,6	93		1637				
				м							
272	353	1-3-226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	57,2	80		4576				
				м							
273	354	1-3-224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	26,4	63		1663				
				м							
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение - Т3, Т4 (блок 10)				72797				
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный - В1 (блок 12)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	355	16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	20	819,42	12,21	16388	244	2496	0,56	11
				м	92,93	4,57	1859	91	128	0,02	0
275	357	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	5	195,67	4,19	978	21	393	0,34	2
				м	59,85	1,58	299	8	128	0,01	0
276	360	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	20	10,99	0	220	0	274	0,05	1
				м	10,69	0	214	0	128	0	0
277	361	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	20	11,13	0	223	0	274	0,05	1
				м	10,69	0	214	0	128	0	0
278	362	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	28	427,81	12,19	11979	341	10647	1,64	46
				м	292,5	4,57	8190	128	128	0,02	1
279	363	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25,172	38		957				
				м							
280	364	9-4-1168	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	3886		7772				
				шт							
281	365	9-4-1165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	1033		2066				
				шт							
282	366	9-4-1164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	3	693		2079				
				шт							
283	367	9-4-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	14	461		6454				
				шт							
284	368	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	32,4	200		6480				
				кг							
285	369	8-10-216	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 15-20 мм (3/8")	47	55		2585				
				шт							
286	370	8-10-202	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8X30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	47	8		376				
				шт							
287	371	8-10-263	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8X1000 мм	6	86		516				
				шт							
288	372	8-4-2529	Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	9	156		1404				
				шт							
289	373	16-20-2	Установка кранов поливочных, диаметром 15 мм	1	13490,57	1,57	13491	2	69	0,3	0
				1кран	54	0	54	0	128	0	0
290	374	16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	2	13940,47	23,09	27881	46	426	0,9	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1кран	157,5	9	315	18	128	0,04	0
291	375	11-3-49	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	4	2156		8624				
				шт							
292	376	10-35-1	Установка штучных изделий - шкафы пожарные	2	332,3	23,87	665	48	262	0,68	1
				шт	100,35	9,02	201	18	120	0,04	0
293	377	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 31	Шкаф для пожарного крана и огнетушителя, размеры 800x230x700(Н) мм	2	9245		18490				
				шт							
			Отпускная цена		9245		18490				
			Сметная стоимость оборудования				*18490*				
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный - В1 (блок 12)				129626				
			Раздел: Горячее водоснабжение - Т3, Т4 (блок 12)								
294	381	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	83	10,99	0	912	0	1136	0,05	4
				м	10,69	0	887	0	128	0	0
295	382	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	8	427,81	12,19	3422	98	3042	1,64	13
				м	292,5	4,57	2340	37	128	0,02	0
296	383	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7,192	38		273				
				м							
297	384	9-4-1165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	1033		2066				
				шт							
298	385	9-4-1164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	7	693		4851				
				шт							
299	386	9-4-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	7	461		3227				
				шт							
300	387	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	31,2	200		6240				
				кг							
301	388	8-10-216	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 15-20 мм (3/8")	14	55		770				
				шт							
302	389	8-10-202	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8X30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	14	8		112				
				шт							
303	390	8-10-263	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8X1000 мм	2	86		172				
				шт							
304	391	8-4-2529	Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	9	156		1404				
				шт							
305	392	17-2-3	Установка термосмесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	126	0	126	0	128	0	0
306	393	11-1-108	Термосмесители воды ТСВБ	1	6270		6270				
				шт							
307	395	18-22-5	Установка кранов воздушных	2	28,13	0	56	0	58	0,12	0
				комплект	22,5	0	45	0	128	0	0
308	396	9-5-2033	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°C, типа WATTs	2	798		1596				
				шт							
309	397	17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	2	1567,2	6,95	3134	14	265	0,61	1
				шт	101,25	2,25	203	5	128	0,01	0
310	398	26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	101	101,28	16,85	10230	1702	4335	0,21	21
				м	38,59	4,33	3898	437	100	0,03	3
311	399	1-3-228	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	31,9	93		2967				
				м							
312	400	1-3-226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	61,6	80		4928				
				м							
313	401	1-3-224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	17,6	63		1109				
				м							
314	402	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	12,32	140,64	0,07	1733	1	1397	0,65	8
				м2	108	0,02	1331	0	105	0	0
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение - Т3, Т4 (блок 12)				55616				
			ИТОГО:				1884193	21143			1061
							189882	6518			34
			- оборудования				360 384				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				4 620				
			На общестроительные работы				31 699				
			На сантехнические работы				205 604				
			Всего накладных расходов:				241 923				
			Итого с накладными				2 126 116				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				105 944				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 232 060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53%				2 260 697				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2 286 351				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 293 952				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 312 955				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				6 771 735				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				135 435				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6 907 170				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				828 860				
			Итого с НДС				7 736 030				
			Скидка 3%				232 081				
			Всего:				7 503 949				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
_____Кыдырбай А.Ж

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

расч. сооб.

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____Жумахан.Б.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

_____Оразгазы.К.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774, понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"

Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.

Инженер сметчик_____Сорих А.И