Заказчик (застройщик) КГУ "Управленик строительства г.Алматы"
Генеральный подрядчик ТОО " Анкор-2005"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахтан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

Наименование строительства и его адрес:
Строительство ГККП детского сада на 280 мест на закрепленном участке расположенной по адресу : в микрорайоне Жас-Канат Турксибского Района города Алматы

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных работ и затрат за 7 декабря 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования				Орган.-прав. Форма	
		номер	дата	Наименование		Наименование	Код	
		№21	20.04.2018г.					

тенге

Наименрвание пусковых компленксов, объектов	Стоимость выполненных работ									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате НДС
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость, прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	из них			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	476 289 741,77	82 739 889,08							9 928 786,69	92 668 675,77

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Заместитель руководителя _____ Караласов С.М.
07.12.2018г.

Генеральный подрядчик ТОО "Анкор 2005"

Директор _____ Умралиев Д.А.
07.12.2018г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы АР. БЛОК 5**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т № 50

о приемке выполненных работ за декабрь 2018г.
Локальная смета 2-1-2.5

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Полы								
1	1	11-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	0,4873	4726,2	0	2303	0	340	3,66	2
				м3	567	0	276	0	123	0	0
			Итого по разделу: Полы				2303				
			Раздел: Двери								
2	54	10-23-6	**Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2 (с установкой пружин или пневмозатворов)**	8,4	344,38	22,32	2893	187	1697	1	8
				м2	163,64	4,68	1375	39	120	0,03	0
3	61	15-206-1	**Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм (стекло безопасное закаленное прозрачное (ГОСТ 30698-2000), 4 мм)**	1,5138	2066,71	3,27	3129	5	173	0,86	1
				м2	107,55	1,24	163	2	105	0,01	0
4	62	10-23-6	**Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2**	25,2	339,61	22,32	8558	562	4946	0,98	25
				м2	158,87	4,68	4004	118	120	0,03	1
5	63	6-2-11	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	6,3	2353		14824				
				м2							
6	64	6-2-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	18,9	1761		33283				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2							
7	65	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	12	1380		16560				
				комплект							
8	66	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	12	844		10128				
				шт							
9	67	15-206-1	Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм (стекло безопасное закаленное прозрачное (ГОСТ 30698-2000), 4 мм)	2,6622	2066,71	3,27	5502	9	304	0,86	2
				м2	107,55	1,24	286	3	105	0,01	0
10	68	10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	20,16	363,03	22,07	7319	445	3902	0,92	19
				м2	153,73	7,58	3099	153	120	0,04	1
11	69	6-1-191	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	20,16	7829		157833				
				м2							
12	70	10-23-1	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	2,1	397,39	102,53	835	215	472	0,9	2
				м2	151,65	35,67	318	75	120	0,14	0
13	71	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	2,1	5610		11781				
				м2							
14	72	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
				комплект							
15	73	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
				шт							
16	74	10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
				м2	272,25	12,13	572	25	120	0,06	0
17	75	2-2-1	Двери глухие металлические противопожарные однопольные 1ДГМ 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100				
				шт							
18	76	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
				комплект							
19	77	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
				шт							
			Итого по разделу: Двери				303466				
			Раздел: Окна								
20	78	10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых площадью проема более 2 м2	26,64	387,83	18,74	10332	499	5065	0,91	24
				м2	152,26	6,18	4056	165	120	0,03	1
21	79	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	26,64	5501		146547				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	80	10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	26,64	223,03	5,58	5942	149	3074	0,59	16
				м2	94,05	2,12	2505	56	120	0,01	0
23	81	6-1-194	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	15,6	217		3385				
				м							
24	82	10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,48	472,81	19	227	9	129	1,3	1
				м2	217,73	6,18	105	3	120	0,03	0
25	83	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	0,48	5501		2640				
				м2							
26	84	10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,8	498,09	19,17	897	35	512	1,38	2
				м2	230,97	6,18	416	11	120	0,03	0
27	85	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,8	3324		5983				
				м2							
			Итого по разделу: Окна				175952				
			Раздел: Витражи								
28	86	9-44-4	Монтаж витражных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	26,46	985,59	202,91	26079	5369	19437	3,81	101
				м2	765	51,2	20242	1355	90	0,17	5
29	87	3-1-734	Блоки витражные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 45 мм до 48 мм одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом ГОСТ 21519-2003	26,46	9305		246210				
				м2							
30	88	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	24,872	2800		-69643				
				м2							
31	89	1-1-1379	Стеклопакет с закаленным мультифункциональным стеклом СПО 3.6НР-10-6 М1-10-6М1 СЭ /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30698-2000/	24,872	6971		173386				
				м2							
32	90	9-44-4	Монтаж витражных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	36,54	985,59	202,91	36014	7414	26842	3,81	139
				м2	765	51,2	27953	1871	90	0,17	6
33	91	3-1-734	Блоки витражные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 45 мм до 48 мм одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом ГОСТ 21519-2003	36,54	9305		340005				
				м2							
34	92	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	34,348	2800		-96173				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	93	1-1-1379	Стеклопакет с закаленным мультифункциональным стеклом СПО 3.6НР-10-6 М1-10-6М1 СЭ /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30698-2000/	34,348	6971		239437				
				м2							
			Итого по разделу: Витражи				895314				
			Раздел: Перегородки								
36	94	9-43-1	Монтаж стоек металлических	0,0133	108593,03	4590,56	1449	61	67	25,3	0
				т	4725	840,11	63	11	90	3,01	0
37	95	10-10-1	Устройство древесностружечных перегородок в санузлах	1,05	314,51	31,62	330	33	195	0,89	1
				м2	142,88	11,95	150	13	120	0,06	0
38	96	1-1-591	Щиты перегородок из древесностружечных плит (ДСП) отделочных, ламинированных	0,0105	150100		1576				
				100м2							
39	97	56-24-6	Установка дверных полотен внутренних в санузлах	6	230,34	15,06	1382	90	1387	1,14	7
				полотно	211,64	2,41	1270	14	108	0,03	0
40	98	1-1-591	Полотна дверные из древесностружечных плит (ДСП) отделочных, ламинированных, без скоб	0,0378	150100		5674				
				100м2							
41	99	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей санузлов	6	843		5058				
				комплект							
42	100	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций перегородок	0,0773	573,75	28,11	44	2	12	0,78	0
				м3	123,75	10,58	10	1	120	0,05	0
43	101	9-43-1	Монтаж стоек металлических	0,0067	108593,03	4590,56	725	31	33	25,3	0
				т	4725	840,11	32	6	90	3,01	0
44	102	10-10-1	Устройство древесностружечных перегородок в санузлах	4,2	314,51	31,62	1321	133	780	0,89	4
				м2	142,88	11,95	600	50	120	0,06	0
45	103	1-1-591	Щиты перегородок из древесностружечных плит (ДСП) отделочных, ламинированных	0,042	150100		6304				
				100м2							
46	104	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций перегородок	0,0672	573,75	28,11	39	2	11	0,78	0
				м3	123,75	10,58	8	1	120	0,05	0
			Итого по разделу: Перегородки				23902				
			Раздел: Внутренняя отделка								
47	106	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	222,7	16,77	0,12	3735	27	3222	0,09	20
				м2	13,73	0,05	3058	11	105	0	0
48	107	15-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	143	9,9	0,12	1415	17	1021	0,04	6
				м2	6,75	0,05	965	7	105	0	0
49	108	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм потолков	268,9	182,54	3,94	49086	1059	29251	0,55	149
				м2	102,11	1,49	27457	401	105	0,01	2
50	109	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	268,9	148,3	2,33	39878	627	23183	0,49	132
				м2	81,23	0,88	21843	237	105	0	1
51	111	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм стен	602	142,76	3,43	85939	2065	47433	0,46	274
				м2	73,73	1,31	44385	789	105	0,01	4
52	112	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	129,6	131,87	2,1	17090	272	8957	0,39	51
				м2	65,03	0,79	8428	102	105	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	113	15-165-8	Улучшенная окраска стен акриловой краской по штукатурке	295,4	150,68	1,88	44512	555	24510	0,47	138
				м2	78,3	0,72	23130	213	105	0	1
54	114	15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	177	927,55	4,62	164176	818	47513	1,52	269
				м2	254,97	3,14	45130	556	104	0,02	3
55	115	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм потолков	271	182,54	3,94	49469	1068	29479	0,55	150
				м2	102,11	1,49	27672	404	105	0,01	2
56	116	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	271	148,3	2,33	40189	631	23364	0,49	133
				м2	81,23	0,88	22013	238	105	0	1
57	118	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм стен	522	142,76	3,43	74518	1790	41129	0,46	238
				м2	73,73	1,31	38487	684	105	0,01	3
58	119	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	110,1	131,87	2,1	14519	231	7609	0,39	43
				м2	65,03	0,79	7160	87	105	0	0
59	120	15-165-8	Улучшенная окраска стен акриловой краской по штукатурке	260,9	150,68	1,88	39313	490	21647	0,47	122
				м2	78,3	0,72	20428	188	105	0	1
60	121	15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	151	927,55	4,62	140060	698	40534	1,52	230
				м2	254,97	3,14	38500	474	104	0,02	2
61	122	15-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	247,8	9,9	0,12	2453	30	1769	0,04	11
				м2	6,75	0,05	1673	12	105	0	0
62	123	15-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	139	9,9	0,12	1376	17	992	0,04	6
				м2	6,75	0,05	938	7	105	0	0
63	124	15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм оконных и дверных откосов плоских	30	263,69	6,12	7911	184	4527	0,81	24
				м2	141,39	2,32	4242	70	105	0,01	0
64	125	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	30	131,87	2,1	3956	63	2073	0,39	12
				м2	65,03	0,79	1951	24	105	0	0
65	126	15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону (плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные белые гладкие, I сорта ГОСТ 6141-91)	5,8	881,55	4,62	5113	27	1557	1,52	9
				м2	254,97	3,14	1479	18	104	0,02	0
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				784707				
			Раздел: Наружная отделка								
66	135	15-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	258	73,83	1,65	19048	426	2945	0,06	16
				м2	10,24	0,63	2642	163	105	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	140	15-39-7	Устройство теплоизоляционного толщиной слоя до 125 мм	111,4	38,91	1,02	4334	113	4451	0,24	26
				м2	37,89	0,16	4221	18	105	0	0
68	141	1-3-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	7,161	7848		56200				
				м3							
69	142	1-1-2055	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	606	8,58		5199				
				шт							
70	143	1-1-2058	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х220 мм	79	13,53		1069				
				шт							
71	144	1-1-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	45	11,2		504				
				шт							
72	145	7-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных лентами на клею в один ряд	120	35,35	0,18	4242	22	1793	0,06	8
				м	10,6	0,07	1272	8	140	0	0
73	146	1-3-4240	Гидроизоляционная лента BASF для деформационных швов MAsTErflEX 3000	23,112	246		5686				
				м2							
74	147	15-85-1	Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	15	175,66	0,21	2635	3	898	0,33	5
				м	57,03	0	855	0	105	0	0
75	148	15-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	1	1430,94	1,88	1431	2	199	1,04	1
				м2	188,33	0,72	188	1	105	0	0
76	149	8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	71,4	107,08	8,23	7646	588	7141	0,47	33
				м2	81,68	3,08	5832	220	118	0,02	1
77	150	1-1-1460	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	82,11	284		23319				
				м2							
78	151	15-84-1	Устройство армирующего слоя на высоту до 2,5 м при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	385	385,99	0,64	148606	246	47313	0,66	254
				м2	117,04	0	45060	0	105	0	0
			Итого по разделу: Наружная отделка				279918				
			Раздел: Кровля								
79	152	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 (20) мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	397	127,57	15,94	50646	6328	19185	0,24	96
				м2	34,65	5,96	13756	2366	119	0,03	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	153	12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	397	21,8	0,7	8656	278	378	0	2
				м2	0,55	0,25	218	99	119	0	0
81	154	12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	397	7,42	0,22	2946	87	3444	0,04	18
				м2	7,2	0,09	2858	36	119	0	0
82	155	1-1-2664	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	138,95	109		15146				
				кг							
83	156	12-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	397	42,86	18,33	17015	7277	14830	0,14	55
				м2	24,53	6,86	9738	2723	119	0,03	13
84	157	1-1-5989	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97	456,55	267		121899				
				м2							
85	158	1-1-6647	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	448,61	259		116190				
				м2							
86	159	12-4-4	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	106	119,7	3,34	12688	354	5704	0,28	29
				м	44,42	0,8	4709	84	119	0	0
87	160	1-1-5989	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97	106	267		28302				
				м2							
88	161	1-1-6647	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	106	259		27454				
				м2							
89	162	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014)	0,0396	77622,62	304,24	3076	12	1381	198	8
				1т	33075	114,75	1311	5	105	0,56	0
90	163	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,684445	16,36	0,05	28	0	9	0,03	0
				м2	5,81	0,02	10	0	90	0	0
91	164	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	1,684445	33,16	0,04	56	0	13	0,04	0
				м2	8,32	0	14	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	165	12-10-1	Устройство мелких покрытий (фартуков, компенсаторов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80)	50,488	613,99	1,24	30999	63	9234	0,97	49
				м2	153,23	0,47	7736	24	119	0	0
93	166	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0627	41008,57	2434,57	2571	153	2885	170	11
				т	31950	920,25	2003	58	140	4,49	0
94	167	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0234	53577		1252				
				т							
95	168	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0393	43925		1727				
				т							
96	169	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,6557733	16,36	0,05	60	0	19	0,03	0
				м2	5,81	0,02	21	0	90	0	0
97	170	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	3,6557733	33,16	0,04	121	0	27	0,04	0
				м2	8,32	0	30	0	90	0	0
98	171	12-12-1	Ограждение кровель перилами	28	13,42	2,49	376	70	353	0,06	2
				м	9,68	0,92	271	26	119	0	0
99	172	2-1-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,1808	147105		26597				
				т							
100	173	2-1-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0091	114636		1044				
				т							
101	174	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0058	119700		694				
				т							
102	175	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	8,4466734	33,16	0,04	280	0	63	0,04	0
				м2	8,32	0	70	0	90	0	0
			Итого по разделу: Кровля				469823				
			Раздел: Разные работы								
103	176	9-53-2	Монтаж решеток из горячекатанных и холодногнутых профилей	0,0043	9850,48	1162,95	42	5	29	46,6	0
				т	7357,5	108	32	0	90	0,53	0
104	177	2-1-87	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,004	149383		590				
				т							
105	178	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	0,2	647		129				
				м2							
106	179	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012)	0,0008	114311,1	1826,1	86	1	9	42,7	0
				т	8100	690,75	6	1	140	3,37	0
107	180	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,3006	33,16	0,04	10	0	2	0,04	0
				м2	8,32	0	3	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	181	9-53-2	Монтаж решеток из горячекатанных и холодногнутых профилей	0,0187	9850,48	1162,95	185	22	126	46,6	1
				т	7357,5	108	138	2	90	0,53	0
109	182	2-1-87	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0164	149383		2452				
				т							
110	183	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	1,28	647		828				
				м2							
111	184	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012)	0,0023	114311,1	1826,1	258	4	28	42,7	0
				т	8100	690,75	18	2	140	3,37	0
112	185	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	1,1931408	33,16	0,04	40	0	9	0,04	0
				м2	8,32	0	10	0	90	0	0
113	186	9-53-2	Монтаж решеток из горячекатанных и холодногнутых профилей	0,0208	9850,48	1162,95	205	24	140	46,6	1
				т	7357,5	108	153	2	90	0,53	0
114	187	2-1-87	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0182	149383		2725				
				т							
115	188	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	1,44	647		932				
				м2							
116	189	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012)	0,0023	114311,1	1826,1	258	4	28	42,7	0
				т	8100	690,75	18	2	140	3,37	0
117	190	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	1,3096944	33,16	0,04	43	0	10	0,04	0
				м2	8,32	0	11	0	90	0	0
118	191	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков)	0,0075	108347,1	1826,1	813	14	92	42,7	0
				т	8100	690,75	61	5	140	3,37	0
119	192	9-2-4	Монтаж металлоконструкций стоек (электроды, d 4 мм, Э42А)	0,0025	6551,4	2532,82	17	6	8	16,85	0
				т	3058,28	496,31	8	1	90	1,7	0
120	193	2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,0025	101301		255				
				т							
121	194	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,6487	33,16	0,04	22	0	5	0,04	0
				м2	8,32	0	5	0	90	0	0
122	195	12-10-1	Устройство мелких покрытий (зонтов) из листовой оцинкованной стали (сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80)	1,1	613,99	1,24	675	1	201	0,97	1
				м2	153,23	0,47	169	1	119	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	196	9-34-4	Монтаж уголков для крепления деревянного каркаса внутри зданий и сооружений (стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков)	0,0037	116248,47	927,19	425	3	55	99,9	0
				т	16627,5	101,25	61	0	90	0,49	0
124	197	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,128	22656,35	316,57	2900	41	554	22,5	3
				м3	3487,5	119,25	446	15	120	0,58	0
125	198	10-7-3	Обшивка каркасов фанерой толщиной 18 мм	8,4	129,31	4,32	1086	36	1241	0,75	6
				м2	121,5	1,64	1021	14	120	0,01	0
126	199	1-2-107	Фанера ламинированная, марка ФБС, толщина 18 мм	0,155	115800		17947				
				м3							
127	200	10-34-1	Установка дверных блоков шкафных	4	201,19	36,97	805	148	528	0,63	3
				шт	96,08	13,95	384	56	120	0,07	0
128	201	10-34-2	Установка дверных блоков антресольных	4	103,42	11,86	414	47	234	0,29	1
				шт	44,33	4,5	177	18	120	0,02	0
129	202	1-2-107	Фанера ламинированная, марка ФБС, толщина 18 мм	0,1445	115800		16739				
				м3							
130	203	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	12	843		10116				
				комплект							
131	204	1-1-813	Задвижка накладная	8	142		1136				
				шт							
132	205	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - элементы сушильного шкафа	0,4237	573,75	28,11	243	12	68	0,78	0
				м3	123,75	10,58	52	4	120	0,05	0
133	206	10-49-2	Укладка по каркасу элементов решеток из реек	0,0461	20932,79	309,62	965	14	142	13,8	1
				м3	2452,5	117	113	5	120	0,57	0
134	207	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - элементы сушильного шкафа	0,0461	573,75	28,11	26	1	7	0,78	0
				м3	123,75	10,58	6	0	120	0,05	0
135	232	9-34-4	Монтаж уголков для крепления деревянного каркаса внутри зданий и сооружений (стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков)	0,0024	116248,47	927,19	279	2	36	99,9	0
				т	16627,5	101,25	40	0	90	0,49	0
136	233	9-43-1	Монтаж стоек	0,0907	11462,43	4590,56	1039	416	454	25,3	2
				т	4725	840,11	428	76	90	3,01	0
137	234	2-1-117	Стойки отопительных приборов	0,0907	93846		8509				
				т							
138	235	10-75-1	Ограждение отопительных приборов перилами	10	56,86	10,03	569	100	564	0,26	3
				м	43,2	3,78	432	38	120	0,02	0
139	236	1-2-13	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,065	15609		1015				
				м3							
140	237	10-3-2	Дополнительные работы, шлифовка брусьев	3,652	11,84	0	43	0	52	0,08	0
				м2	11,84	0	43	0	120	0	0
141	238	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - перила	0,065	573,75	28,11	37	2	10	0,78	0
				м3	123,75	10,58	8	1	120	0,05	0
142	239	15-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	3,652	18,79	0,07	69	0	35	0,06	0
				м2	9	0,02	33	0	105	0	0
143	240	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	3,3236208	33,16	0,04	110	0	25	0,04	0
				м2	8,32	0	28	0	90	0	0
144	241	10-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,0176	27828,67	318,13	490	6	151	39	1
				м3	7020	119,25	124	2	120	0,59	0
145	242	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0162	22656,35	316,57	368	5	70	22,5	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	3487,5	119,25	57	2	120	0,58	0
146	243	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - каркас	0,0338	573,75	28,11	19	1	5	0,78	0
				м3	123,75	10,58	4	0	120	0,05	0
147	244	15-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	8,392	18,79	0,07	158	1	79	0,06	0
				м2	9	0,02	76	0	105	0	0
148	245	9-34-4	Монтаж уголков для крепления деревянного каркаса внутри зданий и сооружений (стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков)	0,0024	116248,47	927,19	279	2	36	99,9	0
				т	16627,5	101,25	40	0	90	0,49	0
149	246	9-43-1	Монтаж стоек	0,0907	11462,43	4590,56	1039	416	454	25,3	2
				т	4725	840,11	428	76	90	3,01	0
150	247	2-1-117	Стойки отопительных приборов	0,0907	93846		8509				
				т							
151	248	10-75-1	Ограждение отопительных приборов перилами	10,4	56,86	10,03	591	104	586	0,26	3
				м	43,2	3,78	449	39	120	0,02	0
152	249	1-2-13	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,0676	15609		1055				
				м3							
153	250	10-3-2	Дополнительные работы, шлифовка брусьев	3,848	11,84	0	46	0	55	0,08	0
				м2	11,84	0	46	0	120	0	0
154	251	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - перила	0,0676	573,75	28,11	39	2	11	0,78	0
				м3	123,75	10,58	8	1	120	0,05	0
155	252	15-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	3,848	18,79	0,07	72	0	36	0,06	0
				м2	9	0,02	35	0	105	0	0
156	253	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	3,3236208	33,16	0,04	110	0	25	0,04	0
				м2	8,32	0	28	0	90	0	0
157	254	10-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,0154	27828,67	318,13	427	5	132	39	1
				м3	7020	119,25	108	2	120	0,59	0
158	255	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0167	22656,35	316,57	378	5	72	22,5	0
				м3	3487,5	119,25	58	2	120	0,58	0
159	256	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - каркас	0,0321	573,75	28,11	18	1	5	0,78	0
				м3	123,75	10,58	4	0	120	0,05	0
160	257	15-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	8,0832	18,79	0,07	152	1	77	0,06	0
				м2	9	0,02	73	0	105	0	0
161	258	10-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,0691	27828,67	318,13	1924	22	592	39	3
				м3	7020	119,25	485	8	120	0,59	0
162	259	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - каркас	0,0691	573,75	28,11	40	2	11	0,78	0
				м3	123,75	10,58	9	1	120	0,05	0
163	260	15-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	6,912	18,79	0,07	130	0	65	0,06	0
				м2	9	0,02	62	0	105	0	0
164	261	10-7-3	Обшивка отопительных приборов плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	0,96	129,31	4,32	124	4	142	0,75	1
				м2	121,5	1,64	117	2	120	0,01	0
165	262	1-1-589	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные ламинированные с одной стороны, марка П-1, толщина 15-17 мм	0,0096	76997		739				
				100м2							
166	263	10-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,0077	27828,67	318,13	214	2	66	39	0
				м3	7020	119,25	54	1	120	0,59	0
167	264	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0084	22656,35	316,57	189	3	36	22,5	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	3487,5	119,25	29	1	120	0,58	0
168	265	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - каркас	0,016	573,75	28,11	9	0	3	0,78	0
				м3	123,75	10,58	2	0	120	0,05	0
169	266	15-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	4,0416	18,79	0,07	76	0	38	0,06	0
				м2	9	0,02	36	0	105	0	0
170	267	10-7-3	Обшивка отопительных приборов плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	0,96	129,31	4,32	124	4	142	0,75	1
				м2	121,5	1,64	117	2	120	0,01	0
171	268	1-1-589	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные ламинированные с одной стороны, марка П-1, толщина 15-17 мм	0,0096	76997		739				
				100м2							
172	269	12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	2,7	121,68	8,3	329	22	306	0,57	2
				м2	94,18	1,17	254	3	119	0	0
173	270	1-1-3631	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	3,105	842		2614				
				м2							
174	271	12-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80)	0,54	613,99	1,24	332	1	99	0,97	1
				м2	153,23	0,47	83	0	119	0	0
175	274	10-110-1	Обшивка коробов по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	50,8	487,06	4,52	24743	230	8117	0,79	40
				м2 стен (за вычетом проемов)	132,37	0,78	6724	40	120	0	0
176	275	15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей (левкас) из сухих растворных смесей толщиной 1,0 мм стен	50,8	103,47	3,43	5256	174	4003	0,46	23
				м2	73,73	1,31	3745	67	105	0,01	0
177	276	10-110-1	Обшивка коробов по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	29,7	487,06	4,52	14466	134	4745	0,79	23
				м2 стен (за вычетом проемов)	132,37	0,78	3931	23	120	0	0
178	277	15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей (левкас) из сухих растворных смесей толщиной 1,0 мм стен	11,8	103,47	3,43	1221	40	930	0,46	5
				м2	73,73	1,31	870	15	105	0,01	0
179	278	15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей (левкас) из сухих растворных смесей толщиной 1,0 мм потолков	17,9	136,74	3,94	2448	71	1947	0,55	10
				м2	102,11	1,49	1828	27	105	0,01	0
			Итого по разделу: Разные работы				144504				
			ИТОГО:				3079895	44177			3128
							533045	14882			67
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				579 864				
			Всего накладных расходов:				579 864				
			Итого с накладными				3 659 759				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				219 585				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 879 344				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53 %				**3 938 698**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**3 991 870**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4 007 625**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4 047 012**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**11 848 607**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**236 972**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**12 085 579**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 450 269**				
			Итого с НДС				**13 535 848**				
			Скидка 3%				**406 073**				
			Всего:				**13 129 775**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____Бегимбеков А.К.

Сметно договорной отдел расч. согл.

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Жумахан.Б.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

_____Оразгазы.К.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774, понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"

Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.

Инженер сметчик_____Сорих А.И

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы АР. БЛОК 6**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т № 51

о приемке выполненных работ за декабрь 2018г.
Локальная смета 2-1-2.6

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Полы								
1	1	11-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	11,8	157,72	9,95	1861	117	812	0,36	4
				м2	52,2	3,74	616	44	123	0,02	0
2	2	11-27-7	**Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)**	11,8	891,76	30,36	10523	358	2036	0,8	9
				м2	132,85	7,46	1568	88	123	0,04	0
3	3	15-17-5	**Гладкая облицовка подступенков на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая)**	4,5	1522,55	4,62	6851	21	1208	1,52	7
				м2	254,97	3,14	1147	14	104	0,02	0
4	4	11-11-5	**Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (70) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из доменной крошки)**	42,6	167,56	13,43	7138	572	3754	0,45	19
				м2	66,6	5,04	2837	215	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	42,6	198,44	6,7	8453	285	461	0,04	2
				м2	6,3	2,5	268	106	123	0	0
6	6	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	42,6	157,72	9,95	6719	424	2931	0,36	15
				м2	52,2	3,74	2224	159	123	0,02	1
7	7	11-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	42,6	891,76	30,36	37989	1293	7352	0,8	34
				м2	132,85	7,46	5659	318	123	0,04	2
8	8	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	30	135,67	0,32	4070	10	1540	0,24	7
				м	41,63	0,11	1249	3	123	0	0
9	9	11-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (75) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	18,2	167,56	13,43	3050	244	1604	0,45	8
				м2	66,6	5,04	1212	92	123	0,02	0
10	10	11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	18,2	218,28	7,37	3973	134	217	0,05	1
				м2	6,93	2,75	126	50	123	0	0
11	11	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	18,2	157,72	9,95	2870	181	1252	0,36	6
				м2	52,2	3,74	950	68	123	0,02	0
12	12	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на клее "Бустилат" (линолеум вспененный поливинилхлоридный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марка Л-Т 3-3,3, толщина 3,3 мм)	18,2	957,16	4,9	17420	89	1351	0,38	7
				м2	58,5	1,85	1065	34	123	0,01	0
13	13	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	18	83,58	0,46	1504	8	271	0,08	1
				м	12,04	0,18	217	3	123	0	0
14	14	11-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (70) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	2,7	167,56	13,43	452	36	238	0,45	1
				м2	66,6	5,04	180	14	123	0,02	0
15	15	11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	2,7	198,44	6,7	536	18	29	0,04	0
				м2	6,3	2,5	17	7	123	0	0
16	16	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	2,7	157,72	9,95	426	27	186	0,36	1
				м2	52,2	3,74	141	10	123	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	20	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 (28) мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	14,4	157,72	9,95	2271	143	991	0,36	5
				м2	52,2	3,74	752	54	123	0,02	0
18	21	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	14,4	34,96	1,07	503	15	25	0,01	0
				м2	1,01	0,4	15	6	123	0	0
19	22	11-11-8	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	19,0224	42,06	0,73	800	14	822	0,25	5
				м2	41,33	0,21	786	4	104	0	0
20	23	30-2-441	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе	14,267	141		2012				
				кг							
21	24	11-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	14,4	189,36	16,79	2727	242	2088	0,73	10
				м2	111,6	6,28	1607	90	123	0,03	0
22	25	30-3-275	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса В40 и выше, цветные толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	14,4	1446		20822				
				м2							
23	26	11-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (70) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	34,3	167,56	13,43	5747	461	3022	0,45	15
				м2	66,6	5,04	2284	173	123	0,02	1
24	27	11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	34,3	198,44	6,7	6806	230	371	0,04	2
				м2	6,3	2,5	216	86	123	0	0
25	28	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	34,3	157,72	9,95	5410	341	2360	0,36	12
				м2	52,2	3,74	1790	128	123	0,02	1
26	29	11-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	34,3	891,76	30,36	30587	1041	5919	0,8	27
				м2	132,85	7,46	4557	256	123	0,04	1
27	30	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	10	135,67	0,32	1357	3	513	0,24	2
				м	41,63	0,11	416	1	123	0	0
28	31	11-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (75) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	18,1	167,56	13,43	3033	243	1595	0,45	8
				м2	66,6	5,04	1205	91	123	0,02	0
29	32	11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	18,1	218,28	7,37	3951	133	216	0,05	1
				м2	6,93	2,75	125	50	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	33	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	18,1	157,72	9,95	2855	180	1245	0,36	6
				м2	52,2	3,74	945	68	123	0,02	0
31	34	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на клее "Бустилат" (линолеум вспененный поливинилхлоридный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марка Л-Т 3-3,3, толщина 3,3 мм)	18,1	957,16	4,9	17325	89	1344	0,38	7
				м2	58,5	1,85	1059	33	123	0,01	0
32	35	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	18	83,58	0,46	1504	8	271	0,08	1
				м	12,04	0,18	217	3	123	0	0
33	36	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 (20-40) мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	13	157,72	9,95	2050	129	894	0,36	5
				м2	52,2	3,74	679	49	123	0,02	0
34	37	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	13	43,71	1,34	568	17	28	0,01	0
				м2	1,26	0,5	16	6	123	0	0
35	38	11-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	13	891,76	30,36	11593	395	2244	0,8	10
				м2	132,85	7,46	1727	97	123	0,04	0
36	39	11-4-1	Устройство пароизоляции прокладной полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "ЮТАФОЛ"	65,7	147,21	18,42	9672	1210	7504	0,42	27
				м2	85,95	6,91	5647	454	123	0,03	2
37	40	11-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	65,7	48,53	5,55	3188	365	3641	0,26	17
				м2	42,98	2,07	2824	136	123	0,01	1
38	41	1-3-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	11,504	7848		90284				
				м3							
39	42	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 (30) мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	65,7	157,72	9,95	10362	654	4521	0,36	23
				м2	52,2	3,74	3430	246	123	0,02	1
40	43	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	65,7	43,71	1,34	2871	88	142	0,01	1
				м2	1,26	0,5	83	33	123	0	0
41	44	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0656	5239,08	327,33	344	21	139	11,6	1
				1т	1890	123,75	124	8	105	0,6	0
42	45	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0656	50800		3332				
				т							
43	46	12-4-4	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	14,3	119,7	3,34	1712	48	769	0,28	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	44,42	0,8	635	11	119	0	0
44	47	1-1-6647	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	14,3	259		3704				
				м2							
			Итого по разделу: Полы				361226				
			Раздел: Двери								
45	48	10-23-6	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2 (с установкой пружин или пневмозатворов)	2,1	344,38	22,32	723	47	424	1	2
				м2	163,64	4,68	344	10	120	0,03	0
46	49	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	2,1	1761		3698				
				м2							
47	50	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
				комплект							
48	51	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	1	5500		5500				
				шт							
49	52	10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	1,68	363,03	22,07	610	37	325	0,92	2
				м2	153,73	7,58	258	13	120	0,04	0
50	53	6-1-191	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	1,68	7829		13153				
				м2							
			Итого по разделу: Двери				25064				
			Раздел: Окна								
51	54	10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т.ч. при наличии створок глухого остекления) площадью проема более 2 м2	21,238	348,93	18,88	7411	401	4526	1,02	22
				м2	171,01	6,57	3632	140	120	0,03	1
52	55	6-1-188	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	21,238	5131		108972				
				м2							
53	56	10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	21,238	223,03	5,58	4737	119	2451	0,59	12
				м2	94,05	2,12	1997	45	120	0,01	0
54	57	6-1-194	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	11,8	217		2561				
				м							
			Итого по разделу: Окна				123680				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Витражи								
55	58	9-44-4	**Монтаж витражных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами**	24,992	985,59	202,91	24632	5071	18359	3,81	95
				м2	765	51,2	19119	1280	90	0,17	4
56	59	3-1-734	**Блоки витражные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 45 мм до 48 мм одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом ГОСТ 21519-2003**	24,992	9305		232551				
				м2							
57	60	1-1-936	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм**	23,492	2800		-65779				
				м2							
58	61	1-1-1379	**Стеклопакет с закаленным мультифункциональным стеклом СПО 3.6НР-10-6 М1-10-6М1 СЭ /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30698-2000/**	23,492	6971		163766				
				м2							
59	62	9-44-4	**Монтаж витражных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами**	8,4	985,59	202,91	8279	1704	6170	3,81	32
				м2	765	51,2	6426	430	90	0,17	1
60	63	3-1-734	**Блоки витражные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 45 мм до 48 мм одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом ГОСТ 21519-2003**	3,36	9305		31265				
				м2							
61	64	3-1-8	**Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-10П**	1	9090		9090				
				шт							
62	65	3-1-12	**Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-14П**	1	14900		14900				
				шт							
63	66	1-1-936	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм**	7,896	2800		-22109				
				м2							
64	67	1-1-1379	**Стеклопакет с закаленным мультифункциональным стеклом СПО 3.6НР-10-6 М1-10-6М1 СЭ /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30698-2000/**	7,896	6971		55043				
				м2							
65	68	9-45-3	**Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке**	13,272	965,99	28,84	12821	383	11194	4,98	66
				м2	927	10,15	12303	135	90	0,04	1
66	69	6-1-181	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	10,332	3324		34344				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	70	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	2,94	12700		37338				
				м2							
			Итого по разделу: Витражи				536140				
			Раздел: Внутренняя отделка								
68	71	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм потолков	92,5	182,54	3,94	16885	364	10062	0,55	51
				м2	102,11	1,49	9445	138	105	0,01	1
69	72	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	92,5	148,3	2,33	13718	216	7975	0,49	45
				м2	81,23	0,88	7514	81	105	0	0
70	74	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм стен	133,3	142,76	3,43	19029	457	10503	0,46	61
				м2	73,73	1,31	9828	175	105	0,01	1
71	75	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	38	131,87	2,1	5011	80	2626	0,39	15
				м2	65,03	0,79	2471	30	105	0	0
72	76	15-165-8	Улучшенная окраска стен акриловой краской по штукатурке	84	150,68	1,88	12657	158	6970	0,47	39
				м2	78,3	0,72	6577	60	105	0	0
73	78	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм потолков	97,5	182,54	3,94	17798	384	10606	0,55	54
				м2	102,11	1,49	9956	145	105	0,01	1
74	79	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	97,5	148,3	2,33	14459	227	8406	0,49	48
				м2	81,23	0,88	7920	86	105	0	0
75	81	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм стен	116	142,76	3,43	16560	398	9140	0,46	53
				м2	73,73	1,31	8553	152	105	0,01	1
76	82	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	30	131,87	2,1	3956	63	2073	0,39	12
				м2	65,03	0,79	1951	24	105	0	0
77	83	15-165-8	Улучшенная окраска стен акриловой краской по штукатурке	86	150,68	1,88	12959	162	7136	0,47	40
				м2	78,3	0,72	6734	62	105	0	0
78	84	15-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	71,4	9,9	0,12	707	9	510	0,04	3
				м2	6,75	0,05	482	4	105	0	0
79	85	15-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	44	9,9	0,12	436	5	314	0,04	2
				м2	6,75	0,05	297	2	105	0	0
80	86	15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм оконных и дверных откосов плоских	30	263,69	6,12	7911	184	4527	0,81	24
				м2	141,39	2,32	4242	70	105	0,01	0
81	87	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	30	131,87	2,1	3956	63	2073	0,39	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	65,03	0,79	1951	24	105	0	0
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				**146041**				
			Раздел: Наружная отделка								
82	96	15-158-3	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	45	73,83	1,65	3322	74	514	0,06	3
				м2	10,24	0,63	461	28	105	0	0
83	101	15-39-7	**Устройство теплоизоляционного толщиной слоя до 125 мм**	31,8	38,91	1,02	1237	32	1270	0,24	7
				м2	37,89	0,16	1205	5	105	0	0
84	102	1-3-593	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150**	1,827	7848		14338				
				м3							
85	103	1-1-2055	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм**	20	8,58		172				
				шт							
86	104	1-1-2057	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	10	11,2		112				
				шт							
87	105	7-57-1	**Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных лентами на клею в один ряд**	12	35,35	0,18	424	2	179	0,06	1
				м	10,6	0,07	127	1	140	0	0
88	106	1-3-4240	**Гидроизоляционная лента BASF для деформационных швов MAsTErПЕХ 3000**	2,311	246		569				
				м2							
89	107	15-85-1	**Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов**	6	175,66	0,21	1054	1	359	0,33	2
				м	57,03	0	342	0	105	0	0
90	108	8-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	25,8	107,08	8,23	2763	212	2580	0,47	12
				м2	81,68	3,08	2107	79	118	0,02	0
91	109	1-1-1460	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	29,67	284		8426				
				м2							
92	110	15-84-1	**Устройство армирующего слоя на высоту до 2,5 м при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов**	63	385,99	0,64	24317	40	7742	0,66	41
				м2	117,04	0	7374	0	105	0	0
93	111	15-71-4	**Устройство каркаса при оштукатуривании низа стен из пенобетона**	12	101,83	1,88	1222	23	1256	0,58	7
				м2	99	0,72	1188	9	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	112	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,006	55134		331				
				т							
95	113	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0173	41200		712				
				т							
96	114	15-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	12	363,04	4,92	4357	59	2751	1,28	15
				м2	216,45	1,87	2597	22	105	0,01	0
97	115	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	12,96	257		3331				
				м2							
			Итого по разделу: Наружная отделка				66686				
			Раздел: Кровля								
98	116	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 (20) мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	40	127,57	15,94	5103	638	1933	0,24	10
				м2	34,65	5,96	1386	238	119	0,03	1
99	117	12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	40	21,8	0,7	872	28	38	0	0
				м2	0,55	0,25	22	10	119	0	0
100	118	12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	40	7,42	0,22	297	9	347	0,04	2
				м2	7,2	0,09	288	4	119	0	0
101	119	1-1-2664	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	14	109		1526				
				кг							
102	120	12-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	40	42,86	18,33	1714	733	1494	0,14	6
				м2	24,53	6,86	981	274	119	0,03	1
103	121	1-1-5989	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97	46	267		12282				
				м2							
104	122	1-1-6647	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	45,2	259		11707				
				м2							
105	123	12-4-4	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	55	119,7	3,34	6583	184	2959	0,28	15
				м	44,42	0,8	2443	44	119	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	124	1-1-5989	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97	55	267		14685				
				м2							
107	125	1-1-6647	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	55	259		14245				
				м2							
108	126	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014)	0,008	77622,62	304,24	619	2	278	198	2
				1т	33075	114,75	264	1	105	0,56	0
109	127	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,3392	16,36	0,05	6	0	2	0,03	0
				м2	5,81	0,02	2	0	90	0	0
110	128	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,3392	33,16	0,04	11	0	3	0,04	0
				м2	8,32	0	3	0	90	0	0
111	129	12-10-1	Устройство мелких покрытий (фартуков, компенсаторов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80)	11,704	613,99	1,24	7186	15	2141	0,97	11
				м2	153,23	0,47	1793	6	119	0	0
112	130	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0161	41008,57	2434,57	660	39	741	170	3
				т	31950	920,25	514	15	140	4,49	0
113	131	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0068	53577		364				
				т							
114	132	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0093	43925		409				
				т							
115	133	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,972	16,36	0,05	16	0	5	0,03	0
				м2	5,81	0,02	6	0	90	0	0
116	134	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,972	33,16	0,04	32	0	7	0,04	0
				м2	8,32	0	8	0	90	0	0
117	135	12-12-1	Ограждение кровель перилами	15	13,42	2,49	201	37	189	0,06	1
				м	9,68	0,92	145	14	119	0	0
118	136	2-1-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,0979	147105		14396				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	137	2-1-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,005	114636		576				
				т							
120	138	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0032	119700		383				
				т							
121	139	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	4,5779436	33,16	0,04	152	0	34	0,04	0
				м2	8,32	0	38	0	90	0	0
			Итого по разделу: Кровля				94025				
			Раздел: Разные работы								
122	140	9-53-2	Монтаж решеток из горячекатанных и холодногнутых профилей	0,0281	9850,48	1162,95	277	33	189	46,6	1
				т	7357,5	108	207	3	90	0,53	0
123	141	2-1-87	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0246	149383		3678				
				т							
124	142	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	1,92	647		1242				
				м2							
125	143	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012)	0,0034	114311,1	1826,1	387	6	42	42,7	0
				т	8100	690,75	27	2	140	3,37	0
126	144	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	1,7897112	33,16	0,04	59	0	13	0,04	0
				м2	8,32	0	15	0	90	0	0
127	145	7-60-4	Установка металлических ограждений с поручнями	8	85,19	5,89	681	47	829	0,41	3
				м	71,78	2,23	574	18	140	0,01	0
128	146	2-1-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,2389	147105		35140				
				т							
129	147	4-1-131	Штампосварные закладные изделия	0,0178	82600		1467				
				т							
130	148	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0019	119700		230				
				т							
131	149	2-1-4	Металлические конструкции - противокоррозионное покрытие - грунтование ГФ-021	0,2566	1415		363				
				т							
132	150	2-1-4	Металлические конструкции - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	0,2566	30424		7808				
				т							
133	151	7-60-4	Установка металлических ограждений с поручнями	12,7	85,19	5,89	1082	75	1316	0,41	5
				м	71,78	2,23	912	28	140	0,01	0
134	152	2-1-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,3219	147105		47349				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	153	4-1-131	Штампосварные закладные изделия	0,037	82600		3056				
				т							
136	154	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,004	119700		479				
				т							
137	155	2-1-4	Металлические конструкции - противокоррозионное покрытие - грунтование ГФ-021	0,3589	1415		-508				
				т							
138	156	2-1-4	Металлические конструкции - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	0,3589	30424		10918				
				т							
139	202	7-60-4	Установка металлических ограждений с поручнями	11	85,19	5,89	937	65	1140	0,41	5
				м	71,78	2,23	790	25	140	0,01	0
140	203	2-1-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,3207	147105		47172				
				т							
141	204	4-1-131	Штампосварные закладные изделия	0,0281	82600		2323				
				т							
142	205	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,003	119700		364				
				т							
143	206	2-1-4	Металлические конструкции - противокоррозионное покрытие - грунтование ГФ-021	0,3488	1415		-494				
				т							
144	207	2-1-4	Металлические конструкции - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	0,3488	30424		10612				
				т							
145	208	10-110-1	Обшивка коробов по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	7,5	487,06	4,52	3653	34	1198	0,79	6
				м2 стен (за вычетом проемов)	132,37	0,78	993	6	120	0	0
146	209	15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей (левкас) из сухих растворных смесей толщиной 1,0 мм стен	4,4	103,47	3,43	455	15	347	0,46	2
				м2	73,73	1,31	324	6	105	0,01	0
147	210	15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей (левкас) из сухих растворных смесей толщиной 1,0 мм потолков	3,1	136,74	3,94	424	12	337	0,55	2
				м2	102,11	1,49	317	5	105	0,01	0
			Итого по разделу: Разные работы				178430				
			ИТОГО:				1531293	22839			1168
							200068	7257			31
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				224 510				
			Всего накладных расходов:				224 510				
			Итого с накладными				1 755 803				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				105 348				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 861 151				
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53%				1 889 627				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1 915 137				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 922 696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 941 592				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				5 684 480				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				113 690				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5 798 170				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				695 780				
			Итого с НДС				6 493 950				
			Скидка 3%				194 817				
			Всего:				6 299 134				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____Бегимбеков А.К.

Сметно договорной отдел_____ расц. собр.

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____Жумахан.Б.
(физические объемы,расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

_____Оразгазы.К.
(физические объемы,расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774,
понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"

Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.

Инженер сметчик_____Сорих А.И

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы АР. БЛОК 7**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т №52

о приемке выполненных работ за декабрь 2018г.
Локальная смета 2-1-2.7

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего (ЗП рабочих-строителей)	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин (в т.ч. ЗП машинистов)	Общая стоимость, тенге: Всего (ЗП рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин (в т.ч. ЗП машинистов)	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, всего
				Единица измерения							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Полы								
1	1	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	11,864	4726,2	0	56072	0	8274	3,66	43
				м3	567	0	6727	0	123	0	0
2	2	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 (20) мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	148,3	199,93	14,76	29650	2189	10574	0,36	54
				м2	52,43	5,54	7775	822	123	0,03	4
3	3	Е0111-15-2#К=2	**Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	148,3	44,48	1,34	-6596	-199	-708	0,02	-3
				м2	3,38	0,5	-501	-74	123	0	0
4	4	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	12,8	157,72	9,95	2019	127	881	0,36	5
				м2	52,2	3,74	668	48	123	0,02	0
5	5	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)**	12,8	891,76	30,36	11415	389	2209	0,8	10
				м2	132,85	7,46	1700	95	123	0,04	0
6	6	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	**Гладкая облицовка подступенков на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая)**	4,5	1522,55	4,62	6851	21	1208	1,52	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	254,97	3,14	1147	14	104	0,02	0
7	7	Е0111-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (70) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	40,5	167,56	13,43	6786	544	3569	0,45	18
				м2	66,6	5,04	2697	204	123	0,02	1
8	8	Е0111-11-6#К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	40,5	198,44	6,7	8037	271	438	0,04	2
				м2	6,3	2,5	255	101	123	0	0
9	9	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	40,5	157,72	9,95	6387	403	2787	0,36	14
				м2	52,2	3,74	2114	151	123	0,02	1
10	10	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	40,5	891,76	30,36	36116	1230	6989	0,8	32
				м2	132,85	7,46	5380	302	123	0,04	2
11	11	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	50	135,67	0,32	6783	16	2567	0,24	12
				м	41,63	0,11	2082	6	123	0	0
12	12	Е0111-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (75) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	61,8	167,56	13,43	10355	830	5446	0,45	28
				м2	66,6	5,04	4116	311	123	0,02	2
13	13	Е0111-11-6#К=11	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	61,8	218,28	7,37	13490	455	736	0,05	3
				м2	6,93	2,75	428	170	123	0	0
14	14	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	61,8	157,72	9,95	9747	615	4252	0,36	22
				м2	52,2	3,74	3226	231	123	0,02	1
15	15	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на клее "Бустилат" (линолеум вспененный поливинилхлоридный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марка Л-Т 3-3,3, толщина 3,3 мм)	61,8	957,16	4,9	59152	303	4587	0,38	24
				м2	58,5	1,85	3615	114	123	0,01	1
16	16	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	46	83,58	0,46	3845	21	691	0,08	4
				м	12,04	0,18	554	8	123	0	0
17	17	Е0111-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (70) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	16	167,56	13,43	2681	215	1410	0,45	7
				м2	66,6	5,04	1066	81	123	0,02	0
18	18	Е0111-11-6#К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	16	198,44	6,7	3175	107	173	0,04	1
				м2	6,3	2,5	101	40	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	16	157,72	9,95	2523	159	1101	0,36	6
				м2	52,2	3,74	835	60	123	0,02	0
20	20	Е0111-11-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	23,2	42,06	0,73	976	17	1002	0,25	6
				м2	41,33	0,21	959	5	104	0	0
21	21	С143002-441 Изм. и доп. вып. 27	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе	17,4	141		2453				
				кг							
22	22	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	16	891,76	30,36	14268	486	2761	0,8	13
				м2	132,85	7,46	2126	119	123	0,04	1
23	23	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	24	135,67	0,32	3256	8	1232	0,24	6
				м	41,63	0,11	999	3	123	0	0
24	24	Е0111-11-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002#К=2	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 2 мм	50,6	84,12	1,46	4256	74	4372	0,5	26
				м2	82,66	0,42	4183	21	104	0	0
25	25	С143002-441 Изм. и доп. вып. 27	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе	75,9	141		10702				
				кг							
26	28	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	42,8	157,72	9,95	6750	426	2945	0,36	15
				м2	52,2	3,74	2234	160	123	0,02	1
27	29	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на клее "Бустилат" (линолеум вспененный поливинилхлоридный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марка Л-Т 3-3,3, толщина 3,3 мм)	42,8	957,16	4,9	40966	210	3177	0,38	16
				м2	58,5	1,85	2504	79	123	0,01	0
28	30	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	26	83,58	0,46	2173	12	391	0,08	2
				м	12,04	0,18	313	5	123	0	0
29	31	Е0111-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (70) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	36,3	167,56	13,43	6082	488	3199	0,45	16
				м2	66,6	5,04	2418	183	123	0,02	1
30	32	Е0111-11-6#К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	36,3	198,44	6,7	7203	243	393	0,04	2
				м2	6,3	2,5	229	91	123	0	0
31	33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	36,3	157,72	9,95	5725	361	2498	0,36	13
				м2	52,2	3,74	1895	136	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	34	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	36,3	891,76	30,36	32371	1102	6265	0,8	29
				м2	132,85	7,46	4822	271	123	0,04	1
33	35	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	45	135,67	0,32	6105	14	2310	0,24	11
				м	41,63	0,11	1873	5	123	0	0
34	36	Е0111-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (75) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	104,6	167,56	13,43	17527	1405	9217	0,45	47
				м2	66,6	5,04	6966	527	123	0,02	3
35	37	Е0111-11-6#К=11	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	104,6	218,28	7,37	22832	771	1245	0,05	5
				м2	6,93	2,75	725	288	123	0	0
36	38	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	104,6	157,72	9,95	16497	1041	7197	0,36	37
				м2	52,2	3,74	5460	391	123	0,02	2
37	39	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на клее "Бустилат" (линолеум вспененный поливинилхлоридный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марка Л-Т 3-3,3, толщина 3,3 мм)	104,6	957,16	4,9	100119	513	7765	0,38	40
				м2	58,5	1,85	6119	194	123	0,01	1
38	40	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	72	83,58	0,46	6018	33	1082	0,08	6
				м	12,04	0,18	867	13	123	0	0
39	41	Е0111-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (70) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	16	167,56	13,43	2681	215	1410	0,45	7
				м2	66,6	5,04	1066	81	123	0,02	0
40	42	Е0111-11-6#К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки)	16	198,44	6,7	3175	107	173	0,04	1
				м2	6,3	2,5	101	40	123	0	0
41	43	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	16	157,72	9,95	2523	159	1101	0,36	6
				м2	52,2	3,74	835	60	123	0,02	0
42	44	Е0111-11-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	23,2	42,06	0,73	976	17	1002	0,25	6
				м2	41,33	0,21	959	5	104	0	0
43	45	С143002-441 Изм. и доп. вып. 27	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе	17,4	141		2453				
				кг							
44	46	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	16	891,76	30,36	14268	486	2761	0,8	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	132,85	7,46	2126	119	123	0,04	1
45	47	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	24	135,67	0,32	3256	8	1232	0,24	6
				м	41,63	0,11	999	3	123	0	0
46	48	Е0111-4-1	Устройство пароизоляции прокладной полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "ЮТАФОЛ"	200	147,21	18,42	29442	3684	22844	0,42	83
				м2	85,95	6,91	17190	1382	123	0,03	7
47	49	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	200	48,53	5,55	9706	1110	11082	0,26	52
				м2	42,98	2,07	8596	414	123	0,01	2
48	50	С11031-593 Изм. и доп. вып. 29	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	35,02	7848		274837				
				м3							
49	51	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 (30) мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	200	157,72	9,95	31543	1990	13761	0,36	71
				м2	52,2	3,74	10440	748	123	0,02	4
50	52	Е0111-11-2#К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	200	43,71	1,34	8741	268	433	0,01	2
				м2	1,26	0,5	252	100	123	0	0
51	53	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,184	5239,08	327,33	964	60	389	11,6	2
				1т	1890	123,75	348	23	105	0,6	0
52	54	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,184	50800		9347				
				т							
53	55	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	40,6	119,7	3,34	4860	136	2185	0,28	11
				м	44,42	0,8	1803	32	119	0	0
54	56	С11011-6647 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	40,6	259		10515				
				м2							
			Итого по разделу: Полы				984057				
			Раздел: Двери								
55	57	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002#т.ч. п-3.1#К =1,03	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2 (с установкой пружин или пневмозатворов)	15,54	344,38	22,32	5352	347	3139	1	16
				м2	163,64	4,68	2543	73	120	0,03	0
56	58	С12062-14 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-14П внутренние СТ РК 943-92	5,88	2510		14759				
				м2							
57	59	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	6,3	1761		11094				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	60	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	3,36	2039		6851				
				м2							
59	61	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500		3000				
				комплект							
60	62	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380		6900				
				комплект							
61	63	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	7	5500		38500				
				шт							
62	64	Е0115-206-1	Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм (стекло безопасное закаленное прозрачное (ГОСТ 30698-2000), 4 мм)	3,028	2066,71	3,27	6257	10	346	0,86	3
				м2	107,55	1,24	326	4	105	0,01	0
63	65	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	6,3	339,61	22,32	2140	141	1236	0,98	6
				м2	158,87	4,68	1001	30	120	0,03	0
64	66	С12062-11 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	6,3	2353		14824				
				м2							
65	67	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380		4140				
				комплект							
66	68	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	3	844		2532				
				шт							
67	69	Е0115-206-1	Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм (стекло безопасное закаленное прозрачное (ГОСТ 30698-2000), 4 мм)	2,662	2066,71	3,27	5502	9	304	0,86	2
				м2	107,55	1,24	286	3	105	0,01	0
68	70	Е0110-92-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	10,08	363,03	22,07	3659	222	1951	0,92	9
				м2	153,73	7,58	1550	76	120	0,04	0
69	71	С12061-191 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	10,08	7829		78916				
				м2							
70	72	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002 #т.ч. п-3.1#К =1,03	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах (с установкой пружин или пневмозатворов)	5,88	401,94	102,53	2363	603	1354	0,93	5
				м2	156,2	35,67	918	210	120	0,14	1
71	73	С12063-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-14ПЩ; ДН 24-14ПЩ	5,88	5850		34398				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	74	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980		5960				
				комплект							
73	75	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	2	5500		11000				
				шт							
74	76	Е0115-206-1	Остекление дверных однинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм (стекло безопасное закаленное прозрачное (ГОСТ 30698-2000), 4 мм)	3,028	2066,71	3,27	6257	10	346	0,86	3
				м2	107,55	1,24	326	4	105	0,01	0
75	77	Е0109-44-4	Монтаж дверных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	3,64	985,59	202,91	3588	739	2674	3,81	14
				м2	765	51,2	2785	186	90	0,17	1
76	78	С12031-30	Двери из алюминиевых сплавов с распашными однинарными частично остекленными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДАЧ 26-14П	1	19300		19300				
				шт							
77	79	С12031-79	Комплекты деталей крепления двупольных дверей в проеме КД-1 из алюминиевых сплавов	1	672		672				
				комплект							
78	80	С12031-82	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-15, КН 24-13 из алюминиевых сплавов	1	1480		1480				
				комплект							
79	81	С11011-1345 Изм. и доп. вып. 25	Стекло безопасное закаленное прозрачное 4 мм ГОСТ 30698-2000	2,172	1765		3833				
				м2							
80	82	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
				м2	272,25	12,13	572	25	120	0,06	0
81	83	С12022-2	Двери стальные утепленные однопольные 1ДСУ 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	18700		18700				
				шт							
82	84	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
				комплект							
83	85	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
				шт							
84	86	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
				м2	272,25	12,13	572	25	120	0,06	0
85	87	С12022-1	Двери глухие металлические противопожарные однопольные 1ДГМ 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100				
				шт							
86	88	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
				комплект							
87	89	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
				шт							
			Итого по разделу: Двери				343495				
			Раздел: Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	90	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых площадью проема более 2 м2	12,95	346,04	18,87	4481	244	2220	0,82	11
				м2	136,44	6,39	1767	83	120	0,03	0
89	91	С12061-184 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,95	5067		65618				
				м2							
90	92	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	12,95	223,03	5,58	2888	72	1494	0,59	8
				м2	94,05	2,12	1218	27	120	0,01	0
91	93	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	7,5	217		1628				
				м							
92	94	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых площадью проема до 2 м2	3,885	472,81	19	1837	74	1044	1,3	5
				м2	217,73	6,18	846	24	120	0,03	0
93	95	С12061-182 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	3,885	5501		21371				
				м2							
94	96	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	3,885	223,03	5,58	866	22	448	0,59	2
				м2	94,05	2,12	365	8	120	0,01	0
95	97	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	2,3	217		499				
				м							
96	98	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых площадью проема более 2 м2	6,29	346,04	18,87	2177	119	1078	0,82	5
				м2	136,44	6,39	858	40	120	0,03	0
97	99	С12061-184 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	6,29	5067		31871				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	100	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	6,29	223,03	5,58	1403	35	726	0,59	4
				м2	94,05	2,12	592	13	120	0,01	0
99	101	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	3,6	217		781				
				м							
100	102	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,8	498,09	19,17	897	35	512	1,38	2
				м2	230,97	6,18	416	11	120	0,03	0
101	103	С12061-181 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,8	3324		5983				
				м2							
			Итого по разделу: Окна				142300				
			Раздел: Витражи								
102	104	Е0109-44-4	Монтаж витражных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	39,69	985,59	202,91	39118	8054	29155	3,81	151
				м2	765	51,2	30363	2032	90	0,17	7
103	105	С12031-734 Изм. и доп.вып.18	Блоки витражные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 45 мм до 48 мм одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом ГОСТ 21519-2003	39,69	9305		369315				
				м2							
104	106	С11011-936#ИСКЛЮЧЕНИЕ	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	37,309	2800		-104464				
				м2							
105	107	С11011-1379 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с закаленным мультифункциональным стеклом СПО 3.6НР-10-6 М1-10-6М1 СЭ /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30698-2000/	37,309	6971		260078				
				м2							
106	108	Е0109-44-4	Монтаж витражных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	36,54	985,59	202,91	36014	7414	26842	3,81	139
				м2	765	51,2	27953	1871	90	0,17	6
107	109	С12031-734 Изм. и доп.вып.18	Блоки витражные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 45 мм до 48 мм одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом ГОСТ 21519-2003	36,54	9305		340005				
				м2							
108	110	С11011-936#ИСКЛЮЧЕНИЕ	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	34,348	2800		-96173				
				м2							
109	111	С11011-1379 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с закаленным мультифункциональным стеклом СПО 3.6НР-10-6 М1-10-6М1 СЭ /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30698-2000/	34,348	6971		239437				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Витражи				**1083330**				
			Раздел: Перегородки								
110	112	E0109-43-1	Монтаж стоек металлических	0,0133	108593,03	4590,56	1449	61	67	25,3	0
				т	4725	840,11	63	11	90	3,01	0
111	113	E0110-10-1	Устройство древесностружечных перегородок в санузлах	1,05	314,51	31,62	330	33	195	0,89	1
				м2	142,88	11,95	150	13	120	0,06	0
112	114	С11011-591#+ стоимость С11011-345	Щиты перегородок из древесностружечных плит (ДСП) отделочных, ламинированных	0,0105	150100		1576				
				100м2							
113	115	E0156-24-6	Установка дверных полотен внутренних в санузлах	6	230,34	15,06	1382	90	1387	1,14	7
				полотно	211,64	2,41	1270	14	108	0,03	0
114	116	С11011-591#+ стоимость С11011-345	Полотна дверные из древесностружечных плит (ДСП) отделочных, ламинированных, без скоб	0,0378	150100		5674				
				100м2							
115	117	С11011-792	Скобяные изделия для однопольных дверей санузлов	6	843		5058				
				комплект							
116	118	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций перегородок	0,0773	573,75	28,11	44	2	12	0,78	0
				м3	123,75	10,58	10	1	120	0,05	0
117	119	E0109-43-1	Монтаж стоек металлических	0,0067	108593,03	4590,56	725	31	33	25,3	0
				т	4725	840,11	32	6	90	3,01	0
118	120	E0110-10-1	Устройство древесностружечных перегородок в санузлах	4,2	314,51	31,62	1321	133	780	0,89	4
				м2	142,88	11,95	600	50	120	0,06	0
119	121	С11011-591#+ стоимость С11011-345	Щиты перегородок из древесностружечных плит (ДСП) отделочных, ламинированных	0,042	150100		6304				
				100м2							
120	122	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций перегородок	0,0672	573,75	28,11	39	2	11	0,78	0
				м3	123,75	10,58	8	1	120	0,05	0
			Итого по разделу: Перегородки				**23902**				
			Раздел: Внутренняя отделка								
121	124	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	166,3	16,77	0,12	2789	20	2406	0,09	15
				м2	13,73	0,05	2283	8	105	0	0
122	125	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	116	9,9	0,12	1148	14	828	0,04	5
				м2	6,75	0,05	783	6	105	0	0
123	126	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм потолков	219,1	182,54	3,94	39995	863	23834	0,55	121
				м2	102,11	1,49	22372	326	105	0,01	2
124	127	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	219,1	148,3	2,33	32493	511	18890	0,49	107
				м2	81,23	0,88	17797	193	105	0	1
125	128	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен (раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98)	260	238,18	4,07	61927	1057	37305	0,74	192
				м2	135,68	0,97	35277	252	105	0,05	13
126	129	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм стен	409	142,76	3,43	58387	1403	32226	0,46	186
				м2	73,73	1,31	30156	536	105	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	130	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	92,8	131,87	2,1	12238	195	6414	0,39	36
				м2	65,03	0,79	6035	73	105	0	0
128	131	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен акриловой краской по штукатурке	226,2	150,68	1,88	34084	425	18768	0,47	106
				м2	78,3	0,72	17711	163	105	0	1
129	132	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	90	927,55	4,62	83480	416	24159	1,52	137
				м2	254,97	3,14	22947	283	104	0,02	1
130	133	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм потолков	222,3	182,54	3,94	40579	876	24182	0,55	123
				м2	102,11	1,49	22699	331	105	0,01	2
131	134	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	222,3	148,3	2,33	32967	518	19166	0,49	109
				м2	81,23	0,88	18057	196	105	0	1
132	136	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм стен	392	142,76	3,43	55960	1345	30886	0,46	178
				м2	73,73	1,31	28902	514	105	0,01	2
133	137	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	89,8	131,87	2,1	11842	189	6206	0,39	35
				м2	65,03	0,79	5840	71	105	0	0
134	138	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен акриловой краской по штукатурке	212,2	150,68	1,88	31975	399	17606	0,47	99
				м2	78,3	0,72	16615	153	105	0	1
135	139	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	90	927,55	4,62	83480	416	24159	1,52	137
				м2	254,97	3,14	22947	283	104	0,02	1
136	140	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	200	9,9	0,12	1980	24	1428	0,04	9
				м2	6,75	0,05	1350	10	105	0	0
137	141	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	100	9,9	0,12	990	12	714	0,04	4
				м2	6,75	0,05	675	5	105	0	0
138	142	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм оконных и дверных откосов плоских	28	263,69	6,12	7383	171	4225	0,81	23
				м2	141,39	2,32	3959	65	105	0,01	0
139	143	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	28	131,87	2,1	3692	59	1935	0,39	11
				м2	65,03	0,79	1821	22	105	0	0
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				597388				
			Раздел: Наружная отделка								
140	152	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	192	73,83	1,65	14175	317	2191	0,06	12
				м2	10,24	0,63	1966	121	105	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	157	Е0115-39-7#Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного толщиной слоя до 125 мм	142,6	38,91	1,02	5548	145	5697	0,24	34
				м2	37,89	0,16	5403	23	105	0	0
142	158	С11031-593 Изм. и доп. вып. 29	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	8,484	7848		66582				
				м3							
143	159	С11011-2055 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	694	8,58		5955				
				шт							
144	160	С11011-2058 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х220 мм	44	13,53		595				
				шт							
145	161	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	38	11,2		426				
				шт							
146	162	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных лентами на клею в один ряд	142	35,35	0,18	5020	26	2121	0,06	9
				м	10,6	0,07	1505	10	140	0	0
147	163	С11031-4240 Изм. и доп.вып.18	Гидроизоляционная лента BASF для деформационных швов MAsTErflEX 3000	27,349	246		6728				
				м2							
148	164	Е0115-85-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	8	175,66	0,21	1405	2	479	0,33	3
				м	57,03	0	456	0	105	0	0
149	165	Е0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	2,5	1430,94	1,88	3577	5	496	1,04	3
				м2	188,33	0,72	471	2	105	0	0
150	166	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	100,6	107,08	8,23	10772	828	10062	0,47	47
				м2	81,68	3,08	8217	310	118	0,02	2
151	167	С11011-1460 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	115,69	284		32856				
				м2							
152	168	Е0115-84-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство армирующего слоя на высоту до 2,5 м при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	318	385,99	0,64	122745	204	39080	0,66	209
				м2	117,04	0	37219	0	105	0	0
			Итого по разделу: Наружная отделка				276385				
			Раздел: Кровля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	169	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 (20) мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	252	127,57	15,94	32148	4017	12178	0,24	61
				м2	34,65	5,96	8732	1502	119	0,03	7
154	170	Е0112-17-2#К=5	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	252	21,8	0,7	5494	176	240	0	1
				м2	0,55	0,25	139	63	119	0	0
155	171	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	252	7,42	0,22	1870	55	2186	0,04	11
				м2	7,2	0,09	1814	23	119	0	0
156	172	С11011-2664 Изм. и доп. вып. 26	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	88,2	109		9614				
				кг							
157	173	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	252	42,86	18,33	10801	4619	9413	0,14	35
				м2	24,53	6,86	6182	1729	119	0,03	8
158	174	С11011-5989 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, кровка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97	289,8	267		77377				
				м2							
159	175	С11011-6647 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	284,76	259		73753				
				м2							
160	176	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	94	119,7	3,34	11252	314	5058	0,28	26
				м	44,42	0,8	4175	75	119	0	0
161	177	С11011-5989 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, кровка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97	94	267		25098				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	178	С11011-6647 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	94	259		24346				
				м2							
163	179	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014)	0,0303	77622,62	304,24	2354	9	1057	198	6
				1т	33075	114,75	1003	3	105	0,56	0
164	180	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,289	16,36	0,05	21	0	7	0,03	0
				м2	5,81	0,02	7	0	90	0	0
165	181	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	1,289	33,16	0,04	43	0	10	0,04	0
				м2	8,32	0	11	0	90	0	0
166	182	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий (фартуков, компенсаторов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80)	52,364	613,99	1,24	32151	65	9578	0,97	51
				м2	153,23	0,47	8024	25	119	0	0
167	183	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0634	41008,57	2434,57	2599	154	2917	170	11
				т	31950	920,25	2025	58	140	4,49	0
168	184	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0266	53577		1427				
				т							
169	185	С12041-7 Изм. и доп. вып. 29	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0367	43925		1614				
				т							
170	186	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,823	16,36	0,05	63	0	20	0,03	0
				м2	5,81	0,02	22	0	90	0	0
171	187	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	3,823	33,16	0,04	127	0	29	0,04	0
				м2	8,32	0	32	0	90	0	0
172	188	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	29	13,42	2,49	389	72	366	0,06	2
				м	9,68	0,92	281	27	119	0	0
173	189	С12021-96 Изм. и доп. вып. 25	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,1872	147105		27535				
				т							
174	190	С12021-255 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0094	114636		1080				
				т							
175	191	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,006	119700		718				
				т							
176	192	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	8,744	33,16	0,04	290	0	65	0,04	0
				м2	8,32	0	73	0	90	0	0
			Итого по разделу: Кровля				342162				
			Раздел: Разные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	193	Е0109-53-2	Монтаж решеток из горячекатанных и холодногнутых профилей	0,0108	9850,48	1162,95	106	13	72	46,6	1
				т	7357,5	108	79	1	90	0,53	0
178	194	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0099	149383		1476				
				т							
179	195	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	0,5	647		324				
				м2							
180	196	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012)	0,0019	114311,1	1826,1	215	3	23	42,7	0
				т	8100	690,75	15	1	140	3,37	0
181	197	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,7515	33,16	0,04	25	0	6	0,04	0
				м2	8,32	0	6	0	90	0	0
182	198	Е0109-53-2	Монтаж решеток из горячекатанных и холодногнутых профилей	0,0178	9850,48	1162,95	175	21	119	46,6	1
				т	7357,5	108	131	2	90	0,53	0
183	199	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0155	149383		2316				
				т							
184	200	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	1,26	647		815				
				м2							
185	201	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012)	0,0017	114311,1	1826,1	193	3	21	42,7	0
				т	8100	690,75	14	1	140	3,37	0
186	202	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	1,099	33,16	0,04	36	0	8	0,04	0
				м2	8,32	0	9	0	90	0	0
187	203	Е0109-53-2	Монтаж решеток из горячекатанных и холодногнутых профилей	0,0421	9850,48	1162,95	415	49	283	46,6	2
				т	7357,5	108	310	5	90	0,53	0
188	204	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0369	149383		5518				
				т							
189	205	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	2,88	647		1863				
				м2							
190	206	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012)	0,0051	114311,1	1826,1	580	9	62	42,7	0
				т	8100	690,75	41	4	140	3,37	0
191	207	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	2,685	33,16	0,04	89	0	20	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	8,32	0	22	0	90	0	0
192	208	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков)	0,0075	108347,1	1826,1	813	14	92	42,7	0
				т	8100	690,75	61	5	140	3,37	0
193	209	Е0109-2-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж металлоконструкций стоек (электроды, d 4 мм, Э42А)	0,0025	6551,4	2532,82	17	6	8	16,85	0
				т	3058,28	496,31	8	1	90	1,7	0
194	210	С12021-254 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,0025	101301		255				
				т							
195	211	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,6487	33,16	0,04	22	0	5	0,04	0
				м2	8,32	0	5	0	90	0	0
196	212	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий (зонтов) из листовой оцинкованной стали (сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80)	1,1	613,99	1,24	675	1	201	0,97	1
				м2	153,23	0,47	169	1	119	0	0
197	213	Е0109-34-4	Монтаж уголков для крепления деревянного каркаса внутри зданий и сооружений (стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков)	0,0037	116248,47	927,19	425	3	55	99,9	0
				т	16627,5	101,25	61	0	90	0,49	0
198	214	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,128	22656,35	316,57	2900	41	554	22,5	3
				м3	3487,5	119,25	446	15	120	0,58	0
199	215	Е0110-7-3	Обшивка каркасов фанерой толщиной 18 мм	8,4	129,31	4,32	1086	36	1241	0,75	6
				м2	121,5	1,64	1021	14	120	0,01	0
200	216	С11021-107	Фанера ламинированная, марка ФБС, толщина 18 мм	0,155	115800		17947				
				м3							
201	217	Е0110-34-1	Установка дверных блоков шкафных	4	201,19	36,97	805	148	528	0,63	3
				шт	96,08	13,95	384	56	120	0,07	0
202	218	Е0110-34-2	Установка дверных блоков антресольных	4	103,42	11,86	414	47	234	0,29	1
				шт	44,33	4,5	177	18	120	0,02	0
203	219	С11021-107	Фанера ламинированная, марка ФБС, толщина 18 мм	0,1445	115800		16739				
				м3							
204	220	С11011-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	12	843		10116				
				комплект							
205	221	С11011-813	Задвижка накладная	8	142		1136				
				шт							
206	222	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - элементы сушильного шкафа	0,4237	573,75	28,11	243	12	68	0,78	0
				м3	123,75	10,58	52	4	120	0,05	0
207	223	Е0110-49-2	Укладка по каркасу элементов решеток из реек	0,0461	20932,79	309,62	965	14	142	13,8	1
				м3	2452,5	117	113	5	120	0,57	0
208	224	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - элементы сушильного шкафа	0,0461	573,75	28,11	26	1	7	0,78	0
				м3	123,75	10,58	6	0	120	0,05	0
209	225	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений с поручнями	8	85,19	5,89	681	47	829	0,41	3
				м	71,78	2,23	574	18	140	0,01	0
210	226	С12021-96 Изм. и доп. вып. 25	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,2389	147105		35140				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	227	С12041-131	Штампосварные закладные изделия	0,0178	82600		1467				
				т							
212	228	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0019	119700		230				
				т							
213	229	С12021-4#СН РК 8.02-04-2002, ССЦ, книга 2, ТЧ, п.2, таб.4, примечание п.3#+1415	Металлические конструкции - противокоррозионное покрытие - грунтование ГФ-021	0,2566	1415		-363				
				т							
214	230	С12021-4#СН РК 8.02-04-2002, ССЦ, книга 2, ТЧ, п.2, таб.4-4.10#+30424	Металлические конструкции - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	0,2566	30424		7808				
				т							
215	231	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений с поручнями	6,1	85,19	5,89	520	36	632	0,41	3
				м	71,78	2,23	438	14	140	0,01	0
216	232	С12021-96 Изм. и доп. вып. 25	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,1421	147105		20909				
				т							
217	233	С12041-131	Штампосварные закладные изделия	0,0148	82600		1222				
				т							
218	234	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0016	119700		192				
				т							
219	235	С12021-4#СН РК 8.02-04-2002, ССЦ, книга 2, ТЧ, п.2, таб.4, примечание п.3#+1415	Металлические конструкции - противокоррозионное покрытие - грунтование ГФ-021	0,1569	1415		-222				
				т							
220	236	С12021-4#СН РК 8.02-04-2002, ССЦ, книга 2, ТЧ, п.2, таб.4-4.10#+30424	Металлические конструкции - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	0,1569	30424		4775				
				т							
221	251	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012)	0,0037	120937,1	1826,1	447	7	46	42,7	0
				т	8100	690,75	30	3	140	3,37	0
222	252	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012)	0,0002	114311,1	1826,1	23	0	2	42,7	0
				т	8100	690,75	2	0	140	3,37	0
223	253	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,2507	33,16	0,04	8	0	2	0,04	0
				м2	8,32	0	2	0	90	0	0
224	254	Е0110-32-1	Установка коробки из брусьев	0,0532	27828,67	318,13	1482	17	456	39	2
				м3	7020	119,25	374	6	120	0,59	0
225	255	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,64	375,5	30,89	240	20	156	1,23	1
				м2	191,93	11,68	123	7	120	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	256	С11011-819	Петля накладная	2	40		80				
				шт							
227	257	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308		308				
				шт							
228	258	Е0110-5-1	Устройство деревянного каркаса крышки люка	0,0074	22656,35	316,57	167	2	32	22,5	0
				м3	3487,5	119,25	26	1	120	0,58	0
229	259	Е0110-7-3	Обшивка каркаса крышки плитами ориентированно-стружечными толщиной 16 мм	0,7	129,31	4,32	91	3	103	0,75	1
				м2	121,5	1,64	85	1	120	0,01	0
230	260	С11011-3120 Изм. и доп. вып. 24	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, П, Е2, толщина 15 мм	0,7175	396		284				
				м2							
231	261	Е0111-33-2	Обшивка досками крышки люка	1,21	1552,97	11,03	1879	13	148	0,6	1
				м2	95,18	4,14	115	5	123	0,02	0
232	262	Е0110-28-11	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон	1,91	1144,92	2,26	2187	4	422	1,22	2
				м2	183,38	0,86	350	2	120	0	0
233	263	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80)	1,99	513,67	1,24	1022	2	364	0,97	2
				м2	153,23	0,47	305	1	119	0	0
234	264	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - элементов каркаса	0,0957	573,75	28,11	55	3	15	0,78	0
				м3	123,75	10,58	12	1	120	0,05	0
235	270	Е0109-29-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением по железобетонным и каменным опорам	0,0172	14190,56	5475,87	245	94	110	31,79	1
				т	5544	1552,87	96	27	90	5,46	0
236	271	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0156	110909		1735				
				т							
237	272	С12021-256 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,0016	128303		205				
				т							
238	273	С11011-2091 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм	16	8,3		133				
				шт							
239	274	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,01	33,16	0,04	34	0	8	0,04	0
				м2	8,32	0	8	0	90	0	0
240	275	Е0109-34-4	Монтаж уголков для крепления деревянного каркаса внутри зданий и сооружений (стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков)	0,0024	116248,47	927,19	279	2	36	99,9	0
				т	16627,5	101,25	40	0	90	0,49	0
241	276	Е0109-43-1	Монтаж стоек	0,0907	11462,43	4590,56	1039	416	454	25,3	2
				т	4725	840,11	428	76	90	3,01	0
242	277	С12021-117 Изм. и доп. вып. 25	Стойки отопительных приборов	0,0907	93846		8509				
				т							
243	278	Е0110-75-1	Ограждение отопительных приборов перилами	10	56,86	10,03	569	100	564	0,26	3
				м	43,2	3,78	432	38	120	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	279	С11021-13 Изм. и доп. вып. 29	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,065	15609		1015				
				м3							
245	280	Е0110-3-2	Дополнительные работы, шлифовка брусьев	3,652	11,84	0	43	0	52	0,08	0
				м2	11,84	0	43	0	120	0	0
246	281	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - перила	0,065	573,75	28,11	37	2	10	0,78	0
				м3	123,75	10,58	8	1	120	0,05	0
247	282	Е0115-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	3,652	18,79	0,07	69	0	35	0,06	0
				м2	9	0,02	33	0	105	0	0
248	283	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	3,324	33,16	0,04	110	0	25	0,04	0
				м2	8,32	0	28	0	90	0	0
249	284	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,0176	27828,67	318,13	490	6	151	39	1
				м3	7020	119,25	124	2	120	0,59	0
250	285	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0162	22656,35	316,57	368	5	70	22,5	0
				м3	3487,5	119,25	57	2	120	0,58	0
251	286	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - каркас	0,0338	573,75	28,11	19	1	5	0,78	0
				м3	123,75	10,58	4	0	120	0,05	0
252	287	Е0115-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	8,392	18,79	0,07	158	1	79	0,06	0
				м2	9	0,02	76	0	105	0	0
253	288	Е0109-34-4	Монтаж уголков для крепления деревянного каркаса внутри зданий и сооружений (стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков)	0,0036	116248,47	927,19	418	3	54	99,9	0
				т	16627,5	101,25	60	0	90	0,49	0
254	289	Е0109-43-1	Монтаж стоек	0,136	11462,43	4590,56	1559	624	681	25,3	3
				т	4725	840,11	643	114	90	3,01	0
255	290	С12021-117 Изм. и доп. вып. 25	Стойки отопительных приборов	0,136	93846		12764				
				т							
256	291	Е0110-75-1	Ограждение отопительных приборов перилами	15,6	56,86	10,03	887	156	879	0,26	4
				м	43,2	3,78	674	59	120	0,02	0
257	292	С11021-13 Изм. и доп. вып. 29	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,1014	15609		1583				
				м3							
258	293	Е0110-3-2	Дополнительные работы, шлифовка брусьев	5,772	11,84	0	68	0	82	0,08	0
				м2	11,84	0	68	0	120	0	0
259	294	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - перила	0,1014	573,75	28,11	58	3	16	0,78	0
				м3	123,75	10,58	13	1	120	0,05	0
260	295	Е0115-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	5,772	18,79	0,07	108	0	55	0,06	0
				м2	9	0,02	52	0	105	0	0
261	296	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	4,985	33,16	0,04	165	0	37	0,04	0
				м2	8,32	0	41	0	90	0	0
262	297	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,023	27828,67	318,13	641	7	197	39	1
				м3	7020	119,25	162	3	120	0,59	0
263	298	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0251	22656,35	316,57	568	8	108	22,5	1
				м3	3487,5	119,25	87	3	120	0,58	0
264	299	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - каркас	0,0481	573,75	28,11	28	1	8	0,78	0
				м3	123,75	10,58	6	1	120	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	300	Е0115-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	12,125	18,79	0,07	228	1	115	0,06	1
				м2	9	0,02	109	0	105	0	0
266	301	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,0333	27828,67	318,13	926	11	285	39	1
				м3	7020	119,25	234	4	120	0,59	0
267	302	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - каркас	0,0333	573,75	28,11	19	1	5	0,78	0
				м3	123,75	10,58	4	0	120	0,05	0
268	303	Е0115-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	3,328	18,79	0,07	63	0	32	0,06	0
				м2	9	0,02	30	0	105	0	0
269	304	Е0110-7-3	Обшивка отопительных приборов плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	0,48	129,31	4,32	62	2	71	0,75	0
				м2	121,5	1,64	58	1	120	0,01	0
270	305	С11011-589 Изм. и доп. вып. 24#+ стоимость С11011-345	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные ламинированные с одной стороны, марка П-1, толщина 15-17 мм	0,0048	76997		370				
				100м2							
271	306	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,0037	27828,67	318,13	102	1	32	39	0
				м3	7020	119,25	26	0	120	0,59	0
272	307	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0037	22656,35	316,57	84	1	16	22,5	0
				м3	3487,5	119,25	13	0	120	0,58	0
273	308	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - каркас	0,0074	573,75	28,11	4	0	1	0,78	0
				м3	123,75	10,58	1	0	120	0,05	0
274	309	Е0115-153-1	Силикатная окраска деревянных элементов каркаса со всех сторон за 2 раза	1,85	18,79	0,07	35	0	18	0,06	0
				м2	9	0,02	17	0	105	0	0
275	310	Е0110-7-3	Обшивка отопительных приборов плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	0,44	129,31	4,32	57	2	65	0,75	0
				м2	121,5	1,64	53	1	120	0,01	0
276	311	С11011-589 Изм. и доп. вып. 24#+ стоимость С11011-345	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные ламинированные с одной стороны, марка П-1, толщина 15-17 мм	0,0044	76997		339				
				100м2							
277	328	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 (20-70) мм	13,3	118,18	15,94	1572	212	643	0,24	3
				м2	34,65	5,96	461	79	119	0,03	0
278	329	Е0112-17-2#К=30	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	13,3	112,03	4,2	1490	56	76	0,03	0
				м2	3,3	1,5	44	20	119	0	0
279	330	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	13,3	7,42	0,22	99	3	115	0,04	1
				м2	7,2	0,09	96	1	119	0	0
280	331	С11011-2664 Изм. и доп. вып. 26	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	4,655	109		507				
				кг							
281	332	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	13,3	42,86	18,33	570	244	497	0,14	2
				м2	24,53	6,86	326	91	119	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	333	С11011-5989 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97	15,295	267		4084				
				м2							
283	334	С11011-6647 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	15,029	259		3893				
				м2							
284	335	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	26,667	119,7	3,34	3192	89	1435	0,28	7
				м	44,42	0,8	1185	21	119	0	0
285	336	С11011-5989 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97	17,333	267		4628				
				м2							
286	337	С11011-6647 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	22,667	259		5871				
				м2							
287	340	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений с поручнями	5	85,19	5,89	426	29	518	0,41	2
				м	71,78	2,23	359	11	140	0,01	0
288	341	С12021-96 Изм. и доп. вып. 25	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,1455	147105		21408				
				т							
289	342	С12041-131	Штампосварные закладные изделия	0,0133	82600		1100				
				т							
290	343	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0014	119700		172				
				т							
291	344	С12021-4#СН РК 8.02-04-2002, ССЦ, книга 2, ТЧ, п.2, таб.4, примечание п.3#+1415	Металлические конструкции - противокоррозионное покрытие - грунтование ГФ-021	0,1589	1415		-225				
				т							
292	345	С12021-4#СН РК 8.02-04-2002, ССЦ, книга 2, ТЧ, п.2, таб.4-4.10#+30424	Металлические конструкции - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	0,1589	30424		4833				
				т							
293	346	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений с поручнями	5	85,19	5,89	426	29	518	0,41	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	71,78	2,23	359	11	140	0,01	0
294	347	С12021-96 Изм. и доп. вып. 25	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,1187	147105		17454				
				т							
295	348	С12041-131	Штампосварные закладные изделия	0,0133	82600		1100				
				т							
296	349	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0014	119700		172				
				т							
297	350	С12021-4#СН РК 8.02-04-2002, ССЦ, книга 2, ТЧ, п.2, таб.4, примечание п.3#+1415	Металлические конструкции - противокоррозионное покрытие - грунтование ГФ-021	0,132	1415		-187				
				т							
298	351	С12021-4#СН РК 8.02-04-2002, ССЦ, книга 2, ТЧ, п.2, таб.4-4.10#+30424	Металлические конструкции - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	0,132	30424		4015				
				т							
299	352	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка коробов по однорядному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	32,4	487,06	4,52	15781	147	5177	0,79	26
				м2 стен (за вычетом проемов)	132,37	0,78	4289	25	120	0	0
300	353	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей (левкас) из сухих растворных смесей толщиной 1,0 мм стен	32,4	103,47	3,43	3352	111	2553	0,46	15
				м2	73,73	1,31	2389	42	105	0,01	0
301	354	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка коробов по однорядному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	32,1	487,06	4,52	15635	145	5129	0,79	25
				м2 стен (за вычетом проемов)	132,37	0,78	4249	25	120	0	0
302	355	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей (левкас) из сухих растворных смесей толщиной 1,0 мм стен	13	103,47	3,43	1345	45	1024	0,46	6
				м2	73,73	1,31	958	17	105	0,01	0
303	356	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей (левкас) из сухих растворных смесей толщиной 1,0 мм потолков	19,1	136,74	3,94	2612	75	2078	0,55	11
				м2	102,11	1,49	1950	28	105	0,01	0
			Итого по разделу: Разные работы				300879				
			ИТОГО:				4093898	64906			3550
							602724	21380			106
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				681 066				
			Всего накладных расходов:				681 066				
			Итого с накладными				4 774 964				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				286 498				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5 061 462				
			Итого с временными, 1,8%x0,85=1,53 %				5 138 902				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				5 208 277				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5 228 833				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5 280 222				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				15 459 127				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				309 183				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				15 768 310				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 892 197				
			Итого с НДС				17 660 507				
			Скидка 3%				529 815				
			Всего:				17 130 692				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Бегимбеков А.К.

Сметно договорной отдел

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
Жумахан.Б.
(Физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Оразгазы.К.
(Физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774, понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"

Начальник Участка **Непомнящих Д.А.**

Инженер сметчик **Сорих А.И**

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы АР. БЛОК 8**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т № 53

о приемке выполненных работ за декабрь 2018г.
Локальная смета 2-1-2.8

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Полы								
1	1	11-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	11.864	4726,2	0	56072	0	8274	3.66	43
				м3	567	0	6727	0	123	0	0
2	2	11-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 (20) мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	148,3	199,93	14,76	29650	2189	10574	0,36	54
				м2	52,43	5,54	7775	822	123	0,03	4
3	3	11-15-2	**Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	148,3	44,48	1,34	-6596	-199	-708	0,02	-3
				м2	3,38	0,5	-501	-74	123	0	0
4	4	11-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	12,8	157,72	9,95	2019	127	881	0,36	5
				м2	52,2	3,74	668	48	123	0,02	0
5	5	11-27-7	**Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)**	12,8	891,76	30,36	11415	389	2209	0,8	10
				м2	132,85	7,46	1700	95	123	0,04	0
6	6	15-17-5	**Гладкая облицовка подступенков на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая)**	4,5	1522,55	4,62	6851	21	1208	1,52	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	254,97	3,14	1147	14	104	0,02	0
7	7	11-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (70) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из динамитовой крошки)	46,9	167,56	13,43	7858	630	4133	0,45	21
				м2	66,6	5,04	3124	236	123	0,02	1
8	8	11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из динамитовой крошки)	46,9	198,44	6,7	9307	314	508	0,04	2
				м2	6,3	2,5	295	117	123	0	0
9	9	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	46,9	157,72	9,95	7397	467	3227	0,36	17
				м2	52,2	3,74	2448	175	123	0,02	1
10	10	11-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	46,9	891,76	30,36	41824	1424	8094	0,8	38
				м2	132,85	7,46	6231	350	123	0,04	2
11	11	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	50	135,67	0,32	6783	16	2567	0,24	12
				м	41,63	0,11	2082	6	123	0	0
12	12	11-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (75) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из динамитовой крошки)	61,8	167,56	13,43	10355	830	5446	0,45	28
				м2	66,6	5,04	4116	311	123	0,02	2
13	13	11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из динамитовой крошки)	61,8	218,28	7,37	13490	455	736	0,05	3
				м2	6,93	2,75	428	170	123	0	0
14	14	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	61,8	157,72	9,95	9747	615	4252	0,36	22
				м2	52,2	3,74	3226	231	123	0,02	1
15	15	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на клее "Бустилат" (линолеум вспененный поливинилхлоридный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марка Л-Т 3-3,3, толщина 3,3 мм)	61,8	957,16	4,9	59152	303	4587	0,38	24
				м2	58,5	1,85	3615	114	123	0,01	1
16	16	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	46	83,58	0,46	3845	21	691	0,08	4
				м	12,04	0,18	554	8	123	0	0
17	17	11-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (70) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из динамитовой крошки)	16	167,56	13,43	2681	215	1410	0,45	7
				м2	66,6	5,04	1066	81	123	0,02	0
18	18	11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из динамитовой крошки)	16	198,44	6,7	3175	107	173	0,04	1
				м2	6,3	2,5	101	40	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	16	157,72	9,95	2523	159	1101	0,36	6
				м2	52,2	3,74	835	60	123	0,02	0
20	20	11-11-8	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	23,2	42,06	0,73	976	17	1002	0,25	6
				м2	41,33	0,21	959	5	104	0	0
21	21	30-2-441	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе	17,4	141		2453				
				кг							
22	22	11-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	16	891,76	30,36	14268	486	2761	0,8	13
				м2	132,85	7,46	2126	119	123	0,04	1
23	23	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	24	135,67	0,32	3256	8	1232	0,24	6
				м	41,63	0,11	999	3	123	0	0
24	24	11-11-8	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 2 мм	50,5	84,12	1,46	4248	74	4363	0,5	25
				м2	82,66	0,42	4174	21	104	0	0
25	25	30-2-441	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе	75,75	141		10681				
				кг							
26	28	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	42,7	157,72	9,95	6734	425	2938	0,36	15
				м2	52,2	3,74	2229	160	123	0,02	1
27	29	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на клее "Бустилат" (линолеум вспененный поливинилхлоридный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марка Л-Т 3-3,3, толщина 3,3 мм)	42,7	957,16	4,9	40871	209	3170	0,38	16
				м2	58,5	1,85	2498	79	123	0,01	0
28	30	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	26	83,58	0,46	2173	12	391	0,08	2
				м	12,04	0,18	313	5	123	0	0
29	31	11-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (70) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из динамитовой крошки)	35,3	167,56	13,43	5915	474	3111	0,45	16
				м2	66,6	5,04	2351	178	123	0,02	1
30	32	11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из динамитовой крошки)	35,3	198,44	6,7	7005	237	382	0,04	2
				м2	6,3	2,5	222	88	123	0	0
31	33	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	35,3	157,72	9,95	5567	351	2429	0,36	13
				м2	52,2	3,74	1843	132	123	0,02	1
32	34	11-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	35,3	891,76	30,36	31479	1072	6092	0,8	28
				м2	132,85	7,46	4690	263	123	0,04	1
33	35	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	36	135,67	0,32	4884	12	1848	0,24	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	41,63	0,11	1499	4	123	0	0
34	36	11-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (75) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из динамитовой крошки)	104,6	167,56	13,43	17527	1405	9217	0,45	47
				м2	66,6	5,04	6966	527	123	0,02	3
35	37	11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из динамитовой крошки)	104,6	218,28	7,37	22832	771	1245	0,05	5
				м2	6,93	2,75	725	288	123	0	0
36	38	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	104,6	157,72	9,95	16497	1041	7197	0,36	37
				м2	52,2	3,74	5460	391	123	0,02	2
37	39	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на клее "Бустилат" (линолеум вспененный поливинилхлоридный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марка Л-Т 3-3,3, толщина 3,3 мм)	104,6	957,16	4,9	100119	513	7765	0,38	40
				м2	58,5	1,85	6119	194	123	0,01	1
38	40	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	72	83,58	0,46	6018	33	1082	0,08	6
				м	12,04	0,18	867	13	123	0	0
39	41	11-11-5	Устройство стяжек из теплоизоляционного бетона толщиной 20 (70) мм (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из динамитовой крошки)	16	167,56	13,43	2681	215	1410	0,45	7
				м2	66,6	5,04	1066	81	123	0,02	0
40	42	11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из теплоизоляционного бетона (бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из динамитовой крошки)	16	198,44	6,7	3175	107	173	0,04	1
				м2	6,3	2,5	101	40	123	0	0
41	43	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	16	157,72	9,95	2523	159	1101	0,36	6
				м2	52,2	3,74	835	60	123	0,02	0
42	44	11-11-8	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	23,2	42,06	0,73	976	17	1002	0,25	6
				м2	41,33	0,21	959	5	104	0	0
43	45	30-2-441	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе	17.4	141		2453				
				кг							
44	46	11-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	16	891,76	30,36	14268	486	2761	0,8	13
				м2	132,85	7,46	2126	119	123	0,04	1
45	47	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	24	135,67	0,32	3256	8	1232	0,24	6
				м	41,63	0,11	999	3	123	0	0
46	48	11-4-1	Устройство пароизоляции прокладной полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "ЮТАФОЛ"	196,1	147,21	18,42	28868	3612	22398	0,42	82
				м2	85,95	6,91	16855	1355	123	0,03	7
47	49	11-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	196,1	48,53	5,55	9517	1088	10866	0,26	51
				м2	42,98	2,07	8428	406	123	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	50	1-3-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	15,999	7848		125560				
				м3							
			Итого по разделу: Полы				774327				
			ИТОГО:				774328	20908			753
							121046	7343			33
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				156 533				
			Всего накладных расходов:				156 533				
			Итого с накладными				930 861				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				55 852				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				986 713				
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53 %				1 001 810				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1 015 334				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 019 341				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 029 359				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				3 013 698				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				60 274				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 073 972				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				368 877				
			Итого с НДС				3 442 848				
			Скидка 3%				103 285				
			Всего:				3 339 562,77				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____Бегимбеков А.К.

Сметно договорной отдел_____ расц. сооб.

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Жумахан.Б.
(физические объемы,расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)
_____Оразгазы.К.
(физические объемы,расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774,
понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"
Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.
Инженер сметчик_____Сорих А.И

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы АР. БЛОК 9**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т № 54

о приемке выполненных работ за декабрь 2018г.
Локальная смета 2-1-2.9

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Полы								
1	22	Е0111-27-1	**Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток**	5,736	189,36	16,79	1086	96	832	0,73	4
				м2	111,6	6,28	640	36	123	0,03	0
2	23	С143003-275 Изм. и доп. вып. 20	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса В40 и выше, цветные толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91**	5,736	1446		8294				
				м2							
			Итого по разделу: Полы				9380				
			ИТОГО:				9380	96			4
							640	36			0
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				832				
			Всего накладных расходов:				832				
			Итого с накладными				10 212				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				613				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10 824				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53 %				**10 990**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**11 138**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**11 182**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**11 292**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**33 061**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**661**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**33 722**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4 047**				
			Итого с НДС				**37 769**				
			Скидка 3%				**1 133**				
			Всего:				**36 635**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____Бегимбеков А.К.

Сметно договорной отдел расч. соот.

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Жумахан.Б.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

_____Оразгазы.К.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774, понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"

Начальник Участка _____Непомнящих Д.А.

Инженер сметчик _____Сорих А.И

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Системы канализации ВК**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т № 55

о приемке выполненных работ за декабрь 2018г.
Локальная смета 2-1-4

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Канализация бытовая - К1 (блок 1)								
1	1	Е0116-5-2	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм**	9	1502,05	10,58	13518	95	1704	0,77	7
				м	144	3,96	1296	36	128	0,02	0
2	3	Е0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм**	30	748,88	1,43	22466	43	3952	0,56	17
				м	102,38	0,54	3071	16	128	0	0
3	4	Е0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм**	6	620,54	0,64	3723	4	818	0,58	4
				м	106,2	0,25	637	2	128	0	0
4	5	С130810-227 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 180 кг/шт, М8, DB 108-115 мм (4")**	12	248		2976				
				шт							
5	6	С130810-222 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 50-56 мм (1-1/2")**	3	106		318				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	7	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8Х30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	15	8		120				
				шт							
7	8	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм	3	86		258				
				шт							
8	9	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	7124,62	39,24	7125	39	516	2,22	2
				комплект	387	15,75	387	16	128	0,07	0
9	10	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	2377,28	21,53	2377	22	455	1,95	2
				комплект	346,5	9	347	9	128	0,04	0
10	11	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	1	1430		1430				
				комплект							
11	12	С131101-58 Изм. и доп. вып. 26	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	1	263		263				
				шт							
12	13	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	310,08	54,7	310	55	239	0,99	1
				комплект	166,5	20,25	167	20	128	0,1	0
13	14	С131101-36	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-1 с уравнителем электрических потенциалов с латунным выпуском и чугунным сифоном напольным размером 900х900х158 мм	1	4500		4500				
				шт							
14	15	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
				шт	126	0	126	0	128	0	0
			Итого по разделу: Канализация бытовая - К1 (блок 1)				61178				
			Раздел: Внутренние водостоки - К2 (блок 1)								
15	17	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	28	935,75	20,8	26201	582	4956	0,72	20
				м	130,5	7,79	3654	218	128	0,04	1
16	19	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	28	11,13	0	312	0	383	0,05	1
				м	10,69	0	299	0	128	0	0
17	22	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8,4	200		1680				
				кг							
			Итого по разделу: Внутренние водостоки - К2 (блок 1)				28193				
			Раздел: Канализация производственная - К3 (блок 1)								
18	30	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	15	748,88	1,43	11233	21	1976	0,56	8
				м	102,38	0,54	1536	8	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	31	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	18	620,54	0,64	11170	12	2453	0,58	11
				м	106,2	0,25	1912	5	128	0	0
20	32	С130810-227 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 180 кг/шт, М8, DB 108-115 мм (4")	11	248		2728				
				шт							
21	33	С130810-222 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 50-56 мм (1-1/2")	20	106		2120				
				шт							
22	34	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8Х30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	31	8		248				
				шт							
23	35	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм	5	86		430				
				шт							
24	36	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	5	2377,28	21,53	11886	108	2275	1,95	10
				комплект	346,5	9	1733	45	128	0,04	0
25	37	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	5	1430		7150				
				комплект							
26	38	С131101-58 Изм. и доп. вып. 26	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	5	263		1315				
				шт							
27	39	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	5	284		1420				
				шт							
28	40	Е0117-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	1	2935,08	9,2	2935	9	184	0,79	1
				комплект	139,5	4,5	140	4	128	0,02	0
29	41	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	9	1430		12870				
				комплект							
			Итого по разделу: Канализация производственная - К3 (блок 1)				65505				
			Раздел: Канализация бытовая - К1 (блок 2)								
30	51	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	7	1502,05	10,58	10514	74	1326	0,77	5
				м	144	3,96	1008	28	128	0,02	0
31	53	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	46	748,88	1,43	34448	66	6060	0,56	26
				м	102,38	0,54	4709	25	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	54	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	16	620,54	0,64	9929	10	2180	0,58	9
				м	106,2	0,25	1699	4	128	0	0
33	55	С130810-227 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 180 кг/шт, М8, DB 108-115 мм (4")	19	248		4712				
				шт							
34	56	С130810-222 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 50-56 мм (1-1/2")	8	106		848				
				шт							
35	57	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8Х30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	27	8		216				
				шт							
36	58	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм	4	86		344				
				шт							
37	59	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	29,7	200		5940				
				кг							
38	60	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	7124,62	39,24	14249	78	1031	2,22	4
				комплект	387	15,75	774	31	128	0,07	0
39	61	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	2377,28	21,53	4755	43	910	1,95	4
				комплект	346,5	9	693	18	128	0,04	0
40	62	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	2	1430		2860				
				комплект							
41	63	С131101-58 Изм. и доп. вып. 26	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	2	263		526				
				шт							
42	64	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	2	310,08	54,7	620	109	478	0,99	2
				комплект	166,5	20,25	333	40	128	0,1	0
43	65	С131101-36	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-1 с уравнителем электрических потенциалов с латунным выпуском и чугунным сифоном напольным размером 900х900х158 мм	2	4500		9000				
				шт							
44	66	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,7	1
				шт	126	0	252	0	128	0	0
45	67	Е0117-3-1	Установка унитазов (детских) с бачком непосредственно присоединенным	6	5044,62	39,24	30268	235	3093	2,22	13
				комплект	387	15,75	2322	94	128	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	68	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников (детских) с подводкой холодной и горячей воды	8	1961,28	21,53	15690	172	3640	1,95	16
				комплект	346,5	9	2772	72	128	0,04	0
47	69	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	8	1430		11440				
				комплект							
48	70	С131101-58 Изм. и доп. вып. 26	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	8	263		2104				
				шт							
49	71	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	4	284		1136				
				шт							
50	72	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	4	1430		5720				
				комплект							
			Итого по разделу: Канализация бытовая - К1 (блок 2)				168906				
			Раздел: Внутренние водостоки - К2 (блок 2)								
51	74	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	6	935,75	20,8	5615	125	1062	0,72	4
				м	130,5	7,79	783	47	128	0,04	0
52	75	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	1	157,48	3,96	157	4	69	0,3	0
				м	52,2	1,49	52	1	128	0,01	0
53	76	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	11	11,13	0	122	0	151	0,05	1
				м	10,69	0	118	0	128	0	0
54	77	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	1	10,99	0	11	0	14	0,05	0
				м	10,69	0	11	0	128	0	0
55	79	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4	200		800				
				кг							
56	80	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	3	8426,26	137,88	25279	414	1987	2,58	8
				1воронка	465,75	51,75	1397	155	128	0,25	1
57	82	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5	140,64	0,07	703	0	567	0,65	3
				м2	108	0,02	540	0	105	0	0
			Итого по разделу: Внутренние водостоки - К2 (блок 2)				32687				
			Раздел: Канализация бытовая - К1 (блок 4)								
58	85	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	7	1502,05	10,58	10514	74	1326	0,77	5
				м	144	3,96	1008	28	128	0,02	0
59	87	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	28	748,88	1,43	20969	40	3689	0,56	16
				м	102,38	0,54	2867	15	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	88	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	26	620,54	0,64	16134	17	3543	0,58	15
				м	106,2	0,25	2761	7	128	0	0
61	89	С130810-227 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 180 кг/шт, М8, DB 108-115 мм (4")	11	248		2728				
				шт							
62	90	С130810-222 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 50-56 мм (1-1/2")	13	106		1378				
				шт							
63	91	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8Х30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	24	8		192				
				шт							
64	92	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм	4	86		344				
				шт							
65	93	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	3	7124,62	39,24	21374	118	1547	2,22	7
				комплект	387	15,75	1161	47	128	0,07	0
66	94	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	3	2377,28	21,53	7132	65	1365	1,95	6
				комплект	346,5	9	1040	27	128	0,04	0
67	95	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	3	1430		4290				
				комплект							
68	96	С131101-58 Изм. и доп. вып. 26	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	3	263		789				
				шт							
69	97	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	2	310,08	54,7	620	109	478	0,99	2
				комплект	166,5	20,25	333	40	128	0,1	0
70	98	С131101-36	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-1 с уравнителем электрических потенциалов с латунным выпуском и чугунным сифоном напольным размером 900х900х158 мм	2	4500		9000				
				шт							
71	99	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,7	1
				шт	126	0	252	0	128	0	0
72	100	Е0117-3-1	Установка унитазов (детских) с бачком непосредственно присоединенным	6	5044,62	39,24	30268	235	3093	2,22	13
				комплект	387	15,75	2322	94	128	0,07	0
73	101	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников (детских) с подводкой холодной и горячей воды	8	1961,28	21,53	15690	172	3640	1,95	16
				комплект	346,5	9	2772	72	128	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	102	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	8	1430		11440				
				комплект							
75	103	С131101-58 Изм. и доп. вып. 26	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	8	263		2104				
				шт							
76	104	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	8	284		2272				
				шт							
77	105	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	8	1430		11440				
				комплект							
			Итого по разделу: Канализация бытовая - К1 (блок 4)				172265				
			Раздел: Внутренние водостоки - К2 (блок 4)								
78	107	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	11	935,75	20,8	10293	229	1947	0,72	8
				м	130,5	7,79	1436	86	128	0,04	0
79	108	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	11	11,13	0	122	0	151	0,05	1
				м	10,69	0	118	0	128	0	0
80	109	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,3	200		660				
				кг							
81	110	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	2	8426,26	137,88	16853	276	1325	2,58	5
				1воронка	465,75	51,75	932	103	128	0,25	1
82	111	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,6	140,64	0,07	647	0	522	0,65	3
				м2	108	0,02	497	0	105	0	0
			Итого по разделу: Внутренние водостоки - К2 (блок 4)				28575				
			Раздел: Канализация бытовая - К1 (блок 5)								
83	114	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	7	1502,05	10,58	10514	74	1326	0,77	5
				м	144	3,96	1008	28	128	0,02	0
84	116	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	46	748,88	1,43	34448	66	6060	0,56	26
				м	102,38	0,54	4709	25	128	0	0
85	117	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	36	620,54	0,64	22339	23	4905	0,58	21
				м	106,2	0,25	3823	9	128	0	0
86	118	С130810-227 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 180 кг/шт, М8, DB 108-115 мм (4")	27	248		6696				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	119	С130810-222 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 50-56 мм (1-1/2")	33	106		3498				
				шт							
88	120	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8Х30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	60	8		480				
				шт							
89	121	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм	7	86		602				
				шт							
90	122	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15,9	200		3180				
				кг							
91	123	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	6	7124,62	39,24	42748	235	3093	2,22	13
				комплект	387	15,75	2322	94	128	0,07	0
92	124	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	8	2377,28	21,53	19018	172	3640	1,95	16
				комплект	346,5	9	2772	72	128	0,04	0
93	125	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	8	1430		11440				
				комплект							
94	126	С131101-58 Изм. и доп. вып. 26	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	8	263		2104				
				шт							
95	127	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	4	310,08	54,7	1240	219	956	0,99	4
				комплект	166,5	20,25	666	81	128	0,1	0
96	128	С131101-36	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-1 с уравнителем электрических потенциалов с латунным выпуском и чугунным сифоном напольным размером 900х900х158 мм	4	4500		18000				
				шт							
97	129	Е0117-2-3	Установка смесителей	4	1793,32	1,57	7173	6	645	0,7	3
				шт	126	0	504	0	128	0	0
98	130	Е0117-3-1	Установка унитазов (детских) с бачком непосредственно присоединенным	6	5044,62	39,24	30268	235	3093	2,22	13
				комплект	387	15,75	2322	94	128	0,07	0
99	131	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников (детских) с подводкой холодной и горячей воды	8	1961,28	21,53	15690	172	3640	1,95	16
				комплект	346,5	9	2772	72	128	0,04	0
100	132	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	8	1430		11440				
				комплект							
101	133	С131101-58 Изм. и доп. вып. 26	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	8	263		2104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
102	136	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	6	284		1704				
				шт							
103	137	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	6	1430		8580				
				комплект							
			Итого по разделу: Канализация бытовая - К1 (блок 5)				**253268**				
			Раздел: Внутренние водостоки - К2 (блок 5)								
104	139	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	11	935,75	20,8	10293	229	1947	0,72	8
				м	130,5	7,79	1436	86	128	0,04	0
105	140	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	1	157,48	3,96	157	4	69	0,3	0
				м	52,2	1,49	52	1	128	0,01	0
106	141	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	20	11,13	0	223	0	274	0,05	1
				м	10,69	0	214	0	128	0	0
107	142	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	1	10,99	0	11	0	14	0,05	0
				м	10,69	0	11	0	128	0	0
108	143	С130904-1166 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	1	1640		1640				
				шт							
109	144	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12,9	200		2580				
				кг							
110	145	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	4	8426,26	137,88	33705	552	2650	2,58	10
				1воронка	465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
111	146	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	1	284		284				
				шт							
112	147	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11,74	140,64	0,07	1651	1	1332	0,65	8
				м2	108	0,02	1268	0	105	0	0
			Итого по разделу: Внутренние водостоки - К2 (блок 5)				**50544**				
			Раздел: Канализация бытовая - К1 (блок 7)								
113	150	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	6	1502,05	10,58	9012	63	1136	0,77	5
				м	144	3,96	864	24	128	0,02	0
114	152	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	46	748,88	1,43	34448	66	6060	0,56	26
				м	102,38	0,54	4709	25	128	0	0
115	153	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	17	620,54	0,64	10549	11	2316	0,58	10
				м	106,2	0,25	1805	4	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	154	С130810-227 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изолящией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 180 кг/шт, М8, DB 108-115 мм (4")	27	248		6696				
				шт							
117	155	С130810-222 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изолящией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 50-56 мм (1-1/2")	16	106		1696				
				шт							
118	156	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8Х30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	43	8		344				
				шт							
119	157	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм	5	86		430				
				шт							
120	158	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	11,7	200		2340				
				кг							
121	159	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	7124,62	39,24	14249	78	1031	2,22	4
				комплект	387	15,75	774	31	128	0,07	0
122	160	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	2377,28	21,53	4755	43	910	1,95	4
				комплект	346,5	9	693	18	128	0,04	0
123	161	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	2	1430		2860				
				комплект							
124	162	С131101-58 Изм. и доп. вып. 26	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	2	263		526				
				шт							
125	163	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	2	310,08	54,7	620	109	478	0,99	2
				комплект	166,5	20,25	333	40	128	0,1	0
126	164	С131101-36	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-1 с уравнителем электрических потенциалов с латунным выпуском и чугунным сифоном напольным размером 900х900х158 мм	2	4500		9000				
				шт							
127	165	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,7	1
				шт	126	0	252	0	128	0	0
128	166	Е0117-3-1	Установка унитазов (детских) с бачком непосредственно присоединенным	6	5044,62	39,24	30268	235	3093	2,22	13
				комплект	387	15,75	2322	94	128	0,07	0
129	167	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников (детских) с подводкой холодной и горячей воды	8	1961,28	21,53	15690	172	3640	1,95	16
				комплект	346,5	9	2772	72	128	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	168	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	8	1430		11440				
				комплект							
131	169	С131101-58 Изм. и доп. вып. 26	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	8	263		2104				
				шт							
132	170	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	6	284		1704				
				шт							
133	171	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	6	1430		8580				
				комплект							
			Итого по разделу: Канализация бытовая - К1 (блок 7)				170899				
			Раздел: Внутренние водостоки - К2 (блок 7)								
134	173	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	16	935,75	20,8	14972	333	2832	0,72	12
				м	130,5	7,79	2088	125	128	0,04	1
135	174	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	1	157,48	3,96	157	4	69	0,3	0
				м	52,2	1,49	52	1	128	0,01	0
136	175	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	32	11,13	0	356	0	438	0,05	2
				м	10,69	0	342	0	128	0	0
137	176	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	1	10,99	0	11	0	14	0,05	0
				м	10,69	0	11	0	128	0	0
138	177	С130904-1166 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	1	1640		1640				
				шт							
139	178	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12,6	200		2520				
				кг							
140	179	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	4	8426,26	137,88	33705	552	2650	2,58	10
				1воронка	465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
141	180	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	1	284		284				
				шт							
			Итого по разделу: Внутренние водостоки - К2 (блок 7)				53646				
			Раздел: Канализация бытовая - К1 (блок 8)								
142	184	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	8	1502,05	10,58	12016	85	1515	0,77	6
				м	144	3,96	1152	32	128	0,02	0
143	186	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	37,5	748,88	1,43	28083	54	4940	0,56	21
				м	102,38	0,54	3839	20	128	0	0
144	187	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	13	620,54	0,64	8067	8	1771	0,58	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	106,2	0,25	1381	3	128	0	0
145	188	С130810-227 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 180 кг/шт, М8, DB 108-115 мм (4")	16	248		3968				
				шт							
146	189	С130810-222 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 50-56 мм (1-1/2")	7	106		742				
				шт							
147	190	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8Х30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	23	8		184				
				шт							
148	191	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм	3	86		258				
				шт							
149	192	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10,5	200		2100				
				кг							
150	193	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	7124,62	39,24	14249	78	1031	2,22	4
				комплект	387	15,75	774	31	128	0,07	0
151	194	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	2377,28	21,53	4755	43	910	1,95	4
				комплект	346,5	9	693	18	128	0,04	0
152	195	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	2	1430		2860				
				комплект							
153	196	С131101-58 Изм. и доп. вып. 26	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	2	263		526				
				шт							
154	197	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	2	310,08	54,7	620	109	478	0,99	2
				комплект	166,5	20,25	333	40	128	0,1	0
155	198	С131101-36	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-1 с уравнителем электрических потенциалов с латунным выпуском и чугунным сифоном напольным размером 900х900х158 мм	2	4500		9000				
				шт							
156	199	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,7	1
				шт	126	0	252	0	128	0	0
157	200	Е0117-3-1	Установка унитазов (детских) с бачком непосредственно присоединенным	6	5044,62	39,24	30268	235	3093	2,22	13
				комплект	387	15,75	2322	94	128	0,07	0
158	201	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников (детских) с подводкой холодной и горячей воды	8	1961,28	21,53	15690	172	3640	1,95	16
				комплект	346,5	9	2772	72	128	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	202	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	8	1430		11440				
				комплект							
160	203	С131101-58 Изм. и доп. вып. 26	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	8	263		2104				
				шт							
			Итого по разделу: Канализация бытовая - К1 (блок 8)				**150517**				
			Раздел: Внутренние водостоки - К2 (блок 8)								
161	207	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	23	935,75	20,8	21522	478	4071	0,72	17
				м	130,5	7,79	3002	179	128	0,04	1
162	208	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	1	157,48	3,96	157	4	69	0,3	0
				м	52,2	1,49	52	1	128	0,01	0
163	209	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	41	11,13	0	456	0	561	0,05	2
				м	10,69	0	438	0	128	0	0
164	210	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	1	10,99	0	11	0	14	0,05	0
				м	10,69	0	11	0	128	0	0
165	211	С130904-1166 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	1	1640		1640				
				шт							
166	212	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15	200		3000				
				кг							
167	213	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	3	8426,26	137,88	25279	414	1987	2,58	8
				1воронка	465,75	51,75	1397	155	128	0,25	1
168	214	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	1	284		284				
				шт							
169	215	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,16	140,64	0,07	585	0	472	0,65	3
				м2	108	0,02	449	0	105	0	0
			Итого по разделу: Внутренние водостоки - К2 (блок 8)				**52935**				
			Раздел: Канализация бытовая - К1 (блок 10)								
170	218	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	6	1502,05	10,58	9012	63	1136	0,77	5
				м	144	3,96	864	24	128	0,02	0
171	220	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	39	748,88	1,43	29206	56	5138	0,56	22
				м	102,38	0,54	3993	21	128	0	0
172	221	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	15	620,54	0,64	9308	10	2044	0,58	9
				м	106,2	0,25	1593	4	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	222	С130810-227 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 180 кг/шт, М8, DB 108-115 мм (4")	16	248		3968				
				шт							
174	223	С130810-222 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 50-56 мм (1-1/2")	7	106		742				
				шт							
175	224	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8Х30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	23	8		184				
				шт							
176	225	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм	4	86		344				
				шт							
177	226	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8,1	200		1620				
				кг							
178	227	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	7124,62	39,24	14249	78	1031	2,22	4
				комплект	387	15,75	774	31	128	0,07	0
179	228	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	2377,28	21,53	4755	43	910	1,95	4
				комплект	346,5	9	693	18	128	0,04	0
180	229	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	2	1430		2860				
				комплект							
181	230	С131101-58 Изм. и доп. вып. 26	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	2	263		526				
				шт							
182	231	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	2	310,08	54,7	620	109	478	0,99	2
				комплект	166,5	20,25	333	40	128	0,1	0
183	232	С131101-36	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-1 с уравнителем электрических потенциалов с латунным выпуском и чугунным сифоном напольным размером 900х900х158 мм	2	4500		9000				
				шт							
184	233	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,7	1
				шт	126	0	252	0	128	0	0
185	234	Е0117-3-1	Установка унитазов (детских) с бачком непосредственно присоединенным	6	5044,62	39,24	30268	235	3093	2,22	13
				комплект	387	15,75	2322	94	128	0,07	0
186	235	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников (детских) с подводкой холодной и горячей воды	8	1961,28	21,53	15690	172	3640	1,95	16
				комплект	346,5	9	2772	72	128	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	236	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	8	1430		11440				
				комплект							
188	237	С131101-58 Изм. и доп. вып. 26	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бид> СБУ ГОСТ 23289-94	8	263		2104				
				шт							
189	238	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	2	284		568				
				шт							
190	239	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	2	1430		2860				
				комплект							
			Итого по разделу: Канализация бытовая - К1 (блок 10)				152911				
			Раздел: Внутренние водостоки - К2 (блок 10)								
191	241	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	10	935,75	20,8	9358	208	1770	0,72	7
				м	130,5	7,79	1305	78	128	0,04	0
192	242	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	10	11,13	0	111	0	137	0,05	1
				м	10,69	0	107	0	128	0	0
193	243	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	200		600				
				кг							
194	244	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	2	8426,26	137,88	16853	276	1325	2,58	5
				1воронка	465,75	51,75	932	103	128	0,25	1
195	245	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,16	140,64	0,07	585	0	472	0,65	3
				м2	108	0,02	449	0	105	0	0
			Итого по разделу: Внутренние водостоки - К2 (блок 10)				27506				
			Раздел: Канализация бытовая - К1 (блок 12)								
196	248	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	6,5	1502,05	10,58	9763	69	1231	0,77	5
				м	144	3,96	936	26	128	0,02	0
197	250	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	49,5	748,88	1,43	37070	71	6521	0,56	28
				м	102,38	0,54	5068	27	128	0	0
198	251	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	18	620,54	0,64	11170	12	2453	0,58	11
				м	106,2	0,25	1912	5	128	0	0
199	252	С130810-227 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 180 кг/шт, М8, DB 108-115 мм (4")	29	248		7192				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	253	С130810-222 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 50-56 мм (1-1/2")	16	106		1696				
				шт							
201	254	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8Х30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	45	8		360				
				шт							
202	255	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм	6	86		516				
				шт							
203	256	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7,35	200		1470				
				кг							
204	257	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	7124,62	39,24	14249	78	1031	2,22	4
				комплект	387	15,75	774	31	128	0,07	0
205	258	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	2377,28	21,53	4755	43	910	1,95	4
				комплект	346,5	9	693	18	128	0,04	0
206	259	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	2	1430		2860				
				комплект							
207	260	С131101-58 Изм. и доп. вып. 26	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	2	263		526				
				шт							
208	261	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	2	310,08	54,7	620	109	478	0,99	2
				комплект	166,5	20,25	333	40	128	0,1	0
209	262	С131101-36	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-1 с уравнителем электрических потенциалов с латунным выпуском и чугунным сифоном напольным размером 900х900х158 мм	2	4500		9000				
				шт							
210	263	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,7	1
				шт	126	0	252	0	128	0	0
211	264	Е0117-3-1	Установка унитазов (детских) с бачком непосредственно присоединенным	6	5044,62	39,24	30268	235	3093	2,22	13
				комплект	387	15,75	2322	94	128	0,07	0
212	265	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников (детских) с подводкой холодной и горячей воды	8	1961,28	21,53	15690	172	3640	1,95	16
				комплект	346,5	9	2772	72	128	0,04	0
213	266	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	8	1430		11440				
				комплект							
214	267	С131101-58 Изм. и доп. вып. 26	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	8	263		2104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
215	268	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	2	284		568				
				шт							
216	269	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	2	1430		2860				
				комплект							
			Итого по разделу: Канализация бытовая - К1 (блок 12)				167763				
			Раздел: Внутренние водостоки - К2 (блок 12)								
217	271	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	5	935,75	20,8	4679	104	885	0,72	4
				м	130,5	7,79	653	39	128	0,04	0
218	272	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	1	157,48	3,96	157	4	69	0,3	0
				м	52,2	1,49	52	1	128	0,01	0
219	275	С130904-1166 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	1	1640		1640				
				шт							
220	276	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16,5	200		3300				
				кг							
221	277	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	3	8426,26	137,88	25279	414	1987	2,58	8
				1воронка	465,75	51,75	1397	155	128	0,25	1
222	278	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	1	284		284				
				шт							
223	279	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,6	140,64	0,07	647	0	522	0,65	3
				м2	108	0,02	497	0	105	0	0
			Итого по разделу: Внутренние водостоки - К2 (блок 12)				35986				
			ИТОГО:				1673279	11557			823
							147802	4458			21
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				3 886				
			На сантехнические работы				190 172				
			Всего накладных расходов:				194 058				
			Итого с накладными				1 867 337				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				112 041				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 979 378				
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53 %				2 009 662				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2 036 792				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 044 831				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 064 928				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				6 045 576				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				120 912				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6 166 488				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				739 979				
			Итого с НДС				6 906 467				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Скидка 3%				**207 194**				
			Всего:				**6 699 275**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____Бегимбеков А.К.

Сметно договорной отдел_____

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Жумахан.Б.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

_____Оразгазы.К.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774, понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"
Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.
Инженер сметчик_____Сорих А.И

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Технологическое оборудования ТХ**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т № 56

о приемке выполненных работ за декабрь 2018г.
Локальная смета 2-1-9

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Блок 1 - план 1 этажа - отметка 0.000								
1	1	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 41	**Стол письменный однотумбовый (ЛДСП), размеры 1200Х600Х750(Н) мм**	**1**	**10105**		**10105**				
				шт							
			Отпускная цена		10105		10105				
			Сметная стоимость оборудования				***10105***				
2	2	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 12	**Стул полумягкий, размеры 350х350х400(Н) мм**	**1**	**2580**		**2580**				
				шт							
			Отпускная цена		2580		2580				
			Сметная стоимость оборудования				***2580***				
3	4	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 27, п. 57	**Компьютер с лицензионными программами, монитор Ж/К 18,5", Э1Ф, 220 В, 0,5 кВт**	**1**	**56800**		**56800**				
				комплект							
			Отпускная цена		56800		56800				
			Сметная стоимость оборудования				***56800***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 02, п. 32	Стол обеденный MS0055, размеры 1500x580x750(H) мм	1	4085		4085				
				шт							
			Отпускная цена		4085		4085				
			Сметная стоимость оборудования				*4085*				
5	6	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 4	Вешалка для гардероба на 16 крючков, размеры 500x1800x1500(H) мм	1	13975		13975				
				шт							
			Отпускная цена		13975		13975				
			Сметная стоимость оборудования				*13975*				
6	7	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 78	Стеллаж кухонный СК-8/4, максимальная нагрузка на полку 275 кг, размеры 800x400x1850(H) мм	1	7525		7525				
				шт							
			Отпускная цена		7525		7525				
			Сметная стоимость оборудования				*7525*				
7	9	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 72	Шкаф холодильный "Бирюса 290", температурный режим от +1°С до +10°С, объем 290 л, 220 В/50 Гц, 0,145 кВт, вес 72 кг, размеры 570x625x1435(H) мм	1	20640		20640				
				шт							
			Отпускная цена		20640		20640				
			Сметная стоимость оборудования				*20640*				
8	10	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 180	Стол производственный с бортом ПРПС-10/6-430, размеры 1000x920x600H мм	2	9073		18146				
				шт							
			Отпускная цена		9073		18146				
			Сметная стоимость оборудования				*18146*				
9	11	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 92	Весы товарные CAS LP-15R	1	66000		66000				
				шт							
			Отпускная цена		66000		66000				
			Сметная стоимость оборудования				*66000*				
10	12	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 43	Стол-тележка для сбора отходов из нержавеющей стали СОС-10/6Н, размеры 1000x600x870(H) мм	1	10320		10320				
				шт							
			Отпускная цена		10320		10320				
			Сметная стоимость оборудования				*10320*				
11	14	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 147	Шкаф жарочный ШЖЭ-2 (противни, размеры 530x470x30(H) мм), 2 жарочные камеры, температура +270°С, ЭЭФ, 380 В/50 Гц, 9,2 кВт, размеры 840x897x1475(H) мм	1	129080		129080				
				шт							
			Отпускная цена		129080		129080				
			Сметная стоимость оборудования				*129080*				
12	15	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 135	Шкаф распашной для хлеба с 7 лотками ШРХ-6-1РН, размеры 820x560x1800(H) мм	1	11180		11180				
				шт							
			Отпускная цена		11180		11180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*11180*				
13	17	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 151	Машина для нарезки хлеба АХР-300, производительность 300 кг/ч, 380 В/50 Гц, 0,55 кВт, вес 35 кг, размеры 640х310х605(Н) мм	1	90025		90025				
				шт							
			Отпускная цена		90025		90025				
			Сметная стоимость оборудования				*90025*				
14	18	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 104	Стол открытый СО-12/7Н, размеры 1200х700х870(Н) мм	1	10320		10320				
				шт							
			Отпускная цена		10320		10320				
			Сметная стоимость оборудования				*10320*				
15	20	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 61, п. 10	Местный вентиляционный отсос МВО-1200, вес 51 кг, размеры 1200Х800Х655(Н) мм	5	58053		290265				
				шт							
			Отпускная цена		58053		290265				
			Сметная стоимость оборудования				*290265*				
16	22	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 66	Ванна моечная односекционная ВСМ-1/530, размеры 600Х600Х870(Н) мм	1	10258		10258				
				шт							
			Отпускная цена		10258		10258				
			Сметная стоимость оборудования				*10258*				
17	23	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 45	Стол кондитерский открытый СОК-12/8Н, размеры 1200х800х870(Н) мм	1	22038		22038				
				шт							
			Отпускная цена		22038		22038				
			Сметная стоимость оборудования				*22038*				
18	24	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 60, п. 31	Соковыжималка, Э1Ф, 0,5 кВт	1	11058		11058				
				шт							
			Отпускная цена		11058		11058				
			Сметная стоимость оборудования				*11058*				
19	26	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 03, п. 70	Сковорода электрическая ЭСК-90-0,47-70 с опрокидывающейся чашей, объем 70 л, Э3ф, 380 В/50 Гц, 12 кВт, вес 138 кг, размеры 840х905х925(Н) мм	1	112800		112800				
				шт							
			Отпускная цена		112800		112800				
			Сметная стоимость оборудования				*112800*				
20	28	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 145	Плита электрическая секционная модульная 4-конфорочная ПЭ-0,48Н без жарочного шкафа, максимальная температура конфорок +400°С, 380 В, 12 кВт, размеры 950х845х850(Н) мм	2	42057		84114				
				шт							
			Отпускная цена		42057		84114				
			Сметная стоимость оборудования				*84114*				
21	30	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 139	Котел пищеварочный электрический КПЭ-100 со станцией управления, объем 100 л, 15 кВт, вес 166 кг, размеры 940х920х1085(Н) мм	1	269685		269685				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
			Отпускная цена		269685		269685				
			Сметная стоимость оборудования				*269685*				
22	32	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 138	Кипятильник электрический КНЭ-25-01, размеры 250Х250Х360(Н) мм	1	39163		39163				
				шт							
			Отпускная цена		39163		39163				
			Сметная стоимость оборудования				*39163*				
23	33	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 01, п. 49	Подставка универсальная ПШК, размеры 450х450х500(Н)	1	3080		3080				
				шт							
			Отпускная цена		3080		3080				
			Сметная стоимость оборудования				*3080*				
24	35	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 72	Шкаф холодильный "Бирюса 290", температурный режим от +1°С до +10°С, объем 290 л, 220 В/50 Гц, 0,145 кВт, вес 72 кг, размеры 570х625х1435(Н) мм	1	20640		20640				
				шт							
			Отпускная цена		20640		20640				
			Сметная стоимость оборудования				*20640*				
25	36	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 180	Стол производственный с бортом ПРПС-10/6-430, размеры 1000х920х600Н мм	4	9073		36292				
				шт							
			Отпускная цена		9073		36292				
			Сметная стоимость оборудования				*36292*				
26	38	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 03, п. 32	Ванна моечная двухсекционная с бортом ВМ-2/600Н, объем ванны 2х100 л, размеры 1200Х600Х870(Н) мм	1	25792		25792				
				шт							
			Отпускная цена		12896		25792				
			Сметная стоимость оборудования				*25792*				
27	39	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 92	Весы товарные CAS LP-15R	1	66000		66000				
				шт							
			Отпускная цена		66000		66000				
			Сметная стоимость оборудования				*66000*				
28	40	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 60, п. 3	Стол производственный СМА6/6, размеры 600х600х900(Н) мм	1	7364		7364				
				шт							
			Отпускная цена		7364		7364				
			Сметная стоимость оборудования				*7364*				
29	42	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 04, п. 93	Котлетоформовочный механизм FIMAr F/10, диаметр котлеты 100 мм, производительность 10-30 кт/ч, вес 5 кг, размеры 190х390х325(Н) мм	1	18270		18270				
				шт							
			Отпускная цена		18270		18270				
			Сметная стоимость оборудования				*18270*				
30	44	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 143	Мясорубка МИМ-300, производительность 300 кг/ч, 380 В/50 Гц, 1,9 кВт, вес 47 кг, размеры 680х370х441(Н) мм	1	32918		32918				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
			Отпускная цена		32918		32918				
			Сметная стоимость оборудования				*32918*				
31	46	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 60, п. 13	Ванна моечная двухсекционная с бортом ВМ-2/800, объем ванны 2х245 л, размеры 1590Х800Х870(Н) мм	1	30774		30774				
				шт							
			Отпускная цена		15387		30774				
			Сметная стоимость оборудования				*30774*				
32	48	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 80	Шкаф холодильный однокамерный DEsMOn IB7A, температурный режим от -10°С до -25°С, объем 650 л, 220 В/50 Гц, 0,573 кВт, вес 125 кг, размеры 700х715х2050(Н) мм	1	143947		143947				
				шт							
			Отпускная цена		143947		143947				
			Сметная стоимость оборудования				*143947*				
33	49	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 180	Стол производственный с бортом ПРПС-10/6-430, размеры 1000х920х600Н мм	4	9073		36292				
				шт							
			Отпускная цена		9073		36292				
			Сметная стоимость оборудования				*36292*				
34	50	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 92	Весы товарные CAS LP-15R	1	66000		66000				
				шт							
			Отпускная цена		66000		66000				
			Сметная стоимость оборудования				*66000*				
35	52	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 60, п. 13	Ванна моечная двухсекционная с бортом ВМ-2/800, объем ванны 2х245 л, размеры 1590Х800Х870(Н) мм	1	30774		30774				
				шт							
			Отпускная цена		15387		30774				
			Сметная стоимость оборудования				*30774*				
36	54	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 03, п. 50	Машина овощерезательная ROBOT COuPEr CL30, производительность 120 кг/ч, 380 В/50 Гц, 0,5 кВт, вес 20 кг, размеры 590х350х320(Н) мм	1	72050		72050				
				комплект							
			Отпускная цена		72050		72050				
			Сметная стоимость оборудования				*72050*				
37	56	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 135	Машина для очистки картофеля МОК-300, производительность 300 кг/ч	1	82933		82933				
				шт							
			Отпускная цена		82933		82933				
			Сметная стоимость оборудования				*82933*				
38	58	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 75	Машина протирочно-резательная МПР 350-02 (в комлекте с набором дисков), 1000 Вт, 380 В, вес 28 кг, размеры 600х340х650(Н) мм	1	72050		72050				
				комплект							
			Отпускная цена		72050		72050				
			Сметная стоимость оборудования				*72050*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	60	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 72	Шкаф холодильный "Бирюса 290", температурный режим от +1°С до +10°С, объем 290 л. 220 В/50 Гц, 0,145 кВт, вес 72 кг, размеры 570х625х1435(Н) мм	1	20640		20640				
				шт							
			Отпускная цена		20640		20640				
			Сметная стоимость оборудования				*20640*				
40	61	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 180	Стол производственный с бортом ПРПС-10/6-430, размеры 1000х920х600Н мм	1	9073		9073				
				шт							
			Отпускная цена		9073		9073				
			Сметная стоимость оборудования				*9073*				
41	63	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 03, п. 32	Ванна моечная двухсекционная с бортом ВМ-2/600Н, объем ванны 2х100 л, размеры 1200Х600Х870(Н) мм	1	25792		25792				
				шт							
			Отпускная цена		12896		25792				
			Сметная стоимость оборудования				*25792*				
42	64	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 60, п. 11	Подтоварник металлический, максимальная нагрузка на подставку 300 кг, размеры 1000Х600Х280(Н) мм	1	3510		3510				
				шт							
			Отпускная цена		3510		3510				
			Сметная стоимость оборудования				*3510*				
43	65	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 92	Ларь для овощей, размеры 1000Х500Х700(Н) мм	2	2840		5680				
				шт							
			Отпускная цена		2840		5680				
			Сметная стоимость оборудования				*5680*				
44	66	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 39	Стол для выдачи продуктов, размеры 1000Х600Х280(Н) мм	1	3548		3548				
				шт							
			Отпускная цена		3548		3548				
			Сметная стоимость оборудования				*3548*				
45	67	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 78	Стеллаж кухонный СК-8/4, максимальная нагрузка на полку 275 кг, размеры 800х400х1850(Н) мм	3	7525		22575				
				шт							
			Отпускная цена		7525		22575				
			Сметная стоимость оборудования				*22575*				
46	68	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 35, п. 40	Весы товарные механические ВТ-8908-150, предел взвешивания 150 кг, размеры 570х640х180Н мм	1	11550		11550				
				комплект							
			Отпускная цена		11550		11550				
			Сметная стоимость оборудования				*11550*				
47	69	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 180	Стол производственный с бортом ПРПС-10/6-430, размеры 1000х920х600Н мм	1	9073		9073				
				шт							
			Отпускная цена		9073		9073				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*9073*				
48	71	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 03, п. 32	Ванна моечная двухсекционная с бортом ВМ-2/600Н, объем ванны 2х100 л, размеры 1200Х600Х870(Н) мм	2	25792		51584				
				шт							
			Отпускная цена		12896		51584				
			Сметная стоимость оборудования				*51584*				
49	72	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 60, п. 9	Стеллаж производственный СКС-12/4 для сушки посуды, размеры 1200х400х1700(Н) мм	1	7267		7267				
				шт							
			Отпускная цена		7267		7267				
			Сметная стоимость оборудования				*7267*				
50	73	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 180	Стол производственный с бортом ПРПС-10/6-430, размеры 1000х920х600Н мм	1	9073		9073				
				шт							
			Отпускная цена		9073		9073				
			Сметная стоимость оборудования				*9073*				
51	74	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 60, п. 11	Подтоварник металлический, максимальная нагрузка на подставку 300 кг, размеры 1000Х600Х280(Н) мм	1	3510		3510				
				шт							
			Отпускная цена		3510		3510				
			Сметная стоимость оборудования				*3510*				
52	75	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 78	Стеллаж кухонный СК-8/4, максимальная нагрузка на полку 275 кг, размеры 800х400х1850(Н) мм	2	7525		15050				
				шт							
			Отпускная цена		7525		15050				
			Сметная стоимость оборудования				*15050*				
53	76	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 61, п. 29	Контейнер для пищевых отходов пластиковый передвижной, размеры 550х550х600(Н) мм	2	8966		17932				
				шт							
			Отпускная цена		8966		17932				
			Сметная стоимость оборудования				*17932*				
54	77	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 97	Стеллаж для продуктов, размеры 1200Х500Х1800(Н) мм	2	10535		21070				
				шт							
			Отпускная цена		10535		21070				
			Сметная стоимость оборудования				*21070*				
55	79	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 52	Шкаф холодильный двухкамерный повышенной вместимости DEsMOn G2M14, температурный режим от -2°С до +8°С, объем 1400 л, 220 В/50 Гц, 0,349 кВт, вес 215 кг, размеры 1440х800х2090(Н) мм	1	317659		317659				
				комплект							
			Отпускная цена		317659		317659				
			Сметная стоимость оборудования				*317659*				
56	80	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 72	Шкаф холодильный "Бирюса 290", температурный режим от +1°С до +10°С, объем 290 л, 220 В/50 Гц, 0,145 кВт, вес 72 кг, размеры 570х625х1435(Н) мм	1	20640		20640				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена		20640		20640				
			Сметная стоимость оборудования				*20640*				
57	81	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 60, п. 3	Стол производственный СМА6/6, размеры 600х600х900(Н) мм	1	7364		7364				
				шт							
			Отпускная цена		7364		7364				
			Сметная стоимость оборудования				*7364*				
58	82	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 35, п. 40	Весы товарные механические НПВ 150, предел взвешивания 150 кг, размеры 570х640х180(Н) мм	1	11550		11550				
				комплект							
			Отпускная цена		11550		11550				
			Сметная стоимость оборудования				*11550*				
59	83	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 100	Стол для расфасовки и упаковки товаров, размеры 1200х600х850(Н) мм	1	7848		7848				
				шт							
			Отпускная цена		7848		7848				
			Сметная стоимость оборудования				*7848*				
60	84	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 18	Шкаф для одежды двухстворчатый ШО (ЛДСП), замок ключевой, размеры 400х520х1800(Н) мм	8	12900		103200				
				шт							
			Отпускная цена		12900		103200				
			Сметная стоимость оборудования				*103200*				
61	85	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 21	Скамья для переодевания, размеры 1050х400х300(Н) мм	2	3010		6020				
				шт							
			Отпускная цена		3010		6020				
			Сметная стоимость оборудования				*6020*				
62	87	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 111	Барабан сушильный ВС-20, загрузочная масса 20 кг, ЭЗФ, 380 В, 24,0 кВт, размеры 1100х950х1735(Н) мм	1	175695		175695				
				шт							
			Отпускная цена		175695		175695				
			Сметная стоимость оборудования				*175695*				
63	89	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 114	Каток сушильно-гладильный ВГ-1630, производительность 8,0 кг/ч, ЭЗФ, 380 В, 10,2 кВт, размеры 2116х632х1083.5(Н) мм	1	175695		175695				
				шт							
			Отпускная цена		175695		175695				
			Сметная стоимость оборудования				*175695*				
64	90	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 09, п. 21	Стол для сортировки белья ЧСОКТ8-13, размеры 1200х600х825(Н) мм	1	26000		26000				
				шт							
			Отпускная цена		26000		26000				
			Сметная стоимость оборудования				*26000*				
65	91	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 237	Стеллаж для белья, размеры 400х960х1600(Н) мм	1	8278		8278				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена		8278		8278				
			Сметная стоимость оборудования				*8278*				
66	92	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 65, п. 7	Ванна для замачивания белья, размеры 1000х8000х600(Н) мм	1	8646		8646				
				шт							
			Отпускная цена		8646		8646				
			Сметная стоимость оборудования				*8646*				
67	94	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 113	Машина стиральная ВО-18, загрузочная масса 18 кг, ЭЗФ, 380 В, 3,0 кВт, размеры 755х933х1468(Н) мм	2	420290		840580				
				шт							
			Отпускная цена		420290		840580				
			Сметная стоимость оборудования				*840580*				
68	95	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 113	Машина стиральная ЛО-10, загрузочная масса 10 кг, ЭЗФ, 380 В, 10,5 кВт, размеры 870х800х1310Н мм	1	420290		420290				
				шт							
			Отпускная цена		420290		420290				
			Сметная стоимость оборудования				*420290*				
69	96	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 09, п. 21	Стол для сортировки белья ЧСОКТ8-13, размеры 1200х600х825(Н) мм	1	26000		26000				
				шт							
			Отпускная цена		26000		26000				
			Сметная стоимость оборудования				*26000*				
70	97	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 237	Стеллаж для белья, размеры 400х960х1600(Н) мм	1	8278		8278				
				шт							
			Отпускная цена		8278		8278				
			Сметная стоимость оборудования				*8278*				
71	98	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 184	Тележка для белья ТП-130, размеры 900х550х900(Н) мм	1	15600		15600				
				шт							
			Отпускная цена		15600		15600				
			Сметная стоимость оборудования				*15600*				
72	99	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 04, п. 53	Шкаф навесной для моющих средств Н2-493/11	1	8815		8815				
				шт							
			Отпускная цена		8815		8815				
			Сметная стоимость оборудования				*8815*				
73	101	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 54	Рукосушитель электрический Универсал-Ра с фотоэлементом (постоянное подключение к сети - шнур 1,3 м с вилкой), поток воздуха 30 л/сек, 1900 Вт, 220 В, масса 2,5 кг, размеры 220х270х150Н мм	1	5399		5399				
				шт							
			Отпускная цена		5399		5399				
			Сметная стоимость оборудования				*5399*				
			Итого по разделу: Блок 1 - план 1 этажа - отметка 0.000				**4465822**				
			Раздел: Блоки 2, 3, 4, 5, 6, 7 - план 1 этажа - отметка 0.000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	102	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 21	Стол детский четырехместный, размеры 700х700х400(Н) мм	20	3763		75260				
				шт							
			Отпускная цена		3763		75260				
			Сметная стоимость оборудования				*75260*				
75	103	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 47	Стул детский, размеры 230х230х220(Н) мм	80	1398		111840				
				шт							
			Отпускная цена		1398		111840				
			Сметная стоимость оборудования				*111840*				
76	104	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 41	Стол письменный однотумбовый (ЛДСП), размеры 1200Х600Х750(Н) мм	4	10105		40420				
				шт							
			Отпускная цена		10105		40420				
			Сметная стоимость оборудования				*40420*				
77	105	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 13	Доска информационная мобильная ШР3053, размеры 1300х500х2000(Н) мм	4	7095		28380				
				шт							
			Отпускная цена		7095		28380				
			Сметная стоимость оборудования				*28380*				
78	106	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 26	Тумба для уголка живой природы, размеры 750х450х700(Н)	4	4730		18920				
				секция							
			Отпускная цена		4730		18920				
			Сметная стоимость оборудования				*18920*				
79	107	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 34	Шкаф для пособий и игрушек, размеры 1000х500х1380(Н) мм	8	11610		92880				
				шт							
			Отпускная цена		11610		92880				
			Сметная стоимость оборудования				*92880*				
80	108	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 01, п. 39	Поливеточница, размеры 750х450х700(Н)	4	5000		20000				
				шт							
			Отпускная цена		5000		20000				
			Сметная стоимость оборудования				*20000*				
81	109	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 12	Стул полумягкий, размеры 350х350х400(Н) мм	4	2580		10320				
				шт							
			Отпускная цена		2580		10320				
			Сметная стоимость оборудования				*10320*				
82	110	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 34	Шкаф для пособий и игрушек, размеры 1000х500х1380(Н) мм	8	11610		92880				
				шт							
			Отпускная цена		11610		92880				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*92880*				
83	111	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 44	Мебель-игрушка: пространственный модуль заменяемого игрового оборудования, размеры 2160х480х620(Н)	4	9675		38700				
				шт							
			Отпускная цена		9675		38700				
			Сметная стоимость оборудования				*38700*				
84	112	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 41	Кровать детская трехъярусная выкатная, размеры 1440х760х650(Н) мм	28	6235		174580				
				шт							
			Отпускная цена		6235		174580				
			Сметная стоимость оборудования				*174580*				
85	113	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 29	Шкаф для чистого белья, размеры 1000х500х1850(Н) мм	12	7525		90300				
				секция							
			Отпускная цена		7525		90300				
			Сметная стоимость оборудования				*90300*				
86	114	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 18	Шкаф для одежды двухстворчатый ШО (ЛДСП), замок ключевой, размеры 400х520х1800(Н) мм	8	12900		103200				
				шт							
			Отпускная цена		12900		103200				
			Сметная стоимость оборудования				*103200*				
87	115	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 64	Шкаф для одежды двухместный со скамьей, размеры 600х350х1500(Н)	40	15480		619200				
				шт							
			Отпускная цена		15480		619200				
			Сметная стоимость оборудования				*619200*				
88	116	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 01, п. 26	Табурет, размеры 340х362х320(Н)	4	864		3456				
				шт							
			Отпускная цена		864		3456				
			Сметная стоимость оборудования				*3456*				
89	117	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 21	Скамья для переодевания, размеры 1050х400х300(Н) мм	8	3010		24080				
				шт							
			Отпускная цена		3010		24080				
			Сметная стоимость оборудования				*24080*				
90	118	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 37, п. 137	Вешалка для полотенца, размеры 700х200х16 мм	8	4000		32000				
				шт							
			Отпускная цена		4000		32000				
			Сметная стоимость оборудования				*32000*				
91	119	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 36, п. 50	Шкаф хозяйственный, размеры 600х400х1600(Н) мм	8	6820		54560				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена		6820		54560				
			Сметная стоимость оборудования				*54560*				
92	121	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 54	Рукосушитель электрический Универсал-Ра с фотоэлементом (постоянное подключение к сети - шнур 1,3 м с вилкой), поток воздуха 30 л/сек, 1900 Вт, 220 В, масса 2,5 кг, размеры 220х270х150Н мм	4 шт	5399		21596				
			Отпускная цена		5399		21596				
			Сметная стоимость оборудования				*21596*				
93	123	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 80	Ванна моечная трехкамерная ВСМ-1/1390	4 шт	12456		49824				
			Отпускная цена		12456		49824				
			Сметная стоимость оборудования				*49824*				
94	124	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 108	Шкаф навесной для посуды	4 шт	33970		135880				
			Отпускная цена		33970		135880				
			Сметная стоимость оборудования				*135880*				
95	125	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 110	Стол-шкаф буфетный, размеры 800х600х800(Н) мм	4 шт	33970		135880				
			Отпускная цена		33970		135880				
			Сметная стоимость оборудования				*135880*				
			Итого по разделу: Блоки 2, 3, 4, 5, 6, 7 - план 1 этажа - отметка 0.000				**1974156**				
			Раздел: Блок 4 - план 1 этажа - отметка 0.000								
96	126	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 41	Стол письменный однотумбовый (ЛДСП), размеры 1200Х600Х750(Н) мм	1 шт	10105		10105				
			Отпускная цена		10105		10105				
			Сметная стоимость оборудования				*10105*				
97	127	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 12	Стул полумягкий, размеры 350х350х400(Н) мм	1 шт	2580		2580				
			Отпускная цена		2580		2580				
			Сметная стоимость оборудования				*2580*				
98	130	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 159	Кушетка смотровая разборная КМС, размеры 1950Х600Х450(Н) мм	1 шт	8170		8170				
			Отпускная цена		8170		8170				
			Сметная стоимость оборудования				*8170*				
99	131	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 58, п. 4	Стул-кресло для врача, размеры 450х450х400/900(Н) мм	1 шт	2946		2946				
			Отпускная цена		2946		2946				
			Сметная стоимость оборудования				*2946*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	132	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 01, п. 26	Весы медицинские РП-150МГ, размеры 495х510х1300(Н) мм	1	14400		14400				
				шт							
			Отпускная цена		14400		14400				
			Сметная стоимость оборудования				*14400*				
101	135	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01. п. 159	Кушетка смотровая разборная КМС, размеры 1950Х600Х450(Н) мм	1	8170		8170				
				шт							
			Отпускная цена		8170		8170				
			Сметная стоимость оборудования				*8170*				
102	136	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 47	Шкаф для медикаментов и инструментов SL-07 A	1	19780		19780				
				шт							
			Отпускная цена		19780		19780				
			Сметная стоимость оборудования				*19780*				
103	137	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.9, табл. 02, п. 6	Столик процедурный СП3-08, размеры 745х450х800(Н) мм	1	21720		21720				
				комплект							
			Отпускная цена		21720		21720				
			Сметная стоимость оборудования				*21720*				
104	138	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 01, п. 30	Ростомер складной для взрослых, размеры 530х300х2150(Н) мм	1	3500		3500				
				шт							
			Отпускная цена		3500		3500				
			Сметная стоимость оборудования				*3500*				
105	139	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 116	Ширма двухстворчатая, размеры 1300х1864(Н) мм	1	11825		11825				
				шт							
			Отпускная цена		11825		11825				
			Сметная стоимость оборудования				*11825*				
106	141	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 01, п. 67	Холодильник бытовой, объем 62 л. 220 В, 150 Вт, размеры 490х440х693(Н) мм	1	34000		34000				
				шт							
			Отпускная цена		34000		34000				
			Сметная стоимость оборудования				*34000*				
107	144	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 54	Кровать стационарная детская, размеры 1400х600х280(Н) мм	3	6020		18060				
				шт							
			Отпускная цена		6020		18060				
			Сметная стоимость оборудования				*18060*				
108	145	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 63	Тумбочка прикроватная, размеры 400х400х400(Н) мм	3	6880		20640				
				шт							
			Отпускная цена		6880		20640				
			Сметная стоимость оборудования				*20640*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	146	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 25	Стул детский, размеры 320х290х280(Н) мм	3	1398		4194				
				шт							
			Отпускная цена		1398		4194				
			Сметная стоимость оборудования				*4194*				
110	147	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 07, п. 7	Стол палатный, размеры 800х400х750(Н) мм	2	3763		7526				
				шт							
			Отпускная цена		3763		7526				
			Сметная стоимость оборудования				*7526*				
111	148	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 41	Стол письменный однотумбовый (ЛДСП), размеры 1200Х600Х750(Н) мм	1	10105		10105				
				шт							
			Отпускная цена		10105		10105				
			Сметная стоимость оборудования				*10105*				
112	149	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 12	Стул полумягкий, размеры 350х350х400(Н) мм	1	2580		2580				
				шт							
			Отпускная цена		2580		2580				
			Сметная стоимость оборудования				*2580*				
113	152	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 56, п. 6	Стеллаж универсальный полочный односторонний для документов и папок, размеры 832Х300Х1800(Н) мм	1	10965		10965				
				шт							
			Отпускная цена		10965		10965				
			Сметная стоимость оборудования				*10965*				
114	153	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 58, п. 4	Стул-кресло для врача, размеры 450х450х400/900(Н) мм	1	2946		2946				
				шт							
			Отпускная цена		2946		2946				
			Сметная стоимость оборудования				*2946*				
115	155	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 01. п. 67	Холодильник бытовой, объем 62 л, 220 В, 150 Вт, размеры 490х440х693(Н) мм	1	34000		34000				
				шт							
			Отпускная цена		34000		34000				
			Сметная стоимость оборудования				*34000*				
116	157	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 54	Рукосушитель электрический Универсал-Ра с фотоэлементом (постоянное подключение к сети - шнур 1,3 м с вилкой), поток воздуха 30 л/сек, 1900 Вт, 220 В, масса 2,5 кг, размеры 220х270х150Н мм	8	5399		43192				
				шт							
			Отпускная цена		5399		43192				
			Сметная стоимость оборудования				*43192*				
117	158	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 62	Стол рабочий, размеры 1000х600х750(Н) мм	1	6235		6235				
				шт							
			Отпускная цена		6235		6235				
			Сметная стоимость оборудования				*6235*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	159	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 41	Стол письменный однотумбовый (ЛДСП), размеры 1200Х600Х750(Н) мм	1	10105		10105				
				шт							
			Отпускная цена		10105		10105				
			Сметная стоимость оборудования				*10105*				
119	162	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 159	Кушетка смотровая разборная КМС, размеры 1950Х600Х450(Н) мм	1	8170		8170				
				шт							
			Отпускная цена		8170		8170				
			Сметная стоимость оборудования				*8170*				
120	163	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 47	Шкаф для медикаментов и инструментов SL-07 A	1	19780		19780				
				шт							
			Отпускная цена		19780		19780				
			Сметная стоимость оборудования				*19780*				
121	164	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 56, п. 6	Стеллаж универсальный полочный односторонний для документов и папок, размеры 832Х300Х1800(Н) мм	1	10965		10965				
				шт							
			Отпускная цена		10965		10965				
			Сметная стоимость оборудования				*10965*				
122	165	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 58, п. 4	Стул-кресло для врача, размеры 450х450х400/900(Н) мм	1	2946		2946				
				шт							
			Отпускная цена		2946		2946				
			Сметная стоимость оборудования				*2946*				
123	166	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.9, табл. 02, п. 6	Столик процедурный СПЗ-08, размеры 745х450х800(Н) мм	1	21720		21720				
				комплект							
			Отпускная цена		21720		21720				
			Сметная стоимость оборудования				*21720*				
124	168	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 126	Аппарат для ультравысокочастотной терапии переносной	1	42513		42513				
				шт							
			Отпускная цена		42513		42513				
			Сметная стоимость оборудования				*42513*				
125	171	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 41	Стол письменный однотумбовый (ЛДСП), размеры 1200Х600Х750(Н) мм	3	10105		30315				
				шт							
			Отпускная цена		10105		30315				
			Сметная стоимость оборудования				*30315*				
126	172	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 12	Стул полумягкий, размеры 350х350х400(Н) мм	6	2580		15480				
				шт							
			Отпускная цена		2580		15480				
			Сметная стоимость оборудования				*15480*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	174	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 27, п. 57	Компьютер с лицензионными программами, монитор Ж/К 18,5", ЭЙФ, 220 В, 0,5 кВт	1	56800		56800				
				комплект							
			Отпускная цена		56800		56800				
			Сметная стоимость оборудования				***56800***				
128	177	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 47	Шкаф для медикаментов и инструментов SL-07 A	1	19780		19780				
				шт							
			Отпускная цена		19780		19780				
			Сметная стоимость оборудования				***19780***				
129	178	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 56, п. 6	Стеллаж универсальный полочный односторонний для документов и папок, размеры 832X300X1800(H) мм	2	10965		21930				
				шт							
			Отпускная цена		10965		21930				
			Сметная стоимость оборудования				***21930***				
130	179	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 58, п. 4	Стул-кресло для врача, размеры 450x450x400/900(H) мм	2	2946		5892				
				шт							
			Отпускная цена		2946		5892				
			Сметная стоимость оборудования				***5892***				
131	180	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 56, п. 95	Стеллаж универсальный, размеры 1000x400x2000(H) мм	3	10535		31605				
				шт							
			Отпускная цена		10535		31605				
			Сметная стоимость оборудования				***31605***				
132	181	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 36, п. 50	Шкаф хозяйственный, размеры 600x400x1600(H) мм	1	6820		6820				
				шт							
			Отпускная цена		6820		6820				
			Сметная стоимость оборудования				***6820***				
133	183	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 54	Рукосушитель электрический Универсал-Ра с фотоэлементом (постоянное подключение к сети - шнур 1,3 м с вилкой), поток воздуха 30 л/сек, 1900 Вт, 220 В, масса 2,5 кг, размеры 220x270x150H мм	1	5399		5399				
				шт							
			Отпускная цена		5399		5399				
			Сметная стоимость оборудования				***5399***				
			Итого по разделу: Блок 4 - план 1 этажа - отметка 0.000				**607859**				
			Раздел: Блоки 8, 9, 10, 11, 12 - план 1 этажа - отметка 0.000								
134	184	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 21	Стол детский четырехместный, размеры 700x700x400(H) мм	15	3763		56445				
				шт							
			Отпускная цена		3763		56445				
			Сметная стоимость оборудования				***56445***				
135	185	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 47	Стул детский, размеры 230x230x220(H) мм	60	1398		83880				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
			Отпускная цена		1398		83880				
			Сметная стоимость оборудования				***83880***				
136	186	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 41	Стол письменный однотумбовый (ЛДСП), размеры 1200Х600Х750(Н) мм	3	10105		30315				
				шт							
			Отпускная цена		10105		30315				
			Сметная стоимость оборудования				***30315***				
137	187	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 13	Доска информационная мобильная ШР3053, размеры 1300х500х2000(Н) мм	3	7095		21285				
				шт							
			Отпускная цена		7095		21285				
			Сметная стоимость оборудования				***21285***				
138	188	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 26	Тумба для уголка живой природы, размеры 750х450х700(Н)	3	4730		14190				
				секция							
			Отпускная цена		4730		14190				
			Сметная стоимость оборудования				***14190***				
139	189	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 34	Шкаф для пособий и игрушек, размеры 1000х500х1380(Н) мм	6	11610		69660				
				шт							
			Отпускная цена		11610		69660				
			Сметная стоимость оборудования				***69660***				
140	190	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 01, п. 39	Подиветочница, размеры 750х450х700(Н)	3	5000		15000				
				шт							
			Отпускная цена		5000		15000				
			Сметная стоимость оборудования				***15000***				
141	191	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 12	Стул полумягкий, размеры 350х350х400(Н) мм	3	2580		7740				
				шт							
			Отпускная цена		2580		7740				
			Сметная стоимость оборудования				***7740***				
142	192	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 34	Шкаф для пособий и игрушек, размеры 1000х500х1380(Н) мм	6	11610		69660				
				шт							
			Отпускная цена		11610		69660				
			Сметная стоимость оборудования				***69660***				
143	193	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 44	Мебель-игрушка: пространственный модуль заменяемого игрового оборудования, размеры 2160х480х620(Н)	3	9675		29025				
				шт							
			Отпускная цена		9675		29025				
			Сметная стоимость оборудования				***29025***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	194	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 41	Кровать детская трехъярусная выкатная, размеры 1440х760х650(Н) мм	21	6235		130935				
				шт							
			Отпускная цена		6235		130935				
			Сметная стоимость оборудования				*130935*				
145	195	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 29	Шкаф для чистого белья, размеры 1000х500х1850(Н) мм	9	7525		67725				
				секция							
			Отпускная цена		7525		67725				
			Сметная стоимость оборудования				*67725*				
146	196	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 18	Шкаф для одежды двухстворчатый ШО (ЛДСП), замок ключевой, размеры 400х520х1800(Н) мм	6	12900		77400				
				шт							
			Отпускная цена		12900		77400				
			Сметная стоимость оборудования				*77400*				
147	197	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 64	Шкаф для одежды двухместный со скамьей, размеры 600х350х1500(Н)	30	15480		464400				
				шт							
			Отпускная цена		15480		464400				
			Сметная стоимость оборудования				*464400*				
148	198	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 01, п. 26	Табурет, размеры 340х362х320(Н)	3	864		2592				
				шт							
			Отпускная цена		864		2592				
			Сметная стоимость оборудования				*2592*				
149	199	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 21	Скамья для переодевания, размеры 1050х400х300(Н) мм	6	3010		18060				
				шт							
			Отпускная цена		3010		18060				
			Сметная стоимость оборудования				*18060*				
150	200	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 37, п. 137	Вешалка для полотенца, размеры 700х200х16 мм	6	4000		24000				
				шт							
			Отпускная цена		4000		24000				
			Сметная стоимость оборудования				*24000*				
151	201	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 36, п. 50	Шкаф хозяйственный, размеры 600х400х1600(Н) мм	3	6820		20460				
				шт							
			Отпускная цена		6820		20460				
			Сметная стоимость оборудования				*20460*				
152	203	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 54	Рукосушитель электрический Универсал-Ра с фотоэлементом (постоянное подключение к сети - шнур 1,3 м с вилкой), поток воздуха 30 л/сек, 1900 Вт, 220 В, масса 2,5 кг, размеры 220х270х150Н мм	3	5399		16197				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена		5399		16197				
			Сметная стоимость оборудования				*16197*				
153	205	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 80	Ванна моечная трехкамерная ВСМ-1/1390	3	12456		37368				
				шт							
			Отпускная цена		12456		37368				
			Сметная стоимость оборудования				*37368*				
154	206	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 108	Шкаф навесной для посуды	3	33970		101910				
				шт							
			Отпускная цена		33970		101910				
			Сметная стоимость оборудования				*101910*				
155	207	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 110	Стол-шкаф буфетный, размеры 800x600x800(H) мм	3	33970		101910				
				шт							
			Отпускная цена		33970		101910				
			Сметная стоимость оборудования				*101910*				
			Итого по разделу: Блоки 8, 9, 10, 11, 12 - план 1 этажа - отметка 0.000				**1460157**				
			Раздел: Блок 9 - план 1 этажа - отметка 0.000								
156	208	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 21	Скамья для переодевания, размеры 1050x400x300(H) мм	2	3010		6020				
				шт							
			Отпускная цена		3010		6020				
			Сметная стоимость оборудования				*6020*				
			Итого по разделу: Блок 9 - план 1 этажа - отметка 0.000				**6020**				
			Раздел: Блок 10 - план 1 этажа - отметка 0.000								
157	209	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 56, п. 95	Стеллаж универсальный, размеры 1000x400x2000(H) мм	4	10535		42140				
				шт							
			Отпускная цена		10535		42140				
			Сметная стоимость оборудования				*42140*				
			Итого по разделу: Блок 10 - план 1 этажа - отметка 0.000				**42140**				
			Раздел: Блок 1 - план 2 этажа - отметка +3.300								
158	210	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 133	Стенка гимнастическая однопролетная, сборная деревянная конструкция с метуголками для крепления к стене и полу, 800x240x3200(H) мм	12	9100		109200				
				пролет							
			Отпускная цена		9100		109200				
			Сметная стоимость оборудования				*109200*				
159	211	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 22, п. 11	Скамейка гимнастическая, размеры 2700x220x300/330(H) мм	4	9000		36000				
				шт							
			Отпускная цена		9000		36000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*36000*				
160	212	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 298	Стойка для прыжков	4	15050		60200				
				шт							
			Отпускная цена		15050		60200				
			Сметная стоимость оборудования				*60200*				
161	213	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 38, п. 8	Мат гимнастический детский поролоновый	6	7327		43962				
				шт							
			Отпускная цена		7327		43962				
			Сметная стоимость оборудования				*43962*				
162	214	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 38, п. 9	Мостик-качалка, размеры 2000х400х550(Н) мм	2	12363		24726				
				шт							
			Отпускная цена		12363		24726				
			Сметная стоимость оборудования				*24726*				
163	215	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 273	Бревно гимнастическое, размеры 2000х200х200(Н) мм	2	20200		40400				
				шт							
			Отпускная цена		20200		40400				
			Сметная стоимость оборудования				*40400*				
164	216	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 282	Доска ребристая, размеры 1500х150х50(Н) мм	2	989		1978				
				шт							
			Отпускная цена		989		1978				
			Сметная стоимость оборудования				*1978*				
165	217	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02. п. 304	Щит для метания в цель подвесной. размеры 600Х600х20(Н) мм	2	645		1290				
				шт							
			Отпускная цена		645		1290				
			Сметная стоимость оборудования				*1290*				
166	218	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 39, п. 11	Щит пластиковый тренировочный с кольцом, сеткой и фермой настенной, 1200х750(Н) мм (в комплекте 2 шт)	2	72000		144000				
				комплект							
			Отпускная цена		72000		144000				
			Сметная стоимость оборудования				*144000*				
167	219	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 02, п. 87	Музыкальный центр	2	36000		72000				
				шт							
			Отпускная цена		36000		72000				
			Сметная стоимость оборудования				*72000*				
168	220	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 16	Пианино	2	70000		140000				
				шт							
			Отпускная цена		70000		140000				
			Сметная стоимость оборудования				*140000*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	221	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 04, п. 38	DVD плеер	2	15400		30800				
				шт							
			Отпускная цена		15400		30800				
			Сметная стоимость оборудования				*30800*				
170	222	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 310	Телевизор	2	25000		50000				
				комплект							
			Отпускная цена		25000		50000				
			Сметная стоимость оборудования				*50000*				
171	223	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 19	Табурет для пианино	2	2258		4516				
				шт							
			Отпускная цена		2258		4516				
			Сметная стоимость оборудования				*4516*				
172	224	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 18	Шкаф для одежды двухстворчатый ШО (ЛДСП), замок ключевой, размеры 400х520х1800(Н) мм	1	12900		12900				
				шт							
			Отпускная цена		12900		12900				
			Сметная стоимость оборудования				*12900*				
173	225	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 41	Стол письменный однотумбовый (ЛДСП), размеры 1200Х600Х750(Н) мм	2	10105		20210				
				шт							
			Отпускная цена		10105		20210				
			Сметная стоимость оборудования				*20210*				
174	226	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 12	Стул полумягкий, размеры 350х350х400(Н) мм	2	2580		5160				
				шт							
			Отпускная цена		2580		5160				
			Сметная стоимость оборудования				*5160*				
175	227	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 56, п. 95	Стеллаж универсальный, размеры 1000х400х2000(Н) мм	1	10535		10535				
				шт							
			Отпускная цена		10535		10535				
			Сметная стоимость оборудования				*10535*				
176	228	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 56, п. 95	Стеллаж универсальный, размеры 1000х400х2000(Н) мм	3	10535		31605				
				шт							
			Отпускная цена		10535		31605				
			Сметная стоимость оборудования				*31605*				
177	229	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 297	Стойка для игровых пособий, размеры 1000Х800х1200(Н) мм	8	5000		40000				
				шт							
			Отпускная цена		5000		40000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*40000*				
178	230	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 18	Шкаф для одежды двухстворчатый ШО (ЛДСП), замок ключевой, размеры 400х520х1800(Н) мм	1	12900		12900				
				шт							
			Отпускная цена		12900		12900				
			Сметная стоимость оборудования				*12900*				
179	231	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 41	Стол письменный однотумбовый (ЛДСП), размеры 1200Х600Х750(Н) мм	1	10105		10105				
				шт							
			Отпускная цена		10105		10105				
			Сметная стоимость оборудования				*10105*				
180	232	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 12	Стул полумягкий, размеры 350х350х400(Н) мм	1	2580		2580				
				шт							
			Отпускная цена		2580		2580				
			Сметная стоимость оборудования				*2580*				
181	233	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 56, п. 95	Стеллаж универсальный, размеры 1000х400х2000(Н) мм	2	10535		21070				
				шт							
			Отпускная цена		10535		21070				
			Сметная стоимость оборудования				*21070*				
182	235	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 27, п. 57	Компьютер с лицензионными программами, монитор Ж/К 18,5", ЭТФ, 220 В, 0,5 кВт	1	56800		56800				
				комплект							
			Отпускная цена		56800		56800				
			Сметная стоимость оборудования				*56800*				
183	236	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 56, п. 6	Стеллаж универсальный полочный односторонний для документов и папок, размеры 832Х300Х1800(Н) мм	1	10965		10965				
				шт							
			Отпускная цена		10965		10965				
			Сметная стоимость оборудования				*10965*				
184	237	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 18	Шкаф для одежды двухстворчатый ШО (ЛДСП), замок ключевой, размеры 400х520х1800(Н) мм	1	12900		12900				
				шт							
			Отпускная цена		12900		12900				
			Сметная стоимость оборудования				*12900*				
185	238	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 41	Стол письменный однотумбовый (ЛДСП), размеры 1200Х600Х750(Н) мм	1	10105		10105				
				шт							
			Отпускная цена		10105		10105				
			Сметная стоимость оборудования				*10105*				
186	239	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 12	Стул полумягкий, размеры 350х350х400(Н) мм	1	2580		2580				
				шт							
			Отпускная цена		2580		2580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*2580*				
187	241	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 06, п. 183	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-1х15-01	1 шт	4024		4024				
			Отпускная цена		4024		4024				
			Сметная стоимость оборудования				*4024*				
188	242	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 47	Шкаф для медикаментов и инструментов SL-07 A	1 шт	19780		19780				
			Отпускная цена		19780		19780				
			Сметная стоимость оборудования				*19780*				
189	243	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 58, п. 4	Стул-кресло для врача, размеры 450х450х400/900(Н) мм	1 шт	2946		2946				
			Отпускная цена		2946		2946				
			Сметная стоимость оборудования				*2946*				
190	244	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 56, п. 6	Стеллаж универсальный полочный односторонний для документов и папок, размеры 832Х300Х1800(Н) мм	4 шт	10965		43860				
			Отпускная цена		10965		43860				
			Сметная стоимость оборудования				*43860*				
191	245	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 180	Стол производственный с бортом ПРПС-10/6-430, размеры 1000х920х600Н мм	1 шт	9073		9073				
			Отпускная цена		9073		9073				
			Сметная стоимость оборудования				*9073*				
192	246	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 56, п. 95	Стеллаж универсальный, размеры 1000х400х2000(Н) мм	2 шт	10535		21070				
			Отпускная цена		10535		21070				
			Сметная стоимость оборудования				*21070*				
			Итого по разделу: Блок 1 - план 2 этажа - отметка +3.300				**1120240**				
			Раздел: Блоки 2, 3, 4, 5, 6, 7 - план 2 этажа - отметка +3.300								
193	247	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 22	Стол детский двухместный, размеры 1200х450х520(Н) мм	40 шт	3655		146200				
			Отпускная цена		3655		146200				
			Сметная стоимость оборудования				*146200*				
194	248	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 80	Стул детский, размеры 320х290х280(Н) мм	80 шт	1613		129040				
			Отпускная цена		1613		129040				
			Сметная стоимость оборудования				*129040*				
195	249	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 41	Стол письменный однотумбовый (ЛДСП), размеры 1200Х600Х750(Н) мм	4	10105		40420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
			Отпускная цена		10105		40420				
			Сметная стоимость оборудования				***40420***				
196	250	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 13	Доска информационная мобильная ПР3053, размеры 1300х500х2000(Н) мм	4	7095		28380				
				шт							
			Отпускная цена		7095		28380				
			Сметная стоимость оборудования				***28380***				
197	251	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 26	Тумба для уголка живой природы, размеры 750х450х700(Н)	4	4730		18920				
				секция							
			Отпускная цена		4730		18920				
			Сметная стоимость оборудования				***18920***				
198	252	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 34	Шкаф для пособий и игрушек, размеры 1000х500х1380(Н) мм	8	11610		92880				
				шт							
			Отпускная цена		11610		92880				
			Сметная стоимость оборудования				***92880***				
199	253	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 01, п. 39	Подцветочница, размеры 750х450х700(Н)	4	5000		20000				
				шт							
			Отпускная цена		5000		20000				
			Сметная стоимость оборудования				***20000***				
200	254	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 12	Стул полумягкий, размеры 350х350х400(Н) мм	4	2580		10320				
				шт							
			Отпускная цена		2580		10320				
			Сметная стоимость оборудования				***10320***				
201	255	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 34	Шкаф для пособий и игрушек, размеры 1000х500х1380(Н) мм	8	11610		92880				
				шт							
			Отпускная цена		11610		92880				
			Сметная стоимость оборудования				***92880***				
202	256	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 44	Мебель-игрушка: пространственный модуль заменяемого игрового оборудования, размеры 2160х480х620(Н)	4	9675		38700				
				шт							
			Отпускная цена		9675		38700				
			Сметная стоимость оборудования				***38700***				
203	257	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 41	Кровать детская трехъярусная выкатная, размеры 1440х760х650(Н) мм	28	6235		174580				
				шт							
			Отпускная цена		6235		174580				
			Сметная стоимость оборудования				***174580***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	258	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 29	Шкаф для чистого белья, размеры 1000х500х1850(Н) мм	12	7525		90300				
				секция							
			Отпускная цена		7525		90300				
			Сметная стоимость оборудования				*90300*				
205	259	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 18	Шкаф для одежды двухстворчатый ШО (ЛДСП), замок ключевой, размеры 400х520х1800(Н) мм	8	12900		103200				
				шт							
			Отпускная цена		12900		103200				
			Сметная стоимость оборудования				*103200*				
206	260	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 64	Шкаф для одежды двухместный со скамьей, размеры 600х350х1500(Н)	40	15480		619200				
				шт							
			Отпускная цена		15480		619200				
			Сметная стоимость оборудования				*619200*				
207	261	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 01, п. 26	Табурет, размеры 340х362х320(Н)	4	864		3456				
				шт							
			Отпускная цена		864		3456				
			Сметная стоимость оборудования				*3456*				
208	262	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 21	Скамья для переодевания, размеры 1050х400х300(Н) мм	8	3010		24080				
				шт							
			Отпускная цена		3010		24080				
			Сметная стоимость оборудования				*24080*				
209	263	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 37, п. 137	Вешалка для полотенца, размеры 700х200х16 мм	8	4000		32000				
				шт							
			Отпускная цена		4000		32000				
			Сметная стоимость оборудования				*32000*				
210	264	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 36, п. 50	Шкаф хозяйственный, размеры 600х400х1600(Н) мм	4	6820		27280				
				шт							
			Отпускная цена		6820		27280				
			Сметная стоимость оборудования				*27280*				
211	266	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 54	Рукосушитель электрический Универсал-Ра с фотоэлементом (постоянное подключение к сети - шнур 1,3 м с вилкой), поток воздуха 30 л/сек, 1900 Вт, 220 В, масса 2,5 кг, размеры 220х270х150Н мм	4	5399		21596				
				шт							
			Отпускная цена		5399		21596				
			Сметная стоимость оборудования				*21596*				
212	268	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 80	Ванна моечная трехкамерная ВСМ-1/1390	4	12456		49824				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена		12456		49824				
			Сметная стоимость оборудования				*49824*				
213	269	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 108	**Шкаф навесной для посуды**	**4**	**33970**		**135880**				
				шт							
			Отпускная цена		33970		135880				
			Сметная стоимость оборудования				*135880*				
214	270	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 110	**Стол-шкаф буфетный, размеры 800х600х800(Н) мм**	**4**	**33970**		**135880**				
				шт							
			Отпускная цена		33970		135880				
			Сметная стоимость оборудования				*135880*				
			Итого по разделу: Блоки 2, 3, 4, 5, 6, 7 - план 2 этажа - отметка +3.300				**2035016**				
			Раздел: Блок 4 - план 2 этажа - отметка +3.300								
215	271	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 41	**Стол письменный однотумбовый (ЛДСП), размеры 1200Х600Х750(Н) мм**	**1**	**10105**		**10105**				
				шт							
			Отпускная цена		10105		10105				
			Сметная стоимость оборудования				*10105*				
216	272	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 13	**Доска информационная мобильная ПР3053, размеры 1300х500х2000(Н) мм**	**1**	**7095**		**7095**				
				шт							
			Отпускная цена		7095		7095				
			Сметная стоимость оборудования				*7095*				
217	273	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 12	**Стул полумягкий, размеры 350х350х400(Н) мм**	**12**	**2580**		**30960**				
				шт							
			Отпускная цена		2580		30960				
			Сметная стоимость оборудования				*30960*				
218	275	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 27, п. 57	**Компьютер с лицензионными программами, монитор Ж/К 18,5", ЭТФ, 220 В, 0,5 кВт**	**3**	**56800**		**170400**				
				комплект							
			Отпускная цена		56800		170400				
			Сметная стоимость оборудования				*170400*				
219	276	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 80	**Стул детский, размеры 320х290х280(Н) мм**	**25**	**1613**		**40325**				
				шт							
			Отпускная цена		1613		40325				
			Сметная стоимость оборудования				*40325*				
220	277	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 21	**Стол детский четырехместный, размеры 700х700х400(Н) мм**	**5**	**3763**		**18815**				
				шт							
			Отпускная цена		3763		18815				
			Сметная стоимость оборудования				*18815*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	279	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 55	Телевизор	1	25000		25000				
				комплект							
			Отпускная цена		25000		25000				
			Сметная стоимость оборудования				***25000***				
222	280	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 60, п. 8	Кронштейн настенный для телевизора	1	2580		2580				
				шт							
			Отпускная цена		2580		2580				
			Сметная стоимость оборудования				***2580***				
223	281	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 34	Шкаф для пособий и игрушек, размеры 1000x500x1380(H) мм	3	11610		34830				
				шт							
			Отпускная цена		11610		34830				
			Сметная стоимость оборудования				***34830***				
224	282	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 28, п. 9	Столик передвижной под радиоприемник, размеры 600x500x450(H) мм	1	18920		18920				
				шт							
			Отпускная цена		18920		18920				
			Сметная стоимость оборудования				***18920***				
225	283	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 47, п. 5	Радиоприемник, размеры 300x150x200(H) мм	1	7402		7402				
				комплект							
			Отпускная цена		7402		7402				
			Сметная стоимость оборудования				***7402***				
226	284	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 18	Шкаф для одежды двухстворчатый ШО (ЛДСП), замок ключевой, размеры 400x520x1800(H) мм	4	12900		51600				
				шт							
			Отпускная цена		12900		51600				
			Сметная стоимость оборудования				***51600***				
227	285	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 12	Стул полумягкий, размеры 350x350x400(H) мм	4	2580		10320				
				шт							
			Отпускная цена		2580		10320				
			Сметная стоимость оборудования				***10320***				
228	286	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 32	Стол рабочий, размеры 650x800x750(H) мм	1	6020		6020				
				шт							
			Отпускная цена		6020		6020				
			Сметная стоимость оборудования				***6020***				
229	288	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 01, п. 67	Холодильник бытовой, объем 62 л. 220 В, 150 Вт, размеры 490x440x693(H) мм	1	34000		34000				
				шт							
			Отпускная цена		34000		34000				
			Сметная стоимость оборудования				***34000***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	289	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 24	Диван для отдыха, размеры 1500х600х550(Н) мм	1	36120		36120				
				шт							
			Отпускная цена		36120		36120				
			Сметная стоимость оборудования				*36120*				
231	290	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01. п. 18	Шкаф для одежды двухстворчатый ШО (ЛДСП), замок ключевой, размеры 400х520х1800(Н) мм	1	12900		12900				
				шт							
			Отпускная цена		12900		12900				
			Сметная стоимость оборудования				*12900*				
232	291	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 41	Стол письменный однотумбовый (ЛДСП), размеры 1200Х600Х750(Н) мм	1	10105		10105				
				шт							
			Отпускная цена		10105		10105				
			Сметная стоимость оборудования				*10105*				
233	292	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 12	Стул полумягкий, размеры 350х350х400(Н) мм	1	2580		2580				
				шт							
			Отпускная цена		2580		2580				
			Сметная стоимость оборудования				*2580*				
234	293	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 56, п. 95	Стеллаж универсальный, размеры 1000х400х2000(Н) мм	1	10535		10535				
				шт							
			Отпускная цена		10535		10535				
			Сметная стоимость оборудования				*10535*				
235	294	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 12	Стул полумягкий, размеры 350х350х400(Н) мм	1	2580		2580				
				шт							
			Отпускная цена		2580		2580				
			Сметная стоимость оборудования				*2580*				
236	295	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 09, п. 21	Стол для сортировки белья ЧСОКТ8-13, размеры 1200х600х825(Н) мм	1	26000		26000				
				шт							
			Отпускная цена		26000		26000				
			Сметная стоимость оборудования				*26000*				
237	296	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 237	Стеллаж для белья, размеры 400х960х1600(Н) мм	1	8278		8278				
				шт							
			Отпускная цена		8278		8278				
			Сметная стоимость оборудования				*8278*				
238	297	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 62	Стол рабочий, размеры 1000х600х750(Н) мм	1	6235		6235				
				шт							
			Отпускная цена		6235		6235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*6235*				
239	298	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 44, п. 19	Машина швейная с электрическим приводом, Э1Ф, 220 В, 0,27 кВт	1 шт	19500		19500				
			Отпускная цена		19500		19500				
			Сметная стоимость оборудования				*19500*				
240	299	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 164	Стол гладильный, размеры 1200х400х850(Н-регулируемая) мм	1 шт	13330		13330				
			Отпускная цена		13330		13330				
			Сметная стоимость оборудования				*13330*				
241	300	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, прил. 2	Утюги электрические с терморегулятором и пароувлажнителем, 0,75 кВт, размеры 250х150х100(Н) мм	1 шт	2100		2100				
			Отпускная цена		2100		2100				
			Сметная стоимость оборудования				*2100*				
242	301	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 137	Стеллаж для чистого белья и инвентаря, 1200Х600Х1800(Н) мм	3 шт	16706		50118				
			Отпускная цена		16706		50118				
			Сметная стоимость оборудования				*50118*				
			Итого по разделу: Блок 4 - план 2 этажа - отметка +3.300				**668753**				
			Раздел: Блоки 8, 9, 10, 11, 12 - план 2 этажа - отметка +3.300								
243	302	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 22	Стол детский двухместный, размеры 1200х450х520(Н) мм	30 шт	3655		109650				
			Отпускная цена		3655		109650				
			Сметная стоимость оборудования				*109650*				
244	303	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 80	Стул детский, размеры 320х290х280(Н) мм	60 шт	1613		96780				
			Отпускная цена		1613		96780				
			Сметная стоимость оборудования				*96780*				
245	304	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 41	Стол письменный однотумбовый (ЛДСП), размеры 1200Х600Х750(Н) мм	3 шт	10105		30315				
			Отпускная цена		10105		30315				
			Сметная стоимость оборудования				*30315*				
246	305	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 13	Доска информационная мобильная ШР3053, размеры 1300х500х2000(Н) мм	3 шт	7095		21285				
			Отпускная цена		7095		21285				
			Сметная стоимость оборудования				*21285*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	306	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 26	Тумба для уголка живой природы, размеры 750x450x700(H)	3	4730		14190				
				секция							
			Отпускная цена		4730		14190				
			Сметная стоимость оборудования				*14190*				
248	307	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 34	Шкаф для пособий и игрушек, размеры 1000x500x1380(H) мм	6	11610		69660				
				шт							
			Отпускная цена		11610		69660				
			Сметная стоимость оборудования				*69660*				
249	308	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 01, п. 39	Подцветочница, размеры 750x450x700(H)	3	5000		15000				
				шт							
			Отпускная цена		5000		15000				
			Сметная стоимость оборудования				*15000*				
250	309	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 12	Стул полумягкий, размеры 350x350x400(H) мм	3	2580		7740				
				шт							
			Отпускная цена		2580		7740				
			Сметная стоимость оборудования				*7740*				
251	310	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 34	Шкаф для пособий и игрушек, размеры 1000x500x1380(H) мм	6	11610		69660				
				шт							
			Отпускная цена		11610		69660				
			Сметная стоимость оборудования				*69660*				
252	311	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 44	Мебель-игрушка: пространственный модуль заменяемого игрового оборудования, размеры 2160x480x620(H)	3	9675		29025				
				шт							
			Отпускная цена		9675		29025				
			Сметная стоимость оборудования				*29025*				
253	312	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 41	Кровать детская трехъярусная выкатная, размеры 1440x760x650(H) мм	21	6235		130935				
				шт							
			Отпускная цена		6235		130935				
			Сметная стоимость оборудования				*130935*				
254	313	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 29	Шкаф для чистого белья, размеры 1000x500x1850(H) мм	9	7525		67725				
				секция							
			Отпускная цена		7525		67725				
			Сметная стоимость оборудования				*67725*				
255	314	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 18	Шкаф для одежды двухстворчатый ШО (ЛДСП), замок ключевой, размеры 400x520x1800(H) мм	6	12900		77400				
				шт							
			Отпускная цена		12900		77400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*77400*				
256	315	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 64	Шкаф для одежды двухместный со скамьей, размеры 600х350х1500(Н)	30 шт	15480		464400				
			Отпускная цена		15480		464400				
			Сметная стоимость оборудования				*464400*				
257	316	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 01, п. 26	Табурет, размеры 340х362х320(Н)	3 шт	864		2592				
			Отпускная цена		864		2592				
			Сметная стоимость оборудования				*2592*				
258	317	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 21	Скамья для переодевания, размеры 1050х400х300(Н) мм	6 шт	3010		18060				
			Отпускная цена		3010		18060				
			Сметная стоимость оборудования				*18060*				
259	318	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 37, п. 137	Вешалка для полотенца, размеры 700х200х16 мм	6 шт	4000		24000				
			Отпускная цена		4000		24000				
			Сметная стоимость оборудования				*24000*				
260	319	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 36, п. 50	Шкаф хозяйственный, размеры 600х400х1600(Н) мм	3 шт	6820		20460				
			Отпускная цена		6820		20460				
			Сметная стоимость оборудования				*20460*				
261	321	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 54	Рукосушитель электрический Универсал-Ра с фотоэлементом (постоянное подключение к сети - шнур 1,3 м с вилкой). поток воздуха 30 л/сек, 1900 Вт. 220 В, масса 2,5 кг, размеры 220х270х150Н мм	3 шт	5399		16197				
			Отпускная цена		5399		16197				
			Сметная стоимость оборудования				*16197*				
262	323	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 80	Ванна моечная трехкамерная ВСМ-1/1390	3 шт	12456		37368				
			Отпускная цена		12456		37368				
			Сметная стоимость оборудования				*37368*				
263	324	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 108	Шкаф навесной для посуды	3 шт	33970		101910				
			Отпускная цена		33970		101910				
			Сметная стоимость оборудования				*101910*				
264	325	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 110	Стол-шкаф буфетный, размеры 800х600х800(Н) мм	3	33970		101910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
			Отпускная цена		33970		101910				
			Сметная стоимость оборудования				***101910***				
			Итого по разделу: Блоки 8, 9, 10, 11, 12 - план 2 этажа - отметка +3.300				**1526262**				
			Раздел: Блок 9 - план 2 этажа - отметка +3.300								
265	326	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 18	Шкаф для одежды двухстворчатый ШО (ЛДСП), замок ключевой, размеры 400х520х1800(Н) мм	2	12900		25800				
				шт							
			Отпускная цена		12900		25800				
			Сметная стоимость оборудования				***25800***				
266	327	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 41	Стол письменный однотумбовый (ЛДСП), размеры 1200Х600Х750(Н) мм	2	10105		20210				
				шт							
			Отпускная цена		10105		20210				
			Сметная стоимость оборудования				***20210***				
267	328	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 12	Стул полумягкий, размеры 350х350х400(Н) мм	2	2580		5160				
				шт							
			Отпускная цена		2580		5160				
			Сметная стоимость оборудования				***5160***				
268	330	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 27, п. 57	Компьютер с лицензионными программами, монитор Ж/К 18,5", Э1Ф, 220 В. 0.5 кВт	2	56800		113600				
				комплект							
			Отпускная цена		56800		113600				
			Сметная стоимость оборудования				***113600***				
269	331	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 56, п. 6	Стеллаж универсальный полочный односторонний для документов и папок, размеры 832Х300Х1800(Н) мм	2	10965		21930				
				шт							
			Отпускная цена		10965		21930				
			Сметная стоимость оборудования				***21930***				
270	332	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 36	Шкаф для книг и пособий Ш-1, размеры 800х400х1800(Н) мм	1	12470		12470				
				шт							
			Отпускная цена		12470		12470				
			Сметная стоимость оборудования				***12470***				
271	334	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 54, п. 362	Интерактивная доска PrOMETHEAn ACTIVBOArd 78" с ПО ACTIVE STudiO, размеры 1085х1035(Н) мм	1	41280		41280				
				комплект							
			Отпускная цена		41280		41280				
			Сметная стоимость оборудования				***41280***				
			Итого по разделу: Блок 9 - план 2 этажа - отметка +3.300				**240450**				
			Раздел: Блок 10 - план 2 этажа - отметка +3.300								
272	335	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 56, п. 95	Стеллаж универсальный, размеры 1000х400х2000(Н) мм	4	10535		42140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
			Отпускная цена		10535		42140				
			Сметная стоимость оборудования				*42140*				
			Итого по разделу: Блок 10 - план 2 этажа - отметка +3.300				**42140**				
			ИТОГО:				**14189015**	**0**			**0**
							0	**0**			**0**
			- оборудования				**14 189 015**				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				-				
			Итого с накладными				**14 189 015**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				-				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**14 189 015**				
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53%				**14 189 015**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**14 189 015**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**14 189 015**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**14 189 015**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**41 541 774**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**830 835**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**42 372 609**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5 084 713**				
			Итого с НДС				**47 457 322**				
			Скидка 3%				**1 423 720**				
			Всего:				**46 033 602**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____ Бегимбеков А.К.

Сметно договорной отдел _____

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____ Жумахан.Б.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Оразгазы.К.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____ Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффициент 2,92774, понижающий коэффициент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Анкор-2005"
Начальник Участка _____ Непомнящих Д.А.

Инженер сметчик _____ Сорих А.И