форма 3.

Заказчик:	Исполнитель:
Коммунальное государственное предприятие "Аркалыкская региональная больница" Управления здравоохранания Костанайской области БИН 970940001368 ИИК KZ2994807KZT22030635 АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA	ИП Шишов Магауия Зарубаевич Карагандинская область, г. Темиртау, 9 микрорайон,41,33 БИН/ИИН 631010350103 БИК KSBKKZKX ИИК KZ226010371000002933 АО «Народный Банк Казахстана»

Объект: "Текущий ремонт системы отопления, системы холодного водоснабжения КГП "Аркалыкская региональная больница"

Договор №145 от 25.06.2021года.

АКТ № 3
Выполненных работ за октябрь 2021 года

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ,выполняемых с начала действия договора	37 090 000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	34 056 837,01
3	Сумма удержания резерва 5%	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	34 056 837,01
5	Виды выполняемых работ	текущий ремонт системы отопления
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	37 090 000,00
7	Сумма выполненных работ за октябрь 2020 года	3 033 162,99
8	Удержание аванса 30 %	0,00
9	Удержание резерва 5%	0,00
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	3 033 162,99
11	В том числе НДС 12%	0,00

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Аркалыкская региональная больница" Управления здравоохранания Костанайской области

И.о главного врача _____ **Асанов К.К.**

Исполнитель: ИП Шишов Магауия Зарубаевич

Руководитель _____ **Шишов М.З.**

Приложение № 4
к Правилам организации

деятельности и осуществления

функций заказчика

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Аркалыкская региональная больница" Управления здравоохранания Костанайской области

Исполнитель: ИП Шишов Магауия Зарубаевич

Наименование строительства **"Текущий ремонт системы отопления, системы холодного водоснабжения КГП "Аркалыкская региональная больница"**

и его адрес: **Костанайская область, г.Аркалык, Абая, 15**

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источн.финансиров.: Наименование	Источн.финансиров.: Код	Орган.правовая форма: Наименование	Орган.правовая форма: Код
		145	25.06.2021				

Нименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период октябрь 2021 г.,без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт системы отопления	37 090 000,00	3 033 162,99								3 033 162,99
ИТОГО	**37 090 000,00**	**3 033 162,99**								**3 033 162,99**

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Аркалыкская региональная больница" Управления здравоохранания Костанайской области

И.о. главного врача _____ **Асанов К.К.**

Исполнитель: ИП Шишов Магауия Зарубаевич

Руководитель _____ **Шишов М.З.**

Технический надзор: ИП Мендекинов Р.Р.

Аттестат эксперта №KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г.

Руководитель _____ Мендекинов Р.Р.

М.П.

Ф2В

Заказчик **КГП "Аркалыкская региональная больница" Управления здравоохранения Костанайской области"**

Исполнитель **ИП Шишов Магауия Зарубаевич**

Стройка **"Текущий ремонт системы отопления, системы холодного водоснабжения КГП "Аркалыкская региональная больница"**

Объект **"Текущий ремонт системы отопления КГП "Аркалыкская региональная больница"**

Договор №145 от 25.06.2021года.

Акт № 3
приемки выполненных ремонтно-строительных работ
за октябрь 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е12-150102-0802 1215-0102-0802 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж**	шт.	63		1602,76	84,38	100974	5316	--	70825	185543
						1518,38	43,01	95658	2710		13744	
2	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	13,26		-1172,27	-16,35	-15544	-217	-6205	-9013	-26521
						-687,93	-5,63	-9122	-75		-1965	
2.1	280188 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов**	шт.	2,6	34,476	180,00				6206		
3	С123-051001-0310 2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500/100 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	78		-2683,29	--	-209297	--	-209297	--	-226041
						--	--	--	--		-16744	
4	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка кранов воздушных**	шт.	63		289,00	--	18207	--	6916	11065	31614
						179,22	--	11291	--		2342	
4.1	254404 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	63	91,00				5733		
5	С123-020101-1302 2302-0101-1302 РСНБ РК 2015	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	шт.	72		122,00	--	8784	--	8784	--	9487

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		703	
6	С123-020101-1402 2302-0101-1402 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	72		101,00	--	7272	--	7272	--	7854
						--	--	--	--		582	
7	С123-020101-1502 2302-0101-1502 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	72		94,00	--	6768	--	6768	--	7309
						--	--	--	--		541	
8	С123-040905-1102 2304-0905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	7		-2299,00	--	-16093	--	-16093	--	-17380
						--	--	--	--		-1287	
9	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая из вспененного каучука	м трубопровода	685		-629,58	-68,58	-431262	-46977	-182224	-171085	-650535
						-294,98	-33,65	-202061	-23050		-48188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	9,7955	3969,00				38878		
9.2	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15	102,75	1363,00				140048		
9.3	140805 С	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	1,1	753,5	--				--		
10	С121-110403-0208 2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	75		-185,00	--	-13875	--	-13875	--	-14985
						--	--	--	--		-1110	
11	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	260		-286,00	--	-74360	--	-74360	--	-80309
						--	--	--	--		-5949	
12	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	100		-319,00	--	-31900	--	-31900	--	-34452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		-2552	
13	С121-110403-0217 2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	220	-483,00	--	-106260	--	-106260	--	-114761
					--	--	--	--		-8501	
14	С121-110403-0219 2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 65 мм СТ РК 3364-2019	м	30	-557,00	--	-16710	--	-16710	--	-18047
					--	--	--	--		-1337	
15	Прайс СТПРАЙС торг. сеть	Водоподогреватель Electrotherm ETP 1000	шт	1	-1800000,00	--	-1800000	--	-1800000	--	-1944000
					--	--	--	--		-144000	
16	Прайс СТПРАЙС торг. сеть	Водоподогреватель SUNSYSTEM SN 1000	шт	1	1800000,00	--	1800000	--	1800000	--	1944000
					--	--	--	--		144000	
		РАЗДЕЛ 1.Прачечная									
17	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	30	-1338,35	-18,30	-40150	-549	-27608	-11963	-56282
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-399,76	-7,13	-11993	-214		-4169	
17.1	157962 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 30	911,00				27330		
18	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.	м трубопровода	30	-86,98	-1,24	-2609	-37	-12	-2508	-5527
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-85,32	--	-2560	--		-409	
18.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002 0,006	620,00				4		
18.2	274662 С	Вода	м3	0,01 0,3	--				--		
18.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005 0,015	469,00				7		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-42759	-586	-654804	-112679	-1003033
							-14553	-214	--	-74299	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-42759				
	Материалы		Тенге				-27622				
	Всего заработная плата		Тенге					-14767			
		Накладные расходы	Тенге				-14471				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				-4578				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-61808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-11
		Сметная заработная плата	Тенге					-14767			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-61808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-11
		Сметная заработная плата	Тенге					-14767			
		РАЗДЕЛ 2.Столовая									
19	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	52	2408,16	18,30	125224	952	103484	20735	157636
					399,76	7,13	20788	371		11677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	157963 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	1 52	1980,00				102960		
20	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.**	м трубопровода	52	86,98	1,24	4523	64	22	4348	9581
					85,32	--	4437	--		710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	149395 С	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,0002 0,0104	620,00				6		
20.2	274662 С	**Вода**	м3	0,01 0,52	--				--		
20.3	278579 С	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,0005 0,026	469,00				12		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				129747	1016	103506	25083	167217
							25225	371	--	12387	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				129747				
	Материалы		Тенге				103507				
	Всего заработная плата		Тенге					25596			
		Накладные расходы	Тенге				25083				
		Сметная прибыль	Тенге				12387				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				167217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					25596			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				167217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					25596			
		РАЗДЕЛ 3.Наружная теплотрасса									
		Переход через асфальтированную дорогу-строительные работы									
21	Е12-180101-1503 1218-0101-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 70 мм. Устройство**	м2	4	-4348,14	-309,18	-17393	-1236	-10602	-4323	-23453

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						-1388,86	-112,06	-5555	-448		-1737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	102759 С	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,166	0,664	15209,00				10099		
21.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0008	0,0032	156757,00				502		
		Трубопроводы										
22	Е11-240101-0102 1124-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,165		1362458,39	457380,32	224806	75468	57516	111508	363219
						556500,00	126132,68	91822	20812		26905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	130740 С	Опоры скользящие	т	0,5	0,0825	482670,00				39820		
22.2	130741 С	Опоры неподвижные	т	0,2	0,033	482670,00				15928		
22.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,047	0,007755	211188,00				1638		
23	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,015		1229360,26	453430,22	18440	6802	3390	10006	30721
						549875,00	123911,78	8248	1859		2276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	130740 С	Опоры скользящие	т	0,4	0,006	482670,00				2896		
23.2	130741 С	Опоры неподвижные	т	0,05	0,00075	482670,00				362		
23.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0006	211188,00				127		
24	Прайс СТПРАЙС	Трубы стальные водогазопроводные D 76х3,5 мм	м	166,65		3185,71	--	530899	--	530899	--	573371
						--	--	--	--		42472	
25	Прайс СТПРАЙС	Трубы стальные водогазопроводные D 57х3,5 мм	м	15,15		2483,04	--	37618	--	37618	--	40627
						--	--	--	--		3009	
26	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 40 мм. Прокладка	км трубопровода	0,03		1229360,26	453430,22	36881	13603	6782	20011	61444
						549875,00	123911,78	16496	3717		4551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	130740 С	Опоры скользящие	т	0,4	0,012	482670,00				5792		
26.2	130741 С	Опоры неподвижные	т	0,05	0,0015	482670,00				724		
26.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0012	211188,00				253		
27	Прайс СТПРАЙС	Трубы стальные водогазопроводные D 40х3,5 мм	м	30,3		1953,57	--	59193	--	59193	--	63928
						--	--	--	--		4735	
28	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 32 мм. Прокладка	км трубопровода	0,045		1229360,26	453430,22	55321	20404	10173	30017	92165
						549875,00	123911,78	24744	5576		6827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28.1	130740 С	Опоры скользящие	т	0,4	0,018	482670,00				8688		
28.2	130741 С	Опоры неподвижные	т	0,05	0,00225	482670,00				1086		
28.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0018	211188,00				380		
29	Прайс СТПРАЙС	Трубы стальные водогазопроводные D 32х3,2 мм	м	45,45		1572,32	--	71462	--	71462	--	77179
						--	--	--	--		5717	
30	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 32 мм. Прокладка	км трубопровода	0,045		1229360,26	453430,22	55321	20404	10173	30017	92165
						549875,00	123911,78	24744	5576		6827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	130740 С	Опоры скользящие	т	0,4	0,018	482670,00				8688		
30.2	130741 С	Опоры неподвижные	т	0,05	0,00225	482670,00				1086		
30.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0018	211188,00				380		
31	Прайс СТПРАЙС	Трубы стальные водогазопроводные D 25х3,2 мм	м	45,45		1083,66	--	49252	--	49252	--	53192
						--	--	--	--		3940	
32	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные/краны шаровые/ для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка	комплект	6		5498,61	2936,92	32992	17622	859	19161	56326
						2418,54	807,30	14511	4844		4172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,016	0,096	5717,00				549		
32.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00017	0,00102	211188,00				215		
32.3	423524 С	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	шт.	1	6	--				--		
33	С123-040902-1203 2304-0902-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 40, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2		11210,00	--	22420	--	22420	--	24214
						--	--	--	--		1794	
34	С123-040902-1205 2304-0902-1205 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 40, DN 40, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2		17340,00	--	34680	--	34680	--	37454
						--	--	--	--		2774	
35	С123-040902-1206 2304-0902-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 40, DN 50, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2		20300,00	--	40600	--	40600	--	43848
						--	--	--	--		3248	
36	Е11-161001-0104 1116-1001-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления диаметром 32 мм. Врезка	врезка	2		6447,83	124,08	12896	248	178	12247	27155
						6235,08	13,46	12470	27		2011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-161001-0105 1116-1001-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления диаметром 40 мм. Врезка	врезка	2	6447,83	124,08	12896	248	178	12247	27155
					6235,08	13,46	12470	27		2011	
38	Е11-161001-0106 1116-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления диаметром 50 мм. Врезка	врезка	2	9351,11	213,38	18702	427	3092	14932	36325
					7591,44	26,92	15183	54		2691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	158884 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1 2	1434,00				2868		
39	Е11-161001-0108 1116-1001-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления диаметром 100 мм. Врезка	врезка	2	9869,26	347,33	19739	694	1116	17661	40392
					8964,36	46,14	17929	92		2992	
40	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	96,8	102,15	2,44	9888	236	5288	3029	13950
					45,08	0,27	4364	26		1033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,008712	559069,00				4871		
41	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	96,8	157,51	3,44	15247	333	9813	3556	20307
					52,70	0,54	5101	52		1504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018 0,017424	492321,00				8578		
42	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	5,13	48752,19	1776,94	250099	9116	108310	104190	382632
					25862,20	861,44	132673	4419		28343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106 0,054378	131985,00				7177		
42.2	279797 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265 0,135945	650000,00				88364		
43	С121-110103-0103 2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	7,1379	14151,00	--	101008	--	101008	--	109089
					--	--	--	--		8081	
44	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	225,3578	2524,34	164,77	568880	37133	72538	351489	993999

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						2037,69	14,54	459209	3277		73630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000017	0,003831	1588641,00				6086		
44.2	147369 С	Детали покрытия из оцинкованной стали	м2	1,22	274,936516	--				--		
44.3	279797 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.8 до 1.2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000428	0,096386	650000,00				62651		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2261847	201502	1225936	735748	3237404
								834409	49910	--	239806	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1351490				
		Материалы	Тенге					274240				
		Всего заработная плата	Тенге						826067			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					101008				
		Накладные расходы	Тенге					678661				
		Сметная прибыль	Тенге					162412				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2192563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									598
		Сметная заработная плата	Тенге						826067			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					910357				
		Материалы	Тенге					4562				
		Всего заработная плата	Тенге						58252			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					846124				
		Накладные расходы	Тенге					57087				
		Сметная прибыль	Тенге					77394				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1044838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						58252			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3237401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									640
		Сметная заработная плата	Тенге						884319			
		РАЗДЕЛ 4.Прочие работы										
45	Е12-190101-0101 1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	48		476,22	--	22859	--	--	16458	42463
						476,22	--	22859	--		3145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	147789 С	Мусор строительный	т	0,0006	0,0288	--				--		
46	Е12-190101-0401 1219-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	38		989,27	1,10	37592	42	3893	24248	66788
						885,71	0,56	33657	21		4947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	102722 С	Растворы	м3	0,002	0,076	--				--		
46.2	131588 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,076	50416,00				3832		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	25	547,71 494,79	35,64 17,70	13693 12370	890 442	433	12044 2059	27795
48	С121-070509-0406 2107-0509-0406 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм	м2	25,675	2000,00 --	-- --	51350 --	-- --	51350	-- 4108	55458
49	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамогранита. Разборка покрытия	м2	20	818,55 786,74	31,81 16,21	16371 15735	636 324	--	11562 2235	30168
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	147789 С	Мусор строительный	т	0,052 1,04	--				--		
50	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	2	16234,84 9524,90	6709,94 3041,96	32470 19050	13420 6084	--	21112 4287	57869
51	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,6	22581,00 3780,78	7,68 --	36130 6049	12 --	30069	5686 3345	45162
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 1,632	16437,00				26825		
52	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20	725,55 348,52	29,51 14,30	14511 6970	590 286	6951	6821 1707	23039
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204 0,408	16994,00				6934		
53	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	20	5910,75 1071,79	132,96 60,43	118215 21436	2660 1209	94119	21286 11160	150661
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	249624 С	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65 153	59,00				9027		
53.2	287790 С	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02 20,4	4100,00				83640		
54	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19к=0,8	Стены. Глухие. Демонтаж по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	72	792,86 781,29	11,57 4,44	57086 56253	833 320	--	50915 8640	116641

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	72		3221,26	14,46	231931	1041	160574	63645	319222
						976,61	5,56	70316	400		23646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	75,6	1300,00				98280		
55.2	149908 С	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	33,3288	78,00				2600		
55.3	249183 С	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	65,016	32,00				2081		
55.4	286158 С	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,0208	1,4976	1313,00				1966		
55.5	288012 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,7774	55,9728	180,00				10075		
55.6	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,1006	151,2432	260,00				39323		
56	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	72		613,42	3,22	44166	232	15452	22842	72369
						395,58	0,99	28482	71		5361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,096	150,912	86,00				12978		
57	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	72		422,95	2,96	30452	213	10031	16250	50438
						280,66	1,46	20208	105		3736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,04536	211463,00				9592		
58	Е12-110101-0207 1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	18		3124,98	14,80	56250	267	7323	35133	98694
						2703,34	7,54	48660	136		7311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,396	18489,00				7322		
58.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0338	0,6084	--				--		
59	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	38		1907,83	27,54	72498	1047	32974	28288	108849
						1012,54	21,39	38477	813		8063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	149726 С	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	9,6	364,8	88,00				32102		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	38		800,50	3,24	30419	123	8297	17648	51912
						578,92	1,59	21999	60		3845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,00285	804257,00				2292		
60.2	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	4,294	620,00				2662		
60.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	6,9806	469,00				3274		
61	Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	10,323		2342,82	30,44	24185	314	10435	9853	36761
						1301,52	24,10	13436	249		2723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	149726 С	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	11,2	115,6176	88,00				10174		
62	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	10,323		796,20	4,83	8219	50	2023	4936	14208
						595,35	2,38	6146	25		1052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,007123	211463,00				1506		
62.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	5,67765	88,00				500		
63	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	3,5646		2021,04	--	7204	--	--	5187	13382
						2021,04	--	7204	--		991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	147789 С	Мусор строительный	т	1	3,5646	--				--		
64	С341-040104-0601 4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	3,5646		738,00	--	2631	--		--	2841
						--	--	--	--		210	
65	С341-020101-0212 4102-0101-0212 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	3,5646		432,00	--	1540	--		--	1663
						--	--	--	--		123	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					909772	22370	433924	373914	1386383
								449307	10545	--	102694	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					909772				
Материалы			Тенге					382575				
Всего заработная плата			Тенге						459852			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					51350				
Транспортные расходы			Тенге					4171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				373914				
		Сметная прибыль	Тенге				102694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1386380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								383
		Сметная заработная плата	Тенге					459852			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1386380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								383
		Сметная заработная плата	Тенге					459852			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								3726157
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1190154				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					182424			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40197			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1108559		
		- Перевозка грузов	Тенге				4171				
		- Накладные расходы	Тенге							1022066	
		- Сметная прибыль	Тенге							280588	

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				3726157,00
Итого в ценах 2021года2917/2651 к=1,1					4098772,70
Ценовая скидка					-1065609,71
Итого с ценовой скидкой					3033162,99
ИТОГО ПО АКТУ:					3033162,99

ПРИНЯЛ:

КГП "Аркалыкская региональная больница" Управления здравоохранения
И.о. главного врача _____Асанов К.К.

Технический надзор: ИП Мендекинов Р.Р.
Аттестат эксперта №KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г.

Руководитель _____Мендекинов Р.Р.

Б.П.

СДАЛ:

ИП Шишов Магауя Зарубаевич
Руководитель _____Шишов М.З.