ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Наименование строительства - ***"Строительство систем электроснабжения "Индустриальной зоны "Ондирис" в гор. Кызылорда"***

Основание - Договор №8 / ҚМЖ от 19 июня 2015 г.

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2015г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость (в тыс.тенге) всего/СМР		Договорная стоимость всего /СМР (в тыс. тенге)	Договорная стоимость на 2015 г /СМР (в тыс. тенге)	Выполнено с начала строительства. Всего/СМР (в тыс.тенге)		Выполнено за отчетный период Всего/СМР (в тыс.тенге)	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство систем электроснабжения "Индустриальной зоны "Ондирис" в гор.Кызылорда"	2 289 127,310	753 109,420	2 289 127,310	1 511 267,000	242 709,500	80 165,640	242 709,500	80 165,640
Итого:	2 289 127,310	753 109,420	2 289 127,310	1 511 267,000	242 709,500	80 165,640	**242 709,500**	80 165,640

ЗАКАЗЧИК: _____ **Усаин М.**
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

Координатор: _____ Мустафаев К.
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Жаббарбергенов М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

ТЕХНАДЗОР: _____ **Оспанов Б.**
ТОО «Саулет - Эксперт»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство системы электроснабжения "Индустриальной зоны ОНДИРИС в г. Кызылорда

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО по главам 1 - 7	**12766,226**	**67399,414**		**80165,640**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения - 4,3%	548,948			548,948
		Всего по главе	**548,948**	**0,000**		**548,948**
		Итого по главам 1-8.	**13315,17**	**67399,41**		**80714,59**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Удорожание строительства в зимнее время - 1,89%	251,657			251,657
		Единовременное вознагрождение за выслугу лет - 1%			133,152	133,152
		Затраты на дополнительную оплату труда в зоне экологического кризиса 30%			546,530	546,530
		На оплату дополнительных отпусков - 0,4%			53,261	53,261
		Всего по главе	**251,657**	**0,000**	**732,943**	**984,600**
		Итого по главам 1 - 9.	**13566,831**	**67399,414**	**732,943**	**81699,187**
		ИТОГО ПО БАЗИСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**13566,831**	**67399,414**	**732,943**	**81699,187**
		В том числе в ценах 2015 г(76%)	**10310,791**	**51223,555**	**557,036**	**62091,382**
		В том числе в ценах 2016 г(24%)	**3256,039**	**16175,859**	**175,906**	**19607,805**
		Итого в текущих ценах 2015г к-2,55742 (76%)	**26369,024**	**131000,143**	**1424,576**	**158793,743**
		Налоги, сборы и платежи 2%			3175,875	3175,875
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**26369,024**	**131000,143**	**4600,451**	**161969,618**
		НДС - 12%			19436,354	19436,354
		Стоимость строительства 2015 г.	**26369,024**	**131000,143**	**24036,805**	**181405,972**
		Итого в текущих ценах 2016 г. к-2,73677	**8911,031**	**44269,607**	**481,415**	**53662,052**
		Налоги, сборы и платежи 2%			1073,241	1073,241
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**8911,031**	**44269,607**	**1554,656**	**54735,293**
		НДС - 12%			6568,235	6568,235
		Стоимость строительства 2015 г.	**8911,031**	**44269,607**	**8122,891**	**61303,529**
		ВСЕГО стоимость строительства 2014 - 2015 гг	**35280,054**	**175269,750**	**32159,696**	**242709,500**

Заказчик: _____ Ж.Ташмухамбетов

Координатор
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: _____ ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Технадзор: _____ Оспанов Б.
ТОО «Саулет - Экспорт»

Составил: инж. ПТО _____ ЖАЛГАСБАЕВ А.Ж.

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"**
Наименование стройки - **Строительство систем электроснабжения "Индустриальной зоны "Ондирис" в гор. Кызылорда"**

АКТ выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2015 г

Основание: **Договор №8 / КМЖ от 19 июня 2015 г.**

Сметная стоимость	80165,64	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4462	чел.-ч
Сметная заработная плата	996,921	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Электромонтажные работы на ПС 35/10								
		Монтаж электрооборудования								
1	**СПрайс лист АО "Кентауский трансформаторный завод"**	**Трансформатор силовой ТДНС - 16000/110/35**								
		комплект	1	**28119433,70**	--	**28119434**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
2	**СПрайс лист АО "Кентауский трансформаторный завод"**	**Открытое распределительное устройство ОРУ-35КВ**								
		комплект	1	**33925770,30**	--	**33925770**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**62045204**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**62045204**				
		Запасные части -	Тенге			**1240904**				
		Тара и упаковка -	Тенге			**949292**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**1927062**				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			**793950**				
		Комплектация -	Тенге			**443003**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**67399414**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**67399414**				
		РАЗДЕЛ 2. Перевозка трансформатора								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	У56-100-3	**Разгрузка с железнодорожной платформы или транспортера на шпальную клеть крупных трансформаторов и другого энергетического оборудования при массе единицы оборудования до, т: 120**	1	521883,00	267408,00	521883	267408	180630	383,00	383
		шт		129825,00	70875,00	129825	70875	90	414,00	414
4	У56-100-2	**Разгрузка с железнодорожной платформы или транспортера на шпальную клеть крупных трансформаторов и другого энергетического оборудования при массе единицы оборудования до, т: 60**	1	412518,00	185830,00	412518	185830	145800	330,00	330
		шт		112725,00	49275,00	112725	49275	90	288,00	288
5	У56-101-3	**Транспортировка и такелаж крупных трансформаторов и другого энергетического оборудования на автопоездах на расстояние до 1 км по асфальтовой или асфальтобетонной дороге с наибольшими уклонами, допустимыми на трудных участках пересеченной местности, до 9% при массе единицы оборудования до 120 т**	1	1347384,00	1048021,00	1347384	1048021	412695	583,00	583
		шт		175050,00	283500,00	175050	283500	90	1656,00	1656
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2281785**	**1501259**			**1296**
			Тенге			**417600**	**403650**			**2358**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2281785				
	Материалы -		Тенге			362926				
	Всего заработная плата -		Тенге				821250			
		Накладные расходы -	Тенге			739125				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							370
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				110869			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3202165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4024
		Сметная заработная плата -	Тенге				932119			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3202165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4024
		Сметная заработная плата -	Тенге				932119			
		РАЗДЕЛ 3.Вертикальная планировка								
6	Е0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	2300	1,41	1,41	3245	3245	670	--	--
		м2		--	0,30	--	691	97	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	2305	33,43	29,06	77056	66983	34611	0,01	21
		Недостаток грунта		1,03	10,26	2374	23649	133	0,05	115
8	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	249	29,63	28,58	7378	7115	2549	0,01	2
				0,99	9,56	247	2381	97	0,04	9
9	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	485,55	76,60	--	37193	--	7439	0,32	156
				15,32	--	7439	--	100	--	--
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	249	3,79	3,24	944	808	386	--	1
				0,48	1,12	120	279	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			125817	78151			180
			Тенге			10179	27000			127
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			125817				
		Всего заработная плата -	Тенге			7699				
		Местные материалы -	Тенге				37179			
		Транспортные расходы -	Тенге			33				
		Накладные расходы -	Тенге			37193				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			45655				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							23
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6848			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			181760				
		Сметная заработная плата -	Тенге							330
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				44027			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			181760				
		Сметная заработная плата -	Тенге							330
							44027			
		РАЗДЕЛ 4.Ограждение								
11	У1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы м	146,434	1619,78	133,05	237191	19483	24037	0,44	65
				73,26	43,99	10728	6442	140	0,22	31
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			237191	19483			65
			Тенге			10728	6442			31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			237191				
		Материалы -	Тенге			206980				
		Всего заработная плата -	Тенге				17169			
		Накладные расходы -	Тенге			24037				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3606			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15674				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			276902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				20775			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			276902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				20775			
		РАЗДЕЛ 5.Воздушные линии ВЛ-35 кВ								
		Установка к существующим опорам								
12	С151804-1177Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	**Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/110-АШ ГОСТ 28856-90**	2500	3436,00	--	8590000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			8590000	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			8590000				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8590000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			515400				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			9105400				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			9105400				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			73279996	1598893			1541
			Тенге			438507	437092			2517
		Стоимость оборудования -	Тенге			62045204				
		Запасные части -	Тенге			1240904				
		Тара и упаковка -	Тенге			949292				
		Транспортные расходы -	Тенге			1927062				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			793950				
		Комплектация -	Тенге			443003				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			67 399 414				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			8590000				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8590000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			515400				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			9105400				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2644792				
		Материалы -	Тенге			577605				
		Всего заработная плата -	Тенге				875598			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			33				
	Транспортные расходы -		Тенге			37193				
		Накладные расходы -	Тенге			808817				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							404
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				121323			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			207217				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3660826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4462
		Сметная заработная плата -	Тенге				996921			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			80 165 640				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4462
		Сметная заработная плата -	Тенге				996921			

Заказчик: _____ Мутанов К.
Координатор
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: _____ **ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Технадзор: _____ **ОСПАНОВ Б.**
ТОО «Саулет - Эксперт»

Составил: инж. ПТО _____ **ЖАЛГАСБАЕВ А. Ж.**