ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Наименование строительства - *"Строительство систем электроснабжения "Индустриальной зоны "Ондирис" в гор. Кызылорда"*

Основание - Договор №8 / ҚМЖ от 19 июня 2015 г.

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2015г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость (в тыс.тенге) всего/СМР		Договорная стоимость всего /СМР (в тыс. тенге)	Договорная стоимость на 2015 г /СМР (в тыс. тенге)	Выполнено с начала строительства. Всего/СМР (в тыс.тенге)		Выполнено за отчетный период Всего/СМР (в тыс.тенге)	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство систем электроснабжения "Индустриальной зоны "Ондирис" в гор.Кызылорда"	2 289 127,310	753 109,420	2 289 127,310	1 511 267,000	366 602,500	119 141,428	123 893,000	38 975,788
Итого:	2 289 127,310	753 109,420	2 289 127,310	1 511 267,000	366 602,500	119 141,428	**123 893,000**	38 975,788

ЗАКАЗЧИК: _____ **Усаин М.**
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

Координатор: _____ Нурмолданбетова Ф.
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Жаббарбергенов М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

ТЕХНАДЗОР: _____ **Оспанов Б.**
ТОО «Саулет - Эксперт»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство системы электроснабжения "Индустриальной зоны ОНДИРИС в г. Кызылорда

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и *затрат*	Сметная стоимость тыс.тенге			Всего, *тыс.тенге*
			Строительно - *монтажные* работы	Оборудование, *мебель и* инвентарь	Прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО по главам 1 - 7	22711,389	16264,399		38975,788
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения - 4,3%	976,590			976,590
		Всего по главе	976,590	0,000		976,590
		Итого по главам 1-8.	23687,98	16264,40		39952,38
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Удорожание строительства в зимнее время - 1,89%	447,703			447,703
		Единовременное вознагрождение за выслугу лет - 1%			236,880	236,880
		Затраты на дополнительную оплату труда в зоне экологического кризиса 30%			972,289	972,289
		На оплату дополнительных отпусков - 0,4%			94,752	94,752
		Всего по главе	447,703	0,000	1303,921	1751,624
		Итого по главам 1 - 9.	24135,682	16264,399	1303,921	41704,002
		ИТОГО ПО БАЗИСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	24135,682	16264,399	1303,921	41704,002
		В том числе в ценах 2015 г(76%)	18343,118	12360,943	990,980	31695,041
		В том числе в ценах 2016 г(24%)	5792,564	3903,456	312,941	10008,960
		Итого в текущих ценах 2015г к-2,55742 (76%)	46911,057	31612,123	2534,352	81057,532
		Налоги, сборы и платежи 2%			1621,151	1621,151
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	46911,057	31612,123	4155,502	82678,683
		НДС - 12%			9921,442	9921,442
		Стоимость строительства 2015 г.	46911,057	31612,123	14076,944	92600,125
		Итого в текущих ценах 2016 г. к-2,73677	15852,914	10682,861	856,448	27392,222
		Налоги, сборы и платежи 2%			547,844	547,844
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	15852,914	10682,861	1404,292	27940,067
		НДС - 12%			3352,808	3352,808
		Стоимость строительства 2015 г.	15852,914	10682,861	4757,100	31292,875
		ВСЕГО стоимость строительства 2014 + 2015 гг	62763,971	42294,984	18834,044	123893,000

Заказчик: _____

Координатор ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

Инженер: Ахмедов Б.

ТОО "Сауле - Энергия"

Подрядчик: ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.

Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Составил: инж. ТТО ЖАЛГАСБАЕВ А.Ж.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Тех-Сервис Кызылорда» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ТАЗАЛЫҚ ЖӘНЕ ТАБИҒАТ ПАЙДАЛАНУ ДЕПАРТАМЕНТІ

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"**
Наименование стройки - **Строительство систем электроснабжения "Индустриальной зоны "Ондирис" в гор. Кызылорда"**

АКТ выполненных работ за АВГУСТ месяц 2015 г

Основание: **Договор №8 / КМЖ от 19 июня 2015 г.**

Сметная стоимость	38975,788	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	33	чел.-ч
Сметная заработная плата	6,148	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Электромонтажные работы на ПС 35/10								
		Монтаж электрооборудования								
1	СПрайс лист АО "Кентауский трансформаторный завод"	**ТСН отдельностоящий с трансформатором ТМ 160/ 10 - 0,4 кВ**								
		комплект	2	649038,46	--	1298077	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
2	СПрайс лист ЗАО "ГРАНТЭК-ЭЛ"	**Разъединители трехполюсные РД32-35/Б/1000**								
		шт	12	36050,46	--	432605	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс лист ЗАО "ГРАНТЭК-ЭЛ"	**Разъединители трехполюсные РД31-35/Б/1000**								
		шт	12	30439,09	--	365269	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	СПрайс лист ТОО "SKALA GROUP"	**Ограничитель перенапряжения ОПНн-35/550**								
		шт	12	27741,76	--	332901	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс-лист	Изолятор опорно-стержневой ИОС35-500-01-1								
		шт	12	7471,61	--	89659	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С151601-250-1	Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с круглыми жилами АПвВнг-LS1x240/25-10 ГОСТ 16442-80	1,065	586076,00	--	624171	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
7	С151601-245-6	Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с круглыми жилами ПвВнг-LS 3x50/25-10 ГОСТ 16442-80	0,105	1702775,00	--	178791	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
8	С151601-965Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг-LS 1x70-1 ГОСТ 16442-80	0,03	89321,00	--	2680	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
9	С151601-349	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3x50 мм2	0,12	779700,00	--	93564	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	С151601-118-1	Кабели силовые, на распространяющие горение ВВГнг 2x2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,352	42493,00	--	14958	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
11	С151601-124-6	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4x6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,125	186563,00	--	23320	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
12	С151601-124-4	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4x2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,442	83028,00	--	36698	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
13	С151601-124-5	Кабели силовые, распространяющие горение ВВГнг 4x4 -0,66 ГОСТ 16442-80	0,075	128122,00	--	9609	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
14	С151601-124	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4x16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,068	506825,00	--	34464	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
15	С151603-517Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5x1,5 ГОСТ 1508-78	0,034	68510,00	--	2329	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
16	С151603-524Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7x1,5 ГОСТ 1508-78	0,17	90350,00	--	15360	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С151603-531Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	0,15	132457,00	--	19869	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
18	С151603-538Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78	0,065	173112,00	--	11252	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
19	С151603-688Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	1,21	70280,00	--	85039	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
20	С151603-695Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,327	80208,00	--	26228	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
21	С151603-702Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	0,06	102080,00	--	6125	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
22	С151603-709Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	0,52	140302,00	--	72957	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
23	С151603-716Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78	0,101	183789,00	--	18563	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
24	С151603-689Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0,128	97119,00	--	12431	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
25	С151603-696Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 5х2,5 ГОСТ 1508-78	0,361	116290,00	--	41981	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Заход-Выход								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С151607-35 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 300/39 мм2 ГОСТ 839-80	0,442	170330,00	--	75286	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С151607-33 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 185/24 мм2 ГОСТ 839-80	0,189	171735,00	--	32458	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	66	96,07	0,23	6340	15	5112	0,46	30
		шт		81,53	--	5381	--	95	--	--
29	С151804-248-1	Зажимы аппаратные прессуемые типа А4А-185Г-2 ГОСТ Р 51177-98	24	513,00	--	12312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С151804-237-5	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-185-+2 ГОСТР 51177-98	12	771,00	--	9252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С151804-246-4	Зажимы аппаратные прессуемые А4Е-300-2 ГОСТ 51177-98	6	714,00	--	4284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С151804-245	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-120Г-2 ГОСТ 51177-98	24	384,00	--	9216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С151804-108-7	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	24	858,00	--	20592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Заход - Выход на ВЛ 35								
34	С151804-108-7	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	154	858,00	--	132132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151804-248-2	Зажимы аппаратные прессуемые типа А4А-240Г-2 ГОСТ 51177-98	60	524,00	--	31440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С151804-237-6	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-240-2 ГОСТ 51177-98	33	786,00	--	25938	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С151804-245-3	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-240Г-2 ГОСТ 51177-98	47	539,00	--	25333	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С151804-141-5	Узлы крепления типа КГП-7-1	12	316,00	--	3792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С151804-137-4	Ушки однолапчатые типа У1-12-16 ГОСТ 51177-98	12	341,00	--	4092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С151804-136-2	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ 51177-98	24	118,00	--	2832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С151804-257-1	Зажимы аппаратные штыревые типа АШМ-16-1 ГОСТ 51177-98	12	1972,00	--	23664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Молниеприемники 2 шт.Наружное освещение								
42	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	2	54700,00	--	109400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4377263	15			30
			Тенге			5381	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			2518512				
	Запасные части -		Тенге			50370				
	Тара и упаковка -		Тенге			38533				
	Транспортные расходы -		Тенге			78222				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			32228				
	Комплектация -		Тенге			17982				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2735848				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			522461				
	Материалы -		Тенге			944				
	Всего заработная плата -		Тенге				5381			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			516120				
		Накладные расходы -	Тенге			5112				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				767			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31654				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			559227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6148			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1336291				
	Местные материалы -		Тенге			1336291				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1416468				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4711543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6148			
		РАЗДЕЛ 2.Воздушные линии ВЛ-35 кВ								
		Установка к существующим опорам								
43	С151804-1416Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	**Узлы крепления типа КГП-7-2Б ГОСТ Р 51177-98**	134	381,00	--	51054	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	С151804-1432Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	**Узлы крепления типа КГ-12-1 ГОСТ Р 51177-98**	24	1039,00	--	24936	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	С151804-1369Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	508	128,00	--	65024	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	С151804-1363Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	**Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98**	280	170,00	--	47600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	С151804-1177Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	**Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/110-АШ ГОСТ 28856-90**	4310	3436,00	--	14809160	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	С151804-1385Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	**Ушки двухлапчатые типа У2К-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	216	299,00	--	64584	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	С151804-1602Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	**Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	208	509,00	--	105872	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	С151804-1840Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные болтовые НБ-3-6Б ГОСТ Р 51177-98	60	1321,00	--	79260	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С151804-1493Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Коромысла универсальные типа 2КУ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	72	1137,00	--	81864	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	С151804-1369Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	40	128,00	--	5120	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	С151804-1671Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-3А ГОСТ Р 51177-98	40	265,00	--	10600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	С151804-1836Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	40	389,00	--	15560	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	С151804-2112Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Гасители вибрации ГПГ-2,4-13-500/13 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-98	324	1313,00	--	425412	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	С151804-2098Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Гасители вибрации ГПГ-2,4-11-400/13 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-98	1064	1311,00	--	1394904	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	С151804-1630Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	216	271,00	--	58536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	С151804-1737Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-3-12 ГОСТ Р 51177-98	216	398,00	--	85968	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	С151804-2013Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы заземляющие ЗПС-50-3В ГОСТ Р 51177-98	3172	171,00	--	542412	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	С151804-1836Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	72	389,00	--	28008	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Провод АС								
61	С151607-33 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 185/24 мм2** ГОСТ 839-80	9,70158	171735,00	--	1666101	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			19561975	--			--
			Тенге			--	--			
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			19561975				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19561975				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1173718				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			20735693				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20735693				
		РАЗДЕЛ 3.Открытое распределительное устройство 220 кВ								
62	Прайс лист АСУЭР	**Выключатель ВГБЭ-35-12,5/630**	2	2407692,00	--	4815384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Прайс лист АСУЭР	**Выключатель ВГБЭ-35-12,5/1000**	3	2546153,00	--	7638459	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			12453843	--			--
			Тенге			--	--			
		Стоимость оборудования -	Тенге			12453843				
		Запасные части -	Тенге			249077				
		Тара и упаковка -	Тенге			190544				
		Транспортные расходы -	Тенге			386804				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			159363				
		Комплектация -	Тенге			88920				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			13528551				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13528551				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			36393081	15			30
			Тенге			5381	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			14972355				
		Запасные части -	Тенге			299447				
		Тара и упаковка -	Тенге			229077				
		Транспортные расходы -	Тенге			465026				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			191591				
		Комплектация -	Тенге			106903				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			16 264 399				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			20084435				
		Материалы -	Тенге			944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				5381			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20078095				
		Накладные расходы -	Тенге			5112				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				767			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1205373				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			21294921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6148			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1336291				
	Местные материалы -		Тенге			1336291				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80177				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1416468				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			38 975 788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6148			

Заказчик: Нурмоханбетова Г.
Координатор
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

Технадзор: Остапов Б.
ТОО «Саулет - Эксперт»

Подрядчик: Жаббарбергенов М. С.
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Составил: инж. ПТО Жалгасбаев А. Ж.