ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Наименование строительства - *"Строительство систем электроснабжения "Индустриальной зоны "Ондирис" в гор. Кызылорда"*

Основание - Договор №8 / ҚМЖ от 19 июня 2015 г.

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ-2 месяц 2015г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость (в тыс.тенге) всего/СМР		Договорная стоимость всего /СМР (в тыс. тенге)	Договорная стоимость на 2015 г /СМР (в тыс. тенге)	Выполнено с начала строительства. Всего/СМР (в тыс.тенге)		Выполнено за отчетный период Всего/СМР (в тыс.тенге)	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство систем электроснабжения "Индустриальной зоны "Ондирис" в гор.Кызылорда"	2 289 127,310	753 109,420	2 289 127,310	1 511 267,000	1 023 766,223	340 075,058	537 729,068	181 006,626
Итого:	2 289 127,310	753 109,420	2 289 127,310	1 511 267,000	1 023 766,223	340 075,058	537 729,068	181 006,626

ЗАКАЗЧИК: Усаин М.
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: Хабибуллаев М.С.
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Координатор: Нурмаханбетова Ф.
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР: Оспанов Б.
ТОО «Саулет - Эксперт»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство системы электроснабжения "Индустриальной зоны ОНДИРИС в г. Кызылорда

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО по главам 1 - 7	0,000	181006,626		181006,626
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения - 4,3%	0,000			0,000
		Всего по главе	0,000	0,000		0,000
		Итого по главам 1-8.	0,00	181006,63		181006,63
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Удорожание строительства в зимнее время - 1,89%	0,000			0,000
		Единовременное вознагрождение за выслугу лет - 1%			0,000	0,000
		Затраты на дополнительную оплату труда в зоне экологического кризиса 30%			0,000	0,000
		На оплату дополнительных отпусков - 0,4%			0,000	0,000
		Всего по главе	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по главам 1 - 9.	0,000	181006,626	0,000	181006,626
		ИТОГО ПО БАЗИСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	0,000	181006,626	0,000	181006,626
		В том числе в ценах 2015 г(76%)	0,000	137565,036	0,000	137565,036
		В том числе в ценах 2016 г(24%)	0,000	43441,590	0,000	43441,590
		Итого в текущих ценах 2015г к-2,55742 (76%)	0,000	351811,574	0,000	351811,574
		Налоги, сборы и платежи 2%			7036,231	7036,231
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	0,000	351811,574	7036,231	358847,805
		НДС - 12%			43061,737	43061,737
		Стоимость строительства 2015 г.	0,000	351811,574	50097,968	401909,542
		Итого в текущих ценах 2016 г. к-2,73677	0,000	118889,641	0,000	118889,641
		Налоги, сборы и платежи 2%			2377,793	2377,793
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	0,000	118889,641	2377,793	121267,434
		НДС - 12%			14552,092	14552,092
		Стоимость строительства 2015 г.	0,000	118889,641	16929,885	135819,526
		ВСЕГО стоимость строительства 2014 + 2015 гг	0,000	470701,215	67027,853	537729,068

Заказчик: _____ _____

Координатор

ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

Технадзор: Оспанов Ф.

ТОО «Саулет-Эксперт»

Подрядчик: АББАРОВ Б.

Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Составил: инж. ПТО ЖУМАСЕВА

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"
Наименование стройки - Строительство систем электроснабжения "Индустриальной зоны "Ондирис" в гор. Кызылорда"

АКТ выполненных работ за СЕНТЯБРЬ-2 месяц 2015 г

Основание: Договор №8 / КМЖ от 19 июня 2015 г.

Сметная стоимость 181006,626 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Электромонтажные работы на ПС 35/10								
		Монтаж электрооборудования								
1	СПрайс лист АО "Кентауский трансформаторный завод"	Блочно-модульное здание утепленного типа из сэндвич панелей для КРУ с учетом освещения, кондиционирования	1	57038538,50	--	57038539	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
2	СПрайс лист АО "Кентауский трансформаторный завод"	Ячейка КРУ-10КВ с вакуумным выключателем	1	65793101,00	--	65793101	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс лист АО "Кентауский трансформаторный завод"	Открытое распределительное устройство ОПУ-8 со шкафами релейной защиты	1	43795818,70	--	43795819	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			166627458	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			166627458				
		Запасные части -	Тенге			3332549				
		Тара и упаковка -	Тенге			2549400				
		Транспортные расходы -	Тенге			5175282				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			2132216				
		Комплектация -	Тенге			1189720				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			181006626				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			181006626				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			166627458	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -								
		Запасные части -	Тенге			166627458				
		Тара и упаковка -	Тенге			3332549				
		Транспортные расходы -	Тенге			2549400				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			5175282				
		Комплектация -	Тенге			2132216				
		ВСЕГО Стоимость оборудования -	Тенге			1189720				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			181 006 626				
			Тенге			181 006 626				

Заказчик: _____ Нурмоханбетова Б.

Координатор:
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

Технадзор: _____ ОСПАНОВ Б.
ТОО «Саулет - Эксперт»

Подрядчик: _____ ЖАЛЛАРЫЛ ОРАЗЕНОВ М. С.
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Составил: инж. ПТО _____ ЖАКЕ�П АСЫЛБЕКОВ А. Ж.