ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Наименование строительства - ***"Строительство систем электроснабжения "Индустриальной зоны "Ондирис" в гор. Кызылорда"***

Основание - Договор №8 / ҚМЖ от 19 июня 2015 г.

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2015г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость (в тыс.тенге) всего/СМР		Договорная стоимость всего /СМР (в тыс. тенге)	Договорная стоимость на 2015 г /СМР (в тыс. тенге)	Выполнено с начала строительства. Всего/СМР (в тыс.тенге)		Выполнено за отчетный период Всего/СМР (в тыс.тенге)	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство систем электроснабжения "Индустриальной зоны "Ондирис" в гор.Кызылорда"	2 289 127,310	753 109,420	2 289 127,310	1 511 267,000	1 344 124,910	447 859,641	320 358,687	107 784,583
Итого:	2 289 127,310	753 109,420	2 289 127,310	1 511 267,000	1 344 124,910	447 859,641	**320 358,687**	107 784,583

Национальный фонд:

Общая сумма: 1 103 224, 910 тыс. тенге

Выполнено: 1 103 224, 910 тыс. тенге

ЗАКАЗЧИК: _____

Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

Координатор: _____ Нурмоханбетова Ф.
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Жаббарбергенов М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

ТЕХНАДЗОР: _____ **Оспанов Б.**
ТОО «Саулет - Эксперт»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство системы электроснабжения "Индустриальной зоны ОНДИРИС в г. Кызылорда

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО по главам 1 - 7	**435,668**	**107348,915**		**107784,583**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения - 4,3%	18,734			18,734
		Всего по главе	**18,734**	**0,000**		**18,734**
		Итого по главам 1-8.	**454,40**	**107348,92**		**107803,32**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Удорожание строительства в зимнее время - 1,89%	8,588			8,588
		Единовременное вознагрождение за выслугу лет - 1%			4,544	4,544
		Затраты на дополнительную оплату труда в зоне экологического кризиса 30%			18,651	18,651
		На оплату дополнительных отпусков - 0,4%			1,818	1,818
		Всего по главе	**8,588**	**0,000**	**25,013**	**33,601**
		Итого по главам 1 - 9.	**462,990**	**107348,915**	**25,013**	**107836,918**
		ИТОГО ПО БАЗИСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**462,990**	**107348,915**	**25,013**	**107836,918**
		В том числе в ценах 2015 г(76%)	**351,872**	**81585,175**	**19,010**	**81956,057**
		В том числе в ценах 2016 г(24%)	**111,118**	**25763,740**	**6,003**	**25880,860**
		Итого в текущих ценах 2015г к-2,55742 (76%)	**899,885**	**208647,559**	**48,616**	**209596,060**
		Налоги, сборы и платежи 2%			4191,921	4191,921
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**899,885**	**208647,559**	**4240,537**	**213787,981**
		НДС - 12%			25654,558	25654,558
		Стоимость строительства 2015 г.	**899,885**	**208647,559**	**29895,095**	**239442,539**
		Итого в текущих ценах 2016 г. к-2,73677	**304,103**	**70509,430**	**16,429**	**70829,962**
		Налоги, сборы и платежи 2%			1416,599	1416,599
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**304,103**	**70509,430**	**1433,028**	**72246,561**
		НДС - 12%			8669,587	8669,587
		Стоимость строительства 2015 г.	**304,103**	**70509,430**	**10102,616**	**80916,148**
		ВСЕГО стоимость строительства 2014 - 2015 гг	**1203,988**	**279156,989**	**39997,711**	**320358,687**

Заказчик: _____
Координатор
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: _____ ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Технадзор: _____ Оспанов Б.
ТОО «Саулет - Эксперт»

Составитель: ПТО _____ ЖАЛГАСБАЕВ А.Ж.

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"**
Наименование стройки - **Строительство систем электроснабжения "Индустриальной зоны "Ондирис" в гор. Кызылорда"**

АКТ выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2015 г

Основание: **Договор №8 / ҚМЖ от 19 июня 2015 г.**

Сметная стоимость 107784,583 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Открытое распределительное устройство 220 кВ								
1	**Прайс лист АСУЭР**	**Разъединитель трехполюсный с двумя комплектами з/з ножей РГПЗСЭЩ 1а-II-35/2000** к	15	**1245152,00**	--	**18677280**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	**ООО"Сименс Трансформаторы"**	**Трансформаторы ТДТН - 63000/220** аврора холдинг корпорация	1	**88671635,00**	--	**88671635**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**107348915**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**107348915**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**107348915**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**107348915**				
		РАЗДЕЛ 2.Воздушные линии ВЛ-35 кВ								
		Установка к существующим опорам								
		Провод АС								
3	**С151607-33 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 185/24 мм2 ГОСТ 839-80**	2,393264	**171735,00**	--	**411007**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**411007**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**411007**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			411007				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24660				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			435668				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			435668				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			107759922	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			107348915				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			107 348 915				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			411007				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			411007				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24660				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			435668				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			107 784 583				

Заказчик: _____ Нурмухамбетова Ф.
Координатор
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: _____ **ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Технадзор: _____ **ОСПАНОВ Б.**
ТОО «Саулет - Эксперт»

Составил: инж. ПТО _____ **ЖАЛГАСБАЕВ А. Ж.**