ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Наименование строительства - ***"Строительство систем электроснабжения "Индустриальной зоны "Ондирис" в гор. Кызылорда"***

Основание - Доп. Соглашение №2 от 28 сентября 2015 г. к договору №8 / ҚМЖ от 19 июня 2015 г.

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2015г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость (в тыс.тенге) всего/СМР		Договорная стоимость всего /СМР (в тыс. тенге)	Договорная стоимость на 2015 г /СМР (в тыс. тенге)	Выполнено с начала строительства. Всего/СМР (в тыс.тенге)		Выполнено за отчетный период Всего/СМР (в тыс.тенге)	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство систем электроснабжения "Индустриальной зоны "Ондирис" в гор.Кызылорда"	2 289 127,310	753 109,420	36 000,000	36 000,000	36 000,000	12 087,104	36 000,000	12 087,104
Итого:	2 289 127,310	753 109,420	36 000,000	36 000,000	36 000,000	12 087,104	**36 000,000**	12 087,104

ЗАКАЗЧИК: _____ **Усаин М.**
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства
Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Жаббарбергенов М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Координатор: _____ Нурмухаметова Ф.
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства
Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР: _____ **Оспанов Б.**
ТОО «Саулет - Эксперт»

АКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство системы электроснабжения "Индустриальной зоны ОНДИРИС в г. Кызылорда

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО по главам 1 - 7	**257,782**	**11829,322**		**12087,104**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения - 4,3%	11,085			11,085
		Всего по главе	**11,085**	**0,000**		**11,085**
		Итого по главам 1-8.	**268,87**	**11829,32**		**12098,19**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Удорожание строительства в зимнее время - 1,89%	5,082			5,082
		Единовременное вознагрождение за выслугу лет - 1%			2,689	2,689
		Затраты на дополнительную оплату труда в зоне экологического кризиса 30%			11,036	11,036
		На оплату дополнительных отпусков - 0,4%			1,075	1,075
		Всего по главе	**5,082**	**0,000**	**14,800**	**19,882**
		Итого по главам 1 - 9.	**273,948**	**11829,322**	**14,800**	**12118,070**
		ИТОГО ПО БАЗИСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**273,948**	**11829,322**	**14,800**	**12118,070**
		В том числе в ценах 2015 г(76%)	**208,201**	**8990,285**	**11,248**	**9209,733**
		В том числе в ценах 2016 г(24%)	**65,748**	**2839,037**	**3,552**	**2908,337**
		Итого в текущих ценах 2015г к-2,55742 (76%)	**532,456**	**22991,934**	**28,766**	**23553,156**
		Налоги, сборы и платежи 2%			471,063	471,063
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**532,456**	**22991,934**	**499,829**	**24024,219**
		НДС - 12%			2882,906	2882,906
		Стоимость строительства 2015 г.	**532,456**	**22991,934**	**3382,735**	**26907,126**
		Итого в текущих ценах 2016 г. к-2,73677	**179,936**	**7769,792**	**9,721**	**7959,449**
		Налоги, сборы и платежи 2%			159,189	159,189
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**179,936**	**7769,792**	**168,910**	**8118,638**
		НДС - 12%			974,237	974,237
		Стоимость строительства 2015 г.	**179,936**	**7769,792**	**1143,147**	**9092,875**
		ВСЕГО стоимость строительства 2014 + 2015 гг	**712,392**	**30761,726**	**4525,882**	**36000,000**

Заказчик: _____ Мухамбетова Ф.
Координатор
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

Технадзор: _____ Оспанов Б.
ТОО «Саулет - Эксперт»

Подрядчик: _____ ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Составил: инж. ПТО _____ ЖАЛГАСБАЕВ А.Ж.

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"**
Наименование стройки - **Строительство систем электроснабжения "Индустриальной зоны "Ондирис" в гор. Кызылорда"**

АКТ выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2015 г

Основание: **Доп. Соглашение №2 от 28 сентября 2015г к договору №8 / КМЖ от 19 июня 2015 г.**

Сметная стоимость 12087,104 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Электромонтажные работы на ПС 35/10								
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж электрооборудования								
1	**СПрайс лист ООО "Электротехнический сервис"**	**Трансформатор НАМИ-35**								
		шт	1	373944,43	--	373944	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
2	75-3-22	**Трансформатор масляный трехфазный общего назначения напряжением 35 кВ, марка ТМ 250/35-0,4, мощность 250 кВА, напряжение ВН 35 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 6%, габариты 1425x870x2200 мм**								
		шт	2	626900,00	--	1253800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1627744	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			1627744				
		Запасные части -	Тенге			32555				
		Тара и упаковка -	Тенге			24904				
		Транспортные расходы -	Тенге			50556				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			20829				
		Комплектация -	Тенге			11622				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1768211				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1768211				
		РАЗДЕЛ 3.На автоматизированная система связии телемеханики								
3	**СКом.пред. ТОО "Каз Гарыш Энерго"**	**Мультиплексор FOX 515**								
		комплект	1	9261856,46	--	9261856	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			9261856	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			9261856				
		Запасные части -	Тенге			185237				
		Тара и упаковка -	Тенге			141706				
		Транспортные расходы -	Тенге			287664				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			118518				
		Комплектация -	Тенге			66130				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			10061111				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10061111				
		РАЗДЕЛ 4.Воздушные линии ВЛ-35 кВ								
		Установка к существующим опорам								
		Провод АС								
4	С151607-33 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 185/24 мм2 ГОСТ 839-80**	1,41608	171735,00	--	243190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			243190	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			243190				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			243190				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14591				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			257782				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			257782				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			11132791	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			10889601				
		Запасные части -	Тенге			217792				
		Тара и упаковка -	Тенге			166611				
		Транспортные расходы -	Тенге			338220				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			139347				
		Комплектация -	Тенге			77752				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			11 829 322				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			243190				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			243190				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14591				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			257782				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12 087 104				

Заказчик: _____ Нурмуханбетова Т.
Координатор
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: _____ **ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Технадзор: _____ **ОСПАНОВ Б.**
ТОО «Саулет - Эксперт»

Составил инж. ПТО _____ **ЖАЛГАСБАЕВ А. Ж.**