ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Наименование строительства - ***"Строительство систем электроснабжения "Индустриальной зоны "Ондирис" в гор. Кызылорда"***

Основание - Доп. Соглашение №4от 8 декабря 2015 г. к договору №8 / ҚМЖ от 19 июня 2015 г.

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ-1 месяц 2015г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость (в тыс.тенге) всего/СМР		Договорная стоимость всего /СМР (в тыс. тенге)	Договорная стоимость на 2015 г /СМР (в тыс. тенге)	Выполнено с начала строительства. Всего/СМР (в тыс.тенге)		Выполнено за отчетный период Всего/СМР (в тыс.тенге)	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство систем электроснабжения "Индустриальной зоны "Ондирис" в гор.Кызылорда"	2 289 127,310	753 109,420	2 289 127,310	14 644,290	14 644,290	4 823,530	14 644,290	4 823,530
Итого:	2 289 127,310	753 109,420	2 289 127,310	14 644,290	14 644,290	4 823,530	**14 644,290**	4 823,530

Национальный фонд

Общая сумма: 14 644,290 тыс. тенге

Выполнено: 14 644,290 тыс. тенге

ЗАКАЗЧИК: _____

Координатор

ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Жаббарбергенов М. С.**

Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

ТЕХНАДЗОР: _____ **Оспанов Б.**

ТОО «Саулет - Эксперт»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство системы электроснабжения "Индустриальной зоны ОНДИРИС в г. Кызылорда

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО по главам 1 - 7	**881,820**	**3941,710**		**4823,530**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения - 4,3%	37,918			37,918
		Всего по главе	**37,918**	**0,000**		**37,918**
		Итого по главам 1-8.	**919,74**	**3941,71**		**4861,45**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Удорожание строительства в зимнее время - 1,89%	17,383			17,383
		Единовременное вознагрождение за выслугу лет - 1%			9,197	9,197
		Затраты на дополнительную оплату труда в зоне экологического кризиса 30%			37,751	37,751
		На оплату дополнительных отпусков - 0,4%			3,679	3,679
		Всего по главе	**17,383**	**0,000**	**50,628**	**68,011**
		Итого по главам 1 - 9.	**937,122**	**3941,710**	**50,628**	**4929,459**
		ИТОГО ПО БАЗИСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**937,122**	**3941,710**	**50,628**	**4929,459**
		В том числе в ценах 2015 г(76%)	**712,212**	**2995,700**	**38,477**	**3746,389**
		В том числе в ценах 2016 г(24%)	**224,909**	**946,010**	**12,151**	**1183,070**
		Итого в текущих ценах 2015г к-2,55742 (76%)	**1821,426**	**7661,262**	**98,402**	**9581,090**
		Налоги, сборы и платежи 2%			191,622	191,622
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**1821,426**	**7661,262**	**290,024**	**9772,712**
		НДС - 12%			1172,725	1172,725
		Стоимость строительства 2015 г.	**1821,426**	**7661,262**	**1462,749**	**10945,437**
		Итого в текущих ценах 2016 г. к-2,73677	**615,525**	**2589,013**	**33,253**	**3237,791**
		Налоги, сборы и платежи 2%			64,756	64,756
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**615,525**	**2589,013**	**98,009**	**3302,547**
		НДС - 12%			396,306	396,306
		Стоимость строительства 2015 г.	**615,525**	**2589,013**	**494,315**	**3698,852**
		ВСЕГО стоимость строительства 2014 + 2015 гг	**2436,951**	**10250,275**	**1957,064**	**14644,290**

Заказчик: _____
Координатор
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Технадзор: Оспанов Б.
ТОО «Саулет - Эксперт»

Составил: инж. ПТО: КАЛГАСБАЕВ А.Ж.

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"**
Наименование стройки - **Строительство систем электроснабжения "Индустриальной зоны "Ондирис" в гор. Кызылорда"**

АКТ выполненных работ за ДЕКАБРЬ-1 месяц 2015 г

Основание: **Доп. соглашение №4 от 8 декабря 2015 г. к договору №8 / ҚМЖ от 19 июня 2015 г.**

Сметная стоимость 4823,53 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Открытое распределительное устройство								
1	**Прайс лист**	**Шкаф защиты ВЛ 35 кВ ШЭ2608-181** шт	2	1970855,00	--	3941710	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3941710	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			3941710				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			3941710				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3941710				
		РАЗДЕЛ 2.Воздушные линии ВЛ-35 кВ								
		Установка к существующим опорам								
		Провод АС								
2	**С151607-33 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 185/24 мм2 ГОСТ 839-80** т	4,844124	171735,00	--	831906	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			831906	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			831906				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			831906				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49914				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			881820				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			881820				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**4773616**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**3941710**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**3 941 710**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**831906**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**831906**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**49914**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**881820**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**4 823 530**				

Заказчик: Нурмозанбетова Б.
Координатор
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: **ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Технадзор: **ОСПАНОВ Б.**
ТОО «Саулет - Эксперт»

Составил: инж. ПТО **ЖАЛГАСБАЕВ А. Ж.**